

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP1414010039332	Pavimentación De Calles	FISM-C04-2014	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Fernando	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$642,222	\$642,222	\$642,222	\$9,311	\$9,311	\$9,311	\$9,311	1.45	80	Metros Cuadrados	32,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100393417	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FISM-C01-2014	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,507,160	\$1,507,160	\$1,507	\$1,507,160	\$273,151	\$273,151	\$273,151	18.12	80	Metro Lineal	164	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100393498	Pavimentacion De Calles	FISM-C06-2014	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$924,252	\$1,086,108	\$1,086,108	\$1,086,108	\$161,856	\$161,856	\$161,856	14.90	80	Metro Cuadrado	1,800	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: FISICAMENTE TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387967	Pavimentacion De Calles	FISM-C02-2014	Chiapas	San Fernando	El Canelo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$547,793	\$547,793	\$547,793	\$547,793	\$547,793	\$547,793	\$547,793	100.00	80	Metro Cuadrado	255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300388468	Pavimentacion De Calle	FISM-C05-2014	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,107,964	\$1,107,964	\$1,107,964	\$1,107,964	\$1,107,964	\$1,107,964	\$1,107,964	100.00	80	Metro Cuadrado	12,521	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: FISICAMENTE TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300388595	Construccion De Plataforma De Concreto Armado Para Tinaco	FISM-C03-2014	Chiapas	San Fernando	El Canelo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$497,074	\$497,074	\$497,074	\$497,074	\$469,407	\$469,407	\$469,407	94.43	80	Metro Cuadrado	255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: TERMINADO 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389003	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	FISM-C07-2014	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$872,696	\$872,696	\$872,696	\$872,696	\$872,696	\$872,696	\$872,696	100.00	80	Metros Lineales	1,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389369	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion)	FISM-C08-2014	Chiapas	San Fernando	San Antonio	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,920	\$1,200,920	\$709,550	\$709,550	\$709,550	\$709,550	\$709,550	59.08	80	Metros Lineales	235	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389593	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua (1a. Etapa)	FISM-C09-2014	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,002,777	\$1,002,777	\$918,657	\$918,657	\$918,657	\$918,657	\$918,657	91.61	80	Metro cúbico	2,520	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390652	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua De Concreto Armado De 100 M3	FISM-C10-2014	Chiapas	San Fernando	San José	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$546,532	\$546,532	\$406,373	\$406,373	\$406,373	\$406,373	\$406,373	74.35	80	Metros Cúbicos	135	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392635	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	FISM-C12-2014	Chiapas	San Fernando	El Canelo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$900,033	\$900,033	\$900,033	\$900,033	\$900,033	\$900,033	\$900,033	100.00	80	Metros Lineales	255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392842	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	FISM-C13-2014	Chiapas	San Fernando	Candelaria	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$628,187	\$628,187	\$628,187	\$628,187	\$628,187	89.74	80	Proyecto	257	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393060	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	FISM-C15-2014	Chiapas	San Fernando	El Copalar	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$801,497	\$801,497	\$758,467	\$758,467	\$758,467	\$758,467	\$758,467	94.63	80	Proyecto	2,297	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393151	Aplicacion De La Red De Energia Electrica	FISM-C16-2014	Chiapas	San Fernando	El Carmelo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,464,828	\$1,464,828	\$439,448	\$439,448	\$439,448	\$439,448	\$439,448	30.00	80	Proyecto	937	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393273	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	FISM-C17-2014	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$594,447	\$549,447	\$164,834	\$164,834	\$164,834	\$164,834	\$164,834	30.00	80	Proyecto	2,520	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393325	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua	FISM-C11-2014	Chiapas	San Fernando	La Esperanza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$531,251	\$531,251	\$386,357	\$386,357	\$386,357	\$386,357	\$386,357	72.73	80	Metros Cúbicos	129	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393424	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	FISM-AD16-2014	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$133,074	\$133,074	\$133,074	\$133,074	\$133,074	66.54	80	Metros Lineales	12,520	0.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394497	Construccion De Andadores Peatonales	FISM-AD25-2014	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$543,254	\$543,254	\$293,333	\$293,333	\$293,333	\$293,333	\$293,333	54.00	80	Metros Cuadrados	5,994	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397612	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Muro	FISM-AD-12M-2014	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$212,861	\$212,861	\$212,861	\$212,861	\$212,860	\$212,860	\$212,860	100.00	80	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA QUEDANDO DE ABRIR 50.28 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398665	Construccion De Tanque De Almacenamiento	FISM-AD18-2014	Chiapas	San Fernando	Monterrey	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,974	\$998,974	\$998,974	\$998,974	\$998,974	99.90	80	Pieza	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400037	Pavimentacion De Calles	FISM-AD01-2014	Chiapas	San Fernando	El Carmelo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$970,629	\$970,629	\$970,629	\$970,629	\$970,629	97.06	80	Metro Cuadrado	650	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300402319	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	FISM-AD21-2014	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$275,502	\$275,502	\$275,502	55.10	80	Metros Lineales	12,520	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300402478	Revestimiento De Caminos En Tramos Aliados	FISM-AD202014	Chiapas	San Fernando	San Fernando	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$642,222	\$642,222	\$642,222	\$641,934	\$641,934	\$641,934	\$641,934	99.96	80	Metros Cuadrados	12,520	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.