

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
						Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico									Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anum.	
CHP141400310785	Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural	DOMP-FINMDF-001-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chacté	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,078,592	\$6,078,592	\$6,078,592	\$6,078,592	\$6,027,797	\$6,027,797	\$6,027,797	99.16	80	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400310845	Construcción de Sistema de Agua Potable	DOMP-FINMDF-004-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Yanch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,832,889	\$2,832,889	\$2,832,889	\$2,832,889	\$2,261,675	\$2,261,675	\$2,261,675	79.84	80	Sistema	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400347751	Construcción de Cocina Comunitaria En La Escuela Primaria Fray Matías De Cordova, C.C.T. 07602030.	DOMP-FINMDF-005-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	0722,308	0734,762	0734,762	0734,762	0712,968	0712,968	0712,968	97.03	80	Obra	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400347799	Construcción de Muro de Contención Para Protección de Aulas En La Escuela Primaria Fray Matías De Cordova, C.C.T. 07602030.	DOMP-FINMDF-006-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	0345,339	0345,339	0345,339	0345,339	0340,873	0340,873	0340,873	98.71	80	Metro cúbico	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400347825	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso Principal A La Localidad De	DOMP-FINMDF-007-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Ahultic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,948,148	\$2,948,148	\$2,948,148	\$2,948,148	\$2,907,015	\$2,907,015	\$2,907,015	98.60	80	Metro Cuadrado	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400347882	Construcción De 4 Aulas Didácticas U2-C Y Servicios Sanitarios En El Cobach	DOMP-FINMDF-008-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$2,568,803	\$2,568,803	\$2,568,803	\$2,568,803	\$2,490,537	\$2,490,537	\$2,490,537	96.95	80	Aula	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400347926	Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural	DOMP-FINMDF-009-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Malichén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,572,042	\$5,572,042	\$5,572,042	\$5,572,042	\$1,671,613	\$1,671,613	\$1,671,613	30.00	80	Vivienda	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400347957	Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural	DOMP-FINMDF-010-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$10,130,986	\$10,130,986	\$10,130,986	\$10,130,986	\$9,257,712	\$9,257,712	\$9,257,712	91.38	80	Vivienda	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400347978	Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural	DOMP-FINMDF-011-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Crusiljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,065,493	\$5,065,493	\$5,065,493	\$5,065,493	\$4,989,511	\$4,989,511	\$4,989,511	98.50	80	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400347995	Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural	DOMP-FINMDF-012-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Tranetal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,255,014	\$4,255,014	\$4,255,014	\$4,255,014	\$4,182,194	\$4,182,194	\$4,182,194	98.29	80	Vivienda	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100%	
CHP141400348037	Construcción De 02 Aulas Didácticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo De Escuelas En La Escuela Secundaria Técnica No. 146, C.C.T. 076041491	DOMP-FINMDF-013-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Nichteal San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,705,923	\$1,705,923	\$1,705,923	\$1,705,923	\$979,270	\$979,270	\$979,270	57.40	80	Aula	150	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400348066	Construcción De 04 Aulas Didácticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo De Escuelas En El Cobach Plantel 175, C.C.T. 076060120	DOMP-FINMDF-014-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chiloljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$2,166,721	\$2,166,721	\$2,166,721	\$2,166,721	\$1,131,507	\$1,131,507	\$1,131,507	52.22	80	Aula	200	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400348112	Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural	DOMP-FINMDF-015-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzulwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,268,113	\$5,268,113	\$5,268,113	\$5,268,113	\$3,377,270	\$3,377,270	\$3,377,270	64.11	80	Vivienda	52	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400348141	Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural	DOMP-FINMDF-016-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chiloljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,065,493	\$5,065,493	\$5,065,493	\$5,065,493	\$3,247,087	\$3,247,087	\$3,247,087	64.10	80	Vivienda	50	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400348171	Construcción De 03 Aulas Didácticas Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Técnica No. 143, C.C.T. 07601146v	DOMP-FINMDF-017-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chiloljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,709,161	\$1,709,161	\$1,709,161	\$1,709,161	\$1,653,983	\$1,653,983	\$1,653,983	96.77	80	Aula	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400348204	Construcción De 02 Aulas Didácticas No Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Moctezuma Xucuyotín, C.C.T. 076001970d	DOMP-FINMDF-018-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Trumbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$890,273	\$905,622	\$905,622	\$905,622	\$855,420	\$855,420	\$855,420	94.46	80	Aula	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400348231	Construcción De 03 Aulas Didácticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo De Escuelas En La Escuela Telesecundaria 1399, Bellano Zapata Salazar, C.C.T. 07604220	DOMP-FINMDF-019-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Yocwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,972,268	\$1,972,268	\$1,972,268	\$1,972,268	\$875,538	\$875,538	\$875,538	44.39	80	Aula	150	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400348275	Pavimentación De Acceso Con Concreto Hidráulico	DOMP-FINMDF-020-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzulwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,574,345	\$1,574,345	\$1,574,345	98.40	80	Metro Cuadrado	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400348342	Construcción De 02 Aulas Didácticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo De Escuelas En La Escuela Primaria Indígena Alfonso Caso, C.C.T. 07602014c	DOMP-FINMDF-021-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chanconim	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,815,462	\$1,846,763	\$1,846,763	\$1,846,763	\$544,639	\$544,639	\$544,639	29.49	80	Aula	150	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
CHP141400348369	Construcción De 02 Aulas Didácticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo De Escuelas En La Escuela Primaria Indígena Manuel Gamio, C.C.T. 07606480n	DOMP-FINMDF-022-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Tsajlujhuum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,715,832	\$1,715,832	\$1,715,832	\$1,715,832	\$506,025	\$506,025	\$506,025	29.49	80	Aula	200	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP141400348409	Construcción Del Sistema De Agua Potable	DOMP-FINMDF-023-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chiloljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,246,988	\$2,246,988	\$2,246,988	\$2,246,988	\$1,694,044	\$1,694,044	\$1,694,044	75.39	80	Sistema	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414003066104	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Jumilil Del Km 0-000 Al Km 0-630	DOMP-FINM-009-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Juc'Nil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,680,426	\$2,680,426	\$2,680,426	\$2,680,426	\$2,633,812	\$2,633,812	\$2,633,812	98.26	80	Kilómetro	509	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414003066636	Pavimentación De Acceso Principal Barrio Poy Ajay Del Km 0-000 Al Km 1-236.40	DOMP-FINM-008-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,767,486	\$3,767,486	\$3,767,486	\$3,767,486	\$3,714,296	\$3,714,296	\$3,714,296	98.59	80	Kilómetro	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414003066679	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Acceso Principal, A La Localidad De Tenash	DOMP-FINM-011-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Te'Mash	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,405,207	\$2,405,207	\$2,405,207	\$2,405,207	0	0	0	0.00	80	Kilómetro	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414003066775	Construcción De Cancha Deportiva Techada En El Barrio Vashok (Cabeceza Municipal)	DOMP-FINM-003-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,275,276	\$1,275,276	\$1,275,276	\$1,275,276	0	0	0	0.00	80	Obra	757	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414003066806	Construcción De Bodega Para Almacenamiento De Miel	DOMP-FINM-014-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$507,665	\$507,665	\$507,665	\$507,665	0	0	0	0.00	80	Obra	650	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414003067223	Construcción De Unidad Básica de Vivienda Rural	DOMP-FINMDF-025-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	La Palma t'ho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,039,296	\$3,039,296	\$3,039,296	\$3,039,296	\$3,039,296	\$1,493,383	\$1,493,383	\$1,493,383	49.14	80	Vivienda	30	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1414003068591	Apertura, Revestimiento Y Obra De Drenaje De Camino Rural De La Localidad De Twiltic	DOMP-FINM-002-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Twiltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$4,183,073	\$4,183,191	\$4,183,191	\$4,183,191	0	0	0	0.00	80	Kilómetro	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414003068657	Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección Y Sanitarios: Est. Rc Y Obra Exterior En La Escuela Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla, C.C.T. 07603222z	DOMP-FINMDF-026-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Tsajlujhuum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,202,070	\$1,202,070	\$1,202,070	\$1,202,070	0	0	0	0.00	80	Obra	40	0.00	90.00		

Total: 16887

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140300397892	Construcción De Sistema De Captación De Agua Fluvial De La Localidad De Ixtilic	FISM-002-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Ixtilic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,365,517	\$2,365,517	\$2,365,517	\$2,365,517	\$2,365,517	\$2,365,517	\$2,365,517	100.00	80	Vivienda	275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.