

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140100299001	Mejoramiento de Techos	3	Chiapas	Solosuchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$746,720	\$762,360	\$762,360	\$762,360	\$389,000	\$389,000	\$389,000	\$389,000	51.03	00	Persona	1,500	100.00	50.00	Financiera: PRESUPUESTO MODIFICADO POR LO QUE HUBO UN AUMENTO PARA CUMPLIR CON LAS METAS / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE CONCLUIÓ POR EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO EN BENEFICIO DE 150 HOGARES, QUE HOY TIENEN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, EN EL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100299025	Mejoramiento de Viviendas	2	Chiapas	Solosuchiapa	Jana Ira. Sección Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$105,846	\$105,846	\$546	\$546	\$546	\$546	\$546	0.52	00	Vivienda	210	100.00	100.00	Financiera: IMPUESTOS PAGADOS POR LO QUE QUEDA 100% CONCLUIDO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD / Registro: ESTA SE ENCUENTRA AL 100% CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140200343409	Mantenimiento De La Red De Energia Eléctrica	04	Chiapas	Solosuchiapa	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,499,995	\$1,499,995	\$1,499,995	\$1,499,995	\$1,199,996	\$1,199,996	\$1,199,996	80.00	00	Red	563	100.00	80.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 80% / Registro: ESTA CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL EJIDO VILLAFLORES PARA BENEFICIAR A 563 PERSONAS QUE TIENEN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367029	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	5	Chiapas	Solosuchiapa	Solosuchiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,734,966	\$2,734,966	\$2,734,966	\$1,640,980	\$1,093,987	\$1,093,987	\$1,093,987	40.00	00	Sistema	3,000	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA CONSISTE EN LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA, EL CUAL SERVIRA PARA BENEFICIAR A 3000 PERSONAS APROXIMADAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367088	Mantenimiento De La Red De Energia Eléctrica	6	Chiapas	Solosuchiapa	El Beneficio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,398,416	\$1,398,416	\$1,398,416	\$839,049	\$559,366	\$559,366	\$559,366	40.00	00	Poste	195	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL POBLADO DEL BENEFICIO EL CUAL BENEFICIA A 195 PERSONAS, PARA QUE TIENAN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378195	Construcción De Drenaje Fluvial	7	Chiapas	Solosuchiapa	San Miguel (Las Garzas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,176	\$400,176	\$400,176	\$200,088	\$200,088	\$200,088	\$200,088	50.00	00	Obra	259	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% AL SER CONCLUIDA BENEFICIA A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LAS GARZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.