

Total: 16887

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
CHP14140200352623	Rehabilitación De La Línea 2 Del Sistema De Agua Potable	092-03-0000	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Obra	4,530	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado / Física: Obra terminado y operando al 100% / Registro: Obra terminado
CHP14140200352666	Construcción De Drenaje Sanitario	092-03-0000	Chiapas	Tecpatán	Francisco I. Madero Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,433,956	\$2,433,956	\$2,433,956	\$2,433,956	\$2,433,956	\$2,433,956	\$2,433,956	100.00	00	Obra	1,350	100.00	100.00	Financiera: Obra terminado / Física: Obra terminado y operando al 100% / Registro: Obra terminado y Operando
CHP14140200352788	Construcción De Sistema De Adecuación Sanitaria 2a. Etapa	092-03-0000	Chiapas	Tecpatán	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,873,971	\$1,873,971	\$1,841,058	\$1,873,971	\$1,841,058	\$1,841,058	\$1,841,058	98.24	00	Obra	1,350	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado y operando / Física: Unicamente esta pendiente pagar las retenciones / Registro: Proyecto terminado
CHP14140300396091	Mantenimiento De La Línea 2 Del Sistema De Agua Potable. 3ra. Etapa	092-03-	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	00	Red de Distribución	500	0.00	100.00	Financiera: Obra terminado / Física: Obra terminado y operando al 100% / Registro: Obra terminado y operando al 100%
CHP14140300396338	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario	092-03-	Chiapas	Tecpatán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,565,956	\$956,685	\$931,782	\$956,685	\$931,782	\$931,782	\$931,782	97.40	00	Obra	275	0.00	100.00	Financiera: Obra terminado y operando / Física: Unicamente esta pendiente pagar las retenciones / Registro: Unicamente esta pendiente de pagar las retenciones
CHP14140300396667	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	092-03	Chiapas	Tecpatán	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$459,682	\$459,682	\$448,351	\$459,682	\$448,351	\$448,351	\$448,351	97.53	00	Red	75	0.00	100.00	Financiera: Obra terminado y operando al 100% / Física: Unicamente esta pendiente pagar las retenciones / Registro: Unicamente esta pendiente pagar las retenciones
CHP14140300397201	Mantenimiento De Agua Potable.	092-03-	Chiapas	Tecpatán	Tecpatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$273,404	\$273,404	\$266,776	\$273,404	\$266,776	\$266,776	\$266,776	97.58	00	Metro Lineal	4,530	0.00	100.00	Financiera: Obra terminado y operando al 100% / Física: Unicamente esta pendiente de pagar las retenciones / Registro: Unicamente esta pendiente de pagar las retenciones
CHP14140300397617	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	092-03	Chiapas	Tecpatán	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$957,636	\$957,636	\$653,384	\$957,636	\$653,384	\$653,384	\$653,384	68.23	00	Tomas Domiciliarias	100	0.00	80.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
CHP14140300397870	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	092-03	Chiapas	Tecpatán	La Pinita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$485,516	\$458,516	\$447,718	\$458,516	\$447,718	\$447,718	\$447,718	97.65	00	Poste	78	0.00	100.00	Financiera: Obra terminado y operando / Física: Unicamente esta pendiente el pago de retencion / Registro: Unicamente esta pendiente el pago de retencion
CHP14140300398219	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	092-03	Chiapas	Tecpatán	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,466,192	\$1,500,000	\$1,466,192	\$1,466,192	\$1,466,192	97.75	00	Obra	1,007	0.00	100.00	Financiera: Obra terminado y operando / Física: Unicamente esta pendiente el pago de retencion / Registro: Unicamente esta pendiente el pago de retencion
CHP14140300398505	Mantenimiento De Camino Rural	092-03	Chiapas	Tecpatán	Casa Blanca (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$414,108	\$414,108	\$403,755	\$414,108	\$403,755	\$403,755	\$403,755	97.50	00	Kilómetro	350	0.00	100.00	Financiera: Obra terminado y operando al 100% / Física: Unicamente esta pendiente de pagar retenciones / Registro: Obra terminado y operando al 100%