

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP14140200340059	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Av. Suarez Entre Calle Madero Y Calle Inmominada, Ubicada En Cabecera Municipal.	01	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,507,476	\$2,093,864	\$2,093,864	\$2,093,864	\$2,093,864	\$2,093,864	\$2,093,864	100.00	00	Obra	2,725	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374642	Construcción De Puente Ixapa Sobre Camino Viejo A Tapachula	02	Chiapas	Tuxtla Chico	Cahua Ira. Sección Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,410,810	\$2,410,809	\$1,968,076	\$1,968,076	\$1,968,076	\$1,968,076	\$1,968,076	81.64	00	Obra	3,548	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374712	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tension	03	Chiapas	Tuxtla Chico	Ixape Ira. Sección Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	0782,192	0782,192	0234,658	0234,658	0234,658	0234,658	0234,658	30.00	00	Obra	4,568	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374756	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	04	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección Margaritas (Santa Rosa) Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$464,192	\$464,192	\$139,257	\$139,257	\$139,257	\$139,257	\$139,257	30.00	00	Obra	5,645	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.