

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones								
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.					
CHP00140300388314	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Calles Innombradas, Eje Manuel Ávila Camacho	100710026	Chiapas	Villa Comaltitlán	Manuel Ávila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$572,934																			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP14140200348174	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calles Innombradas (Sda Calle Principal Del Ejeido Nuevo Brasil)	001000710006	Chiapas	Villa Comaltitlán	Nuevo Brasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$598	\$873,607	\$873,607	\$873,607	\$873,607	\$873,607	\$873,607	\$873,607	\$873,607	100.00	\$0	Metro Lineales	598	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CHP14140200348300	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calzada Miran Gomez Calderon (Entre Prolongación Ira Calle Ote Y Libramiento Osa Villa Comaltitlán	001000710001	Chiapas	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,712,264	\$4,712,264	\$4,712,264	\$4,712,264	\$2,356,132	\$2,356,132	\$2,356,132	\$2,356,132	50.00	\$0	Metro Lineal	7,201	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:					
CHP14140200348387	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico (Tramo: Cantón Unión Hermosillo- Camino A Vicente Guerrero)	001000710054	Chiapas	Villa Comaltitlán	Unión Hermosillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento municipal de Villa Comaltitlán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,197,825	\$1,197,825	\$1,197,825	\$1,197,825	\$1,171,238	\$1,171,238	\$1,171,238	\$1,171,238	97.78	\$0	Metro Lineales	7,201	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:					
CHP14140200348504	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario/ Cantón Santa Cruz	10071707	Chiapas	Villa Comaltitlán	Cantón Santa Cruz la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,471,617	\$1,471,617	\$1,471,617	\$1,471,617	\$735,808	\$735,808	\$735,808	\$735,808	50.00	\$0	Metro Lineal	998	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:					
CHP14140200348572	Iluminación Con Reflectores En El Campo De Fútbol Soccer Unidad Deportiva.	001000710001	Chiapas	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$329,928	\$329,928	\$329,928	\$329,928	\$329,928	\$329,928	\$329,928	\$329,928	\$329,928	100.00	\$0	Metro Lineal	7,772	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:				
CHP14140200349807	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En Loma Bonita.	-	Chiapas	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,665,171	\$1,665,171	\$1,665,171	\$1,665,171	\$1,366,684	\$1,366,684	\$1,366,684	\$1,366,684	82.07	\$0	Metro Lineales	296	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:					
CHP14140200349871	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer De Pasto Sintético.	01000710026	Chiapas	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Deporte	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$780,690	\$780,690	\$780,690	\$780,690	97.59	\$0	Metro Cuadros	19,951	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:					
CHP14140200350758	Rehabilitación De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario, Cantón Zacualpa.	1000710045	Chiapas	Villa Comaltitlán	Zacualpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,058,099	\$2,058,099	\$2,058,099	\$2,058,099	\$1,029,549	\$1,029,549	\$1,029,549	\$1,029,549	50.02	\$0	Metro Lineal	1,076	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:					
CHP14140200350893	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica, En El Cantón Las Brisas	1000710008	Chiapas	Villa Comaltitlán	Cantón las Brisas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,769,561	\$1,769,561	\$1,769,561	\$1,769,561	\$1,642,924	\$1,642,924	\$1,642,924	\$1,642,924	92.84	\$0	Poste	856	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:					
CHP14140200351066	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio San Antonio	1000710001	Chiapas	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$504,992	\$504,992	\$504,992	\$504,992	\$504,992	\$252,496	\$252,496	\$252,496	\$252,496	50.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	7,201	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:				