

Total: 16887

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|---------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-----------------------|-------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|--------|---------------|--------------|-----------|------------------|-----------|--|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Reintegrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CHP14140300389203 | Ampliación Red De Drenaje Sanitario (St. Joaquín Miguel Gutiérrez) | HAVP-OP-FISM-2014-012 | Chiapas | Villaflores | Joaquín Miguel Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$746,536 | \$746,536 | \$746,536 | \$746,536 | \$649,491 | \$649,491 | \$649,491 | 87.00 | 80 | Metro Lineal | 1,663 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Obra Concluida físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300382906 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Paso Trujillo) | HAVP-OP-FISM-2014-055 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$739,214 | \$739,214 | \$739,214 | \$739,214 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Metro Lineal | 307 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300382974 | Rehabilitación Red De Agua Potable Villaflores (Barrio Bajal) | HAVP-OP-FISM-2014-050 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$263,189 | \$263,189 | \$263,189 | \$263,189 | \$263,189 | \$263,189 | \$263,189 | 100.00 | 80 | Sistema | 64 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Obra Concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300383048 | Ampliación De Canal Pluvial Villaflores (Barrio Santa Catarina) | HAVP-OP-FISM-2014-003 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$851,547 | \$851,547 | \$851,547 | \$851,547 | \$766,392 | \$766,392 | \$766,392 | 90.00 | 80 | Obra | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Obra concluida físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300383728 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (El Paraíso I) | HAVP-OP-FISM-2014-051 | Chiapas | Villaflores | El Paraíso I | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$615,897 | \$615,897 | \$615,897 | \$615,897 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Sistema | 50 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300383794 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Fracc. Las Gardenias) | HAVP-OP-FISM-2014-054 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$735,528 | \$735,528 | \$735,528 | \$735,528 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Metro Lineal | 271 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300383967 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Fraylescano) | HAVP-OP-FISM-2014-053 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$430,436 | \$430,436 | \$430,436 | \$430,436 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Metro Lineal | 204 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300384031 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Santa Catarina) | HAVP-OP-FISM-2014-044 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$522,413 | \$522,413 | \$522,413 | \$522,413 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Metro Lineal | 214 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300384074 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Villa Hidalgo) | HAVP-OP-FISM-2014-038 | Chiapas | Villaflores | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$517,881 | \$517,881 | \$517,881 | \$517,881 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Metro Lineal | 2,502 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300384235 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Benito Juárez) | HAVP-OP-FISM-2014-031 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,444,944 | \$1,444,944 | \$1,444,944 | \$1,444,944 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Metro Lineal | 3,567 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300384336 | Ampliación Red De Drenaje Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | HAVP-OP-FISM-2014-027 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,450,056 | \$1,450,056 | \$1,450,056 | \$725,634 | \$724,422 | \$724,422 | \$724,422 | 49.96 | 80 | Metro Lineal | 3,583 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300384415 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Cuauhtémoc) | HAVP-OP-FISM-2014-030 | Chiapas | Villaflores | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,658,274 | \$1,658,274 | \$1,658,274 | \$1,658,274 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Metro Lineal | 3,084 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300384584 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Oraulo Galván) | HAVP-OP-FISM-2014-020 | Chiapas | Villaflores | Oraulo Galván | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,053,207 | \$1,053,207 | \$1,053,207 | \$1,053,207 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Metro Lineal | 935 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300384716 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Jesús María Garza) | HAVP-OP-FISM-2014-063 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,700,048 | \$1,700,048 | \$1,700,048 | \$1,700,048 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Metro Lineal | 6,724 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300384780 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Rta. El Brasilito) | HAVP-OP-FISM-2014-024 | Chiapas | Villaflores | El Brasilito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$588,403 | \$588,403 | \$588,403 | \$588,403 | \$503,194 | \$503,194 | \$503,194 | 85.52 | 80 | Sistema | 52 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300384820 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Villaflores (Barrio Reforma)) | HAVP-OP-FISM-2014-056 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$919,417 | \$919,417 | \$919,417 | \$919,417 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Metro Lineal | 389 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Obra Concluida físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300384865 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Villaflores (Barrio Alamoses)) | HAVP-OP-FISM-2014-006 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$929,042 | \$929,042 | \$929,042 | \$929,042 | \$929,042 | \$929,042 | \$929,042 | 100.00 | 80 | Obra | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Obra Concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300384912 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Villaflores (Barrio Guadalupe)) | HAVP-OP-FISM-2014-039 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$686,867 | \$686,867 | \$686,867 | \$686,867 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Metro Lineal | 519 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300384948 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Villaflores (Barrio San Martín)) | HAVP-OP-FISM-2014-021 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$717,556 | \$717,556 | \$717,556 | \$717,556 | \$717,556 | \$717,556 | \$717,556 | 100.00 | 80 | Metro Lineal | 714 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Obra Concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300385051 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Villaflores (Barrio Bajal)) | HAVP-OP-FISM-2014-010 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,100,421 | \$1,100,421 | \$1,100,421 | \$1,100,421 | \$868,676 | \$868,676 | \$868,676 | 78.94 | 80 | Metro Lineal | 37,237 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300385082 | Rehabilitación Red De Drenaje (Nuevo México) | HAVP-OP-FISM-2014-009 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,178,661 | \$1,178,661 | \$1,178,661 | \$1,178,661 | \$878,131 | \$878,131 | \$878,131 | 74.50 | 80 | Obra | 3,014 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300385135 | Ampliación Red De Drenaje Sanitario (Francisco Villa) | HAVP-OP-FISM-2014-023 | Chiapas | Villaflores | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,117,516 | \$1,117,516 | \$1,117,516 | \$1,117,516 | \$832,079 | \$832,079 | \$832,079 | 74.46 | 80 | Metro Lineal | 1,360 | 0.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300385168 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Nuevo México) | HAVP-OP-FISM-2014-029 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$223,272 | \$223,272 | \$223,272 | \$223,272 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Sistema | 3,014 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Obra concluida físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300385238 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Doctor Domingo Chanona) | HAVP-OP-FISM-2014-034 | Chiapas | Villaflores | Doctor Domingo Chanona | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,254,523 | \$1,254,523 | \$1,254,523 | \$1,254,523 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Metro Lineal | 2,962 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300385262 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio 20 De Noviembre) | HAVP-OP-FISM-2014-033 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$601,807 | \$601,807 | \$601,807 | \$601,807 | \$601,807 | \$601,807 | \$601,807 | 100.00 | 80 | Metro Lineal | 130 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Obra Concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300385393 | Construcción De Pozos Tipo Artesiano (Rta. El Vergel) | HAVP-OP-FISM-2014-014 | Chiapas | Villaflores | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$410,875 | \$410,875 | \$410,875 | \$216,980 | \$193,895 | \$193,895 | \$193,895 | 47.19 | 80 | Pozo | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Obra físicamente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300385397 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Fracc. Nueva Esperanza) | HAVP-OP-FISM-2014-015 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,112,032 | \$1,112,032 | \$1,112,032 | \$1,112,032 | \$1,112,032 | \$1,112,032 | \$1,112,032 | 100.00 | 80 | Metro Lineal | 613 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300385395 | Rehabilitación Red De Drenaje (Cristóbal Obregón) | HAVP-OP-FISM-2014-002 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,211,150 | \$1,211,150 | \$1,211,150 | \$1,211,150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Metro Lineal | 4,664 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300385399 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Cob. Santa Catarina) | HAVP-OP-FISM-2014-022 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$754,154 | \$754,154 | \$754,154 | \$754,154 | \$565,951 | \$565,951 | \$565,951 | 75.04 | 80 | Metro Lineal | 531 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300386013 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Gironda) | HAVP-OP-FISM-2014-064 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$791,214 | \$791,214 | \$791,214 | \$791,214 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | Metro Lineal | 396 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP14140300386055 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Decisión De Septiembre) | HAVP-OP-FISM-2014-067 | Chiapas | Villaflores | Decisión de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aport | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

