

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
						Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CPPI4140200320877	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	111-0121-2014	Chiapas	Zinacantan	Chajtoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$587,294	\$587,294	\$587,294	\$587,294	\$587,294	\$587,294	\$587,294	100.00	00	Metro Lineal	370	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200322365	Construccion De Alcantarilla	111-0123-2014	Chiapas	Zinacantan	Tzajalam	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$671,769	\$671,769	\$671,769	\$671,769	\$671,769	\$671,769	\$671,769	100.00	00	Metro Lineal	432	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200322411	Ampliacion De Plaza Para Mercado	111-0125-2014	Chiapas	Zinacantan	Gochvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,608,610	\$1,608,610	\$1,608,610	\$1,608,610	\$1,447,749	\$1,447,749	\$1,447,749	90.00	00	Obra	466	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200322441	Construccion De Baños Publicos	111-0127-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,297,130	\$1,297,130	\$1,297,130	\$1,297,130	\$1,167,417	\$1,167,417	\$1,167,417	90.00	00	Obra	3,876	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200322590	Pavimentacion De Camino Chilo (Bochojbo Zinacantan)	111-0129-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,324,789	\$1,324,789	\$1,324,789	\$1,324,789	\$1,324,789	\$1,324,789	\$1,324,789	100.00	00	Metro Cuadrado	639	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200322656	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	111-0130-2014	Chiapas	Zinacantan	Elambo Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$512,507	\$512,507	\$512,507	\$512,507	\$384,380	\$384,380	\$384,380	75.00	00	Obra	629	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200322677	Construccion De Techo En Cancha De Usos Múltiples Para Escuela Primaria	111-0131-2014	Chiapas	Zinacantan	Apas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2014	\$931,271	\$931,271	\$931,271	\$931,271	\$279,381	\$279,381	\$279,381	30.00	00	Obra	1,485	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200322731	Construccion De Espacio Publico	111-0132-2014	Chiapas	Zinacantan	Elambo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$498,505	\$498,505	\$498,505	\$498,505	00	00	00	0.00	00	Obra	417	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISCALMENTE. FINANCIERAMENTE NO SE HA PAGADO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200340435	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-003-2014	Chiapas	Zinacantan	Ajetec Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$372,301	\$372,301	\$372,301	\$372,301	\$372,301	\$372,301	\$372,301	100.00	00	Vivienda	73	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200340455	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-003-2014	Chiapas	Zinacantan	Apas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,953,299	\$1,953,299	\$1,953,299	\$1,953,299	\$1,953,299	\$1,953,299	\$1,953,299	100.00	00	Vivienda	388	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200342624	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-007-2014	Chiapas	Zinacantan	Chajtoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$438,599	\$438,599	\$438,599	\$438,599	\$438,599	\$438,599	\$438,599	100.00	00	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200342642	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-004-2014	Chiapas	Zinacantan	Chainatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$790,501	\$790,501	\$790,501	\$790,501	\$790,501	\$790,501	\$790,501	100.00	00	Vivienda	155	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200342692	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-001-2014	Chiapas	Zinacantan	Elambo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$703,799	\$703,799	\$703,799	\$703,799	\$703,799	\$703,799	\$703,799	100.00	00	Vivienda	138	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200342720	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-007-2014	Chiapas	Zinacantan	Elambo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$714,000	\$714,000	\$714,000	\$714,000	\$714,000	\$714,000	\$714,000	100.00	00	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200342733	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-032-2014	Chiapas	Zinacantan	Elambo Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,045,499	\$1,045,499	\$1,045,499	\$1,045,499	\$1,045,499	\$1,045,499	\$1,045,499	100.00	00	Vivienda	205	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200342748	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Lechentic II)	111-002-2014	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$413,100	\$413,100	\$413,100	\$413,100	\$413,100	\$413,100	\$413,100	100.00	00	Vivienda	81	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200342855	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-026-2014	Chiapas	Zinacantan	Joyel Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$617,101	\$617,101	\$617,101	\$617,101	\$617,101	\$617,101	\$617,101	100.00	00	Vivienda	121	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200342910	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-005-2014	Chiapas	Zinacantan	Joigelito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	100.00	00	Vivienda	58	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200342994	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-010-2014	Chiapas	Zinacantan	Machig	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,543,698	\$5,543,698	\$5,543,698	\$5,543,698	\$5,543,698	\$5,543,698	\$5,543,698	100.00	00	Vivienda	1,087	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200343023	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-011-2014	Chiapas	Zinacantan	Havenchau	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,201,996	\$5,201,996	\$5,201,996	\$5,201,996	\$5,201,996	\$5,201,996	\$5,201,996	100.00	00	Vivienda	1,020	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200343092	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-013-2014	Chiapas	Zinacantan	Patoel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,458,209	\$2,458,209	\$2,458,209	\$2,458,209	\$2,458,209	\$2,458,209	\$2,458,209	100.00	00	Vivienda	482	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200343348	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Potobtic I)	111-036-2014	Chiapas	Zinacantan	Potojtic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$622,200	\$622,200	\$622,200	\$622,200	\$622,200	\$622,200	\$622,200	100.00	00	Vivienda	122	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200343371	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-050-2014	Chiapas	Zinacantan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$326,399	\$326,399	\$326,399	\$326,399	\$326,399	\$326,399	\$326,399	100.00	00	Vivienda	64	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200343425	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-017-2014	Chiapas	Zinacantan	Shulvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,285,180	\$1,285,180	\$1,285,180	\$1,285,180	\$1,285,180	\$1,285,180	\$1,285,180	100.00	00	Vivienda	252	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200343447	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-045-2014	Chiapas	Zinacantan	Sequentic Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$357,001	\$357,001	\$357,001	\$357,001	\$357,001	\$357,001	\$357,001	100.00	00	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200343463	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Sequentic Centro)	111-019-2014	Chiapas	Zinacantan	Sequentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,504,503	\$1,504,503	\$1,504,503	\$1,504,503	\$1,504,503	\$1,504,503	\$1,504,503	100.00	00	Vivienda	295	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200343498	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Sequentic II)	111-043-2014	Chiapas	Zinacantan	Sequentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$795,602	\$795,602	\$795,602	\$795,602	\$795,602	\$795,602	\$795,602	100.00	00	Vivienda	156	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200343498	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-025-2014	Chiapas	Zinacantan	Jechtoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$433,499	\$433,499	\$433,499	\$433,499	\$433,499	\$433,499	\$433,499	100.00	00	Vivienda	85	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200343418	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-033-2014	Chiapas	Zinacantan	Jocotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$50,999	\$50,999	\$50,999	\$50,999	\$50,999	\$50,999	\$50,999	100.00	00	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE. PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPPI4140200343462	Mejoramiento De Vivienda Tipo De Rural	111-018-2014	Chiapas	Zinacantan	Valentay (San Joaquin)</																						

Total: 16887

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo				Institución Ejecutora	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP14140300380044	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Potobcic Centro)	111-014-2014	Chiapas	Zinacantan	Potojtic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$265,199	\$265,199	\$265,199	\$265,199	\$265,199	\$265,199	\$265,199	100.00	00	Vivienda	52	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380057	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Santa Rosa)	111-034-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$265,198	\$265,198	\$265,198	\$265,198	\$265,198	\$265,198	\$265,198	100.00	00	Vivienda	52	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380065	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-015-2014	Chiapas	Zinacantan	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$504,899	\$504,899	\$504,899	\$504,899	\$504,899	\$504,899	\$504,899	100.00	00	Vivienda	99	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380075	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-029-2014	Chiapas	Zinacantan	Tzajelam	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$744,599	\$744,599	\$744,599	\$744,599	\$744,599	\$744,599	\$744,599	100.00	00	Vivienda	146	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380102	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-046-2014	Chiapas	Zinacantan	Zequentic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$780,299	\$780,299	\$780,299	\$546,209	\$546,209	\$546,209	\$546,209	70.00	00	Vivienda	153	0.00	90.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380122	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Zequentic III)	111-044-2014	Chiapas	Zinacantan	Zequentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,106,699	\$1,106,699	\$1,106,699	\$774,689	\$774,689	\$774,689	\$774,689	70.00	00	Vivienda	217	0.00	90.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382274	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-024-2014	Chiapas	Zinacantan	La Selva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$377,399	\$377,399	\$377,399	\$377,399	\$377,399	\$377,399	\$377,399	100.00	00	Vivienda	76	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382300	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-042-2014	Chiapas	Zinacantan	Ajtetic Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$178,499	\$178,499	\$178,499	\$178,499	\$178,499	\$178,499	\$178,499	100.00	00	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382322	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-041-2014	Chiapas	Zinacantan	Ajtetic Bajo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$173,399	\$173,399	\$173,399	\$173,399	\$173,399	\$173,399	\$173,399	100.00	00	Vivienda	34	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382359	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-006-2014	Chiapas	Zinacantan	Chiquinivalvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$433,500	\$433,500	\$433,500	\$433,500	\$433,500	\$433,500	\$433,500	100.00	00	Vivienda	85	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382374	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-035-2014	Chiapas	Zinacantan	Guadalupe Shucm	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$346,800	\$346,800	\$346,800	\$346,800	\$346,800	\$346,800	\$346,800	100.00	00	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382467	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Cebchic I)	111-048-2014	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$484,499	\$484,499	\$484,499	\$484,499	\$484,499	\$484,499	\$484,499	100.00	00	Vivienda	95	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382481	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-009-2014	Chiapas	Zinacantan	Joigelito Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$382,501	\$382,501	\$382,501	\$382,501	\$382,501	\$382,501	\$382,501	100.00	00	Vivienda	75	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382497	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-038-2014	Chiapas	Zinacantan	K'Aqute Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$285,599	\$285,599	\$285,599	\$285,599	\$285,599	\$285,599	\$285,599	100.00	00	Vivienda	56	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383349	Ampliacion De Plaza En Centro De Desarrollo Comunitario	111-0126-2014	Chiapas	Zinacantan	Zequentic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$735,891	\$735,891	\$735,891	\$441,535	\$441,535	\$441,535	\$441,535	60.00	00	Obra	456	0.00	45.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383970	Rehabilitacion De Pintura En Espacio Publico	111-AD142-2014	Chiapas	Zinacantan	Nachig	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$78,871	\$78,871	\$78,871	\$78,871	\$78,871	\$78,871	\$78,871	100.00	00	Obra	3,260	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384043	Rehabilitacion De Dren Pluvial En Jardin De Nifos (Cabecera Municipal)	111-AD128-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$18,571	\$18,571	\$18,571	\$18,571	\$18,571	\$18,571	\$18,571	100.00	00	Metro Lineal	3,876	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384173	Ampliacion De Rio Nio (Cabecera Municipal)	111-AD135-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,700	\$6,700	\$6,700	\$6,700	\$6,700	\$6,700	\$6,700	100.00	00	Metro Lineal	3,876	0.00	100.00	Financiera: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE, PROYECTO CONCLUIDO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384529	Terminacion De Centro De Desarrollo Comunitario (Cabecera Municipal)	111-0139-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$228,093	\$228,093	\$228,093	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Obra	3,876	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384933	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Cabecera Municipal)	111-059-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,016,599	\$1,016,599	\$1,016,599	\$304,979	\$304,979	\$304,979	\$304,979	30.00	00	Vivienda	442	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384951	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Bochojbo Zinacantan)	111-060-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,414,500	\$1,414,500	\$1,414,500	\$424,350	\$424,350	\$424,350	\$424,350	30.00	00	Vivienda	615	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384982	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-065-2014	Chiapas	Zinacantan	Elambo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$266,800	\$266,800	\$266,800	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	30.00	00	Vivienda	116	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384999	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-0107-2014	Chiapas	Zinacantan	Gochivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$278,300	\$278,300	\$278,300	\$83,490	\$83,490	\$83,490	\$83,490	30.00	00	Vivienda	121	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385015	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-068-2014	Chiapas	Zinacantan	Nachig	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,792,207	\$2,792,207	\$2,792,207	\$402,962	\$402,962	\$402,962	\$402,962	14.43	00	Vivienda	1,214	0.00	30.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385042	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Paate Centro)	111-070-2014	Chiapas	Zinacantan	Paaté	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$266,800	\$266,800	\$266,800	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	30.00	00	Vivienda	116	0.00	40.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.