

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140300369866	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Ranchería Jalapa	00182014004	Chiapas	Acacoyagua	Jalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,377,514	\$1,377,514	\$1,377,514	\$1,377,514	\$1,377,514	\$1,377,514	\$1,377,514	\$1,377,514	100.00	00	Poste	186	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300370245	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Prim. Rodolfo Figueroa Equiquin. Clase: 07dgr34in. Colonia Hidalgo	00182014005	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$337,621	\$337,621	\$337,621	\$337,621	\$337,621	\$337,621	\$337,621	\$337,621	100.00	00	Metros	198	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300370352	Construcción De 01 Aula En Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano. Clave: 07dgr4851. Ranchería La Cadena	00182014006	Chiapas	Acacoyagua	La Cadena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	100.00	00	Aula	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300370753	Rehabilitación De La Red Drenaje Sanitario, Barrio Morelos 2 (Cabecera Municipal)	00182014001	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$365,048	\$365,048	\$365,048	\$365,048	\$365,048	\$365,048	\$365,048	\$365,048	100.00	00	Metro Lineal	37	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300370793	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Colonia Hidalgo	00182014002	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,156,654	\$1,156,654	\$1,156,654	\$1,156,654	\$1,156,654	\$1,156,654	\$1,156,654	\$1,156,654	100.00	00	Poste	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300370822	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Ranchería El Castaño	00182014003	Chiapas	Acacoyagua	El Castaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,141,245	\$1,141,245	\$1,141,245	\$1,141,245	\$1,141,245	\$1,141,245	\$1,141,245	\$1,141,245	100.00	00	Poste	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300370997	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Ejido Nueva Reforma.	00182014007	Chiapas	Acacoyagua	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,344,046	\$1,344,046	\$1,344,046	\$1,344,046	\$1,344,046	\$1,344,046	\$1,344,046	\$1,344,046	100.00	00	Poste	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300371023	Revestimiento De 945 Ml De Camino. Ranchería Arvin.	00182014008	Chiapas	Acacoyagua	Arvin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$375,954	\$375,954	\$375,954	\$375,954	\$375,954	\$375,954	\$375,954	\$375,954	100.00	00	Kilómetros	27	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300371061	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Ejido María Esther Zumo De Echeverría.	00182014009	Chiapas	Acacoyagua	María Esther Zumo De Echeverría.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,188,964	\$1,188,964	\$1,188,964	\$1,188,964	\$1,188,964	\$1,188,964	\$1,188,964	\$1,188,964	100.00	00	Poste	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300371082	Introducción De La Red De Drenaje (2s. Etapa), Ranchería Los Amates.	00182014010	Chiapas	Acacoyagua	Los Amates	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,226,760	\$1,226,760	\$1,226,760	\$1,226,760	\$1,226,760	\$1,226,760	\$1,226,760	\$1,226,760	100.00	00	Metro Lineal	137	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300371121	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Prim. Vicente Guerrero. Clave: 07dgr39241. Ranchería Huisisil I.	00182014011	Chiapas	Acacoyagua	Huisisil Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$163,788	\$163,788	\$163,788	\$163,788	\$163,788	\$163,788	\$163,788	\$163,788	100.00	00	Metros	33	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300371153	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio Morelos 1 (Cabecera Municipal)	00182014012	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$457,169	\$457,169	\$457,169	\$457,169	\$457,169	\$457,169	\$457,169	\$457,169	100.00	00	Poste	14	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300371178	Construcción Del Sistema De Agua Potable (1s. Etapa), Barrio Violeta.	00182014013	Chiapas	Acacoyagua	La Violeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,630,354	\$1,630,354	\$1,630,354	\$1,630,354	\$1,630,354	\$1,630,354	\$1,630,354	\$1,630,354	100.00	00	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300372476	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Ejido Nueva Libertad.	00182014014	Chiapas	Acacoyagua	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,592,841	\$2,592,841	\$2,592,841	\$2,592,841	\$2,592,841	\$2,592,841	\$2,592,841	\$2,592,841	100.00	00	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300372549	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Ejido Los Cacacos	00182014015	Chiapas	Acacoyagua	Los Cacacos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,672,054	\$1,672,054	\$1,672,054	\$1,672,054	\$1,672,054	\$1,672,054	\$1,672,054	\$1,672,054	100.00	00	Poste	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300372609	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio Las Cruces	00182014016	Chiapas	Acacoyagua	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,263,046	\$2,263,046	\$2,263,046	\$2,263,046	\$2,263,046	\$2,263,046	\$2,263,046	\$2,263,046	100.00	00	Poste	22	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300372715	Construcción De Servicios Sanitarios En Jardín De Niños Y Niñas Alfonso Balboa Robles. Clave: 07dgr09311. Barrio Morelos 1, Cabecera Municipal.	00182014017	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$693,225	\$693,225	\$693,225	\$693,225	\$693,225	\$693,225	\$693,225	\$693,225	100.00	00	Metros	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300372811	Construcción De 01 Aula En Esc. Primaria Nicolás Bravo. Clave: 07dgr0633v	00182014018	Chiapas	Acacoyagua	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	100.00	00	Aula	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300372846	Construcción De 01 Aula En Esc. Telesecundaria No. 032, Rosario Castellanos Figueroa. Clave: 07etv0230g	00182014019	Chiapas	Acacoyagua	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	100.00	00	Aula	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300372941	Suministro Y Colocación De Paneles Solares, Ejido Laguna Arenal Y Barrio Buena Vista.	00182014020	Chiapas	Acacoyagua	Laguna Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$812,091	\$812,091	\$812,091	\$812,091	\$812,091	\$812,091	\$812,091	\$812,091	100.00	00	Módulo	26	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300373083	Mantenimiento En Esc. Primaria Jose María Morelos Y Pavon. Clave: 07dgr3923m	00182014021	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$186,313	\$186,313	\$186,313	\$186,313	\$186,313	\$186,313	\$186,313	\$186,313	100.00	00	Metro Cuadrado	492	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300373173	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario, Barrio Morelos 1 (Cabecera Municipal)	00182014022	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$940,377	\$940,377	\$940,377	\$940,377	\$940,377	\$940,377	\$940,377	\$940,377	100.00	00	Metro Lineal	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300373259	Mantenimiento De 9 Aulas En Esc. Primaria Miguel Hidalgo I. Costilla. Clave: 07dgr34in. Barrio 15 De Enero (Cabecera Municipal)	00182014023	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$126,227	\$126,227	\$126,227	\$126,227	\$126,227	\$126,227	\$126,227	\$126,227	100.00	00	Metro Cuadrado	169	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140300373318	Mantenimiento De 5 Aulas En Esc. Primaria Rodolfo Figueroa Equiquin. Clave: 07dgr03in	00182014024	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$70,126	\$70,126	\$70,126	\$70,126	\$70,126	\$70,126	\$70,126	\$70,126	100.00	00	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400437906	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio Morelos 1ii (Cabecera Municipal)	00182014025	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$748,701	\$748,701	\$748,701	\$748,701	\$748,701	\$748,701	\$748,701	\$748,701	100.00	00	Vivienda	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400442091	Construcción De 150 Ml De Pavimento Mixto, Ejido Andes De Zapata.	00182014026	Chiapas	Acacoyagua	Los Andes De Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$542,237	\$542,237	\$542,237	\$542,237	\$542,237	\$542,237	\$542,237	\$542,237	100.00	00	Kilómetro	118	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400442959	Construcción De Piso Firme. Colonia Hidalgo.	00182014027	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$557,799	\$557,799	\$557,799	\$557,799	\$557,799	\$557,799	\$557,799	\$557,799	100.00	00	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400443071	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio San Marcos (Cabecera Municipal)	00182014028	Chiapas	Acacoyagua	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$858,532	\$858,532	\$858,532	\$858,532	\$858,532	\$858,532	\$858,532	\$858,532	100.00	00	Poste	11	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400443173	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Ejido Victor Manuel Castillo.	00182014029	Chiapas	Acacoyagua	Victor Manuel Castillo (España)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$381,770	\$381,770	\$381,770	\$381,770	\$381,770	\$381,770	\$381,770	\$381,770	100.00	00	Poste	18	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400443299	Ampliación De Camino Rural Tramo: Unión Las Golondrinas - Barrio Las Cruces.	00182014030	Chiapas	Acacoyagua	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA</																		