

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP14140400440252	Mantenimiento De Camino Sacacosecha	MI120306030342	Chiapas	Acapetahua	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$365,716	\$365,716	\$365,716	\$365,716	\$365,716	\$365,716	\$365,716	100.00	00	CAMINO	1,157	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra física financiera al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440319	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable	MI090706030344	Chiapas	Acapetahua	Abaalón Castellanos Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$136,406	\$136,406	\$136,406	\$136,406	\$136,406	\$136,406	\$136,406	100.00	00	Pozo	600	0.00	100.00	Financiera: obra financiera al 100% / Física: obra física al 100% / Registro: obra física financiera al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440393	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	SG040204030345	Chiapas	Acapetahua	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,403,775	\$1,403,775	\$1,403,775	\$1,403,775	\$1,403,775	\$1,403,775	\$1,403,775	100.00	00	RED ELECTRICA	100	0.00	100.00	Financiera: obra financiera al 100% / Física: obra física al 100% / Registro: obra física financiera al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440484	Construcción De Una Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts Est. Rc	SG020101030346	Chiapas	Acapetahua	Socomusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	100.00	00	AULA	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra física financiera al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440563	Construcción De Una Aula Didáctica De 6.00x8.00mts Est. Rc	SG020101030347	Chiapas	Acapetahua	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	100.00	00	AULA	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra física financiera al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440744	Construcción De Muro De Contención	PE03030348	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$313,524	\$313,524	\$313,524	\$313,524	\$313,524	\$313,524	\$313,524	100.00	00	MURO	250	0.00	100.00	Financiera: obra financiera al 100% / Física: obra física al 100% / Registro: obra física financiera al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440805	Construcción De 2 Aulas Didácticas Estr. Rc	SG020201	Chiapas	Acapetahua	Jiquipán (Rancho Quemado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,071,871	\$1,071,871	\$1,071,871	\$1,071,871	\$1,071,871	\$1,071,871	\$1,071,871	100.00	00	AULA	180	0.00	100.00	Financiera: obra financiera al 100% / Física: obra física al 100% / Registro: obra física financiera al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440905	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	SG040204030350	Chiapas	Acapetahua	Centauro del Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$994,110	\$994,110	\$994,110	\$994,110	\$994,110	\$994,110	\$994,110	100.00	00	RED ELECTRICA	100	0.00	100.00	Financiera: obra financiera al 100% / Física: obra física al 100% / Registro: obra física financiera al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440990	Construcción De Comedor Escolar	SG021401030351	Chiapas	Acapetahua	El Madronal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	100.00	00	COMEDOR	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra física financiera al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441072	Construcción De Una Aula Didáctica Y Dos Anexos 2 Ha De 6.00x8.00mts. Est Rc	SG020101030352	Chiapas	Acapetahua	Paloma Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,196	\$1,280,196	\$1,280,196	\$1,280,196	\$1,280,196	\$1,280,196	\$1,280,196	100.00	00	AULA	90	0.00	100.00	Financiera: obra financiera al 100% / Física: obra física al 100% / Registro: obra física financiera al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.