

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140200345541	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	FISM-BAN-002-2014	Chiapas	Arriaga	Atteca (La Punta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$524,846	\$524,846	\$524,846	\$524,846	\$524,846	\$524,846	\$524,846	100.00	0	Metro Lineal	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200345724	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	FISM-BAN-004-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$713,738	\$713,738	\$713,738	\$713,738	\$713,738	\$713,738	\$713,738	100.00	0	Metro Lineal	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON BANDEAS AMORTIZADA CON RECURSOS DEL FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374075	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Buenos Aires	FISM-008-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$429,565	\$429,565	\$429,565	\$429,565	\$429,565	\$429,565	\$429,565	100.00	0	Metro Lineal	171	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2014 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 429,564.91 SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374137	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Buenos Aires	FISM-009-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,361,575	\$1,361,575	\$1,361,575	\$1,361,575	\$1,361,575	\$1,361,575	\$1,361,575	100.00	0	Metro Lineal	171	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374199	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Buenos Aires	FISM-010-2014	Chiapas	Arriaga	Atteca (La Punta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$971,915	\$971,915	\$971,915	\$971,915	\$971,915	\$971,915	\$971,915	100.00	0	Metro Lineal	247	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra fue terminada al 100% física y financiera mente con recursos del FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382194	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Circuito Interior De Foviate	FISM-011-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,291,002	\$1,291,002	\$1,291,002	\$1,291,002	\$1,291,002	\$1,291,002	\$1,291,002	100.00	0	Metro Lineal	353	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382265	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	FISM-012-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$261,386	\$261,386	\$261,386	\$261,386	\$261,386	\$261,386	\$261,386	100.00	0	Metro Lineal	224	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FISM 2014 TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382343	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	FISM-013-2014	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,738,614	\$1,738,614	\$1,738,614	\$1,738,614	\$1,738,614	\$1,738,614	\$1,738,614	100.00	0	Metro Lineal	224	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DEL FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382392	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISM-014-2014	Chiapas	Arriaga	Licenciado Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,041,368	\$1,041,368	\$1,041,368	\$1,041,368	\$1,041,368	\$1,041,368	\$1,041,368	100.00	0	Metro Lineal	156	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444534	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	20151	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$184,557	\$184,557	\$184,557	\$184,557	\$184,557	\$184,557	\$184,557	100.00	0	Metro Lineal	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444579	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	20152	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$188,666	\$188,666	\$188,666	\$188,666	\$188,666	\$188,666	\$188,666	100.00	0	Metro Lineal	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444626	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	20153	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$24,975	\$24,975	\$24,975	\$24,975	\$24,975	\$24,975	\$24,975	100.00	0	Metro Lineal	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444664	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	20154	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$25,673	\$25,673	\$25,673	\$25,673	\$25,673	\$25,673	\$25,673	100.00	0	Metro Lineal	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444701	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	20155	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,301,932	\$1,301,932	\$1,301,932	\$1,301,932	\$1,301,932	\$1,301,932	\$1,301,932	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444738	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	20156	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,575,144	\$1,575,144	\$1,575,144	\$1,575,144	\$1,575,144	\$1,575,144	\$1,575,144	100.00	0	Metro Lineal	867	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444812	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	20157	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,326,424	\$1,326,424	\$1,326,424	\$1,326,424	\$1,326,424	\$1,326,424	\$1,326,424	100.00	0	Poste	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444845	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	20158	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,760,713	\$1,760,713	\$1,760,713	\$1,760,713	\$1,760,713	\$1,760,713	\$1,760,713	100.00	0	Metro Lineal	290	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444893	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	20158	Chiapas	Arriaga	5 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$991,707	\$991,707	\$991,707	\$991,707	\$991,707	\$991,707	\$991,707	100.00	0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE