

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
CHP14140300364030	Construcción de Sistema De Agua Potable	SC32	Chiapas	Chicomucel	San Juan Río Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,702,842	\$1,702,842	\$1,702,842	\$1,702,842	\$1,191,989	\$1,191,989	\$1,191,989	70.00	0	Sistema	55	100.00	50.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.	
CHP14140300364062	Construcción de Puente Vehicular	UB33	Chiapas	Chicomucel	Las Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$698,086	\$698,086	\$698,086	\$698,086	\$446,002	\$446,002	\$446,002	63.89	0	Puente	205	100.00	0.00	Financiera: ESTA PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES. / Física: / Registro: EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER SE FINIQUITARÁ EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300364075	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	SC34	Chiapas	Chicomucel	Mayor Julio Sabines	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$590,467	\$590,467	\$590,467	\$590,467	\$413,327	\$413,327	\$413,327	70.00	0	Sistema	116	0.00	50.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ FINIQUITADA Y TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.	
CHP14140300364090	Construcción De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica.	SC35	Chiapas	Chicomucel	Chicomucel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$389,978	\$389,978	\$389,978	\$389,978	\$6,314	\$6,314	\$6,314	1.62	0	Red	250	100.00	5.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.	
CHP14140300364113	Construcción de Sistema De Agua Potable.	SC40	Chiapas	Chicomucel	Nueva Andrica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,204,205	\$3,204,205	\$3,204,205	\$3,204,205	\$1,017,208	\$1,017,208	\$1,017,208	31.75	0	Sistema	1,057	100.00	30.00	Financiera: PENDIENTE FINIQUITAR / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO PENDIENTE POR EJERCER SE EJERCERÁ EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300364161	Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica.	SC41	Chiapas	Chicomucel	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$510,673	\$510,673	\$510,673	\$510,673	\$357,471	\$357,471	\$357,471	70.00	0	Red de Distribución	150	100.00	10.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.	
CHP14140300364191	Mantenimiento De Cárcamo (Emallado)	SC42	Chiapas	Chicomucel	Chicomucel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$371,217	\$371,217	\$371,217	\$371,217	\$76,011	\$76,011	\$76,011	20.48	0	Cárcamo	31,515	0.00	10.00	Financiera: PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO PENDIENTE POR EJERCER SE EJERCERÁ EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300364216	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	SC45	Chiapas	Chicomucel	El Roblar Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$189,665	\$189,665	0	0	0	0	0	0.00	0	Sistema	54	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA	
CHP14140300364244	Ampliación De Energía Eléctrica.	SC46	Chiapas	Chicomucel	Pablo L. Sidar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,412	\$1,250,412	\$1,250,412	\$1,250,412	\$255,933	\$255,933	\$255,933	20.47	0	Red	80	100.00	20.00	Financiera: PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO PENDIENTE SE EJERCERÁ EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300364258	Introducción De Energía Eléctrica.	SC46	Chiapas	Chicomucel	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,686,870	\$1,686,870	\$1,686,870	\$1,686,870	\$1,180,809	\$1,180,809	\$1,180,809	70.00	0	Red	84	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ FINIQUITADA. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.	
CHP14140300364275	Ampliación De La Red De Agua Potable	SC47	Chiapas	Chicomucel	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,431,677	\$3,431,677	\$3,431,677	\$3,431,677	\$2,402,174	\$2,402,174	\$2,402,174	70.00	0	Red de Distribución	150	100.00	20.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.	
CHP14140300368676	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico.	SB17	Chiapas	Chicomucel	Chicomucel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,681,353	\$1,681,353	\$1,681,353	\$1,681,353	\$1,150,313	\$1,150,313	\$1,150,313	68.42	0	Metro Cuadrado	500	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO PENDIENTE SE EJERCERÁ EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300368702	Revestimiento De Camino Rural	UB18	Chiapas	Chicomucel	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$890,295	\$890,295	\$890,295	\$890,295	\$1,940	\$1,940	\$1,940	0.22	0	Kilómetro	479	100.00	0.00	Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO PENDIENTE POR EJERCER SE EJERCERÁ EN EL PRESENTE TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300368721	Revestimiento De Camino Rural.	UB19	Chiapas	Chicomucel	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,594,682	\$1,594,682	\$1,594,682	\$1,594,682	\$158,511	\$158,511	\$158,511	9.94	0	Kilómetro	452	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES. / Física: / Registro: EL CUMPLIMIENTO DE RECURSO DE ESTA OBRA QUEDARÁ REFERENDADO Y SE PAGARÁ EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300368754	Construcción de Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Dr. Belisario Domínguez.	S323	Chiapas	Chicomucel	Chicomucel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$799,420	\$1,466,696	\$1,466,696	\$1,466,696	\$570,000	\$570,000	\$570,000	38.86	0	Obra	250	100.00	20.00	Financiera: PENDIENTE FINIQUITAR / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO PENDIENTE QUEDARÁ REFERENDADO Y SE PAGARÁ EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300368801	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico.	SB43	Chiapas	Chicomucel	Chicomucel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,398,575	\$2,398,575	\$2,398,575	\$2,398,575	\$1,641,007	\$1,641,007	\$1,641,007	68.42	0	Metro Cuadrado	450	100.00	50.00	Financiera: PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO PENDIENTE SE EJERCERÁ EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300368831	Rehabilitación De Camino. Pantón - San Antonio El Cootal.	UB44	Chiapas	Chicomucel	San Antonio Cootal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,655,385	\$1,655,385	\$1,655,385	\$1,655,385	\$1,132,506	\$1,132,506	\$1,132,506	68.41	0	Kilómetro	321	100.00	50.00	Financiera: PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO PENDIENTE SE EJERCERÁ EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300374068	Mantenimiento De Cárcamo (Emallado)	SC49	Chiapas	Chicomucel	Pablo L. Sidar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$341,931	\$341,931	\$341,931	\$341,931	\$189,775	\$189,775	\$189,775	55.50	0	Puente de abastecimiento	3,070	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE FINIQUITAR / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO PENDIENTE POR EJERCER SE EJERCERÁ EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300374113	Mantenimiento De Cárcamo (Emallado)	SC50	Chiapas	Chicomucel	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$201,911	\$201,911	\$201,911	\$201,911	\$107,134	\$107,134	\$107,134	53.06	0	Puente de abastecimiento	212	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE FINIQUITAR. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO PENDIENTE QUEDARÁ REFERENDADO PARA EJERCERSE EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300374133	Mantenimiento De Escuela Primaria Lic. Benito Juárez.	S351	Chiapas	Chicomucel	Pablo L. Sidar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$96,326	\$96,326	\$96,326	24.08	0	Aula	350	0.00	20.00	Financiera: PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO NO ESTABA QUEDARÁ REFERENDADO PARA EJERCERSE EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300374172	Ampliación De Energía Eléctrica.	SC52	Chiapas	Chicomucel	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$999,427	\$999,427	\$999,427	\$999,427	\$385,683	\$385,683	\$385,683	38.59	0	Red	202	0.00	20.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ FINIQUITADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.	
CHP14140300374195	Construcción De Aulas En Jardín De Niños Borja Inés De La Cruz.	S353	Chiapas	Chicomucel	Galicia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$588,415	\$588,415	\$588,415	\$588,415	\$239,325	\$239,325	\$239,325	40.67	0	Aula	60	0.00	20.00	Financiera: PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO PENDIENTE QUEDARÁ REFERENDADO PARA EJERCERSE EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300374304	Construcción De Casa De Salud.	SC55	Chiapas	Chicomucel	Potrerrillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	En Ejecución	2014	\$1,300,014	\$1,300,014	\$1,300,014	\$1,300,014	\$310,286	\$310,286	\$310,286	23.87	0	Unidad	352	0.00	70.00	Financiera: PENDIENTE FINIQUITAR. / Física: / Registro: EL RECURSO PENDIENTE QUEDARÁ REFERENDADO PARA EJERCERSE EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300374354	Construcción De Parque Público.	SB56	Chiapas	Chicomucel	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,284,407	\$1,284,407	\$1,284,407	36.70	0	Obra	212	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE FINIQUITAR. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO PENDIENTE POR EJERCERSE QUEDARÁ REFERENDADO PARA EJERCERSE EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300374398	Construcción De Un Aula En Escuela Telesecundaria 1404 Josefa Ortiz De Domínguez.	S356	Chiapas	Chicomucel	Josefa Ortiz de Domínguez (La Fortuna)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014								0.00	0						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300374446	Construcción De Casa De Salud.	SC58	Chiapas	Chicomucel	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	En Ejecución	2014	\$1,299,587	\$1,299,587	\$1,299,587	\$1,299,587	\$489,586	\$489,586	\$489,586	37.67	0	Unidad médica	524	0.00	25.00	Financiera: PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA. EL RECURSO PENDIENTE QUEDARÁ REFERENDADO Y SE PAGARÁ EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300374473	Construcción De Aulas En Escuela Primaria Aquiles Serón.	S359	Chiapas	Chicomucel	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$896,200	\$896,200	\$896,200	\$896,200	\$613,121	\$613,121	\$613,121	68.41	0	Aula	80	0.00	50.00	Financiera: PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA. EL RECURSO PENDIENTE SE REFERENCIA PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300374507	Construcción De Aula En Escuela Primaria José María Morelos.	S360	Chiapas	Chicomucel	Nuevo Laredo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$490,800	\$490,800	\$490,800	\$490,800	\$335,606	\$335,606	\$335,606	68.38	0	Aula	70	0.00	35.00	Financiera: PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA. EL RECURSO PENDIENTE SE REFERENCIA PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300374694	Demolición De Piedra	SB30	Chiapas	Chicomucel	Miguel Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$3,412	\$3,412	\$3,412	0.68	0	Acción	750	0.00	0.00	Financiera: PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES. / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO POR EJERCER SE PAGARÁ EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300374706	Construcción De Techo Firme	SB37	Chiapas	Chicomucel	Chicomucel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,362,408	\$2,362,408	\$2,362,408	\$2,362,408	\$1,123,670	\$1,123,670	\$1,123,670	47.56	0	Vivienda	400	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE FINIQUITAR / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE. EL RECURSO NO ESTABA QUEDARÁ REFERENDADO PARA EJERCERSE EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.	
CHP14140300374719	Construcción De Piso Firme.	SB38	Chiapas	Chicomucel	Chicomucel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$683,792	\$683,792	\$683,792	68.38	0	Vivienda	500	0.00	100.0		