





Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Espacios	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Milliadas)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
CPM01460446796	Sanitario E Instalacion De 303.12 M2 De Techumbre	PDP-020-2014	Chiapas	Chilón	Baj Maculwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313020101545	Pago De Nomina Enero A Marzo 2013	FIDM/02	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILON CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200141882	Construccion De 44 Letrinas	FIDM-011-2013	Chiapas	Chilón	Bavita Mungo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200145310	Construcción De Baria Perimetral, Olla Clavica Y Fomento De la Escuela Primaria Manuel Avila Canabch Clave: 07962149m	fiam-029-2013	Chiapas	Chilón	Chabán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200145317	Construcción De 48 Letrinas	fiam-031-2013	Chiapas	Chilón	Nueva Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200145320	Construcción De 56 Letrinas	fiam-032-2013	Chiapas	Chilón	Fatalijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200145469	Construcción De Cancha De Uso Múltiple	fiam-048-2013	Chiapas	Chilón	Oxjetá 2da. Sección (Mu'Olive)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200145518	Construcción De Alcantarillado Sanitario	fiam-052-2013	Chiapas	Chilón	Yochibá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200145578	Construcción De 75 Letrinas	fiam-056-2013	Chiapas	Chilón	Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200145657	Rehabilitación Y Revestimiento De Camino Del Tramo Jetca- Porvenir San Francisco	fiam-060-2013	Chiapas	Chilón	Jet-Ja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200145688	Construcción Del Sistema De Agua Potable	fiam-061-2013	Chiapas	Chilón	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200145854	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Y Área Barrio Loma Bonita	fiam-066-2013	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200145707	Revestimiento De Calles Con Concreto Hidráulico Per 200 Kg-Cm2 Del Cosemmento 0-200 Al. En 1.440	fiam-072-2013	Chiapas	Chilón	Sacón San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200145912	Construcción De 49 Letrinas	fiam-076-2013	Chiapas	Chilón	Jochucatalijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200147930	Construcción De 47 Letrinas	fiam-077-2013	Chiapas	Chilón	Bunavista San José Mutilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200147994	Conservación De 12.50 Km. De Camino Rural Del Tramo Cruceño Mutilá A Cruceño San Antonio Del Km 0-500 Al Km 12-500	fiam-079	Chiapas	Chilón	Jol Paxila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148024	Apertura Y Revestimiento De Calles ( Calle 18 De Marzo, Calle 14 De Septiembre, Calle 1ro. De Mayo, Calle 5 De Mayo Y La Calle Héroes	fiam-080-2013	Chiapas	Chilón	Campo Bolonios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148050	Construcción De 29 Letrinas	fiam-081-2013	Chiapas	Chilón	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148062	Construcción De 58 Letrinas	fiam-082-2013	Chiapas	Chilón	Paxilá Antioquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148097	Construcción De 26 Letrinas	fiam-083-2013	Chiapas	Chilón	Chewal Chilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148121	Construcción Del Sistema De Agua Potable	fiam-084-2013	Chiapas	Chilón	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148167	Construcción De Muro De Mampostería	fiam-085-2013	Chiapas	Chilón	Muc'Aquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148212	Construcción De 109 Letrinas (Trasibilitic)	fiam-086-2013	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148230	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Per 200 Kg-Cm2	fiam-087-2013	Chiapas	Chilón	Jabalal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148251	Construcción De 35 Letrinas	fiam-088-2013	Chiapas	Chilón	Puerta Tón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148274	Construcción De Cancha De Uso Múltiple	fiam-089-2013	Chiapas	Chilón	K'Anjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148286	Construcción De 70 Letrinas	fiam-090-2013	Chiapas	Chilón	Caxanil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148308	Construcción De 67 Letrinas	fiam-091-2013	Chiapas	Chilón	Muc'Aquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148338	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Calles Imomnadas	fiam-092-2013	Chiapas	Chilón	Cololteel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148329	Construcción De 35 Letrinas	fiam-093-2013	Chiapas	Chilón	Yaxhuinic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148347	Construcción De 18 Letrinas	fiam-094-2013	Chiapas	Chilón	Chalamuch 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148366	Aplicación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	fiam-095-2013	Chiapas	Chilón	Jol Xaquilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148378	Construcción De 28 Letrinas	fiam-096-2013	Chiapas	Chilón	Sapulteel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148402	Construcción De Muro De Contención En La Esc. Primaria Federal General Lázaro Cárdenas Del Río Con Clave 07962286y	fiam-097-2013	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148418	Construcción De Dos Aulas Estructura De 4x6.00x10.00 Mts. En La Escuela Primaria Indígena 5 De Mayo C.C.T. 07962901y Y Baria En Acceso Principal	fiam-098-2013	Chiapas	Chilón	Bavita Tutuilik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148434	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Principal Y Ramales	fiam-099	Chiapas	Chilón	Alan-sac'U'un	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200148468	Revestimiento De Calles Con Concreto Hidráulico (Av. Bellisario Domínguez, Calle Morelos, Calle Vicente Guerrero)	fiam-100-2013	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y Vialidades	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200149031	Construcción De Muro De Contención	fiam-101-2013	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200150082	Construcción De Cancha De Uso Múltiple De 32.00 X 18.00 Mts En La Escuela Primaria Bilingüe Lic. Adolfo López Mateos Clave 07962111	fiam-102-2013	Chiapas	Chilón	Montepío	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200151133	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Calles (Barrio Ojo De Agua)	De fiam-103-2013	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y Vialidades	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200151189	Apertura De Camino Rural Y Obras De Drenaje, Tramo Guadalupe Joch Witz A Joch (La Xupa)	fiam-104-2013	Chiapas	Chilón	Guadalupe Gelwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y Vialidades	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM13130200152282	Construcción De Cancha De Uso Múltiple En La Escuela Primaria Bilingüe "Jose Yacombon Calderon" Clave 07962615	fiam-105-2013	Chiapas	Chilón	Wala'Wail	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad		

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Milliadares)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo ConVENto - Espacífico	Ramo	Programa Fondo ConVENto - Espacífico								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
CPM1313030215471	Construcción De 39 Letrinass	fiam-109-2013	Chiapas	Chilón	El Refugio (General Lázaro Córdova)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030215515	Apertura Y Revestimiento De Camino	fiam-110-2013	Chiapas	Chilón	Paxilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030215666	Construcción De 16 Letrinass	fiam-112-2013	Chiapas	Chilón	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030215704	Construcción De 35 Letrinass	fiam-113-2013	Chiapas	Chilón	Yoc' Ma Khamil Ira Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030215746	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Km. Vía. 5 De Mayo Clave C.C.T. 078q879112	fiam-114-2013	Chiapas	Chilón	Caual Itub	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030215789	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	fiam-115-2013	Chiapas	Chilón	Sulughuits	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030215835	Revestimiento De Camino Rural, Tramo: RANDEIRA CRUS Ton Yetaim Del Km. 0 600 Al 2 000	fiam-116-2013	Chiapas	Chilón	Crusón Yetai Map	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030215875	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural-Tramo: Jolomancó-Quadalupe Tzajalucun Del Km 0 000 Al Km 1 640	fiam-117-2013	Chiapas	Chilón	Quadalupe Tzajalucun	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030215926	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural, Tramo Yajalitic-Huacantela Del Km 0 000 Al Km 1 500	fiam-118-2013	Chiapas	Chilón	Huacantela	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030215960	Apertura De Camino Rural (La Etapa), Tramo Principal: Juan Kobel-Huacacido De Agua Del Km 0 000 Al Km 0 960 Y Ramal Al Templo Del Km 0 000 Al Km 0 160	fiam-119-2013	Chiapas	Chilón	Raya Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216001	Apertura De Camino Rural (La Etapa) Tramo Aurora Grande-Aurora Paraiso Del Km 0 00 Al 740	fiam-120-2013	Chiapas	Chilón	Aurora el Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216113	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario La Etapa	fiam-121-2013	Chiapas	Chilón	Joybé	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216147	Construcción De 52 Letrinass	fiam-222-2013	Chiapas	Chilón	Chutalijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216184	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 12.00 X 18.00 Mts En La Edo. Primaria Indígena "Ray Bartolome De Las Casas" Clave 078q82799	fiam-123-2013	Chiapas	Chilón	Sapulitub	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216212	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 12.00 X 18.00 Mts En La Edo. Primaria "Benito Juárez García" Clave 078q81578	fiam-124-2013	Chiapas	Chilón	Tzajal-Uzun 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216264	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	fiam-125-2013	Chiapas	Chilón	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216319	Apertura Y Revestimiento De Camino	fiam-126-2013	Chiapas	Chilón	San Nahil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216377	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En Edo. Preescolar Indígena Iscomi Clave 078q81294	fiam-127-2013	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216479	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	fiam-128-2013	Chiapas	Chilón	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216575	Construcción De 48 Letrinass (Tierra Blanca)	fiam-129-2013	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216608	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo A La Estructura De (Servicios Educativos) En La Edo. Prim. "Cruce Sierra Mendez" C.C.T. 078q81578	fiam-130-2013	Chiapas	Chilón	Wilbijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216655	Construcción De 33 Letrinass	fiam-131-2013	Chiapas	Chilón	San Miguel Jucotequij	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216694	Construcción De Dos Puentes Vehiculares De 10.00 Mts De Claro	fiam-132-2013	Chiapas	Chilón	Tuxtilla (Talia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216730	Construcción De Puente Vehicular La Laguna De 12.00 Ml	fiam-133-2013	Chiapas	Chilón	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216842	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	fiam-134-2013	Chiapas	Chilón	San Ramón 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanización	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216892	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 12.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Bilingüe "Cruce Sierra" C.C.T. 078q81011	fiam-135-2013	Chiapas	Chilón	Francón Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216930	Conservación De Camino Tramo DudaLupe Pasilla Las Golondrinas Del Km 0 000 Al Km-2016-2013	fiam-136-2013	Chiapas	Chilón	Paxilla Liguiluitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030216971	Construcción De 02 Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Edo. Preescolar De Niños Quetzalcóatl C.C.T. 078q80928 (Barrio DudaLupe)	fiam-137-2013	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030217007	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Área	fiam-138-2013	Chiapas	Chilón	Chan'Oh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanización	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030217044	Apertura De Camino Rural (La Etapa), Tramo San Jerónimo Tzajil: Rancharía San Luis Del Km 7 500 Al Km 9 200	fiam-139	Chiapas	Chilón	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030217083	Conservación De Camino Rural Del Tramo Chucuro Chac Ac O'ja, Michiel Jolomancó Del Km 0 000 Al Km 21 720 Y Ramales	fiam-140-2013	Chiapas	Chilón	Buenavista Tenejib	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030217143	Revestimiento De Calles	fiam-141-2013	Chiapas	Chilón	Pantemajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030217186	Construcción De 22 Letrinass	fiam-142-2013	Chiapas	Chilón	Jitetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030217220	Construcción De 35 Letrinass	fiam-143-2013	Chiapas	Chilón	Centro Khamil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030217259	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Tramo 0 000 Al 455.47	fiam-144-2013	Chiapas	Chilón	Joi Aguil Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030217306	Apertura, Obras De Drenaje Pluviales Y Revestimiento De Camino Tramo 0 000 Al Km 1 500	fiam-145-2013	Chiapas	Chilón	Popolil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030217337	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tramo S.C. (Chilón-Juan Sabines) La Cumbre Verapaz Del Km 0 000 Al Km 0 940 Y Ramal Al Templo Del Km 0 000 Al Km 0 300	fiam-146-2013	Chiapas	Chilón	La Cumbre Verapaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030217382	Apertura Del Camino Sapon Cubuitz-Chucuro Auyá Del Km 0 000 Al Km 3 340. La Etapa	fiam-147-2013	Chiapas	Chilón	Cruceiro Ashupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030217424	Construcción De Tres Aulas 2da Estructura U-10. En El Cobach Planel 028	fiam-148-2013	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución						0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CPM1313030217460	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	fiam-149-2013	Chiapas	Chilón	El Naranzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Urbanización	En Ejecución						0.00							



Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Programa Fondo ConVENto - Espacífico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo ConVENto - General	Programa Fondo ConVENto - Sectorial	Programa Fondo ConVENto - Subsectorial										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
CMPI414010029170	Construcción De 35 Cuartos Para Baños	F12M-017-2014	Chiapas	Chilón	Trajalucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	\$1,373,035	100.00	0	Letrina, Metro Cúbicos	175	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI414010029174	Construcción De 25 Cuartos Para Baño	F12M-018-2014	Chiapas	Chilón	Cruero Sacón Saquilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	100.00	0	Letrina, Metro Cúbicos	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI414010029176	Construcción De 25 Cuartos Para Baño	F12M-019-2014	Chiapas	Chilón	Sacón San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	\$852,796	100.00	0	Letrina, Metro Cúbicos	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI414010029187	Construcción De 79 Cuartos Para Baño	F12M-020-2014	Chiapas	Chilón	Yonavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,708,971	\$2,583,918	\$2,583,918	95.38	0	Letrina, Metro Cúbicos	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140100301359	Construcción De 36 Cuartos Para Baño	F12M-021-2014	Chiapas	Chilón	Jol Tanchibil Joo Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	\$1,264,756	100.00	0	Letrina, Metro Cúbicos	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140100301461	Construcción De 119 Cuartos Para Baño	F12M-022-2014	Chiapas	Chilón	Centro Tz'oljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,812,436	\$3,814,880	\$3,814,880	\$3,814,880	\$3,814,880	\$3,782,432	\$3,782,432	99.15	0	Letrina, Metro Cúbicos	239	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140100301603	Construcción De 52 Cuartos Para Baño	F12M-023-2014	Chiapas	Chilón	Chewel Chantel Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,677,924	\$1,648,850	\$1,648,850	98.27	0	Letrina, Metro Cúbicos	130	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140100301713	Construcción De 23 Cuartos Para Baño	F12M-024-2014	Chiapas	Chilón	Yoo Cauaá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$770,143	\$770,143	\$770,143	\$770,143	\$770,143	\$596,885	\$596,885	77.50	0	Letrina, Metro Cúbicos	102	100.00	51.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140100301818	Construcción De 38 Cuartos Para Baño	F12M-025-2014	Chiapas	Chilón	Jol Ahupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	\$1,272,425	\$922,985	\$922,985	72.54	0	Letrina, Metro Cúbicos	141	100.00	45.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140100301804	Construcción De 26 Cuartos Para Baño	F12M-026-2014	Chiapas	Chilón	Xixintonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$948,646	\$948,646	\$948,646	\$948,646	\$948,646	\$716,836	\$716,836	75.56	0	Letrina, Metro Cúbicos	105	100.00	51.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140100301842	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	F12M-027-2014	Chiapas	Chilón	Nahitá 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,978,830	\$2,964,836	\$2,964,836	99.53	0	Paso	100	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140100301870	Construcción De 73 Cuartos Para Baño	F12M-028-2014	Chiapas	Chilón	Jol Chewel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	\$2,428,945	100.00	0	Letrina, Metro Cúbicos	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra finiquitada al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140200355739	Construcción De 35 Cuartos Para Baño	F12M-029-2014	Chiapas	Chilón	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,218,590	\$1,218,590	\$1,218,590	\$1,218,590	\$1,141,245	\$1,141,245	93.65	0	Vivienda	120	100.00	95.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CMPI4140200355762	Construcción De 37 Cuartos Para Baño	F12M-030-2014	Chiapas	Chilón	Babtaj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,294,615	\$1,294,615	\$1,294,615	\$1,294,615	\$1,294,615	\$1,294,615	\$1,294,615	100.00	0	Vivienda	105	100.00	95.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140200355755	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios Ro Esc. Primaria "Bilingüe Chantelero" C.C.T. 07962772u	F12M-031-2014	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2014	\$1,361,271	\$1,361,271	\$1,361,271	\$1,361,271	\$1,361,271	\$1,282,546	\$1,282,546	94.22	0	Aula	180	100.00	90.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140200355760	Construcción De 27 Cuartos Para Baño	F12M-032-2014	Chiapas	Chilón	Santa Cruz Tullijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Vivienda	En Ejecución	2014	\$898,597	\$898,597	\$898,597	\$898,597	\$898,597	\$898,597	\$898,597	\$898,597	100.00	0	Vivienda	107	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CMPI4140200355769	Construcción De 50 Cuartos Para Baño	F12M-033-2014	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,664,049	\$1,664,049	\$1,664,049	\$1,664,049	\$1,664,049	\$1,664,049	\$1,664,049	100.00	0	Vivienda	104	100.00	75.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140200355771	Construcción De 73 Cuartos Para Baño	F12M-034-2014	Chiapas	Chilón	Ch'achab	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,464,421	\$2,464,421	\$2,464,421	\$2,464,421	\$2,464,421	\$2,464,421	\$2,464,421	100.00	0	Vivienda	103	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140200355772	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea	F12M-035-2014	Chiapas	Chilón	Caxem la Piedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,147,771	\$2,147,771	\$2,147,771	\$2,147,771	\$2,147,771	\$1,798,840	\$1,798,840	83.75	0	Red	110	0.00	90.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140200355773	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea	F12M-037-2014	Chiapas	Chilón	Quoxil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,917,039	\$2,917,039	\$2,917,039	\$2,917,039	\$2,917,039	\$875,112	\$875,112	30.00	0	Red	120	0.00	60.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140200355774	Aplicación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea	F12M-038-2014	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,502,678	\$2,502,678	\$2,502,678	\$2,502,678	\$2,502,678	\$2,006,622	\$2,006,622	80.18	0	Red	125	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140200355775	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	F12M-039-2014	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,350,410	\$4,352,420	\$4,352,420	\$4,352,420	\$4,158,716	\$4,158,716	95.55	0	Red	1,200	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CMPI4140200355776	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa)	F12M-040-2014	Chiapas	Chilón	Quauquepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,091,813	\$7,091,945	\$7,091,945	\$7,091,945	\$7,091,945	\$6,736,307	\$6,736,307	94.99	0	Red	3,413	0.00	90.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140200355777	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En La Unidad Deportiva	F12M-041-2014	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,448,089	\$1,448,089	\$1,448,089	\$1,448,089	\$1,448,089	\$612,065	\$612,065	42.27	0	Red	1,256	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140200355778	Construcción De 150 Cuartos Para Baño	F12M-042-2014	Chiapas	Chilón	Pinabetal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,593,320	\$5,593,209	\$5,593,209	\$5,593,209	\$5,593,209	\$4,019,342	\$4,019,342	71.86	0	Vivienda	366	100.00	59.84	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de ejecución	
CMPI4140200355779	Construcción De 117 Cuartos Para Baño	F12M-043-2014	Chiapas	Chilón	Famal Nevil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,744,288	\$3,746,066	\$3,746,066	\$3,746,066	\$3,746,066	\$3,744,288	\$3,744,288	99.95	0	Vivienda	114	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140200355780	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2a Etapa	F12M-044-2014	Chiapas	Chilón	Joyb	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,410,211	\$4,412,187	\$4,412,187	\$4,412,187	\$4,412,187	\$3,968,400	\$3,968,400	89.94	0	Red	160	0.00	90.00	Financiera / Físico / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140200355781	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios Ro Esc. Preescolar "María Montessori" C.C.T. 07930246g	F12M-045-2014	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Educación	En Ejecución	2014	\$1,553,231	\$1,553,231	\$1,553,231	\$1,553,231	\$1,553,231	\$1,553,231	\$1,553,231	100.00	0	Aula	240	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CMPI4140200355782	Construcción De 25 Cuartos Para Baño	F12M-046-2014	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón	Vivienda	En Ejecución	2014	\$806,724	\$806,724	\$806,724	\$806,724	\$806,724	\$806,724	\$806,724	\$806,724	100.00	0	Vivienda	330	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍS

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo ConVENto - Espacífico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
							Año de Inicio	Año de Término							Presupuesto	Modificado	Reservado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP14140200356230	Construcción De 50 Cuartos Para Baño	F12M-064-2014	Chiapas	Chilón	Canateal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,728,357	\$1,728,357	\$1,728,357	\$1,728,357	\$1,728,357	\$1,726,067	\$1,726,067	99.87	00	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356232	Construcción 134 De Cuartos Para Baño	F12M-065-2014	Chiapas	Chilón	La Finienta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,590,512	\$3,592,409	\$3,592,409	\$3,592,409	\$3,592,409	\$3,006,823	\$3,006,823	83.70	00	Vivienda	108	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356235	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barrio San Antonio)	F12M-066-2014	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$927,598	\$927,598	\$927,598	\$927,598	\$927,598	\$867,158	\$867,158	93.48	00	Vivienda	108	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356237	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1da Etapa)	F12M-067-2014	Chiapas	Chilón	Sacón Cubwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,042,457	\$4,044,322	\$4,044,322	\$4,044,322	\$4,044,322	\$4,042,457	\$4,042,457	99.95	00	Alcantarilla	605	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
CHP14140200356241	Conservación De 13.00 Km De Camino Rural Del Tramo Cuicero Gololón A Guayasa Y Ramales	F12M-068-2014	Chiapas	Chilón	Guayasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,207,256	\$2,207,256	\$2,207,256	\$2,207,256	\$2,207,256	\$2,207,256	100.00	00	Kilometro	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140200356252	Construcción De 45 Cuartos Para Baño	F12M-070-2014	Chiapas	Chilón	Alán K'Antajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,740,589	\$1,740,589	\$1,740,589	\$1,740,589	\$1,740,589	\$1,740,589	\$1,740,589	100.00	00	Vivienda	100	100.00	53.14	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356258	Construcción De 115 Cuartos Para Baños	F12M-071-2014	Chiapas	Chilón	Pathwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,527,572	\$4,529,236	\$4,529,236	\$4,529,236	\$4,529,236	\$4,527,572	\$4,527,572	99.96	00	Vivienda	270	100.00	88.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
CHP14140200356259	Construcción De 38 Tanques De Captación De Aguas Pluviales	F12M-072-2014	Chiapas	Chilón	Alán Casualá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,092,951	\$3,092,951	\$3,092,951	\$3,092,951	\$3,092,951	\$2,936,758	\$2,936,758	94.95	00	Tanque	112	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356261	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea	F12M-073-2014	Chiapas	Chilón	Vetal Mohalte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,777,061	\$2,777,061	\$2,777,061	\$2,777,061	\$2,777,061	\$2,467,242	\$2,467,242	88.84	00	Red	107	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356264	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea	F12M-074-2014	Chiapas	Chilón	Monte Sinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,733,546	\$3,734,886	\$3,734,886	\$3,734,886	\$3,734,886	\$1,120,064	\$1,120,064	29.99	00	Red	107	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356268	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea	F12M-075-2014	Chiapas	Chilón	Guadalupe Bawitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,384,588	\$2,384,588	\$2,384,588	\$2,384,588	\$2,384,588	\$715,377	\$715,377	30.00	00	Red	109	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356271	Construcción 36 De Cuartos Para Baño	F12M-076-2014	Chiapas	Chilón	Chutalijá 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,161,584	\$1,161,584	\$1,161,584	\$1,161,584	\$1,161,584	\$1,161,584	\$1,161,584	100.00	00	Vivienda	113	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356272	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	F12M-077-2014	Chiapas	Chilón	Trajalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,712,368	\$1,712,368	\$1,712,368	\$1,712,368	\$1,712,368	\$1,292,144	\$1,292,144	75.46	00	Red	880	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356274	Construcción De 80 Cuartos Para Baño	F12M-078-2014	Chiapas	Chilón	Ch'Uhuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,823,738	\$2,823,738	\$2,823,738	\$2,823,738	\$2,823,738	\$2,767,876	\$2,767,876	98.03	00	Vivienda	247	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FINIQUITADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
CHP14140200356292	Construcción De 86 Cuartos Para Baño	F12M-079-2014	Chiapas	Chilón	Fateiná	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,267,827	\$3,267,827	\$3,267,827	\$3,267,827	\$3,267,827	\$3,267,827	\$3,267,827	100.00	00	Vivienda	198	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356293	Construcción 18 Cuartos Para Baño	F12M-081-2014	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$580,831	\$580,831	\$580,831	\$580,831	\$580,831	\$439,483	\$439,483	75.66	00	Vivienda	113	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356294	Construcción De 81 Cuartos Para Baño	F12M-082-2014	Chiapas	Chilón	Musupal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,847,363	\$2,847,363	\$2,847,363	\$2,847,363	\$2,847,363	\$2,787,194	\$2,787,194	97.89	00	Vivienda	110	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356295	Construcción De 58 Cuartos Para Baño	F12M-084-2014	Chiapas	Chilón	Coquihé 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,093,799	\$2,093,799	\$2,093,799	\$2,093,799	\$2,093,799	\$1,638,940	\$1,638,940	78.28	00	Vivienda	111	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356296	Construcción De 16 Cuartos Para Baño	F12M-085-2014	Chiapas	Chilón	Pach'li	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$557,818	\$557,818	\$557,818	\$557,818	\$557,818	\$557,818	\$557,818	100.00	00	Vivienda	105	100.00	61.36	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356297	Construcción De 30 Cuartos Para Baño	F12M-086-2014	Chiapas	Chilón	Tierra Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,010,850	\$1,010,850	\$1,010,850	\$1,010,850	\$1,010,850	\$915,066	\$915,066	90.52	00	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356298	Construcción De 71 Cuartos Para Baño	F12M-087-2014	Chiapas	Chilón	Pechón Toolajá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,516,306	\$2,516,306	\$2,516,306	\$2,516,306	\$2,516,306	\$2,516,306	\$2,516,306	100.00	00	Vivienda	650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356299	Construcción De 26 Cuartos Para Baño	F12M-088-2014	Chiapas	Chilón	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$887,299	\$887,299	\$887,299	\$887,299	\$887,299	\$887,299	\$887,299	100.00	00	Vivienda	107	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente
CHP14140200356300	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	F12M-089-2014	Chiapas	Chilón	Jol Tanchivil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,088,309	\$3,088,309	\$3,088,309	\$3,088,309	\$3,088,309	\$3,088,309	\$3,088,309	100.00	00	Red	128	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356301	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	F12M-090-2014	Chiapas	Chilón	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$983,710	\$983,710	\$983,710	\$983,710	\$983,710	\$983,710	\$983,710	100.00	00	Red	112	0.00	34.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356302	Apertura De Camino Rural Del Km. 0 000 Al Km. 1 440 Y Ramal Lado Derecho Del Km. 0 000 Al Km. 0 180	F12M-091-2014	Chiapas	Chilón	Ujuyil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,852,096	\$2,852,096	\$2,852,096	\$2,852,096	\$2,852,096	\$2,428,499	\$2,428,499	85.15	00	Kilometro	170	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356303	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	F12M-092-2014	Chiapas	Chilón	Bolontón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,053,625	\$3,053,625	\$3,053,625	\$3,053,625	\$3,053,625	\$2,115,675	\$2,115,675	69.28	00	Red	233	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356304	Construcción De 72 Cuartos Para Baño	F12M-093-2014	Chiapas	Chilón	Chajetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,543,415	\$2,543,415	\$2,543,415	\$2,543,415	\$2,543,415	\$1,574,259	\$1,574,259	61.90	00	Vivienda	146	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356306	Construcción De 109 Cuartos Para Baño	F12M-094-2014	Chiapas	Chilón	Gololón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,896,798	\$3,896,798	\$3,896,798	\$3,896,798	\$3,896,798	\$3,896,798	\$3,896,798	99.96	00	Vivienda	131	100.00	91.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356308	Construcción De 77 Cuartos Para Baño	F12M-095-2014	Chiapas	Chilón	Lázaros Córdas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,507,320	\$2,507,320	\$2,507,320	\$2,507,320	\$2,507,320	\$2,507,320	\$2,507,320	100.00	00	Vivienda	126	100.00	79.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200356309	Construcción Del Sistema De Agua Potable	F12M-096-2014	Chiapas	Chilón	San Pedro Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,051,764	\$1,051,764	\$1,051,764	\$1,051,764	\$1,051,764	\$315,529	\$315,529	30.00	00	Red	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1414																											

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo ConVENto - Espacífico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENto	Presupuesto	Modificado						Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
CMPI140200356370	Construcción De 66 Cuartos Para Baño	F15M-114-2014	Chiapas	Chilón	Baja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,251,310	\$2,251,310	\$2,251,310	\$2,251,310	\$2,251,310	\$1,821,617	\$1,821,617	80.91	00	Vivienda	125	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356371	Apertura Y Pavimentación De Camino Rural Tramo Talamul-Occul Del Km. 2 000 Al Km. 2 570 (Segunda Etapa)	F15M-115-2014	Chiapas	Chilón	Yaleneil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2014	\$2,386,658	\$2,386,658	\$2,386,658	\$2,386,658	\$2,386,658	\$2,386,658	\$2,386,658	100.00	00	Kilometro	113	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356372	Construcción De Bielleno Sanitario	F15M-116-2014	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,855,321	\$6,856,966	\$6,856,966	\$6,856,966	\$6,856,966	\$4,729,136	\$4,729,136	68.97	00	Metro cúbico	5,100	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356373	Apertura De Camino Rural Tramo Cunulit-Cruceño Ahbuga Del Km. 3 380 Al Km. 3 937 (Segunda Etapa)	F15M-117-2014	Chiapas	Chilón	Cruceño Ahbugá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2014	\$3,660,547	\$3,660,547	\$3,660,547	\$3,660,547	\$3,660,547	\$3,660,547	\$3,660,547	100.00	00	Kilometro	630	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356374	Construcción Del Sistema De Agua Potable	F15M-118-2014	Chiapas	Chilón	Bavitz Juvenalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,161	\$1,200,161	\$1,200,161	\$1,200,161	\$1,200,161	\$1,024,026	\$1,024,026	85.32	00	Red	114	0.00	79.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356375	Rehabilitación De 02 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas Del Río Clave 079qbl2556	F15M-119-2014	Chiapas	Chilón	Canaxil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$457,293	\$457,293	\$457,293	\$457,293	\$457,293	\$407,682	\$407,682	89.15	00	Aula	127	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356376	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	F15M-120-2014	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,387,611	\$3,387,611	\$3,387,611	\$3,387,611	\$3,387,611	\$3,193,218	\$3,193,218	94.26	00	Red	200	0.00	88.52	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356383	Apertura De Camino Rural Tramo San Jerónimo Tullá-Huachera San Luis Del Km. 9 200 Al Km. 10 580 (2a Etapa)	F15M-121-2014	Chiapas	Chilón	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2014	\$2,367,363	\$2,367,363	\$2,367,363	\$2,367,363	\$2,367,363	\$2,102,942	\$2,102,942	88.83	00	Kilometro	162	100.00	77.66	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356385	Obras De Drenaje De Camino Rural Píladefía-Huachera Píladefía Del Km. 0 000 Al Km. 1 200 (2a Etapa)	F15M-122-2014	Chiapas	Chilón	Píladefía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2014	\$1,831,651	\$1,831,651	\$1,831,651	\$1,831,651	\$1,831,651	\$1,831,651	\$1,831,651	100.00	00	Kilometro	5,100	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356391	Construcción De Obras De Drenaje En Camino Rural	F15M-123-2014	Chiapas	Chilón	La Cumbre Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2014	\$469,583	\$469,583	\$469,583	\$469,583	\$469,583	\$420,106	\$420,106	89.46	00	Kilometro	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356392	Construcción De Obras De Drenaje En Camino Rural	F15M-124-2014	Chiapas	Chilón	San Antonio Bulujib	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2014	\$1,270,843	\$1,270,843	\$1,270,843	\$1,270,843	\$1,270,843	\$1,270,843	\$1,270,843	100.00	00	Metro Lineal	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356393	Construcción De 19 Cuartos Para Baño	F15M-125-2014	Chiapas	Chilón	San José el Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$613,100	\$613,100	\$613,100	\$613,100	\$613,100	\$508,993	\$508,993	83.02	00	Vivienda	105	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356394	Construcción De 89 Cuartos Para Baño	F15M-126-2014	Chiapas	Chilón	Ya'Altamen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,092,966	\$3,092,966	\$3,092,966	\$3,092,966	\$3,092,966	\$2,428,093	\$2,428,093	78.50	00	Vivienda	154	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356395	Revestimiento De Camino Rural Tramo Kienulit-Guadalupe Delwitz(2a Etapa)	F15M-127-2014	Chiapas	Chilón	Guadalupe Delwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2014	\$2,484,742	\$2,484,742	\$2,484,742	\$2,484,742	\$2,484,742	\$2,303,176	\$2,303,176	92.69	00	Kilometro	230	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356396	Construcción De 24 Cuartos Para Baño	F15M-128-2014	Chiapas	Chilón	Estrella de Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$847,880	\$847,880	\$847,880	\$847,880	\$847,880	\$757,558	\$757,558	89.35	00	Vivienda	103	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356397	Construcción De 11 Cuartos Para Baño	F15M-129-2014	Chiapas	Chilón	San Ignacio Tullá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$462,866	\$462,866	\$462,866	\$462,866	\$462,866	\$138,860	\$138,860	30.00	00	Vivienda	107	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356398	Construcción De 12 Cuartos Para Baño	F15M-130-2014	Chiapas	Chilón	Guadalupe Zactón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$387,208	\$387,208	\$387,208	\$387,208	\$387,208	\$387,208	\$387,208	100.00	00	Vivienda	102	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356419	Suministro E Instalación De 11 Módulos Solares	F15M-131-2014	Chiapas	Chilón	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$286,462	\$286,462	\$286,462	\$286,462	\$286,462	\$273,441	\$273,441	95.45	00	Vivienda	113	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356422	Suministro E Instalación De 26 Módulos Solares	F15M-132-2014	Chiapas	Chilón	Monte Sinaí	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$677,092	\$677,092	\$677,092	\$677,092	\$677,092	\$664,071	\$664,071	98.08	00	Vivienda	107	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356423	Suministro E Instalación De 23 Módulos Solares	F15M-133-2014	Chiapas	Chilón	Centro Ma'Tentum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$598,966	\$598,966	\$598,966	\$598,966	\$598,966	\$585,945	\$585,945	97.83	00	Vivienda	113	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356425	Suministro E Instalación De 34 Módulos Solares	F15M-134-2014	Chiapas	Chilón	Bavitz Lisomal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$885,428	\$885,428	\$885,428	\$885,428	\$885,428	\$872,407	\$872,407	98.53	00	Vivienda	142	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356426	Apertura Y Revestimiento De Calles, Obras De Drenaje	F15M-135-2014	Chiapas	Chilón	Centro Caculá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2014	\$3,592,782	\$3,592,782	\$3,592,782	\$3,592,782	\$3,592,782	\$3,366,638	\$3,366,638	93.71	00	Kilometro	105	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356428	Construcción De Sistema De Agua Potable	F15M-136-2014	Chiapas	Chilón	Juan Sabines Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,680,370	\$6,683,024	\$6,683,024	\$6,683,024	\$6,683,024	\$5,772,871	\$5,772,871	86.38	00	Red	1,200	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356429	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	F15M-137-2014	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,849,540	\$1,849,540	\$1,849,540	\$1,849,540	\$1,849,540	\$1,390,643	\$1,390,643	75.19	00	Red	2,550	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356430	Construcción De 15 Cuartos Para Baño	F15M-138-2014	Chiapas	Chilón	Israel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$679,880	\$679,880	\$679,880	\$679,880	\$679,880	\$679,880	\$679,880	100.00	00	Vivienda	111	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356431	Construcción De 27 Cuartos Para Baño	F15M-139-2014	Chiapas	Chilón	Corralobón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$917,951	\$917,951	\$917,951	\$917,951	\$917,951	\$757,314	\$757,314	82.50	00	Vivienda	107	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356432	Construcción De 80 Cuartos Dormitorio	F15M-140-2014	Chiapas	Chilón	Yaxteljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,861,293	\$3,863,293	\$3,863,293	\$3,863,293	\$3,863,293	\$2,234,677	\$2,234,677	57.84	00	Vivienda	121	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356433	Construcción De 26 Cuartos Dormitorios	F15M-141-2014	Chiapas	Chilón	Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$979,811	\$979,811	\$979,811	\$979,811	\$979,811	00	00	0.00	00	Vivienda	113	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356434	Construcción De 17 Cuartos Dormitorio	F15M-142-2014	Chiapas	Chilón	Sepeí Acté	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$650,041	\$650,041	\$650,041	\$650,041	\$650,041	00	00	0.00	00	Vivienda	105	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CMPI140200356435	Construcción De 23 Cuartos Dormitorio	F15M-143-2014	Chiapas	Chilón	San Pedro Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$871,341	\$871,341	\$871,341	\$871,341	\$871,341	00								



Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convento - Espacífico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
							Apartos de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Espacífico										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
CHI140200356499	Construcción De 15 Cuartos Dormitorio	FISM-159-2014	Chiapas	Chilón	Lamajantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$634,162	\$634,162	\$634,162	\$634,162	\$634,162	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	108	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356500	Construcción De 12 Cuartos Dormitorio	FISM-160-2014	Chiapas	Chilón	Bayulucan Simi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$507,332	\$507,332	\$507,332	\$507,332	\$507,332	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356501	Construcción De 40 Cuartos Dormitorio	FISM-161-2014	Chiapas	Chilón	Jet Masil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,574,728	\$1,574,728	\$1,574,728	\$1,574,728	\$1,574,728	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	110	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356502	Construcción De 18 Cuartos Dormitorio	FISM-162-2014	Chiapas	Chilón	Maquinab	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$755,435	\$755,435	\$755,435	\$755,435	\$755,435	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	109	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356504	Construcción De 19 Cuartos Dormitorio	FISM-163-2014	Chiapas	Chilón	Carmen Tronop	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$877,004	\$877,004	\$877,004	\$877,004	\$877,004	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	105	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356505	Construcción De 31 Cuartos Dormitorio	FISM-164-2014	Chiapas	Chilón	Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,686,516	\$1,686,516	\$1,686,516	\$1,686,516	\$1,686,516	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	110	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356506	Construcción De 34 Cuartos Dormitorio	FISM-165-2014	Chiapas	Chilón	Bapakilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,428,276	\$1,428,276	\$1,428,276	\$1,428,276	\$1,428,276	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	114	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356507	Construcción De 17 Cuartos Dormitorio	FISM-166-2014	Chiapas	Chilón	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$705,294	\$705,294	\$705,294	\$705,294	\$705,294	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	111	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356508	Construcción De 47 Cuartos Dormitorio	FISM-167-2014	Chiapas	Chilón	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,756,542	\$1,756,542	\$1,756,542	\$1,756,542	\$1,756,542	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	163	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356510	Construcción De 40 Cuartos Dormitorio	FISM-168-2014	Chiapas	Chilón	Quadulpe Pojool	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,727,266	\$1,727,266	\$1,727,266	\$1,727,266	\$1,727,266	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	169	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356512	Construcción De 21 Cuartos Dormitorio	FISM-169-2014	Chiapas	Chilón	Cumbre Macho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$875,189	\$875,189	\$875,189	\$875,189	\$875,189	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	111	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356515	Construcción De 9 Cuartos Dormitorio	FISM-170-2014	Chiapas	Chilón	Carmen Iocilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$419,309	\$419,309	\$419,309	\$419,309	\$419,309	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	112	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356519	Construcción De 16 Cuartos Dormitorio	FISM-171-2014	Chiapas	Chilón	Mosel Basil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$659,560	\$659,560	\$659,560	\$659,560	\$659,560	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	103	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356520	Construcción De 47 Cuartos Dormitorio	FISM-172-2014	Chiapas	Chilón	Enclimil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,966,060	\$1,966,060	\$1,966,060	\$1,966,060	\$1,966,060	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	105	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356522	Construcción De 16 Cuartos Dormitorio	FISM-173-2014	Chiapas	Chilón	Enliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$676,443	\$676,443	\$676,443	\$676,443	\$676,443	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	104	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356524	Construcción De 31 Cuartos Dormitorio	FISM-174-2014	Chiapas	Chilón	San José Babaxil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,430,923	\$1,430,923	\$1,430,923	\$1,430,923	\$1,430,923	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	130	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356525	Construcción De 45 Cuartos Dormitorio	FISM-175-2014	Chiapas	Chilón	Caqueña El (E. Apantecel Ira. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,866,952	\$1,866,952	\$1,866,952	\$1,866,952	\$1,866,952	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	109	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356526	Construcción De 69 Cuartos Dormitorio	FISM-176-2014	Chiapas	Chilón	Oxjetá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,567,976	\$2,567,976	\$2,567,976	\$2,567,976	\$2,567,976	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	146	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356527	Construcción De 42 Cuartos Dormitorio	FISM-177-2014	Chiapas	Chilón	Centro Mupul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,802,749	\$1,802,749	\$1,802,749	\$1,802,749	\$1,802,749	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	107	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356528	Construcción De 29 Cuartos Dormitorio	FISM-178-2014	Chiapas	Chilón	Trajnavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,092,641	\$1,092,641	\$1,092,641	\$1,092,641	\$1,092,641	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	117	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356540	Construcción De 15 Cuartos Dormitorio	FISM-179-2014	Chiapas	Chilón	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$630,824	\$630,824	\$630,824	\$630,824	\$630,824	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	106	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356541	Construcción De 14 Cuartos Dormitorio	FISM-180-2014	Chiapas	Chilón	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$591,635	\$591,635	\$591,635	\$591,635	\$591,635	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	110	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356542	Construcción De 9 Cuartos Dormitorio	FISM-181-2014	Chiapas	Chilón	Batuel Camjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$394,074	\$394,074	\$394,074	\$394,074	\$394,074	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	109	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356543	Construcción De 13 Cuartos Dormitorio	FISM-182-2014	Chiapas	Chilón	Las Ruinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$573,783	\$573,783	\$573,783	\$573,783	\$573,783	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356544	Construcción De 15 Cuartos Dormitorio	FISM-183-2014	Chiapas	Chilón	Baltranca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$618,337	\$618,337	\$618,337	\$618,337	\$618,337	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	114	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356545	Construcción De 45 Cuartos Dormitorio	FISM-184-2014	Chiapas	Chilón	Carmen Xaquilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,954,854	\$1,954,854	\$1,954,854	\$1,954,854	\$1,954,854	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	310	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356546	Apertura Y Reavitalización De Calle (Varlas) Y Construcción De Obras De Drenaje	FISM-185-2014	Chiapas	Chilón	K'Antajik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,084,590	\$3,084,590	\$3,084,590	\$3,084,590	\$3,084,590	\$2,976,759	\$2,976,759	96.50	\$0	Obra	115	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356547	Rehabilitación De Camino Tramo Principal-Mamulja-Pantemajee Del Km 0 000 Al 6 300	FISM-186-2014	Chiapas	Chilón	Mamulja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,092,645	\$2,092,645	\$2,092,645	\$2,092,645	\$2,092,645	\$2,024,033	\$2,024,033	96.72	\$0	Kilometro	256	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356548	Construcción De 15 Cuartos Para Baño	FISM-187-2014	Chiapas	Chilón	La Ilusión Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$509,993	\$509,993	\$509,993	\$509,993	\$509,993	\$254,997	\$254,997	50.00	\$0	Vivienda	110	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356549	Rehabilitación De 32.60 Km De Camino Rural Del Tramo Km. 0 000 Al Km. 23 600 Tramo Principal Jetzá, El Mojón, Ranchar, Cruce El Romerío, El Rosario, Cruce Santo Tomé, San Juan, Mavitz Mamó-B	FISM-188-2014	Chiapas	Chilón	Jet-zá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100	100.00	0.90	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356550	Rehabilitación De 13.50 Km De Camino Rural Del Tramo Km 0 000 Al Km 13 500 Tramo Principal Cruce Oriaba-San Juan Catarrava	FISM-189-2014	Chiapas	Chilón	San Juan Catarrava	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	127	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356551	Construcción De 48 Cuartos Para Baño	FISM-190-2014	Chiapas	Chilón	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,631,889	\$1,631,889	\$1,631,889	\$1,631,889	\$1,631,889	\$1,500,649	\$1,500,649	91.96	\$0	Vivienda	1,250	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI140200356557																											

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
							Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo							Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
CHI14160300399219	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-083-2014	Chiapas	Chilón	Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,099,286	\$4,101,098	\$4,101,098	\$4,101,098	\$4,101,098	\$3,432,329	\$3,432,329	83.69	\$0	Red	150	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300399647	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-197-2014	Chiapas	Chilón	San Sebastián Paxiá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,088,231	\$3,088,231	\$3,088,231	\$3,088,231	\$3,088,231	\$2,603,249	\$2,603,249	84.30	\$0	Red	150	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300399762	Construcción De 36 Cuartos Para Baño	FISM-203-2014	Chiapas	Chilón	Chatetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,434,546	\$1,434,546	\$1,434,546	\$1,434,546	\$1,434,546	\$1,260,863	\$1,260,863	87.89	\$0	Letrina, Metro Cúbico	200	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300399851	Construcción De 35 Cuartos Para Baño	FISM-204-2014	Chiapas	Chilón	Napaquljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,394,704	\$1,394,704	\$1,394,704	\$1,394,704	\$1,394,704	\$1,223,412	\$1,223,412	87.72	\$0	Letrina, Metro Cúbico	150	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400021	Construcción De 01 Aula Didáctica De 6,000.00 M2. Ser. Nr. En La Ser. Prim. Juan Aldama C.C.T. 07q8d0795n	FISM-205-2014	Chiapas	Chilón	Delina Baja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$444,178	\$444,178	\$444,178	\$444,178	\$444,178	\$316,119	\$316,119	71.17	\$0	Aula	200	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400071	Construcción De 48 Cuartos Dormitorio	FISM-206-2014	Chiapas	Chilón	San Miguel Cananil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,956,201	\$1,956,201	\$1,956,201	\$1,956,201	\$1,956,201	\$1,632,064	\$1,632,064	83.43	\$0	Vivienda	200	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400030	Construcción De 60 Cuartos Dormitorio	FISM-207-2014	Chiapas	Chilón	San Francisco Duraxal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,663,850	\$2,663,850	\$2,663,850	\$2,663,850	\$2,663,850	\$1,548,877	\$1,548,877	58.14	\$0	Vivienda	200	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400476	Construcción De 21 Cuartos Dormitorio	FISM-208-2014	Chiapas	Chilón	Chen Much Wejasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,028,585	\$1,028,585	\$1,028,585	\$1,028,585	\$1,028,585	\$308,575	\$308,575	30.00	\$0	Vivienda	200	0.00	67.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400577	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISM-209-2014	Chiapas	Chilón	Cacualá Zotic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,327,080	\$1,327,080	\$1,327,080	\$1,327,080	\$1,327,080	\$1,327,080	\$1,327,080	100.00	\$0	Red	150	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400672	Construcción De 34 Cuartos Dormitorios	FISM-210-2014	Chiapas	Chilón	Crus Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,401,563	\$1,401,563	\$1,401,563	\$1,401,563	\$1,401,563	\$1,230,266	\$1,230,266	87.78	\$0	Vivienda	200	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400774	Suministro E Instalación De 23 Módulos Solares	FISM-211-2014	Chiapas	Chilón	El Xarango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$598,966	\$598,966	\$598,966	\$598,966	\$598,966	\$299,483	\$299,483	50.00	\$0	Obra	150	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400838	Suministro E Instalación De 24 Módulos Solares	FISM-212-2014	Chiapas	Chilón	San Martín T'Uilba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$625,008	\$625,008	\$625,008	\$625,008	\$625,008	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta, Celda Solar, Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400843	Suministro E Instalación De 15 Módulos Solares	FISM-203-2014	Chiapas	Chilón	San Vicente Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$390,630	\$390,630	\$390,630	\$390,630	\$390,630	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta, Celda Solar, Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400951	Suministro E Instalación De 13 Módulos Solares	FISM-214-2014	Chiapas	Chilón	La Libertad Samilá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$338,546	\$338,546	\$338,546	\$338,546	\$338,546	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta, Celda Solar, Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400958	Construcción De 37 Cuartos Para Baño	FISM-215-2014	Chiapas	Chilón	Nuevo Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,209,509	\$1,209,509	\$1,209,509	\$1,209,509	\$1,209,509	\$1,209,509	\$1,209,509	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400968	Construcción De 40 Cuartos Dormitorio	FISM-216-2014	Chiapas	Chilón	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,676,485	\$1,676,485	\$1,676,485	\$1,676,485	\$1,676,485	\$1,676,485	\$1,676,485	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400935	Construcción De 21 Cuartos Para Baño	FISM-218-2014	Chiapas	Chilón	San Juan Catarraya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$821,943	\$821,943	\$821,943	\$821,943	\$821,943	\$717,828	\$717,828	87.33	\$0	Vivienda	150	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400935	Construcción De 14 Cuartos Dormitorio	FISM-219-2014	Chiapas	Chilón	Reforma K'Anakil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$591,884	\$591,884	\$591,884	\$591,884	\$591,884	\$481,565	\$481,565	81.36	\$0	Vivienda	150	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400924	Construcción De 19 Cuartos Dormitorio	FISM-220-2014	Chiapas	Chilón	T'Kinjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$841,868	\$841,868	\$841,868	\$841,868	\$841,868	\$719,500	\$719,500	85.46	\$0	Vivienda	100	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400926	Construcción De 7 Cuartos Dormitorio	FISM-221-2014	Chiapas	Chilón	Berec Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$306,901	\$306,901	\$306,901	\$306,901	\$306,901	\$263,559	\$263,559	85.88	\$0	Vivienda	100	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400929	Construcción De 36 Cuartos Dormitorio	FISM-222-2014	Chiapas	Chilón	San José Guayaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,559,033	\$1,559,033	\$1,559,033	\$1,559,033	\$1,559,033	\$1,234,251	\$1,234,251	79.17	\$0	Vivienda	150	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400932	Construcción De 16 Cuartos Dormitorio	FISM-223-2014	Chiapas	Chilón	Ojo de Agua Fracción Verpaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$738,538	\$738,538	\$738,538	\$738,538	\$738,538	\$623,427	\$623,427	84.41	\$0	Vivienda	150	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400939	Construcción Del Sistema De Agua Potable (La Eten)	FISM-224-2014	Chiapas	Chilón	Jotola	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,365,872	\$4,367,585	\$4,367,585	\$4,367,585	\$4,367,585	\$2,182,936	\$2,182,936	49.98	\$0	Sistema	200	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400962	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	FISM-225-2014	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,267	\$1,500,267	\$1,500,267	\$1,500,267	\$1,500,267	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	200	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400945	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea	FISM-226-2014	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,632,527	\$2,632,527	\$2,632,527	\$2,632,527	\$2,632,527	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400947	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea (Primera Etapa)	FISM-227-2014	Chiapas	Chilón	Bachajón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,585,385	\$2,585,385	\$2,585,385	\$2,585,385	\$2,585,385	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400940	Construcción Del Sistema De Agua Potable (La Eten)	FISM-228-2014	Chiapas	Chilón	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,000,014	\$3,000,014	\$3,000,014	\$3,000,014	\$3,000,014	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	200	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400942	Ampliación Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FISM-229-2014	Chiapas	Chilón	Aján-Sao'ón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,003,606	\$1,003,606	\$1,003,606	\$1,003,606	\$1,003,606	\$820,359	\$820,359	81.74	\$0	Obra	150	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400943	Construcción De 40 Cuartos Dormitorio	FISM-230-2014	Chiapas	Chilón	San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,706,692	\$1,706,692	\$1,706,692	\$1,706,692	\$1,706,692	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400941	Suministro E Instalación De 41 Módulos Solares	FISM-231-2014	Chiapas	Chilón	Bretaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,067,722	\$1,067,722	\$1,067,722	\$1,067,722	\$1,067,722	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta, Celda Solar, Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14160300400949	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea (Primera Etapa)	FISM-232-2014	Chiapas	Chilón	Xasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,195,632	\$2,195,632	\$2,195,632	\$2,195,632	\$2,195,632	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución				