

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
CHP00130200161166	Rehabilitación De Red De Agua Potable (Calle Inmóvil Entre Carretera A Altamirano Y Calle Del Río Grande) Ranchería Río Grande (Referendo)	EASCO300000169	Chiapas	Comitán de Domínguez	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200162424	Perforación De Pozo Profundo 2a. Etapa, Ranchería Miguel De La Madrid (Referendo)	EASCO10000149	Chiapas	Comitán de Domínguez	Miguel de la Madrid	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200163030	Revestimiento De Calles Y Avenidas (Calles Varias) Barrio Los Sabinos 2a Sección (Referendo)	EASCO60300119	Chiapas	Comitán de Domínguez	Los Sabinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200168112	Ampliación De Sistema De Agua Potable, Barrio La Cueva 2a Sección (Referendo)	EASCO20000091	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200168254	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ranchería Cah (Referendo)	EASCO20200093	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cah	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200168628	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Flores De La Ciénega (Referendo)	EASCO20000120	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200168761	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ejido Pueblo Nuevo (Referendo)	EASCO20200092	Chiapas	Comitán de Domínguez	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200169117	Revestimiento De Camino Rural, Ranchería Río Grande (Referendo)	EASCO20100128	Chiapas	Comitán de Domínguez	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200169266	Revestimiento De Calles En Zona Centro Y Periferia, Ranchería Panamá (Referendo)	EASCO60300067	Chiapas	Comitán de Domínguez	Panamá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200169398	Construcción De Banqueta En 4a Calle Nte De 3a Av Con Nte Y Calle El Jordán, Barrio El Jordán (Referendo)	EASCO30200186	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200169534	Construcción De Anexo En Escuela Primaria Josefina Ortiz De Domínguez, Clave: 07d9r1168r, Barrio San Miguel (Referendo)	EASCO10200161	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200169617	Mejoramiento De Viviendas (Piso Fijo) (Ortuga Barrio La Cueva), Comitán De Domínguez, (Referendo)	EASCO70000187	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200169798	Revestimiento De Calles Y Avenidas (Calle Belisario Domínguez Entre C. Jiménez Y José Vancanecio) Y Fraccionamiento Valle Balún Canan (Referendo)	EASCO60300155	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300183327	Construcción De Módulos De Invernáculos (Varias Localidades) Comitán De Domínguez	T03019030015	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300220840	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica (Calles Varias), Comitán De Domínguez	SB07019030068	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300220999	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico (Calles Varias), Comitán De Domínguez	SB07019030019	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300221197	Mejoramiento De 90 Viviendas, Ejido Santa Rosalía	SB01019030034	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400236664	Construcción De 64 Baños Con Tinaco, Ranchería Bolantón	S101019030101	Chiapas	Comitán de Domínguez	Bolantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400241103	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico (5a Calle Nte Pte Entre 16a Y 17a Av Pte Nte) Barrio La Cueva	SB07019030025	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400242515	Rehabilitación De Plaza Cívica En El Centro De Bachillero Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 108 Con S302019030021 Clave: 07dct0305t, Barrio Los Desamparados	S302019030021	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400242556	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico (Calles Y Avenidas Varias), Ejido Panthón (Referendo)	SB07019030023	Chiapas	Comitán de Domínguez	Panthón Atapaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400249468	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Calle Inmóvil Entre Acceso A Tepayac Y Acceso Al Cedro) Barrio Tepayac	SB07019030072	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400253758	Construcción De Techo Digno Ejido La Floresta	SB05019030089	Chiapas	Comitán de Domínguez	La Floresta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400254426	Revestimiento De Calles Y Avenidas (14a Calle Sur Pte Entre 4a Y 3a Av Pte Sur Y Privada Acceso A La Marina Entre 1a Y 15 Calle Sur Pte) Barrio Calzada Del Pantón	SB07019030092	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400255319	Construcción De Terraplenes, Comitán De Domínguez	SB08019030104	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400255762	Revestimiento De Calle (30 Calle Sur Ote Entre Av La Primavera Y 6a Av Ote) Barrio Los Sabinos	SB07019030120	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400255838	Revestimiento De Calles Y Avenidas (Av. Josefina García Entre 25a Y 26a Calle Sur Ote Y 26a Calle Sur Ote Entre Avenida Josefina García Y Av Jesus Duran), Barrio Los Sabinos 2da Sección	SB07019030121	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400256310	Construcción De Techo Digno, Ejido Guadalupe Palmira	SB05019030124	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Palmira	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400256826	Construcción De 02 Aulas En Escuela Telesecundaria De Nueva Creación, Ranchería Corrala	S301019030135	Chiapas	Comitán de Domínguez	Corrala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400280219	Construcción De Fuente Vehicular (Prol. De La 6a. Ote. Sur Entre Fraccionamiento El Laurel Y Entracuga Al Libramiento Sur), Fraccionamiento El Laurel	SB06019030016	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400280230	Revestimiento De Calle (5a Av Ote Sur Entre Calle Río Dorado Y Calle Prof. Jesus Duran), Fraccionamiento Las Tinajas	SB07019030093	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400280262	Construcción De Domo En Escuela Secundaria Javier Mandujano Solaresno, Clave 07d9e055e, Barrio Pilita Secca	SB01019030116	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400280270	Construcción De Domo En Escuela Primaria Bellinos Sageta Calles Clave: 07d9r487r, Barrio Pilita Secca	S001019030114	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400280280	Construcción De Aula En Escuela Primaria Rural Federal Rafael Ramirez Castañeda, Clave: 07d9r077e, Barrio Los Sabinos	S301019030115	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400280304	Construcción De Desayunador En Escuela Primaria Flores Magón, Clave 07d9r174r, Ranchería El Prado	S301019030131	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130400281270	Desarrollo De Capacidades Musicales En La Niñez, Comitán De Domínguez	SB01019040053	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140020327418	Construcción De Pozos Para El Fortalecimiento De La Producción De Tomate, Ranchería El Prado	T03019030064	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Prado (El Prado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1130300184736	Desarrolva De Zapaguen En Zona Rural (Varias Localidades), Comitán De Domínguez	T04019030039	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	100																	

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Anual
CP13130300189702	Construcción de Canal Para Riego de Terrenos Agrícolas, Rancharía Santo Domingo Tierra Blanca	7003019030043	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130300189720	Construcción de Canal De Concreto Para El Riego de Terrenos Agrícolas, Rancharía San Pedro Usumajab	7003019030077	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Pedro Usumajab Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130300189996	Construcción de Canal Para Desagüe De Terrenos Agrícolas, Ejido Hidalgo	7003019030075	Chiapas	Comitán de Domínguez	Hidalgo Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130300190571	Construcción de Vados De Concreto. Rancharía Tierra Negra	UB01019030050	Chiapas	Comitán de Domínguez	Tierra Negra Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130300190612	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000, Rancharía Tierra Blanca	UB02019030053	Chiapas	Comitán de Domínguez	Tierra Blanca Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130300190705	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al 0 800, Rancharía La Esperanza	UB02019030055	Chiapas	Comitán de Domínguez	La Esperanza Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130300190767	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000, Rancharía San Isidro Candelaria	UB02019030059	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Isidro Candelaria Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130300190798	Construcción De Bueñas De Concreto. Rancharía El Diamante	UB01019030065	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Diamante Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130300190834	Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000, Rancharía Telapa	UB02019030066	Chiapas	Comitán de Domínguez	Telapa Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130300221107	Construcción De Casa De Salud 2a Etapa, Ejido Guadalupe Palmira	8001019030067	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Palmira Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400242313	Estudio Geohidrológico Para Perforación De Pozo Profundo, Rancharía Señor Del Pozo	SC06019030001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Señor del Pozo Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400242325	Estudio Geofísico Para La Perforación De Pozo Profundo, Ejido Francisco Sarabia	SC06019030002	Chiapas	Comitán de Domínguez	Francisco Sarabia Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400242345	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Calle 5 De Mayo Entre Av. Joséfa Ortiz De Domínguez Y Av. Chispas), Barrio Belisario Domínguez	SD03019030004	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400242351	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (15 A Calle Sur Oriente Entre La Avenida Pontones Sur Y Prolongación De La Avenida 18 De Marzo), Barrio Belisario Domínguez	SD03019030006	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400242474	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (11a Calle Sur Oriente Entre 3a Y 4a Avenida Oriente Sur), Barrio Puente Hidalgo	SD03019030008	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400242771	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (6a Av Pte Sur Entre 10a Y 11a Calle Sur Pte), Barrio Compa	SD02019030033	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400242794	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Colonia Mariano N. Ruiz	SD02019030032	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP131304002429511	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (2a Calle Del Barrio De Los Sabinos Entre Av La Primavera Y Av Profesor Jesús Durán), Barrio Los Sabinos	SD02019030084	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP131304002429533	Revestimiento De Camino Sacacochea (E.C. San Pedro Usumajab A San José Berlin Km 2 A La Rancharía La Nueva Victoria, Tramo Del Km 0 000 Al 5 000), Rancharía La Nueva Victoria	UB02019030088	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400254222	Ampliación De Sistema Integral De Agua Potable, la Rtaa Rancharía San José Yomajab	SC02019030091	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Yomajab Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400255193	Ampliación De Dren Pluvial (Calle Jacaranda Entre Av. Abasco Y Av. 8ta Teresa)Colonia Popular Comitan	SD02019030102	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400255260	Revestimiento De Calle Acceso Al Centro Regional De Formación Docente E Investigación Educativa, Comita De Domínguez	SD07019030103	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400255399	Revestimiento De Calle (3a. Avenida Oriente Sur Entre 2da Y 3ra Calle Sur Oriente),Barrio Belisario Domínguez	SD07019030107	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400255625	Revestimiento De Camino E.C. A Mujica Acceso A La Rancharía San Carlos, Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 400,Rancharía San Carlos	UB02019030108	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Carlos Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400255934	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (4a Av Pte Sur Entre 9a Yida Calle Sur Pte Y Privada De La 4a Av Pte Sur) Barrio La Piletta	SD02019030123	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400256411	Revestimiento De Avenida Chiapas Entre La 31a Y 36a Calle Sur Oriente, Colonia Mariano N. Ruiz	SD07019030125	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400256466	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (1a. Calle Norte Pte. Entre 14a. Y 15a. Av. Pte. Monte),Barrio La Cuera	SD03019030126	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400256525	Revestimiento De Calle Sin Nombre Camino Al Pantón Del Ejido Pantón, Ejido Pantón Acapulco	SD07019030127	Chiapas	Comitán de Domínguez	Pantón Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400257022	Construcción De Vados De Concreto. Rancharía San Vicente El Cipreson	UB01019030049	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Vicente el Cipreson Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400257158	Construcción Del Camino De Acceso De La Rancharía San Rafael Jocom Al Pantón, Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000, Rancharía San Rafael Jocom	UB01019030057	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Rafael Jocom Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400257843	Construcción De 187 Tanques De Ferrocemento Para El Almacenamiento De Agua (Varías Localidades), Comitán De Domínguez	SC01019030099	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP13130400259174	Construcción De Vados De Concreto. Ejido Guadalupe Buenavista	UB01019030061	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Buenavista Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP131304002595701	Construcción De Muras De Mampostería (Calle Quauhtemoc Entre Avenida La Castalia Y Avenida La Primavera: Av. La Primavera Entre 13a Y 14a Calle Sur Ote), Barrio Yalchivol	SD03019030119	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CP14140200329363	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Rancharía San Antonio Copalar Segunda Sección	SC0105019030001	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Antonio Copalar 2da. Sección Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	100.00	\$0	OLLA	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP141402003293407	Ampliación De Ollas De Captación De Agua Pluvial En El Ejido Hidalgo	SC0105019030002	Chiapas	Comitán de Domínguez	Hidalgo Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$26,400	\$26,400	76.92	\$0	OLLA	66	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA CANTIDAD DE \$7,920.00 CORRESPONDE A UN AÑO DE PRESUPUESTAL POR LO QUE SE CONSIDERA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP141402003																												

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
							Programa	Fondo	Convenio	Programa							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida
CHP14140200342815	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Ranchería La Esperanza	MI020801903008	Chiapas	Comitán de Domínguez	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,543,010	\$1,543,010	\$1,543,010	\$1,543,010	\$1,543,010	\$1,543,010	\$1,543,010	100.00	0	RED DE AGUA	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342862	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable, Fraccionamiento Turan	MI020801903009	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$214,994	\$214,994	\$214,994	\$214,994	\$214,994	\$214,994	\$214,994	100.00	0	RED DE AGUA	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342892	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable, Calle Sur Fie Entre 7a Av Pie Sur Y Boulevard Belisario Domínguez) Barrio Nicalook	MI010801903010	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$385,483	\$385,483	\$385,483	\$385,483	\$385,483	\$385,483	\$385,483	100.00	0	RED DE AGUA	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342933	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable, Fraccionamiento lo. De Mayo	MI010801903011	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,915,343	\$2,915,343	\$2,915,343	\$2,915,343	\$2,915,343	\$2,507,196	\$2,507,196	86.00	0	AGUAPOTABLE	195	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$408,146.51 CORRESPONDE A REFERIDO QUE SE EJECUTÓ EN EL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342965	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Barrio 20 De Noviembre	SC0109019030012	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,017,617	\$4,017,617	\$4,017,617	\$4,017,617	\$4,017,617	\$4,017,617	\$4,017,617	100.00	0	RED DE AGUA	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343028	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (4a Av. Ote. Sur Entre 11a Calle Sur Ote Y Calle Privada Y 11a Calle Sur Ote Entre 4a Av Ote Sur Y 5a Av Ote Sur) Barrio Microzonas	MI0201019030013	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$593,995	\$593,995	\$593,995	\$593,995	\$593,995	\$593,995	\$593,995	100.00	0	DRENAJE	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343065	Ampliación De Dren Pluvial, Barrio El Arenal	SD0102019030014	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	100.00	0	DRENAJE	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343450	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Avenida Aldama Entre Calle Jimenez Y Allende, Calle Allende Entre Avenida Abasco Y Hidalgo), Colonia Miguel Aleman	MI0201019030015	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,251,908	\$1,251,908	\$1,251,908	\$1,251,908	\$1,251,908	\$1,251,908	\$1,251,908	100.00	0	DRENAJE	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343483	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Fraccionamiento Valle Balun Canan	SD0101019030016	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,259,126	\$1,259,126	\$1,259,126	\$1,259,126	\$1,259,126	\$1,259,126	\$1,259,126	100.00	0	DRENAJE	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343520	Ampliación De Dren Pluvial, Barrio Cumpata	SD0101019030017	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,519,557	\$4,519,557	\$4,519,557	\$4,519,557	\$4,519,557	\$4,519,557	\$4,519,557	100.00	0	DRENAJE	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343608	Construcción De Dispensario Medico, Ejido Guadalupe Buenavista	SC0102019030018	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	2014	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	100.00	0	DISPENSARIO	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382637	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Comitán De Domínguez	MI0108019030023	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,618,148	\$1,618,148	\$1,618,148	\$1,618,148	\$1,618,148	\$1,581,567	\$1,581,567	97.74	0	SISTEMA DE AGUA	13,000			Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$16,580.49 CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LO QUE SE CONSIDERA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382713	Rehabilitación De Olla De Captación De Agua Pluvial, Yalchivo Buenavista Rural	MI0904019030026	Chiapas	Comitán de Domínguez	Yalchivo Buenavista Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$131,689	\$131,689	\$131,689	\$131,689	\$131,689	\$131,689	\$131,689	100.00	0	OLLA	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382776	Rehabilitación De Dren Pluvial (Av La Primavera Entre 11a Calle Sur Oriente Y 14a Calle Sur Ote) Barrio Yalchivo)	MI0201019030021	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,613,268	\$3,613,268	\$3,613,268	\$3,613,268	\$3,613,268	\$3,613,268	\$3,613,268	100.00	0	DRENAJE	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382831	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Av. La Primavera Entre 14a Calle Sur Ote Y Calle Cuauhtemoc Y Calle Cuauhtemoc Entre Av. La Primavera Y 6a Av Oriente Sur) (Barrio Yalchivo)	MI0201019030020	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,386,328	\$2,386,328	\$2,386,328	\$2,386,328	\$2,386,328	\$2,386,328	\$2,386,328	100.00	0	DRENAJE	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382924	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (7a Avenida Oriente Norte Entre 1a Y 2a Calle Norte Oriente) (Barrio La Pila)	MI0909019030027	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$47,104	\$47,104	\$47,104	\$47,104	\$47,104	\$47,104	\$47,104	100.00	0	DRENAJE	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383040	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Señor Del Pozo	MI0108019030022	Chiapas	Comitán de Domínguez	Señor del Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,371,230	\$2,371,230	\$2,371,230	\$2,371,230	\$2,371,230	\$2,371,230	\$2,371,230	100.00	0	SISTEMA DE AGUA	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383098	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Av. Inmadrada Entre Calle Jacarandas Y Cipreses) El Cedro)	MI0909019030028	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$84,020	\$84,020	\$84,020	\$84,020	\$84,020	\$84,020	\$84,020	100.00	0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383157	Construcción De 55 Tanques De Ferrocemento Para El Almacenamiento De Agua - Yalchi Tree Lagunas	SC0301019030029	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$203,501	\$203,501	\$203,501	\$203,501	\$203,501	\$199,117	\$199,117	97.85	0	Tanque	55	0.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$4,383.89 CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LO QUE SE CONSIDERA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383253	Equipamiento Y Rehabilitación De Sistema De Bombeo De Agua Potable, La Flosista	SC0901019030030	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$199,550	\$199,550	\$199,550	\$199,550	\$199,550	\$199,550	\$199,550	100.00	0	Equipo	303	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383310	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable (Barrio La Mercedes)	SC0110019030025	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$566,741	\$566,741	\$566,741	\$566,741	\$566,741	\$566,741	\$566,741	100.00	0	RED DE AGUA	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383729	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Ranchería San Vicente El Rosario	SC0105019030031	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Vicente el Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	100.00	0	OLLA	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383791	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Ranchería Guadalupe Yoncajab	SC0105019030032	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Yoncajab	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	100.00	0	OLLA	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383882	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Ranchería Pamela	SC0105019030033	Chiapas	Comitán de Domínguez	Pamala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	\$108,500	100.00	0	OLLA	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383938	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Ranchería San Antonio Copalar	SC0105019030034	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Antonio Copalar Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$186,000	\$186,000	\$186,000	\$186,000	\$186,000	\$186,000	\$186,000	100.00	0	OLLA	37	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383966	Ampliación De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Ranchería San Vicente El Cipreson	SC0105019030035	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Vicente el Cipreson	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$59,400	\$59,400	90.00	0	OLLA	9	0.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$6,600.05 CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LO QUE SE CONSIDERA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384010	Ampliación De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Ranchería Tierra Blanca	SC0105019030036	Chiapas	Comitán de Domínguez	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$59,400	\$59,400	90.00	0	OLLA	81	0.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$6,600.05 CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LO QUE SE CONSIDERA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384068	Ampliación De Dren Pluvial (Inicio En Calle Josefina Garcia Reguina Con Calle 28 De Agosto Del Ejido Pashon Acapulco Y Termina En El Parque Del Barrio Bomques De Comitán), Pashon Acapulco	SD0101019030037	Chiapas	Comitán de Domínguez	Pashon Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,783,417	\$2,783,417	\$2,783,417	\$2,783,417	\$2,783,417	\$2,783,417	\$2,783,417	100.00	0	DRENAJE	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385589	Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Rural Federal Francisco I. Madero Clave:Udgr0																										

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ciclo Recurso	Presupuesto					Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140300386184	Construcción de Piso Firme, Comitan De Dominguez	SD010019030052	Chiapas	Comitán de Dominguez	Comitán de Dominguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Vivienda	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP14140300389001	Construcción de Camino Rural Acceso A La Rancheria San Vicente Buenavista Del Km 0 000 Al 0 500 (San Vicente Buenavista)	SD010019030047	Chiapas	Comitán de Dominguez	San Vicente Buenavista	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,961,285	\$2,961,285	\$2,961,285	\$2,961,285	\$2,961,285	\$2,954,163	\$2,954,163	99.76	0	CAMINO	160	0.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$7,122.59 CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LO QUE SE CONSIDERA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389074	Construcción de Camino Rural Acceso A La Rancheria Chichina Acapetaba Del Km 0 000 Al 0 500 (Chichina Acapetaba)	SD010019030048	Chiapas	Comitán de Dominguez	Chichina Acapetaba	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,731,563	\$2,731,563	\$2,731,563	\$2,731,563	\$2,696,206	\$2,696,206	98.71	0	CAMINO	237	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$35,356.76 CORRESPONDE A REFERIDO QUE SE EJECUTARA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300389132	Construcción de Camino Rural Acceso A La Rancheria Canaim Del Km 0 000 Al 0 500 (Canaim)	SD010019030049	Chiapas	Comitán de Dominguez	Canaim	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,134,248	\$3,134,248	\$3,134,248	\$3,134,248	\$3,134,248	\$3,122,209	\$3,122,209	99.62	0	CAMINO	185	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$12,038.73 CORRESPONDE A REFERIDO QUE SE EJECUTARA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389169	Construcción de Módulo Sanitario En Escuela Primaria "Rosario Castellanos Figueroa"Clave:07043394C, Paraiso Chichina	SD0210019030053	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución	2014	\$181,983	\$181,983	\$181,983	\$181,983	\$181,983	\$165,776	\$165,776	91.59	0	SANITARIO	0	0.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$16,207.59 CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LO QUE SE CONSIDERA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389220	Construcción de Módulo Sanitario En Centro de Educación Preescolar Federalización 15 de Septiembre, Calve: 07020394C, Paraiso Chichina	SD0209019030054	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Educación	En Ejecución	2014	\$181,867	\$181,867	\$181,867	\$181,867	\$181,867	\$166,166	\$166,166	91.37	0	SANITARIO	0	0.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$15,701.59 CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LO QUE SE CONSIDERA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395649	Construcción de 455 Tanques de Feroceamiento Para El Almacenamiento De Agua, La Floresta	SD010019030057	Chiapas	Comitán de Dominguez	La Floresta	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,650,701	\$1,650,701	\$1,650,701	\$1,650,701	\$1,650,701	\$1,642,707	\$1,642,707	99.52	0	Tanque	0	0.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$7,993.70 CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LO QUE SE CONSIDERA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395723	Construcción de Techo Firme, Comitan De Dominguez	SD010019030055	Chiapas	Comitán de Dominguez	Comitán de Dominguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP14140300395762	Construcción de Muro Firme, Comitan De Dominguez	SD010019030056	Chiapas	Comitán de Dominguez	Comitán de Dominguez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Vivienda	En Ejecución													Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
CHP14140400429948	Ampliación De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Rancheria San Francisco El Desengañó	SD0504019030059	Chiapas	Comitán de Dominguez	San Francisco el Desengañó	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$126,720	\$126,720	\$126,720	\$126,720	\$126,720	\$126,720	\$126,720	100.00	0	OLLA	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430113	Ampliación De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Rancheria Rincon Guadalupe	SD0504019030058	Chiapas	Comitán de Dominguez	Rincón Guadalupe	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$21,120	\$21,120	\$21,120	\$21,120	\$21,120	\$21,120	\$21,120	100.00	0	OLLA	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430183	Ampliación De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Rancheria Llano Largo	SD0504019030060	Chiapas	Comitán de Dominguez	Llano Largo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$63,360	100.00	0	OLLA	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430262	Ampliación De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Rancheria El Rosario	SD0504019030061	Chiapas	Comitán de Dominguez	El Rosario	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,680	\$31,680	\$31,680	\$31,680	\$31,680	\$31,416	\$31,416	99.17	0	OLLA	0	0.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$263.99 CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LO QUE SE CONSIDERA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430313	Ampliación De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Rancheria Las Palmas	SD0504019030062	Chiapas	Comitán de Dominguez	Las Palmas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$39,600	\$39,600	\$39,600	\$39,600	\$39,600	\$39,600	\$39,600	100.00	0	OLLA	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430347	Ampliación De Ollas De Captación De Agua Pluvial En El Ejido Yaltzy Tres Lagunas	SD0504019030063	Chiapas	Comitán de Dominguez	Yaltzy Tres Lagunas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	0	OLLA	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430439	Ampliación De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Anchería San Antonio Lama	SD0504019030064	Chiapas	Comitán de Dominguez	San Antonio Lama	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,680	\$31,680	\$31,680	\$31,680	\$31,680	\$31,416	\$31,416	99.17	0	OLLA	0	0.00	100.00	Financiera: AHORRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$263.99 CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LO QUE SE CONSIDERA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430492	Ampliación De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Rancheria San Juan	SD0504019030065	Chiapas	Comitán de Dominguez	San Juan	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$21,120	\$21,120	\$21,120	\$21,120	\$21,120	\$21,120	\$21,120	100.00	0	OLLA	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430521	Ampliación De Ollas De Captación De Agua Pluvial En El Ejido Zaragoza La Montaña	SD0504019030066	Chiapas	Comitán de Dominguez	Zaragoza La Montaña	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$52,800	\$52,800	\$52,800	\$52,800	\$52,800	\$52,800	\$52,800	100.00	0	OLLA	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430563	Ampliación De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Rancheria San José	SD0504019030067	Chiapas	Comitán de Dominguez	San José	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$29,040	\$29,040	\$29,040	\$29,040	\$29,040	\$29,040	\$29,040	100.00	0	OLLA	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430636	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Barrio El Mirador	SD0104019030068	Chiapas	Comitán de Dominguez	El Mirador	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,390,870	\$1,390,870	\$1,390,870	\$1,390,870	\$1,390,870	\$1,390,870	\$1,390,870	100.00	0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430632	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio San Miguel)	SD0104019030069	Chiapas	Comitán de Dominguez	San Miguel	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$516,983	\$516,983	\$516,983	\$516,983	\$516,983	\$516,983	\$516,983	100.00	0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430635	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Calleada Del Pantón)	MI0902019030070	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,223,070	\$1,223,070	\$1,223,070	\$1,223,070	\$1,223,070	\$1,223,070	\$1,223,070	100.00	0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430640	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Av. Los Laureles Entre Calle El Cedro Y Calle José Yascoson, Fraccionamiento Concepción Bellavista)	SD0104019030071	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$245,021	\$245,021	\$245,021	\$245,021	\$245,021	\$245,021	\$245,021	100.00	0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430642	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Cruz Grande 2a Sección)	SD0104019030072	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$499,627	\$499,627	\$499,627	\$499,627	\$499,627	\$499,627	\$499,627	100.00	0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430646	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Los Desamparados)	SD0104019030073	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,193	\$300,193	\$300,193	\$300,193	\$300,193	\$300,193	\$300,193	100.00	0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430679	Construcción De Dispensario Medico (Colonia Chichina Guadalupe)	SD0301019030074	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	2014	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	100.00	0	DISPENSARIO	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430702	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Av. Prof Jesus Duran Entre 30a Calle Sur Ote Y Fraco La Tinajas)(Fraccionamiento Las Tinajas)	SD0104019030075	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$352,368	\$352,368	\$352,368	\$352,368	\$352,368	\$352,368	\$352,368	100.00	0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430705	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Colonia Mariano M. Ruiz)	SD0104019030076	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$733,194	\$733,194	\$733,194	\$733,194	\$733,194	\$733,194	\$733,194	100.00	0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430707	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Belisario Dominguez)	SD0104019030077	Chiapas	Comitán de Dominguez	Cobertura municipal		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$339,031	\$339,031	\$339,031	\$339,031	\$339,031	\$339,031	\$339,031	100.00	0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430715	Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable 2a Etapa	SD0104019030078	Chiapas	Comitán de Dominguez	San José Yomcájab	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,350,680	\$1,350,680	\$1,350,680	\$1,350,680	\$1,350,680	\$1,350,680	\$1,350,680	100.00	0	RED DE AGUA	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040																										

Total: 20677

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140400452755	Construcción de Camino Rural Acceso A la Rancharia Pamala Del Km 0 000 Al 0 SED0601019030088		Chiapas	Comitán de Domínguez	Pamala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,157,960	\$3,157,960	\$3,157,960	\$3,157,960	\$3,157,960	\$3,003,069	\$3,003,069	95.10	80	CAMINO	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE \$14491.37 CORRESPONDE A REFERENDADO QUE SE EJECUTARA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.