

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP14140300396060	Construcción De Dos Aulas Estructura No. En La Escuela Primaria Federal Bilingüe José Vasconcelos Calderón C.C.T. 074p2803a	FISMDF-046	Chiapas	El Porvenir	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Aula	55	0.00	50.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP14140300399796	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISMDF-050	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,561,996	\$2,561,996	\$2,561,996	\$2,561,996	\$63,413	\$63,413	\$63,413	2.48	\$0	red eléctrica	360	0.00	100.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP14140400432222	Construcción De Comedor Comunitario	FISMDF-024	Chiapas	El Porvenir	Quince de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	COMEDOR	319	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP14140400432374	Relleño Y Nivelación De Terreno	FISMDF-026	Chiapas	El Porvenir	El Remate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$406,961	\$406,961	\$406,961	\$406,961	\$406,961	\$406,961	\$406,961	\$406,961	100.00	\$0	RELLEÑO	131	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP14140400432883	Construcción De Comedor Comunitario	FISMDF-030	Chiapas	El Porvenir	Las Salvias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	COMEDOR	483	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP14140400432929	Relleño Y Nivelación De Terreno	FISMDF-033	Chiapas	El Porvenir	El Cambil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	100.00	\$0	RELLEÑO	780	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP14140400433124	Revisión De Camino Rural Tipo B De Ramal El Volcán-Terico-20 De Noviembre Tramo Km 0.000 Al 0.375	FISMDF-036	Chiapas	El Porvenir	El Volcán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$997,560	\$997,560	\$997,560	\$997,560	\$997,560	\$997,560	\$997,560	\$997,560	100.00	\$0	CAMINO	650	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP14140400433238	Construcción De Techado De Canebas De Siete Múltiples En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Chiapas No. 35 Clave 074c0037n	FISMDF-040	Chiapas	El Porvenir	Maie	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000	100.00	\$0	DOMO	230	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP14140400433379	Mantenimiento De Dos Aulas Y Dotación De Servicios Básicos En Escuela Primaria Bilingüe Guadalupe Victoria C.C.T. 074p2886a	FISMDF-045	Chiapas	El Porvenir	Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Escuela	170	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.