

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP00130400239179	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (AV. Río Cintalapa Entre Calle Dr. Ota y Calle Venustiano Carranza)	13059	Chiapas	Escuintla	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP00140200321349	Construcción Del Dren Pluvial (AV. Alvaro Obregón Entre Calle Dr. Ota y Venustiano Carranza) Cabecera Municipal, Barrio Centro	14002	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,485,601													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200321588	Construcción De Servicio Sanitario En Escuela Primaria Profr. Ruben Miguel Hincón Couvillo C.C.T. 07dpr2051k	14013	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$859,332													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200321660	Construcción De Aula Tipo En Escuela Jardín De Niños Leóna Vicario C.C.T. 07kpa24250	14019	Chiapas	Escuintla	Colombia Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$441,717													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140300408167	Curso De Capacitación Y Actualización ( Produid)	14004	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$252,047													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140300408171	Construcción De Aula Tipo En Escuela Primaria Emilio Rabasa Estebanell C.C.T. 07dpr149z	14022	Chiapas	Escuintla	Las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$441,717													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140300408173	Mantenimiento De Módulos De Aula Escuela Primaria Benito Juárez García C.C.T.07dpr2359z.	14031	Chiapas	Escuintla	Cintalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$231,045													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140300408180	Gastos Indirectos	14054	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,512,281													Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300408481	Construcción De Servicio Sanitario De 6,0x8,00 Mts. Tipo Rc. En Escuela Secundaria Num 1381 Frida Kahlo C.C.T. 07etv1405z.	14061	Chiapas	Escuintla	Independencia I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2013	\$988,538	\$988,538	\$988,538	\$988,538	\$988,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140200321326	Construcción Del Dren Pluvial (AV. Alvaro Obregón Entre Calle 5 de Mayo y Calle Dr. Ota) Cabecera Municipal, Barrio Centro	14001	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,289,421	\$2,289,421	\$2,289,421	\$2,289,421	\$2,289,421	\$2,289,421	\$2,289,421	\$2,289,421	100.00	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: obra ejecuta al 100% y en servicio. / Física: obra ejecutada al 100% y en servicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140200321373	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Captación Y Línea De Conducción) Cabecera Municipal, Barrio Cristo Rey	14005	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,943,339	\$3,943,339	\$3,943,339	\$3,943,339	\$3,943,339	\$3,943,339	\$3,943,339	\$3,943,339	100.00	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140200321437	Construcción De Muro De Mampostería. En La Cancha De Tiros Múltiples En Escuela Primaria Pral. Leóna Vicario C.C.T. 07dpr4585z	14006	Chiapas	Escuintla	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$379,923	\$379,923	\$379,923	\$379,923	\$379,923	\$379,923	\$379,923	\$379,923	100.00	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINA AL 100% Y EN FUNCION / Física: OBRA TERMINADA AL 100% Y EN FUNCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140200321469	Rehabilitación De Módulo De Aulas Y Servicios Sanitarios Esc. Prim. Troy Bartolomé De Las Casas Clave 07dpr2702z	14007	Chiapas	Escuintla	Unión Jamaica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$487,248	\$487,248	\$487,248	\$487,248	\$487,248	\$487,248	\$487,248	\$487,248	100.00	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINA / Física: OBRA TERMINA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140200321485	Construcción De Aula Tipo En Escuela Primaria José Venustiano Calderón C.C.T. 07dpr126z	14008	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$209,624	\$209,624	\$209,624	\$209,624	47.46	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso de ejecución financieramente / Física: obra terminada físicamente y en proceso de ejecución financieramente. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140200321518	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza C.C.T. 07dpr1785z	14009	Chiapas	Escuintla	Vega de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,051,902	\$1,051,902	\$1,051,902	\$1,051,902	\$1,051,902	\$1,051,902	\$1,051,902	\$1,051,902	100.00	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: obra esta obra esta termina al 100% y funcionando / Física: esta obra esta termina al 100% y esta funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140200321572	Construcción De Aula Tipo En Escuela Jardín De Niños José María Morelos Y Pavón C.C.T. 07kpa4805z	14011	Chiapas	Escuintla	5 de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	100.00	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: obra termina al 100% y en servicio. / Física: obra terminada al 100% y en servicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140200321596	Construcción De 5 Pozos Artesianlos	14014	Chiapas	Escuintla	San Felipe Tzapala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$686,901	\$686,901	\$686,901	\$686,901	\$686,901	\$686,901	\$686,901	\$686,901	100.00	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% y funcionando / Física: obra terminada al 100% y funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140200321619	Construcción De 5 Pozos Artesianlos	14015	Chiapas	Escuintla	San Felipe Tzapala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$423,987	\$423,987	\$423,987	\$423,987	\$423,987	\$423,987	\$423,987	\$423,987	100.00	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% y funcionando / Física: obra terminada al 100% y funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140200321644	Construcción De Anexo En Jardín De Niños Y Niños María Luisa Ross C.C.T. 07dpr300750	14018	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$696,269	\$696,269	\$696,269	\$696,269	\$696,269	\$696,269	\$696,269	\$696,269	100.00	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: obra termina / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140200321679	Construcción De Servicio Sanitario En Escuela Primaria 24 de Octubre C.C.T. 07dpr4203z	14021	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$859,332	\$859,332	\$859,332	\$859,331	\$463,172	\$463,172	\$463,172	\$463,172	53.90	\$0	\$0	0.00	80.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140200321698	Construcción De Puente Vehicular Ejido Ovando Turquia	14024	Chiapas	Escuintla	Ovando Turquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,423,195	\$3,423,195	\$3,423,195	\$3,423,195	\$3,423,195	\$3,423,195	\$3,423,195	\$3,423,195	100.00	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300372465	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	14045	Chiapas	Escuintla	15 de Junio Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$276,868	\$276,868	\$276,868	\$276,868	\$223,599	\$223,599	\$223,599	\$223,599	80.76	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso de ejecución financieramente / Física: obra terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300373296	Rehabilitación De Camino Rural. Tramo Dispersos : Nueva Reforma-San Juan Panama	14039	Chiapas	Escuintla	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal Constitucional	Urbanización	En Ejecución	2014	\$797,158	\$797,158	\$797,158	\$797,158	\$797,158	\$797,158	\$797,158	\$797,158	100.00	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% y funcionando / Física: obra terminada al 100% y funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300373351	Conservación De Camino Rural ( Tramo Barrio Las Flores-Ejido San Antonio Miramar)	14028	Chiapas	Escuintla	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$418,333	\$418,333	\$418,333	\$418,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300373436	Rehabilitación De Caminos Rurales Con Franja De Concreto Hidráulico ( Barrio Ojo De Agua 1-Ejido San Antonio Miramar)	14029	Chiapas	Escuintla	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$601,029	\$601,029	\$601,029	\$601,029	\$601,029	\$601,029	\$601,029	\$601,029	100.00	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300373501	Franja De Concreto Hidráulico	14030	Chiapas	Escuintla	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$539,992	\$539,992	\$539,992	\$539,992	\$161,998	\$161,998	\$161,998	\$161,998	30.00	\$0	\$0	0.00	70.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300373573	Rehabilitación De Caminos Rurales ( Tramos Dispersos: La Vegeta-Hoja Blanca)	14027	Chiapas	Escuintla	La Vegeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$763,830	\$763,830	\$763,830	\$763,830	\$381,915	\$381,915	\$381,915	\$381,915	50.00	\$0	\$0	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300373729	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	14046	Chiapas	Escuintla	Hoja Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$268,528	\$268,528	\$268,528	\$268,528	\$268,528	\$268,528	\$268,528	\$268,528	100.00	\$0	\$0	0.00	0.00	Financiera: obra ejecutada financieramente y en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución financieramente y en proceso de ejecución financieramente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300373829	Revestimiento De Camino Sacacocecha	14012	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$679,698	\$679,698	\$679,698	\$679,698	\$679,698	\$679,698	\$679,698	\$679,698	100.00	\$0	\$0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% y funcionando / Física: obra termina al 100% y funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300374058	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Varías Calles y Avenidas	14010	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,929,434	\$1,929,434	\$1,929,434	\$1,929,434	\$811,292	\$811,292	\$811,292	\$811,292	42.05	\$0	\$0	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300393107	Construcción De Aula Tipo En Escuela Primaria Ernesto Cheguerra, C.C.T. 07kpa364k	14047	Chiapas	Escuintla	Los Costeños	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$289,775	\$289,775								

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140300408044	Construcción de Aula Tipo, En Escuela Primaria General Anaya C.C.T. 07qpr2946q.	14003	Chiapas	Escuintla	Manacal Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	100.00	0	Aula	391	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada y funcionando / Registro:
CHP14140300408168	Construcción de Aula Tipo, En Escuela Jardín de Niños Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon C.C.T. 07jnd2254p.	14016	Chiapas	Escuintla	4 de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	100.00	0	Aula	30	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% físicamente / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300408170	Construcción Del Sistema De Agua Potable	14017	Chiapas	Escuintla	Las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,002,635	\$4,002,635	\$4,002,635	\$4,002,635	\$4,002,635	\$4,002,635	\$4,002,635	100.00	0	Obra	209	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
CHP14140300408172	Construcción De Comedor En Escuela Primaria 24 De Octubre C.C.T. 07qpr4203m.	14023	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$696,269	\$696,269	\$696,269	\$696,269	\$696,269	\$696,269	\$696,269	100.00	0	Obra	2,719	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada físicamente. / Registro:
CHP14140300408174	Mantenimiento Del Centro De Salud	14032	Chiapas	Escuintla	Ovando Turquia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Salud	En Ejecución	2014	\$60,221	\$60,221	\$60,221	\$60,221	\$60,221	\$60,221	\$60,221	100.00	0	Obra	367	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% y en funcion / Física: obra terminada al 100% y funcionando / Registro:
CHP14140300408175	Construcción De Aula Tipo , En Escuela Jardín De Niños Federico Froebel C.C.T. 07dnc1347i.	14033	Chiapas	Escuintla	Las Malvinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$464,260	\$464,260	\$464,260	\$464,260	\$464,260	\$464,260	\$464,260	100.00	0	Aula	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP14140300408178	Mantenimiento De Módulos De Aulas Escuela Telesecundaria Numero 103 C.C.T. 07etv6242i.	14034	Chiapas	Escuintla	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$283,142	\$283,142	\$283,142	\$283,142	\$283,142	\$283,142	\$283,142	100.00	0	Aula	300	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
CHP14140300408179	Construcción De Aula Tipo En Jardín De Niños Carlos Montaviva Aceves C.C.T. 07jmi1286a.	14035	Chiapas	Escuintla	Independencia I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$438,508	\$438,508	\$438,508	99.27	0	Aula	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO DE \$3,208.60 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO DE \$3,208.60 / Registro:
CHP14140300408180	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Con Tomas Domiciliarias ) Barrio Agua Escondida Del Ejido Independencia.	14036	Chiapas	Escuintla	Agua Escondida (El Crucero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$236,832	\$236,832	\$236,832	\$236,832	\$236,832	\$236,832	\$236,832	100.00	0	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
CHP14140300408182	Construcción De Servicios Sanitarios De 5.94 X 2.00 Mts. En Escuela Primaria General Anaya C.C.T. 07qpr2946q.	14038	Chiapas	Escuintla	Manacal Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$322,801	\$322,801	\$322,801	\$322,801	\$322,801	\$322,801	\$322,801	100.00	0	Obra	391	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra termina / Registro:
CHP14140300408256	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Y Avenidas, En El Ejido El Triunfo.	14041	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$563,612	\$563,612	\$563,612	\$563,612	\$353,666	\$353,666	\$353,666	62.75	0	Obra	2,719	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300408299	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Jose Emilio Grajales C.C.T. 07dpr448f.	14042	Chiapas	Escuintla	San Felipe Tisapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$623,416	\$623,416	\$623,416	\$623,416	\$187,025	\$187,025	\$187,025	30.00	0	Obra	1,087	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300408305	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable	14043	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,051,911	\$1,051,911	\$1,051,911	\$1,051,911	\$799,908	\$799,908	\$799,908	76.04	0	Obra	2,719	0.00	90.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro:
CHP14140300408316	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	14044	Chiapas	Escuintla	Escuintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$428,822	\$428,822	\$428,822	\$428,822	\$300,176	\$300,176	\$300,176	70.00	0	Obra	9,570	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA REJECTADA FISCALMENTE AL 100% Y EN PROCESO DE EJECUCION FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300408324	Rehabilitación De Puente De Hamaca Con Una Longitud De 250 Ml.	14050	Chiapas	Escuintla	San Felipe Tisapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$378,539	\$378,539	\$378,539	\$378,539	\$378,539	\$378,539	\$378,539	100.00	0	Metro Lineal	1,087	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% y funcionando / Física: obra terminada al 100% y funcionando / Registro:
CHP14140300408332	Construcción Del Sistema De Agua Potable ( La Tisapa)	14051	Chiapas	Escuintla	Independencia I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,723,625	\$4,723,625	\$4,723,625	\$4,723,625	\$2,361,813	\$2,361,813	\$2,361,813	50.00	0	Obra	253	0.00	15.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro:
CHP14140300408341	Construcción De Aula Tipo En Escuela Jardín De Niños Preescolar Conafe C.C.T. 07kpn290v.	14052	Chiapas	Escuintla	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$599,608	\$599,608	\$599,608	\$599,608	\$299,804	\$299,804	\$299,804	50.00	0	Aula	124	0.00	60.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro:
CHP14140300408345	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	14053	Chiapas	Escuintla	Independencia I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$781,714	\$781,714	\$781,714	\$781,714	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Obra	200	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300408410	Rehab. De La Red De Drenaje Sanitario En Las Sigüientes Calles 1-Calle 5 De Mayo Entre Av. Zaragoza Y Morelos. 2-Calle Privada Mto. Entre Calle 5 De Mayo Y Calle G. Bellisario Power.3-Av. Morelos-B.Dg	14055	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$443,643	\$443,643	\$443,643	\$160,216	\$160,216	\$160,216	\$160,216	36.11	0	Obra	2,719	0.00	20.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300408418	Rehabilitación De Camino Rural (Tramos Dispersos: Km. 0-000 Al Km. 7-300 El Triunfo Jalsapa-Bellisario Power, Ocuero Morelia "San Juan")	14056	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$201,580	\$201,580	\$201,580	\$201,580	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Obra	3,750	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300408430	Rehabilitación De Camino Rural (Tramos Dispersos: Km. 0-000 Al 23-750 De 4 De Octubre-La Verónica-Nva. Morelia-San Juan Panama-Nva. Morelia-La Esperanza-Llano Grande-Sra. Rosa.	14057	Chiapas	Escuintla	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$839,487	\$839,487	\$839,487	\$839,487	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Obra	971	0.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
CHP14140300408439	Rehabilitación De Camino Rural(Tramo: Botaderos Camilo Morelia-San Juan Panama) Km 0-000 Al 0-405.	14058	Chiapas	Escuintla	Los Cimientos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$45,023	\$45,023	\$45,023	\$45,023	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro:
CHP14140300408446	Rehabilitación De Camino Rural (Tramos Dispersos: La Permuta-Vega De Juárez ) Km. 0-000 Al 3-830.	14059	Chiapas	Escuintla	Vega de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$236,734	\$236,734	\$236,734	\$236,734	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Obra	120	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro:
CHP14140300408455	Rehabilitación De Camino Rural (Tramos Dispersos: Bandera-San Antonio Miramar Km 0-000 Al 18-8701.)	14060	Chiapas	Escuintla	San Antonio Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$574,578	\$574,578	\$574,578	\$574,578	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Obra	340	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300408474	Construcción De Aula Tipo En Escuela Telesecundaria Rum. 1382 Frida Kahlo C.C.T. 07etv489a.	14062	Chiapas	Escuintla	Independencia I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$441,717	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Aula	957	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro:
CHP14140400452139	Construcción Del Puente Vehicular A Base De Estructura Metálica De 20.00 Ml. En El Ejido Ovando La Pihueta.	14037	Chiapas	Escuintla	Ovando La Pihueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,933,432	\$1,933,432	\$1,933,432	\$1,933,432	\$1,933,432	\$1,933,432	\$1,933,432	100.00	0	Obra	226	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.