

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido			Ejercido			Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance									
CHP14140400426422	Construcción De 08 Cuartos Dormitorios	FISDMF-57-2014	Chiapas	Huitiupán	Campo Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$234,223	\$234,223	\$234,223	\$234,223	\$234,223	\$234,223	\$234,223	\$234,223	100.00	00		Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400426463	Construcción De 72 Pisos Firmes	FISDMF-58-2014	Chiapas	Huitiupán	Dieciocho de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$459,702	\$459,702	\$459,702	\$459,702	\$459,702	\$459,702	\$459,702	\$459,702	100.00	00		Vivienda	292	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400426500	Construcción De 72 Techos Firmes	FISDMF-59-2014	Chiapas	Huitiupán	Dieciocho de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,290,964	\$1,290,964	\$1,290,964	\$1,290,964	\$1,290,964	\$1,290,964	\$1,290,964	\$1,290,964	100.00	00		Vivienda	292	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400426559	Mejoramiento De 46 Viviendas (Techo Firme)	FISDMF-60-2014	Chiapas	Huitiupán	Sombra Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	100.00	00		Vivienda	455	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400426778	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Santa Cruz)	FISDMF-61-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,932,812	\$1,932,812	\$1,932,812	\$1,932,812	\$579,844	\$579,844	\$579,844		30.00	00		DRENAJE	289	0.00	40.00	Financiera / Física: SE REFERIDA AL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA REFERIDA AL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400426900	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Escuela Primaria Rural Don Melchor Ocampo, Clave 076p20501	FISDMF-62-2014	Chiapas	Huitiupán	Zacajtic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$692,965	\$692,965	\$692,965	\$692,965	\$207,890	\$207,890	\$207,890		30.00	00		Aula	50	0.00	40.00	Financiera / Física: SE REFERIDA AL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA REFERIDA AL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400426936	Construcción De Un Aula Didáctica En Frisario Comunitaria "Benito Juárez García" Clave 076p0336z	FISDMF-63-2014	Chiapas	Huitiupán	La Labranza (El Rosario)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$450,145	\$450,145	\$450,145	\$450,145	\$135,044	\$135,044	\$135,044		30.00	00		Aula	20	0.00	40.00	Financiera / Física: SE REFERIDA AL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA REFERIDA AL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400426969	Construcción De Un Aula Didáctica En Jardín De Niños "Josefa Ortiz De Domínguez" Clave 076j2411	FISDMF-64-2014	Chiapas	Huitiupán	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$450,145	\$450,145	\$450,145	\$450,145	\$135,044	\$135,044	\$135,044		30.00	00		Aula	23	0.00	40.00	Financiera / Física: SE REFERIDA AL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA REFERIDA AL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400427011	Rehabilitación De Aulas En Escuela Secundaria No. 271 "Amado Nervo" Clave 076v0479z	FISDMF-65-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000		50.00	00		Aula	120	0.00	80.00	Financiera / Física: OBRA REFERIDA AL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA REFERIDA AL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400427038	Rehabilitación De Aulas En Escuela Secundaria Del Estado Vicente Guerrero, Clave 076e0171b	FISDMF-66-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$128,791	\$128,791	\$128,791	\$128,791	\$64,396	\$64,396	\$64,396		50.00	00		Aula	115	0.00	80.00	Financiera / Física: SE REFERIDA AL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA REFERIDA AL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400427077	Mantenimiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria Niños Heróes, Clave: FISDMF-67-2014	FISDMF-67-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000		50.00	00		COMEDOR	150	0.00	80.00	Financiera / Física: SE REFERIDA AL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA REFERIDA AL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400427118	Construcción De Un Aula Didáctica En Telebachillerato "Daniel Goois Villegas" Clave 076b0013z	FISDMF-68-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$624,460	\$624,460	\$624,460	\$624,460	\$187,338	\$187,338	\$187,338		30.00	00		Aula	113	0.00	50.00	Financiera / Física: SE REFERIDA AL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA REFERIDA AL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400427135	Construcción De Un Aula Didáctica En Cobach Plantel No 230, Clave 076cb012b	FISDMF-69-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$624,460	\$624,460	\$624,460	\$624,460	\$187,338	\$187,338	\$187,338		30.00	00		Aula	81	0.00	50.00	Financiera / Física: SE REFERIDA AL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA REFERIDA AL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400427146	Rehabilitación De Jardín De Niños Y Niños "Fernando Montes De Oca" Clave: FISDMF-70-2014	FISDMF-70-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$156,279	\$156,279	\$156,279	\$156,279	\$78,139	\$78,139	\$78,139		50.00	00		Aula	15	0.00	80.00	Financiera / Física: SE REFERIDA AL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA REFERIDA AL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400427166	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños "Leona Vicario" Clave: FISDMF-71-2014	FISDMF-71-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000		50.00	00		COMEDOR	50	0.00	80.00	Financiera / Física: SE REFERIDA AL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA REFERIDA AL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400427177	Construcción De Baños En La Escuela "Jaime Sabines Gutiérrez" Clave: FISDMF-72-2014	FISDMF-72-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$36,448	\$36,448	\$36,448	\$36,448	\$18,224	\$18,224	\$18,224		50.00	00		BAÑOS	30	0.00	80.00	Financiera / Física: SE REFERIDA AL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA REFERIDA AL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400427217	Suministro Y Colocación De Módulos Solares Con Inversor De Energía	FISDMF-73-2014	Chiapas	Huitiupán	San José Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00		MODULO SOLAR	44	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400427245	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico A Casa De La Mujer, Ixm. Kkapa	FISDMF-74-2014	Chiapas	Huitiupán	Zacatonal de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,342	\$1,800,342	\$1,800,342	\$1,800,342	\$1,107,399	\$1,107,399	\$1,107,399		61.51	00		Metro Cuadrado	1,361	0.00	80.00	Financiera / Física: SE REFERIDA AL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA REFERIDA AL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	