

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual						
CHP14140300385129	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ejido Miguel Hidalgo (Retreadada)	00002	Chiapas	Ixtapangajoyá	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución																					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300385300	Pavimentación De Calle En Concreto Hidráulico Barrio Santo Tomas	0003	Chiapas	Ixtapangajoyá	Ixtapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución																				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140300384944	Construcción De Unidad Administrativa Lic. Manuel Velasco Coello Zda. Ktapa	0001	Chiapas	Ixtapangajoyá	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$847,852	\$847,852	\$420,757	\$420,757	\$420,757	\$420,757	\$420,757	\$420,757	\$420,757	49.63	00	Adulto	3,500	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300387810	Construcción De Dispensario Médico Ranchería Jana Ira. Sección	0005	Chiapas	Ixtapangajoyá	Jana Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Salud	En Ejecución	2014	\$855,304																		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHP14140300402215	Suministro E Instalación De Equipo Eléctrico En La Escuela Primaria Donciano Arriaga Con Clave: 07dpc0152v	0006	Chiapas	Ixtapangajoyá	Ixtapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$28,936	\$28,936	\$28,936	\$28,936	\$28,936	\$28,936	\$28,936	25.16	00	Agente educativo	350	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400454340	Rehabilitación E Introducción De Energía eléctrica En Alta Y Baja Tensión	009	Chiapas	Ixtapangajoyá	Ixtapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,448,410	\$9,448,410	\$9,448,410	\$9,448,410	\$9,448,410	\$9,448,410	\$9,448,410	\$9,448,410	\$9,448,410	100.00	00	Poste	3,500	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400455288	Construcción De Un Dispensario Medico 045-03-001		Chiapas	Ixtapangajoyá	Llano Morelos 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA	Salud	En Ejecución	2014	\$305,400	\$305,400	\$305,400	\$305,400	\$305,400	\$305,400	\$305,400	\$305,400	\$305,400	100.00	00	Atención médica	350	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400455820	Construcción De Unidad Administrativa 045-03-006		Chiapas	Ixtapangajoyá	Llano Morelos 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,551,000	\$1,551,000	\$1,551,000	\$1,551,000	\$1,551,000	\$1,551,000	\$1,551,000	\$1,551,000	\$1,551,000	100.00	00	Proyecto	658	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400455972	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Justo Sierra Méndez	045-03-007	Chiapas	Ixtapangajoyá	Jana Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	00	Alumno	160	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400456061	Construcción Del Comedor Escolar Edo. Primaria 12 De Octubre	045-03-008	Chiapas	Ixtapangajoyá	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	00	Alumno	113	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400456219	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Barrio El Mirador	329	Chiapas	Ixtapangajoyá	Ixtapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$504,271	\$504,271	\$504,271	\$504,271	\$504,271	\$504,271	\$403,417	\$403,417	\$403,417	80.00	00	Metros Lineales	412	0.00	80.00				Financiera: / Física: OBRA REFERENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400456375	Construcción De Muros Firmes	27	Chiapas	Ixtapangajoyá	Llano Morelos 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$189,636	\$189,636	\$189,636	\$189,636	\$189,636	\$189,636	\$189,636	\$189,636	\$189,636	100.00	00	Vivienda	27	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400456434	Construcción De Techos	27 TECHOS	Chiapas	Ixtapangajoyá	Llano Morelos 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$68,512	\$68,512	\$68,512	\$68,512	\$68,512	\$68,512	\$68,512	\$68,512	\$68,512	100.00	00	Vivienda	90	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400456519	Construcción De Cuartos De Dormitorio 045-03-017		Chiapas	Ixtapangajoyá	Llano Morelos 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$199,950	\$199,950	\$199,950	\$199,950	\$199,950	\$199,950	\$199,950	\$199,950	\$199,950	100.00	00	Vivienda	52	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400456594	Construcción De Pisos Firmes	045-03014	Chiapas	Ixtapangajoyá	Llano Morelos 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$8,443	\$8,443	\$8,443	\$8,443	\$8,443	\$8,443	\$8,443	\$8,443	\$8,443	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400456674	Mantenimiento De Alumbrado Publico	045-03-012	Chiapas	Ixtapangajoyá	Ixtapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	00	Luminaria	115	0.00	100.00				Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	