

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Presupuesto	Modificado					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	
CHP14140400419893	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	47-03-64	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$511,544	\$511,544	\$511,544	\$511,544	\$511,544	\$511,544	\$511,544	100.00	0	Sistema	80	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: obra ejecutada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400419907	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	47-03-35	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	0	Sistema	4,500	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400419951	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario	47-03-34	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	0	Sistema	4,500	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400419980	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	47-03-33	Chiapas	Jitotol	Las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	0	Sistema	32	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400420017	Construcción Del Sistema De Agua Potable I Etapa	47-03-32	Chiapas	Jitotol	CSiido	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	0	Sistema	306	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100% / SISTEMA: para el siguiente nivel.
CHP14140400420043	Construccion De Muro De Contención En Escuela Primaria Bilingue Cuauhtemoc	47-03-57	Chiapas	Jitotol	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400420049	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	47-03-31	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	0	Sistema	4,500	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400429609	Ampliación De Drenaje Sanitario 3a. Etapa	47-03-65	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	0	Sistema	2,579	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400429663	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	47-03-37	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	0	Red	4,500	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400429744	Apertura Y Revestimiento En Tramos Aislados	47-03-49	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	0	Metro Lineal	2,579	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400429818	Suministro Y Colocación De Techumbre	47-03-70	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Jitotol, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	0	Vivienda	132	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400429872	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	47-03-27	Chiapas	Jitotol	Cacateal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	0	Sistema	40	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400430062	Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil	47-04-4	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$172,792	\$172,792	\$172,792	\$172,792	\$172,792	\$172,792	\$172,792	100.00	0	Equipo	15,005	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: obra ejecutada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400430300	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	47-03-55	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	Metro Cuadrado	4,500	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400430435	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	47-03-56	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$659,571	\$659,571	\$659,571	\$659,571	\$659,571	\$659,571	\$659,571	100.00	0	Metro Cuadrado	4,500	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400430508	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	47-03-60	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,045,379	\$1,045,379	\$1,045,379	\$1,045,379	\$1,045,379	\$1,045,379	\$1,045,379	100.00	0	Metro Cuadrado	4,500	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400430601	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	47-03-58	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$677,000	\$677,000	\$677,000	\$677,000	\$677,000	\$677,000	\$677,000	100.00	0	Metro Cuadrado	4,500	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400430716	Construcción De Salón De Usos Múltiples 3a. Etapa	47-006	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	0	Salón	4,500	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400430815	Rehabilitación De La Unidad Deportiva	47-0010	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$824,046	\$824,046	\$824,046	\$824,046	\$824,046	\$824,046	\$824,046	\$824,046	100.00	0	Metro Cuadrado	4,500	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400430900	Construcción De Salón De Usos Múltiples 2a. Etapa	47-001	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	0	Salón	4,500	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%
CHP14140400431167	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Prodim)	47-03-52	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	0	Persona	15,033	0.00	100.00	Financiera: Capacitación recibida / Física: Capacitación recibida / Registro: Capacitación recibida
CHP14140400431269	Adquisición De Software Y Hardware (Prodim)	47-03-53	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$54,637	\$54,637	\$54,637	\$54,637	\$54,637	\$54,637	\$54,637	\$54,637	100.00	0	Persona	15	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de Equipo de cómputo / Física: Adquisición de Equipo de cómputo / Registro: Adquisición de Equipo de cómputo
CHP14140400431391	Acondicionamiento De Espacios Físicos (Prodim)	47-03-54	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$41,830	\$41,830	\$41,830	\$41,830	\$41,830	\$41,830	\$41,830	\$41,830	100.00	0	Persona	15	0.00	100.00	Financiera: Acondicionamiento de espacios físicos / Física: Acondicionamiento de espacios físicos / Registro: Acondicionamiento de espacios físicos
CHP14140400431912	Rehabilitación Y Revestimiento De Camino En Tramo Aislado Del Pantón Al Cecyt	47-008	Chiapas	Jitotol	Carmen Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Jitotol, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	0	Metro Lineal	2,574	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100%