









Total: 20677

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum	
CHP14140400414449	Pavimentación de Calles (Barrio Santa Cecilia)	020-0067	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,414,090	\$1,414,090	\$1,414,090	\$1,414,090	\$1,414,090	\$1,414,090	\$1,414,090	\$1,414,090	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	7,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140400414455	Pavimentación de Calles (Barrio San Pedro)	020-0068	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,411,331	\$1,411,331	\$1,411,331	\$1,411,331	\$1,411,331	\$1,411,331	\$1,411,331	\$1,411,331	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	7,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140400414465	Rehabilitación de Caminos (Tramos Aislados)	020-0069	Chiapas	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,102,830	\$1,102,830	\$1,102,830	\$1,102,830	\$1,102,830	\$1,102,830	\$1,102,830	\$1,102,830	100.00	00	Camino	3,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140400414513	Rehabilitación de Caminos (Camino De Acceso Saca Cochea)	020-0070	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,991	\$1,000,991	\$1,000,991	\$1,000,991	\$1,000,991	\$1,000,991	\$1,000,991	\$1,000,991	100.00	00	Camino	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140400414524	Construcción de La Red de Agua Potable la Etapa	020-0071	Chiapas	La Concordia	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,303,712	\$1,303,712	\$1,303,712	\$1,303,712	\$1,303,712	\$1,303,712	\$1,303,712	\$1,303,712	100.00	00	Red	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140400414534	Pavimentación de Calles (Barrio Candelaria)	020-0072	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,412,478	\$1,412,478	\$1,412,478	\$1,412,478	\$1,412,478	\$1,412,478	\$1,412,478	\$1,412,478	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	7,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140400414543	Rehabilitación de Caminos	020-0073	Chiapas	La Concordia	Candelaria y Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$800,003	\$800,003	\$800,003	\$800,003	\$800,003	\$800,003	\$800,003	\$800,003	100.00	00	Camino	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140400414558	Rehabilitación de Caminos	020-0074	Chiapas	La Concordia	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	100.00	00	Camino	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140400414573	Proyecto Productivo Acaecola	020-0075	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,144,500	\$1,144,500	\$1,144,500	\$1,144,500	\$1,144,500	\$1,144,500	\$1,144,500	\$1,144,500	100.00	00	Jaula	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140400414592	Construcción de Piso Firme (Sea Cree) Del Ambar	020-0076	Chiapas	La Concordia	El Ambar (El Ambar de Echeverría)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$461,606	\$461,606	\$461,606	\$461,606	\$461,606	\$461,606	\$461,606	\$461,606	\$461,606	100.00	00	Piso	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400415152	Construcción de La Red de Drenaje Sanitario la Etapa	020-0077	Chiapas	La Concordia	El Altillio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Drenaje	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140400415154	Rehabilitación de Techos Para Viviendas	020-0078	Chiapas	La Concordia	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$428,797	\$428,797	\$428,797	\$428,797	\$428,797	\$428,797	\$428,797	\$428,797	\$428,797	100.00	00	Techo	268	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400415155	Construcción de La Red de Agua Potable la Etapa	020-0079	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	00	Red	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140400419766	Construcción de Baños	020-0080	Chiapas	La Concordia	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,303,940	\$1,303,940	\$1,303,940	\$1,303,940	\$1,303,940	\$1,303,940	\$1,303,940	\$1,303,940	100.00	00	Cuarto para Baño	210	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140400419816	Rehabilitación de Caminos	020-0081	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,420,543	\$1,420,543	\$1,420,543	\$1,420,543	\$1,420,543	\$1,420,543	\$1,420,543	\$1,420,543	100.00	00	Camino	7,641	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100%	
CHP14140400419906	Construcción de Baños	020-0082	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad Baja (El Secreto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$771,286	\$771,286	\$771,286	\$771,286	\$771,286	\$771,286	\$771,286	\$771,286	\$771,286	100.00	00	Cuarto para Baño	115	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400419930	Rehabilitación de La Red de Agua Potable	020-0083	Chiapas	La Concordia	Dolores Jaltengo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,470,936	\$1,470,936	\$1,470,936	\$1,470,936	\$1,470,936	\$1,470,936	\$1,470,936	\$1,470,936	100.00	00	Red	1,672	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140400419992	Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario	020-0084	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$140,803	\$140,803	\$140,803	\$140,803	\$140,803	\$140,803	\$140,803	\$140,803	\$140,803	100.00	00	Drenaje	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400422115	Pavimentación de Calles	020-0085	Chiapas	La Concordia	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$703,525	\$703,525	\$703,525	\$703,525	\$703,525	\$703,525	\$703,525	\$703,525	\$703,525	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100%
CHP14140400422116	Construcción de Pozo Profundo	020-0086	Chiapas	La Concordia	Nuevo San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$992,410	\$992,410	\$992,410	\$992,410	\$992,410	\$992,410	\$992,410	\$992,410	\$992,410	100.00	00	Red	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400422117	Construcción de 01 Aula Didáctica Estruc. Rc En El Preescolar Conafe	020-0087	Chiapas	La Concordia	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$450,005	\$450,005	\$450,005	\$450,005	\$450,005	\$450,005	\$450,005	\$450,005	\$450,005	100.00	00	Aula	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400422120	Construcción de Comedores Escolares En La Escuela Primaria Venustiano Carranza	020-0088	Chiapas	La Concordia	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$149,590	\$149,590	\$149,590	\$149,590	\$149,590	\$149,590	\$149,590	\$149,590	\$149,590	100.00	00	Comedor	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100%
CHP14140400422124	Construcción de 01 Módulo de 03 Aulas Didácticas de Estructura Dlc Y Reducción de Módulo Existente Para Cobach	020-0089	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$2,008,821	\$2,008,821	\$2,008,821	\$2,008,821	\$2,008,821	\$2,008,821	\$2,008,821	\$2,008,821	\$2,008,821	100.00	00	Aula	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100%
CHP14140400422153	Construcción de 03 Aulas de 2 E.S. Estruc. Rc En La Escuela Telescondaria Rosario Castellanos Figueroa	020-0090	Chiapas	La Concordia	El Altillio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Aula	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100%
CHP14140400422162	Construcción de 01 Aula Didáctica Estruc. Rc En Jardín de Niños Elena Garro	020-0091	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	00	Aula	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400422166	Construcción de Aulas Para Telebachillerato Comunitario (02 Aulas Didácticas Estr. Rc)	020-0092	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraíso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$848,925	\$848,925	\$652,026	\$652,026	\$652,026	\$652,026	\$652,026	\$652,026	76.81	00	Aula	200	0.00	77.00	Financiera / Física / Registrar: X	
CHP14140400422523	Rehabilitación Del Sifón San Felipe	020-0093	Chiapas	La Concordia	El Ambar (El Ambar de Echeverría)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$957,793	\$957,793	\$957,793	\$957,793	\$957,793	\$957,793	\$957,793	\$957,793	\$957,793	100.00	00	Presa	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400422525	Ampliación Del Dren Pluvial la Etapa	020-0094	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,982,780	\$4,982,780	\$4,982,780	\$4,982,780	\$4,982,780	\$4,982,780	\$4,982,780	99.66	00	Drenaje	7,168	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100%, registrar el aboro presupuestal de \$17,220.20 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400422533	Construcción de 01 Aula Didáctica Estruc. Rc En Escuela Primaria Conafe	020-0095	Chiapas	La Concordia	Yavarit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Aula	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrar obra física y financieramente al 100%
CHP14140400422536	Mantenimiento de Aulas En Escuela Primaria 13 De Septiembre	020-0096	Chiapas	La Concordia	Miños Héroe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33																				



Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual
CHP14140400422740	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Tramos Aislados).- Barrio Santa Lucía	020-0107	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$68,935	\$68,935	\$68,935	\$68,935	\$68,935	\$68,935	\$68,935	100.00	00	Red	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422748	Acondicionamiento De Espacios Físicos	020-0108	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$71,386	\$71,386	\$71,386	\$71,386	\$71,386	\$71,386	\$71,386	100.00	00	Espacio	44,082	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422753	Rehabilitación Del Jardín De Niños Justo Sierra Méndez	020-0109	Chiapas	La Concordia	Riso de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$938,594	\$938,594	\$938,594	\$938,594	\$938,594	\$938,594	\$938,594	100.00	00	Aula	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422761	Rehabilitación De Caminos (Tramos Aislados 2a Etapa)	020-0110	Chiapas	La Concordia	Riso de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,235,016	\$1,235,016	\$1,235,016	\$1,235,016	\$1,235,016	\$1,235,016	\$1,235,016	100.00	00	Camino	1,434	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422768	Rehabilitación De La Red De Agua Potable 2a Etapa	020-0112	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,149,999	\$1,149,999	\$1,149,999	\$1,149,999	\$1,149,999	\$1,149,999	\$1,149,999	100.00	00	Red	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422779	Rehabilitación De Caminos (Distrito De Riego)	020-0113	Chiapas	La Concordia	La Tigrilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$289,712	\$289,712	\$289,712	\$289,712	\$289,712	\$289,712	\$289,712	100.00	00	Camino	2,346	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422796	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Tramos Aislados 2a Etapa)	020-0114	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,115,202	\$1,115,212	\$1,115,212	\$1,115,212	\$1,115,212	\$1,115,212	\$1,115,212	100.00	00	Drenaje	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra física y financieramente al 100%
CHP14140400422809	Rehabilitación De Caminos Rurales (Zona Centro)	020-0115	Chiapas	La Concordia	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio La Concordia, Chiapas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$824,353	\$824,353	\$625,212	\$625,212	\$625,212	\$625,212	\$625,212	75.84	00	Camino	44,082	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.