

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
CHP14140300389872	Mantenimiento De 03 Aulas En La Esc. Prim. Dr. Belisario Domínguez	001	Chiapas	La Libertad	José María Morelos y Pavón Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$152,476	\$152,476	\$152,476	\$152,476	\$152,476	\$152,476	\$152,476	100.00	00	Metro Cuadrado	807	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389909	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Y Descargas Domiciliarias	002	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$217,924	\$217,924	\$217,924	\$217,924	\$217,924	\$217,924	\$217,924	100.00	00	Metro Lineal	2,032	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 217924.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389940	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Y Descargas Domiciliarias	003	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$334,550	\$334,550	\$334,550	\$334,550	\$334,550	\$334,550	\$334,550	100.00	00	Metro Lineal	2,032	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389965	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Drenaje Y Descargas Domiciliarias	004	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$551,817	\$551,817	\$551,817	\$551,817	\$551,817	\$551,817	\$551,817	100.00	00	Metro Lineal	2,032	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389993	Mantenimiento De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Tec. No. - 46	005	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$162,744	\$162,744	\$162,744	\$162,744	\$162,744	\$162,744	\$162,744	100.00	00	Metro Cuadrado	2,032	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390021	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias	006	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$461,371	\$461,371	\$461,371	\$461,371	\$461,371	\$461,371	\$461,371	100.00	00	Metro Lineal	2,032	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445021	Revestimiento De Camino Rural Ec. La Libertad- Benito Juárez	007	Chiapas	La Libertad	Benito Juárez Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$668,276	\$668,276	\$668,276	\$668,276	\$668,276	\$668,276	\$668,276	100.00	00	Kilómetro	2,032	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445048	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal	008	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$358,980	\$358,980	\$358,980	\$358,980	\$358,980	\$358,980	\$358,980	100.00	00	Red de Distribución	2,032	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445074	Construcción De Un Aula Cecytech No. 25 Cabecera Municipal	009	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$180,646	\$180,646	\$180,646	\$180,646	\$180,646	\$180,646	\$180,646	100.00	00	Aula	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445115	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Cabecera Municipal	010	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$533,085	\$533,085	\$533,085	\$533,085	\$533,085	\$533,085	\$533,085	100.00	00	Red de Distribución	2,032	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445131	Mantenimiento De 03 Aulas En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez	011	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$95,350	\$95,350	\$95,350	\$95,350	\$95,350	\$95,350	\$95,350	100.00	00	Aula	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445192	Mantenimiento De 04 Aulas En La Esc. Prim. 24 De Febrero	012	Chiapas	La Libertad	Benito Juárez Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$256,057	\$256,057	\$256,057	\$256,057	\$256,057	\$256,057	\$256,057	100.00	00	Aula	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445227	Mantenimiento De 03 Aulas Esc. Prim. Miguel Hidalgo	013	Chiapas	La Libertad	Zaragoza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$112,827	\$112,827	\$112,827	\$112,827	\$112,827	\$112,827	\$112,827	100.00	00	Aula	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.