



Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo							Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140300370211	Remuneración De Personal Operativo Encargado De La Verificación Y Seguimiento De La Obra	58	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$944,705						0.00		Acción	35,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300370434	Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras	59	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$102,162	\$102,162	\$102,162	\$102,162	\$102,162	\$102,162	100.00	00	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300371973	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Olímpico)	61	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,130	\$480,130	\$480,130	\$480,130	\$480,130	\$479,752	\$479,752	99.92	00	M2, Concreto hidráulico	10,000	0.00	100.00	Financiera: aborro / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300372009	Pago De Intereses A Bonobras 2014 Y Por Apertura De Cuenta	62	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$552,391						0.00		Acción	43,913	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300372506	Construcción De Cuarto Dormitorio	63	Chiapas	Mapastepec	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$549,848	\$549,848	\$549,848	\$549,848	\$549,848	\$549,848	\$549,848	100.00	00	Cuarto-noche	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373334	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (B. Dif)	64	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$859,608	\$859,608	\$859,608	\$859,608	\$859,608	\$859,608	\$859,608	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300373538	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico ( S. Potrerillo)	65	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,663,634	\$1,663,634	\$1,663,634	\$1,663,634	\$1,663,634	\$1,663,634	\$1,663,634	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300374231	Construcción De Piso Firme	66	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$329,022	\$329,022	\$329,022	\$329,022	\$329,022	\$329,022	\$329,022	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300374522	Construcción De Cuarto Para Cocina	67	Chiapas	Mapastepec	Simón Bolívar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	100.00	00	Cuarto-noche	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374627	Construcción De Cuarto Dormitorio	68	Chiapas	Mapastepec	Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$860,526	\$860,526	\$860,526	\$860,526	\$860,526	\$840,622	\$840,622	97.69	00	Cuarto-noche	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375148	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	69	Chiapas	Mapastepec	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$920,147	\$920,147	\$920,147	\$920,147	\$920,147	\$723,023	\$723,023	78.58	00	RED ELÉCTRICA	200	0.00	100.00	Financiera: se reprograma para el ejercicio 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375202	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Primer Etapa)	70	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$934,227	\$934,227	\$934,227	\$934,227	\$934,227	\$934,227	\$934,227	100.00	00	Red de Distribución	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400450720	Construcción De Piso Firme	84	Chiapas	Mapastepec	Veintuno de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$208,868	\$208,868	\$208,868	\$208,868	\$208,868	\$208,868	\$208,868	100.00	00	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400450876	Construcción De Piso Firme	85	Chiapas	Mapastepec	El Higuero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$193,722	\$193,722	\$193,722	\$193,722	\$193,722	\$193,722	\$193,722	100.00	00	Vivienda	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400450988	Construcción De Piso Firme	86	Chiapas	Mapastepec	Alpea (El Tesoro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$93,601	\$93,601	\$93,601	\$93,601	\$93,601	\$93,601	\$93,601	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451066	Construcción De Piso Firme	87	Chiapas	Mapastepec	Achiotillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$72,498	\$72,498	\$72,498	\$72,498	\$72,498	\$72,498	\$72,498	100.00	00	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451267	Construcción De Piso Firme	88	Chiapas	Mapastepec	Unión Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$224,686	\$224,686	\$224,686	\$224,686	\$224,686	\$224,686	\$224,686	100.00	00	Vivienda	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452524	Construcción De Cuarto Dormitorio	90	Chiapas	Mapastepec	Sesecapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$717,106	\$717,106	\$717,106	\$717,106	\$717,106	\$717,106	\$717,106	100.00	00	Cuarto-noche	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452704	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Estación Vieja)	91	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$233,482	\$233,482	\$233,482	\$233,482	\$233,482	\$233,482	\$233,482	\$233,482	100.00	00	Poste	17,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452761	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	92	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$696,800	\$696,800	\$696,800	\$696,800	\$696,800	\$694,913	\$694,913	99.73	00	Poste	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400452820	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	93	Chiapas	Mapastepec	Piedra Aguda (Sesecapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$475,898	\$476,947	\$476,947	\$476,947	\$476,947	\$475,898	\$475,898	99.78	00	Poste	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453011	Construcción De Letrinas Sanitarias	94	Chiapas	Mapastepec	Abasón Castellanos Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$255,568	\$255,568	\$255,568	\$255,568	\$217,784	\$217,784	\$217,784	50.00	00	Letrina, Metros Cúbicos	250	0.00	51.00	Financiera: OBRA SE REFERENDABA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453163	Construcción De Piso Firme	95	Chiapas	Mapastepec	Ibarra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$365,845	\$365,845	\$365,845	\$365,845	\$109,754	\$109,754	\$109,754	30.00	00	Vivienda	450	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453294	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	96	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,351,807	\$1,351,807	\$1,351,807	\$1,351,807	\$675,903	\$675,903	\$675,903	50.00	00	Sistema	3,000	0.00	50.00	Financiera: OBRA CON REFERENDO EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400453449	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	97	Chiapas	Mapastepec	Sesecapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$691,121	\$691,121	\$691,121	\$691,121	\$345,560	\$345,560	\$345,560	50.00	00	Sistema	1,500	0.00	50.00	Financiera: OBRA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453706	Pavimentación De Calles Con Concreto Hco.	98	Chiapas	Mapastepec	Progreso de Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$760,491	\$760,491	\$760,491	\$760,491	\$164,298	\$164,298	\$164,298	21.60	00	Metro Cuadrado	3,500	0.00	60.00	Financiera: REFERENDO EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453801	Construcción De Red De Agua Potable (Segunda Etapa)	99	Chiapas	Mapastepec	General Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,022,849	\$717,227	\$717,227	\$717,227	\$215,168	\$215,168	\$215,168	30.00	00	Sistema	1,000	0.00	50.00	Financiera: REFERENDO EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453924	Construcción De Cuarto Dormitorio (R. El Puente)	100	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$717,227	\$717,227	\$717,227	\$717,227	\$717,227	\$215,168	\$215,168	30.00	00	Cuarto-noche	850	0.00	20.00	Financiera: REFERENDO EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400454157	Construcción De Cuarto Dormitorio	101	Chiapas	Mapastepec	Fronterita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,115,686	\$1,115,686	\$1,115,686	\$1,115,686	\$334,706	\$334,706	\$334,706	30.00	00	Cuarto-noche	1,000	0.00	40.00	Financiera: REFERENDO EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.