

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Presupuesto					Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
CHP00140400419228	Cursos De Capacitación Y Actualización A Servicios Públicos	54-03-55	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,552					0.00		Capacitación	6	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP14140200333421	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	54-03-57	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$329,223	\$329,223	\$329,223	\$329,223	\$329,223	\$329,223	100.00	00	Metro Lineal	6,838	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140200333479	Construcción De 2 Puentes De Alcantarilla	UB0102100540254	Chiapas	Mazatán	Diecinueve de Abril Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140200333515	Construcción De Puente De Alcantarilla	UB0102100540023	Chiapas	Mazatán	Las Varillas Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140200333759	Revestimiento De Camino Saca Cosecha	UB020110054032	Chiapas	Mazatán	San José de los Llanos Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140200333795	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SB0701080540006	Chiapas	Mazatán	Buenos Aires Urbano	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140200333815	Revestimiento De Camino Saca Cosecha	UB0201100540110	Chiapas	Mazatán	Ojo de Agua Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140200333952	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SB0701080540001	Chiapas	Mazatán	Mazatán Urbano	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140200333972	Construcción De Dren Pluvial, Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	SD0102100540001	Chiapas	Mazatán	Mazatán Urbano	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140200335763	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Por Bombeo	SC03100540134	Chiapas	Mazatán	Vicente Guerrero Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140200338044	Revestimiento De 2.05 Km De Camino	UB0201100540042	Chiapas	Mazatán	La Victoria Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140400412224	Construcción De Comedores Escolares	54-03-17	Chiapas	Mazatán	Guancastal lra. Sección Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	100.00	00	Desayunador	1	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400412270	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Y Agua Potable	54-03-52	Chiapas	Mazatán	Buenos Aires Urbano	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$426,774	\$426,774	\$426,774	\$426,774	\$426,774	\$426,774	100.00	00	Metro Lineal	300	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400412287	Construcción De Comedores Escolares	54-03-16	Chiapas	Mazatán	Paxtal Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	100.00	00	Desayunador	1	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400412914	Construcción De Comedores Escolares	54-03-59	Chiapas	Mazatán	Adolfo López Mateos Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	100.00	00	Desayunador	728	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400412927	Construcción De Comedores Escolares	54-03-58	Chiapas	Mazatán	El Corralito Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	100.00	00	Desayunador	1	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400412947	Construcción Y Equipamiento De Dispensario Médico	54-03-63	Chiapas	Mazatán	Águiles Serdán Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$207,323	\$207,323	\$207,323	\$207,323	\$207,323	\$207,323	100.00	00	Unidad médica	1,102	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400412975	Construcción De Comedores Escolares	54-03-61	Chiapas	Mazatán	Águiles Serdán Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	100.00	00	Desayunador	1	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400412985	Construcción De Comedores Escolares	54-03-60	Chiapas	Mazatán	Marte R. Gómez Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	100.00	00	Desayunador	1	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400412993	Construcción De Red De Alcantarillado	54-03-20	Chiapas	Mazatán	Buenos Aires Urbano	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$770,430	\$770,430	\$770,430	\$770,430	\$770,430	\$770,430	100.00	00	Metros Lineales	350	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400413270	Construcción De Piso Firme	54-03-32	Chiapas	Mazatán	El Corralito Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$85,525	\$85,525	\$85,525	\$85,525	\$85,525	\$85,525	100.00	00	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400413271	Construcción De Piso Firme	54-03-29	Chiapas	Mazatán	El Aguacate Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$218,822	\$218,822	\$218,822	\$218,822	\$218,822	\$218,822	100.00	00	Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400413275	Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica Esc. Sec. Salomon Gonzalez Blanco	54-03-62	Chiapas	Mazatán	Mazatán Urbano	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$110,833	\$110,833	\$110,833	\$110,833	\$110,833	\$110,833	100.00	00	Escuela	232	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400413283	Construcción De Piso Firme	54-03-30	Chiapas	Mazatán	San Andrés Suyocá Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$14,991	\$14,991	\$14,991	\$14,991	\$14,991	\$14,991	100.00	00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400413315	Construcción De Piso Firme	54-03-31	Chiapas	Mazatán	Mazatán Urbano	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,234	\$26,234	\$26,234	\$26,234	\$26,234	\$26,234	100.00	00	Vivienda	2	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400413347	Construcción De Piso Firme	54-03-22	Chiapas	Mazatán	Emiliano Zapata Uno Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$106,809	\$106,809	\$106,809	\$106,809	\$106,809	\$106,809	100.00	00	Vivienda	9	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400413356	Construcción De Piso Firme	54-03-25	Chiapas	Mazatán	Lázaró Cárdenas (Los Cuates) Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$120,238	\$120,238	\$120,238	\$120,238	\$120,238	\$120,238	100.00	00	Vivienda	9	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400413374	Construcción De Piso Firme	54-03-27	Chiapas	Mazatán	Emiliano Zapata (Las Varillas) Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,528	\$56,528	\$56,528	\$56,528	\$56,528	\$56,528	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400413391	Construcción De Piso Firme	54-03-28	Chiapas	Mazatán	Buenos Aires Urbano	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,858	\$26,858	\$26,858	\$26,858	\$26,858	\$26,858	100.00	00	Vivienda	2	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400413574	Construcción De Piso Firme	54-03-24	Chiapas	Mazatán	Barra San Simón Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$68,708	\$68,708	\$68,708	\$68,708	\$68,708	\$68,708	100.00	00	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400413615	Construcción De Piso Firme	54-03-23	Chiapas	Mazatán	Badenia Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$38,414	\$38,414	\$38,414	\$38,414	\$38,414	\$38,414	100.00	00	Vivienda	3	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400413684	Construcción De Piso Firme	54-03-25	Chiapas	Mazatán	Guancastal lra. Sección Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$68,708	\$68,708	\$68,708	\$68,708	\$68,708	\$68,708	100.00	00	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400413871	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Cuauhtemoc	54-03-21	Chiapas	Mazatán	Mazatán Urbano	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$189,335	\$189,335	\$189,335	\$189,335	\$167,063	\$167,063	88.24	00	M2. Sanitarios	332	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UN ADOBRO PRESUPUESTAL EQUIVALENTE A \$ 22,271.91 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP14140400414115	Construcción De Cuartos Dormitorios	54-03-49	Chiapas	Mazatán	San Simón Rural	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$29,014	\$29,014	\$29,014	\$29,014	\$29,014	\$29,014	100.00	00	Vivienda	1			

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
CHP14140400416289	Construccion De Techo Firme	54-03-7	Chiapas	Mazatán	Barra San Simón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$118,502	\$118,502	\$118,502	\$118,502	\$118,502	\$118,502	\$118,502	100.00	00	Vivienda	7	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400416309	Construccion De Techo Firme	54-03-8	Chiapas	Mazatán	Quanaacatal Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$104,142	\$104,142	\$104,142	\$104,142	\$104,142	\$104,142	\$104,142	100.00	00	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400416331	Construccion De Techo Firme	54-03-9	Chiapas	Mazatán	Lásaro Cárdenas (Los Cuates)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$111,531	\$111,531	\$111,531	\$111,531	\$111,531	\$111,531	\$111,531	100.00	00	Vivienda	7	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400416362	Construccion De Techo Firme	54-03-14	Chiapas	Mazatán	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$68,597	\$68,597	\$68,597	\$68,597	\$68,597	\$68,597	\$68,597	100.00	00	Vivienda	7	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400416417	Rehabilitación De La Red De Energia Electrica En Baja Tension	54-03-64	Chiapas	Mazatán	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$87,323	\$87,323	\$87,323	\$87,323	\$87,323	\$87,323	\$87,323	100.00	00	Escuela	1	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400416948	Rehabilitación Del Pozo Profundo, Caseta De Control Y Tanque Elevado	54-03-19	Chiapas	Mazatán	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$252,732	\$252,732	\$252,732	\$252,732	\$252,732	\$252,732	\$252,732	100.00	00	Pozo	1,112	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400417596	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico(Calle Altamirano,Barrio Concepcion, Prolongacion Calle Altamirano Entre Av. Juan N. Salazar Y Callejon Sn.	54-03-88	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$563,938	\$563,938	\$563,938	\$563,938	\$563,938	\$563,938	\$563,938	100.00	00	Metro Cuadrado	300	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400417623	Desasolve Del Rio Las Latas	54-03-89	Chiapas	Mazatán	San Simón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$712,869	\$712,869	\$712,869	\$712,869	\$712,869	\$712,869	\$712,869	100.00	00	Deasolve	253	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400417649	Ampliacion Del Dren Pluvial	54-03-18	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$733,389	\$733,389	\$733,389	\$733,389	\$733,389	\$733,389	\$733,389	100.00	00	Metro Lineal	5,997	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400417683	Mantenimiento De Alumbrado Publico	54-03-53	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$283,752	\$283,752	\$283,752	\$283,752	\$283,752	\$283,752	\$283,752	100.00	00	Luminaria	6,838	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400417724	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico, Calle Agustín De Iturbide Entre Hidalgo Y Salida A Canton El Aguacate	54-03-87	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$512,802	\$512,802	\$512,802	\$512,802	\$512,802	\$512,802	\$512,802	100.00	00	Metro Cuadrado	190	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400418222	Construccion De Aula	54-03-83	Chiapas	Mazatán	Emiliano Zapata Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$519,645	\$519,645	\$519,645	\$519,645	\$519,645	\$519,645	\$519,645	100.00	00	Aula	1	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400418237	Construccion De Aula	54-03-84	Chiapas	Mazatán	Badenia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$519,645	\$519,645	\$519,645	\$519,645	\$519,645	\$519,645	\$519,645	100.00	00	Aula	1	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400418286	Construccion De Aulas	54-03-85	Chiapas	Mazatán	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$519,645	\$519,645	\$519,645	\$519,645	\$519,645	\$519,645	\$519,645	100.00	00	Aula	1	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400418323	Construccion De Aula	54-03-86	Chiapas	Mazatán	Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$471,385	\$471,385	\$471,385	\$471,385	\$471,385	\$471,385	\$471,385	100.00	00	Aula	1	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400419289	Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	54-03-56	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$275,940	\$275,940	\$275,940	\$275,940	\$275,940	\$275,940	\$275,940	100.00	00	Persona	2	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400419875	Acondicionamiento De Espacios Fisicos	54-03-54	Chiapas	Mazatán	Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$58,716	\$58,716	\$58,716	\$58,716	\$58,716	\$58,716	\$58,716	100.00	00	Obra	1	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140400421098	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	54-03-91	Chiapas	Mazatán	Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$184,495	\$184,495	\$184,495	\$184,495	\$184,495	\$184,495	\$184,495	100.00	00	Metro Cuadrado	4,260	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.