

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP0014030042450	Curso de Capacitación y Actualización Que Fomente la Formación de Los Servidores Públicos Municipales (No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado)	057-03-105	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$319,524					0.00		Curso	69,119	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140400430510	Pago De Intereses Banobras 2014	057-03-6	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,753,346					0.00		Pago	69,119	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140400430641	Pago De Capital Banobras 2014	057-03-7	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$35,063,048					0.00		Pago	69,119	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300379017	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	057-03-0136	Chiapas	Motosintla	Sinaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Deporte	En Ejecución	2014	\$445,680	\$445,680	\$445,680	\$445,680	\$445,680	\$445,680	100.00	00	Obra	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379118	Construcción De Cancha Multideportes	057-03-0137	Chiapas	Motosintla	Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$465,940	\$465,940	\$465,940	\$465,940	\$465,940	\$465,940	100.00	00	Obra	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379157	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	057-03-0139	Chiapas	Motosintla	Matasano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$468,648	\$468,648	\$468,648	\$468,648	\$468,648	\$468,648	100.00	00	Obra	219	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379214	Construcción De Cancha Multideportes	057-03-0140	Chiapas	Motosintla	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$432,500	\$432,500	\$432,500	\$432,500	\$432,500	\$432,500	100.00	00	Obra	579	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379252	Rehabilitación De Puente Hamaca	057-03-0156	Chiapas	Motosintla	El Horizonte (Santa Elena)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	00	Metro Lineal	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379298	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	057-03-0157	Chiapas	Motosintla	Chevolcán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$995,635	\$995,635	\$995,635	\$995,635	\$995,635	\$995,635	100.00	00	Metro Lineal	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379348	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0158	Chiapas	Motosintla	Nueva Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$998,580	\$998,580	\$998,580	\$998,580	\$998,580	\$998,580	100.00	00	Metros Lineales	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379479	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Barrio Ampliación Camos	057-03-0165	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$495,850	\$495,850	\$495,850	\$495,850	\$495,850	\$495,850	100.00	00	Metro Lineal	134	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379492	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0166	Chiapas	Motosintla	San Juan Calera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$985,920	\$985,920	\$985,920	\$985,920	\$985,920	\$985,920	100.00	00	Metro Lineal	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379504	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0168	Chiapas	Motosintla	Maiz Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750,600	\$750,600	\$750,600	\$750,600	\$750,600	\$750,600	100.00	00	Metros Lineales	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379509	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico	057-03-0169	Chiapas	Motosintla	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$675,840	\$675,840	\$675,840	\$675,840	\$675,840	\$675,840	100.00	00	Metros Lineales	231	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379519	Pavimentación De 200 Metros Lineales De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0172	Chiapas	Motosintla	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$550,480	\$550,480	\$550,480	\$550,480	\$550,480	\$550,480	100.00	00	Metros Lineales	156	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379523	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Barrio Xelajá	057-03-0173	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$455,894	\$455,894	\$455,894	\$455,894	\$455,894	\$455,894	100.00	00	Metros Lineales	749	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379527	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0174	Chiapas	Motosintla	La Verbena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,600	\$1,400,600	\$1,400,600	\$1,400,600	\$1,400,600	\$1,400,600	100.00	00	Metros Lineales	559	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379668	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-0175	Chiapas	Motosintla	Ampliación Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$950,630	\$950,630	\$950,630	\$950,630	\$950,630	\$950,630	100.00	00	Metros Lineales	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379688	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-0177	Chiapas	Motosintla	Cipreal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$985,750	\$985,750	\$985,750	\$985,750	\$985,750	\$985,750	100.00	00	Metros Lineales	144	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379947	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-0178	Chiapas	Motosintla	Ampliación Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$975,682	\$975,682	\$975,682	\$975,682	\$975,682	\$975,682	100.00	00	Metro Lineales	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380012	Construcción De Muro De Contención, Ubicada En Barrio Pablo Salazar.	057-03-0187	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$345,972	\$345,972	\$345,972	\$345,972	\$345,972	\$345,972	100.00	00	Metro Cuadrado	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380035	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Milenio II Cabecera Municipal	057-03-0188	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,278,520	\$1,278,520	\$1,278,520	\$1,278,520	\$1,278,520	\$1,278,520	100.00	00	Metros Lineales	743	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380103	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Barrio Milenio II Segunda Fracción, Cabecera Municipal	057-03-0189	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,221,480	\$1,221,480	\$1,221,480	\$1,221,480	\$1,221,480	\$1,221,480	100.00	00	Metros Lineales	743	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380244	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Barrio Milenio III, Cabecera Municipal	057-03-0190	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Metros Lineales	417	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380261	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	057-03-0191	Chiapas	Motosintla	Tonichihúán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$545,300	\$545,300	\$545,300	\$545,300	\$545,300	\$545,300	100.00	00	Metros Lineales	183	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380279	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-0192	Chiapas	Motosintla	San Dimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$991,200	\$991,200	\$991,200	\$991,200	\$991,200	\$991,200	100.00	00	Metros Lineales	395	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380298	Pavimentación En Calles Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal	057-03-0194	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Metros Lineales	29,547	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380330	Construcción De Domo Para Cancha En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Cct. 079pr4738x	057-03-0127	Chiapas	Motosintla	La Verbena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,595,500	\$1,595,500	\$1,595,500	\$1,595,500	\$1,595,500	\$1,595,500	100.00	00	Obra	16	0.00	100.00	Financiera: esta obra se encuentra terminada / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380357	Domo Para Cancha En Escuela Primaria Profesor Rafael Cantafedra C.C.T. 079pr1237x	057-03-0128	Chiapas	Motosintla	Nueva Independencia Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA DE MENDOZA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,598,950	\$1,598,950	\$1,598,950	\$1,598,950	\$1,598,950	\$1,598,950	100.00	00	Obra	111	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380376	Construcción De Domo Para Cancha En Escuela Primaria Jaime Torres Bodet C.C.T. 079pr9432x	057-03-0130	Chiapas	Motosintla	Concepción la Cueva Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,575,954	\$1,575,954	\$1,575,954	\$1,575,954	\$1,575,954	\$1,575,954	100.00	00	Obra	127	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP14140300380574	Construcción de Alberque y Espacio Para La Atención De Las Brigadas Móviles De Salud	057-03-0144	Chiapas	Motolinía	Tolimán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$735,096	\$735,096	\$735,096	\$735,096	\$735,096	\$735,096	\$735,096	100.00	00	Metro Cuadrado	59	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380593	Construcción de Alberque y Espacio Para La Atención De Las Brigadas Móviles De Salud	057-03-0147	Chiapas	Motolinía	Miguel Alemán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$765,762	\$765,762	\$765,762	\$765,762	\$765,762	\$765,762	\$765,762	100.00	00	Metro Cuadrado	667	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380601	Construcción de Alberque y Espacio Para La Atención De Las Brigadas Móviles De Salud	057-03-0149	Chiapas	Motolinía	Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Salud	En Ejecución	2014	\$783,500	\$783,500	\$783,500	\$783,500	\$783,500	\$783,500	\$783,500	100.00	00	Metro Cuadrado	167	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380652	Ampliación Y Remodelación De Anexo Del Hospital Rural Solidaridad Motozintla, DISTR. 2a Etapa	057-03-0183	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$637,264	\$637,264	\$637,264	\$637,264	\$637,264	\$637,264	\$637,264	100.00	00	-1	29,547	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380844	Construcción de Puente Vehicular	057-03-0150	Chiapas	Motozintla	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	00	Metros Lineales	128	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380853	Construcción de Puente Vehicular	057-03-0151	Chiapas	Motozintla	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	00	Metro Lineal	79	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380888	Construcción de Puente Vehicular	057-03-0152	Chiapas	Motozintla	Etsumu	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	100.00	00	Metro Lineal	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380904	Revestimiento T. A. De 2.2 Km. De Camino Rural Y Obras De Drenaje	057-03-0154	Chiapas	Motozintla	Tolimán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750,500	\$750,500	\$750,500	\$750,500	\$750,500	\$750,500	\$750,500	100.00	00	Kilómetro	226	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380916	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En Tramos Aliados Barrio Lazaro Cardenas-Libertad Calera.	057-03-0170	Chiapas	Motozintla	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$765,984	\$765,984	\$765,984	\$765,984	\$765,984	\$765,984	\$765,984	100.00	00	Metro Lineal	97	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380937	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales (Segunda Etapa)	057-03-0186	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,200,500	\$1,200,500	\$1,200,500	\$1,200,500	\$1,200,500	\$1,200,500	\$1,200,500	100.00	00	Kilómetro	29,547	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380971	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	057-03-01-171	Chiapas	Motozintla	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$880,406	\$880,406	\$880,406	\$880,406	\$880,406	\$880,406	\$880,406	100.00	00	Metro Lineal	292	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390163	Construcción De Casa Albergue Para La Atención De Las Brigadas De Salud.	057-03-0141	Chiapas	Motozintla	Berriozábal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ Salud	Salud	En Ejecución	2014	\$2,250,844	\$2,250,844	\$2,250,844	\$2,250,844	\$2,250,844	\$2,250,844	\$2,250,844	100.00	00	Metro Cuadrado	578	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390807	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0160	Chiapas	Motozintla	Santa Teresa de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$990,260	\$990,260	\$990,260	\$990,260	\$990,260	\$990,260	\$990,260	100.00	00	Metros Lineales	56	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392645	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	057-03-0159	Chiapas	Motozintla	La Perla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$999,600	\$999,600	\$999,600	\$999,600	\$999,600	\$999,600	\$999,600	100.00	00	Metros Lineales	56	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392774	Ampliación De Viviendas, San Antonio Tuixum	057-03-23	Chiapas	Motozintla	San Antonio Tuixum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	100.00	00	Cuarto-noche	7	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393014	Ampliación De Viviendas, Ejido Llano Grande; Motozintla De Mendoza	057-03-17	Chiapas	Motozintla	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$598,381	\$598,381	\$598,381	\$598,381	\$598,381	\$598,381	\$598,381	100.00	00	Cuarto-noche	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393027	Ampliación De Viviendas, Ejido Villa Hermosa; Motozintla De Mendoza	057-03-22	Chiapas	Motozintla	Villa Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	100.00	00	Cuarto-noche	3	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393050	Ampliación De Viviendas, Ejido Tolimán; Motozintla De Mendoza	057-03-21	Chiapas	Motozintla	Tolimán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	100.00	00	Cuarto-noche	3	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393076	Ampliación De Viviendas, Ejido Bremen; Motozintla De Mendoza	057-03-14	Chiapas	Motozintla	Bremen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$725,570	\$725,570	\$412,136	\$725,570	\$412,136	\$412,136	\$412,136	56.80	00	Cuarto-noche	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA AL 80% Y FINANCIERAMENTE 56.80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393091	Ampliación De Viviendas, Ejido Berriozábal; Motozintla De Mendoza	057-03-13	Chiapas	Motozintla	Berriozábal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,320,435	\$1,320,435	\$808,200	\$1,320,435	\$808,200	\$808,200	\$808,200	61.21	00	Cuarto-noche	11	0.00	22.41	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 61.21% Y FÍSICO DEL 22.41% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393096	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Ubicado En Barrio Linda Vista.	057-03-0179	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MOTOLINIÁ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$154,528	\$154,528	\$154,528	\$154,528	\$154,528	\$154,528	\$154,528	100.00	00	Metro Lineal	311	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393113	Ampliación De Viviendas, Ejido Rincon Del Bosque; Motozintla De Mendoza	057-03-19	Chiapas	Motozintla	Rincón del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$837,576	\$837,576	\$295,527	\$837,576	\$295,527	\$295,527	\$295,527	35.28	00	Cuarto-noche	7	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 35.28% Y FINANCIERAMENTE AL 70.00% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393128	Ampliación De Viviendas, San Jose Itepec; Motozintla De Mendoza	057-03-20	Chiapas	Motozintla	San José Itepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	100.00	00	Cuarto-noche	7	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393141	Construcción De Alberque Y Espacios Para La Atención De Las Brigadas Móviles De Salud.	057-03-0145	Chiapas	Motozintla	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Salud	En Ejecución	2014	\$700,864	\$700,864	\$700,864	\$700,864	\$700,864	\$700,864	\$700,864	100.00	00	Metros Cuadrados	166	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393149	Ampliación De Viviendas, Manchería San Felipe Campeche; Motozintla De Mendoza	057-03-24	Chiapas	Motozintla	San Felipe Puente Campeche	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,388,234	\$1,388,234	\$1,388,234	\$1,388,234	\$1,388,234	\$1,388,234	\$1,388,234	100.00	00	Cuarto-noche	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393172	Ampliación De Viviendas, Canton Las Flores; Motozintla De Mendoza	057-03-10	Chiapas	Motozintla	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$957,423	\$957,423	\$957,423	\$957,423	\$957,423	\$957,423	\$957,423	100.00	00	Cuarto-noche	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393186	Ampliación De Viviendas, Ejido Belisario Domínguez; Motozintla De Mendoza	057-03-11	Chiapas	Motozintla	Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,966,665	\$1,966,665	\$1,966,665	\$1,966,665	\$1,966,665	\$1,966,665	\$1,966,665	100.00	00	Cuarto-noche	17	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393200	Ampliación De Viviendas, Ejido Benito Juárez; Motozintla De Mendoza	057-03-12	Chiapas	Motozintla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$578,431	\$578,431	\$578,431	\$578,431	\$578,431	\$578,431	\$578,431	100.00	00	Cuarto-noche	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393220	Ampliación De Viviendas, Las Cabañas; Motozintla De Mendoza	057-03-15	Chiapas	Motozintla	Las Cabañas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINIÁ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,291,874	\$2,291,874	\$2,291,874	\$2,291,874	\$2,291,874	\$2,291,874	\$2,291,874	100.00	00	Cuarto-noche	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393235	Ampliación De Viviendas, Ejido José López Portillo; Motozintla De Mendoza	057-03-16	Chiapas</																								

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)							Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP14140300393634	Construcción Del Sistema De Agua Potable,Barrio Pino Suárez	057-03-92	Chiapas	Motosintla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,849,798	\$1,849,798	\$1,849,798	\$1,849,798	\$1,849,798	\$1,849,798	\$1,849,798	100.00	0	Red de Distribución	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300393658	Construcción De Sistema De Agua Potable, La Antigua/ Motozintla De Mendoza	057-03-90	Chiapas	Motosintla	La Antigua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$947,658	\$947,658	\$947,658	\$947,658	\$947,658	\$947,658	\$947,658	100.00	0	Red de Distribución	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300393674	Construcción De Sistema De Agua Potable, Rancharía El Limón/ Motozintla De Mendoza	057-03-91	Chiapas	Motosintla	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,707,527	\$1,707,527	\$1,707,527	\$1,707,527	\$1,707,527	\$1,707,527	\$1,707,527	100.00	0	Red de Distribución	245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300393716	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Etapa 11, Las Cabañas/ Motozintla De Mendoza	057-03-106	Chiapas	Motosintla	Las Cabañas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,974,873	\$2,974,873	\$2,974,873	\$2,974,873	\$2,974,873	\$2,974,873	\$2,974,873	100.00	0	Red	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300393780	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio El Ciprés, Motozintla De Mendoza	057-03-28	Chiapas	Motosintla	El Ciprés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,123,203	\$2,123,203	\$2,123,203	\$2,123,203	\$2,123,203	\$2,123,203	\$2,123,203	100.00	0	Red	109	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300393788	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0167	Chiapas	Motosintla	Veintitrés de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$988,460	\$988,460	\$988,460	\$988,460	\$988,460	\$988,460	\$988,460	100.00	0	Metro Lineal	97	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300393808	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Primero De Mayo, Motozintla De Mendoza	057-03-30	Chiapas	Motosintla	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$3,665,687	\$3,665,687	\$3,665,687	\$3,665,687	\$3,665,687	\$3,665,687	\$3,665,687	100.00	0	Red	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300393838	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Chincanaque, Ejido Pinabeto/ Motozintla De Mendoza	057-03-29	Chiapas	Motosintla	Chincanaque de Pinabeto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,104,309	\$2,104,309	\$2,104,309	\$2,104,309	\$2,104,309	\$2,104,309	\$2,104,309	100.00	0	Red	109	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CON UN AVANCE DEL 100%
CHP14140300393909	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	057-03-0161	Chiapas	Motosintla	Piedra Partida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$980,750	\$980,750	\$980,750	\$980,750	\$980,750	\$980,750	\$980,750	100.00	0	Metros Lineales	260	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300393971	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 2a Etapa, Barrio La Ceiba/ Ejido Agua Prieta, Motozintla De Mendoza	057-03-79	Chiapas	Motosintla	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,256,779	\$1,256,779	\$1,256,779	\$1,256,779	\$1,256,779	\$1,256,779	\$1,256,779	100.00	0	Red	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300393982	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Francisco Sarabia 1, Motozintla De Mendoza	057-03-47	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,792,857	\$2,792,857	\$2,792,857	\$2,792,857	\$2,792,857	\$2,792,857	\$2,792,857	100.00	0	Red	490	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
CHP14140300394011	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Los Cerritos/ Motozintla De Mendoza	057-03-67	Chiapas	Motosintla	Los Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,199,988	\$1,199,988	\$883,735	\$1,199,988	\$883,735	\$883,735	\$883,735	73.65	0	Red	108	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 90 Y FINANCIERO DEL 73.65% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300394021	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Pablo Salazar/ Motozintla De Mendoza	057-03-107	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,071,889	\$1,071,889	\$1,071,889	\$1,071,889	\$1,071,889	\$1,071,889	\$1,071,889	100.00	0	Red	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
CHP14140300394035	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Rincon Buena Vista, Ejido Benito Juárez/ Motozintla De Mendoza	057-03-1	Chiapas	Motosintla	Rincon Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,638,492	\$2,638,492	\$2,083,276	\$2,638,492	\$2,083,276	\$2,083,276	\$2,083,276	78.96	0	Red	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 100 Y FINANCIERO DEL 78.96%
CHP14140300394047	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Rancharía La Flor/ Motozintla De Mendoza	057-03-82	Chiapas	Motosintla	La Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	30.00	0	Red	140	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30 Y FISICO DE 80% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300394069	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio Buena Vista/ Cabecera Municipal, Motozintla De Mendoza	057-03-80	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$544,169	\$544,169	\$544,169	\$544,169	\$544,169	\$544,169	\$544,169	100.00	0	Red	109	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300394079	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Buena Vista/ Ejido Carrizal, Motozintla De Mendoza	057-03-108	Chiapas	Motosintla	Buenavista Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,773,228	\$1,773,228	\$1,242,508	\$1,773,228	\$1,242,508	\$1,242,508	\$1,242,508	100.00	0	Red	340	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
CHP14140300394108	Rehabilitación De 2.766 Km. De Camino Rural	057-03-52	Chiapas	Motosintla	Río Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$330,000	\$1,100,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	30.00	0	Kilómetro	99	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA FISICAMENTE AL 50% Y FINANCIERAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300394118	Ampliación De Alcantarillado Sanitario	057-03-102	Chiapas	Motosintla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,153,291	\$1,153,291	\$724,654	\$1,153,291	\$724,654	\$724,654	\$724,654	62.83	0	Alcantarilla	504	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 75 Y FINANCIERO DE 62.83% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300394130	Rehabilitación De 2.90km. De Camino Tipo Rural, Barrio San Lucas/ Motozintla De Mendoza	057-03-87	Chiapas	Motosintla	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,220,170	\$1,220,170	\$1,036,211	\$1,220,170	\$1,036,211	\$1,036,211	\$1,036,211	84.92	0	Kilómetro	97	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 84.92 Y FISICO DEL 70%
CHP14140300394141	Rehabilitación De 0.800 Km. De Camino Tipo Rural, Barrio Volver/ Ejido Pinabeto, Motozintla De Mendoza	057-03-85	Chiapas	Motosintla	Volver	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$786,221	\$786,221	\$786,221	\$786,221	\$786,221	\$786,221	\$786,221	100.00	0	Kilómetro	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FISICO AL 100%
CHP14140300394170	Ampliación De Drenaje Sanitario	057-03-36	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$538,859	\$538,859	\$538,859	\$538,859	\$538,859	\$538,859	\$538,859	100.00	0	Alcantarilla	545	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300394185	Ampliación De Drenaje Sanitario	057-03-39	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$649,212	\$649,212	\$454,413	\$649,212	\$454,413	\$454,413	\$454,413	69.99	0	Alcantarilla	522	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 69.99 Y FISICO DEL 80% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300394216	Ampliación De Drenaje Puvial Unidad Deportiva	057-03-34	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,104,047	\$2,104,047	\$1,434,788	\$2,104,047	\$1,434,788	\$1,434,788	\$1,434,788	68.19	0	Alcantarilla	313	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 68.19 Y FINANCIERO DE 68.19% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300394229	Construcción De Servicios Sanitarios 6.068 m Mts. Estructura Rc Ubicada En Rec. Sec. Sor Juana Ines De La Cruz C.C.T. O'Neelito E. Emiliano Zapata Cabecera Municipal.	057-03-77	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$742,685	\$742,685	\$742,685	\$742,685	\$742,685	\$742,685	\$742,685	100.00	0	Obra	788	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300394232	Ampliación De Drenaje Sanitario, Ampliación Las Comas	057-03-32	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$599,973	\$599,973	\$599,973	\$599,973	\$599,973	\$599,973	\$599,973	100.00	0	Alcantarilla	148	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300394273	Ampliación De Drenaje Sanitario	057-03-37	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$423,105	\$423,105	\$423,105	\$423,105	\$423,105	\$423,105	\$423,105	100.00	0	Alcantarilla	536	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300394330	Ampliación De Drenaje Sanitario	057-03-35	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$751,132	\$751,132	\$751,132	\$751,132	\$751,132	\$751,132	\$751,132	100.00	0	Alcantarilla	545	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCIENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300394322	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela Telesecundaria No. 1127, Clave: 076c0710	057-03-56	Chiapas	Motosintla	Doce de Diciembre	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL																	

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	Avance Anual
CHP1414040042793	Construcción del Sistema de Agua Potable	057-03-100	Chiapas	Motosintla	San José Itzepech	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$616,104	\$616,104	\$616,104	\$616,104	\$616,104	\$616,104	100.00	0	Red de Distribución	505	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428127	Construcción de Piso Firme	057-03-8	Chiapas	Motosintla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Motosintla	Vivienda	En Ejecución	2014	\$194,488	\$194,488	\$194,488	\$194,488	\$194,488	\$194,488	100.00	0	-1	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428165	Construcción de Techo Firme	057-03-25	Chiapas	Motosintla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Motosintla de Mendoza, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$227,354	\$227,354	\$227,354	\$227,354	\$227,354	\$227,354	100.00	0	-1	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428217	Construcción de Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Ro Ubiada En Escuela Primaria Vasco De Quiroga Con Clave: 07qpc0390	057-03-40	Chiapas	Motosintla	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$553,261	\$553,261	\$368,357	\$553,261	\$368,357	\$368,357	66.58	0	Aula	251	0.00	51.43	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 66.58% Y FINANCIERAMENTE AL 51.43% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428247	Construcción de Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Ro Ubiada En Escuela Primaria Freescolar Carolina Anaya C.C.T.I. 07qpc28120	057-03-41	Chiapas	Motosintla	Plan Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$514,966	\$514,966	\$356,506	\$514,966	\$356,506	\$356,506	69.23	0	Aula	225	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 69.23% Y FINANCIERO DEL 69.23% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428282	Construcción de Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Ro Ubiada En Escuela Primaria Comunitaria Indígena Andrés Bello Roca Con Clave: 07qpc0643g	057-03-74	Chiapas	Motosintla	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$745,475	\$745,475	\$527,387	\$745,475	\$527,387	\$527,387	70.75	0	Aula	119	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 85% Y FINANCIERO DE 70.75% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428283	Construcción de Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Ro Ubiada En Escuela Primaria Federal Cuahutepec Con Clave: 07qpc2819t	057-03-62	Chiapas	Motosintla	Ampliación Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$548,726	\$548,726	\$171,125	\$548,726	\$171,125	\$171,125	31.19	0	Aula	178	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 60% Y FINANCIERO DEL 31.19% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428338	Construcción de Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. En Esc. Primaria Federal Cristóbal Colón Clave: 07qpc08621	057-03-75	Chiapas	Motosintla	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$824,746	\$824,746	\$824,746	\$824,746	\$824,746	\$824,746	100.00	0	Aula	232	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428357	Construcción de Dos Aulas Est. Ro 6.0 X 8.0 M. En Esc. Telesecundaria No 120 Manuel Velasco Suarez Clave: 07qpc1233k	057-03-76	Chiapas	Motosintla	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,152,252	\$1,152,252	\$1,152,252	\$1,152,252	\$1,152,252	\$1,152,252	100.00	0	Aula	351	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428376	Construcción de Un Aula Didáctica De Estructura Ro 6.00 Mts. En Esc. Primaria Pray Matías de Córdoba y Ordoñez Clave: 07qpc0665v	057-03-63	Chiapas	Motosintla	Varitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$639,037	\$639,037	\$639,037	\$639,037	\$639,037	\$639,037	100.00	0	Aula	99	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% Y FINANCIERAMENTE TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428389	Construcción de Un Aula Didáctica De Estructura Ro 6.0 X 8.0 M En Esc. Primaria Federal Bilingüe Agustín De Iturbide Clave: 07qpc2298b	057-03-64	Chiapas	Motosintla	Nuevo Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de motosintla	Educación	En Ejecución	2014	\$694,953	\$694,953	\$694,953	\$694,953	\$694,953	\$694,953	100.00	0	Aula	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428407	Construcción de Un Aula Est. Ro De 6.00 X 8.00 M. En Esc. Primaria Federal Bilingüe Mercedes Iilhuicamina Clave: 07qpc1828u	057-03-65	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de motosintla	Educación	En Ejecución	2014	\$502,384	\$502,384	\$502,384	\$502,384	\$502,384	\$502,384	100.00	0	Aula	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428421	Construcción de Un Aula Didáctica En Esc. Primaria Federal Bilingüe Melitiano Zapata Salazar Clave: 07qpc3226p	057-03-42	Chiapas	Motosintla	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de motosintla	Educación	En Ejecución	2014	\$567,493	\$567,493	\$567,493	\$567,493	\$567,493	\$567,493	100.00	0	Aula	145	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428433	Construcción de Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Ro Ubiada En Esc. Prin. Juan Aldama Clave: 07qpc1066g	057-03-66	Chiapas	Motosintla	Las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de motosintla	Educación	En Ejecución	2014	\$548,391	\$548,391	\$171,024	\$548,391	\$171,024	\$171,024	31.19	0	Aula	115	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 60% Y FINANCIERAMENTE AL 31.19% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428440	Construcción de Un Aula Didáctica 6.00x8.00 Mts. Estructura Ro. Ubicada En Escuela Telesecundaria Juan Sabinos Quiroga Con Clave: 07qpc1467z	057-03-43	Chiapas	Motosintla	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de motosintla	Educación	En Ejecución	2014	\$565,281	\$565,281	\$176,291	\$565,281	\$176,291	\$176,291	31.19	0	Aula	407	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 50% Y FINANCIERO DE 31.19% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428454	Construcción de Un Aula Didáctica. Estructura Ro 6.00 Mts. En Esc. Primaria Del Estado Cristóbal Colón, Clave: 07qpc0412q	057-03-45	Chiapas	Motosintla	El Mojon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de motosintla	Educación	En Ejecución	2014	\$659,782	\$659,782	\$365,452	\$659,782	\$365,452	\$365,452	55.39	0	Aula	99	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 55.39 Y UN AVANCE FISICO DE 90% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400428461	Construcción de Un Aula Didáctica Estructura Ro De 6.00x8.00 Mts Ubicada En Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavon Clave: 07qpc5744y	057-03-46	Chiapas	Motosintla	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de motosintla	Educación	En Ejecución	2014	\$551,826	\$551,826	\$280,590	\$551,826	\$280,590	\$280,590	50.85	0	Aula	32	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 80% Y FINANCIERO DE 50.85% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400429024	Construcción de Sistema de Agua Potable. (Aborro Pim-2012)	057-03-118	Chiapas	Motosintla	Las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de motosintla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,337,046	\$1,337,046	\$401,114	\$1,337,046	\$401,114	\$401,114	30.00	0	Red de Distribución	220	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 50% Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400429149	Construcción de Sistema de Agua Potable. (Aborro Pim 2011)	057-03-117	Chiapas	Motosintla	El Injerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,248,501	\$2,248,501	\$674,550	\$2,248,501	\$674,550	\$674,550	30.00	0	Red de Distribución	256	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 50% Y FINANCIERO DE 30% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400429179	Construcción de Comedor Comunitario En Ranchería Lucía Las Nubes, Motozintla/ Chiapas	057-03-81	Chiapas	Motosintla	Las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	0	Obra	93	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FISICA 100% TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400429220	Construcción de Comedor Comunitario En Barrio Toronjil/ Ejido Benito Juárez	057-03-83	Chiapas	Motosintla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$600,000	\$300,000	\$300,000	50.00	0	Obra	204	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 50% Y FINANCIERO DEL 50%			
CHP14140400429389	Construcción de Comedor Comunitario En Barrio San Lucas/ Ejido Sierra Galeana, Motozintla de Mendoza	057-03-84	Chiapas	Motosintla	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$373,544	\$600,000	\$373,544	\$373,544	62.26	0	Obra	97	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 62.26 Y FISICO DEL 70% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400429584	Construcción de Camino Rural, Barrio Miramar/ Ejido Bremen, Motozintla de Mendoza	057-03-48	Chiapas	Motosintla	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,030,000	\$2,030,000	\$1,449,775	\$2,030,000	\$1,449,775	\$1,449,775	71.42	0	Kilómetros	369	0.00	59.17	Financiera / Física / Registro:			
CHP14140400429877	Ampliación de Red de Energía Eléctrica, Plan de Urbina/ Motozintla de Mendoza	057-03-113	Chiapas	Motosintla	Plan de Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza	Urbanización	En Ejecución	2014	\$638,295	\$638,295	\$638,295	\$638,295	\$638,295	\$638,295	100.00	0	Red	520	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%			
CHP14140400431638	Rehabilitación de Caminos Rurales	057-03-54	Chiapas	Motosintla	Berriozábal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,020,349	\$3,020,349	\$2,334,829	\$3,020,349	\$2,334,829	\$2,334,829	77.30	0	Obra	578	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 77.30% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400431924	Ampliación de Red de Energía Eléctrica (Barrio Miguel Hidalgo) Cabeceza Municipal.	057-03-4	Chiapas	Motosintla	Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,592,161	\$1,592,161	\$1,592,161	\$1,592,161	\$1,592,161	\$1,592,161	100.00	0	Red	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%			
CHP14140400432825	Ampliación de Red de Energía Eléctrica, (Barrio La Reforma, Ejido 050 De Agua)	057-03-115	Chiapas	Motosintla	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,588,185	\$3,588,185	\$3,588,185	\$3,588,185	\$3,588,185	\$3,588,185	100.00	0	Red	167	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400432971	Rehabilitación de Camino Tipo Rural, Fracción Iero de Diciembre, Ejido Nueva Victoria	057-03-116	Chiapas	Motosintla	Nueva Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,203,149	\$1,203,149	\$601,575	\$1,203,149	\$601,575	\$601,575	50.00	0	-1	196	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 50% Y FISICO DEL 50% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400433150	Ampliación de Drenaje Sanitario (Barrio Unión Buena Vista, Cabeceza Municipal)	057-03-73	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$992,333	\$992,333	\$992,333	\$992,333	\$992,333	\$992,333	100.00	0	Obra	520	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.			
CHP14140400434487	Rehabilitación De 1.65 Km de Camino Tipo Rural (B. Mirasol, Ejido Libertad Calera)	057-03-50	Chiapas	Motosintla																									