

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Recaudado (Ministrado)					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.			
CHP1414020034334	Ampliacion De La Energia Electrica	SG010102021610612	Chiapas	Ocosingo	Nuevo San Juan Chamula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,443,331	\$2,443,331	\$2,443,331	\$2,443,331	\$2,443,331	\$2,443,331	\$2,443,331	100.00	0	Poste	18	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414020034359	Introduccion De Energia Electrica	SG010102021611302	Chiapas	Ocosingo	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,079,420	\$1,079,420	\$1,079,420	\$1,079,420	\$1,079,420	\$1,079,420	\$1,079,420	\$1,079,420	100.00	0	Poste	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414020034378	Mejoramiento De Calles	000000000011610113	Chiapas	Ocosingo	Ocuilapa de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,476,729	\$3,476,729	\$3,476,729	\$3,476,729	\$3,476,729	\$3,476,729	\$3,476,729	\$3,476,729	100.00	0	Metro cúbico	3,934	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414020037096	Ampliacion De Energia Electrica	SG010102021610223	Chiapas	Ocosingo	El Tru-Tru	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,230,713	\$1,230,713	\$1,230,713	\$1,230,713	\$1,230,713	\$1,230,713	\$1,230,713	\$1,230,713	100.00	0	Poste	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414020037146	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Esc. Primaria Leona Vicario Con Clave 07gb61699	SG01011161331	Chiapas	Ocosingo	Emiliano Zapata Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	\$914,637	100.00	0	Cancha	222	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414020037192	Revestimiento De Camino	UB021161547	Chiapas	Ocosingo	Absalón Castellanos Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$655,193	\$1,082,838	\$1,082,838	\$1,082,838	\$1,082,838	\$1,082,838	\$1,082,838	\$1,082,838	100.00	0	Metro Lineal	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414020034072	Ampliacion De Energia Electrica	SG010102021610528	Chiapas	Ocosingo	Ach'Lon Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,577,457	\$1,577,457	\$1,577,457	\$1,577,457	\$1,577,457	\$1,577,457	\$1,577,457	\$1,577,457	100.00	0	Poste	530	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200344231	Construccion De Colector	SG0101011261001	Chiapas	Ocosingo	La Pitaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,908,091	\$1,908,091	\$1,908,091	\$1,908,091	\$1,908,091	\$1,908,091	\$1,908,091	\$1,908,091	100.00	0	Metro Lineal	40,264	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200344447	Construccion De Baños Con Biodigestor (Letrinas)	SG10101161351	Chiapas	Ocosingo	Yokwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$641,382	\$641,382	\$641,382	\$641,382	\$641,382	\$641,382	\$641,382	\$641,382	100.00	0	Letrina, Metro Cúbico	194	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200344493	Construccion De Baños Con Biodigestor (Letrinas)	SG10101161080	Chiapas	Ocosingo	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$655,413	\$655,413	\$655,413	\$655,413	\$655,413	\$655,413	\$655,413	\$655,413	100.00	0	Letrina, Metro Cúbico	139	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200344585	Construccion De Letrinas	SG101011610235	Chiapas	Ocosingo	Armando Zebadía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,429,962	\$2,429,962	\$2,429,962	\$2,429,962	\$2,429,962	\$2,429,962	\$2,429,962	\$2,429,962	100.00	0	Letrina, Metro Cúbico	499	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348803	Rehabilitacion De Camino Rural	00011610683	Chiapas	Ocosingo	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,218,035	\$1,252,397	\$1,252,397	\$1,252,397	\$1,252,397	\$1,252,397	\$1,252,397	\$1,252,397	100.00	0	Metro Lineal	314	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348899	Rehabilitacion De Camino Rural	00011610679	Chiapas	Ocosingo	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,012,408	\$1,118,857	\$1,118,857	\$1,118,857	\$1,118,857	\$1,118,857	\$1,118,857	\$1,118,857	100.00	0	Metro Lineal	236	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348995	Rehabilitacion De Camino Rural	00011610676	Chiapas	Ocosingo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$820,497	\$898,620	\$898,620	\$898,620	\$898,620	\$898,620	\$898,620	\$898,620	100.00	0	Metro Lineal	464	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368331	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	MORDOMPISM-192014	Chiapas	Ocosingo	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,667,952	\$1,667,952	\$1,667,952	\$1,667,952	\$1,667,952	\$1,667,952	\$1,667,952	\$1,667,952	100.00	0	Metro Lineal	1,098	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368629	Sustitucion De Drenaje Sanitario	MORDOMPISM-34-2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,483,071	\$1,483,071	\$1,483,071	\$1,483,071	\$1,483,071	\$1,483,071	\$1,483,071	\$1,483,071	100.00	0	Pozo	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300376408	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	MOR-DOPM-FIDM95-2014	Chiapas	Ocosingo	Juan de Grijaiva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,965,430	\$2,965,430	\$2,965,430	\$2,965,430	\$2,965,430	\$2,965,430	\$2,965,430	\$2,965,430	100.00	0	Letrina, Metro Cúbico	101	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300376480	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor	MORDOMPISM6-2014	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Simojovel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$847,631	\$847,631	\$847,631	\$847,631	\$847,631	\$847,631	\$847,631	\$847,631	100.00	0	Letrina, Metro Cúbico	185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377126	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	MORDOMPISM-37-2014	Chiapas	Ocosingo	Juan de Grijalva Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$795,805	\$795,805	\$795,805	\$795,805	\$795,805	\$795,805	\$795,805	\$795,805	100.00	0	Cancha	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377917	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	MORDOMPISM-39-2014	Chiapas	Ocosingo	Los Manguitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$532,090	\$532,090	\$532,090	\$532,090	\$532,090	\$532,090	\$532,090	\$532,090	100.00	0	Letrina, Metro Cúbico	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377972	Conservacion De Camino Rural	MORDOMPISM-38-2014	Chiapas	Ocosingo	Pluma de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,133,682	\$1,240,648	\$1,240,648	\$1,240,648	\$1,240,648	\$1,240,648	\$1,240,648	\$1,240,648	100.00	0	Kilómetro	363	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378055	Construccion De Piso Firme	MORDOMPISM-41-2014	Chiapas	Ocosingo	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$393,333	\$393,333	\$393,333	\$393,333	\$393,333	\$393,333	\$393,333	\$393,333	100.00	0	Vivienda	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378079	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	MORDOMPISM-42-2014	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,050,290	\$1,050,290	\$1,050,290	\$1,050,290	\$1,050,290	\$1,050,290	\$1,050,290	\$1,050,290	100.00	0	Metro Lineal	1,876	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378140	Ampliacion De La Energia Electrica	MORDOMPISM-44-2014	Chiapas	Ocosingo	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	100.00	0	Poste	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378229	Construccion De Puente Peatonal	MORDOMPISM-44-2014	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,195,085	\$2,195,085	\$2,195,085	\$2,195,085	\$2,195,085	\$2,195,085	\$2,195,085	\$2,195,085	100.00	0	Puente	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378295	Construccion De Puente Vehicular	MORDOMPISM-45-2014	Chiapas	Ocosingo	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$571,663	\$571,663	\$571,663	\$571,663	\$571,663	\$571,663	\$571,663	\$571,663	100.00	0	Metro Cuadrado	13	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418437	Construccion De Vivienda	070611248	Chiapas	Ocosingo	Apic Pac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,117,740	\$1,117,740	\$1,117,740	\$1,117,740	\$1,117,740	\$1,117,740	\$1,117,740	\$1,117,740	100.00	0	Vivienda	154	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. ESTA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PISO FIRME \$283,900.00 - TECHO FIRME \$162,470.00 - MURO FIRME \$829,240.00 - BAÑO SANITARIO \$22,120.00 ASI TAMBIEN APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$41,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419013	Construccion De Vivienda	070610630	Chiapas	Ocosingo	Francisco I. Madero Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,120,190	\$1,120,190	\$1,120,190	\$1,120,190	\$1,120,190	\$1,120,190	\$1,120,190	\$1,120,190	100.00	0	Vivienda	273	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419124	Construccion De Vivienda	070661030	Chiapas	Ocosingo	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,078,250	\$1,078,250	\$1,078,250	\$1,078,250	\$1,078,250	\$1,078,250	\$1,078,250	\$1,078,250	100.00	0	Vivienda	501	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. ESTA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PISO FIRME \$891,900.00 - TECHO FIRME \$162,470.00 - MURO FIRME \$799,740.00 - BAÑO SANITARIO \$22,120.00 ASI TAMBIEN APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$41,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414																												

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora							Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
CHP1414040420115	Construccion de Vivienda	07061137	Chiapas	Ocosingo	Estrella de Mar	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,166,520	\$1,166,520	\$1,166,520	\$1,166,520	\$1,166,520	\$1,166,520	100.00	0	Vivienda	26	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PISO FIRME \$136,400.00 - TECHO FIRME \$129,976.00 - MURO FIRME \$282,144.00 - BANO SANITARIO \$17,496.00- ASI TAMBIEN APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$32,800.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414040420145	Construccion de Vivienda	07061137	Chiapas	Ocosingo	El Balamo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$891,360	\$891,360	\$891,360	\$891,360	\$891,360	\$891,360	100.00	0	Vivienda	112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PISO FIRME \$162,176.00 - TECHO FIRME \$162,176.00 - MURO FIRME \$661,376.00 - BANO SANITARIO \$17,496.00- ASI TAMBIEN APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$32,800.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414040420195	Construccion de Vivienda	07061064	Chiapas	Ocosingo	Emiliano Zapata Uno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,114,630	\$1,114,630	\$1,114,630	\$1,114,630	\$1,114,630	\$1,114,630	100.00	0	Vivienda	155	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PISO FIRME \$103,000.00 - TECHO FIRME \$162,470.00 - MURO FIRME \$661,376.00 - BANO SANITARIO \$17,496.00- ASI TAMBIEN APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$41,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414040420216	Construccion de Vivienda	070610905	Chiapas	Ocosingo	San Antonio el Bajo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$891,688	\$891,688	\$891,688	\$891,688	\$891,688	\$891,688	100.00	0	Vivienda	138	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PISO FIRME \$219,976.00 - MURO FIRME \$661,304.00 - BANO SANITARIO \$17,496.00- ASI TAMBIEN APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$32,800.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414040420327	Construccion de Vivienda	070611310	Chiapas	Ocosingo	Apic Pac	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,118,700	\$1,118,700	\$1,118,700	\$1,118,700	\$1,118,700	\$1,118,700	100.00	0	Vivienda	42	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PISO FIRME \$114,020.00 - TECHO FIRME \$162,470.00 - MURO FIRME \$830,090.00 - BANO SANITARIO \$22,120.00- ASI TAMBIEN APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$41,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414040420383	Construccion de Vivienda	070610633	Chiapas	Ocosingo	José López Portillo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,680,645	\$1,680,645	\$1,680,645	\$1,680,645	\$1,680,645	\$1,680,645	100.00	0	Vivienda	242	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PISO FIRME \$156,870.00 - TECHO FIRME \$243,705.00 - MURO FIRME \$1,246,890.00 - BANO SANITARIO \$33,180.00- ASI TAMBIEN APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$61,500.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404204602	Construccion de Piso Firme	070610385	Chiapas	Ocosingo	La Independencia (Las Pilas)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$368,897	\$368,897	\$368,897	\$368,897	\$368,897	\$368,897	100.00	0	Vivienda	1,178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404204688	Construccion de Piso Firme	070610213	Chiapas	Ocosingo	Vicente Guerrero (Matamoros)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$426,524	\$426,524	\$426,524	\$426,524	\$426,524	\$426,524	100.00	0	Vivienda	2,009	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404204729	Construccion de Piso Firme	070610143	Chiapas	Ocosingo	Villahermosa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$199,404	\$199,404	\$199,404	\$199,404	\$199,404	\$199,404	100.00	0	Vivienda	910	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404204827	Construccion de Piso Firme	070610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$460,212	\$460,212	\$460,212	\$460,212	\$460,212	\$460,212	100.00	0	Vivienda	39,180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404204885	Construccion de Piso Firme	070610910	Chiapas	Ocosingo	Cacahuano	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$89,305	\$89,305	\$89,305	\$89,305	\$89,305	\$89,305	100.00	0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404204938	Construccion de Piso Firme	070610646	Chiapas	Ocosingo	Pozo Sagrado	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$156,980	\$156,980	\$156,980	\$156,980	\$156,980	\$156,980	100.00	0	Hogar	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404204978	Construccion de Piso Firme	070610333	Chiapas	Ocosingo	Unión Zaragoza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$429,554	\$429,554	\$429,554	\$429,554	\$429,554	\$429,554	100.00	0	Hogar	252	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404205140	Construccion de Techo Firme	070610223	Chiapas	Ocosingo	El Tzu-Tzu	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$134,858	\$134,858	\$134,858	\$134,858	\$134,858	\$134,858	100.00	0	Hogar	108	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404205203	Construccion de Techo Firme	070610910	Chiapas	Ocosingo	Cacahuano	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$89,931	\$89,931	\$89,931	\$89,931	\$89,931	\$89,931	100.00	0	Hogar	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404205856	Construccion de Techo Firme	070610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$330,524	\$330,524	\$330,524	\$330,524	\$330,524	\$330,524	100.00	0	Hogar	39,180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404205998	Construccion Del Sistema De Agua Potable	070611704	Chiapas	Ocosingo	Peña Flor	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,619,018	\$3,619,018	\$3,619,018	\$3,619,018	\$3,619,018	\$3,619,018	100.00	0	Sistema	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404206039	Construccion Del Sistema De Agua Potable	070610680	Chiapas	Ocosingo	Álvaro Obregón	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,832,589	\$1,832,589	\$1,832,589	\$1,832,589	\$1,832,589	\$1,832,589	100.00	0	Sistema	302	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404206231	Construccion Del Sistema Del Agua Potable	070610001	Chiapas	Ocosingo	El Milagro	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$259,538	\$259,538	\$259,538	\$259,538	\$259,538	\$259,538	100.00	0	Sistema	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404206328	Ampliacion De Red De Agua Potable	070610001	Chiapas	Ocosingo	San Miguel	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$104,205	\$104,205	\$104,205	\$104,205	\$104,205	\$104,205	100.00	0	Metros Lineales	7	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404206419	Construccion De Pozo Profundo (Primera Etapa Exploracion)	070610143	Chiapas	Ocosingo	Villahermosa (Reymundo Enriquez)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$456,549	\$456,549	\$456,549	\$456,549	\$456,549	\$456,549	100.00	0	Pozo	910	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404206599	Ampliacion De La Energia Electrica	070610001	Chiapas	Ocosingo	El Arenal	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$807,456	\$807,456	\$807,456	\$807,456	\$807,456	\$807,456	100.00	0	Poste	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404206656	Ampliacion De Energia Electrica	070610001	Chiapas	Ocosingo	Las Palmas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$847,342	\$847,342	\$847,342	\$847,342	\$847,342	\$847,342	100.00	0	Poste	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404206692	Ampliacion De La Energia Electrica (2a Etapa)	070610710	Chiapas	Ocosingo	Lucio Cabañas Barrientos	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,703,734	\$1,703,734	\$1,703,734	\$1,703,734	\$1,703,734	\$1,703,734	100.00	0	Poste	17	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404206757	Sustitucion De Drenaje Sanitario	070610113	Chiapas	Ocosingo	Ocululapa de Juárez	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,664	\$250,664	\$250,664	\$250,664	\$250,664	\$250,664	100.00	0	Metro Lineal	3,921	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404206832	Ampliacion De Drenaje Sanitario	070610103	Chiapas	Ocosingo	Ignacio Zaragoza (El Morro)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,499,581	\$1,499,581	\$1,499,581	\$1,499,581	\$1,499,581	\$1,499,581	100.00	0	Metros Lineales	1,675	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP141404042068707	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	070610063	Chiapas	Ocosingo	El Gavilán	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,071,560	\$4,071,560	\$4,071,560	\$4,071,560	\$4,071,560	\$4,071,560	100.00	0	Sistema	875	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP141404042068760	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	070610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$598,026	\$598,026	\$598,026	\$598,026	\$598,026	\$598,026	100.00	0	Metros Lineales	39,180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP141404042068852	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	070610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$258,457	\$258,457	\$258,457	\$258,457	\$258,457	\$258,457	100.00	0	Metro Lineal	39,180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP141404042068933	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	070610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,246,961	\$330,524	\$330,524	\$330,524	\$330,524	\$330,524	100.00	0	Metro Lineal	39,180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP141404042069286	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	070610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$530,780	\$530,780	\$530,780	\$530,780	\$530,780	\$530,780	100.00	0	Metro Lineal	39,180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP141404042069400	Ampliacion De Drenaje Sanitario	070610213	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUHTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$613,810	\$613,810	\$613,810	\$613,810	\$613,810	\$613,810	100.00	0	Metro Lineal	39,180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP1414040431797	Construccion De Puente	DOPMISM-532014	Chiapas	Ocosingo	Doctor Manuel Velasco Suárez II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$457,796	\$457,796	\$457,796	\$457,796	\$457,796	\$457,796	\$457,796	100.00	0	Puente	710	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1414040432413	Construccion De Cancha De Uso Múltiples	MORDOPMISM-46-2014	Chiapas	Ocosingo	Aguiles Serdán (Kilómetro 38)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$625,189	\$625,189	\$625,189	\$625,189	\$625,189	\$625,189	\$625,189	100.00	0	Cancha	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.