



Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CHP14140400447113	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Aislados	62-03-17	Chiapas	Ostucán	Paraíso Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$316,382	\$316,382	\$316,382	\$316,382	\$295,000	\$295,000	\$295,000	93.24	00	Kilómetro	136	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447144	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Aislado	62-03-12	Chiapas	Ostucán	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$282,350	\$282,350	\$282,350	\$282,350	\$300,000	\$300,000	\$300,000	78.46	00	Kilómetro	361	0.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447223	Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Aislado	62-03-20	Chiapas	Ostucán	Tanchichal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$166,755	\$166,755	\$166,755	\$166,755	\$150,000	\$150,000	\$150,000	69.95	00	Kilómetro	101	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447340	Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Aislado	62-03-9	Chiapas	Ostucán	Antonio León	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$44,003	\$44,003	\$44,003	\$44,003	\$28,000	\$28,000	\$28,000	63.63	00	Kilómetro	264	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.