



Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado
CHP13140400439747	Construcción Alternativa De Agua Potable	64-03-108	Chiapas	Oxchuc	TronteaJa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	100.00	0	Tanque	37	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE APLICARON RECURSOS 2013 \$66,600.00 Y 2014 \$1,166,396.89. QUEDA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400439840	Construcción Alternativa De Agua Potable	64-03-106	Chiapas	Oxchuc	Tolbilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00	0	Tanque	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE APLICARON RECURSOS 2013 \$54,000.00 Y 2014 \$631,892.39. QUEDA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400439919	Construcción Alternativa De Agua Potable	64-03-107	Chiapas	Oxchuc	Tuxteguiljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00	0	Tanque	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE APLICARON RECURSOS 2013 \$79,200.00 Y 2014 \$309,601.37. QUEDA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400440002	Construcción Alternativa De Agua Potable	64-03-103	Chiapas	Oxchuc	Lelenchij	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	\$66,600	100.00	0	Tanque	37	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE APLICARON RECURSOS 2013 \$66,600.00 Y 2014 \$945,093.97. QUEDA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400443070	Fomento Y Fortalecimiento Alimentario Y Nutricional Para La Familia	64-03-171	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Urbanización	En Ejecución	2013	\$318,062	\$318,062	\$318,062	\$318,062	\$318,062	\$318,062	100.00	0	Pieza	1,178	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400452514	Construcción De Techos En Viviendas	64-03-180	Chiapas	Oxchuc	Pullja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2013	\$46,249	\$46,249	\$46,249	\$46,249	\$46,249	\$46,249	100.00	0	Pieza	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400452727	Construcción De Techos En Viviendas	CA160	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2013	\$29,600	\$29,600	\$29,600	\$29,600	\$29,600	\$29,600	100.00	0	Pieza	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200310522	Cursos De Capacitación Y Actualización	64-03-40	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$919,971						0.00		Curso	43,350	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: QUEDA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200335476	Acondicionamiento De Espacio Físico	64-03-42	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	0	Espacio	43,350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200345944	Segundo Y Proyecto Para El Rescate De Espacios Públicos	-	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	0	Persona	43,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200346251	Apertura Y Revestimiento De Camino Y Obras De Drenaje	CO006	Chiapas	Oxchuc	Tiaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,019,614	\$3,019,614	\$3,019,614	\$3,019,614	\$3,019,614	\$3,019,614	100.00	0	Kilómetro	135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351333	Rehabilitación De Camino, Obras De Camino, Obras De Drenaje Y Pavimentación De Camino	CO008	Chiapas	Oxchuc	Piedra Escrita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,434,309	\$1,434,309	\$1,434,309	\$1,434,309	\$1,434,309	\$1,434,309	100.00	0	Obra	244	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351424	Conservación De Camino Rural Tramo Guadalupe Bacja - Rancho De Cura	CO131	Chiapas	Oxchuc	Guadalupe Bacja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Urbanización	En Ejecución	2014	\$176,046	\$176,046	\$176,046	\$176,046	\$176,046	\$176,046	100.00	0	Obra	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351509	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Urbanización	En Ejecución	2014	\$216,206	\$216,206	\$216,206	\$216,206	\$216,206	\$216,206	100.00	0	Red	14	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351665	Ampliación Y Conservación De Camino Rural Tramo La Palma - Paraiso Desvió Teichemb	CO025	Chiapas	Oxchuc	Pashonticja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Urbanización	En Ejecución	2014	\$316,107	\$316,107	\$316,107	\$316,107	\$316,107	\$316,107	100.00	0	Obra	875	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351777	Construcción De 38 Tanques De Almacenamiento De Agua Pluvial	64-03-81	Chiapas	Oxchuc	Stenlejul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,213,462	\$1,213,462	\$1,213,462	\$1,213,462	\$1,213,462	\$1,213,462	100.00	0	Tanque	38	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351845	Construcción De 32 Tanques De Almacenamiento De Agua Pluvial	64-03-82	Chiapas	Oxchuc	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,021,863	\$1,021,863	\$1,021,863	\$1,021,863	\$1,021,863	\$1,021,863	100.00	0	Tanque	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200352065	Construcción Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión 3f-4h Con Cable Aca	64-03-30	Chiapas	Oxchuc	Pilalchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Educación	En Ejecución	2014	\$2,469,823	\$2,469,823	\$2,469,823	\$2,469,823	\$2,469,823	\$2,469,823	100.00	0	Poste	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200352118	Construcción De 27 Tanques De Almacenamiento De Agua	64-03-80	Chiapas	Oxchuc	Balaxil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$862,197	\$862,197	\$862,197	\$862,197	\$862,197	\$862,197	100.00	0	Tomas Domiciliarias	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200352166	Construcción De 61 Tanques De Almacenamiento De Agua Pluvial	64-03-19	Chiapas	Oxchuc	Biguil Lejles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,009,966	\$2,009,966	\$2,009,966	\$2,009,966	\$2,009,966	\$2,009,966	100.00	0	Tanque	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200352476	Construcción De 43 Cuartos Dormitorio	64-03-01	Chiapas	Oxchuc	Jutuba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,775,226	\$2,775,226	\$2,775,226	\$2,775,226	\$2,775,226	\$2,775,226	100.00	0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200352692	Construcción De 30 Cuartos Dormitorio	64-03-2	Chiapas	Oxchuc	Guadalupe Bacja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,936,204	\$1,936,204	\$1,936,204	\$1,936,204	\$1,936,204	\$1,936,204	100.00	0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200352727	Construcción De 38 Cuartos Dormitorio	64-03-3	Chiapas	Oxchuc	Rancho del Cura	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,452,525	\$2,452,525	\$2,452,525	\$2,452,525	\$2,452,525	\$2,452,525	100.00	0	Vivienda	38	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200352782	Construcción De 22 Cuartos Dormitorio	64-03-4	Chiapas	Oxchuc	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,419,883	\$1,419,883	\$1,419,883	\$1,419,883	\$1,419,883	\$1,419,883	100.00	0	Vivienda	43,350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200352888	Construcción De Tanques Para Captación De Agua Pluvial En Viviendas	64-03-79	Chiapas	Oxchuc	Chacamec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Oxchuc	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,108,800	\$2,108,800	\$2,108,800	\$2,108,800	\$2,108,800	\$2,108,800	100.00	0	Tomas Domiciliarias	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369312	Estudio Y Proyecto Para Modernización De Camino Rural	11	Chiapas	Oxchuc	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	0	Obra	619	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369406	Construcción Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Red De Drenaje	21 A	Chiapas	Oxchuc	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,375,958	\$2,375,958	\$2,375,958	\$2,375,958	\$2,375,958	\$2,375,958	100.00	0	Obra	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369660	Construcción De 34 Cuartos Dormitorios	64-03-5	Chiapas	Oxchuc	San Juan del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,194,365	\$2,194,365	\$2,194,365	\$2,194,365	\$2,194,365	\$2,194,365	100.00	0	Vivienda	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370292	Construcción De 38 Cuartos De Dormitorio	64-03-12	Chiapas	Oxchuc	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,452,525	\$2,452,525	\$2,452,525	\$2,452,525	\$2,452,525	\$2,452,525	100.00	0	Vivienda	266	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370399	Construcción De 22 Cuartos Dormitorio	64-03-10	Chiapas	Oxchuc	Bewit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,419,883	\$1,419,883	\$1,419,883	\$1,419,883	\$1,419,883	\$1,419,883	100.00	0	Vivienda	198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370580	Construcción De 21 Cuartos Dormitorio	64-03-13	Chiapas	Oxchuc	Sakmukujá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,355,343	\$1,355,343	\$1,355,343	\$1,355,343	\$1,355,343	\$1,355,343	100.00	0	Vivienda	147	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371510	Construcción De 18 Cuartos Dormitorio	64-03-8	Chiapas	Oxchuc	Ya'Al Okil	Rural</																				

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones	
							Programa	Fondo	Convenio	Programa							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
CHP14140300371649	Construccion De 44 Cuartos Dormitorio	64-03-7	Chiapas	Oxchuc	Bajchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,839,766	\$2,839,766	\$2,839,766	\$2,839,766	\$2,839,766	\$2,839,766	\$2,839,766	100.00	0	Vivienda	308	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375509	Construccion De Andadores Y Alumbrado Publico En Accesos	CO027	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,190,100	\$4,190,100	\$4,190,100	\$4,190,100	\$4,190,100	\$4,190,100	\$4,190,100	100.00	0	Luminaria	957	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375603	Pavimentacion De Calles, Drenaje Y Agua Potable	CO060	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,932,154	\$1,932,154	\$1,932,154	\$1,932,154	\$1,932,154	\$1,932,154	\$1,932,154	100.00	0	Obra	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375652	Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Múltiples	CO051	Chiapas	Oxchuc	Chikpomiija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,840,438	\$1,840,438	\$1,840,438	\$1,840,438	\$1,840,438	\$1,840,438	\$1,840,438	100.00	0	Cancha	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375692	Conservacion Y Rehabilitacion De Camino, Obras De Drenaje Y Vados De Concreto	CO029	Chiapas	Oxchuc	Pashtonticija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,338,977	\$2,338,977	\$2,338,977	\$2,338,977	\$2,338,977	\$2,338,977	\$2,338,977	100.00	0	Obra	875	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375713	Obras De Drenaje De Camino Rural	036	Chiapas	Oxchuc	Yoshib	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Comunicaciones	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300375729	Estudio Y Proyecto Para Tanques De Captacion De Agua Pluvial	007	Chiapas	Oxchuc	Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	100.00	0	Tanque	14	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375781	Conservacion Y Rehabilitacion De Camino Y Vados De Concreto	CO028	Chiapas	Oxchuc	Patria Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,266,684	\$2,266,684	\$2,266,684	\$2,266,684	\$2,266,684	\$2,266,684	\$2,266,684	\$2,266,684	100.00	0	Programa	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375946	Construccion De Parque Recreativo Tres Mudos	CO015	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	0	Espacio	143	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: MEZCLA DE RECURSOS: PISA \$1,500,000.00 Y SEBATO \$1,500,000.00. OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300376161	Construccion De 35 Cuartos Dormitorio	64-03-43	Chiapas	Oxchuc	Vistahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$968,102	\$968,102	\$968,102	\$968,102	\$968,102	\$968,102	\$968,102	\$968,102	100.00	0	Vivienda	105	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300376168	Construccion De 45 Cuartos Dormitorio	64-03-45	Chiapas	Oxchuc	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,904,306	\$2,904,306	\$2,904,306	\$2,904,306	\$2,904,306	\$2,904,306	\$2,904,306	\$2,904,306	100.00	0	Vivienda	270	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300376175	Construccion De 62 Cuartos Dormitorio	64-03-49	Chiapas	Oxchuc	Pamal Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,001,489	\$4,001,489	\$4,001,489	\$4,001,489	\$4,001,489	\$4,001,489	\$4,001,489	\$4,001,489	100.00	0	Vivienda	372	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300376185	Construccion De 40 Cuartos Dormitorio	64-03-48	Chiapas	Oxchuc	El Caivarío	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,581,606	\$2,581,606	\$2,581,606	\$2,581,606	\$2,581,606	\$2,581,606	\$2,581,606	\$2,581,606	100.00	0	Vivienda	280	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300376189	Construccion De 9 Cuartos Dormitorio	64-03-47	Chiapas	Oxchuc	Petmactic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$580,861	\$580,861	\$580,861	\$580,861	\$580,861	\$580,861	\$580,861	\$580,861	100.00	0	Vivienda	63	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300376194	Construccion De 15 Cuartos Dormitorio	64-03-46	Chiapas	Oxchuc	Chalam Jatateal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$968,102	\$968,102	\$968,102	\$968,102	\$968,102	\$968,102	\$968,102	\$968,102	100.00	0	Vivienda	105	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300376198	Construccion De 48 Cuartos Dormitorio	64-03-44	Chiapas	Oxchuc	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,097,927	\$3,097,927	\$3,097,927	\$3,097,927	\$3,097,927	\$3,097,927	\$3,097,927	\$3,097,927	100.00	0	Vivienda	288	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300376997	Construccion De Techos En Viviendas	64-03-28	Chiapas	Oxchuc	Tsunón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,802,979	\$1,802,979	\$1,802,979	\$1,802,979	\$1,802,979	\$1,802,979	\$1,802,979	\$1,802,979	100.00	0	Pieza	320	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377191	Construccion De Techos En Viviendas	64-03-34	Chiapas	Oxchuc	Saklumijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$921,284	\$921,284	\$921,284	\$921,284	\$921,284	\$921,284	\$921,284	\$921,284	100.00	0	Pieza	166	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377211	Construccion De Techo Firme	CA021	Chiapas	Oxchuc	El Tzay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300377245	Construccion De Techos En Viviendas	64-03-23	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$628,989	\$628,989	\$628,989	\$628,989	\$628,989	\$628,989	\$628,989	\$628,989	100.00	0	Pieza	136	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377270	Construccion De Techos En Viviendas	64-03-27	Chiapas	Oxchuc	Tzacubilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$460,642	\$460,642	\$460,642	\$460,642	\$460,642	\$460,642	\$460,642	\$460,642	100.00	0	Pieza	83	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377284	Construccion De Techo Firme	CA023	Chiapas	Oxchuc	Lelenchij	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300377293	Construccion De Techos En Viviendas	64-03-24	Chiapas	Oxchuc	Cholol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$727,037	\$727,037	\$727,037	\$727,037	\$727,037	\$727,037	\$727,037	\$727,037	100.00	0	Pieza	131	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377311	Construccion De Techo Firme	CA011	Chiapas	Oxchuc	Najá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300377351	Construccion De Techos En Viviendas	64-03-26	Chiapas	Oxchuc	Mesbilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,773,935	\$3,773,935	\$3,773,935	\$3,773,935	\$3,773,935	\$3,773,935	\$3,773,935	\$3,773,935	100.00	0	Pieza	680	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377366	Construccion De Techos En Viviendas	64-03-31	Chiapas	Oxchuc	Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	0	Pieza	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377397	Construccion De Techos En Viviendas	64-03-29	Chiapas	Oxchuc	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$144,298	\$144,298	\$144,298	\$144,298	\$144,298	\$144,298	\$144,298	\$144,298	100.00	0	Pieza	26	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377422	Construccion De Techo Firme	CA017	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300377446	Construccion Alternativo De Agua Potable	64-03-69	Chiapas	Oxchuc	Piedra Recrita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$167,401	\$167,401	\$167,401	\$167,401	\$167,401	\$167,401	\$167,401	\$167,401	100.00	0	Tanque	93	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377543	Construccion Alternativo De Agua Potable	64-03-73	Chiapas	Oxchuc	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$185,400	\$185,400	\$185,400	\$185,400	\$185,400	\$185,400	\$185,400	\$185,400	100.00	0	Tanque	103	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377560	Construccion Alternativo De Agua Potable	64-03-72	Chiapas	Oxchuc	Silailija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	\$124,200	100.00	0	Tanque	69	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP1414030037696	Construcción Alternativo De Agua Potable	64-03-78	Chiapas	Oxchuc	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	100.00	0	Tanque	27	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030037727	Construcción Alternativo De Agua Potable	64-03-63	Chiapas	Oxchuc	Yoshih	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$41,400	\$41,400	\$41,400	\$41,400	\$41,400	\$41,400	\$41,400	100.00	0	Tanque	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030037742	Construcción Alternativo De Agua Potable	64-03-59	Chiapas	Oxchuc	Kistolja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00	0	Tanque	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030037766	Construcción Alternativo De Agua Potable	CA012	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1414030037776	Construcción Alternativo De Agua Potable	64-03-62	Chiapas	Oxchuc	Cholol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$235,801	\$235,801	\$235,801	\$235,801	\$235,801	\$235,801	\$235,801	100.00	0	Tanque	131	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030037796	Construcción Alternativo De Agua Potable	64-03-57	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$617,398	\$617,398	\$617,398	\$617,398	\$617,398	\$617,398	\$617,398	100.00	0	Tanque	343	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030038393	Construcción Alternativo De Agua Potable	CA004	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1414030038469	Construcción Alternativo De Agua Potable	CA004	Chiapas	Oxchuc	El Tray	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1414030038505	Construcción Alternativo De Agua Potable	CA041	Chiapas	Oxchuc	Pashonticja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1414030038649	Construcción De Techo Firme	CA084	Chiapas	Oxchuc	Baklumijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300388082	Construcción De Techos En Viviendas	64-03-55	Chiapas	Oxchuc	Yoshih	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,658,868	\$7,658,868	\$7,658,868	\$7,658,868	\$7,658,868	\$7,658,868	\$7,658,868	100.00	0	Pieza	41,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300388110	Construcción De Vivienda	64-03-172	Chiapas	Oxchuc	Conoijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,027,998	\$2,027,998	\$2,027,998	\$2,027,998	\$2,027,998	\$2,027,998	\$2,027,998	100.00	0	Pieza	139	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300392684	Construcción De Techos En Viviendas	64-03-96	Chiapas	Oxchuc	Pulja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,331,977	\$1,331,977	\$1,331,977	\$1,331,977	\$1,331,977	\$1,331,977	\$1,331,977	100.00	0	Pieza	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300394126	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable	CO053	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,584,709	\$1,584,709	\$1,584,709	\$1,584,709	\$1,584,709	\$1,584,709	\$1,584,709	100.00	0	Tomas Domiciliarias	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300394140	Construcción De Aulas Tipo U2-C Planta Alta, De La Escuela Primaria Bilingue Juan Aldama	CO048	Chiapas	Oxchuc	Tejk'Ab'alch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,011,784	\$1,011,784	\$1,011,784	\$1,011,784	\$1,011,784	\$1,011,784	\$1,011,784	100.00	0	Aula	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300394147	Construcción De 39 tanques De Almacenamiento De Agua Pluvial	64-03-83	Chiapas	Oxchuc	Cruzajilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$954,100	\$954,100	\$954,100	\$954,100	\$954,100	\$954,100	\$954,100	100.00	0	Tomas Domiciliarias	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300394164	Construcción Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión De 34-4h Con Cable Acero	64-03-18	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,778,684	\$1,778,684	\$1,778,684	\$1,778,684	\$1,778,684	\$1,778,684	\$1,778,684	100.00	0	Poste	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300394177	Conservación De Caminos Rurales Tramo Porvenir - Navil Tapja	CO067	Chiapas	Oxchuc	Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,564,317	\$3,564,317	\$3,564,317	\$3,564,317	\$3,564,317	\$3,564,317	\$3,564,317	100.00	0	Kilómetro	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300394215	Construcción De Domo Para Plaza Cívica Y Auditorio En La Escuela Preescolar 16 de Septiembre	CO057	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$746,610	\$746,610	\$746,610	\$746,610	\$746,610	\$746,610	\$746,610	100.00	0	Obra	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300395977	Adquisición De Software Y Hardware	64-03-39	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$210,481	\$210,481	\$210,481	\$210,481	\$210,481	\$210,481	\$210,481	100.00	0	Pieza	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300396272	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal.	64-03-41	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,399,434	\$2,399,434	\$2,399,434	\$2,399,434	\$2,399,434	\$2,399,434	\$2,399,434	100.00	0	Documento	43,350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300396501	Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Obras.	CO2	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300396565	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Para La Verificación Y Seguimiento De Obras Realizadas Con Recursos Del País	CO5	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300396679	Remuneración De Personal Operativo Encargado De La Verificación Y Seguimiento De Obra	CO3	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300397383	Construcción De 54 Unidad Basica De Vivienda Rural	64-03-125	Chiapas	Oxchuc	Jovilitón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,045,224	\$3,045,224	\$3,045,224	\$3,045,224	\$3,045,224	\$3,045,224	\$3,045,224	100.00	0	Vivienda	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MEZCLA DE RECURSOS: FISEM \$1,045,224.00 Y FONDO \$2,000,000.00. OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300397481	Construcción De 12 Unidad Basica De Vivienda Rural	64-03-129	Chiapas	Oxchuc	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$676,716	\$676,716	\$676,716	\$676,716	\$676,716	\$676,716	\$676,716	100.00	0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MEZCLA DE RECURSOS: FISEM \$276,716.00 Y FONDO \$400,000.00. OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300397538	Construcción De 36 Unidad Basica De Vivienda Rural	64-03-126	Chiapas	Oxchuc	Manzanalja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,030,149	\$2,030,149	\$2,030,149	\$2,030,149	\$2,030,149	\$2,030,149	\$2,030,149	100.00	0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MEZCLA DE RECURSOS: FISEM \$2,030,149.00 FONDO \$0.00. OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300397583	Construcción De 17 Unidad Basica De Vivienda Rural	64-03-127	Chiapas	Oxchuc	Nueva Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$958,682	\$958,682	\$958,682	\$958,682	\$958,682	\$958,682	\$958,682	100.00	0	Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300397621	Construcción De 22 Unidad Basica De Vivienda Rural	64-03-128	Chiapas	Oxchuc	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,240,647	\$1,240,647	\$1,240,647	\$1,240,647	\$1,240,647	\$1,240,647	\$1,240,647	100.00	0	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MEZCLA DE RECURSOS: FISEM \$1,240,646.66 Y FONDO \$0.00. OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300400221	Obras De Drenaje De Camino Rural	CO0036	Chiapas	Oxchuc	Yoshih	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,373,069	\$1,373,069	\$1,373,069	\$1,373,069	\$1,373,069	\$1,373,069	\$1,373,069	100.00	0	Obra	851	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300400296	Construcción De Techado Y Cancha De Uso Múltiples De La Escuela Fray Bartolome De Las Casas	CO0005	Chiapas	Oxchuc	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,998,988	\$1,998,988	\$1,998,988	\$1,998,988	\$1,998,988	\$1,998,988	\$1,998,988	100.00	0	Pieza	910	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140400419048	Construcción Alternativo De Agua Potable	64-03-67	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OXCHUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	0	Tanque	65	0.00	100.		

