

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
							Programa	Fondo	Convenio	Programa							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
CHP14140300371706	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable . En El Tracc. Linda Vista	001	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$438,108	\$438,108	\$438,108	\$438,108	\$438,108	\$219,054	\$219,054	50.00	00	Sistema	1	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE TERMINACION
CHP14140300371719	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	002	Chiapas	Palenque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$576,583	\$576,583	\$576,583	\$576,583	\$576,583	\$528,038	\$528,038	91.58	00	Sistema	1,108	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE RETENCIONES, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371724	Construcción De Sistema De Agua Potable. En La Mi Preferida	003	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$661,845	\$661,845	97.41	00	Sistema	789	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371745	Ampliación De La Red De Agua Potable. En La Col. Esteban Corzo A.C.	004	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$621,125	\$621,125	92.71	00	Sistema	1,603	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371754	Construcción De Abastecimiento De Agua Potable	005	Chiapas	Palenque	Flor del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,525,400	\$1,525,400	\$1,525,400	\$1,525,400	\$1,525,400	\$1,467,374	\$1,467,374	97.51	00	Sistema	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371758	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	006	Chiapas	Palenque	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,261,623	\$1,261,623	\$1,261,623	\$1,261,623	\$1,261,623	\$1,061,450	\$1,061,450	84.13	00	Sistema	442	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371762	Construcción De Sistema De Agua Potable	007	Chiapas	Palenque	San José Chancala 2da.Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,369,351	\$1,369,351	\$1,369,351	\$1,369,351	\$1,369,351	\$1,172,424	\$1,172,424	85.62	00	Sistema	239	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371772	Rehabilitación De Agua Potable	008	Chiapas	Palenque	Puyipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,432,721	\$1,432,721	\$1,432,721	\$1,432,721	\$1,432,721	\$1,226,910	\$1,226,910	85.63	00	Sistema	903	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371775	Construcción De Sistema De Agua Potable. En Nuevo Poblado Lázaro Cárdenas	009	Chiapas	Palenque	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,543,466	\$1,543,466	\$1,543,466	\$1,543,466	\$1,543,466	\$983,109	\$983,109	63.69	00	Sistema	1,144	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371781	Construcción De Sistema De Agua Potable. En Ampliación El desierto	010	Chiapas	Palenque	El Desierto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,607,496	\$1,607,496	\$1,607,496	\$1,607,496	\$1,607,496	\$1,568,285	\$1,568,285	97.56	00	Sistema	676	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE RETENCIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371787	Rehabilitación De La Línea Principal De Agua Potable De Palenque	011	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,375,445	\$1,375,445	\$1,375,445	\$1,375,445	\$1,375,445	\$667,489	\$667,489	48.53	00	Sistema	52,395	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371791	Construcción De Sistema De Agua Potable	012	Chiapas	Palenque	Eben Ezer	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,636,694	\$1,636,694	\$1,636,694	\$1,636,694	\$1,636,694	\$919,007	\$919,007	56.15	00	Sistema	428	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371795	Construcción De Sistema De Agua Potable	013	Chiapas	Palenque	Saturmino Rios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,214,058	\$2,214,058	88.56	00	Sistema	815	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE RETENCIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371802	Construcción De Sistema De Agua Potable	014	Chiapas	Palenque	Ángel Albino Corzo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,102,828	\$2,102,828	\$2,102,828	\$2,102,828	\$2,102,828	\$680,848	\$680,848	32.38	00	Sistema	299	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371805	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	015	Chiapas	Palenque	Chancala Río Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,236,231	\$2,236,231	\$2,236,231	\$2,236,231	\$2,236,231	\$1,429,653	\$1,429,653	63.93	00	Sistema	223	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371808	Construcción De Pozo Profundo Y Sistema De Bombeo	016	Chiapas	Palenque	Nuevo Montes Azules	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,473,576	\$2,473,576	\$2,473,576	\$2,473,576	\$2,473,576	\$2,089,497	\$2,089,497	84.47	00	Poso	520	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371812	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa	017	Chiapas	Palenque	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,528,919	\$2,528,919	\$2,528,919	\$2,528,919	\$2,528,919	\$760,002	\$760,002	30.05	00	Sistema	1,144	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371814	Construcción De Abastecimiento De Agua Potable	018	Chiapas	Palenque	Unidad y Trabajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,220,556	\$3,220,556	\$3,220,556	\$3,220,556	\$3,220,556	\$2,690,508	\$2,690,508	83.54	00	Sistema	101	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371819	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario.	019	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$275,000	\$275,000	50.00	00	Sistema	1,050	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371821	Construcción De Red De Drenaje Sanitario. En La Col. Los Pinos A.C.	020	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$319,937	\$319,937	58.17	00	Red	963	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371826	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. En La Col. Paraíso De Juárez	021	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$275,000	\$275,000	50.00	00	Red	1,005	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371830	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario. En La Col. Nuevo Canan A.C.	022	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,340,843	\$1,340,843	\$1,340,843	\$1,340,843	\$1,340,843	\$1,260,481	\$1,260,481	94.01	00	Red	985	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: falta pago de retenciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371832	Construcción De Drenaje Sanitario. En La Col.Santo Domingo	023	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	50.00	00	Red	1,596	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371837	Construcción De Red De Drenaje Sanitario. En La Col. Los Taxistas, A.C.	024	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$491,628	\$491,628	\$491,628	\$491,628	\$491,628	\$245,814	\$245,814	50.00	00	Red	874	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371839	Construcción De Drenaje Sanitario En La Col. Lomas De Paraíso	025	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	50.00	00	Red	951	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371845	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario. En La Col. Luis Donaldo Colosío	026	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$761,355	\$761,355	\$761,355	\$761,355	\$761,355	\$742,964	\$742,964	97.58	00	Red	755	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE RETENCIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371848	Construcción De Red De Drenaje Sanitario. En La Col. Las Gardenias	027	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$975,324	\$975,324	97.53	00	Red	10,236	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE RETENCIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371852	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	028	Chiapas	Palenque	Bajadas Grandes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,192,694	\$3,192,694	\$3,192,694	\$3,192,694	\$3,192,694	\$3,056,689	\$3,056,689	95.74	00	Red	1,209	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE RETENCIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371857	Construcción De Drenaje Pluvial	029	Chiapas	Palenque	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$631,879	\$631,879	97.21	00	Red	745	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE RETENCIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371859	Mantenimiento De Aulas En La Esc. Prim. Cultura Maya	030	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$436,633	\$436,633	\$436,633	\$436,633	\$436,633	\$299,056	\$299,056	68.49	00	Aula	52,395	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371863	Construcción De Dispensario Medico	031	Chiapas	Palenque	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$599,999	\$599,999	\$599,999	\$599,999	\$599,999	\$180,000	\$180,000	30.00	00	Obra	160	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371866	Construcción De Dispensario Medico	032	Chiapas	Palenque	Lindavista (Chiniquila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$891,507	\$891,507	\$891,50											

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP14140300373534	Ampliación De Energía Eléctrica, En la Col. Maya Tucan	041	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,629,707	\$1,629,707	\$1,629,707	\$1,629,707	\$1,629,707	\$1,497,646	\$1,497,646	91.90	0	0	Red de Distribución	1,456	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE FINQUITO Y RETENCIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300373563	Construcción De Red Y Línea De Energía Eléctrica	042	Chiapas	Palenque	Río Ocumacinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,205,842	\$3,205,842	\$3,205,842	\$3,205,842	\$3,205,842	\$2,706,639	\$2,706,639	84.43	0	0	Red de Distribución	178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300373641	Construcción De Cuartos Para Cocina, Varias Localidades	043	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,596,891	\$2,596,891	\$2,596,891	\$2,596,891	\$2,596,891	\$2,498,562	\$2,498,562	96.21	0	0	Vivienda	515	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR TERMINAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300373721	Construcción De Cuartos Para Cocina, Varias Localidades	044	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,617,931	\$3,617,931	\$3,617,931	\$3,617,931	\$3,617,931	\$3,497,399	\$3,497,399	96.67	0	0	Vivienda	720	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR TERMINAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300373762	Cuartos Para Cocina	045	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,942,847	\$1,942,847	\$1,942,847	\$1,942,847	\$1,942,847	\$1,459,365	\$1,459,365	75.11	0	0	Vivienda	385	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374189	Construcción De Cuartos Para Cocinas	046	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,519,406	\$3,519,406	\$3,519,406	\$3,519,406	\$3,519,406	\$3,152,613	\$3,152,613	89.58	0	0	Vivienda	705	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA	
CHP14140300374209	Construcción De Cuartos Para Cocina	047	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,592,946	\$3,592,946	\$3,592,946	\$3,592,946	\$3,592,946	\$3,467,459	\$3,467,459	96.51	0	0	Vivienda	725	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374244	Construcción De Cuartos Para Cocina	048	Chiapas	Palenque	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,340,006	\$2,340,006	\$2,340,006	\$2,340,006	\$2,340,006	\$2,230,686	\$2,230,686	95.33	0	0	Vivienda	450	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374261	Construcción De Cuartos Para Cocina	049	Chiapas	Palenque	Tomás Garrido Canabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	50.00	0	0	Vivienda	100	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374291	Construcción De Baños Para Vivienda	050	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,592,239	\$3,592,239	\$3,592,239	\$3,592,239	\$3,592,239	\$2,455,635	\$2,455,635	68.36	0	0	Vivienda	840	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374314	Construcción De Cuartos Para Baños	051	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,798,956	\$3,798,956	\$3,798,956	\$3,798,956	\$3,798,956	\$3,236,065	\$3,236,065	85.20	0	0	Vivienda	850	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374340	Construcción De Cuartos Dormitorios	052	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,367,269	\$2,367,269	\$2,367,269	\$2,367,269	\$2,367,269	\$1,973,349	\$1,973,349	83.36	0	0	Vivienda	305	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374360	Construcción De Cuartos Dormitorios	053	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,189,513	\$2,189,513	\$2,189,513	\$2,189,513	\$2,189,513	\$1,775,828	\$1,775,828	81.11	0	0	Vivienda	280	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374380	Construcción De Cuartos Dormitorios	054	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,616,874	\$3,616,874	\$3,616,874	\$3,616,874	\$3,616,874	\$2,863,585	\$2,863,585	79.17	0	0	Vivienda	465	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374397	Construcción De Cuartos Dormitorios	055	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,556,553	\$3,556,553	\$3,556,553	\$3,556,553	\$3,556,553	\$2,741,060	\$2,741,060	77.07	0	0	Vivienda	460	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374418	Construcción De Cuartos Dormitorios	056	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,023,762	\$2,023,762	\$2,023,762	\$2,023,762	\$2,023,762	\$1,554,229	\$1,554,229	76.80	0	0	Vivienda	265	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374434	Construcción De Cuartos Dormitorios	057	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,485,536	\$3,485,536	\$3,485,536	\$3,485,536	\$3,485,536	\$3,352,734	\$3,352,734	96.25	0	0	Vivienda	460	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374459	Construcción De Cuartos Dormitorios	058	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,413,543	\$2,413,543	\$2,413,543	\$2,413,543	\$2,413,543	\$2,173,453	\$2,173,453	90.05	0	0	Vivienda	315	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374474	Construcción De Cuartos Para Dormitorio	059	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,895,934	\$2,895,934	\$2,895,934	\$2,895,934	\$2,895,934	\$2,661,245	\$2,661,245	91.90	0	0	Vivienda	385	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374497	Construcción De Cuartos Dormitorios	060	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,289,271	\$3,289,271	\$3,289,271	\$3,289,271	\$3,289,271	\$2,654,293	\$2,654,293	80.70	0	0	Vivienda	420	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374517	Construcción De Cuartos Dormitorios	061	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,478,132	\$3,478,132	\$3,478,132	\$3,478,132	\$3,478,132	\$3,326,018	\$3,326,018	95.63	0	0	Vivienda	465	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374536	Construcción De Cuartos Dormitorios	062	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,374,582	\$3,374,582	\$3,374,582	\$3,374,582	\$3,374,582	\$2,340,551	\$2,340,551	69.36	0	0	Vivienda	460	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374564	Construcción De Cuartos Dormitorios	063	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,971,472	\$2,971,472	\$2,971,472	\$2,971,472	\$2,971,472	\$2,678,608	\$2,678,608	90.14	0	0	Vivienda	400	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374581	Construcción De Cuartos Dormitorios	064	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,562,436	\$3,562,436	\$3,562,436	\$3,562,436	\$3,562,436	\$2,545,795	\$2,545,795	71.46	0	0	Vivienda	470	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374607	Construcción De Cuartos Dormitorios, Varias Localidades	065	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,683,692	\$3,683,692	\$3,683,692	\$3,683,692	\$3,683,692	\$3,561,552	\$3,561,552	96.68	0	0	Vivienda	460	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374622	Construcción De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades	066	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,403,065	\$3,403,065	\$3,403,065	\$3,403,065	\$3,403,065	\$2,804,637	\$2,804,637	82.42	0	0	Vivienda	430	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374638	Construcción De Cuartos Dormitorios, Varias Localidades	067	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,614,211	\$3,614,211	\$3,614,211	\$3,614,211	\$3,614,211	\$3,492,310	\$3,492,310	96.63	0	0	Vivienda	100	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: FALTA PAGO DE FINQUITO DE OBRA	
CHP14140300374654	Construcción De Cuartos Dormitorios	068	Chiapas	Palenque	Juan Sabines Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$373,806	\$373,806	\$373,806	\$373,806	\$373,806	\$373,806	\$373,806	\$373,806	100.00	0	0	Vivienda	50	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300374687	Construcción De Cuartos Dormitorios	069	Chiapas	Palenque	Nueva Jerusalén de la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	0	0	Vivienda	90	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300374716	Construcción De Cuartos Dormitorios	070	Chiapas	Palenque	Monte de Sión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	0	0	Vivienda	65	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140300374768	Construcción De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades	071	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,060,548	\$2,060,548	\$2,060,548	\$2,060,548	\$2,060,548	\$1,756,895	\$1,756,895	85.26	0	0	Vivienda	350	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140300374781	Construcción De Cu																												

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
							Programa	Fondo	Convenio	Específico					Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP14140300374990	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	081	Chiapas	Palenque	El Clavo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$855,820	\$855,820	85.58	00	Metros	946	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375005	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	082	Chiapas	Palenque	Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$969,940	\$969,940	96.99	00	Metros	432	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FALTA PAQO DE FINQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375017	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	083	Chiapas	Palenque	Nueva Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,516,847	\$1,516,847	89.23	00	Kilómetro	816	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FALTA PAQO DE FINQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375084	Revestimiento De Camino Rural	084	Chiapas	Palenque	Río Chancalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,760,374	\$1,760,374	88.02	00	Kilómetro	2,630	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375105	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural	085	Chiapas	Palenque	El Sinaí	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$929,723	\$929,723	77.48	00	Kilómetro	226	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO	
CHP14140300375118	Revestimiento De Camino Rural	086	Chiapas	Palenque	Lindavista (Chiniquija)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$549,210	\$549,210	\$549,210	\$549,210	\$549,210	\$164,763	\$164,763	30.00	00	Obra	325	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375136	Revestimiento De Camino Rural	087	Chiapas	Palenque	Alfredo V. Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$473,845	\$473,845	\$473,845	\$473,845	\$473,845	\$403,251	\$403,251	85.10	00	Kilómetro	318	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375146	Mantenimiento De Camino Y Obras De Drenaje	089	Chiapas	Palenque	El Desierto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$329,307	\$329,307	82.33	00	Kilómetro	676	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375157	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	090	Chiapas	Palenque	Tzeltal Mukul-Já	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$880,874	\$880,874	88.09	00	Kilómetro	769	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375173	Revestimiento De Camino Rural	091	Chiapas	Palenque	Nuevo Mérida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	00	Kilómetro	170	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375190	Suministro De Laminasdechambre. En Varias Localidades	092	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$839,677	\$836,677	\$836,677	\$836,677	\$836,677	\$836,677	\$836,677	\$836,677	100.00	00	Vivienda	1,761	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375211	Suministro De Lámina Para Techumbre	093	Chiapas	Palenque	Agua Blanca Serranía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$948,600	\$948,600	\$948,600	\$948,600	\$948,600	\$944,885	\$944,885	99.61	00	Vivienda	1,541	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA	
CHP14140300375224	Suministro De Láminas Para Techumbre	094	Chiapas	Palenque	San Juan el Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$60,000	\$60,000	50.00	00	Vivienda	176	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375231	Suministro De Láminas Para Techumbre	095	Chiapas	Palenque	El Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$118,894	\$118,894	\$118,894	\$118,894	\$118,894	\$59,447	\$59,447	50.00	00	Vivienda	145	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300375242	Suministro De Láminas Para Techumbre	096	Chiapas	Palenque	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$155,754	\$155,754	\$155,754	\$155,754	\$155,754	\$77,877	\$77,877	50.00	00	Vivienda	244	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400411942	Construcción De Techumbre	097	Chiapas	Palenque	La Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$424,845	\$150,123	\$150,123	\$150,123	\$150,123	\$75,061	\$75,061	50.00	00	Vivienda	36	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400411943	Rehabilitación De Techumbre	098	Chiapas	Palenque	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$336,646	\$336,646	\$336,646	\$336,646	\$336,646	\$336,646	\$336,646	\$336,646	100.00	00	Vivienda	94	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411945	Construcción De Cuarto Para Dormitorio	099	Chiapas	Palenque	Nuevo San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,021,533	\$1,021,533	\$1,021,533	\$1,021,533	\$1,021,533	\$444,719	\$444,719	43.53	00	Vivienda	33	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400411946	Rehabilitación De Techumbre	100	Chiapas	Palenque	Nuevo Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,208	\$275,208	\$275,208	\$275,208	\$275,208	\$261,342	\$261,342	94.96	00	Vivienda	80	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400413183	Construcción De Sistema De Agua Potable Col. La Lomita	101	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$135,548	\$135,548	\$135,548	\$135,548	\$135,548	\$71,556	\$71,556	52.79	00	Sistema	250	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400413187	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable	102	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,795,331	\$1,795,331	\$1,795,331	\$1,795,331	\$1,795,331	\$897,866	\$897,866	50.01	00	Pozo	1,116	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400413188	Construcción De Sistema De Agua Potable	103	Chiapas	Palenque	San Miguel Arimatea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,665,314	\$1,665,314	\$1,665,314	\$1,665,314	\$1,665,314	\$499,594	\$499,594	30.00	00	Sistema	250	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO	
CHP14140400413190	Construcción De Drenaje Sanitario Col. Poza Azulac	104	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$463,844	\$463,844	84.34	00	Red de Distribución	457	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO	
CHP14140400413192	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Barrio San Jose	105	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,091,344	\$1,091,344	\$1,091,344	\$1,091,344	\$1,091,344	\$382,393	\$382,393	35.04	00	Red de Distribución	550	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400413193	Rehabilitación De Drenaje	106	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,319,789	\$1,319,789	\$1,319,789	\$1,319,789	\$1,319,789	\$606,475	\$606,475	45.95	00	Red de Distribución	1,294	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400413195	Construcción De Red De Drenaje Ira Htepa Col. Niños Heroes Ac	107	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,081,741	\$1,081,741	\$1,081,741	\$1,081,741	\$1,081,741	\$540,870	\$540,870	50.00	00	Red de Distribución	1,587	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400413196	Construcción De Drenaje Sanitario Col. Camino Real	108	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,603,667	\$1,603,667	\$1,603,667	\$1,603,667	\$1,603,667	\$801,844	\$801,844	50.00	00	Red de Distribución	456	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO	
CHP14140400413198	Construcción De Drenaje Pluvial San José Chancala	109	Chiapas	Palenque	San José Chancal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	00	Red	240	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400413199	Construcción De Drenaje Pluvial	110	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,279,070	\$1,279,070	\$1,279,070	\$1,279,070	\$1,279,070	\$638,035	\$638,035	49.88	00	Red	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400413202	Construcción De Un Aula	111	Chiapas	Palenque	Ampliación Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$565,398	\$565,398	\$565,398	\$565,398	\$565,398	\$282,699	\$282,699	50.00	00	Aula	166	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400413203	Construcción De Aulas	112	Chiapas	Palenque	Ach' Lam Maya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$926,165	\$926,165	\$926,165	\$926,165	\$926,165	\$277,850	\$277,850	30.00	00	Aula	145	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400413204	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	113	Chiapas	Palenque	San Francisco las Ruinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$927,676	\$927,676	\$927,676	\$927,676	\$927,676	\$278,303	\$278,303	30.00	00	Red	188	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400413205	Construcción De Red De Energía Eléctrica	114	Chiapas	Palenque	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL																		

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
						Programa	Subprograma								Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual
CHP14140400413215	Aplicación De Red De Energía Eléctrica	122	Chiapas	Palenque	Profesor Roberto Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,113,870	\$1,113,870	\$1,113,870	\$1,113,870	\$1,113,870	\$556,935	\$556,935	50.00	00	Red	1,431	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413217	Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable	123	Chiapas	Palenque	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$806,735	\$806,735	\$806,735	\$806,735	\$806,735	\$404,368	\$404,368	50.12	00	Pozo	108	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413219	Construcción De Sistema De Agua Potable	124	Chiapas	Palenque	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$591,265	\$591,266	\$591,266	\$591,266	\$591,266	\$295,632	\$295,632	50.00	00	Sistema	7	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416497	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	0125	Chiapas	Palenque	San Francisco Chancala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,509,669	\$1,509,669	\$1,509,669	\$1,509,669	\$1,509,669	\$1,074,082	\$1,074,082	71.15	00	Kilómetro	333	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417432	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	126	Chiapas	Palenque	Filadelfia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$427,718	\$427,718	85.54	00	Kilómetro	111	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: FALTA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417437	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino	127	Chiapas	Palenque	Rosa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$639,460	\$639,460	\$639,460	\$639,460	\$639,460	\$191,838	\$191,838	30.00	00	Kilómetro	126	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417444	Revestimiento De Camino	128	Chiapas	Palenque	Cuauhtémoc Chancala (El Guanal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$679,377	\$679,377	\$679,377	\$679,377	\$679,377	\$248,221	\$248,221	36.54	00	Kilómetro	473	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417463	Revestimiento De Camino	129	Chiapas	Palenque	Nuevo Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$400,000	\$400,000	50.00	00	Kilómetro	159	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417475	Rehabilitación De Camino	130	Chiapas	Palenque	Jabalineros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$452,880	\$452,880	90.58	00	Kilómetro	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FALTA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417479	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	131	Chiapas	Palenque	Medellín Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$547,638	\$547,638	\$547,638	\$547,638	\$547,638	\$164,291	\$164,291	30.00	00	Kilómetro	289	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417483	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	132	Chiapas	Palenque	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$499,970	\$499,970	\$499,970	\$499,970	\$499,970	\$249,985	\$249,985	50.00	00	Kilómetro	258	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417493	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino	133	Chiapas	Palenque	Los Cerrillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$549,801	\$549,801	\$549,801	\$549,801	\$549,801	\$274,900	\$274,900	50.00	00	Kilómetro	403	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417496	Construcción De Laboratorio De Computo Cobach 112	134	Chiapas	Palenque	Lisaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$289,765	\$289,765	\$289,765	\$289,765	\$289,765	\$159,154	\$159,154	54.93	00	Aula	1,144	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417502	Rehabilitación De Línea Y Red De Energía Eléctrica	135	Chiapas	Palenque	San Juan Tullá (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$606,003	\$606,003	\$606,003	\$606,003	\$606,003	\$303,001	\$303,001	50.00	00	Red de Distribución	1,033	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CHP14140400417507	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuales	136	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	00	00	0.00	00	Obra	52,395	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA SU EJECUCIÓN EN EL 2015 RETRASO EN TRAMITES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417513	Pavimentación De Calles	137	Chiapas	Palenque	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,616,223	\$1,616,223	89.79	00	Metro Cuadrado	1,670	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417527	Construcción De Huellas	138	Chiapas	Palenque	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO PALENQUE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$826,540	\$826,540	72.50	00	Kilómetro	315	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417529	Construcción De Puente Vehicular Acceso A La Tercera 10	139	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,960,504	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,717,394	\$1,717,394	87.62	00	Puente	755	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO PARA SU TERMINACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417531	Pavimentación De Calles Prolongación 5 De Mayo Col. Chacamax	140	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,818,756	\$3,818,956	\$3,818,956	\$3,818,956	\$3,818,956	\$958,544	\$958,544	25.10	00	Metro Cuadrado	1,997	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417535	Pavimentación De Calles Rio Pichucalco Col. Chacamax	141	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,307,928	\$2,307,928	\$2,307,928	\$2,307,928	\$2,307,928	\$585,621	\$585,621	25.37	00	Metro Cuadrado	1,997	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417536	Pavimentación De Calles Col. Chacamax Calle Pichucalco	142	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,502,956	\$2,502,956	\$2,502,956	\$2,502,956	\$2,502,956	\$702,948	\$702,948	28.08	00	Kilómetro	1,997	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418418	Construcción De Banquetas Y Guarniciones Col. Centro Calle 5 De Mayo	143	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$562,214	\$562,214	\$562,214	\$562,214	\$562,214	\$224,884	\$224,884	40.00	00	Metros Cuadrados	52,395	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418483	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. El Mirador	144	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$83,600	\$83,600	\$83,600	\$83,600	\$83,600	00	00	0.00	00	Equipo	52,395	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418492	Construcción De Puente Vehicular	146	Chiapas	Palenque	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$659,809	\$659,809	\$659,809	\$659,809	\$659,809	\$197,943	\$197,943	30.00	00	Puente	473	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
CHP14140400418517	Construcción De Huellas Vehiculares	147	Chiapas	Palenque	Pueblo Nuevo Usamanta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$364,936	\$364,936	36.49	00	Metro Lineal	170	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418530	Construcción De Cancha De Uso Múltiple	148	Chiapas	Palenque	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$476,714	\$476,714	\$476,714	\$476,714	\$476,714	00	00	0.00	00	Cancha	163	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418543	Construcción De Cancha De Uso Múltiple Con Techado	149	Chiapas	Palenque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,812,410	\$1,812,410	\$1,812,410	\$1,812,410	\$1,812,410	\$906,205	\$906,205	50.00	00	Cancha	1,108	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418563	Construcción De Techado Para Cancha De Uso Múltiple, En La Bar. Prim. Juan De Dios Col. Colegio	150	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,335,696	\$1,335,696	\$1,335,696	\$1,335,696	\$1,335,696	\$667,848	\$667,848	50.00	00	Cancha	151	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418583	Construcción De Techado Para El Cobach 07, Cabecera Municipal	151	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,335,696	\$1,335,696	\$1,335,696	\$1,335,696	\$1,335,696	\$667,848	\$667,848	50.00	00	Cancha	1,185	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418596	Pavimentación De Calles	152	Chiapas	Palenque	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$425,000	\$425,000	50.00	00	Metros Cuadrados	491	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418616	Pavimentación De Calles En El Ej. Babilonia 3da Sección	153	Chiapas	Palenque	Babilonia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	50.00	00	Metro Cuadrado	866	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418638	Construcción De Auditorio Deportivo	154	Chiapas	Palenque	Doctor Samuel León Brindis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,250,000	\$2,250,000	50.00	00	Cancha	1,610	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418667</																											

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP14140400418828	Pavimentación De Calles Barrio Nandume	163	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$574,672	\$574,672	\$574,672	\$574,672	\$574,672	\$287,336	\$287,336	50.00	00	Metro Cuadrado	819	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418847	Pavimentación De Calles Col. Palacio De Las Leyes	164	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	50.00	00	Metro Cuadrado	819	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418874	Pavimentación De Calles	165	Chiapas	Palenque	Miguel Hidalgo (Estación Lacandón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$737,423	\$737,423	\$737,423	\$737,423	\$737,423	\$368,713	\$368,713	50.00	00	Metro Cuadrado	958	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421324	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	88	Chiapas	Palenque	Margarita Maza de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$860,569	\$860,569	\$860,569	\$860,569	\$860,569	\$683,150	\$683,150	79.38	00	Kilómetro	366	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421361	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Omitario	145	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$132,860	\$132,860	\$132,860	\$132,860	\$132,860	00	00	0.00	00	Equipo	52,395	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423724	Pavimentación De Calles Prolongación 5 De Mayo Col. Chacamax	166	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,297,263	\$2,297,263	\$2,297,263	\$2,297,263	\$2,297,263	00	00	0.00	00	Metro Cuadrado	1,997	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423763	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. El Mirador	167	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,521,367	\$2,521,367	\$2,521,367	\$2,521,367	\$2,521,367	00	00	0.00	00	Obra	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO