

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
CHP14140300363747	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	0060	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$51,587	\$51,587	\$51,587	\$51,587	\$51,587	\$51,587	100.00	0	Metro Cuadrado	5,592	0.00	10.32	Financiera: / Física: / Registro: /	
CHP14140300363787	Construcción De Camino Rural	0014	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300363886	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	0025	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300363905	Construcción De Base Para Cancha De Fútbol, Barrio Guadalupe, Cabeceza Municipal.	0061	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Deporte	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300363927	Construcción De 3 Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Jesus Gonzales Ortega, Clave: 07qdb0947a	0027	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Ehual	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300364211	Construcción De Dispensario Medico	0036	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rinconcito Ubo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$671,818	\$79,322	\$79,322	\$79,322	\$79,322	\$79,322	\$79,322	100.00	0	Obra	282	0.00	11.81	Financiera: / Física: / Registro: /	
CHP14140300364363	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	0010	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,446,647	\$495,956	\$495,956	\$495,956	\$495,956	\$495,956	\$495,956	100.00	0	Metro Lineal	125	100.00	34.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300364423	Construcción Del Sistema De Agua Potable	0024	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$82,557	\$82,557	\$82,557	\$82,557	\$82,557	\$82,557	100.00	0	Metros Lineales	61	100.00	16.51	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300364475	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	0008	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300364587	Construcción De Domo Estructural En La Escuela Primaria Javier Mina Clave:07qdb0933 Barrio San Miguel Rincon Chamula.	0063	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,240,439	\$1,240,439	\$1,240,439	\$1,240,439	\$292,456	\$292,456	\$292,456	23.58	0	Obra	5,592	0.00	23.58	Financiera: / Física: / Registro: /	
CHP14140300364574	Construcción De Domo Estructural En La Escuela Secundaria Lic. Salomon Gonzalez Blanco Clave: 07qdb0933h Cabeceza Municipal.	0064	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300364769	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Barrio San Jose (Rincón Chamula)	0035	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300364794	Construcción Del Sistema De Agua Potable	0015	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pjan Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$195,571	\$195,571	\$195,571	\$195,571	\$195,571	\$195,571	100.00	0	Metros Lineales	215	100.00	10.87	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300364838	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	0021	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Las Láminas (Vacatonago)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300365870	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	0045	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	50.00	0	Metros Lineales	607	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: /	
CHP14140300365886	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Barrio El Calvario) Rincón Chamula	0011	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	50.00	0	Metros Lineales	5,592	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: /	
CHP14140300365901	Construcción De 06 Aulas Didácticas Y Modulo De Escuelas Tipo U-2e En La Escuela Secundaria Leonn Vicario Clave: 07qdb0933h (Barrio San Anastasio)	0020	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$3,750,687	\$3,750,687	\$3,750,687	\$1,003,628	\$1,003,628	\$1,003,628	26.76	0	Aula	10,043	0.00	26.76	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300365923	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	0043	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Avellano Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$293,285	\$293,285	\$293,285	\$293,285	\$293,285	\$293,285	100.00	0	Metros Lineales	249	100.00	11.73	Financiera: / Física: / Registro: /	
CHP14140300365972	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural A San Pedro La Grandeza Tramo Km. 0 900 Al Km. 1 421	0067	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Pedro La Grandeza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300366032	Rehabilitación De Camino Rural, Tramo: E.C. Chapoyal - Lindavista, Km. 0 900 Al Km. 3 915.40	0028	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	70.00	0	Kilómetros	385	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: /	
CHP14140300366024	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio Centro (Cabeceza Municipal)	0046	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$377,962	\$377,962	\$377,962	\$377,962	\$264,573	\$264,573	\$264,573	70.00	0	Metros Lineales	10,043	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300366070	Construcción De Un Aula Tipo Rc Y Anexos En Jardín De Niños Fernando De Magallanes Clave: 07qdb0933h (Hoxso)	0018	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$687,594	\$687,594	\$687,594	\$687,594	\$412,556	\$412,556	\$412,556	60.00	0	Aula	242	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300366075	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	0044	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Somora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$2,380,000	\$2,380,000	\$2,380,000	70.00	0	Metros Lineales	845	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300366080	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	0047	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Campamento (Cerro Blanco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$627,949	\$627,949	\$627,949	\$627,949	\$376,770	\$376,770	\$376,770	60.00	0	Metros Lineales	48	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300366084	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	0023	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Las Delicias (Reforma Comasilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$338,645	\$338,645	\$338,645	\$338,645	\$203,187	\$203,187	\$203,187	60.00	0	Metros Lineales	50	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300366089	Construcción De Cuartos Dormitorios	0065	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Monte Olivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,010,029	\$2,010,029	\$2,010,029	\$2,010,029	\$1,407,020	\$1,407,020	\$1,407,020	70.00	0	Metros Cuadrados	319	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300366097	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc En La Escuela De Educación Inicial Rosarios Castellanos Figueroa Clave: 07qdb0933h	0022	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Somora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$480,122	\$480,122	\$480,122	\$480,122	\$240,061	\$240,061	\$240,061	50.00	0	Aula	845	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: /	
CHP14140300366099	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	0040	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rinconito Ubo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$510,000	\$357,000	\$357,000	\$357,000	\$214,200	\$214,200	\$214,200	60.00	0	Metros Lineales	845	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300367024	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	0053	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Estoraque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,299,880	\$1,299,880	\$1,299,880	\$1,299,880	\$909,916	\$909,916	\$909,916	70.00	0	Metros Cuadrados	490	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300367194	Rehabilitación De Camino Rural Arroyo Grande-Monte Olivo Tramo Km 0 900 Al Km 5 092	0030	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Monte Olivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,698,613	\$3,698,613	\$3,698,613	\$3,698,613	\$435,466	\$435,466	\$435,466	11.77	0	Kilómetros	319	100.00	11.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300367250	Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Aislado, Tramo: Ej. Rincón Chamula-San Felipe	0029	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,414,545	\$1,414,545	\$1,414,545	\$1,414,545	\$990,182	\$990,182	\$990,182	70.00	0	Kilómetro	435	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300367294	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico San Lorenzo	0058	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	70.00	0	Metros Cuadrados	10,043	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300367329	Construcción De Cuartos Dormitorios	0026	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Palo Blanco (Anshuc)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento																		

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP14140400416401	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe José María Morelos Y Pavón. Clave 074qb3986f (Anexo) Barrio Santiago	0050	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$428,896	\$428,896	\$428,896	\$428,896	\$128,669	\$128,669	\$128,669	30.00	00	Aula	10,043	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416651	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	0037	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Sistema	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416735	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	0039	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Aurora Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	90.00	00	Poste	1,136	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418098	Rehabilitación De 4 Aulas Primaria Sor Juana Inés De La Cruz (Barrio La Lomita)	0051	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$79,998	\$79,998	\$79,998	\$79,998	\$79,998	\$79,998	\$79,998	100.00	00	Lote	10,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418177	Mantenimiento De Escuela Jardín De Niños, Adeline Membrera Rosendín. Clave: 073p0685c (Barrio Santiago)	0068	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$190,816	\$190,816	\$190,816	\$190,816	\$190,816	\$190,816	\$190,816	100.00	00	Lote	10,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418235	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos El Triunfo-Lázaro Cárdenas En Tramos Aislados	0065	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$190,550	\$190,550	\$190,550	\$190,550	\$190,550	\$190,550	\$190,550	100.00	00	Kilómetro	607	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418294	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario (Barrio La Lomita)	0049	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$109,450	\$109,450	\$109,450	\$109,450	\$109,450	\$109,450	\$109,450	100.00	00	Metros Lineales	10,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444617	Construcción De Cuartos Dormitorios	0048	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Sidra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	00	Metros Cuadrados	271	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447315	Construcción De Línea De Conducción De Agua Por Bombeo (La Escpa) (Cobertura Municipal)	0044	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,966,681	\$6,966,681	\$6,966,681	\$6,966,681	\$6,966,681	\$6,966,681	\$6,966,681	100.00	00	Metro Lineal	10,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.