



Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Recurso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual
CHP14140300383596	Rehabilitación De Sistema de Alcantarillado Sanitario	HAMSO-DOP-SD-FISM-005-2014	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$790,571	\$790,571	\$790,571	\$790,571	\$790,571	\$790,571	\$790,571	100.00	0	Metros Lineales	1,587	0.00	100.00	Financiera: / Física: esta obra fue terminada en tiempo y forma en los tiempos programados de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383707	Rehabilitación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa)	HAMSO-DOP-SD-FISM-006-2014	Chiapas	Sabanilla	Jesús Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,594,393	\$2,594,393	\$2,594,393	\$2,594,393	\$2,594,393	\$2,594,393	\$2,594,393	100.00	0	Metros Lineales	782	0.00	100.00	Financiera: / Física: esta obra fue terminada en tiempo y forma en los tiempos programados de ejecución / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383839	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En El Barrio Santa Rosa	HAMSO-DOP-SD-FISM-007-2014	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$998,967	\$998,967	\$998,967	\$998,967	\$998,967	\$998,967	\$998,967	100.00	0	Metro Lineal	792	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA FUE TERMINADA EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384018	Construcción De 3 Aulas De 6 X 8 Mts Estructura Ro En La Esc. Primaria Bilingüe Adolfo López Mateos Oct. 07620484x	HAMSO-DOP-SJ-FISM-008-2014	Chiapas	Sabanilla	El Bebedero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,208,960	\$1,208,960	\$1,208,960	\$1,208,960	\$1,208,960	\$1,208,960	\$1,208,960	100.00	0	Metros Cuadrados. Salón	81	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA FUE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384065	Construcción De Aula De 6 X 8 Mts Estructura Ro En El Jardín De Niños Comunitario (Moctezuma) Oct. 07620484x	HAMSO-DOP-SJ-FISM-009-2014	Chiapas	Sabanilla	Las Palmas Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$578,348	\$578,348	\$578,348	\$578,348	\$578,348	\$578,348	\$578,348	100.00	0	Metros Cuadrados. Salón	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA FUE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384107	Construcción De Dos Aulas De 6 X 8 Mts Estructura Ro Estructura Ro (María Adelina Flores Morales) Oct. 07621341	HAMSO-DOP-SJ-FISM-010-2014	Chiapas	Sabanilla	Las Palmas Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$898,447	\$898,447	\$898,447	\$898,447	\$898,447	\$898,447	\$898,447	100.00	0	Metros Cuadrados. Salón	83	0.00	100.00	Financiera: / Física: FUE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384195	Construcción De Dos Aulas 6 X 8 Mts Estructura Rc En Escuela Telesecundaria No. 205 José Emilio Grailes Mopul Oct. 076203136	HAMSO-DOP-SJ-FISM-001-2014	Chiapas	Sabanilla	Moyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,123,414	\$1,123,414	\$1,123,414	\$1,123,414	\$1,123,414	\$1,123,414	\$1,123,414	100.00	0	Metros Cuadrados. Aulas	248	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA FUE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384837	Construcción De Dos Aulas 6 X 8 Mts Estructura Rc En Preescolar Indígena Sacudó Nacional Oct. 076201899	HAMSO-DOP-SJ-FISM-012-2014	Chiapas	Sabanilla	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$997,289	\$997,289	\$997,289	\$997,289	\$997,289	\$997,289	\$997,289	100.00	0	Metros Cuadrados. Aulas	461	0.00	100.00	Financiera: / Física: FUE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384874	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.48 X 8 Mts Estructura Dc. (Dolegio De Bachilleres de Chiapas Plantes 136 Oct. 07620109x)	HAMSO-DOP-SJ-FISM-013-2014	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,134,128	\$1,134,128	\$1,134,128	\$1,134,128	\$1,134,128	\$1,134,128	\$1,134,128	100.00	0	Metros Cuadrados. Aulas	429	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384902	Construcción De Canal Pluvial (Obertura Municipal)	HAMSO-DOP-SD-FISM-014-2014	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$720,212	\$720,212	\$575,461	\$575,461	\$575,461	\$575,461	\$575,461	79.90	0	Metro Cuadrado	389	0.00	80.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO HA SIDO CONCLUIDA DEBIDO A LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384934	Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario	HAMSO-DOP-SD-FISM-015-2014	Chiapas	Sabanilla	Juan González Esparza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,798,425	\$3,798,425	\$1,235,310	\$1,235,310	\$1,235,310	\$1,235,310	\$1,235,310	32.52	0	Metros Lineales	689	0.00	40.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO SE CONCLUYE DEBIDO A LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384964	Construcción De Dos Aulas De 6 X 8 Mts Estructura Ro Esc. Prim. Bilingüe Francisco I. Madero Oct. 07621357u	HAMSO-DOP-SJ-FISM-016-2014	Chiapas	Sabanilla	Unión Hidalgo (El Chorro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,091,644	\$2,091,644	\$1,224,723	\$1,224,723	\$1,224,723	\$1,224,723	\$1,224,723	58.55	0	Metros Cuadrados. Aulas	398	0.00	65.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO SE CONCLUYE DEBIDO A LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385234	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural	HAMSO-DOP-SH-FISM-017-2014	Chiapas	Sabanilla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$403,628	\$403,628	\$328,850	\$328,850	\$328,850	\$328,850	\$328,850	81.47	0	Vivienda	375	0.00	85.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO HA SIDO TERMINADA POR LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385252	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural	HAMSO-DOP-SH-FISM-018-2014	Chiapas	Sabanilla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$795,129	\$795,129	\$601,635	\$601,635	\$601,635	\$601,635	\$601,635	75.47	0	Vivienda	375	0.00	80.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO HA SIDO TERMINADA POR LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385268	Construcción De Techo De Loza Para Vivienda Rural	HAMSO-DOP-SH-FISM-019-2014	Chiapas	Sabanilla	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$715,367	\$715,367	\$536,526	\$536,526	\$536,526	\$536,526	\$536,526	75.00	0	Vivienda	375	0.00	80.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO HA SIDO TERMINADA POR LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385291	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural	HAMSO-DOP-SH-FISM-020-2014	Chiapas	Sabanilla	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$504,534	\$504,534	\$302,721	\$302,721	\$302,721	\$302,721	\$302,721	60.00	0	Vivienda	697	0.00	60.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO HA SIDO TERMINADA POR LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385321	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural	HAMSO-DOP-SH-FISM-021-2014	Chiapas	Sabanilla	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$993,911	\$993,911	\$599,665	\$599,665	\$599,665	\$599,665	\$599,665	60.33	0	Vivienda	397	0.00	60.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO HA SIDO TERMINADA DEBIDO A LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385338	Construcción De Techo De Loza Para Vivienda Rural	HAMSO-DOP-SH-FISM-022-2014	Chiapas	Sabanilla	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$894,209	\$894,209	\$536,526	\$536,526	\$536,526	\$536,526	\$536,526	60.00	0	Vivienda	397	0.00	60.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO HA SIDO TERMINADA DEBIDO A LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385357	Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural	HAMSO-DOP-SH-FISM-023-2014	Chiapas	Sabanilla	Frntera Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,907	\$100,907	\$30,272	\$30,272	\$30,272	\$30,272	\$30,272	30.00	0	Vivienda	397	0.00	25.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO HA SIDO TERMINADA DEBIDO A LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385370	Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural	HAMSO-DOP-SH-FISM-024-2014	Chiapas	Sabanilla	Frntera Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$198,782	\$198,782	\$59,635	\$59,635	\$59,635	\$59,635	\$59,635	30.00	0	Vivienda	397	0.00	25.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO HA SIDO TERMINADA DEBIDO A LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385382	Construcción De Techo De Loza Para Vivienda Rural	HAMSO-DOP-SH-FISM-025-2014	Chiapas	Sabanilla	Frntera Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$178,842	\$178,842	\$53,653	\$53,653	\$53,653	\$53,653	\$53,653	30.00	0	Vivienda	397	0.00	25.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO HA SIDO TERMINADA DEBIDO A LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385394	Construcción De línea Y Red De Energía Eléctrica	HAMSO-DOP-SD-FISM-026-2014	Chiapas	Sabanilla	Flor de Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,428,223	\$1,428,223	\$1,083,973	\$1,083,973	\$1,083,973	\$1,083,973	\$1,083,973	75.90	0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	493	0.00	80.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO HA SIDO TERMINADA DEBIDO A LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385409	Construcción De Tres Aulas De 6 X 8 Mts Estructura Ro En La Esc. Primaria Sabanilla Oct. 07621377i	HAMSO-DOP-SJ-FISM-027-2014	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,163,447	\$1,163,447	\$1,163,447	\$1,163,447	\$1,163,447	\$1,163,447	\$1,163,447	100.00	0	Metros Cuadrados. Aulas	597	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA FUE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385419	Introducción De Red De Energía Eléctrica	HAMSO-DOP-SD-FISM-028-2014	Chiapas	Sabanilla	País de Morelos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,984,653	\$1,984,653	\$1,157,522	\$1,157,522	\$1,157,522	\$1,157,522	\$1,157,522	58.32	0	Poste	741	0.00	55.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO HA SIDO TERMINADA DEBIDO A LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385433	Introducción De Red De Energía Eléctrica	HAMSO-DOP-SD-FISM-029-2014	Chiapas	Sabanilla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,761,098	\$1,761,098	\$1,016,688	\$1,016,688	\$1,016,688	\$1,016,688	\$1,016,688	57.73	0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	632	0.00	75.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA AIN NO HA SIDO TERMINADA DEBIDO A LOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS QUE HAN ADOZADO LA REGION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385451	Construcción De Sistema de Agua Potable	HAMSO-DOP-SD-FISM-030-2014	Chiapas	Sabanilla	Benito Juárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$910,370	\$910,370	\$910,370	\$910,370	\$910,370	\$910,370	\$910,370	100.00	0	Metros Lineales	846	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA FUE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385464	Rehabilitación De Sistema de Alcantarillado Sanitario	HAMSO-DOP-SD-FISM-031-2014	Chiapas	Sabanilla	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$999,548	\$999,548	\$999,548	\$999,548	\$999,548	\$999,548	\$999,548	100.00	0	Metro Lineal	564	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA FUE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LOS TIEMPOS PROGRAMADOS DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385480	Construcción De Dos Aulas De 6 X 8 Mts Estructura Ro En La Esc. Telesecundaria Num 616 Frida Calo Oct. 07620463u	HAMSO-DOP-SJ-FISM-032-2014	Chiapas	Sabanilla	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$793,836	\$793,836	\$793,836	\$										



