

Total: 20677

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Anual
CHP00130200145830	Construcción De 37 Viviendas Rurales	SB0102XIV0770051	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200148197	Construcción De 29 Viviendas Rurales	SB0102XIV0770518	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Mundo 3da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200148235	Construcción De 34 Viviendas Rurales	SB0102XIV0770475	Chiapas	Salto de Agua	El Tortuguero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200148284	Construcción De 70 Viviendas Rurales	SB0102XIV0770101	Chiapas	Salto de Agua	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200148328	Construcción De 57 Viviendas Rurales	SB0102XIV0770028	Chiapas	Salto de Agua	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200148373	Construcción De 55 Viviendas Rurales (Pie De Casa)	SB0102XIV0770072	Chiapas	Salto de Agua	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200148407	Construcción De Piso Firme En 72 Viviendas	SB0105XIV0770062	Chiapas	Salto de Agua	Potioja Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200148451	Construcción De 25 Viviendas Rurales	SB01XIV0770212	Chiapas	Salto de Agua	Agua Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200163178	Construcción De 13 Viviendas Rurales	SB0102XIV0770493	Chiapas	Salto de Agua	El Michol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200163249	Construcción De 60 Viviendas Rurales	SB0102XIV0770086	Chiapas	Salto de Agua	Euclumpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130200163303	Construcción De 25 Letrinas Con Posa Séptica	SI01XIV0770071	Chiapas	Salto de Agua	Las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300192437	Apertura Y Revestimiento De 347 Ml De Calles	SB01XIV0770066	Chiapas	Salto de Agua	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300192473	Revestimiento De 4.30 Km De Calles Incluye Obras De Drenaje (Vados De Concreto Hidráulico)	SB070XIV0770065	Chiapas	Salto de Agua	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300192596	Revestimiento De 1052 Ml De Calles	SB070XIV0770444	Chiapas	Salto de Agua	Generación 95	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300192612	Revestimiento De 937.30 Ml Incluye Muros De Contención Y Vados	SB070XIV077019	Chiapas	Salto de Agua	Las Colmenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300192648	Apertura Y Revestimiento De 127.50 Ml En Las Calles 01 Y 02	SB01XIV0770001	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300192675	Apertura Y Revestimiento De Calles Y Señalinas	SB01XIV0770124	Chiapas	Salto de Agua	Campanario Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300192724	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural, Tramo E.C. La Providencia Embarcadero Joyeta-El Tortuguero la Sección Del Km 000 Al Km 1 Al 720	UB010XIV0770094	Chiapas	Salto de Agua	El Tortuguero Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300192763	Reconstrucción De 1.85 Km De Camino Rural Incluye Dos Vados De Concreto Hidráulico	UB030XIV0770085	Chiapas	Salto de Agua	Santa Rosa Basacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300192854	Reconstrucción De 1.5 Km De Camino Rural, Con Obras De Drenaje, Muro De Contención Y Vados E.C. Km 3 920 (Tramo Km 0 000 Al Km 25 000)	UB030XIV070381	Chiapas	Salto de Agua	Nueva Palestina (San Jorge)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300193203	Reconstrucción De Camino Rural	UB030XIV0770122	Chiapas	Salto de Agua	Actiepe Yochib	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300193205	Reconstrucción De Camino Rural	UB030XIV0770035	Chiapas	Salto de Agua	Huusal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300193215	Reconstrucción De Camino Rural, Tramo Km 0 000 Al Km2 200	UB030XIV0770047	Chiapas	Salto de Agua	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300193220	Reconstrucción De Camino Rural K. 0 000 Al Km 11 000 (Ignacio Allende Lote Ocho)	UB030XIV0770172	Chiapas	Salto de Agua	Lote Ocho (Ia Gloria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300193249	Reconstrucción De 3 450 Ml De Camino Rural, Con Obras De Drenaje (Tuberías De Alcantarillado adn), Tramo Del Km 0 000 Al Km 25 000/Subtramo Del Km 13 100	UB030XIV0770513	Chiapas	Salto de Agua	San José Sivaichen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300193259	Reconstrucción De Camino Rural (1.42 Km)	UB030XIV0770324	Chiapas	Salto de Agua	San Juan Bartolomé	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300193277	Reconstrucción De 2 340 Km De Camino Rural, Con Obras De Drenaje (Muro De Contención, Alcantarillado Pedraplenes Y Vados ; Tramo Del Km 0 000 Al Km 25 000; Subtramo Del Km 13 100 Al Km 14 440	UB030XIV0770350	Chiapas	Salto de Agua	San Pedro Sabana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300193321	Reconstrucción De 2.86 Km De Camino Rural De 4.60 Mts De Ancho Promedio Y 20 Cms De Espesor	UB030XIV0770446	Chiapas	Salto de Agua	Jesús Nazareno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300193360	Reconstrucción De 6.10 Km De Camino Rural Tramo Km 0 000 Al Km 25 000; Subtramo Km 1 700 Al Km 7 800 Con Obras De Drenaje (Zanpeados Alcantarillado, Pedraplenes Y Vados)	UB030XIV0770041	Chiapas	Salto de Agua	Jilumil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300193446	Reconstrucción De 3.85 Km De Camino Rural, Con Obras De Drenaje (Alcantarillado, Rampas, Zanpeados Y Vados)	UB030XIV0770359	Chiapas	Salto de Agua	Santa Teresa de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300193498	Reconstrucción De 3.60 Km De Camino Rural Incluye Obras De Drenaje Y Pedraplenes	UB030XIV0770304	Chiapas	Salto de Agua	San Miguel Tulija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300193540	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tramo (atacol-La Granja Inteja)	UB010XIV0770566	Chiapas	Salto de Agua	La Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300193605	Conservación De 0.85 Km De Camino En Tramos Aislados (La Concordia- El Fango)	UB020XIV0770210	Chiapas	Salto de Agua	La Concordia (Monte Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300194024	Reconstrucción De 3.85 Kms De Camino Rural Generación 95 - Velasco Suarez Con Obras De Drenaje (Zanpeados, Muro De Contención Y Vados) Tramo Del Km 0 000 Al 3 850	UB030XIV0770133	Chiapas	Salto de Agua	Doctor Manuel Velasco Suarez (Providencia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300194077	Reconstrucción De 6.80 Km De Camino Velasco Suarez-Egipto Con Obras De Drenaje (Zanpeados, Muro De Contención) Tramo Del Km 3 850 Al 10 650	UB030XIV0770028	Chiapas	Salto de Agua	Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300194127	Reconstrucción De 5.35 Km De Camino Rural, Río Jordan-Cacasteal Con Obras De Drenaje (Zanpeados, Muro De Contención) Tramo Del Km 10 650 Al 16 000	UB030XIV0770175	Chiapas	Salto de Agua	Cacasteal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00130300194261	Construcción De Puente Vehicular De 10.50 M	UB0102XIV0770043	Chiapas	Salto de Agua	Los Luceros 3da. Sección																							

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual		
CHP14130300193398	Reconstrucción De 2.10 Km De Camino Rural De 4.60 Mts De Ancho Y 20 Cms De Espesor	UB0301XIV070013	Chiapas	Salto de Agua	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,071,821	\$2,127,669	\$2,127,669	\$2,127,669	\$531,917	\$531,917	\$531,917	25.00	00	Metro Lineal	155	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: REFERENDO: PAGADO ANTICIPO SE VUELVE A REPORTAR EN 2015		
CHP14140200359768	Construcción De Sistema De Agua Potable	SC01091XIV070040	Chiapas	Salto de Agua	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,935,251	\$6,935,251	\$6,935,251	\$6,935,251	00	00	00	0.00	00	Sistema	1,151	0.00	3.70	Financiera: / Física: / Registro: REFERENDO: PAGADO 50%		
CHP14140200359778	Construcción De Sistema De Agua Potable Por Bombeo	SC01091XIV070020	Chiapas	Salto de Agua	La Conformidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140200359785	Construcción De Sistema De Agua Potable	SC01091XIV070030	Chiapas	Salto de Agua	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140200359795	Construcción De Sistema De Agua Potable	SC01091XIV070030	Chiapas	Salto de Agua	El Toro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,791,895	\$6,791,895	\$6,791,895	\$6,791,895	00	00	00	0.00	00	Sistema	449	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: REFERENDO: PAGADO 50%		
CHP14140200359800	Construcción De Sistema De Agua Potable	SC01091XIV070047	Chiapas	Salto de Agua	Yaxachá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,664,708	\$8,671,833	\$8,671,833	\$8,671,833	\$2,167,958	\$2,167,958	\$2,167,958	25.00	00	Vivienda	131	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: REFERENDO: PAGADO EL ANTICIPO		
CHP14140200359808	Construcción De Sistema De Agua Potable	SC01091XIV070039	Chiapas	Salto de Agua	Jaticol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,430,550	\$4,430,550	\$4,430,550	\$4,430,550	00	00	00	0.00	00	Sistema	142	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REFERENDO PAGADO EL 50%		
CHP14140200359818	Construcción De Sistema De Agua Potable	SC01091XIV070027	Chiapas	Salto de Agua	Las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140200359890	Construcción De Red De Energía Eléctrica (Ranchería Los Méndez)	SG010201XIV070016	Chiapas	Salto de Agua	Amuyca Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$291,248	\$291,248	\$291,248	\$291,248	00	00	00	0.00	00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	99	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: REFERENDO: PAGADO EL ANTICIPO		
CHP14140200359909	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	SG010202XIV070017	Chiapas	Salto de Agua	San José el Bascón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140200359918	Instalación De Módulos Solares (Ranchería Tiempas 2da Secc)	SG010101XIV070077	Chiapas	Salto de Agua	Tiempas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$299,849	\$299,849	\$299,849	\$299,849	\$3,960	\$3,960	\$3,960	1.32	00	Módulo	39	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2014		
CHP14140200360011	Construcción De Muros Para Vivienda	SH010201XIV070069	Chiapas	Salto de Agua	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,542,451	\$2,542,451	\$2,542,451	\$2,542,451	\$852,983	\$852,983	\$852,983	33.55	00	Vivienda	1,197	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2014		
CHP14140200360042	Construcción De Muro Para Vivienda	SH010201XIV070030	Chiapas	Salto de Agua	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,169,557	\$2,169,557	\$2,169,557	\$2,169,557	\$822,740	\$822,740	\$822,740	37.92	00	Vivienda	548	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2014		
CHP14140200361350	Construcción De Muros Para Viviendas	SH010201XIV070066	Chiapas	Salto de Agua	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,520,901	\$2,250,901	\$2,250,901	\$2,250,901	00	00	00	0.00	00	Vivienda	428	100.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: REFERENDO POR LO CUAL SE REPORTA EN 2015		
CHP14140300362297	Construcción De Muros Para Vivienda	SH010201XIV070112	Chiapas	Salto de Agua	Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,372,952	\$2,372,952	\$2,372,952	\$2,372,952	\$269,211	\$269,211	\$269,211	11.34	00	Vivienda	1,393	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2014		
CHP14140300362304	Construcción De Muros Para Vivienda	SH010201XIV070141	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Berlín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,254,298	\$1,254,298	\$1,254,298	\$1,254,298	00	00	00	0.00	00	Vivienda	292	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REFERENDO: PAGADO ANTICIPO POR CUAL SE REPORTA EN 2015		
CHP14140300362311	Construcción De Muros Para Vivienda	SH010201XIV070028	Chiapas	Salto de Agua	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140300362324	Construcción De Muros Para 60 Viviendas, Incluye Puertas y Ventanas	SH010201XIV070018	Chiapas	Salto de Agua	Enobio Aguilar (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300365767	Construcción De Muro Para Vivienda	SH010201XIV070001	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300365781	Construcción De Muros Para Vivienda	SH010201XIV070030	Chiapas	Salto de Agua	Estrella de Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,067,861	\$2,067,861	\$2,067,861	\$2,067,861	\$2,067,861	\$2,067,861	\$2,067,861	100.00	00	Vivienda	1,151	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2014		
CHP14140300366033	Construcción De Muros Para 45 Viviendas	SH010201XIV070041	Chiapas	Salto de Agua	Jilumil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300366054	Construcción De Muros Para Viviendas	SH010201XIV070051	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,355,975	\$1,355,975	\$1,355,975	\$1,355,975	\$138,054	\$138,054	\$138,054	10.18	00	Vivienda	413	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2014		
CHP14140300366073	Construcción De Muros Para Vivienda	SH010201XIV070018	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Mundo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$779,687	\$779,687	\$779,687	\$779,687	\$82,355	\$82,355	\$82,355	10.56	00	Vivienda	179	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2014		
CHP14140300366136	Construcción De Muro Para Vivienda	SH010201XIV070023	Chiapas	Salto de Agua	Palma Tuliá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300366232	Construcción De Muro Para Vivienda	SH010201XIV070010	Chiapas	Salto de Agua	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300366275	Construcción De Muros Para 35 Viviendas	SH010201XIV070045	Chiapas	Salto de Agua	El Tortuguero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300366317	Construcción De Muros Para Vivienda	SH010201XIV070012	Chiapas	Salto de Agua	Agua Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$983,079	\$983,079	\$983,079	\$983,079	\$542,389	\$542,389	\$542,389	55.17	00	Vivienda	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PAGADO ANTICIPO Y FINQUITO		
CHP14140300366371	Construcción De Muros Para Vivienda	SH010201XIV070022	Chiapas	Salto de Agua	El Paro Jushil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300366975	Construcción De Muro Para 65 Viviendas	SH010201XIV070045	Chiapas	Salto de Agua	Arroyo Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,203,450	\$2,203,450	\$2,203,450	\$2,203,450	\$1,101,725	\$1,101,725	\$1,101,725	50.00	00	Vivienda	1,137	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2014		
CHP14140300370321	Construcción De Muro Para Vivienda	SH010201XIV070096	Chiapas	Salto de Agua	Trapié 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,254,274	\$1,254,274	\$1,254,274	\$1,254,274	00	00	00	0.00	00	Vivienda	399	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: referendo pagado anticipo, estimación 1 pendiente pago de finiquito		
CHP14140300370371	Construcción De Muros Para 20 Vivienda	SH010201XIV070026	Chiapas	Salto de Agua	Dos Ríos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300370455	Construcción De Muro Para Vivienda	SH010201XIV	Chiapas	Salto de Agua	El Paro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300371943	Construcción De Muro Para Vivienda	SH010201XIV070067	Chiapas	Salto de Agua	Punta Brava 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300372029	Rehabilitación De Techos De Vivienda Rurales A Base De Dotación De Láminas Galvaluzadas	M1070205XIV070074	Chiapas	Salto de Agua	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$127,600															

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP14140300372751	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077028	Chiapas	Salto de Agua	Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,914,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1,419	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300372860	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077033	Chiapas	Salto de Agua	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$343,360	\$343,360	\$343,360	\$343,360	\$343,360	\$343,360	\$343,360	100.00	\$0	Vivienda	548	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300373644	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De La Minas Galvanizadas	MI070205XIV077066	Chiapas	Salto de Agua	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$201,840	\$201,840	\$201,840	\$201,840	\$102,080	\$102,080	\$102,080	50.57	\$0	Vivienda	428	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300373775	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De La Minas Galvanizadas	MI070205XIV077012	Chiapas	Salto de Agua	Belisario Domínguez Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$689,040	\$689,040	\$689,040	\$689,040	\$689,040	\$689,040	\$689,040	100.00	\$0	Vivienda	1,393	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300373865	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De La Minas Galvanizadas	MI070205XIV077019	Chiapas	Salto de Agua	Las Colmenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,600	\$185,600	\$185,600	\$185,600	\$185,600	\$185,600	\$185,600	100.00	\$0	Vivienda	289	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300373956	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De La Minas Galvanizadas	MI070205XIV077020	Chiapas	Salto de Agua	La Conformidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	100.00	\$0	Vivienda	293	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300374302	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077033	Chiapas	Salto de Agua	Francisco I. Madero Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$169,360	\$169,360	\$169,360	\$169,360	\$85,840	\$85,840	\$85,840	50.68	\$0	Vivienda	788	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300374379	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077067	Chiapas	Salto de Agua	Punta Brava Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	440	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300374667	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077069	Chiapas	Salto de Agua	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$385,120	\$385,120	\$385,120	\$385,120	\$192,560	\$192,560	\$192,560	50.00	\$0	Vivienda	1,197	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300374544	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077066	Chiapas	Salto de Agua	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$607,376	\$607,376	\$607,376	\$607,376	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	339	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio con ahorro presupuestal de \$ 5,104.00	
CHP14140300375378	Rehabilitación De Techo De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077075	Chiapas	Salto de Agua	Ach'um Maya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$215,760	\$215,760	\$215,760	\$215,760	\$111,360	\$111,360	\$111,360	51.61	\$0	Vivienda	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300375396	Rehabilitación De Techo De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077077	Chiapas	Salto de Agua	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	50.00	\$0	Vivienda	1,373	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300375415	Rehabilitación De Techo De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077082	Chiapas	Salto de Agua	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$705,280	\$705,280	\$705,280	\$705,280	\$352,640	\$352,640	\$352,640	50.00	\$0	Vivienda	1,317	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300375443	Rehabilitación De Techo De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077094	Chiapas	Salto de Agua	El Tortuguero Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$218,080	\$218,080	\$218,080	\$218,080	\$109,040	\$109,040	\$109,040	50.00	\$0	Vivienda	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300375474	Rehabilitación De Techo De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077098	Chiapas	Salto de Agua	La Tronconada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$127,600	\$127,600	\$127,600	50.00	\$0	Vivienda	422	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300375528	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077100	Chiapas	Salto de Agua	Órulo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$447,760	\$447,760	\$447,760	\$447,760	\$447,760	\$447,760	\$447,760	100.00	\$0	Vivienda	785	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300375543	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077106	Chiapas	Salto de Agua	Amuyá Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$292,320	\$292,320	\$292,320	\$292,320	\$146,160	\$146,160	\$146,160	50.00	\$0	Vivienda	99	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300375564	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077012	Chiapas	Salto de Agua	Chivaltic Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$204,160	\$204,160	\$204,160	\$204,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	885	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300375596	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077041	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Berlín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$44,080	\$44,080	\$44,080	50.00	\$0	Vivienda	292	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300375615	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077073	Chiapas	Salto de Agua	Cerro Monte Don Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	445	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300376377	Rehabilitación De Techos De Vivienda Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077012	Chiapas	Salto de Agua	Lote Ocho (La Gloria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,600	\$185,600	\$185,600	\$185,600	\$90,480	\$90,480	\$90,480	48.75	\$0	Vivienda	379	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014 con un ahorro presupuestal de 2,320.00	
CHP14140300376394	Rehabilitación De Techos De Vivienda Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077019	Chiapas	Salto de Agua	Chapeyal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$142,912	\$142,912	\$142,912	\$142,912	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	132	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300376412	Rehabilitación De Techos De Vivienda Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077028	Chiapas	Salto de Agua	Recuerdo Intelja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	\$0	Vivienda	112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300376424	Rehabilitación De Techos De Vivienda Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077021	Chiapas	Salto de Agua	La Flor de Bascón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300376445	Rehabilitación De Techos De Vivienda Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077034	Chiapas	Salto de Agua	San Juan Bartolomé	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	\$51,040	100.00	\$0	Vivienda	265	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300376464	Rehabilitación De Techos De Vivienda Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077030	Chiapas	Salto de Agua	San Pedro Sabana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$211,120	\$211,120	\$211,120	\$211,120	\$106,720	\$106,720	\$106,720	50.55	\$0	Vivienda	539	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300376906	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077032	Chiapas	Salto de Agua	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$83,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	169	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300377834	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077036	Chiapas	Salto de Agua	San José Sivalchen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	100.00	\$0	Vivienda	127	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300377882	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077048	Chiapas	Salto de Agua	Punta Brava 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	100.00	\$0	Vivienda	412	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14140300378479	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077046	Chiapas	Salto de Agua	Jesús Nazareno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014								0.00	\$0	Vivienda				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP14140300378510	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV077040	Chiapas	Salto de Agua	Río Tulija	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$176,320	\$176,320	\$176,320	\$176,320	\$88,160	\$88,160	\$88,160	50.00	\$0	Vivienda	524	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: cierre de ejercicio 2014	
CHP14																												

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140400417973	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770036	Chiapas	Salto de Agua	Doa Rios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua	Vivienda	En Ejecución	2014	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	\$68,440	100.00	0	Vivienda	59	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre de ejercicio 2014
CHP14140400418030	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770992	Chiapas	Salto de Agua	Tioquipa el Bascon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua	Vivienda	En Ejecución	2014	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre de ejercicio 2014
CHP14140400418094	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770131	Chiapas	Salto de Agua	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua	Vivienda	En Ejecución	2014	\$671,872	\$671,872	\$671,872	\$671,872	\$671,872	\$671,872	\$671,872	100.00	0	Vivienda	208	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre de ejercicio 2014
CHP14140400418428	Rehabilitación De Techos De Viviendas A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770210	Chiapas	Salto de Agua	La Concordia (Monte Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua	Vivienda	En Ejecución	2014	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre de ejercicio 2014
CHP14140400418472	Rehabilitación De Techos De Viviendas A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770665	Chiapas	Salto de Agua	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua	Vivienda	En Ejecución	2014	\$784,160	\$784,160	\$784,160	\$784,160	\$784,160	\$784,160	\$784,160	100.00	0	Vivienda	338	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre de ejercicio 2014
CHP14140400418499	Rehabilitación De Techos De Viviendas A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770227	Chiapas	Salto de Agua	San José Ixtelja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$153,120	\$153,120	\$153,120	\$153,120	\$153,120	\$153,120	\$153,120	100.00	0	Vivienda	66	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre de ejercicio 2014
CHP14140400418566	Rehabilitación De Techos De Viviendas A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770426	Chiapas	Salto de Agua	Posa Arul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$76,560	\$76,560	\$76,560	\$76,560	\$76,560	\$76,560	\$76,560	100.00	0	Vivienda	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre de ejercicio 2014
CHP14140400418645	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770959	Chiapas	Salto de Agua	Arroyo el Encanto Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$125,280	\$125,280	\$125,280	\$125,280	\$125,280	\$125,280	\$125,280	100.00	0	Vivienda	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre de ejercicio 2014
CHP14140400418773	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770128	Chiapas	Salto de Agua	Chivaltic Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	100.00	0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre de ejercicio 2014
CHP14140400418876	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770330	Chiapas	Salto de Agua	Estrella de Belán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,004,560	\$1,004,560	\$1,004,560	\$1,004,560	\$1,004,560	\$1,004,560	\$1,004,560	100.00	0	Vivienda	433	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre de ejercicio 2014
CHP14140400418991	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770477	Chiapas	Salto de Agua	Xuya-Ra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$97,440	\$97,440	\$97,440	\$97,440	\$97,440	\$97,440	\$97,440	100.00	0	Vivienda	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre de ejercicio 2014
CHP14140400419095	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770232	Chiapas	Salto de Agua	Chivaltic Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$34,800	\$17,400	\$17,400	\$17,400	50.00	0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: refrendo pendiente el pago de finiquito fisicamente al 100%
CHP14140400419202	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770543	Chiapas	Salto de Agua	Los Luceros 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	63	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: refrendo pendiente pago de finiquito fisicamente al 100%
CHP14140400423446	Construccion De Muros Para Vivienda	SH010201XIV0770370	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,204,040	\$1,204,040	\$1,204,040	\$1,204,040	\$361,212	\$361,212	\$361,212	30.00	0	Vivienda	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: refrendo: pagado el anticipo
CHP14140400423480	Construccion De Muros Para Vivienda	SH010201XIV07704	Chiapas	Salto de Agua	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,852,347	\$1,852,347	\$1,852,347	\$1,852,347	\$1,389,264	\$1,389,264	\$1,389,264	75.00	0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REFRENDO PAGADO EL ANTICIPO Y EST. 1
CHP14140400423501	Construccion De Muros Para Vivienda	SH010201XIV0770001	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,196,228	\$3,196,228	\$3,196,228	\$3,196,228	\$2,701,044	\$2,701,044	\$2,701,044	84.51	0	Vivienda	71	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REFRENDO PAGADO ANTICIPO Y EST. 1 PENDIENTE FINIQUITO
CHP14140400423709	Construccion De Muros Para Vivienda	SH010201XIV0770508	Chiapas	Salto de Agua	Paso Marañón Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$833,561	\$833,561	\$833,561	\$833,561	\$570,175	\$570,175	\$570,175	68.40	0	Vivienda	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REFRENDO: PAGADO ANTICIPO Y EST. 1 PENDIENTE PAGO DE FINIQUITO
CHP14140400423752	Construccion De Muros Para Vivienda	SH010201XIV0770101	Chiapas	Salto de Agua	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,542,451	\$2,542,451	\$2,542,451	\$2,542,451	\$2,210,562	\$2,210,562	\$2,210,562	86.95	0	Vivienda	375	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REFRENDO PAGADO ANTICIPO Y EST. 1 PENDIENTE FINIQUITO
CHP14140400424625	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable, Que Incluye Reposición De Concreto Hidráulico	MI020105XIV0770001	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$669,917	\$669,917	\$669,917	\$669,917	\$658,593	\$658,593	\$658,593	98.31	0	Red	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO CON UN AHOBO PRESUPUESTAL DE \$ 11,323.45
CHP14140400424843	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	SG010201XIV0770517	Chiapas	Salto de Agua	San José el Bascón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$308,258	\$308,258	\$308,258	\$308,258	\$270,895	\$270,895	\$270,895	87.88	0	Red	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REFRENDO: PAGADO 30% DE ANTICIPO Y EST. 1
CHP14140400425450	Construccion De 51 Letrinass Con Posa Septica	S101XIV077049	Chiapas	Salto de Agua	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,428,965	\$1,428,965	\$1,428,965	\$1,428,965	\$1,428,965	\$1,428,965	\$1,428,965	100.00	0	Letrina, Metros Cubicos	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2014
CHP14140400426143	Construccion De Sistema De Agua Potable	SC0109XIV0770324	Chiapas	Salto de Agua	San Juan Bartolomé	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,832,261	\$4,832,261	\$4,832,261	\$4,832,261	\$611,111	\$611,111	\$611,111	12.65	0	Metro Lineal	265	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REFRENDO PAGADO 50%
CHP14140400429560	Construccion De Sistema De Agua Potable	SC010901XIV0770304	Chiapas	Salto de Agua	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,027,683	\$2,027,683	\$2,027,683	\$2,027,683	\$506,921	\$506,921	\$506,921	25.00	0	Vivienda	715	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REFRENDO PAGADO EL 50% - REFRENDO: PAGADO EL 50%
CHP14140400453254	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0771122	Chiapas	Salto de Agua	Actiepa Yochib	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$357,280	\$357,280	\$357,280	\$357,280	\$357,280	\$357,280	\$357,280	100.00	0	Vivienda	154	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2014
CHP14140400453376	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770136	Chiapas	Salto de Agua	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$668,160	\$668,160	\$668,160	\$668,160	\$668,160	\$668,160	\$668,160	100.00	0	Vivienda	288	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2014
CHP14140400453968	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770983	Chiapas	Salto de Agua	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$61,248	\$61,248	\$61,248	\$61,248	\$61,248	\$61,248	\$61,248	100.00	0	Vivienda	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2014
CHP14140400454101	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770205	Chiapas	Salto de Agua	Agua Viva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$107,184	\$107,184	\$107,184	\$107,184	\$107,184	\$107,184	\$107,184	100.00	0	Vivienda	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2014
CHP14140400454251	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770662	Chiapas	Salto de Agua	Potioja Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	\$64,960	100.00	0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2014
CHP14140400454422	Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotacion De Laminas Galvanizadas	MI070205XIV0770500	Chiapas	Salto de Agua	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	100.00	0	Vivienda	9	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre de ejercicio 2014