

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP14140200324113	Construcción de Dren Pluvial y Rehabilitación De Plaza Cívica	003	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$603,700	\$735,866	\$735,866	\$735,866	\$735,866	\$735,866	\$735,866	100.00	0	Metro Lineal	12,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP14140200324215	relleno De Desechos Sólidos En Botero Sanitario	004	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,088,526	\$5,088,526	\$5,088,526	\$5,088,526	\$5,088,526	\$5,088,526	\$5,088,526	100.00	0	Metro cúbico	158,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP14140200324612	Construcción De Plataforma Del Campo Y De Fútbol Soccer En El Área De Servicios Deportivos Municipales.(Sedem)	007	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,277,118	\$1,277,118	\$1,277,118	\$1,277,118	\$1,277,118	\$1,277,118	\$1,277,118	100.00	0	Metro Lineal	15,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP14140200324620	Construcción De Plataforma Del Campo Y De Fútbol Soccer En El Área De Servicios Deportivos Municipales (Sedem)	008	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,422,794	\$1,422,794	\$1,422,794	\$1,422,794	\$1,422,794	\$1,422,794	\$1,422,794	100.00	0	Metro Lineal	150,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP14140200324630	Construcción De Puente Peatonal En La Calle Los Sumideros.	009	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,227,492	\$1,227,492	\$1,227,492	\$1,227,492	\$1,227,492	\$1,227,492	\$1,227,492	100.00	0	Puente	15,600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP14140200324644	Construcción De Puente Para Trota Pieta Y Ciclista	011	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,262,716	\$1,262,716	\$1,262,716	\$1,262,716	\$1,262,716	\$1,262,716	\$1,262,716	100.00	0	Puente	150,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP14140200324655	Rehabilitación De Red De Energía Eléctrica Bulevar Los Cronistas	012	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$314,063	\$314,063	\$314,063	\$314,063	\$314,063	\$314,063	\$314,063	100.00	0	Metro Lineal	15,800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP14140200326370	Mantenimiento De Drenaje Pluvial (Desazolve De Los Sumideros)	005	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,500,935	\$2,500,935	\$2,500,935	\$2,500,935	\$2,330,817	\$2,330,817	\$2,330,817	93.20	0	Metro Cuadrado	158,000	0.00	93.20	Financiera / Física / Registro		
CHP14140200326389	Mantenimiento De La Red De Alcantarillado Sanitario (Desazolve Y Ode Limpieza De Rios, Arroyos Y Canales)	006	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,139,605	\$3,139,605	\$3,139,605	\$3,139,605	\$2,806,764	\$2,806,764	\$2,806,764	89.40	0	Metro Cuadrado	158,000	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003282175	Construcción De Salón De Usos Múltiples En El Fraccionamiento La Horniga	13	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$493,092	\$493,092	\$493,092	\$493,092	\$493,092	\$493,092	\$493,092	100.00	0	Obra	4,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003282302	Construcción De Servicios Sanitarios Apoyo Al Salón Usos Múltiples Col Río Jordan	14	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$202,447	\$202,447	\$202,447	\$202,447	\$202,447	\$202,447	\$202,447	100.00	0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003282383	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Aseo El Eden	15	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,900,123	\$1,900,123	\$1,900,123	\$1,900,123	\$1,900,123	\$1,900,123	\$1,900,123	100.00	0	Metro Lineal	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003282455	Construcción De Dren Pluvial En El Fraccionamiento Florida 1	16	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$925,413	\$925,413	\$925,413	\$925,413	\$925,413	\$925,413	\$925,413	100.00	0	Metro Lineal	450	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003282539	Construcción De Drenaje Sanitario En La Col El Paraíso	17	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,593,944	\$3,593,944	\$3,593,944	\$3,593,944	\$3,593,944	\$3,593,944	\$3,593,944	100.00	0	Metro Lineal	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003282626	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia El Paraíso	18	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,577,161	\$1,577,161	\$1,577,161	\$1,577,161	\$1,220,922	\$1,220,922	\$1,220,922	77.41	0	Metro Lineal	780	0.00	77.40	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003282688	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad Tasa De Agua Uno	19	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Tasa de Agua Uno	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,011,281	\$1,011,281	\$1,011,281	\$1,011,281	\$1,011,281	\$1,011,281	\$1,011,281	100.00	0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003282789	Construcción De Dren Pluvial En Cerrada Laguna De Chapultepec Col Sector Salud	20	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,348,619	\$2,348,619	\$2,348,619	\$2,348,619	\$2,348,619	\$2,348,619	\$2,348,619	100.00	0	Metro Lineal	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283130	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad San Juan De Dios Cantital	21	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,777,211	\$1,777,211	\$1,777,211	\$1,777,211	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283149	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia La Quinta San Martín	22	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,507,952	\$4,510,211	\$4,510,211	\$4,510,211	\$4,507,952	\$4,507,952	\$4,507,952	99.95	0	Metro Lineal	1,500	0.00	99.95	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283196	Construcción De Muro De Contención Acceso A Las Escuelas Primaria Guadalupe Victoria Col Segundo Jerusalén	23	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$870,376	\$870,376	\$870,376	\$870,376	\$870,376	\$870,376	\$870,376	100.00	0	Obra	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283255	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa.	24	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Agua de Pejarito	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,312,560	\$2,312,560	\$2,312,560	\$2,312,560	\$1,850,048	\$1,850,048	\$1,850,048	80.00	0	Obra	150	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283335	Construcción De Sanitarios En La Casa Ejidal Del Rancho San Nicolás	25	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$145,622	\$212,290	\$212,290	\$212,290	\$199,556	\$199,556	\$199,556	94.00	0	Obra	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283367	Construcción De Sistema De Agua Potable.	26	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$532,838	\$532,838	\$532,838	\$532,838	\$499,948	\$499,948	\$499,948	93.83	0	Metro Lineal	200	0.00	93.83	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283382	Construcción De Sistema De Agua Potable Comunidad Soledad Los Cerezos.	27	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Soledad los Cerezos Sección Dos	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$678,261	\$678,261	\$678,261	\$678,261	\$553,151	\$553,151	\$553,151	81.55	0	Metro Lineal	200	0.00	81.55	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283401	Construcción De Dren Pluvial Fraccionamiento Bosques Del Pedregal	28	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,823,494	\$3,824,384	\$3,824,384	\$3,824,384	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	250	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283418	Construcción De Colector Sanitario	29	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,251,774	\$3,251,774	\$3,251,774	\$3,251,774	\$3,251,774	\$3,251,774	\$3,251,774	100.00	0	Obra	2,501	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283457	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Rafael Col Los Angeles	30	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,174,399	\$1,174,399	\$1,174,399	\$1,174,399	\$1,174,399	\$1,174,399	\$1,174,399	100.00	0	Metro Lineal	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283557	Construcción De Canchales De Usos Múltiples En Col Belisario Domínguez	31	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$938,105	\$938,105	\$938,105	\$938,105	\$710,790	\$710,790	\$710,790	75.77	0	Obra	0	0.00	75.77	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283599	Rehabilitación De Dren Pluvial Y Cambio De Rejillas Diferentes Calles De La Ciudad	32	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$717,062	\$717,062	\$717,062	\$717,062	\$417,837	\$417,837	\$417,837	58.27	0	Obra	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283694	Construcción De Tanque De Regularización Con Concreto Hidráulico	33	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$857,889	\$87,060	\$87,060	\$87,060	\$87,060	\$87,060	\$87,060	100.00	0	Tanque	25,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283718	Construcción De Dren Pluvial(Patria Nueva)	34	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,077,242	\$1,077,242	\$1,077,242	\$1,077,242	\$1,077,242	\$1,077,242	\$1,077,242	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283770	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (El Aguaje)	35	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	El Aguaje (la de las Casas Albará)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,690,584	\$3,690,584	\$3,690,584	\$3,690,584	\$2,951,191	\$2,951,191	\$2,951,191	79.97	0	Obra	250	0.00	79.97	Financiera / Física / Registro		
CHP141403003283918	Construcción De Dren Pluvial (San José Buena Vista)	36	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San José Buena Vista	Rural</																						

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Programa					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140400433300	Construcción de Planta Potabilizadora Ira Itapa	108	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$997,370	\$997,370	\$997,370	\$997,370	\$797,896	\$797,896	\$797,896	80.00	0	Acción	400	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433330	Construcción de Hoya De Captación De Agua Pluvial.	103	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,163,110	\$1,163,110	\$1,163,110	\$1,163,110	\$1,163,110	\$1,163,110	\$1,163,110	100.00	0	Obra	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433349	Construcción de Sistema de Agua Potable	102	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,839,602	\$1,839,602	\$1,839,602	\$1,839,602	\$1,471,682	\$1,471,682	\$1,471,682	80.00	0	Metro Cuadrado	350	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433387	Construcción de Sistema Integral De Agua Potable	072	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$803,874	\$803,874	\$803,874	\$803,874	\$643,099	\$643,099	\$643,099	80.00	0	Metro Cuadrado	180	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433406	Construcción de Alcantarillado Sanitario	78-03-06	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$191,387	\$191,387	\$191,387	\$191,387	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	850	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433425	Construcción de Dren Pluvial	78-03-09	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$940,054	\$940,054	\$940,054	\$940,054	\$798,214	\$798,214	\$798,214	84.91	0	Metro Cuadrado	180	0.00	84.91	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433443	Rehabilitación De Fosa Septica Drenaje Y Limpieza Del Santon Municipal	AD02	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$364,686	\$364,686	\$364,686	\$364,686	\$295,675	\$295,675	\$295,675	81.08	0	Obra	5,000	0.00	81.08	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433446	Construcción de Dren Pluvial	78-03-10	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$391,004	\$391,004	\$391,004	\$391,004	\$312,803	\$312,803	\$312,803	80.00	0	Metro Cuadrado	300	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433468	Construcción de Dren Pluvial	78-03-11	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$229,427	\$229,427	\$229,427	\$229,427	\$183,541	\$183,541	\$183,541	80.00	0	Metro Cuadrado	400	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433491	Construcción de Drenaje Sanitario	78-03-12	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,393,895	\$2,393,895	\$2,393,895	\$2,393,895	\$1,915,116	\$1,915,116	\$1,915,116	80.00	0	Metro Cuadrado	150	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433519	Construcción de Drenaje Sanitario	78-03-15	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,182,487	\$2,182,487	\$2,182,487	\$2,182,487	\$2,182,487	\$2,182,487	\$2,182,487	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433560	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	099	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$513,288	\$558,055	\$558,055	\$558,055	\$446,444	\$446,444	\$446,444	80.00	0	Metros Cuadrados	178	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433595	Construcción de Dren Pluvial Calle Sonora	78-03-23	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,150,610	\$2,150,610	\$2,150,610	\$2,150,610	\$1,720,488	\$1,720,488	\$1,720,488	80.00	0	Metro Cuadrado	300	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433616	Construcción de Dren Pluvial	78-03-25	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,622,230	\$2,622,230	\$2,622,230	\$2,622,230	\$2,422,230	\$2,422,230	\$2,422,230	92.37	0	Obra	240	0.00	92.37	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433633	Construcción de Drenaje Sanitario	78-03-26	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,785,665	\$1,785,665	\$1,785,665	\$1,785,665	\$1,040,565	\$1,040,565	\$1,040,565	58.27	0	Metro Cuadrado	150	0.00	58.27	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433660	Construcción de Drenaje Sanitario	78-03-27	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$716,303	\$716,303	\$716,303	\$716,303	\$716,303	\$716,303	\$716,303	100.00	0	Metro Cuadrado	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433669	Construcción de Drenaje Sanitario	78-03-28	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,287,057	\$1,287,057	\$1,287,057	\$1,287,057	\$1,029,646	\$1,029,646	\$1,029,646	80.00	0	Metro Cuadrado	120	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433685	Construcción de Drenaje Sanitario	78-03-29	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,518,329	\$1,518,329	\$1,518,329	\$1,518,329	\$1,214,663	\$1,214,663	\$1,214,663	80.00	0	Metros Cuadrados	220	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433700	Construcción de Drenaje Sanitario	78-03-31	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$807,487	\$807,487	\$807,471	\$807,487	\$242,246	\$242,246	\$242,246	30.00	0	Metro Cuadrado	220	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433727	Construcción de Drenaje Sanitario	78-03-44	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,291,792	\$1,291,792	\$1,291,792	\$1,291,792	\$482,538	\$482,538	\$482,538	37.35	0	Metro Cuadrado	180	0.00	37.35	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433827	Construcción Integral De Vialidad Urbana (Av. Chabacoos) - Construcción De Red De Drenaje Sanitario Fluvio-Habitat	78-03-46	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$758,424	\$303,370	\$303,370	\$303,370	\$301,733	\$301,733	\$301,733	99.46	0	Metro Cuadrado	180	0.00	99.46	Financiera / Física / Registro
CHP14140400433927	Centro Integral de Protección Civil y Bomberos (Ciprocb)	CONTRATO 01	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,878,129	\$1,878,129	\$1,878,129	\$1,878,129	\$563,439	\$563,439	\$563,439	30.00	0	Obra	1,200	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHP141404004339304	Construcción de Alcantarillado Sanitario	117	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$570,575	\$570,575	\$570,575	\$570,575	\$456,460	\$456,460	\$456,460	80.00	0	Obra	200	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP141404004339316	Construcción de Drenaje Sanitario	112	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$291,714	\$291,714	\$291,714	\$291,714	\$233,371	\$233,371	\$233,371	80.00	0	Obra	180	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP141404004339327	Construcción de Dren Pluvial 2da Etapa Entre Calle Santa Cruz Y Ejercito Nacional	065	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$611,726	\$611,726	\$611,726	\$611,726	\$489,381	\$489,381	\$489,381	80.00	0	Metro Cuadrado	150	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP141404004339334	Construcción de Servicios Sanitarios En El Cdele No. 92	CONTRATO 02	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$536,691	\$536,691	\$536,691	\$536,691	\$161,007	\$161,007	\$161,007	30.00	0	Obra	1,500	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
CHP141404004339341	Adquisición De Equipo De Computo Prodim	078-03-076	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$298,002	\$298,002	\$298,002	\$298,002	\$13,580	\$13,580	\$13,580	5.71	0	Acción	500	0.00	5.71	Financiera / Física / Registro
CHP141404004339360	Rehabilitación De Caminos Rurales Y Tramos Aislados Primera Etapa	001	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,321,587	\$2,321,587	\$2,321,587	\$2,321,587	\$2,114,528	\$2,114,528	\$2,114,528	91.08	0	Metro Cuadrado	850	0.00	91.08	Financiera / Física / Registro
CHP141404004339367	Construcción de Una Aula Didáctica	CONTRATO 080	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Educación	En Ejecución	2014	\$434,175	\$434,175	\$434,175	\$434,175	\$347,340	\$347,340	\$347,340	80.00	0	Obra	1,000	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP141404004339404	Demolición Del Puente Morelos	03	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de San Cristóbal de las Casas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$686,539	\$686,539	\$686,539	\$686,539	\$686,539	\$686,539	\$686,539	10						

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anum	
CHP14140400436844	Construcción de Una Aula Didáctica Sec. Primaria Ignacio Lopez Rayon	CONTRATO 08	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Educación	En Ejecución	2014	\$524,882	\$524,882	\$524,882	\$524,882	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Obra	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400436850	Rehabilitación de Puente Vehicular En La Avenidad Cronicas	092	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,761,118	\$1,606,875	\$1,606,875	\$1,606,875	\$1,606,536	\$1,606,536	\$1,606,536	99.98	\$0	0.00	99.98	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98	Financiera / Física / Registro
CHP14140400436924	Construcción Integral de Vialidad Urbana Calle Arq. Carlos Z Flores - Construcción De Red De Drenaje Sanitario	78-03-47	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,899,458	\$413,939	\$413,939	\$413,939	\$412,903	\$412,903	\$412,903	99.75	\$0	0.00	99.75	Metro Cuadrado	200	0.00	99.75	Financiera / Física / Registro
CHP14140400436980	Construcción De Comedor Comunitario	CONTRATO 123	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,451,373	\$1,452,507	\$1,452,507	\$1,452,507	\$1,451,373	\$1,451,373	\$1,451,373	99.92	\$0	0.00	99.92	Obra	700	0.00	99.92	Financiera / Física / Registro
CHP14140400436982	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Pleyades	09	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,365,451	\$1,365,451	\$1,365,451	\$1,365,451	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Metro Cuadrado	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400437070	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Las Peras	78-03-32	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,034,594	\$1,034,594	\$1,034,594	\$1,034,594	\$1,034,594	\$1,034,594	\$1,034,594	100.00	\$0	0.00	100.00	Obra	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400437116	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	78-03-33	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,208,049	\$3,208,049	\$3,208,049	\$3,208,049	\$2,378,582	\$2,378,582	\$2,378,582	74.14	\$0	0.00	74.14	Obra	900	0.00	74.14	Financiera / Física / Registro
CHP14140400437145	Construcción De Parque Magisterial	047	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,200,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,597,494	\$1,597,494	\$1,597,494	99.84	\$0	0.00	99.84	Obra	200	0.00	99.84	Financiera / Física / Registro
CHP14140400437147	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	78-03-34	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$951,131	\$951,131	\$951,131	\$951,131	\$760,902	\$760,902	\$760,902	80.00	\$0	0.00	80.00	Obra	300	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400437185	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	78-03-35	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,877,999	\$1,877,999	\$1,877,999	\$1,877,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Obra	500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400437227	Mantenimiento De La Red De Energía Eléctrica	78-03-45	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$57,945	\$57,945	\$57,945	\$57,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Acción	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400437266	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	78-03-36	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,073,552	\$2,073,552	\$2,073,552	\$2,073,552	\$1,328,976	\$1,328,976	\$1,328,976	64.09	\$0	0.00	64.09	Obra	700	0.00	64.09	Financiera / Física / Registro
CHP14140400437276	Construcción De Red De Energía Eléctrica Aérea	120	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$322,462	\$322,462	\$322,462	\$322,462	\$257,970	\$257,970	\$257,970	80.00	\$0	0.00	80.00	Metros Cuadrados	150	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400437307	Rehabilitación De Dren Pluvial En La Calle Sudo De Atocha	78-03-38	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$356,245	\$356,245	\$356,245	\$356,245	\$284,996	\$284,996	\$284,996	80.00	\$0	0.00	80.00	Obra	200	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400437375	Construcción De Red De Energía Eléctrica M.T. Y B.T.	111	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,421,119	\$2,421,119	\$2,421,119	\$2,421,119	\$1,936,895	\$1,936,895	\$1,936,895	80.00	\$0	0.00	80.00	Metros Cuadrados	150	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP141404004373927	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Aérea	121	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,053,864	\$4,053,864	\$4,053,864	\$4,053,864	\$3,243,091	\$3,243,091	\$3,243,091	80.00	\$0	0.00	80.00	Metro Cuadrado	150	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP141404004373984	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable	789-03-40	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Las Piedrecitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,266,513	\$1,266,513	\$1,266,513	\$1,266,513	\$1,266,513	\$1,266,513	\$1,266,513	100.00	\$0	0.00	100.00	Obra	700	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP141404004373990	Construcción De Red De Energía Eléctrica M.T. Y B.T. Subterránea	113	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$884,030	\$884,030	\$884,030	\$884,030	\$665,895	\$665,895	\$665,895	75.32	\$0	0.00	75.32	Obra	220	0.00	75.32	Financiera / Física / Registro
CHP14140400438051	Ampliación De L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica Aérea	114	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,340,494	\$1,340,494	\$1,340,494	\$1,340,494	\$1,072,395	\$1,072,395	\$1,072,395	80.00	\$0	0.00	80.00	Obra	150	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400438114	Construcción De Red De Energía Eléctrica M.T. Y B.T. Subterránea	109	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,799,401	\$2,799,401	\$2,799,401	\$2,799,401	\$2,239,521	\$2,239,521	\$2,239,521	80.00	\$0	0.00	80.00	Metro Cuadrado	120	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400438180	Construcción De Muro De Contención En El Callejon Manzanalillo Segunda Etapa Col. Anexo La Ortiga	CONTRATO 055	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$638,363	\$638,363	\$638,363	\$638,363	\$638,363	\$638,363	\$638,363	100.00	\$0	0.00	100.00	Obra	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400438183	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Las Calles Baja California, Michoacan Y Callejon Las Calaveras.	122	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,070,743	\$1,070,743	\$1,070,743	\$1,070,743	\$1,070,743	\$1,070,743	\$1,070,743	100.00	\$0	0.00	100.00	Obra	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400438251	Construcción De L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica Aérea	110	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$832,369	\$832,369	\$832,369	\$832,369	\$665,895	\$665,895	\$665,895	80.00	\$0	0.00	80.00	Obra	150	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400438314	Construcción De L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica Aérea	118	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,005,725	\$4,005,725	\$4,005,725	\$4,005,725	\$3,204,580	\$3,204,580	\$3,204,580	80.00	\$0	0.00	80.00	Obra	220	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400438354	Construcción De L.D. Y R.D. De Energía Eléctrica Aérea	106	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,386,175	\$1,386,175	\$1,386,175	\$1,386,175	\$1,108,940	\$1,108,940	\$1,108,940	80.00	\$0	0.00	80.00	Obra	220	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400438411	Construcción De Red De Energía Eléctrica M.T. Y B.T. Subterránea	032	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$993,993	\$993,993	\$993,993	\$993,993	\$795,170	\$795,170	\$795,170	80.00	\$0	0.00	80.00	Obra	180	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400438455	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica	074	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,721,441	\$2,721,441	\$2,721,441	\$2,721,441	\$2,177,153	\$2,177,153	\$2,177,153	80.00	\$0	0.00	80.00	Obra	150	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400438462	Rehabilitación De Viviendas San Antonio Del Monte	AD03	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Antonio del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$218,975	\$218,975	\$218,975	\$218,975	\$213,694	\$213,694	\$213,694	97.59	\$0	0.00	97.59	Hogar	220	0.00	97.59	Financiera / Física / Registro
CHP14140400438514	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Aérea Comunidad Carmen Acetete	045	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,637,980	\$4,635,291	\$4,635,291	\$4,635,291	\$3,708,233	\$3,708,233	\$3,708,233	80.00	\$0	0.00	80.00	Obra	180	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
CHP14140400438592	Mantenimiento De Comedores Comunitarios	78-03-51	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,474,779	\$3,841,101	\$3,841,101	\$3,841,101	\$3,755,283	\$3,755,283	\$3,755,283	9								