

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP14140300397191	Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural, Tramo: Barrio Trunjoj Del Km 0.000 Al Km 1-527.20.	DORM-FISM-012-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Trunjoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,250,026	\$2,250,026	\$2,250,026	\$2,250,026	\$2,250,026	\$2,250,026	\$2,250,026	\$2,250,026	100.00	00	Kilómetro	575	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397239	Construcción De Terracerías Y Obras De Drenaje De Camino Rural, Tramo: Bapuz - Del Tramo (Eje) Km 0-000 Al Km 0-455.46, (Rama 1) 0-000 Al 0-720.00, (Rama 2) 0-000 Al 0-057.00	DORM-FISM-013-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Bapuz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,876,035	\$2,876,035	\$2,876,035	\$2,876,035	\$2,876,035	\$2,876,035	\$2,876,035	\$2,876,035	100.00	00	Kilómetro	427	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448697	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	DORM-FISMPF-030-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Yashnail	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,620,958	\$1,620,958	\$1,620,958	\$1,620,958	\$1,620,958	\$1,620,958	\$1,620,958	\$1,620,958	100.00	00	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: METAS CUMPLIDAS / Física: METAS CUMPLIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448758	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	DORM-FISMPF-031-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chojchow	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: METAS CUMPLIDAS / Física: METAS CUMPLIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448828	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	DORM-FISMPF-032-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	100.00	00	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: METAS CUMPLIDAS / Física: METAS CUMPLIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448879	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	DORM-FISMPF-033-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	La Palma Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,013,099	\$1,013,099	\$1,013,099	\$1,013,099	\$1,013,099	\$1,013,099	\$1,013,099	\$1,013,099	100.00	00	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: METAS CUMPLIDAS / Física: METAS CUMPLIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449078	Conservacion De Caminos Rurales	03-015	Chiapas	San Juan Cancuc	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,370,700	\$2,370,700	\$2,370,700	\$2,370,700	\$2,370,700	\$2,370,700	\$2,370,700	\$2,370,700	100.00	00	Kilómetro	8,500	0.00	100.00	Financiera: METAS CUMPLIDAS / Física: METAS CUMPLIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449157	Construcción De Sistema De Captacion De Agua Pluvial (Cisterna)	03-023	Chiapas	San Juan Cancuc	Iwiltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,365,516	\$2,365,516	\$2,365,516	\$2,365,516	\$2,365,516	\$2,365,516	\$2,365,516	\$2,365,516	100.00	00	Equipo	275	0.00	100.00	Financiera: METAS CUMPLIDAS / Física: METAS CUMPLIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449214	Rehabilitación De La Clínica De Salud	03-024	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzametel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Salud	En Ejecución	2014	\$47,430	\$47,430	\$47,430	\$47,430	\$47,430	\$47,430	\$47,430	\$47,430	100.00	00	CLINICA	3,500	0.00	100.00	Financiera: METAS CUMPLIDAS / Física: METAS CUMPLIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449408	Construcción De Muro De Contención Para Formación Y Relleno De Solar	03-059	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzametel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$146,322	\$146,322	\$146,322	\$146,322	\$146,322	\$146,322	\$146,322	\$146,322	100.00	00	Obra	226	0.00	100.00	Financiera: METAS CUMPLIDAS / Física: METAS CUMPLIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449493	Construcción De Muro De Contención Para Formación Y Relleno De Solar	03-060	Chiapas	San Juan Cancuc	Chiloljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$46,572	\$46,572	\$46,572	\$46,572	\$46,572	\$46,572	\$46,572	\$46,572	100.00	00	Obra	200	0.00	100.00	Financiera: METAS CUMPLIDAS / Física: METAS CUMPLIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449571	Construcción De Muro De Contención Para Formación Y Relleno De Solar	03-061	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$69,580	\$69,580	\$69,580	\$69,580	\$69,580	\$69,580	\$69,580	\$69,580	100.00	00	Obra	499	0.00	100.00	Financiera: METAS CUMPLIDAS / Física: METAS CUMPLIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449764	Adquisición De Materia Prima Y Electronica De Cafe	03-025	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$952,399	\$952,399	\$952,399	\$952,399	\$952,399	\$952,399	\$952,399	\$952,399	100.00	00	MAQUINARIA	71	0.00	100.00	Financiera: METAS CUMPLIDAS / Física: METAS CUMPLIDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.