

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
CPH14140300383290	Revisión de la Calle Córdoba entre Central Ote. y La Calle Ote. Prolongación, Colonia Viosate, Fismef 2014.	0898E610030311EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$3,902,912	\$3,902,912	\$3,902,912	\$3,902,912	\$3,602,853	\$3,602,853	\$3,602,853	92.31	80	Metro Cuadrado	2,919	0.00	90.00	Financiera: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300383356	Rehabilitación de Drenaje Sanitario y Descargas Sanitarias en la Avenida Norte entre 15 y 17 Calle Poniente, Fismef 2014.	0898E610030302EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$433,030	\$433,030	\$433,030	\$433,030	\$216,515	\$216,515	\$216,515	50.00	80	Metro Lineal	331	0.00	50.00	Financiera: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300383392	Rehabilitación de la Red de Agua Potable de La Ra. Av. Norte entre 15a. y 17a. Calle Poniente, Fismef 2014.	0898E610030303EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$339,892	\$339,892	\$339,892	\$339,892	\$169,946	\$169,946	\$169,946	50.00	80	Metro Lineal	261	0.00	50.00	Financiera: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300383449	Rehabilitación de Drenaje Sanitario y Descargas Sanitarias en la Av. Tabachines entre Av. Palmas y 2da. C. Ote., Colonia Calpan, Fismef 2014.	0898E610030304EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,742,888	\$1,742,888	\$1,742,888	\$1,742,888	\$1,690,879	\$1,690,879	\$1,690,879	97.02	80	Metro Lineal	1,308	0.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300383503	Rehabilitación de la Red de Agua Potable en la Av. Tabachines entre Av. Las Palmas y 2da. Ote., Colonia Calpan, Fismef 2014.	0898E610030305EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$623,375	\$623,375	\$623,375	\$623,375	\$604,773	\$604,773	\$604,773	97.02	80	Metro Lineal	472	0.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300383593	Ampliación de Energía Eléctrica Subterránea, Canton La Joya, Fismef 2014.	0898E610030306EA	Chiapas	Tapachula	La Joya	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$752,028	\$752,028	\$752,028	\$752,028	\$535,935	\$535,935	\$535,935	71.27	80	Red	568	0.00	45.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. - GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300383681	Ampliación de Energía Eléctrica Subterránea, Canton Pacayalito, Fismef 2014.	0898E610030307EA	Chiapas	Tapachula	Pacayalito	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,449,472	\$1,449,472	\$1,449,472	\$1,449,472	\$757,943	\$757,943	\$757,943	52.29	80	Red	1,089	0.00	53.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300383733	Ampliación de Energía Eléctrica Subterránea, Colonia 5 de Abril, Fismef 2014.	0898E610030308EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$405,684	\$405,684	\$405,684	\$405,684	\$121,705	\$121,705	\$121,705	30.00	80	Red	310	0.00	30.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300383860	Ampliación de Energía Eléctrica Subterránea, Colonia Los Amores, Fismef 2014.	0898E610030309EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$894,354	\$894,354	\$894,354	\$894,354	\$268,306	\$268,306	\$268,306	30.00	80	Red	675	0.00	30.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384095	Construcción de Energía Eléctrica Subterránea, Fraccionamiento La Sierra, Fismef 2014.	0898E610030302EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$999,956	\$999,956	\$999,956	\$999,956	\$299,987	\$299,987	\$299,987	30.00	80	Red	753	0.00	30.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384165	Construcción de Energía Eléctrica (Samal San José La Guachilla), Ejido Hidalgo, Fismef 2014.	0898E6100303021EA	Chiapas	Tapachula	Hidalgo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	80	Red	753	0.00	30.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384238	Ampliación de Energía Eléctrica de Calle Circular, Colonia El Vergel, Fismef 2014.	0898E6100303022EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$708,912	\$708,912	\$708,912	\$708,912	\$212,674	\$212,674	\$212,674	30.00	80	Red	536	0.00	30.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140300384299	Ampliación de Energía Eléctrica Subterránea, Colonia Brisas Del Cabacón, Fismef 2014.	0898E6100303023EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$668,762	\$668,762	\$668,762	\$668,762	\$200,629	\$200,629	\$200,619	30.00	80	Red	506	0.00	30.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384371	Construcción de Drenaje Sanitario y Descargas Sanitarias, Colonia M11 Garza, Fismef 2014.	0898E6100303024EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,217,600	\$2,217,600	\$2,217,600	\$2,217,600	\$1,456,752	\$1,456,752	\$1,456,752	65.69	80	Metro Lineal	1,662	0.00	53.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384422	Ampliación de Energía Eléctrica Subterránea, Ejido Morelos, Fismef 2014.	0898E6100303025EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$840,852	\$840,852	\$840,852	84.09	80	Red	753	0.00	85.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384470	Construcción de Energía Eléctrica Subterránea, Colonia Los Angeles, Fismef 2014.	0898E6100303026EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$985,274	\$985,274	\$985,274	\$985,274	\$682,079	\$682,079	\$682,079	69.23	80	Red	742	0.00	58.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384527	Revisión de la Calle 12 de Noviembre y Privada 12 de Noviembre hasta Llegar a Calle San Agustín, Colonia Quinta San Antonio, Fismef 2014.	0898E6100303027EA	Chiapas	Tapachula	San Antonio	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,608,610	\$2,608,610	\$2,608,610	\$2,608,610	\$2,145,471	\$2,145,471	\$2,145,471	82.25	80	Metro Cuadrado	1,953	0.00	83.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384575	Construcción de Colector Pluvial, Fraccionamiento Universitario, Fismef 2014.	0898E6100303028EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,096,838	\$3,096,838	\$3,096,838	\$3,096,838	\$2,783,369	\$2,783,369	\$2,783,369	89.88	80	Metro Lineal	2,318	0.00	89.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384613	Construcción de Energía Eléctrica Aérea, Ejido Chepal Nuevo, Fismef 2014.	0898E6100303029EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	30.00	80	Red	903	0.00	30.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384655	Ampliación de Energía Eléctrica Subterránea, Ejido Morelos, Fismef 2014.	0898E6100303030EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,346,357	\$1,346,357	\$1,346,357	84.15	80	Red	1,201	0.00	81.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384738	Construcción de Drenaje Sanitario y Descargas Sanitarias, Colonia Francisco Garibay, Fismef 2014.	0898E6100303031EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,153,404	\$1,153,404	\$1,153,404	\$1,153,404	\$953,130	\$953,130	\$953,130	82.64	80	Metro Lineal	868	0.00	83.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384878	Ampliación de Drenaje Sanitario y Descargas Sanitarias en el Ejido Raymundo Enriquez, Fismef 2014.	0898E6100303032EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,020,000	\$3,020,000	\$3,020,000	\$3,020,000	\$2,795,610	\$2,795,610	\$2,795,610	92.57	80	Metro Lineal	2,260	0.00	90.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384883	Construcción de Dos Salas Didácticas Estructuras B0 en Escuela Secundaria Benigno Zapata Salazar Clave 07641070, Plan Chanjalé, Fismef 2014.	0898E6100303033EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	50.00	80	Aula	1,798	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384871	Construcción de Drenaje Sanitario y Descargas Sanitarias (La Rapa), Ejido 20 de Noviembre, Fismef 2014.	0898E6100303034EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,361,032	\$2,361,032	\$2,361,032	\$2,361,032	\$1,593,324	\$1,593,324	\$1,593,324	67.48	80	Metro Lineal	1,769	0.00	68.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384901	Construcción de Drenaje Sanitario y Descargas Sanitarias, Colonia Jardines de Chiapas, Fismef 2014.	0898E6100303035EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,580,272	\$2,580,272	\$2,580,272	\$2,580,272	\$2,083,518	\$2,083,518	\$2,083,518	80.75	80	Metro Lineal	1,932	0.00	80.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014. / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CPH14140300384976	Terminación Del Tanque Elevado, Colonia Loma Linda, Fismef 2014.	0898E6100303036EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,908,381	\$1,908,381	\$1,908,381	\$1,908										

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asfalto	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
CHP1414040042908	Construcción De Colector Pluvial En La Calle Oriente Entre 15a Avenida Norte Y Avenida Tapachula (Colonia Francisco Villa), Fismdf 2014	089SD610003050EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,660,538	\$3,660,538	\$3,660,538	\$3,660,538	\$3,360,662	\$3,360,662	\$3,360,662	91.81	00	Metro Lineal	2,738	0.00	92.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CHP1414040042957	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Colonia Monroy), Fismdf 2014	089SD610003051EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,854,039	\$3,854,039	\$3,854,039	\$3,854,039	\$1,155,265	\$1,155,265	\$1,155,265	29.98	00	Metro Lineal	2,883	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CHP1414040043021	Construcción De Comedor Comunitario (Colonia Pobres Indios), Fismdf 2014	089SD610003052EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$301,872	\$301,872	\$301,872	50.00	00	Metro Cuadrado	458	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CHP1414040043046	Construcción De Comedor Comunitario (Colonia El Porvenir), Fismdf 2014	089SD610003053EA	Chiapas	Tapachula	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$461,543	\$461,543	\$461,543	76.45	00	Metro Cuadrado	458	0.00	75.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CHP1414040043080	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La 17a. Calle Oriente Entre Avenida Central Norte Y La Avenida Norte, Fismdf 2014	089SD610003054EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$212,902	\$212,902	\$212,902	\$212,902	\$106,451	\$106,451	\$106,451	50.00	00	Metro Lineal	166	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CHP1414040043135	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La 17a. Calle Oriente Entre Avenida Central Norte Y La Avenida Norte, Fismdf 2014	089SD610003055EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$414,118	\$414,118	\$414,118	\$414,118	\$207,059	\$207,059	\$207,059	50.00	00	Metro Lineal	316	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043170	Construcción De Comedor Comunitario (Colonia Nueva 18 De Octubre), Fismdf 2014	089SD610003056EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$181,123	\$181,123	\$181,123	30.00	00	Metro Cuadrado	458	0.00	30.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043206	Ampliación Del Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Edif. Congregación Zaragoza), Fismdf 2014	089SD610003057EA	Chiapas	Tapachula	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$711,105	\$711,105	\$711,105	\$711,105	\$355,552	\$355,552	\$355,552	50.00	00	Metro Lineal	538	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043246	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La 1a. Calle Oriente Prolongación Entre 15a. Av. Oriente Y Avenida Central Norte Y Avenida Norte, Fismdf 2014	089SD610003058EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,445,314	\$1,445,314	\$1,445,314	\$1,445,314	\$722,657	\$722,657	\$722,657	50.00	00	Metro Lineal	2,852	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043277	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias, Fismdf 2014	089SD610003059EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$857,449	\$857,449	\$857,449	\$857,449	\$428,724	\$428,724	\$428,724	50.00	00	Metro Lineal	459	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043320	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea (Colonia San Roman), Fismdf 2014	089SD610003060EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,572,508	\$1,572,508	\$1,572,508	\$1,572,508	\$786,254	\$786,254	\$786,254	50.00	00	Metro Lineal	1,181	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CHP1414040043409	Construcción De Energía Eléctrica Subterránea (Colonia Los Jameles), Fismdf 2014	089SD610003061EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	50.00	00	Metro Lineal	1,499	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CHP1414040043444	Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Edif. Miramar), Fismdf 2014	089SD610003062EA	Chiapas	Tapachula	Unión Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,989,020	\$1,989,020	\$1,989,020	\$1,989,020	\$994,510	\$994,510	\$994,510	50.00	00	Metro Lineal	1,378	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043478	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Colonia San Luis I), Fismdf 2014	089SD610003063EA	Chiapas	Tapachula	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,700,985	\$1,700,985	\$1,700,985	\$1,700,985	\$850,493	\$850,493	\$850,493	50.00	00	Metro Lineal	86	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043428	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Colonia Pedernales), Fismdf 2014	089SD610003064EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$957,713	\$957,713	\$957,713	\$957,713	\$478,857	\$478,857	\$478,857	50.00	00	Metro Lineal	622	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043483	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario (Colonia Los Sauces), Fismdf 2014	089SD610003065EA	Chiapas	Tapachula	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,742,540	\$1,742,540	\$1,742,540	\$1,742,540	\$871,270	\$871,270	\$871,270	50.00	00	Metro Lineal	2,796	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043435	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias, Fismdf 2014	089SD610003066EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,084,534	\$1,084,534	\$1,084,534	\$1,084,534	\$542,267	\$542,267	\$542,267	50.00	00	Metro Lineal	2,883	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014.
CHP1414040043477	Construcción De Comedor Comunitario (Colonia Las Delicias), Fismdf 2014	089SD610003067EA	Chiapas	Tapachula	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$301,872	\$301,872	\$301,872	50.00	00	Metro Cuadrado	458	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043443	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea (Colonia Santa Cruz De Hidalgo), Fismdf 2014	089SD610003068EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$918,409	\$918,409	\$918,409	\$918,409	\$459,205	\$459,205	\$459,205	50.00	00	Metro Lineal	693	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043441	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea (Colonia Lomas Del Socorro), Fismdf 2014	089SD610003069EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$503,427	\$503,427	\$503,427	\$503,427	\$251,714	\$251,714	\$251,714	50.00	00	Metro Lineal	383	0.00	50.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043476	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La 9a. Oriente Entre Central Y La Norte Y Sa. Y 7a. Norte, Fismdf 2014	089SD610003070EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$172,967	\$172,967	\$172,967	\$172,967	\$167,806	\$167,806	\$167,806	97.02	00	Metro Lineal	136	0.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043427	Construcción De Calle Emperador Entre Calle Acceso A Colinas Del Rey Y Av. Carlos V., Fismdf 2014	089SD610003071EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$785,559	\$785,559	\$785,559	\$785,559	\$774,087	\$774,087	\$774,087	98.54	00	Metro Cuadrado	927	0.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043455	Construcción De Calle Emperador Entre Av. Carlos V Y Av. Isabel La Católica (Colinas Del Rey), Fismdf 2014	089SD610003072EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$902,123	\$902,123	\$902,123	\$902,123	\$870,475	\$870,475	\$870,475	96.49	00	Metro Cuadrado	1,047	0.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043498	Construcción De Calle Av. Isabel La Católica Entre Calle Emperador Y Calle Condes (Colonia Colinas Del Rey), Fismdf 2014	089SD610003073EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$406,811	\$406,811	\$406,811	\$406,811	\$394,422	\$394,422	\$394,422	96.95	00	Metro Cuadrado	472	0.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040043438	Construcción De Calle Condes Entre Av. Isabel La Católica Y Av. Carlos V (Colinas Del Rey), Fismdf 2014	089SD610003074EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$736,042	\$736,042	\$736,042	\$736,042	\$715,096	\$715,096	\$715,096	97.15	00	Metro Cuadrado	854	0.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FONDO III FISM 2014 / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, RECURSOS DEL FON