

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140400431534	Construcción De 17 Muros A Base De Block Buco	093-03-011	Chiapas	Tenejapa	Tres Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$635,887	\$635,887	\$635,887	\$539,165	\$539,165	\$539,165	\$539,165	84.79	0	Vivienda	17	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2014
CHP14140400431586	Construcción De 80 Techos De Concreto Armado	093-03-012	Chiapas	Tenejapa	Crucshén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,978,659	\$2,978,659	\$2,978,659	\$2,525,817	\$2,525,817	\$2,525,817	\$2,525,817	84.80	0	Vivienda	80	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2014
CHP14140400431913	Construcción De 100 Techos De Concreto Armado	093-03-013	Chiapas	Tenejapa	Yashanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,723,324	\$3,723,324	\$3,723,324	\$3,157,293	\$3,157,293	\$3,157,293	\$3,157,293	84.80	0	Vivienda	100	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400431949	Construcción De 82 Techos De Concreto Armado	093-03-014	Chiapas	Tenejapa	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,936,128	\$1,936,128	\$1,936,128	\$1,641,751	\$1,641,751	\$1,641,751	\$1,641,751	84.80	0	Vivienda	52	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2014
CHP14140400432001	Construcción De 27 Techos De Concreto Armado	093-03-015	Chiapas	Tenejapa	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,005,297	\$1,005,297	\$1,005,297	\$852,406	\$852,406	\$852,406	\$852,406	84.79	0	Vivienda	27	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400432148	Construcción De 17 Techos De Concreto Armado	093-03-016	Chiapas	Tenejapa	Tres Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$632,965	\$632,965	\$632,965	\$536,668	\$536,668	\$536,668	\$536,668	84.79	0	Vivienda	17	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400432186	Construcción De 163 Techos De Concreto Armado	093-03-017	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,509,229	\$5,509,229	\$5,509,229	\$4,671,527	\$4,671,527	\$4,671,527	\$4,671,527	84.79	0	Vivienda	163	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400432224	Construcción De 47 Techos De Concreto Armado	093-03-018	Chiapas	Tenejapa	Cañada Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,588,551	\$1,588,551	\$1,588,551	\$1,347,005	\$1,347,005	\$1,347,005	\$1,347,005	84.79	0	Vivienda	47	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400432276	Construcción De 102 Cuartos Dormitorios	093-03-019	Chiapas	Tenejapa	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,938,432	\$5,938,432	\$5,938,432	\$5,035,674	\$5,035,674	\$5,035,674	\$5,035,674	84.80	0	Vivienda	102	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2014
CHP14140400432307	Construcción De 150 Cuartos Dormitorios	093-03-020	Chiapas	Tenejapa	Tz'Aquiviljok	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$8,732,988	\$8,732,988	\$8,732,988	\$7,405,458	\$7,405,458	\$7,405,458	\$7,405,458	84.80	0	Vivienda	150	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400432428	Apertura De Camino Sacacosecha Tramo Taak-Chikalontic	093-03-021	Chiapas	Tenejapa	Chacoma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$8,425,282	\$8,425,282	\$8,425,282	\$8,425,282	\$8,425,282	\$8,425,282	\$8,425,282	100.00	0	Obra	1,462	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400432555	Apertura De Camino Sacacosecha Tramo Pata De Toro-Chikalontic	093-03-022	Chiapas	Tenejapa	Chacoma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$6,046,820	\$6,046,820	\$6,046,820	\$6,046,820	\$6,046,820	\$6,046,820	\$6,046,820	100.00	0	Obra	1,462	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400432643	Revestimiento De Camino Sacacosecha Tramo Pata De Toro-Chulija Del Km 0 000 Al 0 940	093-03-023	Chiapas	Tenejapa	Chacoma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$967,971	\$967,971	\$967,971	\$967,971	\$967,971	\$967,971	\$967,971	100.00	0	Obra	1,462	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2014
CHP14140400432914	Construcción De Comedor Comunitario	093-03-026	Chiapas	Tenejapa	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,126,583	\$1,126,583	\$1,126,583	\$1,126,583	\$1,126,583	\$1,126,583	\$1,126,583	100.00	0	Obra	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON RECURSO DE FISM 2014 MEZCLA CON FISM 2013 A. PRESUP. POR 249,992.52
CHP14140400433063	Construcción De 8 Tanques De Ferrocemento	093-03-027	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	0	Tanque	998	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON RECURSO DE FISM 2014 APORTACION DE OROS POR \$26,554.83 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400433103	Construcción De 36 Tanques De Almacenamiento De Agua Potable (B. Linda Vista)	093-03-028	Chiapas	Tenejapa	Hacanja Seca (Viejo Poblado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$355,196	\$355,196	\$355,196	\$355,196	\$355,196	\$355,196	\$355,196	100.00	0	Tanque	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2014
CHP14140400433213	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En Acceso Principal	093-03-018	Chiapas	Tenejapa	Chalam	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$629,292	\$629,292	\$629,292	\$519,960	\$519,960	\$519,960	\$519,960	82.63	0	Obra	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICO PENDIENTE POR PAGAR EL 17% CON LO FINANCIERO
CHP14140400433267	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	093-03-019	Chiapas	Tenejapa	El Pech	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,552,969	\$1,552,969	\$1,552,969	\$1,552,969	\$1,552,969	\$1,552,969	\$1,552,969	100.00	0	Obra	175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2014 OBRA ESPECIAL FOLIO SEDESSO:PE20140709302_OP - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.