

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140400415112	Construccion de Comedor Comunitario	176	Chiapas	Tila	Agua Fría	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$199,580	\$199,580	\$199,580	\$199,580	\$199,580	\$199,580	\$199,580	100.00	0	Metros Cuadrados-Desayunador	301	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415143	Construccion de 15 Tanques De Agua Potable	178	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,807,424	\$304,652	\$152,326	\$304,652	\$152,326	\$152,326	\$152,326	50.00	0	Tanque	75	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN 50% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415147	Construccion de 48 Cuartos Para Baños	179	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,807,424	\$1,807,424	\$903,712	\$1,807,424	\$903,712	\$903,712	\$903,712	50.00	0	M2. Sanitarios	240	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN 50% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO Y SE REFRENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417498	De 41 Sanitarios Con Bioidgestor	181	Chiapas	Tila	Jomajil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,256,627	\$1,256,627	\$628,314	\$1,256,627	\$628,314	\$628,314	\$628,314	50.00	0	M2. Sanitarios	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% Y SE REFRENDA PARA EJERCICIO 2015
CHP14140400418060	Construccion de Drenaje Sanitario (Primera Etapa)	182	Chiapas	Tila	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,652,512	\$2,652,512	\$1,326,256	\$2,652,512	\$1,326,256	\$1,326,256	\$1,326,256	50.00	0	Metro Lineal	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO Y SE REFRENDA PARA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418220	Construccion de 48 Cuartos Para Baños	183	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,807,424	\$1,807,424	\$903,712	\$1,807,424	\$903,712	\$903,712	\$903,712	50.00	0	M2. Sanitarios	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO Y SE REFRENDA PARA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418324	Construccion de 54 Acciones De Piso Firme	184	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$514,888	\$514,888	\$514,888	\$514,888	\$514,888	\$514,888	\$514,888	100.00	0	Vivienda	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419364	Construccion de 100 Tanques De Agua Potable	185	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,031,016	\$2,031,016	\$1,015,508	\$2,031,016	\$1,015,508	\$1,015,508	\$1,015,508	50.00	0	Tanque	500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425944	Construccion de 67 Acciones De Piso Firme	186	Chiapas	Tila	Shoctic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$638,842	\$638,842	\$638,842	\$638,842	\$638,842	\$638,842	\$638,842	100.00	0	Vivienda	335	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426195	Construccion de 41 Cuartos Para Baños De 1.92*1.82 Mts	187	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,543,841	\$1,543,841	\$771,921	\$1,543,841	\$771,921	\$771,921	\$771,921	50.00	0	M2. Sanitarios	220	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426389	Construccion de 54 Cuartos Para Baños De 1.92*1.82 Mts	188	Chiapas	Tila	El Limar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,033,352	\$2,033,352	\$1,016,676	\$2,033,352	\$1,016,676	\$1,016,676	\$1,016,676	50.00	0	M2. Sanitarios	300	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% FISICO-FINANCIERO Y SE REFRENDA PARA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426572	Construccion Del Sistema De Agua Potable	189	Chiapas	Tila	El Violín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,298,240	\$1,298,240	\$649,120	\$1,298,240	\$1,298,240	\$1,298,240	\$1,298,240	100.00	0	Metros Lineales	120	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% FISICO-FINANCIERO SE REFRENDA PARA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427707	Construccion Del Sistema De Agua Potable	190	Chiapas	Tila	La Cumbre y Quezta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,175,631	\$1,175,631	\$587,815	\$1,175,631	\$587,815	\$587,815	\$587,815	50.00	0	Metro Lineal	130	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% Y SE REFRENDA PARA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427853	Construccion de 80 Cuartos Para Baños	191	Chiapas	Tila	Shoctic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,007,538	\$3,007,538	\$1,503,769	\$3,007,538	\$1,503,769	\$1,503,769	\$1,503,769	49.99	0	M2. Sanitarios	450	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN 50% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO Y SE REFRENDA PARA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427903	Construccion De 114 Letrinhas De 3.3*1.45 Mts	192	Chiapas	Tila	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,562,267	\$4,562,267	\$2,281,134	\$4,562,267	\$2,281,134	\$2,281,134	\$2,281,134	50.00	0	Vivienda	550	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% Y SE REFRENDA PARA EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428193	Construccion de 41 Letrinhas	193	Chiapas	Tila	Chulum Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,640,815	\$1,640,815	\$820,408	\$1,640,815	\$820,408	\$820,408	\$820,408	50.00	0	Vivienda	220	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428277	Construccion De 01 Aula Didactica Estructura Re En La Escuela Jardin De Niños Comunitario Ocasio Alende Clave: 07nc06149	194	Chiapas	Tila	Katieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$469,626	\$469,626	\$469,626	\$469,626	\$469,626	\$469,626	\$469,626	100.00	0	Aula	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428308	Construccion De 01 Aula Didactica Estructura Re En La Escuela Primaria Conate (Francisco Marquez Clave: 07kpb115h	195	Chiapas	Tila	Los Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$468,987	\$468,987	\$468,987	\$468,987	\$468,987	\$468,987	\$468,987	100.00	0	Aula	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428334	Construccion De Comedor Escolar En La Esc. Primaria Bilingüe (Mexico Clave: 07gk0308f	196	Chiapas	Tila	Panhuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$354,366	\$354,366	\$354,366	\$354,366	\$354,366	\$354,366	\$354,366	100.00	0	Metros Cuadrados-Desayunador	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA TERMINA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428363	Construccion De 02 Aulas Didacticas Estructura Re (Esc. Prim. del Niño Artillero, Clave: 07gk0326f	197	Chiapas	Tila	San Juan Carrizal Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$800,524	\$800,524	\$400,262	\$800,524	\$400,262	\$400,262	\$400,262	50.00	0	Aula	80	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA DE AVANCE UN 50% Y SE REFRENDA PARA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428374	Construccion De 203 Tanques De Agua Potable	198	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,122,962	\$4,122,962	\$2,061,481	\$4,122,962	\$2,061,481	\$2,061,481	\$2,061,481	50.00	0	Tanque	700	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% Y SE REFRENDA PARA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428387	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Dispensario Medico I.M.S.S.	199	Chiapas	Tila	Chulum Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	\$575,619	100.00	0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428395	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Dispensario Medico I.M.S.S.	200	Chiapas	Tila	Chulum Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$521,081	\$521,081	\$521,081	\$521,081	\$521,081	\$521,081	\$521,081	100.00	0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429177	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Dispensario Medico I.M.S.S.	201	Chiapas	Tila	Volja Tioctopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$270,595	\$270,595	\$270,595	\$270,595	\$270,595	\$270,595	\$270,595	100.00	0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	864	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431989	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Dispensario Medico I.M.S.S.	202	Chiapas	Tila	Jolpokitoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$416,799	\$416,799	\$125,040	\$416,799	\$125,040	\$125,040	\$125,040	30.00	0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	585	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% FISICO-FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432196	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Dispensario Medico I.M.S.S.	203	Chiapas	Tila	Willis 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$273,321	\$273,321	\$273,321	\$273,321	\$273,321	\$273,321	\$273,321	100.00	0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	312	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432322	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Dispensario Medico I.M.S.S.	204	Chiapas	Tila	Zaquitel Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$247,447	\$247,447	\$247,447	\$247,447	\$247,447	\$247,447	\$247,447	100.00	0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432676	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Dispensario Medico I.M.S.S.	205	Chiapas	Tila	Paso Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$312,993	\$312,993	\$312,993	\$312,993	\$312,993	\$312,993	\$312,993	100.00	0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	570	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% FISICO-FINANCIERO Y SE REFRENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433436	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Dispensario Medico I.M.S.S.	206	Chiapas	Tila	Campanario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$531,038	\$531,038	\$159,311	\$531,038	\$159,311	\$159,311	\$159,311	30.00	0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	481	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% AVANCE FISICO - FINANCIERO Y SE REFRENDA PARA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434358	Mantenimiento Y Rehabilitacion De Dispensario Medico S.S.A	207	Chiapas	Tila	Cerro Misopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																			

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual
CHP14140400435639	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Esc. Prim. Tierra Y Libertad Clave: 07qb0353	218	Chiapas	Tila	Chulum Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$387,105	\$387,105	\$193,552	\$387,105	\$193,552	\$193,552	\$193,552	50.00	00	00	Aula	45	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 50% Y SE REFERIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400435657	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Esc. Prim. General Ignacio Saragusa Clave: 07qb0424	219	Chiapas	Tila	Chulum Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$216,429	\$216,429	\$216,429	\$216,429	\$216,429	\$216,429	\$216,429	100.00	00	00	Aula	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400435673	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Esc. Prim. Jesus Flores Meyon Clave: 07qb0439	220	Chiapas	Tila	Chulum Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$381,913	\$381,913	\$190,957	\$381,913	\$190,957	\$190,957	\$190,957	50.00	00	00	Aula	240	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 50% Y SE REFERIDA PARA EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400435711	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Esc. Prim. Ignacio Lopez Rayon Clave: 07qb0442	221	Chiapas	Tila	Chulum las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$228,923	\$228,923	\$228,923	\$228,923	\$228,923	\$228,923	\$228,923	100.00	00	00	Aula	82	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400435750	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Esc. Telesecundaria 861 Clave: 07qv0883	222	Chiapas	Tila	Coquiya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$190,242	\$190,242	\$190,242	\$190,242	\$190,242	\$190,242	\$190,242	100.00	00	00	Aula	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400435783	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Esc. Telesecundaria 858 Clave: 07qv0880	223	Chiapas	Tila	Jolja Tiontepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$295,513	\$295,513	\$295,513	\$295,513	\$295,513	\$295,513	\$295,513	100.00	00	00	Aula	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400435810	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Esc. Prim. Vicente Guerrero Clave: 07qb249b	224	Chiapas	Tila	Jolpoquitoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$233,876	\$233,876	\$116,938	\$233,876	\$116,938	\$116,938	\$116,938	50.00	00	00	Aula	245	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL 50% Y SE REFERIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400435839	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Esc. Prim. 15 De Septiembre Clave: 07qb234d	225	Chiapas	Tila	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$199,592	\$199,592	\$199,592	\$199,592	\$199,592	\$199,592	\$199,592	100.00	00	00	Aula	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400435876	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Esc. Prim. Agustín De Iturbide Clave: 07qb233j	226	Chiapas	Tila	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$205,231	\$205,231	\$102,615	\$205,231	\$102,615	\$102,615	\$102,615	50.00	00	00	Aula	45	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL 50% Y SE REFERIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400435902	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Esc. Telesecundaria No. 1051 Clave: 07qv107d	227	Chiapas	Tila	El Ocoatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$217,959	\$217,959	\$108,980	\$217,959	\$108,980	\$108,980	\$108,980	50.00	00	00	Aula	43	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400435933	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Esc. Prim. Siervo De La Nación Clave: 07qb032j	228	Chiapas	Tila	El Ocoatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$200,745	\$200,745	\$200,745	\$200,745	\$200,745	\$200,745	\$200,745	100.00	00	00	Aula	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400435952	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Esc. Prim. Lazaro Cardenas Del Rio Clave: 07qb191q	229	Chiapas	Tila	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$341,837	\$341,837	\$170,919	\$341,837	\$170,919	\$170,919	\$170,919	50.00	00	00	Aula	80	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 50% Y SE REFERIDA PARA 2015 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400435983	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Esc. Prim. Antonio Lopez De Santa Ana Clave: 07qb2909	230	Chiapas	Tila	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$188,563	\$188,563	\$94,282	\$188,563	\$94,282	\$94,282	\$94,282	50.00	00	00	Aula	55	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 50% Y SE REFERIDA PARA 2015 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436010	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Esc. Prim. Belisario Dominguez Palencia Clave: 07qb2018b	231	Chiapas	Tila	Taquintén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$186,429	\$186,429	\$93,214	\$186,429	\$93,214	\$93,214	\$93,214	50.00	00	00	Aula	80	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% Y SE REFERIDA PARA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436025	Construcción De 10 Letrinas De 2.3x1.65 Mts	232	Chiapas	Tila	Aguascalientes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,199	\$400,199	\$200,099	\$400,199	\$200,099	\$200,099	\$200,099	50.00	00	00	M2. Sanitarios	50	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN 50% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO SE REFERIDA PARA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436041	Construcción De 210 Acciones De Piso Firme	120	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,012,465	\$2,012,465	\$2,012,465	\$2,012,465	\$2,012,465	\$2,012,465	\$2,012,465	100.00	00	00	Vivienda	750	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436048	Construcción De 52 Aulas Didácticas Estructura Ro (Esc. Telesecundaria 1246 Odoño Barreda Clave: 07qv1069)	123	Chiapas	Tila	Cerro Misopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$820,960	\$820,960	\$820,960	\$820,960	\$820,960	\$820,960	\$820,960	100.00	00	00	Aula	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436052	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa)	124	Chiapas	Tila	Chulum Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,356,474	\$3,356,474	\$1,006,942	\$3,356,474	\$1,006,942	\$1,006,942	\$1,006,942	30.00	00	00	Metro Lineal	240	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% Y SE REFERIDA PARA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436061	Construcción De 192 Acciones De Piso Firme	125	Chiapas	Tila	Nueva Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,839,678	\$1,839,678	\$1,839,678	\$1,839,678	\$1,839,678	\$1,839,678	\$1,839,678	100.00	00	00	Vivienda	650	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436067	Construcción De 30 Acciones De Piso Firme	126	Chiapas	Tila	Tza'Quil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$304,919	\$304,919	\$304,919	\$304,919	\$304,919	\$304,919	\$304,919	100.00	00	00	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436075	Mantenimiento De Dispensario Medico (Imas De Tila)	137	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$449,292	\$449,292	\$449,292	\$449,292	\$449,292	\$449,292	\$449,292	100.00	00	00	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	6,476	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436082	Rehabilitación De Camino Del Tramo Alvaro Obregón A Venustiano Carranza Del 0 000 Al Km 11 219	138	Chiapas	Tila	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$3,615,678	\$3,615,678	\$3,615,678	\$3,615,678	\$3,615,678	\$3,615,678	\$3,615,678	100.00	00	00	Kilómetro	940	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436092	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Belisario Dominguez Palencia Clave: 07qb2032f	153	Chiapas	Tila	Wilis 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$333,469	\$333,469	\$221,353	\$333,469	\$221,353	\$221,353	\$221,353	66.38	00	00	Metros Cuadrados, Desayunador	80	0.00	66.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 66% Y SE REFERIDA PARA 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436104	Construcción De Comedor Comunitario	154	Chiapas	Tila	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$199,580	\$199,580	\$199,580	\$199,580	\$199,580	\$199,580	\$199,580	100.00	00	00	Metros Cuadrados, Desayunador	268	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436121	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rural 'Francisco Sarabia' Clave: 07qb0403i	155	Chiapas	Tila	Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$354,366	\$354,366	\$106,309	\$354,366	\$106,309	\$106,309	\$106,309	30.00	00	00	Metros Cuadrados, Desayunador	120	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% Y SE REFERIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436159	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	156	Chiapas	Tila	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,934,790	\$1,934,790	\$580,437	\$1,934,790	\$580,437	\$580,437	\$580,437	30.00	00	00	Metro Lineal	346	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% Y SE REFERIDA PARA 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436171	Construcción De 18 Cuartos Para Baño	157	Chiapas	Tila	Jolpoquitoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$622,249	\$622,249	\$186,675	\$622,249	\$186,675	\$186,675	\$186,675	30.00	00	00	M2. Sanitarios	76	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% Y SE REFERIDA PARA EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436306	Construcción De 24 Letrinas De 2.35 X 1.65 Mts	158	Chiapas	Tila	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$960,477	\$960,477	\$288,143	\$960,477	\$288,143	\$288,143	\$288,143	30.00	00	00	M2. Sanitarios	65	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN 30% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO Y SE REFERIDA PARA 2015 SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140400436382	Construcción De 01 Aula Didáctica Estructura Ro En La Escuela Preescolar Indígena 'Chime Gabines Gutierrez' Clave: 07qb0200e	159	Chiapas	Tila	Tiontepa Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$440,919	\$440,919	\$												

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	
CHP14140400445711	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas En La Esc. Sec. Tecnica No. 43 Clave 07dsc0432	145	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$401,230	\$401,230	\$401,230	\$401,230	\$401,230	\$401,230	\$401,230	100.00	00	Aula	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400445742	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas En La Esc. Presec. La Bandera De Mexico Clave 07dsc0432	146	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$228,214	\$228,214	\$228,214	\$228,214	\$228,214	\$228,214	\$228,214	100.00	00	Aula	175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400445788	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas En La Esc. Preescolar Agustín Melgar C.C.T. 07dsc0439	147	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$215,775	\$215,775	\$215,775	\$215,775	\$215,775	\$215,775	\$215,775	100.00	00	Aula	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400445845	Mantenimiento Y Rehabilitación De Aulas Varias En La Esc. Presec. Cuahatemoc Clave 07dsc0439	149	Chiapas	Tila	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$201,624	\$201,624	\$201,624	\$201,624	\$201,624	\$201,624	\$201,624	100.00	00	Aula	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400445892	Mantenimiento Y Rehabilitación En La Esc. Prim. Edgar Robledo Santiago Clave 07dsc0439	151	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$331,037	\$331,037	\$331,037	\$331,037	00	00	00	0.00	00	Aula	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400445962	Construcción De 35 Letrinass De 2.35 X 1.65 Mts	233	Chiapas	Tila	El Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,400,696	\$1,400,696	\$700,348	\$1,400,696	\$700,348	\$700,348	\$700,348	\$700,348	50.00	00	M2. Sanitarios	150	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 50% Y SE REFERENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400446019	Construcción De 14 Cuartos Para Baño (Sector 3)	234	Chiapas	Tila	Usipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$527,166	\$527,166	\$263,583	\$527,166	\$263,583	\$263,583	\$263,583	\$263,583	50.00	00	Vivienda	58	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 50% Y SE REFERENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400446069	Construcción De 75 Cuartos Para Baño (Sector 1)	235	Chiapas	Tila	Usipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,824,100	\$2,824,100	\$1,412,050	\$2,824,100	\$1,412,050	\$1,412,050	\$1,412,050	\$1,412,050	50.00	00	M2. Sanitarios	320	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 50% Y SE REFERENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400446121	Construcción De 75 Cuarto Para Baño (Sector 2)	236	Chiapas	Tila	Usipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,824,100	\$2,824,100	\$1,412,050	\$2,824,100	\$1,412,050	\$1,412,050	\$1,412,050	\$1,412,050	50.00	00	Vivienda	350	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 50% Y SE REFERENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400446171	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica	237	Chiapas	Tila	Tila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$291,615	\$291,615	\$145,808	\$291,615	\$145,808	\$145,808	\$145,808	\$145,808	50.00	00	Transformador	40	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 50% Y SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447484	Ampliación De Red De Energia Eléctrica	96	Chiapas	Tila	Tocob Legnemal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$663,486	\$663,486	\$663,486	\$663,486	\$663,486	\$663,486	\$663,486	\$663,486	100.00	00	Poste	1,057	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447614	Ampliación De Red De Energia Eléctrica	97	Chiapas	Tila	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$348,056	\$348,056	\$348,056	\$348,056	\$348,056	\$348,056	\$348,056	\$348,056	100.00	00	Poste	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449347	Rehabilitación De Camino Del Tramo Rotroque Calvario A Jochinteol Del 0 000 Al Km 12 000	133BIS	Chiapas	Tila	Jochinteol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,999,651	\$2,999,651	\$2,999,651	\$2,999,651	\$2,999,651	\$2,999,651	\$2,999,651	\$2,999,651	100.00	00	Kilómetro	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.