

Total: 20677

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP14140200340059	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Av. Juárez Entre Calle Madero Y Calle Inmortalada, Ubicada En Cabecera Municipal.	01	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,507,476	\$2,507,477	\$2,507,477	\$2,507,477	\$2,507,477	\$2,507,477	\$2,507,477	\$2,507,477	\$2,507,477	100.00	00	Obra	2,725	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300374642	Construcción de Puente Izapa Sobre Camino Viejo A Tapachula	02	Chiapas	Tuxtla Chico	Cahua Ira, Sección Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,410,810	\$2,410,809	\$2,410,809	\$2,410,809	\$2,410,809	\$2,410,809	\$2,410,809	\$2,410,809	\$2,410,809	100.00	00	Obra	3,548	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300374712	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	03	Chiapas	Tuxtla Chico	Izapa Ira, Sección Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$782,192	\$782,192	\$782,192	\$782,192	\$782,192	\$782,192	\$782,192	\$782,192	\$782,192	100.00	00	Obra	4,568	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140300374756	Ampliación Del Sistema de Agua Potable	04	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección Margaritas (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$464,192	\$464,192	\$464,192	\$464,192	\$464,192	\$464,192	\$464,192	\$464,192	\$464,192	100.00	00	Obra	5,645	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429208	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Barrio San Miguel Y Colonia Santa Elena	05	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,965,191	\$2,965,191	\$2,965,191	\$2,965,191	\$2,965,191	\$2,965,191	\$2,965,191	\$2,965,191	\$2,965,191	100.00	00	Obra	648	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400429211	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	06	Chiapas	Tuxtla Chico	Manuel Laos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,568,074	\$1,568,074	\$1,568,074	\$1,568,074	\$1,568,074	\$1,568,074	\$1,568,074	\$1,568,074	100.00	00	Obra	2,645	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400429219	Ampliación Del Sistema de Agua Potable	07	Chiapas	Tuxtla Chico	La Toma Galera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$628,144	\$628,144	\$628,144	\$628,144	\$628,144	\$628,144	\$628,144	\$628,144	\$628,144	100.00	00	Obra	5,465	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429297	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario	08	Chiapas	Tuxtla Chico	La Toma Galera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,970	\$200,970	\$200,970	\$200,970	\$200,970	\$200,970	\$200,970	\$200,970	\$200,970	100.00	00	Obra	5,465	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429330	Ampliación De Energía Eléctrica	09	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$454,112	\$454,112	\$454,112	\$454,112	\$454,112	\$454,112	\$454,112	\$454,112	\$454,112	100.00	00	Obra	2,589	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429359	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable	10	Chiapas	Tuxtla Chico	Cahua Ira, Sección Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$850,245	\$850,245	\$850,245	\$850,245	\$850,245	\$850,245	\$850,245	\$850,245	\$850,245	100.00	00	Obra	2,645	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400429351	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle Ocampo Entre Av. Oregon Y Guerrero	11	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$418,251	\$418,251	\$418,251	\$418,251	\$418,251	\$418,251	\$418,251	\$418,251	\$418,251	\$418,251	100.00	00	Obra	3,872	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429392	Construcción De Comedor Escolar En Sec. Prim. Indígena Metabalwooyit	12	Chiapas	Tuxtla Chico	Ira, Sección de Medio Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$604,167	\$604,167	\$604,167	\$604,167	\$604,167	\$604,167	\$604,167	\$604,167	\$604,167	100.00	00	Obra	1,546	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429752	Construcción De Un Aula En Sec. Prim. México Libre	13	Chiapas	Tuxtla Chico	Talismán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$423,575	\$423,575	\$423,575	\$423,575	\$423,575	\$423,575	\$423,575	\$423,575	\$423,575	100.00	00	Obra	2,387	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429921	Mantenimiento Del Sistema Eléctrico De Alumbrado Público	14	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$372,973	\$372,973	\$372,973	\$372,973	\$372,973	\$372,973	\$372,973	\$372,973	\$372,973	100.00	00	Obra	2,546	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429991	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Tuxtla Chico	15	Chiapas	Tuxtla Chico	Izapa 2da. Sección Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$310,889	\$310,889	\$310,889	\$310,889	\$310,889	\$310,889	\$310,889	\$310,889	\$310,889	\$310,889	100.00	00	Obra	5,893	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430145	Mantenimiento A Salones En La Escuela Secundaria Izapa	16	Chiapas	Tuxtla Chico	Izapa 2da. Sección Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$287,591	\$287,591	\$287,591	\$287,591	\$287,591	\$287,591	\$287,591	\$287,591	\$287,591	\$287,591	100.00	00	Obra	2,645	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430308	Ampliación De Energía Eléctrica	17	Chiapas	Tuxtla Chico	El Aguinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$573,077	\$573,077	\$573,077	\$573,077	\$573,077	\$573,077	\$573,077	\$573,077	\$573,077	100.00	00	Obra	3,874	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430353	Construcción De Piso Firme	18	Chiapas	Tuxtla Chico	El Aguinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$294,480	\$294,480	\$294,480	\$294,480	\$294,480	\$294,480	\$294,480	\$294,480	\$294,480	100.00	00	Obra	3,874	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430418	Pavimentación Asfáltica Del Camino U De Guillén Tramo 1: Del Km 5 467 Al Km 6 120, Tramo 2: Del Km 6 320 Al Km 6 610	19	Chiapas	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	00	Obra	3,645	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430466	Mantenimiento De Tres Aulas En La Sec. Prim. Dr. Belisario Domínguez En El Cantón San Juan De Dios	20	Chiapas	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$339,497	\$339,497	\$339,497	\$339,497	\$339,497	\$339,497	\$339,497	\$339,497	\$339,497	100.00	00	Obra	2,546	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430511	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Constitución	21	Chiapas	Tuxtla Chico	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$481,184	\$481,184	\$481,184	\$481,184	\$481,184	\$481,184	\$481,184	\$481,184	\$481,184	100.00	00	Obra	2,546	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430566	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Obra De Captación	22	Chiapas	Tuxtla Chico	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$431,823	\$431,823	\$431,823	\$431,823	\$431,823	\$431,823	\$431,823	\$431,823	\$431,823	100.00	00	Obra	2,456	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430613	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Sección La Toma	23	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección la Toma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,433,653	\$1,433,653	\$1,433,653	\$1,433,653	\$1,433,653	\$1,433,653	\$1,433,653	\$1,433,653	\$1,433,653	100.00	00	Obra	3,546	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430623	Ampliación De Energía Eléctrica En El Camino De Las Novias, El Puncetito Y 24 Km 6	24	Chiapas	Tuxtla Chico	Ira, Sección de Medio Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,090,175	\$1,090,175	\$1,090,175	\$1,090,175	\$1,090,175	\$1,090,175	\$1,090,175	\$1,090,175	\$1,090,175	100.00	00	Obra	3,546	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430637	Construcción De Piso Firme	25	Chiapas	Tuxtla Chico	Cahua 2da. Sección (Buenavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$322,978	\$322,978	\$322,978	\$322,978	\$322,978	\$322,978	\$322,978	\$322,978	\$322,978	100.00	00	Obra	2,453	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430631	Construcción De Letrinas	26	Chiapas	Tuxtla Chico	Cahua 2da. Sección (Buenavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$174,358	\$174,358	\$174,358	\$174,358	\$174,358	\$174,358	\$174,358	\$174,358	\$174,358	100.00	00	Obra	2,545	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430638	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Fraccionamiento Povissate En Av. Juárez	27	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$655,259	\$655,259	\$655,259	\$655,259	\$655,259	\$655,259	\$655,259	\$655,259	\$655,259	100.00	00	Obra	2,546	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430685	Construcción De Cuartos Para Cocina En Fraccionamiento Vida Mejor I	28	Chiapas	Tuxtla Chico	Francisco Villa Fracción Vida Mejor I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$549,635	\$549,635	\$549,635	\$549,635	\$549,635	\$549,635	\$549,635	\$549,635	\$549,635	100.00	00	Obra	2,546	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430733	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Y Niñas Agustín Melgar	29	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección de Guillén Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$220,600	\$220,600	\$220,600	\$220,600	\$220,600	\$220,600	\$220,600	\$220,600	\$220,600	100.00	00	Obra	2,546	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430784	Construcción De 80 Pisos Firmes En Sección Guillén Norte	30	Chiapas	Tuxtla Chico	Sección de Guillén Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																					

Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP14140400432725	Mantenimiento A Los Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juárez	41	Chiapas	Tuxtla Chico	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$141,650	\$141,650	\$141,650	\$141,650	\$141,650	\$141,650	\$141,650	100.00	00	Obra	2,546	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432762	Mantenimiento De Los Servicio Basicos (Electricos) En La Esc. Prim. Benito Juárez	42	Chiapas	Tuxtla Chico	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	\$124,289	100.00	00	Obra	2,546	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432796	Rehabilitacion De Agua Potable	43	Chiapas	Tuxtla Chico	Silvano Gatico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$411,071	\$411,071	\$411,071	\$411,071	\$411,071	\$411,071	\$411,071	100.00	00	Obra	2,546	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432846	Construccion De Piso Firme	44	Chiapas	Tuxtla Chico	Silvano Gatico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$444,834	\$444,834	\$444,834	\$444,834	\$444,834	\$444,834	\$444,834	100.00	00	Obra	2,546	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432893	Construccion De Un Aula En El Jardín De Niños Y Niñas Josefina Ortiz De Domínguez	45	Chiapas	Tuxtla Chico	Isapa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$468,792	\$468,792	\$468,792	\$468,792	\$468,792	\$468,792	\$468,792	100.00	00	Obra	2,546	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432960	Construccion De Un Modulo De 02 Sanitarios En La Esc. Prim. Alfonso Reyes	46	Chiapas	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$701,226	\$701,226	\$701,226	\$701,226	\$701,226	\$701,226	\$701,226	100.00	00	Obra	2,546	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400432994	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria 5 De Mayo	47	Chiapas	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$461,269	\$701,226	\$701,226	\$701,226	\$701,226	\$701,226	\$701,226	100.00	00	Obra	2,546	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433167	Construccion De Casa De Salud	48	Chiapas	Tuxtla Chico	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$989,989	\$989,989	\$989,989	\$989,989	\$989,989	\$989,989	\$989,989	100.00	00	Obra	3,456	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.