



Total: 60

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Acum.					
CHP00130400240976	Construcción De 64 Baños Con Tinaco, Ranchería Bolantón	SI3DZP07003676	Chiapas	Comitán de Domínguez	Bolantón	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400433720	Ampliacion De Red De Alcantarillado	pdzp-009	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal De Tonalá, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400439655	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	FISM-3ED280GL-02-2014	Chiapas	San Fernando	16 de Septiembre	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP1414040042053	Ampliacion De Energia Electrica	FISM-3ED280GL-01-2014	Chiapas	San Fernando	El Progreso	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SAN FERNANDO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400439374	Suministro E Instalacion De Techumbre	038-03-037	Chiapas	Huixtán	La Independencia	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400445149	Suministro Y Colocacion De 18 Plantas Solares	PDZP-001-2014	Chiapas	Chanal	Sagüichén	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400447566	Construccion De Red De Energia Electrica (Línea De Entroque)	80-04-02-III-33-42-330312	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución																		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400455672	Construccion De Cuarto Adicional, Ejido Santa Rosalía	PDZP01	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	2980,248	2980,248	2980,248	2980,248	2980,248	2980,248	2980,248	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140400455835	Suministro E Instalacion De Techumbre, Ejido Santa Rosalía	PDZP02	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	2711,097	2711,097	2711,097	2711,097	2711,097	2711,097	2711,097	2711,097	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400455883	Construccion De Piso Firme Con Concreto Hidráulico, Ejido Santa Rosalía	PDZP03	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	2498,817	2498,817	2498,817	2498,817	2498,817	2498,817	2498,817	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140400458007	Construccion De Techos Para Viviendas, Cabecera Municipal	PDZP-030-12	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	2426,581	2426,581	2426,581	2426,581	2426,581	2426,581	2426,581	100.00	00	Metros Cuadrados	315	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBSEJERCICIO 2014		
CHP14140400458010	Construccion De Techos Firmes, Miramar	PDZP-030-13	Chiapas	Socoltenango	Miramar	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	2189,591	2189,591	2189,591	2189,591	2189,591	2189,591	2189,591	100.00	00	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00		Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBSEJERCICIO 2014		
CHP14140400458053	Construccion De Techos Firmes, Tierra Y Libertad	PDZP-030-14	Chiapas	Socoltenango	Tierra y Libertad	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	2216,676	2216,676	2216,676	2216,676	2216,676	2216,676	2216,676	100.00	00	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00		Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBSEJERCICIO 2014		
CHP14140400458079	Construccion De Techos Firmes, Chaviva	PDZP-030-15	Chiapas	Socoltenango	San Vicente Fauchil Chamiva	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	2176,049	2176,049	2176,049	2176,049	2176,049	2176,049	2176,049	100.00	00	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00		Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBSEJERCICIO 2014		
CHP14140400458105	Construccion De Techos Firmes, Nueva Reforma	PDZP-030-16	Chiapas	Socoltenango	Nueva Reforma Agraria	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	2240,627	2240,627	2240,627	2240,627	2240,627	2240,627	2240,627	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00		Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBSEJERCICIO 2014		
CHP14140400458135	Construccion De Techos Firmes, Arturo Pizto (Nueva De Marzo)	PDZP-030-17	Chiapas	Socoltenango	Nueva de Marzo	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	2288,025	2288,025	2288,025	2288,025	2288,025	2288,025	2288,025	100.00	00	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00		Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBSEJERCICIO 2014		
CHP14140400458158	Construccion De Techos Firmes, Nuevo Jerusalem	PDZP-030-18	Chiapas	Socoltenango	Nuevo Jerusalem Cascajal	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	2267,711	2267,711	2267,711	2267,711	2267,711	2267,711	2267,711	100.00	00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00		Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO / Registro: PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SUBSEJERCICIO 2014		
CHP14140400458956	Construccion De Muros Firmes, Ejido Santa Rosalía	PDZP04	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	22048,518	22048,518	22048,518	22048,518	22048,518	22048,518	22048,518	100.00	00	Metros Cuadrados	517	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140400458969	Construccion De Estufas Ecológicas, Ejido Santa Rosalía	PDZP05	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	2372,540	2372,540	2372,540	2372,540	2372,540	2372,540	2372,540	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140400458979	Suministro E Instalacion De Techumbre, Ejido La Floresta	PDZP06	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	21572,830	21572,830	21572,830	21572,830	21572,830	21572,830	21572,830	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140400458989	Construccion De Piso Firme Con Concreto Hidráulico, Ejido La Floresta	PDZP07	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	21350,778	21350,778	21350,778	21350,778	21350,778	21350,778	21350,778	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140400458999	Construccion De Estufas Ecológicas, Aboradoras De Leña, Ejido La Floresta	PDZP08	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	22627,215	22627,215	22627,215	22627,215	22627,215	22627,215	22627,215	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140400459011	Construccion De Muros Firmes, Ejido La Floresta	PDZP09	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	24236,559	24236,559	24236,559	24236,559	24236,559	24236,559	24236,559	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES VIVIENDA Y NO M2 COMO APARECE EN SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		