



Total: 943

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP1414040443957	Construccion De Unidad Deportiva 1a- Etapa	UR100101	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Deporte	Terminado	2014	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	100.00	\$0	Obra	27,580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414040450080	Pavimentacion Hidraulica De Calles En Los Tabachines Entre Avenida Del Rule Y 2da. Calle Oriente (Colonia Calpan), Contingencias Economicas 2014	089ae610000001ga	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de tapachula, chiapas	Urbanización	Terminado	2014	\$2,980,757	\$2,980,757	\$2,977,776	\$2,977,776	\$2,974,823	\$2,974,823	\$2,974,823	99.80	\$0	Metro Cuadrado	320,451	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE SEÑO A DICIEMBRE 2014. PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014, segun acuerdo específico al convenio para el otorgamiento de subsidios, retencion del 1 al millar para la ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414040450975	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles En Ocuitlapa	RAMO 23-01	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOCOCAUTLA	Urbanización	Terminado	2014	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,921	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414040453431	Construccion De Unidad Deportiva	CE01	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Deporte	Terminado	2014	\$10,267,823	\$10,267,823	\$10,267,823	\$10,267,823	\$10,267,823	\$10,267,823	100.00	\$0	Obra	8,979	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AJUSTADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4461 PERSONAS / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIA ECONOMICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414040453694	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	CE02	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$5,157,040	\$5,157,040	\$5,157,040	\$5,157,040	\$5,157,040	\$5,157,040	100.00	\$0	Obra	8,979	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AJUSTADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIA ECONOMICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1414040458540	Pavimentacion Con Concreto Hco. , Calle 5 De Mayo Entre Av. S/N Y Av. Cuauhtemoc	105-R23-CT01	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2014	\$999,000	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	99.90	\$0	Metro Cuadrado	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140404660327	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo, Fraccionamiento Real Del Bosque.	2.3.1.-101-0728-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	100.00	\$0	Plaza	6,800	0.00	85.00	Financiera: Obra en Proceso ya que se complementaria de un proyecto FORFAMEN 2014. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140404660328	Rehabilitación Del Auditorio Municipal (Profesor Efraín Fernández Castillejos), Tuxtla Gutiérrez.	2.3.1.-101-0728-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	100.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso ya que este recurso es complementario de un proyecto FORFAMEN 2014. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140500535241	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	01	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	\$3,196,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	49,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140500537428	Pavimentación De Concreto Asfáltico Entorno Barrío De Fajón Del Km 0.000 Al Km 1.800	-	Chiapas	Mapastepec	Barrío de Fajón	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,640,000	\$8,640,000	\$8,640,000	\$8,640,000	\$8,640,000	\$8,640,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	