

Total: 137

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP13140100313315	Construccion De Unidad Deportiva Comunitaria Y Supervision Externa De La Obra	105-R11-001	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal n.a.	Convenios	S205 Deporte			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2014	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,294,700	\$5,294,700	\$5,294,700	\$5,294,700	\$5,294,700	99.90	\$0	Obra	14,089	100.00	100.00	Financiera: la diferencia del modificado fue por aportación uno al millar al estado / Física: obra ejecutada al 100% en 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200349320	Rehabilitación De La Casa De La Cultura Luis Alamos Guevero. Tuxtla Gutiérrez (Barrio Santo Domingo).	2.2.1.-101-08-16-02-46-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			11-Educación Pública	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	100.00	\$0	Obra	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Piniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.