

Total: 420

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP12130100972511	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	2620UNC081P22C003	Chiapas	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$1,499,780	\$1,499,780	\$1,499,780	\$1,499,780	\$1,499,780	\$1,499,780	\$1,499,780	100.00	80	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362614	Mantenimiento En Tramos Aislados De Camino Rural. Palmar- Triunfo Agrarista	63033	Chiapas	Osumacinta	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Municipal de Osumacinta	Urbanización	Terminado	2014	\$978,559	\$978,559	\$978,559	\$978,559	\$978,559	\$978,559	\$978,559	100.00	80	Camino	651	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372539	Mejoramiento De Vivienda Rural	FISMDF-CA-001/2014	Chiapas	Chalchihuitán	Pom	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento de Chalchihuitan	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,034,660	\$3,034,660	\$3,034,660	\$3,034,660	\$3,034,660	\$3,034,660	\$100	100.00	80	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373874	Mejoramiento De Vivienda Rural	FISMDF-CA-013/2014	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. Ayuntamiento municipal de Chalchihuitan	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,731,532	\$1,330,676	\$1,330,676	\$1,330,676	\$1,330,676	\$1,330,676	\$100	100.00	80	Vivienda	93	0.00	100.00	Financiera: obra se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436630	Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Loc. Barrio Miradero Alto, Teopisca, Chiapas	00001	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,205,733	\$2,205,733	\$2,205,733	\$2,205,733	\$2,205,733	\$2,205,733	\$2,205,733	100.00	80	Obra	16,240	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438562	Techado De Cancha De Usos Múltiples	038-03-027	Chiapas	Huixtán	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Deporte	Terminado	2014	\$1,452,708	\$1,452,708	\$1,452,708	\$1,452,708	\$1,452,708	\$1,452,708	100.00	80	Cancha	1,436	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400438848	Acondicionamiento De Espacios Fisicos	038-03-028	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$821,755	\$821,755	\$821,755	\$821,755	\$821,755	\$821,755	\$821,755	100.00	80	Espacio	21,507	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439066	Techo Firme	038-03-029	Chiapas	Huixtán	Población	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$63,999	\$63,999	\$63,999	\$63,999	\$63,999	\$63,999	\$63,999	100.00	80	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439221	Programa De Desarrollo Institucional Municipal Adquisicion De Computadoras	038-03-030	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$258,473	\$258,473	\$258,473	\$258,473	\$258,473	\$258,473	\$258,473	100.00	80	Mobiliario	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.