

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP10130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y viaductos	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP10130200158356	Rehabilitación De Sanitarios Primaria Bilingüe Lázaro Cárdenas Del Río Clave: 07dgb0274e	093-03-07	Chiapas	Tenejapa	Juxtalja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2010	\$50,997	\$50,997	\$50,997	\$50,997	\$50,997	\$50,997	\$50,997	100.00	\$0	Obra	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1130200158384	Construcción De Anexo De Clínica Rural	093-03-08	Chiapas	Tenejapa	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Salud	Terminado	2011	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1130200158616	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Angel Albino Corzo Cve: 07dgb0313z	093-03-72	Chiapas	Tenejapa	Cruzchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	100.00	\$0	Metro Lineal	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminado - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
																												Avance Anual	
CPH10130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH11130200158651	Construcción De Barda Perimetral En Clínica Del Dm	093-03-073	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Salud	Terminado	2012	\$306,499	\$306,499	\$306,499	\$306,499	\$306,499	\$306,499	\$306,499	100.00	\$0	Metros Lineales	2,210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH11130200158674	Remallado Perimetral En Cobach Plantel 078	093-03-74	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$168,078	\$168,078	\$168,078	\$168,078	\$168,078	\$168,078	\$168,078	100.00	\$0	Metros Cuadrados	521	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH11130200158689	Rehabilitación De Jardín De Niños Josefina Ramos Del Río Cve: 076jn01350	093-03-75	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$342,337	\$342,337	\$342,337	\$342,337	\$342,337	\$342,337	\$342,337	100.00	\$0	Obra	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH11130200158750	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	093-03-76	Chiapas	Tenejapa	Tzajalchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$61,850	\$61,850	\$61,850	\$61,850	\$61,850	\$61,850	\$61,850	100.00	\$0	Lote	2,210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH11130200159664	Suministro De Materiales Para La Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Sanitario	093-03-104	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	100.00	\$0	Metro Lineal	167	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH11130200159669	Suministro De Materiales Para La Rehabilitación De Baños En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez Cve: 076qb1246	093-03-105	Chiapas	Tenejapa	Tres Posos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	100.00	\$0	Obra	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH11130200159973	Suministro De Materiales Para La Construcción De Fosa Séptica En La Esc. Prim. 24 De Febrero Cve: 076qb2931	093-03-106	Chiapas	Tenejapa	Balón Canán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$14,806	\$14,806	\$14,806	\$14,806	\$14,806	\$14,806	\$14,806	100.00	\$0	Metro cúbico	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH11130200159983	Suministro De Materiales Para La Construcción De La Dirección De La Esc. Prim. Juan Escutia Y Martínez Cve: 076qb11703	093-03-107	Chiapas	Tenejapa	Saxita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$30,980	\$30,980	\$30,980	\$30,980	\$30,980	\$30,980	\$30,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH11130200160004	Suministro De Materiales Para La Construcción De Puente Vado (Alcantarillas)	093-03-108	Chiapas	Tenejapa	Tz'Aquiviljok	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$12,820	\$12,820	\$12,820	\$12,820	\$12,820	\$12,820	\$12,820	100.00	\$0	Metro Lineal	2,085	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH11130200160011	Suministro De Materiales Para La Rehabilitación De La Esc. Prim. Miguel Domínguez Cve: 076qb2493 Y Centro de Rehabilitación Niños Bravo Cve: 076al0896	093-03-109	Chiapas	Tenejapa	Chacona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	100.00	\$0	Obra	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH11130400262479	Aplicación De La Línea De Conducción Y Obra Extraordinaria (P. Rcapal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia México, Tomarosa, Jardines De Las Flores, Villares Y Zona Del Valle).	2.2.3.-101-80-02-00-03-09	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	100.00	\$0	Obra Complementaria	1,787	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2011. (Economía). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2011. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH11130400262534	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (21. Rcapal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia C.C.I.I.).	2.1.3.-101-80-01-01-03-091	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$130,165	\$130,165	\$130,165	99.42	\$0	Metro Lineal	357	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2011 (Economía). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH11140100309875	Rehabilitación De Colector Sanitario Tuxtla Gutiérrez (Colonia San José (Teño)).	2.1.1.-101-80-03-01-03-01	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$604,790	\$604,791	\$604,791	\$604,791	\$604,791	\$604,791	\$604,791	100.00	\$0	Metro Lineal	7,982	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2011 (Economía) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159212	Pavimentación Con Concreto Hidráulico. Calle Margarita Entre Clavijas Y Oquidas. Colonia Módulo II.	2.2.1.-101-80-07-01-03-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	Terminado	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	637	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2011 (Economía). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159246	Pavimentación Con Concreto Hidráulico. Repase Cuauacastele Y Avenidas Los Amates. Colonia Paseo Del Sopepe.	2.2.1.-101-80-07-01-03-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	Terminado	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,009	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2011 (Economía). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159255	Rehabilitación De Aula Preescolar Comaf Indígena S De Nuevo. Clave: 076cc1956 (Barrio Guadalupe)	093-03-01	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	100.00	\$0	Aula	86	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159332	Construcción De Muro De Construcción	093-03-02	Chiapas	Tenejapa	Sibaniljá Pocolom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	100.00	\$0	Metro Cúbicos	440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159288	Construcción De Servicios Sanitarios Primaria Jando Nuevo Clave: 076qb0351	093-03-04	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	100.00	\$0	Obra	290	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159313	Construcción De Fosa Séptica Escuela Primaria Alvaro Obregón Clave: 076qb2517	093-03-05	Chiapas	Tenejapa	Matzán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$12,108	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	100.00	\$0	Metro cúbico	303	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159331	Rehabilitación De Vivienda Rural	093-03-06	Chiapas	Tenejapa	Yalchóh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159408	Construcción De Muro De Contención Primaria Bilingüe Angel Albino Corzo Clave: 076qb0131	093-03-09	Chiapas	Tenejapa	Cruzchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	100.00	\$0	Metro cúbico	148	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159430	Construcción De Tanque De 10 M3 De Capacidad	093-03-10	Chiapas	Tenejapa	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	100.00	\$0	Tanque	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159479	Aplicación Del Sistema De Agua Potable La. Ecapa	093-03-77	Chiapas	Tenejapa	Kulaktik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Lineal	950	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159559	Construcción De Techo En Cancha De Uso Múltiple Escuela Primaria Niños Heroes Cve: 076qb2492	093-03-78	Chiapas	Tenejapa	Mojosik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,099	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159594	Construcción De Techo En Cancha De Uso Múltiple Escuela Prim. Krato Obdina García Cve: 076qb0378	093-03-79	Chiapas	Tenejapa	Pactetón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	100.00	\$0	Metro Cuadrado	729	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159628	Construcción De Techo En Cancha De Uso Múltiple De La Esc. Prim. El Templo Del Saber Cve: 076ab1372	093-03-80	Chiapas	Tenejapa	Anapil (Fatio Amplio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	100.00	\$0	Metro Cuadrado	596	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159651	Construcción De Techo En Cancha De Uso Múltiple En La Esc. Prim. Rafael Ramírez Castañeda Cve: 076qb0630	093-03-81	Chiapas	Tenejapa	Cruz Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	100.00	\$0	Metro Cuadrado	471	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159676	Construcción De Techo En Cancha De Uso Múltiple Y Obras Complementarias En Esc. Primaria Guadalupe Victoria Cve: 076qb1284	093-03-82	Chiapas	Tenejapa	Dos Posos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$1,843,158	\$1,843,158	\$1,843,158	\$1,843,158	\$1,843,158	\$1,843,158	\$1,843,158	100.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPH12130200159695	Construcción De Techo En Cancha De Uso Múltiple En La Esc. Prim. Venustiano Carranza Cve: 076qb2923	93-03-84	Chiapas	Tenejapa																									

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
																	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CPM1130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130200159415	Construcción De Techado En Chauda De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Btl. Cuahutemoc Cve: 074p0259m	093-03-96	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	100.00	\$0	Metro Cuadrado	575	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130300228180	Aplicación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión De La Colonia Antorchas, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Antorchas).	2.2.1.-101-00-01-02-03-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2013	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	100.00	\$0	Poste	0	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130400255851	Mejoramiento De 199 Viviendas	093-03-83	Chiapas	Tenejapa	Chixontic	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$2,019,110	\$2,019,110	\$2,019,110	\$2,019,110	\$2,019,110	\$2,019,110	\$2,019,110	100.00	\$0	Vivienda	199	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130400256681	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	093-03-87	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$215,368	\$215,368	\$215,368	\$215,368	\$215,368	\$215,368	\$215,368	100.00	\$0	Obra	138	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130400256659	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	093-03-88	Chiapas	Tenejapa	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$65,074	\$65,074	\$65,074	\$65,074	\$65,074	\$65,074	\$65,074	100.00	\$0	Obra	83	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130400256784	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	093-03-90	Chiapas	Tenejapa	Juxalja	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$29,689	\$29,689	\$29,689	\$29,689	\$29,689	\$29,689	\$29,689	100.00	\$0	Obra	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130400256934	Aplicación De Bono En Chauda De Usos Múltiples Esc Prim Btl Escudo Urdina García	093-03-93	Chiapas	Tenejapa	Pactetón	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2013	\$59,392	\$59,392	\$59,392	\$59,392	\$59,392	\$59,392	\$59,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130400264840	Mantenimiento Y Conservación De 4.00 Kilómetros De Camino Rural (Alguam)	007-03-009	Chiapas	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavín	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2012	\$164,700	\$164,700	\$164,700	\$164,700	\$164,700	\$164,700	\$164,700	100.00	\$0	Kilómetro	456	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERADO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 456 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130400264923	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario	007-03-007	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$71,717	\$71,717	\$71,717	\$71,717	\$71,717	\$71,717	\$71,717	100.00	\$0	Metro Lineal	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERADO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130400264983	Mantenimiento Y Rehabilitación De Alumbrado Públicos	007-03-036	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2012	\$52,950	\$52,950	\$52,950	\$52,950	\$52,950	\$52,950	\$52,950	100.00	\$0	Acción	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERADO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130400267664	Rehabilitación De Caminos Rurales En Tramos Aislados	093-03-124	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$798,568	\$798,568	\$798,568	\$798,568	\$498,568	\$498,568	\$498,568	62.43	\$0	Kilometros	1,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130400267895	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	093-03-129	Chiapas	Tenejapa	Tzajalchén	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de tenejapa	Transporte y vialidades	Terminado	2013	\$356,854	\$356,854	\$356,854	\$356,854	\$356,854	\$356,854	\$356,854	100.00	\$0	Kilometros	2,210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130400267910	Rehabilitación De Espacios Públicos	093-03-130	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de tenejapa	Otros Proyectos	Terminado	2011	\$27,568	\$27,568	\$27,568	\$27,568	\$27,568	\$27,568	\$27,568	100.00	\$0	Obra	8,166	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1140200349839	Rehabilitación De Red Sanitaria. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.1.1.-101-00-03-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	100.00	\$0	Metro Lineal	2,244	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Marca de Recursos Empléaticos PAIS 2012 (Economías) con un monto de \$27,765.43 y Registros PAIS 2012 (Remedios y Ados Anteriores) con un monto de \$19,976.87. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1140300365081	Construcción De Piso Firme. Tuxtla Gutiérrez. (Zona Sur Oriente).	2.2.5.-101-01-03-01-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	Terminado	2012	\$1,156,548	\$1,156,548	\$1,156,548	\$1,156,548	\$1,156,548	\$1,156,548	\$1,156,548	100.00	\$0	Piso	144	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. La Fuente de Financiamiento de esta Proyecto es FISM 2012 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1131010098933	Construcción De Albergo Escolar (Dormitorios, Cocina, Clateria Y Baños) Parcial 1a Etapa	100-03-003	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Educación	Terminado	2014	\$984,758	\$984,758	\$984,758	\$984,758	\$984,758	\$984,758	\$984,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130200146916	Construcción De Puentes Peatonal Sobre Arroyo San Agustín, Andador Cristóbal Y Andador Saucé. Foviste 21. Jardín Corona.	2.2.1.-101-00-04-01-03-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	100.00	\$0	Metro Lineal	1,298	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130200148758	Aplicación Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	093-03-12	Chiapas	Tenejapa	Kulaktik	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	100.00	\$0	Metros Lineales	950	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130200148775	Construcción De 02 Puentes Vehiculares En Camino El Retiro A Matzan	093-03-13	Chiapas	Tenejapa	Matzan	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Transporte y vialidades	Terminado	2013	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	100.00	\$0	Metros Lineales	1,462	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130200148808	Construcción De 131 Viviendas De 6.00x6.50 Mts	093-03-14	Chiapas	Tenejapa	Ts'Agvilijok	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$6,151,131	\$6,151,131	\$6,151,131	\$6,151,131	\$6,151,131	\$6,151,131	\$6,151,131	100.00	\$0	Vivienda	655	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130200148821	Construcción De 55 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-15	Chiapas	Tenejapa	Sibanijá Pocolun	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	100.00	\$0	Vivienda	440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130200148842	Construcción De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-16	Chiapas	Tenejapa	Anapil (Patio Amplio)	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	100.00	\$0	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130200148857	Construcción De 50 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-17	Chiapas	Tenejapa	Ococh	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	100.00	\$0	Vivienda	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130200148878	Construcción De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-18	Chiapas	Tenejapa	Pactetón	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	100.00	\$0	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130200148897	Construcción De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-19	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130200148907	Construcción De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-20	Chiapas	Tenejapa	Chixontic	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130200148919	Construcción De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-21	Chiapas	Tenejapa	Jomanichim	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	100.00	\$0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130200148929	Construcción De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-22	Chiapas	Tenejapa	Juxalja	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	100.00	\$0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1130200148955	Construcción De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-23	Chiapas	Tenejapa	Winkton	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municip																		

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CPM130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149041	Construcción De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-37	Chiapas	Tenejapa	Chixaltontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149051	Construcción De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-38	Chiapas	Tenejapa	Chulijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149060	Construcción De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-39	Chiapas	Tenejapa	Sivaect	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	100.00	\$0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149068	Construcción De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-40	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149074	Construcción De 7 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-41	Chiapas	Tenejapa	Cruz Tzibaltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$680,081	\$680,081	\$680,081	\$680,081	\$680,081	\$680,081	\$680,081	100.00	\$0	Vivienda	56	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149080	Construcción De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-42	Chiapas	Tenejapa	Sibaect	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	100.00	\$0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149091	Construcción De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-43	Chiapas	Tenejapa	Las Manzanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	100.00	\$0	Vivienda	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149100	Construcción De 80 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-44	Chiapas	Tenejapa	Majosik	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	100.00	\$0	Vivienda	480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149105	Construcción De 55 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-45	Chiapas	Tenejapa	Matz'am	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	100.00	\$0	Vivienda	440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149114	Construcción De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-46	Chiapas	Tenejapa	Mercades	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	100.00	\$0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149180	Mejoramiento De 10 Viviendas	093-03-051	Chiapas	Tenejapa	Chixaltontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$656,482	\$656,482	\$656,482	99.16	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149217	Construcción De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-47	Chiapas	Tenejapa	Havil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	100.00	\$0	Vivienda	330	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149225	Mejoramiento De 5 Viviendas	093-03-52	Chiapas	Tenejapa	Chixontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$329,181	\$329,181	\$329,181	99.44	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149230	Mejoramiento De 30 Viviendas	093-03-54	Chiapas	Tenejapa	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,966,206	\$1,966,206	\$1,966,206	\$1,966,206	\$1,971,408	\$1,971,408	\$1,971,408	99.25	\$0	Vivienda	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149234	Mejoramiento De 40 Viviendas	093-03-55	Chiapas	Tenejapa	Jomenichim	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,648,275	\$2,648,275	\$2,648,275	\$2,648,275	\$2,647,162	\$2,647,162	\$2,647,162	99.96	\$0	Vivienda	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149241	Mejoramiento De 5 Viviendas	093-03-57	Chiapas	Tenejapa	Las Manzanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149247	Mejoramiento De 18 Viviendas	093-03-58	Chiapas	Tenejapa	Sibaniljá Pooolun	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,182,574	\$1,182,574	\$1,182,574	99.23	\$0	Vivienda	144	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149350	Construcción De 80 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-61	Chiapas	Tenejapa	Ach'um	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$7,772,357	\$7,772,357	\$7,772,357	\$7,772,357	\$7,772,357	\$7,772,357	\$7,772,357	100.00	\$0	Vivienda	418	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200149352	Mejoramiento De 80 Viviendas Rurales	093-03-69	Chiapas	Tenejapa	Yashanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$5,296,550	\$5,296,550	\$5,296,550	\$5,296,550	\$5,296,550	\$5,296,550	\$5,296,550	100.00	\$0	Vivienda	640	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200150355	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayoal)	2.1.3.-101-SD-03-01-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$897,505	\$897,505	\$897,505	95.50	\$0	Metros Lineales	7,959	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200150813	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granas)	2.1.3.-101-SD-03-01-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$653,825	\$653,825	\$653,825	87.08	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200150900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tuxtla Gutiérrez (Colonia Peniak Popular)	2.1.3.-101-SD-03-01-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$327,280	\$327,280	\$327,280	95.20	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200151256	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tuxtla Gutiérrez (Colonia Samapak Popular)	2.1.3.-101-SD-03-01-03-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$332,593	\$332,593	\$332,593	95.50	\$0	Metros Lineales	2,010	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200159251	Construcción De Vivienda	801021261187	Chiapas	Ocosingo	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONINGO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$940,784	\$940,784	\$940,784	\$940,784	\$940,784	\$940,784	\$940,784	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200165102	Terminación De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Primera Pólis (Barrio La Lanza)	80701010580302	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Asistencia Social	Terminado	2013	\$134,168	\$134,168	\$134,168	\$134,168	\$134,168	\$134,168	\$134,168	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	2,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200167503	Mejoramiento De Vivienda Rural	80509001101046	Chiapas	Ezequiel	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$112,699	\$112,699	\$112,699	\$112,699	\$112,699	\$112,699	\$112,699	100.00	\$0	Vivienda	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200167578	Construcción De Muro De Contención, Terraplenes Y Obras De Drenaje.	112-03-0026	Chiapas	San Juan Cancuc	Chilolá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,715,327	\$5,430,654	\$5,430,654	\$5,430,654	\$5,430,654	\$5,430,654	\$5,430,654	100.00	\$0	Metro cúbico	2,415	90.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200169955	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En (Barrio La Grandeza)	007-03-0001	Chiapas	Atenango del Valle	Atenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENANGO DEL VALLE	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,397,443	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	4,463	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200169920	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Calle Inmunda (Barrio Emilio Espato)	807010105801	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Asistencia Social	Terminado	2013	\$536,743	\$536,743	\$536,743	\$536,743	\$536,743	\$536,743	\$536,743	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CPM130200170907	Pavimentación De Calle Inmunda Con Concreto Hidráulico	007-03-0002	Chiapas	Atenango del Valle	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENANGO DEL VALLE																			

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
																	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CPM13130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300172284	Estudio Y Proyecto De La Modernización Y Ampliación De Camino	007-03-0010	Chiapas	Anatenango del Valle	Anatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE	Asistencia Social	Terminado	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Proyecto	4,461	1.00	100.00	Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física/ OBRA QUE BENEFICIA A 456 PERSONAS / Registro/ PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO, SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300196068	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	093-03-11	Chiapas	Tenejapa	Tzajalchón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de tenejapa	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$457,997	\$457,997	\$457,997	\$457,997	\$457,997	\$457,997	\$457,997	100.00	\$0	Tanque	2,210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300196977	Construcción De 30 Viviendas Rurales De 6.00x5.00 Mts	093-03-024	Chiapas	Tenejapa	Pajalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,408,656	\$1,408,656	\$1,408,656	\$1,408,656	\$1,408,656	\$1,408,656	\$1,408,656	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300199945	Construcción De 50 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-48	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,105	\$4,857,105	\$4,857,105	99.99	\$0	Vivienda	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300200664	Mejoramiento De 15 Viviendas	093-03-49	Chiapas	Tenejapa	Balón Candán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$986,092	\$986,092	\$986,092	99.29	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300200790	Mejoramiento De 05 Viviendas	093-03-53	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$329,181	\$329,181	\$329,181	99.44	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300201153	Construcción De 07 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-56	Chiapas	Tenejapa	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$680,081	\$680,081	\$680,081	\$680,081	\$676,755	\$676,755	\$676,755	99.51	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300201295	Mejoramiento De 15 Viviendas	093-03-59	Chiapas	Tenejapa	Minikton	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$993,103	\$993,103	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300201386	Mejoramiento De 5 Viviendas	093-03-60	Chiapas	Tenejapa	Yanch'én	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300201504	Construcción De 60 Viviendas Rurales De 6.00x5.00 Mts	093-03-62	Chiapas	Tenejapa	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,817,312	\$2,817,312	100.00	\$0	Vivienda	550	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300201595	Mejoramiento De 90 Viviendas Rurales	093-03-63	Chiapas	Tenejapa	Crusachón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$5,958,619	\$5,958,619	\$5,958,619	\$5,958,619	\$5,864,989	\$5,864,989	\$5,864,989	98.43	\$0	Vivienda	720	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300201652	Mejoramiento De 90 Viviendas Rurales	093-03-64	Chiapas	Tenejapa	Crux Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$5,958,619	\$2,112,984	\$2,112,984	\$2,112,984	\$2,066,647	\$2,066,647	\$2,066,647	97.81	\$0	Vivienda	720	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300201729	Construcción De 13 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	093-03-065	Chiapas	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,263,008	\$1,248,696	\$1,248,696	\$1,248,696	98.87	\$0	Vivienda	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300201818	Construcción De 81 Viviendas Rurales De 6.00x5.00 Mts	093-03-66	Chiapas	Tenejapa	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$380,371	\$3,803,371	\$3,803,371	\$3,803,371	\$3,707,647	\$3,707,647	\$3,707,647	97.48	\$0	Vivienda	2,165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300201847	Mejoramiento De 20 Viviendas Rurales	093-03-67	Chiapas	Tenejapa	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,324,138	\$1,324,138	\$1,324,138	\$1,324,138	\$1,324,138	\$1,324,138	\$1,324,138	100.00	\$0	Vivienda	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300201876	Mejoramiento De 35 Viviendas Rurales	093-03-68	Chiapas	Tenejapa	Shihistoniil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,317,241	\$2,317,241	\$2,317,241	\$2,317,241	\$2,317,241	\$2,317,241	\$2,317,241	100.00	\$0	Vivienda	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300201937	Apertura De Camino Saca Cosechas	093-03-70	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$265,211	\$256,211	\$256,211	\$256,211	\$194,910	\$194,910	\$194,910	76.07	\$0	Kilómetro	1,988	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300201966	Construcción De Losa De Concreto Armado	093-03-71	Chiapas	Tenejapa	Tzajalchón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,404,910	\$3,347,933	\$3,347,933	\$3,347,933	98.33	\$0	Vivienda	492	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300201987	Construcción De Losa De Concreto Armado	093-03-72	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$4,899,680	\$4,899,680	\$4,899,680	\$4,899,680	\$4,899,680	\$4,899,680	\$4,899,680	100.00	\$0	Vivienda	720	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM131303002020109	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional	007-03-0011	Chiapas	Anatenango del Valle	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$387,797	\$387,797	\$387,797	\$387,797	\$387,797	\$387,797	\$387,797	100.00	\$0	Informe	4,461	100.00	100.00	Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física/ OBRA QUE BENEFICIA A 464 PERSONAS / Registro/ LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM131303002024310	Construcción De Letrinas	01-01-00-111-033-42-30009	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,164,717	\$1,164,717	\$1,164,717	\$1,164,717	\$1,164,717	\$1,164,717	\$1,164,717	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	1,259	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM131303002024326	Gastos Indirectos	09-01-00-111-033-42-30010	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$570,464	\$570,464	\$570,464	\$570,464	\$510,085	\$510,085	\$510,085	89.42	\$0	Informe	11,877	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013, QUEDA UN ANUNIO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 60,378,50 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM131303002024344	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario	00-04-00-111-033-4-30012	Chiapas	Francisco León	Anzapac Amatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Documento	457	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM131303002024354	Construcción De Puente Vehicular	08-06-02-111-033-4-30013	Chiapas	Francisco León	Anzapac Amatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$1,222,339	\$1,222,339	\$1,222,339	\$1,222,339	\$1,222,339	\$1,222,339	\$1,222,339	100.00	\$0	Metro Lineal	594	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM131303002024365	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento Institucional Municipal	09-02-01-111-033-42-30014	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$285,232	\$285,232	\$285,232	\$285,232	\$285,232	\$285,232	\$285,232	100.00	\$0	Informe	6,984	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM131303002025284	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional Municipal (Prodim)	093-03-80	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$1,862,000	\$1,862,000	\$1,862,000	\$1,862,000	\$1,800,600	\$1,800,600	\$1,800,600	96.70	\$0	Informe	1,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra terminada - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300205222	Adquisición De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administración (Frodin)	093-03-82	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$304,644	\$304,644	\$304,644	\$304,644	\$198,410	\$198,410	\$198,410	65.13	\$0	lote	1,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ obra terminada - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300206698	Curso De Capacitación Y Actualización	007-03-0012	Chiapas	Anatenango del Valle	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$129,266	\$129,266	\$129,266	\$129,266	\$129,266	\$129,266	\$129,266	100.00	\$0	Informe	4,461	100.00	100.00	Financiera/ SE ENCUENTRA TERMINADA Y FINANZIADA / Física/ OBRA QUE BENEFICIA A 466 PERSONAS / Registro/ SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
CPM13130300207020	Pavimentación De Calle Innomiada Con Concreto Hidráulico (B. Santa Cruz)	007-03-0015	Chiapas	Anatenango del Valle	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$373,980	\$373,980	\$373,980	\$373,980	\$373,980	\$373,980	\$373,980	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,461	100.00	100.00	Financiera/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física/ OBRA QUE BENEFICIA A 466 PERSONAS / Registro/ OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel.

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CP13130400158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228814	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1.-101-08-07-01-03-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,735,799	\$2,735,799	\$2,735,799	99.58	\$0	Metro Cuadrado	14,935	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$11,493.82 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228820	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	2.2.1.-101-08-07-01-03-068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,086	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$18,743.44 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228833	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamajpak Popular).	2.2.1.-101-08-07-01-03-069	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$732,417	\$732,417	\$732,417	94.98	\$0	Metro Cuadrado	2,010	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$4,893.64 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228840	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1.-101-08-07-01-03-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,156,361	\$1,156,361	\$1,156,361	99.58	\$0	Metro Cuadrado	14,935	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$4,893.64 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228848	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Pemjap Popular).	2.2.1.-101-08-07-01-03-071	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$4,893.64 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228861	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	2.2.1.-101-08-07-01-03-072	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	Terminado	2013	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	100.00	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228883	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Pemjap Popular).	2.2.1.-101-08-07-01-03-073	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,180	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228887	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal).	2.2.1.-101-08-07-01-03-074	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,949	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228899	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.2.1.-101-08-07-01-03-075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	100.00	\$0	Metro Cuadrado	706	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228904	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial).	2.2.1.-101-08-07-01-03-076	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,048	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228909	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.2.1.-101-08-07-01-03-077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,673,949	\$1,673,949	\$1,673,949	86.66	\$0	Metro Cuadrado	1,292	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$257,755.99 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228913	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copayal).	2.2.1.-101-08-07-01-03-078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,373,463	\$3,373,463	\$3,373,463	98.40	\$0	Metro Cuadrado	6,455	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$55,026.70 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228915	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shantal).	2.2.1.-101-08-07-01-03-079	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$2,868,169	\$2,868,169	\$2,868,169	90.23	\$0	Metro Cuadrado	4,836	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$310,491.30 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228920	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Boques Del Sur).	2.2.1.-101-08-07-01-03-080	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,628,371	\$2,628,371	\$2,628,371	91.94	\$0	Metro Cuadrado	386	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$230,295.08 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228924	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Arce).	2.2.1.-101-08-07-01-03-081	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,292,900	\$1,292,900	\$1,292,900	97.85	\$0	Metro Cuadrado	873	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$28,363.60 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228935	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popular).	2.2.1.-101-08-07-01-03-082	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,247,060	\$1,247,060	\$1,247,060	83.00	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$255,442.13 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228939	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-08-07-01-03-083	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,792	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228947	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-08-07-01-03-084	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,467,736	\$2,467,736	\$2,467,736	96.93	\$0	Metro Cuadrado	3,926	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$78,256.50 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228953	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Oriente).	2.2.1.-101-08-07-01-03-085	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,804,569	\$2,804,569	\$2,804,569	98.94	\$0	Metro Cuadrado	658	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$29,936.73 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400228991	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Torres).	2.2.1.-101-08-07-01-03-088	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400234473	Mejoramiento De Vivienda	111-03-0148	Chiapas	Zinacantan	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$41,800	\$41,800	\$41,800	\$41,800	\$41,800	\$41,800	\$41,800	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisico / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400252181	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	093-03-73	Chiapas	Tenejapa	El Pach	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Transporte y vialidades	Terminado	2013	\$1,458,607	\$1,458,607	\$1,458,607	\$1,458,607	\$1,457,745	\$1,457,745	\$1,457,745	99.94	\$0	Kilómetro	175	100.00	100.00	Financiera: / Fisico / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP13130400252489	Pavimentación De 768 Ml Con Concreto Hidráulico En Acceso Principal	093-03-75	Chiapas	Tenejapa	Cañada Chica	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Transporte y vialidades	Terminado	2013	\$1,001,693	\$1,001,693	\$1,001,693	\$1,001,693	\$965,860	\$965,860	\$965,860	96.42	\$0	Metro Lineal	271	100.00	100.00	Financiera: / Fisico / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP131304002525071	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 70 M3	093-03-76	Chiapas	Tenejapa	Kotlote	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	\$797,994	100.00	\$0	Tanque	2,165	100.00	100.00	Financiera: / Fisico / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP131304002525188	Construcción De 10 Viviendas	093-03-77	Chiapas	Tenejapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$469,552	\$469,552	\$469,552	\$469,552	\$458,099	\$458,099	\$458,099	97.56	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera: / Fisico / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP131304002525314	Construcción De Domo	093-03-79	Chiapas	Tenejapa	Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,218,570	\$1,218,570	\$1,218,570	\$1,218,570	\$1,214,752	\$1,214,752	\$1,214,752	99.69	\$0	Obra	83	100.00	100.00	Financiera: / Fisico / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP131304002525624	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable, Azapac Arenal	00-06-00-111-033-04-30011	Chiapas	Francisco León Azapac Arenal		Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal																					

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
CPM13130400258259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13130400264535	Construcción De Techado De Cancha De Uso Múltiples	007-03-0302	Chiapas	Anastengdo del Valle			Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANASTENGDO DEL VALLE, CHIAPAS	Educación	Terminado	2013	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	100.00	\$0	Obra	250	1.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTITUYO UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES, BENEFICIANDO A 230 PERSONAS. Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13130400264617	Construcción De Techado De Cancha De Uso Múltiples	007-03-0303	Chiapas	Anastengdo del Valle	La Merced	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANASTENGDO DEL VALLE, CHIAPAS	Educación	Terminado	2013	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	\$1,108,851	100.00	\$0	Obra	217	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 217 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13130400264754	Pavimentación De Calle Inconstruida Con Concreto Hidráulico (B. Ciprésal Centro)	007-03-0304	Chiapas	Anastengdo del Valle			Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANASTENGDO DEL VALLE, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$358,461	\$358,461	\$358,461	\$358,461	\$358,461	\$358,461	\$358,461	\$358,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,661	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13130400265061	Construcción De Corral De Manejo	T0-03-01-III-033-42-30016	Chiapas	Francisco León Rivera	El Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13130400265247	Construcción De Corral De Manejo	T0-03-01-III-033-32-30017	Chiapas	Francisco León	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	37	100.00	100.00	Financiera: CON MEZCLA DE RECURSOS DE LA SIGUIENTE MANERA: RECURSOS FISEM 2013 POR LA CANTIDAD DE \$ 350,000.00 RECURSOS PROCAFI 2013 POR LA CANTIDAD DE \$ 350,000.00 DANDO LA SUMATORIA DE \$ 700,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13130400265756	Rehabilitación De 180 Viviendas Rurales	093-03-123	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$276,967	\$276,967	\$276,967	\$276,967	\$276,967	\$276,967	\$276,967	\$276,967	100.00	\$0	Vivienda	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13130400267817	Construcción De 99 Viviendas Rurales	093-03-125	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$5,385,600	\$5,385,600	\$5,385,600	\$5,385,600	\$5,385,600	\$5,385,600	\$5,385,600	\$5,385,600	100.00	\$0	Vivienda	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada, este recurso es federal de FOMENTO, CUMPLIMIENTO DE OBRA DE FISEM RON 093-03-125 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13130400267845	Construcción De 99 Viviendas	093-03-125	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$5,524,200	\$5,524,200	\$5,524,200	\$5,524,200	\$5,524,200	\$5,524,200	\$5,524,200	\$5,524,200	100.00	\$0	Vivienda	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13130400267870	Revestimiento De Camino Rural En Tronco Aislado	093-03-127	Chiapas	Tenejapa	Chixontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Transporte y vialidades	Terminado	2013	\$7,986,200	\$7,986,200	\$7,986,200	\$7,986,200	\$7,986,200	\$7,986,200	\$7,986,200	\$7,986,200	100.00	\$0	Kilometros	789	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13130400267881	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable	093-03-128	Chiapas	Tenejapa	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$446,502	\$446,502	\$446,502	\$446,502	\$446,502	\$446,502	\$446,502	\$446,502	100.00	\$0	Sistema	2,165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13130400267891	Rehabilitación De Espacios Públicos	093-03-130	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de teneja	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$1,344,588	\$1,344,588	\$1,344,588	\$1,344,588	\$1,273,569	\$1,273,569	\$1,273,569	\$1,273,569	94.72	\$0	Obra	8,166	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13130400276460	Construcción De Centro Deportivo Comunitario	CORDAB-BANOBAS-01	Chiapas	Mutiupán	Mutiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS	Educación	Terminado	2013	\$5,884,139	\$5,884,139	\$5,884,139	\$5,884,139	\$5,884,139	\$5,884,139	\$5,884,139	\$5,884,139	100.00	\$0	Obra	2,857	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra contratada en el ejercicio 2013, referendada y concluida en el 2014. / Registro: Obra contratada en el ejercicio 2013, referendada y concluida en el 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140100293656	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes).	2.2.1.-101-08-07-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,889	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140100293666	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Barrio Juy Duj)	2.2.1.-101-08-07-01-07-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2013	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$1,733,573	\$1,733,573	\$1,733,573	\$1,733,573	82.52	\$0	Metro Cuadrado	1,585	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con Aborro Presupuestal de \$367,334.56. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140100293677	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias).	2.2.1.-101-08-07-01-07-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,244	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140100293683	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	2.2.1.-101-08-07-01-07-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140100293716	Construcción De Drenaje Pluvial, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-08-01-02-07-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,099,625	\$2,099,625	\$2,099,625	\$2,099,625	99.58	\$0	Metro Lineal	7,959	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$8,850.00. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140100293739	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Margen Izquierda Del Arroyo 7 De Abril).	2.1.3.-101-08-02-01-07-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	100.00	\$0	Metro Lineal	706	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140100293751	Ampliación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Norte).	2.1.3.-101-08-02-01-07-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	100.00	\$0	Metro Lineal	192	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140100293759	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Burócratas).	2.2.1.-101-08-07-01-07-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	100.00	\$0	Metro Cuadrado	540	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140100293769	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Gloria).	2.1.3.-101-08-03-01-07-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	100.00	\$0	Metro Lineal	147	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140100293775	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.2.1.-101-08-07-01-07-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,959	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140100293783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paseo Del Bosque).	2.2.1.-101-08-07-01-07-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,009	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140100293794	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión, Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador).	2.2.1.-101-08-01-02-07-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$809,624	\$809,624	\$809,624	\$809,624	91.32	\$0	Poste	852	0.00	100.00	Financiera: Obra Referendada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Referendado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140100293800	Introducción De Energía Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Ceiba).	2.2.1.-101-08-01-01-07-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2013	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,427	\$1,192,427	\$1,192,427	\$1,192,427	100.00	\$0	Poste	247	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBAS 2013 (Adelanto PAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 201

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto							Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
CPM13140300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1314030043688	Ampliación De Alcantarillado Pluvial. 2.1.3.-101-00-01-01-Tuxtla Gutiérrez (Colonia Kamajpak). 03-024		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$288,388	\$288,388	\$288,388	\$288,388	\$220,370	\$220,370	\$220,370	76.41	\$0	Drenaje	88	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con un Aborro Presupuestal de \$68,018.19. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300362484	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Elmar Seltzer).	2.1.3.-101-02-04-05-03-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	\$149,353	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	12	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300362494	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Altos Del Norte).	2.1.3.-101-02-04-05-03-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$364,051	\$364,051	\$364,051	\$364,051	\$364,051	\$364,051	\$364,051	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	32	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300365082	Construcción De Piso Firme, Tuxtla Gutiérrez. (Zona Sur Poniente).	2.2.5.-101-01-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2013	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	\$3,538,899	100.00	\$0	Piso	441	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Rendimientos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300365094	Construcción De Piso Firme, Tuxtla Gutiérrez. (Zona Sur Poniente).	2.2.5.-101-01-03-01-03-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	Terminado	2013	\$1,800,614	\$1,800,614	\$1,800,614	\$1,800,614	\$1,800,614	\$1,800,614	\$1,800,614	100.00	\$0	Piso	224	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Rendimientos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300365105	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez. (Colonia Democrática).	2.1.3.-101-02-04-05-03-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$503,900	\$503,900	\$503,900	\$503,900	\$377,886	\$377,886	\$377,886	74.99	\$0	Red de Alcantarillado	65	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$126,014.17 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300388260	Construcción De 52 Viviendas Rurales	093-03-094	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$6,037,342	\$6,037,342	\$6,037,342	\$6,037,342	\$6,037,342	\$6,037,342	\$6,037,342	100.00	\$0	Vivienda	260	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300388360	Construcción De 18 Viviendas Rurales	093-03-095	Chiapas	Tenejapa	Anaquil (Patio Amplio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	\$2,096,299	100.00	\$0	Vivienda	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300388431	Construcción De 7 Viviendas Rurales	093-03-096	Chiapas	Tenejapa	Ba'On Candán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300388490	Construcción De 7 Viviendas Rurales	093-03-097	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300388539	Construcción De 7 Viviendas Rurales	093-03-098	Chiapas	Tenejapa	Juxtlajá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300388615	Construcción De 105 Viviendas Rurales	093-03-099	Chiapas	Tenejapa	Matzam	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$12,158,536	\$12,158,536	\$12,158,536	\$12,158,536	\$12,158,536	\$12,158,536	\$12,158,536	100.00	\$0	Vivienda	525	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300388767	Construcción De 9 Viviendas Rurales	093-03-0100	Chiapas	Tenejapa	Havil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300388831	Construcción De 07 Viviendas Rurales	093-03-0101	Chiapas	Tenejapa	Pactatón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300388884	Construcción De 16 Viviendas Rurales	093-03-0102	Chiapas	Tenejapa	Ki Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,886,669	\$1,886,669	\$1,886,669	\$1,886,669	\$1,886,669	\$1,886,669	\$1,886,669	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300388945	Construcción De 7 Viviendas Rurales	093-03-0103	Chiapas	Tenejapa	Sivectel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300389039	Construcción De 11 Viviendas Rurales	093-03-0104	Chiapas	Tenejapa	Silantijá Pocolun	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,257,780	\$1,257,780	\$1,257,780	\$1,257,780	\$1,257,780	\$1,257,780	\$1,257,780	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300389112	Construcción De 4 Viviendas Rurales	093-03-0105	Chiapas	Tenejapa	Chixaltontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300389177	Construcción De 7 Viviendas Rurales	093-03-0106	Chiapas	Tenejapa	Sibactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300389279	Construcción De 4 Viviendas Rurales	093-03-0107	Chiapas	Tenejapa	Crus Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300389355	Construcción De 7 Viviendas Rurales	093-03-0108	Chiapas	Tenejapa	Chuljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300389442	Construcción De 4 Viviendas Rurales	093-03-0109	Chiapas	Tenejapa	Banavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300389502	Construcción De 4 Viviendas Rurales	093-03-0110	Chiapas	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300389554	Construcción De 7 Viviendas Rurales	093-03-0111	Chiapas	Tenejapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300389643	Construcción De 6 Viviendas Rurales	093-03-0112	Chiapas	Tenejapa	Yanchuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$628,890	\$628,890	\$628,890	\$628,890	\$628,890	\$628,890	\$628,890	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300389702	Construcción De 4 Viviendas Rurales	093-03-0113	Chiapas	Tenejapa	Yanch'ón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300389772	Construcción De 4 Viviendas Rurales	093-03-0114	Chiapas	Tenejapa	Crus Tzibalcic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	\$419,260	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300389838	Construcción De 7 Viviendas Rurales	093-03-0115	Chiapas	Tenejapa	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	\$838,520	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300389886	Construcción De 9 Viviendas Rurales	093-03-0116	Chiapas	Tenejapa	Bajochón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	\$1,048,150	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM13140300389959	Construcción De 11 Viviendas Rurales	093-03-0117	Chiapas	Tenejapa	Jomanichón	Rural	Aportaciones Federales																				

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CPH14130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300172428	Conservación De Camino Rural, Tramo Satería Chiapas - Los Romero	003	Chiapas	Pichucalco	Platanar Abajo 2da. Sección B (Sectoría Rural Chiapas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Kilometros	281	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100 FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300178668	Construcción De Rodadas De Concreto En El Tramo Juncab-Hidalgo Del Km 0 01 000 Al Km 12 550 En Tramo Aislados	003	Chiapas	Las Margaritas	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Lineales	412	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANCARAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300182289	Conservación De Camino Rural, Tramo S.C. (Canta Marba -Ostucan) - La Florida	073-001	Chiapas	Pichucalco	Platanar Arriba lra. Sección A (La Florida)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	587	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100 FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300182398	Construcción De Banquetas En La Colonia Jorge Camacho Vidal	006	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,221	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100 FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300182469	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Jorge Camacho Vidal	007	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$2,680,581	\$2,680,581	\$2,680,581	\$2,680,581	\$2,680,581	\$2,680,581	\$2,680,581	100.00	\$0	Metro cúbico	3,110	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100 FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100 FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300202021	Mejoramiento De 10 Viviendas	093-03-50	Chiapas	Tenejapa	Banavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa	Asistencia Social	Terminado	2013	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$662,069	99.16	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300202455	Autoconstrucción De 300 Viviendas De 6x6 Mc	038-03-008	Chiapas	Huixtán	Lázaro Cárdenas (Chilil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	Cancelado	2014	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	100.00	\$0	Vivienda	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300209534	Construcción De Vivienda	SH01021161326	Chiapas	Ocosingo	La Clínica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$483,200	\$483,200	\$483,200	\$483,200	\$483,200	\$483,200	\$483,200	100.00	\$0	Vivienda	35	90.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300209763	Construcción Del Sistema De Agua Potable	SC01021161000	Chiapas	Ocosingo	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,356,159	\$1,356,159	\$1,356,159	\$1,356,159	\$1,356,159	\$1,356,159	\$1,356,159	100.00	\$0	Sistema	157	40.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300210061	Construcción De Piso Firme	SH05020611364	Chiapas	Ocosingo	Bellavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$61,229	\$61,229	\$61,229	\$61,229	\$61,229	\$61,229	\$61,229	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300210199	Construcción De Vivienda	SH01021161132	Chiapas	Ocosingo	Las Pimentas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,068,360	\$1,068,360	\$1,068,360	\$1,068,360	\$1,068,360	\$1,068,360	\$1,068,360	100.00	\$0	Vivienda	114	90.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300210236	Construcción De Vivienda	SH01021161279	Chiapas	Ocosingo	Doctor Manuel Velasco Suárez II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,068,360	\$1,068,360	\$1,068,360	\$1,068,360	\$1,068,360	\$1,068,360	\$1,068,360	100.00	\$0	Vivienda	120	90.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300213982	Construcción De Vivienda	SH010211610630	Chiapas	Ocosingo	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$348,152	\$348,152	\$348,152	\$348,152	\$348,152	\$348,152	\$348,152	100.00	\$0	Vivienda	90	70.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300214880	Pavimentación De Camino Con Carpeta Asfáltica Tramo Ejido Ignacio Zaragoza - Entronque Carretera Villa Hermosa - sacacopa Del Km 1-600 Al 2 - 600 Ubicado En El Ejido Ignacio Zaragoza Mpio. De Catazaj	SE0702X110116	Chiapas	Catazaj	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJ	Asistencia Social	Terminado	2014	\$4,180,178	\$4,180,178	\$4,180,178	\$4,180,178	\$4,180,178	\$4,180,178	\$4,180,178	100.00	\$0	Kilómetro	1,004	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300216986	Construcción De Vivienda	SH010211611056	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$483,200	\$483,200	\$483,200	\$483,200	\$483,200	\$483,200	\$483,200	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300218322	Actualización Del Padrón De Contribuyentes	UP9307110610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$454,370	\$454,370	\$454,370	\$454,370	\$454,370	\$454,370	\$454,370	100.00	\$0	Informe	39,180	80.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130300219086	Cursos De Capacitación Y Actualización (Frcdm)	UP9400110610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$537,645	\$537,645	\$537,645	\$537,645	\$537,645	\$537,645	\$537,645	100.00	\$0	Informe	39,180	80.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130400234318	Construcción De Vivienda	SH010211611422	Chiapas	Ocosingo	La Mejada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$747,852	\$747,852	\$747,852	\$747,852	\$747,852	\$747,852	\$747,852	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130400235770	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	SC020011611681	Chiapas	Ocosingo	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,126,158	\$1,126,158	\$1,126,158	\$1,126,158	\$1,126,158	\$1,126,158	\$1,126,158	100.00	\$0	Sistema	154	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130400235873	Ampliación De La Energía Eléctrica	SH020211611242	Chiapas	Ocosingo	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Urbanización	Terminado	2014	\$524,013	\$524,013	\$524,013	\$524,013	\$524,013	\$524,013	\$524,013	100.00	\$0	Poste	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130400239655	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	SC030011610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,088,621	\$3,088,621	\$3,088,621	\$3,088,621	\$3,088,621	\$3,088,621	\$3,088,621	100.00	\$0	Metro Lineal	33,781	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130400240814	Conservación De Camino Rural	UB020011610637	Chiapas	Ocosingo	Juan de Grijalva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$653,491	\$653,491	\$653,491	\$653,491	\$653,491	\$653,491	\$653,491	100.00	\$0	Metro Lineal	575	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130400240825	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio San Joaquín)	SE070011610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,387,273	\$1,387,273	\$1,387,273	\$1,387,273	\$1,387,273	\$1,387,273	\$1,387,273	100.00	\$0	Metro Cuadrado	739	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130400240832	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Santa Cruz)	SE070011610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,419,320	\$1,419,320	\$1,419,320	\$1,419,320	\$1,419,320	\$1,419,320	\$1,419,320	100.00	\$0	Metro Cuadrado	757	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130400240887	Construcción De Muro De Contención	SE030011611311	Chiapas	Ocosingo	Emiliano Zapata Dos Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$835,418	\$835,418	\$835,418	\$835,418	\$835,418	\$835,418	\$835,418	100.00	\$0	Metro Lineal	227	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130400241041	Conservación De Camino Rural	UB020011611451	Chiapas	Ocosingo	San Felipe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$403,531	\$403,531	\$403,531	\$403,531	\$403,531	\$403,531	\$403,531	100.00	\$0	Metro Lineal	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130400241062	Conservación De Camino Rural	UB020011610885	Chiapas	Ocosingo	Plana de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$508,102	\$508,102	\$508,102	\$508,102	\$508,102	\$508,102	\$508,102	100.00	\$0	Kilómetro	363	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130400241079	Construcción De Puente Vehicular	UB010011610781	Chiapas	Ocosingo	Veinte Casas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$516,550	\$516,550	\$516,550	\$516,550	\$516,550	\$516,550	\$516,550	100.00	\$0	Metro Lineal	259	6.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14130400241203	Substitución De Drenaje Sanitario	SD030011610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOINGOAUHTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$535,817	\$535,817	\$535,817	\$535,817	\$535,817	\$535,817	\$535,817	100.00	\$0	Metro Lineal	1,054	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CPM141000018259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CPM141000025954	Construcción De Cancha De Deseo Múltiple (Ser. Teleconferencia No. 957)	02-01-03-111-033-08-30022	Chiapas	Francisco León Marañón		Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,192,754	\$2,192,754	\$2,192,754	\$2,192,754	\$1,783,013	\$1,783,013	\$1,783,013	81.31	\$0		65	100.00	81.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANCOSAS 2013 - SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CPM1410000259129	Apertura Y Revestimiento De Calles	-	Chiapas	Las Margaritas	Quadalupé los Altos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metro Lineal	3,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANCOSAS 2013 - SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CPM1410000287798	Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico	67-03-001	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metro Lineal	5,256	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Para al siguiente nivel.
CPM1410000287814	Mejoramiento De Vivienda	067-03-002	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	TCHCO	1,568	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Para al siguiente nivel.
CPM1410000287822	Pavimentación De Camiso Rural	067-03-003	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metro Lineal	489	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Para al siguiente nivel.
CPM1410000287848	Construcción Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	067-03-007	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$157,168	\$157,168	\$157,168	\$157,168	\$157,168	\$157,168	\$157,168	100.00	\$0	Sistema	586	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Para al siguiente nivel.
CPM1410000287866	Construcción De Banquetas Y Acceso De La Calle Principal	067-03-004	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metro Lineal	1,022	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Para al siguiente nivel.
CPM1410000289486	Construcción De 78 Cuartos Dormitorios, Loc. Nuevo Sincocan	94-03-1	Chiapas	Tepicapa	Nuevo Sincocan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPICAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,217,259	\$2,763,404	\$2,763,404	\$2,763,404	\$2,763,404	\$2,763,404	\$2,763,404	100.00	\$0	Cuarto-noche	78	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Para al siguiente nivel.
CPM1410000298326	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa)	ME-FII-2014-001	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$361,567	\$361,567	\$361,567	\$361,567	\$361,567	\$361,567	\$361,567	100.00	\$0	RED DE AGUA	236	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Para al siguiente nivel.
CPM1410000303607	Adquisición De Equipo De Computo, Impresoras Y No Break (Trofin)	105-03-018	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$80,639	\$80,639	\$80,639	\$80,639	\$80,639	\$80,639	\$80,639	100.00	\$0	Equipo	14,089	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% / Para al siguiente nivel.
CPM1410000307329	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	01	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,973,129	\$1,973,129	\$1,973,129	\$1,973,129	\$1,973,129	\$1,973,129	\$1,973,129	100.00	\$0	Metro Lineal	630	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Para al siguiente nivel.
CPM1410000307469	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (2a. Etapa)	02	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,019,271	\$3,019,271	\$3,019,271	\$3,019,271	\$3,019,271	\$3,019,271	\$3,019,271	100.00	\$0	Metro Lineal	560	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Para al siguiente nivel.
CPM1410000307629	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable (Línea De 4") Tramo "El Lindo A Totolapa"	03	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metro Lineal	2,068	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Para al siguiente nivel.
CPM1410000310785	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	DOPM/PISMEP-001/2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chacté	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Asistencia Social	Terminado	2014	\$6,078,592	\$6,078,592	\$6,078,592	\$6,078,592	\$6,078,592	\$6,078,592	\$6,078,592	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CPM1410000310815	Pavimentación De Acceso Principal Barrio Tak'i Y Acceso A Templo	DOPM/PISMEP-002/2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$3,076,270	\$3,076,270	\$3,076,270	\$3,076,270	\$3,076,270	\$3,076,270	\$3,076,270	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CPM1410000310834	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Acceso Principal Barrio Man'i (2da. Etapa)	DOPM/PISMEP-003/2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JUAN CANCUC	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$1,244,522	\$1,171,567	\$1,171,567	\$1,171,567	\$1,171,567	\$1,171,567	\$1,171,567	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CPM1410000310845	Construcción De Sistema De Agua Potable	DOPM/PISMEP-004/2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Yanch'en	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,832,889	\$2,293,766	\$2,293,766	\$2,293,766	\$2,293,766	\$2,293,766	\$2,293,766	100.00	\$0	Sistema	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CPM1410000312186	Construcción De Banquetas	105-BN07SP-002	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$154,225	\$160,000	\$154,225	\$154,225	\$154,225	\$154,225	\$154,225	96.39	\$0	Metro Cuadrado	14,089	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANCOSAS 2013 / Para al siguiente nivel.
CPM1410000312188	Pavimentación De Calles, Con Obras De Alcantarilla Y Drenaje	105-BN07SP-003	Chiapas	Unión Juárez	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Urbanización	Terminado	2013	\$723,710	\$800,000	\$723,710	\$723,710	\$723,710	\$723,710	\$723,710	90.46	\$0	Metro Cuadrado	293	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANCOSAS 2013 / Para al siguiente nivel.
CPM1410000312189	Construcción De Puente	105-BN07SP-004	Chiapas	Unión Juárez	Medio Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Comunicaciones	Terminado	2013	\$188,368	\$200,000	\$188,368	\$188,368	\$188,368	\$188,368	\$188,368	94.18	\$0	Metro Lineal	2,135	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANCOSAS 2013 / Para al siguiente nivel.
CPM1410000312452	Pavimentación De Calle Con Muro De Contención	105-BN07SP-005	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Urbanización	Terminado	2013	\$1,057,976	\$1,100,000	\$1,057,976	\$1,057,976	\$1,057,976	\$1,057,976	\$1,057,976	96.18	\$0	Metro Cuadrado	2,469	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANCOSAS 2013 / Para al siguiente nivel.
CPM1410000312453	Pavimentación De Calle Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario	105-BN07SP-006	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2013	\$1,758,801	\$1,800,000	\$1,758,801	\$1,758,801	\$1,758,801	\$1,758,801	\$1,758,801	97.71	\$0	Metro Cuadrado	1,768	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANCOSAS 2013 / Para al siguiente nivel.
CPM1410000312454	Construcción De Cancha De Basquetball, Ser. Fria, Rural Bil. Cuautemec	105-BN07SP-007	Chiapas	Unión Juárez	Fracción Barrio Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Educación	Terminado	2013	\$349,384	\$350,000	\$349,384	\$349,384	\$349,384	\$349,384	\$349,384	99.82	\$0	Cancha	220	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANCOSAS 2013 / Para al siguiente nivel.
CPM1410000312455	Construcción De Banquetas Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable	105-BN07SP-008	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Urbanización	Terminado	2013	\$537,401	\$540,000	\$537,401	\$537,401	\$537,401	\$537,401	\$537,401	99.52	\$0	Metro Cuadrado	2,635	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANCOSAS 2013 / Para al siguiente nivel.
CPM1410000312456	Construcción De Barda Perimetral (1a. Etapa), Esc. Sec. Mtro. Rafael Santos Castañeda	105-BN07SP-009	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2013	\$601,913	\$602,000	\$601,913	\$601,913	\$516,585	\$516,585	\$516,585	85.81	\$0	Metro Lineal	177	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANCOSAS 2013... REFERENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2015 / Para al siguiente nivel.
CPM1410000312457	Pavimentación De Calles	105-BN07SP-010	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Urbanización	Terminado	2013	\$441,569	\$450,000	\$441,569	\$441,569	\$441,569	\$441,569	\$441,569	98.13	\$0	Metro Cuadrado	293	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANCOSAS 2013 / Para al siguiente nivel.
CPM1410000312458	Construcción De Techado, Esc. Sec. Orol, Ignacio Zaragoza, Edico Once De Abril	105-BN07SP-011	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Educación	Terminado	2013	\$946,860	\$950,000	\$946,860	\$946,860	\$946,860	\$946,860	\$946,860	99.67	\$0	Metro Cuadrado	164	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANCOSAS 2013 / Para al siguiente nivel.
CPM1410000315155	Revestimiento De Camino Tramo San Isidro- Chayeva	01	Chiapas	Las Margaritas	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	\$1,723,706	100.00	\$0	Kilómetro	667	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA CON PRESTAMO BANCOSAS - SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CPM1410000315156	Reconstrucción De Camino Tramo K.C. Margaritas-San Quilín A Las Perlas	01	Chiapas	Las Margaritas	Las Perlas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	\$3,350,652	100.00	\$0	Kilómetro	232	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado							Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
CPH10130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328156	Introducción de Red de Drenaje Sanitario (Barrio Nuevo Sinal)	17-03-12...4	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Cintalapa	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,195,466	\$1,195,466	\$1,195,466	\$1,195,466	\$1,195,466	\$1,195,466	\$1,195,466	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328157	Introducción de Drenaje Sanitario (Barrio Mirador)	17-03-78...4	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Introducción de drenaje sanitario (Barrio Mirador)	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$306,536	\$306,536	\$306,536	\$306,536	\$306,536	\$306,536	\$306,536	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328165	Introducción de Drenaje Sanitario (Fraccionamiento Juan Sabines)	17-03-25...4	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal de cintalapa	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$537,033	\$537,033	\$537,033	\$537,033	\$537,033	\$537,033	\$537,033	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328184	Construcción De 10 Cuartos De Cocina	17-03-35...4	Chiapas	Cintalapa	José Castillo Tiellmans	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Cintalapa	Vivienda	En Ejecución	2014	\$445,556	\$445,556	\$445,556	\$445,556	\$445,556	\$445,556	\$445,556	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328190	Construcción De 6 Cuartos Dormitorio	17-03-39...4	Chiapas	Cintalapa	Nuevo Ananecer Tenejapa	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Cintalapa	Vivienda	Terminado	2014	\$296,247	\$296,247	\$296,247	\$296,247	\$296,247	\$296,247	\$296,247	100.00	\$0	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328200	Construcción De Cuarto Para Cocina	17-03-36...4	Chiapas	Cintalapa	Nuevas Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento municipal de Cintalapa	Vivienda	Terminado	2014	\$892,509	\$892,509	\$892,509	\$892,509	\$892,509	\$892,509	\$892,509	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328352	Ampliación de Electrificación. Punta Quiérez, (Colonia Nueva Jerusalén Terán)	2,2,1,-101-80-01-02-03-03	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	100.00	\$0	Red Eléctrica	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Proyecto Finalizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328471	Construcción De Cuarto Para Dormitorio	17-03-33...4	Chiapas	Cintalapa	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Cintalapa	Vivienda	Terminado	2014	\$1,060,200	\$1,060,200	\$1,060,200	\$1,060,200	\$1,060,200	\$1,060,200	\$1,060,200	100.00	\$0	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328474	Rehabilitación De La Red de Alcantarillado Sanitario (San Antonio Da Sección)	067-03-0015	Chiapas	Pantepec	San Antonio 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Red	288	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328531	Construcción De 02 Aulas De 6x8 Mcs (Cobach) San Isidro Las Banderas	067-03-0016	Chiapas	Pantepec	San Isidro las Banderas	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Aula	1,369	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Física / OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328541	Construcción De 7 Cuartos Para Dormitorio	17-03-40...4	Chiapas	Cintalapa	San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$412,300	\$412,300	\$412,300	\$412,300	\$412,300	\$412,300	\$412,300	100.00	\$0	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328556	Construcción De Cuarto Para Dormitorio	17-03-34...4	Chiapas	Cintalapa	San Joséito	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$647,900	\$647,900	\$647,900	\$647,900	\$647,900	\$647,900	\$647,900	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328561	Construcción De Una Aula De 6x8 Mcs (San Antonio 2a Sección)	067-03-0017	Chiapas	Pantepec	Canelar	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	100.00	\$0	Aula	689	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328580	Construcción De Cuarto Para Dormitorio	17-03-38...4	Chiapas	Cintalapa	Nuevas Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$987,491	\$987,491	\$987,491	\$987,491	\$987,491	\$987,491	\$987,491	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328603	Construcción De Cuarto Para Dormitorio	17-03-41...4	Chiapas	Cintalapa	José Castillo Tiellmans	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$494,444	\$494,444	\$494,444	\$494,444	\$494,444	\$494,444	\$494,444	100.00	\$0	Cuarto-noche	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328630	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	111408...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	Terminado	2014	\$2,274,573	\$2,274,573	\$2,274,573	\$1,783,868	\$1,783,868	\$1,783,868	\$1,783,868	78.43	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328648	Construcción De Cuartos De Cocina	11921...2014	Chiapas	Cintalapa	Los Joaquiños	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,062,940	\$1,062,940	\$1,062,940	\$1,062,940	\$1,062,940	\$1,062,940	\$1,062,940	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328692	Cont. De Comedor, Res. Telesec. No. 239 Obispo Campeña	43923...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Educación	Terminado	2014	\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$448,000	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200328904	Rehabilitación De Camino Rural (T.A.) E.C. (Pichucalco-Itzamalcan) Nicolás Bravo 2da. Sección (Los Aguilar)	001	Chiapas	Pichucalco	Nicolás Bravo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Comunicaciones	Terminado	2014	\$1,415,867	\$1,415,867	\$1,415,867	\$1,415,867	\$1,415,867	\$1,415,867	\$1,415,867	100.00	\$0	Kilometro	142	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE RESUMIO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física / LA OBRA CONCLUYO AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE RESUMIO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200329083	Construcción De 1 Aula, Prim Niños Heros	43967...2014	Chiapas	Cintalapa	Sapote Negro	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Educación	En Ejecución	2014	\$128,775	\$128,775	\$128,775	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	99.73	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200329093	Construcción De 1 Aula, Jn Ana Maria Toledo	43969...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Educación	En Ejecución	2014	\$128,775	\$128,775	\$128,775	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	99.73	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200329363	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Ranchería San Antonio Copalar 2da. Sección	SC010501930001	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Antonio Copalar 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	100.00	\$0	OLLA	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200329407	Ampliación De Ollas De Captación De Agua Pluvial En El Ejido Hidalgo	SC010501930002	Chiapas	Comitán de Domínguez	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$34,320	\$26,400	\$26,400	76.92	\$0	OLLA	66	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ANEXO PRESUPUESTAL \$7,920.02 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200329432	Ampliación De Ollas De Captación De Agua En La Ranchería Bolantón	SC010501930003	Chiapas	Comitán de Domínguez	Bolantón	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$63,360	\$56,760	\$56,760	89.58	\$0	OLLA	51	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ANEXO PRESUPUESTAL \$6,600.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200329493	Construcción De Ollas De Captación De Agua En La Ranchería Canaim	SC010501930004	Chiapas	Comitán de Domínguez	Canaim	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	100.00	\$0	OLLA	38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200329536	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Ranchería San Vicente Candelaria	SC010501930005	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Vicente Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	\$21,700	100.00	\$0	OLLA	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200329570	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Ranchería San Vicente Buena Vista	SC010501930006	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Vicente Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	100.00	\$0	OLLA	42	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200334233	Construcción De Cuartos Dormitorios (6) De 6.45 X 3.30	100-03-0035	Chiapas	Tumbalá	La Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$294,744	\$294,744	\$294,744	\$294,744	\$294,744	\$294,744	\$294,744	100.00	\$0	cuarto dormitorio	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200334640	Construcción De Cuartos Para Cocina (10) De 6.45 X 3.15 M.	100-03-0040	Chiapas	Tumbalá	Coljamil	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	\$380,596	100.00	\$0	cuarto para cocina	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH14140200336017	Construcción De Sistema De Agua Potable En Av. Hidalgo	M2-P11-2014-002	Chiapas	Mazapa de Hadero																							

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora				Tipo de Proyecto	Estatus	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CP10130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200340430	Mejoramiento De Vivienda Rural (Cabecera Municipal)	111-001-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$2,045,100	\$2,045,100	\$2,045,100	\$2,045,100	\$2,045,100	\$2,045,100	\$2,045,100	100.00	\$0	Vivienda	383	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200340435	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-023-2014	Chiapas	Zinacantan	Ajticic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$372,301	\$372,301	\$372,301	\$372,301	\$372,301	\$372,301	\$372,301	100.00	\$0	Vivienda	73	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200340455	Mejoramiento De Vivienda Rural	111-003-2014	Chiapas	Zinacantan	Apas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,953,299	\$1,953,299	\$1,953,299	\$1,953,299	\$1,953,299	\$1,953,299	\$1,953,299	100.00	\$0	Vivienda	388	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200340478	Mejoramiento De Vivienda Rural (Bochojo Bajo)	111-022-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$316,199	\$316,199	\$316,199	\$316,199	\$316,199	\$316,199	\$316,199	100.00	\$0	Vivienda	62	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200340504	Mejoramiento De Vivienda Rural (Bochojo Zinacantan)	111-002-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$3,294,598	\$3,294,598	\$3,294,598	\$3,294,598	\$3,294,598	\$3,294,598	\$3,294,598	100.00	\$0	Vivienda	646	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342593	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Bochojo Zinacantan Acton)	111-030-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$367,199	\$367,199	\$367,199	\$367,199	\$367,199	\$367,199	\$367,199	100.00	\$0	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342607	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-047-2014	Chiapas	Zinacantan	Bombon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$173,386	\$173,386	\$173,386	\$173,386	\$173,386	\$173,386	\$173,386	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342624	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-027-2014	Chiapas	Zinacantan	Chajtoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$438,599	\$438,599	\$438,599	\$438,599	\$438,599	\$438,599	\$438,599	100.00	\$0	Vivienda	86	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342642	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-004-2014	Chiapas	Zinacantan	Chaminic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$790,501	\$790,501	\$790,501	\$790,501	\$790,501	\$790,501	\$790,501	100.00	\$0	Vivienda	155	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342677	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-028-2014	Chiapas	Zinacantan	El Pig	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$469,198	\$469,198	\$469,198	\$469,198	\$469,198	\$469,198	\$469,198	100.00	\$0	Vivienda	92	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342692	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-051-2014	Chiapas	Zinacantan	Klambo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$703,799	\$703,799	\$703,799	\$703,799	\$703,799	\$703,799	\$703,799	100.00	\$0	Vivienda	138	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342720	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-007-2014	Chiapas	Zinacantan	Klambo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$714,000	\$714,000	\$714,000	\$714,000	\$714,000	\$714,000	\$714,000	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342733	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-012-2014	Chiapas	Zinacantan	Klambo Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,045,499	\$1,045,499	\$1,045,499	\$1,045,499	\$1,045,499	\$1,045,499	\$1,045,499	100.00	\$0	Vivienda	205	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342748	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Jechentic III)	111-052-2014	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$413,100	\$413,100	\$413,100	\$413,100	\$413,100	\$413,100	\$413,100	100.00	\$0	Vivienda	81	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342761	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable, Ejido Francisco Sarabia	M1020801903007	Chiapas	Comitán de Domínguez	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,667,285	\$2,667,285	\$2,667,285	\$2,667,285	\$2,667,285	\$2,667,285	\$2,667,285	100.00	\$0	RED DE AGUA	850	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342762	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Jechentic III)	111-053-2014	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$596,700	\$596,700	\$596,700	\$596,700	\$596,700	\$596,700	\$596,700	100.00	\$0	Vivienda	117	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342780	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-049-2014	Chiapas	Zinacantan	Gedlvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$754,798	\$754,798	\$754,798	\$754,798	\$754,798	\$754,798	\$754,798	100.00	\$0	Vivienda	148	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342815	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Ranchería La Esperanza	M1020801903008	Chiapas	Comitán de Domínguez	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,543,010	\$1,543,010	\$1,543,010	\$1,543,010	\$1,543,010	\$1,543,010	\$1,543,010	100.00	\$0	SISTEMA DE AGUA	160	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342855	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-026-2014	Chiapas	Zinacantan	Joyel Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$617,101	\$617,101	\$617,101	\$617,101	\$617,101	\$617,101	\$617,101	100.00	\$0	Vivienda	121	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342862	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable, Fraccionamiento Teusa	M1020801903009	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$214,994	\$214,994	\$214,994	\$214,994	\$214,994	\$214,994	\$214,994	100.00	\$0	RED DE AGUA	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342892	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable De Calle Sur Pte Entre 7a A 8ta Sur Y Boulevard Belisario Domínguez Barrio Micolonok	M1019801903010	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$385,483	\$385,483	\$385,483	\$385,483	\$385,483	\$385,483	\$385,483	100.00	\$0	RED DE AGUA	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342910	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-055-2014	Chiapas	Zinacantan	Jolpeltio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	100.00	\$0	Vivienda	58	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342933	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable, Fraccionamiento De Mayo	M1019801903011	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,915,343	\$2,915,343	\$2,915,343	\$2,915,343	\$2,507,196	\$2,507,196	86.00	\$0	AGUAPOTABLE	195	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REPEREENDADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CP14140200342965	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Barrio 20 De Noviembre	SC019901903012	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,017,617	\$4,017,617	\$4,017,617	\$4,017,617	\$4,017,617	\$4,017,617	\$4,017,617	100.00	\$0	RED DE AGUA	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200342994	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-010-2014	Chiapas	Zinacantan	Nachig	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$5,543,698	\$5,543,698	\$5,543,698	\$5,543,698	\$5,543,698	\$5,543,698	\$5,543,698	100.00	\$0	Vivienda	1,087	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200343023	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-011-2014	Chiapas	Zinacantan	Navenchauc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$5,201,996	\$5,201,996	\$5,201,996	\$5,201,996	\$5,201,996	\$5,201,996	\$5,201,996	100.00	\$0	Vivienda	1,020	0.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200343028	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario 14a Av. Ote. Sur Entre 11a Calle Sur Ote Y Calle Privada Y 11a Calle Sur Ote Entre 4a Av Ote Sur Y 5a Av Ote Sur Barrio Micolonok	M1020101903013	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$593,995	\$593,995	\$593,995	\$593,995	\$593,995	\$593,995	\$593,995	100.00	\$0	DRENAJE	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200343065	Ampliación De Dren Pluvial, Barrio El Arenal	SC010201903014	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	\$6,220,916	100.00	\$0	DRENAJE	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140200343114	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Abanchon)	111-054-2014	Chiapas	Zinacantan	Pasté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$152,999	\$152,999	\$152,999	\$152,999	\$152,999	\$152,999	\$152,999	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP1																											

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CPH10130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenepaja	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200343450	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Avenida Aldama Entre Calle Jimenez Y Alameda, Calle Alameda Entre Avenida Abasco E Hidalgo), Colonia Miguel Aleman	H1020101930015	Chiapas	Comitán de Domínguez	Coertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,251,908	\$1,251,908	\$1,251,908	\$1,251,908	\$1,251,908	\$1,251,908	\$1,251,908	100.00	\$0	DRENAJE	50	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200343463	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Sequentico Centro)	111-019-2014	Chiapas	Zinacantan	Sequentico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,504,503	\$1,504,503	\$1,504,503	\$1,504,503	\$1,504,503	\$1,504,503	\$1,504,503	100.00	\$0	Vivienda	295	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Físico: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200343483	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Fraccionamiento Valle Salun Canon	SD010101930016	Chiapas	Comitán de Domínguez	Coertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,259,126	\$1,259,126	\$1,259,126	\$1,259,126	\$1,259,126	\$1,259,126	\$1,259,126	100.00	\$0	DRENAJE	220	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200343489	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio Coahuila	083-03-0001-2014	Chiapas	Socoltenango	Coertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,042,843	\$1,042,843	\$1,042,843	\$1,042,843	\$1,042,843	\$1,042,843	\$1,042,843	100.00	\$0	Sistema	2,000	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200343498	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Sequentico III)	111-043-2014	Chiapas	Zinacantan	Sequentico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$795,602	\$795,602	\$795,602	\$795,602	\$795,602	\$795,602	\$795,602	100.00	\$0	Vivienda	156	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Físico: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200343518	Ampliación De Red Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Rosario Pontón).	2.2.1.-101-00-01-02-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$607,620	\$607,620	\$607,620	50.00	\$0	Red Eléctrica	69	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200343519	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio Santa Cruz	083-03-0002-2014	Chiapas	Socoltenango	Coertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,322,273	\$1,322,273	\$1,322,273	\$1,322,273	\$1,322,273	\$1,322,273	\$1,322,273	100.00	\$0	Sistema	2,000	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Físico: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200343520	Ampliación De Dren Pluvial, Barrio Cometa	SD010101930017	Chiapas	Comitán de Domínguez	Coertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,519,557	\$4,519,557	\$4,519,557	\$4,519,557	\$4,519,557	\$4,519,557	\$4,519,557	100.00	\$0	DRENAJE	400	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200343541	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio El Campo	083-03-0003-2014	Chiapas	Socoltenango	Coertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$941,079	\$941,079	\$941,079	\$941,079	\$941,079	\$941,079	\$941,079	100.00	\$0	Sistema	2,000	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Físico: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200343564	Introducción De Red Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Montecristo).	2.2.1.-101-00-01-02-03-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$1,700,932	\$1,700,932	\$1,700,932	\$1,700,932	\$1,698,604	\$1,698,604	\$1,698,604	99.86	\$0	Red Eléctrica	260	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$2,389.27. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200343572	Introducción De La Red De Energía Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Almasa Pópica Laborante).	2.2.1.-101-00-01-02-03-022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$460,115	100.00	\$0	Red Eléctrica	35	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Físico: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200343658	Construcción De Dispensario Médico, Ejido Guadalupe Buenavista	SD010201930018	Chiapas	Comitán de Domínguez	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Salud	En Ejecución	2014	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	100.00	\$0	DISPENSARIO	450	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: X - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200344072	Ampliación De Energía Eléctrica	SD010102021610528	Chiapas	Ocosingo	Ach'Lon Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONINGO, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,577,457	\$1,577,457	\$1,577,457	\$1,577,457	\$1,577,457	\$1,577,457	\$1,577,457	100.00	\$0	Poste	530	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200344098	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-025-2014	Chiapas	Zinacantan	Jeshboh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$433,499	\$433,499	\$433,499	\$433,499	\$433,499	\$433,499	\$433,499	100.00	\$0	Vivienda	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Físico: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200344118	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-033-2014	Chiapas	Zinacantan	Jocotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$50,999	\$50,999	\$50,999	\$50,999	\$50,999	\$50,999	\$50,999	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Físico: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200344138	Mejoramiento De Vivienda Tipo De Rural	111-020-2014	Chiapas	Zinacantan	Pinar Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$510,000	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Físico: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200344162	Mejoramiento De Vivienda Tipo De Rural	111-018-2014	Chiapas	Zinacantan	Valentay (San Joaquín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$719,099	\$719,099	\$719,099	\$719,099	\$719,099	\$719,099	\$719,099	100.00	\$0	Vivienda	141	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Físico: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200344294	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-005-2014	Chiapas	Zinacantan	Bochoyo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,274,848	\$1,274,848	\$1,274,848	\$1,274,848	\$1,274,848	\$1,274,848	\$1,274,848	100.00	\$0	Vivienda	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Físico: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200347751	Construcción De Cocina Comunitaria En La Escuela Primaria Fray Matías De Cordova, C.C.T. 079p25980.	DOPM-PIBMDF-005-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANTUC	Educación	Terminado	2014	\$734,762	\$734,762	\$734,762	\$734,762	\$734,762	\$734,762	\$734,762	100.00	\$0	Obra	400	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200347799	Construcción De Muro De Contención Para Protección De Aulas En La Escuela Primaria Fray Matías De Cordova, C.C.T. 079p28280.	DOPM-PIBMDF-006-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SAN JUAN CANTUC	Educación	Terminado	2014	\$345,339	\$345,339	\$345,339	\$345,339	\$345,339	\$345,339	\$345,339	100.00	\$0	Metro cúbico	400	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200347825	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso Principal A La Localidad De Anulic	DOPM-PIBMDF-007-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Anulic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANTUC	Urbanización	Terminado	2014	\$2,948,148	\$2,948,148	\$2,367,017	\$2,367,017	\$2,367,017	\$2,367,017	\$2,367,017	80.29	\$0	Metro Cuadrado	450	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200347882	Construcción De 4 Aulas Didácticas U2-C Y Servicios Sanitarios En El Cobach Plantel 212	DOPM-PIBMDF-008-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	El Poto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SAN JUAN CANTUC	Educación	Terminado	2014	\$2,568,803	\$2,568,803	\$2,568,803	\$2,568,803	\$2,568,803	\$2,568,803	\$2,568,803	100.00	\$0	Aula	200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200347926	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	DOPM-PIBMDF-009-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Kailchen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANTUC	Vivienda	Terminado	2014	\$5,572,042	\$5,572,042	\$5,572,042	\$5,572,042	\$5,572,042	\$5,572,042	\$5,572,042	100.00	\$0	Vivienda	55	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200347957	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	DOPM-PIBMDF-010-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANTUC	Vivienda	Terminado	2014	\$10,130,986	\$10,130,986	\$10,130,986	\$10,130,986	\$10,130,986	\$10,130,986	\$10,130,986	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200347978	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	DOPM-PIBMDF-011-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Crusiljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANTUC	Vivienda	Terminado	2014	\$5,065,493	\$5,065,493	\$5,065,493	\$5,065,493	\$5,065,493	\$5,065,493	\$5,065,493	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200347995	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	DOPM-PIBMDF-012-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Tsanetel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANTUC	Vivienda	Terminado	2014	\$4,255,014	\$4,255,014	\$4,255,014	\$4,255,014	\$4,255,014	\$4,255,014	\$4,255,014	100.00	\$0	Vivienda	42	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200348037	Construcción De 02 Aulas Didácticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo De Escleras En La Escuela Secundaria Técnica No. 142, C.C.T. 079a1949	DOPM-PIBMDF-013-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Hidicel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANTUC	Educación	Terminado	2014	\$1,705,923	\$1,705,923	\$1,705,923	\$1,705,923	\$1,705,923	\$1,705,923	\$1,705,923	100.00	\$0	Aula	150	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200348066	Construcción De 04 Aulas Didácticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo De Escleras En El Cobach Plantel 175, C.C.T. 079e0120	DOPM-PIBMDF-014-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chiloljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANTUC	Educación	Terminado	2014	\$2,166,721	\$2,166,721	\$2,166,721	\$2,166,721	\$2,166,721	\$2,166,721	\$2,166,721	100.00	\$0	Aula	200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CPH1410200348112	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural	DOPM-PIBMDF-015-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzulwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones																			

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.				
CPM10130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349013	Construcción De Techo	PIII-001-2014	Chiapas	Chanal	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$142,496	\$142,497	\$142,497	\$142,497	\$142,497	\$142,497	\$142,497	\$142,497	\$142,497	\$142,497	\$142,497	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349047	Construcción De Muro	PIII-002-2014	Chiapas	Chanal	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$142,499	\$142,499	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: proyecto concluido al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349096	Construcción De Muro	PIII-003-2014	Chiapas	Chanal	La Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	\$354,317	100.00	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349194	Construcción De Muro	PIII-004-2014	Chiapas	Chanal	Puerto Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	\$140,910	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349313	Construcción De Techo	PIII-005-2014	Chiapas	Chanal	Puerto Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	\$130,162	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349363	Construcción De Muro (Barrio La Honda)	PIII-006-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	\$341,778	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349460	Construcción De Techo (Barrio La Honda)	PIII-007-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	\$797,484	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349506	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica 3F-4W 13,200 V.	PIBMDP-002	Chiapas	Pantelhó	El Carmen Durascal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Urbanización	Terminado	2014	\$1,264,240	\$1,264,240	\$1,264,240	\$1,213,388	\$1,213,388	\$1,213,388	\$1,213,388	\$1,213,388	\$1,213,388	\$1,213,388	\$1,213,388	95.98	\$0	Poste	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349562	Introducción De Servicio De Energía Eléctrica 3F-4W 13,200 V.	PIBMDP-001	Chiapas	Pantelhó	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Urbanización	Terminado	2014	\$1,770,265	\$1,770,265	\$1,770,265	\$1,557,674	\$1,557,674	\$1,557,674	\$1,557,674	\$1,557,674	\$1,557,674	\$1,557,674	\$1,557,674	87.99	\$0	Poste	114	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349574	Construcción De Techo	PIII-008-2014	Chiapas	Chanal	San Isidro la Florencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$60,905	\$60,905	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349662	Construcción De 5 Aulas Didácticas Y 03 Aulones (Módulos De Escuelas Y Serv. Sanitarios) "E.S. Estructura U'PIBMDP-003 Se En El Planteo Cónchun Num. 159 Con Cve. 07med0128w	PIBMDP-003	Chiapas	Pantelhó	Aurora Espiguilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Educación	Terminado	2014	\$3,687,331	\$3,687,331	\$3,687,331	\$3,687,331	\$3,687,331	\$3,687,331	\$3,687,331	\$3,687,331	\$3,687,331	\$3,687,331	\$3,687,331	100.00	\$0	EDIFICIO	2,046	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349756	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales	7-03-28	Chiapas	Atentango del Valle	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENTANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$3,782,295	\$3,782,295	\$3,782,295	\$3,782,295	\$3,782,295	\$3,782,295	\$3,782,295	\$3,782,295	\$3,782,295	\$3,782,295	\$3,782,295	100.00	\$0	Kilómetros	4,661	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4461 PERSONAS / Registro: SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349802	Construcción De Baños Rurales (36 Acciones)	PIBMDP-004	Chiapas	Pantelhó	Knoanto Chixtá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,337,961	\$1,337,961	\$1,337,961	\$1,283,659	\$1,283,659	\$1,283,659	\$1,283,659	\$1,283,659	\$1,283,659	\$1,283,659	\$1,283,659	95.94	\$0	BANOS	186	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349807	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En Loma Bouca.	0101070246	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitán	Urbanización	Terminado	2014	\$1,665,171	\$1,665,171	\$1,665,171	\$1,665,171	\$1,665,171	\$1,665,171	\$1,665,171	\$1,665,171	\$1,665,171	\$1,665,171	\$1,665,171	100.00	\$0	Metros Lineales	296	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349867	Construcción De Baños Rurales (53 Acciones)	PIBMDP-005	Chiapas	Pantelhó	Aurora Espiguilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,792,500	\$1,792,500	\$1,792,500	\$1,793,071	\$1,793,071	\$1,793,071	\$1,793,071	\$1,793,071	\$1,793,071	\$1,793,071	\$1,793,071	99.47	\$0	BANOS	2,046	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200349871	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer De Pasto Sintético.	01000710206	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitán	Deporte	Terminado	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19,951	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200350271	Construcción De 1 Aula, Ju Juan Bosch 43974....2014	43972....2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA Educación	Educación	En Ejecución	2014	\$128,775	\$128,775	\$128,775	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	99.73	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200350299	Construcción De 1 Aula, Ju Leoná Victoria Fernández	43972....2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA Educación	Educación	En Ejecución	2014	\$128,775	\$128,775	\$128,775	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	99.73	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200350329	Construcción De 1 Aula, Prim Del Estado Gabriela Mistral	43956....2014	Chiapas	Cintalapa	Villamorelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA Educación	Educación	En Ejecución	2014	\$128,775	\$128,775	\$128,775	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	99.73	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200350366	Rehabilitación De Dispensario Médico Materno	43943....2014	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA Salud	Salud	Terminado	2014	\$755,000	\$755,000	\$755,000	\$755,000	\$755,000	\$755,000	\$755,000	\$755,000	\$755,000	\$755,000	\$755,000	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200350397	Pavimentación De Calles Al Centro De Salud	111587....2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA Salud	Salud	Terminado	2014	\$511,649	\$511,650	\$511,650	\$511,650	\$511,650	\$511,650	\$511,650	\$511,650	\$511,650	\$511,650	\$511,650	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200350473	Construcción De Muro	PIII-09-2014	Chiapas	Chanal	San Isidro la Florencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$77,557	\$77,557	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.
CPM14140200350519	Construcción De Muro (Barrio Nuevo)	PIII-10-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	\$441,315	100.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200350557	Construcción De Techo (Barrio Nuevo)	PIII-11-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	\$441,274	100.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200350615	Cursos De Capacitación (cap)	PIII-12-2014	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$257,941	\$257,941	\$257,941	\$257,941	\$257,941	\$257,941	\$257,941	\$257,941	\$257,941	\$257,941	\$257,941	100.00	\$0	Curso	3,900	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% - SISTEMA / Para al siguiente nivel.	
CPM14140200350758	Rehabilitación De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario, Cantón Decajmalp	1000710045	Chiapas	Villa Comaltitán	Zacualpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitán	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,0																		

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CP10130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200351347	Construcción De Techo	PIII-21-2014	Chiapas	Chanal	Tzajenhich	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	\$619,981	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200351399	Construcción De Muro	PIII-22-2014	Chiapas	Chanal	Natiltón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$710,047	\$710,047	\$710,047	\$710,047	\$710,044	\$710,044	\$710,044	\$710,044	\$710,044	\$710,044	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200351502	Construcción De Muro (Barrio Pamel Aguil)	PIII-23-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$919,916	\$919,916	\$919,916	\$919,916	\$919,916	\$919,916	\$919,916	\$919,916	\$919,916	\$919,916	100.00	\$0	Vivienda	330	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200351607	Construcción De Techo (Barrio Pamel Aguil)	PIII-24-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$826,422	\$826,422	\$826,422	\$826,422	\$826,422	\$826,422	\$826,422	\$826,422	\$826,422	\$826,422	100.00	\$0	Vivienda	330	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200351634	Construcción De Techo	PIII-25-2014	Chiapas	Chanal	Chanalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$547,687	\$547,687	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200351730	Construcción De Muro	PIII-26-2014	Chiapas	Chanal	Frontera Mexiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$336,285	\$336,285	\$336,285	\$336,285	\$336,285	\$336,285	\$336,285	\$336,285	\$336,285	\$336,285	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200351787	Construcción De Techo	PIII-27-2014	Chiapas	Chanal	Frontera Mexiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	\$326,536	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200351867	Construcción De Muro	PIII-28-2014	Chiapas	Chanal	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	\$2,165,611	100.00	\$0	Vivienda	365	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200351930	Construcción De Muro	PIII-29-2014	Chiapas	Chanal	San José Teibaché	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$282,409	\$282,409	\$282,409	\$282,409	\$282,409	\$282,409	\$282,409	\$282,409	\$282,409	\$282,409	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200352003	Construcción De Muro	PIII-30-2014	Chiapas	Chanal	Kaktaal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	\$100,931	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354764	Actualización Del Catastro Municipal Padron De Contribuyentes O Tarifas	025	Chiapas	Mapestepec	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$223,433	\$223,433	\$223,433	\$223,433	\$223,433	\$223,433	\$223,433	\$223,433	\$223,433	\$223,433	100.00	\$0	Persona	35,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354766	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Municipio	026	Chiapas	Mapestepec	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Documento	45,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354771	Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Obras	028	Chiapas	Mapestepec	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$102,162	\$102,162	\$102,162	\$102,162	\$101,995	\$101,995	\$101,995	\$101,995	\$101,995	\$101,995	99.84	\$0	MATERIAL	45,000	100.00	100.00	Financiera: terminado con economía / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354773	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	029	Chiapas	Mapestepec	Seescapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$884,131	\$884,131	\$884,131	\$884,131	\$882,876	\$882,876	\$882,876	\$882,876	\$882,876	\$882,876	99.86	\$0	M2. Concreto hidráulico	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354777	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (B. 22 De Mayo Seescapa)	030	Chiapas	Mapestepec	Seescapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$631,117	\$631,117	\$631,117	\$631,117	\$628,741	\$628,741	\$628,741	\$628,741	\$628,741	\$628,741	99.62	\$0	M2. Concreto hidráulico	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354780	Construcción De Piso Firme (Barrio San Agustín)	031	Chiapas	Mapestepec	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$391,909	\$391,909	\$391,909	\$391,909	\$391,909	\$391,909	\$391,909	\$391,909	\$391,909	\$391,909	100.00	\$0	Vivienda	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354782	Construcción De Piso Firme	032	Chiapas	Mapestepec	Nueva Libertad el Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$453,896	\$453,896	\$453,896	\$453,896	\$453,896	\$453,896	\$453,896	\$453,896	\$453,896	\$453,896	100.00	\$0	Vivienda	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354784	Construcción De Cuarto Para Cocina	033	Chiapas	Mapestepec	El Huamuche	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	100.00	\$0	Cuarto-noche	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354786	Construcción De Cuarto Para Cocina (B. Santa Cecilia)	034	Chiapas	Mapestepec	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$537,827	\$537,827	\$537,827	\$537,827	\$537,827	\$537,827	\$537,827	\$537,827	\$537,827	\$537,827	100.00	\$0	Cuarto-noche	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354787	Construcción De Cisterna De 3,000 Litros De Capacidad (B. El Recuerdo)	035	Chiapas	Mapestepec	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$475,294	\$475,294	\$475,294	\$475,294	\$468,172	\$468,172	\$468,172	\$468,172	\$468,172	\$468,172	99.29	\$0	Cisterna	5,000	100.00	100.00	Financiera: obra terminada con economías / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354788	Construcción De Cisterna De 3,000 Litros De Capacidad (B. Santa Cruz)	036	Chiapas	Mapestepec	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$477,602	\$477,602	\$477,602	\$477,602	\$477,602	\$477,602	\$477,602	\$477,602	\$477,602	\$477,602	100.00	\$0	Cisterna	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354789	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Nueva Esperanza, Costa Rica)	037	Chiapas	Mapestepec	Nueva Costa Rica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,385,039	\$1,385,039	\$1,385,039	\$1,385,039	\$1,385,039	\$1,300,605	\$1,300,605	\$1,300,605	\$1,300,605	\$1,300,605	93.90	\$0	Metros Lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354790	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (B. Los Laureles)	038	Chiapas	Mapestepec	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$587,456	\$587,456	\$587,456	\$587,456	\$587,456	\$587,456	\$587,456	\$587,456	\$587,456	\$587,456	100.00	\$0	Proyecto	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354792	Construcción De Letrinillas Sanitarias	039	Chiapas	Mapestepec	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$565,516	\$565,516	\$565,516	\$565,516	\$565,516	\$565,516	\$565,516	\$565,516	\$565,516	\$565,516	100.00	\$0	Letrina, Metro cúbico	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354795	Construcción De Cuarto Dormitorio	040	Chiapas	Mapestepec	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$525,389	\$525,389	\$525,389	\$525,389	\$525,389	\$525,389	97.69	\$0	Cuarto-noche	1,000	100.00	100.00	Financiera: obra terminada con economías / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354803	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	041	Chiapas	Mapestepec	General Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metro Lineal	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354804	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (B. Jubileo 2000)	042	Chiapas	Mapestepec	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,079,665	\$1,079,665	\$1,079,665	\$1,079,665	\$1,079,665	\$1,079,665	\$1,079,665	\$1,079,665	\$1,079,665	\$1,079,665	100.00	\$0	Metro Lineal	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200354805	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	043	Chiapas																											

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora							Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance
CPH140200358259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200355959	Construcción De Puente Vado	113432...2014	Chiapas	Cintalapa	Mariano Pérez Díaz (La Joya)	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	Terminado	2014	\$2,378,272	\$2,378,272	\$2,378,272	\$2,378,272	\$2,378,272	\$2,378,272	\$2,378,272	\$2,378,272	100.00	\$0	CONSTRUCCION	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140200355962	Muro De Contención	113563...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$759,021	\$759,021	\$759,021	\$759,021	\$759,021	\$759,021	\$759,021	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200355973	Actualización Del Catastro Municipal, Pedron De Contribuyentes Y/O Tarifas	2106...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	99.43	\$0	Operativo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200355980	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	45524...2014	Chiapas	Cintalapa	Monte Sinal Dos (El Pénix)	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$626,542	\$626,542	\$626,542	\$626,542	\$626,542	\$626,542	\$626,542	100.00	\$0	REHABILITACION	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200355981	Introducción De Red De Drenaje Sanitario	43869...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$303,587	\$303,587	\$303,587	\$270,745	\$270,745	\$270,745	\$270,745	89.18	\$0	REHABILITACION	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200355982	Construcción De Drenaje Pluvial	43905...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	Terminado	2014	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	CONSTRUCCION	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200356034	Construcción De Drenaje Pluvial	43909...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,144,558	\$2,144,558	\$2,144,558	\$2,144,558	\$2,144,558	\$2,144,558	\$2,144,558	100.00	\$0	REHABILITACION	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200357958	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	08	Chiapas	Las Margaritas	Quino Niquest San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,399,349	\$3,399,349	\$3,399,349	\$3,399,349	\$3,399,349	\$3,399,349	\$3,399,349	100.00	\$0	Red	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200357965	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	05	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,285,343	\$1,285,343	\$1,285,343	\$1,285,343	\$1,285,343	\$1,285,343	\$1,285,343	100.00	\$0	Red	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200357985	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	08	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Chalalitic	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$702,500	\$702,500	\$702,500	\$702,500	\$702,500	\$702,500	\$702,500	100.00	\$0	Red	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200357987	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	30	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Bawitz	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,312,853	\$1,312,853	\$1,312,853	\$1,312,853	\$1,312,853	\$1,312,853	\$1,312,853	100.00	\$0	Red	335	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200357988	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	08	Chiapas	Las Margaritas	La Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,761,786	\$1,761,786	\$1,761,786	\$1,761,786	\$1,761,786	\$1,761,786	\$1,761,786	100.00	\$0	Red	210	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200357990	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	08	Chiapas	Las Margaritas	Tabasco	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,047,691	\$1,047,691	\$1,047,691	\$1,047,691	\$1,047,691	\$1,047,691	\$1,047,691	100.00	\$0	Red	76	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200357992	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	08	Chiapas	Las Margaritas	Victoria la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$815,460	\$815,460	\$815,460	\$815,460	\$815,460	\$815,460	\$815,460	100.00	\$0	Red	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200357993	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	08	Chiapas	Las Margaritas	Chujik	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$973,455	\$973,455	\$973,455	\$973,455	\$973,455	\$973,455	\$973,455	100.00	\$0	Red	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200357995	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa	08	Chiapas	Las Margaritas	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Red	220	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200357997	Rehabilitación De Sistema De Agua Potab	08	Chiapas	Las Margaritas	Buenavista Pachón	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,550,250	\$2,550,250	\$2,550,250	\$2,550,250	\$2,550,250	\$2,550,250	\$2,550,250	100.00	\$0	Red	86	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200358001	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	08	Chiapas	Las Margaritas	Valle Dorado	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$803,184	\$803,184	\$803,184	\$803,184	\$803,184	\$803,184	\$803,184	100.00	\$0	Red	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200358003	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	08	Chiapas	Las Margaritas	El Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,012,560	\$1,012,560	\$1,012,560	\$1,012,560	\$1,012,560	\$1,012,560	\$1,012,560	100.00	\$0	Red	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200358122	Revestimiento De Calles 2a. Etapa	07	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Huixtán	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Lineal	643	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CON PRESTAMO BANORAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200358123	Revestimiento De Calles	07	Chiapas	Las Margaritas	Santa Lucía Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metro Lineal	594	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA CON PRESTAMO BANORAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200358124	Reconstrucción De Puente Vehicular De 30 Mts. De Claro	03	Chiapas	Las Margaritas	La Fortuna Gallo Giro	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,445,212	\$1,445,212	\$1,445,212	\$1,445,212	\$1,445,212	\$1,445,212	\$1,445,212	100.00	\$0	Metro Lineal	278	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORAS 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200358126	Pavimentación De Calle Con Concreto Sastampado	07	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Urbanización	Terminado	2014	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$865,000	100.00	\$0	Metro Lineal	17,267	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORAS 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200358127	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Segunda Etapa	02	Chiapas	Las Margaritas	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$2,906,018	\$2,906,018	\$2,906,018	\$2,906,018	\$2,906,018	\$2,906,018	\$2,906,018	100.00	\$0	Poste	1,007	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORAS 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200358144	Reconstrucción De Camino Flor De Maguay A San José Las Flores Del Km 1 03 040 Al Km 2 040 2a. Etapa	03	Chiapas	Las Margaritas	San José Las Flores Rural		Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORAS 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200358152	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	03	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,126,946	\$3,126,946	\$3,126,946	\$3,126,946	\$3,126,946	\$3,126,946	\$3,126,946	100.00	\$0	Metro Lineal	17,267	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORAS 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200358157	Revestimiento De Camino Sacacochcha De Santa Ana Las Flores A Arcecha De Cultivo Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 000	03	Chiapas	Las Margaritas	Santa Ana Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,272,879	\$1,272,879	\$1,272,879	\$1,272,879	\$1,272,879	\$1,272,879	\$1,272,879	100.00	\$0	Kilómetro	332	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORAS 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200358178	Rehabilitación De Canal Pluvial San Carlos 2a. Etapa	03	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,799,403	\$799,403	\$799,403	\$799,403	\$799,403	\$799,403	\$799,403	\$799,403	100.00	\$0	Metro Lineal	1,350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORAS 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140200358179	Reconstrucción De Camino Segunda Etapa Tramo San Mateo Zapotal-San Lorenzo Del Km 3 080 Al Km 4 320	03	Chiapas	Las Margaritas	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	\$0	Kilómetro	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORAS 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CPH140200358180	Ampliación Y Rehabilitación De Energía Eléctrica	02	Chiapas	Las Margaritas	Playas del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,696,880	\$1,696,880	\$1,696,880	\$1,696,880											

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CP14140300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200358218	Construcción De Rodadas De Concreto Tremo' E.C. Santa Rita El Invernadero 03 La Tortuga A Benito Juarez Del Km 0 000 Al Km 3 892	03	Chiapas	Las Margaritas	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,617,740	\$1,617,740	\$1,617,740	\$1,617,740	\$1,617,740	\$1,617,740	\$1,617,740	100.00	\$0	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BARRIDAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200358219	Construcción De Casa De Salud	01	Chiapas	Las Margaritas	Rafael Ramírez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	839	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BARRIDAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200358220	Reconstrucción De Camino 27 De Marzo Del 94 181 Quié-que Negro Tremo 1 Del Km 0 000 Al Km 3 700 Y Tremo 2 Del Km 0 000 Al Km 1 090	03	Chiapas	Las Margaritas	27 de Marzo del 94 (El Quie)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Kilometro	47	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BARRIDAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200361058	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CS020805XII1016025	Chiapas	Catazajá	La Sirla Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$765,589	\$765,589	\$765,589	\$765,589	\$765,589	\$765,589	\$765,589	100.00	\$0	RED DE AGUA	320	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200361069	Equipamiento De Pozos Profundos	SC010903XIII1016001	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$768,566	\$768,566	\$768,566	\$768,566	\$768,566	\$768,566	\$768,566	100.00	\$0	Equipo	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200361087	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable	SC010301XIII10160042	Chiapas	Catazajá	El Deasagano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$511,340	\$511,340	\$511,340	\$511,340	\$511,340	\$511,340	\$511,340	100.00	\$0	Tanque	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140200361107	Construcción De 16 Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda	SM010801XIII10160293	Chiapas	Catazajá	Ladero Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$194,868	\$194,868	\$194,868	\$194,868	\$194,868	\$194,868	\$194,868	100.00	\$0	TERRAPLEN	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300361497	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	100-03-003	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,964,882	\$4,964,882	\$4,964,882	\$4,964,882	\$4,964,882	\$4,964,882	\$4,964,882	100.00	\$0	red de agua	3,227	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300361795	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	100-03-016	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	drenaje	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300362100	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable	SC010901XIII10160339	Chiapas	Catazajá	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$932,266	\$932,266	\$932,266	\$932,266	\$932,266	\$932,266	\$932,266	100.00	\$0	POZO PROFUNDO	264	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300362105	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	SM010202XIII1016032	Chiapas	Catazajá	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2014	\$296,272	\$296,272	\$296,272	\$296,272	\$296,272	\$296,272	\$296,272	100.00	\$0	RED ELECTRICA	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300362116	Rehabilitación De Red De Alcantarillado	SD020402XIII10160001	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$941,876	\$941,876	\$941,876	\$941,876	\$941,876	\$941,876	\$941,876	100.00	\$0	RED DE DRENAJE	330	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300362119	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario	SD020402XIII10160001	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$584,178	\$584,178	\$584,178	\$544,910	\$544,910	\$544,910	\$544,910	93.28	\$0	RED DE ALCONTARILLADO	480	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300362362	Construcción De 13 Terraplenes Para El Mejoramiento De La Vivienda	SM010801XIII10160206	Chiapas	Catazajá	Tecolpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$158,331	\$158,331	\$158,331	\$158,331	\$158,331	\$158,331	\$158,331	100.00	\$0	TERRAPLEN	65	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300362499	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	01	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura Municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	DRENAJE	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BARRIDAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300362637	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	069-03-001	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$767,942	\$767,942	\$767,942	\$767,942	\$748,883	\$748,883	\$748,883	97.52	\$0	Red	228	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300362653	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	069-03-002	Chiapas	Pijijiapan	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$862,054	\$862,054	\$862,054	\$862,054	\$862,054	\$862,054	\$862,054	100.00	\$0	Red	276	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300362688	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	069-03-003	Chiapas	Pijijiapan	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,015,692	\$1,015,692	\$1,015,692	\$1,015,692	\$1,015,692	\$1,015,692	\$1,015,692	100.00	\$0	Red	500	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300362701	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	069-03-004	Chiapas	Pijijiapan	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$975,244	\$975,244	\$975,244	\$975,244	\$975,244	\$975,244	\$975,244	100.00	\$0	Red	312	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300362714	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	069-03-005	Chiapas	Pijijiapan	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$254,769	\$254,769	\$254,769	\$254,769	\$254,769	\$254,769	\$254,769	100.00	\$0	Red	100	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300363140	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	069-03-006	Chiapas	Pijijiapan	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$132,705	\$132,705	\$132,705	\$132,705	\$132,705	\$132,705	\$132,705	100.00	\$0	Red	48	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300363171	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	069-03-007	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$766,978	\$766,978	\$766,978	\$766,978	\$766,978	\$766,978	\$766,978	100.00	\$0	Red	20	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300363178	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	069-03-008	Chiapas	Pijijiapan	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$914,801	\$914,801	\$914,801	\$914,801	\$914,801	\$914,801	\$914,801	100.00	\$0	Red	30	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300363185	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	069-03-009	Chiapas	Pijijiapan	Las Guacamayas Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$884,788	\$884,788	\$884,788	\$884,788	\$884,788	\$884,788	\$884,788	100.00	\$0	Red	6	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300363196	Introducción De La Red De Energía Eléctrica	069-03-010	Chiapas	Pijijiapan	Las Gardenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$664,331	\$664,331	\$664,331	\$664,331	\$664,331	\$664,331	\$664,331	100.00	\$0	Red	25	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300363545	Construcción Del Sistema De Agua Potable	01	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,926,208	\$1,926,208	\$1,926,208	\$1,926,208	\$1,926,208	\$1,926,208	\$1,926,208	100.00	\$0	Sistema	130	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BARRIDAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300363574	Construcción De Deposito O Tanque De Agua	SC010301XIII10160001	Chiapas	Catazajá	Nuevo Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$633,884	\$633,884	\$633,884	\$633,884	\$633,884	\$633,884	\$633,884	100.00	\$0	Tanque	340	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300363575	Construcción De Deposito O Tanque De Agua Potable	SC010301XIII10160201	Chiapas	Catazajá	Familia González Xio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$526,574	\$526,574	\$526,574	\$526,574	\$526,574	\$526,574	\$526,574	100.00	\$0	Tanque	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300363576	Construcción De Red De Sistema De Agua Potable	SC010901XIII1016023	Chiapas	Catazajá	El Serranal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$232,103													

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CPM140300368259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Carros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365076	Introducción De Red Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Ampliación Francisco I. Madero).	2.2.1.-101-01-02-01-03-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$245,036	\$245,036	\$245,036	\$245,036	\$245,036	\$245,036	\$245,036	100.00	\$0	Red eléctrica	40	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365077	Ampliación De Red Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Columba El Manguito Y Yimbral).	2.2.1.-101-01-02-02-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$1,595,623	\$1,595,623	\$1,595,623	70.17	\$0	Red Eléctrica	254	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada con Aborro Presupuestal de \$679,405.45. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. Este Proyecto se modificó presupuestalmente. Monto Autorizado (\$1,822,728.87), Ampliación de Monto (\$41,299.07). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365078	Introducción De Red Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabinito).	2.2.1.-101-01-02-01-03-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$288,653	\$288,653	\$288,653	\$288,653	\$288,214	\$288,214	\$288,214	99.85	\$0	Red Eléctrica	30	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada con Aborro Presupuestal de \$48.68. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365095	Construcción De Piso Firme, Tuxtla Gutiérrez, (Zona Norte Oriente).	2.2.1.-101-01-03-01-03-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	Terminado	2012	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	\$3,615,079	100.00	\$0	Piso	450	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2012 (Economía). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365100	Introducción De La Red De Energía Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia El Jobo).	2.2.1.-101-01-02-01-03-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$902,319	\$902,319	100.00	\$0	Red Eléctrica	58	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365104	Introducción A La Red De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México).	2.1.1.-101-01-04-01-03-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	\$1,868,873	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	150	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365360	Introducción De La Red De Energía Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Sepeda).	2.2.1.-101-01-02-01-03-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	\$2,429,069	100.00	\$0	Red Eléctrica	360	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365364	Introducción Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén Plan De Ayala).	2.2.1.-101-01-02-01-03-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	\$1,235,938	100.00	\$0	Red Eléctrica	63	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365367	Introducción Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Independencia 2010).	2.2.1.-101-01-02-01-03-043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$909,137	\$909,137	\$909,137	\$909,137	\$876,057	\$876,057	\$876,057	96.36	\$0	Red Eléctrica	65	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365370	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Cosecha).	2.1.1.-101-01-04-01-03-044	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$491,593	\$491,593	\$491,593	\$491,593	\$491,593	\$491,593	\$491,593	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	34	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365373	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabinito).	2.1.1.-101-01-04-01-03-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$375,715	\$375,715	\$375,715	\$375,715	\$187,857	\$187,857	\$187,857	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	24	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365374	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 16 De Julio).	2.1.1.-101-01-04-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$712,070	\$712,070	\$712,070	\$712,070	\$356,035	\$356,035	\$356,035	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	56	0.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365376	Introducción Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Reconocimiento San Andrés, San José Tardán).	2.2.1.-101-01-02-01-03-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$910,994	\$910,994	\$910,994	\$910,994	\$762,949	\$762,949	\$762,949	83.75	\$0	Red Eléctrica	52	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365380	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Sepeda).	2.2.1.-101-01-02-02-03-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,501,827	\$2,501,827	\$2,501,827	88.82	\$0	Red Eléctrica	400	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365386	Introducción De Red Eléctrica En Toda La Colonia, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Barranca Verde).	2.2.1.-101-01-02-01-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,007,285	\$2,007,285	\$2,007,285	79.50	\$0	Red Eléctrica	300	0.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365388	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Sepeda).	2.1.1.-101-01-04-02-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,627,181	\$1,627,181	\$1,627,181	82.36	\$0	Red de Alcantarillado	162	0.00	87.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300365394	Introducción De La Red De Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Sepeda).	2.1.1.-101-01-03-01-03-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$214,864	\$214,864	\$214,864	50.00	\$0	Red de Agua	110	0.00	25.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300366104	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Juvenil Del Km 0-000 Al Km 0-430	DOMP-PISM-009-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Juvenil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2014	\$2,680,426	\$2,680,426	\$2,680,426	\$2,680,426	\$2,680,426	\$2,680,426	\$2,680,426	100.00	\$0	Kilómetro	509	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300366398	Construcción De Cuarto Para Cocina (15) De 4.45 X 3.15 Mts.	100-03-132	Chiapas	Tumbalá	Cacahuatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Vivienda	En Ejecución	2014	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	\$570,894	100.00	\$0	cuarto para cocina	664	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra de muestria terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300366501	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	069-03-0031	Chiapas	Pijijiapan	Los Tulipanes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$427,319	\$427,319	\$427,319	\$427,319	\$427,319	\$427,319	\$427,319	100.00	\$0	Red	20	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300366523	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	069-03-0032	Chiapas	Pijijiapan	La Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$513,878	\$513,878	\$513,878	\$513,878	\$513,878	\$513,878	\$513,878	100.00	\$0	Red	20	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300366555	Rehabilitación De Caminos Y Obras De Alcantarillas	069-03-0033	Chiapas	Pijijiapan	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$82,552	\$82,552	\$82,552	\$82,552	\$82,002	\$82,002	\$82,002	99.33	\$0	Kilómetro	1,416	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% con un aborro presupuestal de \$549.40 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300366599	Construcción De Puente Peatonal	069-03-0034	Chiapas	Pijijiapan	El Haranjal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,122,253	\$1,122,253	\$1,122,253	\$1,122,253	\$1,122,253	\$1,122,253	\$1,122,253	100.00	\$0	Puente	535	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300366636	Pavimentación De Acceso Principal Barrio Poy Ajm Del Km 0-000 Al Km 236.40	DOMP-PISM-008-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2014	\$3,767,486	\$3,767,486	\$3,767,486	\$3,767,486	\$3,767,486	\$3,767,486	\$3,767,486	100.00	\$0	Kilómetro	320	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300366679	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Acceso Principal, A La Localidad De Yeneah	DOMP-PISM-011-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Te'neah	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2014	\$2,405,207	\$2,405,207	\$2,405,207	\$2,405,207	\$2,405,207	\$2,405,207	\$2,405,207	100.00	\$0	Kilómetro	208	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300366723	Construcción Del Sistema De Agua Potable	069-03-0035	Chiapas	Pijijiapan	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,907,436	\$3,907,436	\$3,907,436	\$3,907,436	\$3,907,436	\$3,907,436	\$3,907,436	100.00	\$0	Obra	311	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300366775	Construcción De Cancha Deportiva Techada En El Barrio Tsalok (Cabeza Municipal)	DOMP-PISM-003-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Deporte	Terminado	2014	\$1,275,276	\$1,275,276	\$1,275,276	\$1,275,276	\$1,275,276	\$1,275,276	\$1,275,276	100.00	\$0	Obra	757	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300366782	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	069-03-0036	Chiapas	Pijijiapan	Nueva Coapa (Estación Chobepary)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento																

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militarizado)	Comprometido	Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
CPH1410300318259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH141030031082	Introducción De la Red De Drenaje (En Etapa), Ranchería Los Amates.	001E2014010	Chiapas	Acacoyagua	Los Amates	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,226,760	\$1,226,760	\$1,226,760	\$1,226,760	\$1,226,760	\$1,226,760	\$1,226,760	100.00	\$0	Metro Lineal	137	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371121	Construcción De Colector Ecológico En Bar. Prm. Vicente Guerrero, Clave: 07qpr393M1, Ranchería Huixtla 1.	001E2014011	Chiapas	Acacoyagua	Huixtla 1mo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$163,788	\$163,788	\$163,788	\$163,788	\$163,788	\$163,788	\$163,788	100.00	\$0	Metros	33	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371153	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio Morales I (Cabecera Municipal)	001E2014012	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	Terminado	2014	\$457,169	\$457,169	\$457,169	\$457,169	\$457,169	\$457,169	\$457,169	100.00	\$0	Poste	14	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371178	Construcción Del Sistema De Agua Potable (En Etapa), Barrio Violeta.	001E2014013	Chiapas	Acacoyagua	La Violeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,630,354	\$1,630,354	\$1,630,354	\$1,630,354	\$1,630,354	\$1,630,354	\$1,630,354	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371309	Construcción De 01 Aula Didáctica En El C.D. Adolfo Ruiz Cortines Cotl. 07q14486	052-2014	Chiapas	Pichucalco	Blangulillo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Educación	Terminado	2014	\$403,901	\$403,901	\$403,901	\$403,901	\$403,901	\$403,901	\$403,901	100.00	\$0	Aula	231	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUIDO AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371329	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	053-2014	Chiapas	Pichucalco	Pitucaro Elias Calles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$991,524	\$991,524	\$991,524	\$991,524	\$991,524	\$991,524	\$991,524	100.00	\$0	Sistema	515	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUIDO AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371381	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	054-2014	Chiapas	Pichucalco	Nuevo Nicapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,725,964	\$1,725,964	\$1,725,964	\$1,725,964	\$1,725,964	\$1,725,964	\$1,725,964	100.00	\$0	Sistema	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUIDO AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371458	Construcción De 34 Cuartos Dormitorio	99-03-52	Chiapas	La Trinitaria	Río de Janeiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,529,844	\$1,529,844	\$1,529,844	\$1,529,844	\$1,529,843	\$1,529,843	\$1,529,843	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.99 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371469	Rehabilitación De La Red De Drenaje (En Etapa) Barrio La Reina Prisma	580302	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$479,382	\$479,382	\$479,382	\$479,382	\$479,382	\$479,382	\$479,382	100.00	\$0	Vivienda	1,050	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371472	Construcción De 37 Cuartos Dormitorio	99-03-32	Chiapas	La Trinitaria	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,632,640	\$1,632,640	\$1,632,640	\$1,632,640	\$1,632,639	\$1,632,639	\$1,632,639	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 1.07 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371489	Construcción De 14 Cuartos Dormitorio (Ranchería Tres Estrellas)	99-03-47	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$635,214	\$635,214	\$635,214	\$635,214	\$635,213	\$635,213	\$635,213	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.42 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371499	Rehabilitación De La Red De Drenaje (En Etapa) Barrio Entre La Y 2a Sur Poniente	580303	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$181,867	\$181,867	\$181,867	\$181,867	\$181,867	\$181,867	\$181,867	100.00	\$0	Vivienda	820	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371505	Construcción De 12 Cuartos Dormitorio	99-03-15	Chiapas	La Trinitaria	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$524,285	\$524,285	\$524,285	\$524,285	\$524,284	\$524,284	\$524,284	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.36 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371516	Construcción De 15 Cuartos Dormitorio	99-03-45	Chiapas	La Trinitaria	Santa Ana el Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$648,831	\$648,831	\$648,831	\$648,831	\$648,831	\$648,831	\$648,831	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.44 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371520	Construcción De 137 Cuartos Dormitorio	99-03-59	Chiapas	La Trinitaria	Cauatemoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$6,045,180	\$6,045,180	\$6,045,180	\$6,045,180	\$6,045,176	\$6,045,176	\$6,045,176	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 3.95 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371524	Construcción De 52 Cuartos Dormitorio	99-03-58	Chiapas	La Trinitaria	Antelá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$2,249,281	\$2,249,281	\$2,249,281	\$2,249,281	\$2,249,279	\$2,249,279	\$2,249,279	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 1.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371532	Construcción De 23 Cuartos Dormitorio	99-03-16	Chiapas	La Trinitaria	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,064,909	\$1,064,909	\$1,064,909	\$1,064,909	\$1,064,909	\$1,064,909	\$1,064,909	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.67 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371539	Construcción De 19 Cuartos Dormitorio	99-03-82	Chiapas	La Trinitaria	Toma de Zacatecas (Las Flores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$863,178	\$863,178	\$863,178	\$863,178	\$863,177	\$863,177	\$863,177	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA 0.55 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371544	Construcción De 39 Cuartos Dormitorio	99-03-56	Chiapas	La Trinitaria	Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,771,786	\$1,771,786	\$1,771,786	\$1,771,786	\$1,771,784	\$1,771,784	\$1,771,784	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 1.13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371553	Construcción De 40 Cuartos Dormitorio	99-03-31	Chiapas	La Trinitaria	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,747,616	\$1,747,616	\$1,747,616	\$1,747,616	\$1,747,615	\$1,747,615	\$1,747,615	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 1.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371561	Construcción De 34 Cuartos Dormitorio	99-03-54	Chiapas	La Trinitaria	Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,537,239	\$1,537,239	\$1,537,239	\$1,537,239	\$1,537,238	\$1,537,238	\$1,537,238	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.98 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371574	Construcción De 40 Cuartos Dormitorio	99-03-36	Chiapas	La Trinitaria	Santa Rosa el Cobán Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,799,816	\$1,799,816	\$1,799,816	\$1,799,816	\$1,799,815	\$1,799,815	\$1,799,815	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 1.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371585	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, Calle Inmadrada Salda Al 580304 Campo De Fútbol	055-2014	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$273,635	\$273,635	\$273,635	\$273,635	\$273,635	\$273,635	\$273,635	100.00	\$0	Vivienda	720	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371608	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario (En Etapa)	055-2014	Chiapas	Pichucalco	Viejo Nicapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,578,933	\$3,578,933	\$3,578,933	\$3,578,933	\$3,578,933	\$3,578,933	\$3,578,933	100.00	\$0	Sistema	592	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUIDO AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371618	Construcción De Dren Pluvial 3a Etapa	580305	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$189,634	\$189,634	\$189,634	\$189,634	\$189,634	\$189,634	\$189,634	100.00	\$0	Vivienda	320	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371626	Rehabilitación De Camino Rural (T.N.) Santa Clara-Portocalle	056-2014	Chiapas	Pichucalco	Canoaga 2da. Sección A Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$1,059,061	\$1,059,061	\$1,059,061	\$1,059,061	\$1,059,061	\$1,059,061	\$1,059,061	100.00	\$0	Kilometro	260	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUIDO AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371706	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, En El Tramo: Linda Vista	001	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$438,108	\$438,108	\$438,108	\$438,108	\$438,108	\$438,108	\$438,108	100.00	\$0	Sistema	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371719	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	002	Chiapas	Palenque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$576,583	\$576,583	\$576,583	\$576,583	\$576,583	\$576,583	\$576,583	100.00	\$0	Sistema	1,108	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1410300371724	Construcción De Sistema De Agua Potable, En La Mi Preterida	003																									

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto							Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
CP1410300318259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. OBRA TERMINADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371808	Construcción De Pozo Profundo Y Sistema De Bombeo	016	Chiapas	Palenque	Nuevo Montes Aules Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,473,576	\$2,473,576	\$2,473,576	\$2,473,576	\$2,473,576	\$2,473,576	\$2,473,576	100.00	\$0	Pozo	520	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371812	Construcción De Sistema De Agua Potable 3da Etapa	017	Chiapas	Palenque	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,528,919	\$2,528,919	\$2,528,919	\$2,528,919	\$2,528,919	\$760,002	\$760,002	30.05	\$0	Sistema	1,144	0.00	30.00	Financiera / Físico / Registro: PARA TERMINAR EN 2015 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371814	Construcción De Abastecimiento De Agua Potable	018	Chiapas	Palenque	Unidad y Trabajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,220,556	\$3,220,556	\$3,220,556	\$3,220,556	\$3,220,556	\$2,260,508	\$2,260,508	70.19	\$0	Sistema	101	0.00	80.00	Financiera / Físico / Registro: PARA TERMINAR EN 2015 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371819	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	019	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Sistema	1,050	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371821	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, En La Col. Los Pinos A.C.	020	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Red	963	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371824	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, En La Col. Jardines De Juárez	021	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Red	1,005	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371830	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, En La Col. Nuevo Océano A.C.	022	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,340,843	\$1,340,843	\$1,340,843	\$1,340,843	\$1,340,843	\$1,340,843	\$1,340,843	100.00	\$0	Red	985	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371832	Construcción De Drenaje Sanitario, En La Col. Santo Domingo	023	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Red	1,596	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371837	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, En La Col. Los Taxistas, A.C.	024	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$491,628	\$491,628	\$491,628	\$491,628	\$491,628	\$491,628	\$491,628	100.00	\$0	Red	874	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371839	Construcción De Drenaje Sanitario En La Col. Lomas De Paraiso	025	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Red	961	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371845	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, En La Col. Loma Domado Coloso	026	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$761,355	\$761,355	\$761,355	\$761,355	\$761,355	\$761,355	\$761,355	100.00	\$0	Red	755	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371848	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, En La Col. Las Gordenas	027	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Red	10,236	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371852	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	028	Chiapas	Palenque	Bajadas Grandes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,192,694	\$3,192,694	\$3,192,694	\$3,192,694	\$3,192,694	\$3,192,694	\$3,192,694	100.00	\$0	Red	1,209	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371857	Construcción De Drenaje Pluvial	029	Chiapas	Palenque	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Red	745	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371859	Mantenimiento De Aulas En La Esc. Prim. Cultura Maya	030	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$436,633	\$436,633	\$436,633	\$436,633	\$436,633	\$436,633	\$436,633	100.00	\$0	Aula	52,395	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371863	Construcción De Dispensario Medico	031	Chiapas	Palenque	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$599,999	\$599,999	\$599,999	\$599,999	\$599,999	\$599,999	\$599,999	100.00	\$0	Obra	160	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371864	Construcción De Dispensario Medico	032	Chiapas	Palenque	Lindavista (Chiniquila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$891,507	\$891,507	\$891,507	\$891,507	\$891,507	\$891,507	\$891,507	100.00	\$0	Obra	325	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300371973	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Olimpo)	61	Chiapas	Mapeatepec	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPEATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,130	\$480,130	\$480,130	\$480,130	\$479,752	\$479,752	\$479,752	99.92	\$0	M2, Concreto Hidráulico	10,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300372009	Pago De Intereses A Bancos 2014 Y Por Apertura De Cuenta	62	Chiapas	Mapeatepec	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPEATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$552,391	\$552,391	\$552,391	\$552,391	\$552,391	\$552,391	\$552,391	100.00	\$0	Acción	43,913	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300372088	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (B. Zaragoza) Teopisca, Chiapas	94-03-28	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$588,944	\$588,944	\$588,944	\$588,944	\$588,944	\$588,944	\$588,944	100.00	\$0	SISTEMA DE AGUA	2,706	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300372245	Construcción De Comedor Comunitario, Loc. San Marcos Teopisca, Chiapas	94-03-9	Chiapas	Teopisca	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$173,196	\$173,196	\$173,196	\$173,196	\$173,196	\$173,196	\$173,196	100.00	\$0	COMEDOR	127	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300372476	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Ejido Nueva Libertad.	001E2014014	Chiapas	Acacoyagua	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,592,841	\$2,592,841	\$2,592,841	\$2,592,841	\$2,592,841	\$2,592,841	\$2,592,841	100.00	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300372506	Construcción De Cuarto Comunitario	63	Chiapas	Mapeatepec	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPEATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$549,848	\$549,848	\$549,848	\$549,848	\$532,345	\$532,345	\$532,345	96.82	\$0	Cuarto-noche	500	0.00	100.00	Financiera: obra terminada con economías / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300372549	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Ejido Los Cacaos.	001E2014015	Chiapas	Acacoyagua	Los Cacaos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,672,054	\$1,672,054	\$1,672,054	\$1,672,054	\$1,672,054	\$1,672,054	\$1,672,054	100.00	\$0	Poste	34	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300372609	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio Las Cruces.	001E2014016	Chiapas	Acacoyagua	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,263,046	\$2,263,046	\$2,263,046	\$2,263,046	\$2,263,046	\$2,263,046	\$2,263,046	100.00	\$0	Poste	22	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300372693	Mejoramiento De Vivienda Rural	F18MP-CA-002/2014	Chiapas	Chalchihuitán	Canesh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chalchihuitán	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,896,663	\$1,896,663	\$1,896,663	\$1,896,663	\$1,896,663	\$1,896,663	\$100	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: obra que se terminó el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Físico: obra que se terminó el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300372715	Construcción De Servicios Sanitarios En Dársil De Ríos Y Ríos Alfonso Balboa Robles, Clave: 07000711, Barrio Morelos I, Cabeecera Municipal.	001E2014017	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Educación	Terminado	2014	\$693,225	\$693,225	\$693,225	\$693,225	\$693,225	\$693,225	\$693,225	100.00	\$0	Metro	150	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300372717	Rehabilitación De 135 Ml Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Municipal 99-03-95 (Barrio Santa Cruz)	001E2014018	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$596,111	\$596,111	\$596,111	\$596,111	\$596,111	\$596,111	\$596,111	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300372783	Mejoramiento De Vivienda Rural	F18MP-CA-003/2014	Chiapas	Chalchihuitán	Balmuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chalchihuitán	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,358,898	\$4,358,898	\$4,358,898	\$4,358,898	\$4,358,898	\$4,358,898	\$100	100.00	\$0	Vivienda	223	0.00	100.00	Financiera: obra que se terminó el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Físico: obra que se terminó el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CP14140300372811	Construcción De 01 Aula En Esc. Primaria Nicolas Bravo, Clave: 07000619	001E2014018	Chiapas	Acacoyagua	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Educación	Terminado	2014	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,370	\$413,37									

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Recurso	Institución Ejecutora	Presupuesto				Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CPM14140300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373199	Rehabilitación De 11 Km De Camino Rural	99-03-124	Chiapas	La Trinitaria	Carmen Xhán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Urbanización	Terminado	2014	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$419,685	\$419,685	\$419,685	99.93	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373253	Mejoramiento De Vivienda Rural	FIDMOP-CA-007/2014	Chiapas	Chalchihuitán	Chiquinahuam	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Municipal de Chalchihuitan	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,317,407	\$3,317,407	\$3,317,407	\$3,317,407	\$3,317,407	\$3,317,407	\$100	100.00	\$0	Vivienda	155	0.00	100.00	Financiera: obra que se terminó el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Físico: obra que se terminó el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373259	Mantenimiento De 9 Aulas En Esc. Primaria Miguel Hidalgo I. Costilla Clave 03693410. Barrio 19 De Enero (Cabecera Municipal)	001E2014023	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Educación	Terminado	2014	\$126,227	\$126,227	\$126,227	\$126,227	\$126,227	\$126,227	\$126,227	100.00	\$0	Metro Cuadrado	169	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373298	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	033	Chiapas	Palenque	La Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$493,846	\$493,846	\$493,846	\$493,846	\$493,846	\$493,846	\$493,846	100.00	\$0	Red de Distribución	194	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373303	Construcción De Pozo Profundo De 150mts. Barrio Kamajal	94-03-20	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,160,260	\$5,160,260	\$5,160,260	\$5,160,260	\$5,160,260	\$5,160,260	\$5,160,260	100.00	\$0	POZO PROFUNDO	248	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373304	Mejoramiento De Vivienda Rural	FIDMOP-CA-008/2014	Chiapas	Chalchihuitán	Coltejal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,151,863	\$2,151,863	\$2,151,863	\$2,151,863	\$2,151,863	\$2,151,863	\$100	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: obra que se terminó el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Físico: obra que se terminó el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373318	Mantenimiento De 5 Aulas En Esc. Primaria Rodolfo Figueroa Esquinca. Clave 03693410	001E2014024	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Educación	En Ejecución	2014	\$70,126	\$70,126	\$70,126	\$70,126	\$70,126	\$70,126	\$70,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373324	Construcción De Red De Energía Eléctrica. En La Col. Las Flores Del Sur Ac.	034	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$516,547	\$516,547	\$516,547	\$516,547	\$516,547	\$516,547	\$516,547	100.00	\$0	Red de Distribución	957	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373334	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (B. Dif)	64	Chiapas	Mapastrépec	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTREPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$859,608	\$859,608	\$859,608	\$859,608	\$859,608	\$859,608	\$859,608	100.00	\$0	M2. Concreto Hidráulico	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373353	Ampliación De Energía Eléctrica. En La Col. Montes Aules	035	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$390,180	\$390,180	65.03	\$0	Red de Distribución	969	0.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: se terminara en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373381	Ampliación De Red De Energía Eléctrica. En La Col. Valle De Chapultepac	036	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$844,059	\$844,059	\$844,059	\$844,059	\$844,059	\$844,059	\$844,059	100.00	\$0	Red de Distribución	913	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373404	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Primera Etapa	037	Chiapas	Palenque	Nuevo Tila Castañón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,191,281	\$1,191,281	\$1,191,281	\$1,191,281	\$1,191,281	\$1,191,281	\$1,191,281	100.00	\$0	Red de Distribución	250	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373430	Mejoramiento De Vivienda Rural	FIDMOP-CA-009/2014	Chiapas	Chalchihuitán	Sisim	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,059,063	\$2,059,063	\$2,059,063	\$2,059,063	\$2,059,063	\$2,059,063	\$100	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: obra se terminó el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Físico: obra que se terminó el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373439	Ampliación De Energía Eléctrica. En La Col. Paraíso Oculum	038	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,364,710	\$1,364,710	\$1,364,710	\$1,364,710	\$1,364,710	\$1,364,710	\$1,364,710	100.00	\$0	Red de Distribución	967	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373453	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica. Barrio Mercedes De María	94-03-12	Chiapas	Teopisca	Mercedes de María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$838,190	\$838,190	\$838,190	\$838,190	\$838,190	\$838,190	\$838,190	100.00	\$0	Poste	80	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373465	Ampliación De Energía Eléctrica. En La Col. Eben Ezer	039	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,492,222	\$1,492,222	\$1,492,222	\$1,492,222	\$1,492,222	\$1,492,222	\$1,492,222	100.00	\$0	Red de Distribución	1,569	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373509	Ampliación De Energía Eléctrica. En El Barrio Los Olvidados De Pakal Wa	040	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,589,358	\$1,589,358	\$1,589,358	\$1,589,358	\$1,589,358	\$1,589,358	\$1,589,358	100.00	\$0	Red de Distribución	850	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373510	Construcción De Comedor Comunitario. Loc. Belén Lluvía De Gracia	94-03-11	Chiapas	Teopisca	Belén Lluvia de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,540,385	\$2,540,385	\$2,540,385	\$2,540,385	\$2,540,385	\$2,540,385	\$2,540,385	100.00	\$0	COMEDOR	259	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373534	Ampliación De Energía Eléctrica. En La Col. Maya Tucan	041	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,629,707	\$1,629,707	\$1,629,707	\$1,629,707	\$1,629,707	\$1,629,707	\$1,629,707	100.00	\$0	Red de Distribución	1,456	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373538	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (B. Poterillo)	65	Chiapas	Mapastrépec	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTREPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,663,634	\$1,663,634	\$1,663,634	\$1,663,634	\$1,663,634	\$1,663,634	\$1,663,634	100.00	\$0	M2. Concreto Hidráulico	49,913	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373543	Mejoramiento De Vivienda Rural	FIDMOP-CA-010/2014	Chiapas	Chalchihuitán	Jolintonic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,035,863	\$2,035,863	\$2,035,863	\$2,035,863	\$2,035,863	\$2,035,863	\$100	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: obra que se terminó el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Físico: obra que se terminó el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373563	Construcción De Red Y Línea De Energía Eléctrica	042	Chiapas	Palenque	Río Osumacinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,205,842	\$3,205,842	\$3,205,842	\$3,205,842	\$3,205,842	\$3,205,842	\$3,205,842	100.00	\$0	Red de Distribución	178	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373569	Construcción De Comedor Comunitario (B. Linda Vista) Teopisca. Chis	94-03-48	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$342,141	\$342,141	\$342,141	\$342,141	\$342,141	\$342,141	\$342,141	100.00	\$0	COMEDOR	365	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373635	Construcción De 21 Cuartos Dormitorios. Loc. Monte Libano	94-03-4	Chiapas	Teopisca	Monte Libano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,104,246	\$1,104,246	\$1,104,246	\$1,104,246	\$1,104,246	\$1,104,246	\$1,104,246	100.00	\$0	Cuarto-noche	21	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373641	Construcción De Cuartos Para Cocina. Varias Localidades	043	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,596,891	\$2,596,891	\$2,596,891	\$2,596,891	\$1,200,118	\$1,200,118	46.21	\$0	Vivienda	515	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: DE TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM14140300373673	Mejoramiento De Vivienda Rural	FIDMOP-CA-011/2014	Chiapas	Chalchihuitán	Xilintontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan	Vivienda	En Ejecución	2014	\$905,698	\$905,698	\$905,698	\$905,698	\$905,698	\$905,698	\$100	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera: obra que se terminó el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Físico: obra que se terminó el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373693	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios. Loc. Nuevo Antanango Tres Tabernas	94-03-8	Chiapas	Teopisca	Nuevo Antanango (Tres Tabernas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,051,663	\$1,051,663	\$1,051,663	\$1,051,663	\$1,051,663	\$1,051,663	\$1,051,663	100.00	\$0	Cuarto-noche	20	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373721	Construcción De Cuartos Para Cocina. Varias Localidades	044	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,617,931	\$3,617,931	\$3,617,931	\$3,617,931	\$3,617,931	\$1,688,434	\$1,688,434	46.67	\$0	Vivienda	720	0.00	46.00	Financiera: / Físico: / Registro: DE TERMINADA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140300373738	Mejoramiento De Vivienda Rural	FIDMOP-CA-012/2014	Chiapas	Chalchihuitán	Tzucunuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,443,328	\$2,443,328	\$2,443,328	\$2,443,328	\$2,443,328	\$2,443,328	\$2,443,328	100.00	\$0	Vivienda	125	0.00	100.00	Financiera: obra que se terminó el 31 de diciembre

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado							Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CP10130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300374339	Mejoramiento De Vivienda Rural	FIMOP-CA-017-2014	Chiapas	Chalchihuitán	Fon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan	Vivienda	En Ejecución	2014	\$706,985	\$706,985	\$706,985	\$706,985	\$706,985	\$706,985	\$706,985	\$100	100.00	\$0	Vivienda	37	0.00	100.00	Financiera: obra se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300374340	Construcción De Cuartos Dormitorios	052	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,367,269	\$2,367,269	\$2,367,269	\$2,367,269	\$2,367,269	\$1,973,349	\$1,973,349	83.36	\$0	Vivienda	305	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374360	Construcción De Cuartos Dormitorios	053	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,189,513	\$2,189,513	\$2,189,513	\$2,189,513	\$2,189,513	\$1,775,828	\$1,775,828	81.11	\$0	Vivienda	280	0.00	82.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374380	Construcción De Cuartos Dormitorios	054	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,616,874	\$3,616,874	\$3,616,874	\$3,616,874	\$3,616,874	\$2,863,585	\$2,863,585	79.17	\$0	Vivienda	465	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374397	Construcción De Cuartos Dormitorios	055	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,556,553	\$3,556,553	\$3,556,553	\$3,556,553	\$3,556,553	\$2,741,060	\$2,741,060	77.07	\$0	Vivienda	460	0.00	77.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374418	Construcción De Cuartos Dormitorios	056	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,023,762	\$2,023,762	\$2,023,762	\$2,023,762	\$2,023,762	\$2,023,762	\$2,023,762	100.00	\$0	Vivienda	265	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374434	Construcción De Cuartos Dormitorios	057	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,485,536	\$3,485,536	\$3,485,536	\$3,485,536	\$3,485,536	\$3,485,536	\$3,485,536	100.00	\$0	Vivienda	460	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374459	Construcción De Cuartos Dormitorios	058	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,413,543	\$2,413,543	\$2,413,543	\$2,413,543	\$2,413,543	\$2,413,543	\$2,413,543	100.00	\$0	Vivienda	315	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374474	Construcción De Cuartos Para Dormitorio	059	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,895,934	\$2,895,934	\$2,895,934	\$2,895,934	\$2,895,934	\$2,895,934	\$2,895,934	100.00	\$0	Vivienda	385	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374489	Mejoramiento De Vivienda Rural	FIMOP-CA-016-2014	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan	Vivienda	En Ejecución	2014	\$390,991	\$390,991	\$390,991	\$390,991	\$390,991	\$390,991	\$390,991	\$100	100.00	\$0	Vivienda	21	0.00	100.00	Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300374497	Construcción De Cuartos Dormitorios	060	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,269,271	\$2,895,934	\$2,895,934	\$2,895,934	\$2,895,934	\$2,654,293	\$2,654,293	91.66	\$0	Vivienda	420	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374517	Construcción De Cuartos Dormitorios	061	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,478,132	\$3,478,132	\$3,478,132	\$3,478,132	\$3,478,132	\$3,478,132	\$3,478,132	100.00	\$0	Vivienda	465	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374522	Construcción De Cuarto Para Cocina	67	Chiapas	Mopatepec	Simón Bolívar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	\$537,829	100.00	\$0	Cuarto-noche	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300374536	Construcción De Cuartos Dormitorios	062	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,374,582	\$3,374,582	\$3,374,582	\$3,374,582	\$3,374,582	\$2,340,551	\$2,340,551	69.36	\$0	Vivienda	460	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374564	Construcción De Cuartos Dormitorios	063	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,971,472	\$2,971,472	\$2,971,472	\$2,971,472	\$2,971,472	\$2,971,472	\$2,971,472	100.00	\$0	Vivienda	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374581	Construcción De Cuartos Dormitorios	064	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,562,436	\$3,562,436	\$3,562,436	\$3,562,436	\$3,562,436	\$2,545,795	\$2,545,795	71.46	\$0	Vivienda	470	0.00	71.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374607	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Localidades	065	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,683,692	\$3,683,692	\$3,683,692	\$3,683,692	\$3,683,692	\$3,683,692	\$3,683,692	100.00	\$0	Vivienda	460	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374622	Construcción De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades	066	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,403,065	\$3,403,065	\$3,403,065	\$3,403,065	\$3,403,065	\$2,804,637	\$2,804,637	82.42	\$0	Vivienda	430	0.00	82.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374627	Construcción De Cuarto Dormitorio	68	Chiapas	Mopatepec	Belisario Domínguez Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$860,526	\$860,526	\$860,526	\$860,526	\$840,622	\$840,622	\$840,622	97.69	\$0	Cuarto-noche	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIAS / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374638	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Localidades	067	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,614,211	\$3,614,211	\$3,614,211	\$3,614,211	\$3,614,211	\$3,614,211	\$3,614,211	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374654	Construcción De Cuartos Dormitorios	068	Chiapas	Palenque	Juan Sabines Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$373,806	\$373,806	\$373,806	\$373,806	\$373,806	\$336,425	\$336,425	90.00	\$0	Vivienda	50	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374687	Construcción De Cuartos Dormitorios	069	Chiapas	Palenque	Nueva Jerusalén de la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Vivienda	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374698	Construcción De 88 Cuartos Dormitorio, Loc. Bienes Comunes Teopisca, Chiapas	94-03-2 Teopisca, Chiapas	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,627,315	\$4,627,315	\$4,627,315	\$4,627,315	\$4,627,315	\$4,627,315	\$4,627,315	100.00	\$0	Cuarto-noche	88	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374716	Construcción De Cuartos Dormitorios	070	Chiapas	Palenque	Monte de Sión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Vivienda	65	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374748	Construcción De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades	071	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,060,548	\$2,060,548	\$2,060,548	\$2,060,548	\$2,060,548	\$1,756,895	\$1,756,895	85.26	\$0	Vivienda	350	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374781	Construcción De Cuartos Dormitorios	072	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,060,548	\$2,060,548	\$2,060,548	\$2,060,548	\$2,060,548	\$1,528,398	\$1,528,398	74.17	\$0	Vivienda	350	0.00	74.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374840	Construcción De Conedor Comunitario	073	Chiapas	Palenque	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Obra	418	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374861	Construcción De Conedor Comunitario	074	Chiapas	Palenque	Raymundo Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Obra	354	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374880	Construcción De Conedor Comunitario	075	Chiapas	Palenque	Victórico Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Obra	415	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374893	Construcción De Conedor Comunitario	076	Chiapas	Palenque	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Obra	581	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300374914	Rehabilitación De Camino Rural	077	Chiapas	Palenque	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000													

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ejercicio	Estado	Ciclo	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
CPM14130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. OBRA TERMINADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375146	Mantenimiento De Camino Y Obras De Drenaje	089	Chiapas	Palenque	El Desierto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Kilómetro	676	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375148	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	69	Chiapas	Mapastepec	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$920,147	\$920,147	\$920,147	\$920,147	\$920,147	\$920,147	\$920,147	100.00	\$0	KILO ELECTRICA	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375157	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	090	Chiapas	Palenque	Tzeltal Mukul-Já	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	769	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375173	Revestimiento De Camino Rural	091	Chiapas	Palenque	Nuevo Mérida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	170	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375190	Suministro De Laminaschumbre, En Varias Localidades	092	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$839,677	\$839,677	\$839,677	\$839,677	\$839,677	\$839,677	\$839,677	100.00	\$0	Vivienda	1,743	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375202	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	70	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$934,227	\$934,227	\$934,227	\$934,227	\$934,227	\$934,227	\$934,227	\$934,227	100.00	\$0	Red de Distribución	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375211	Suministro De Laminas Para Techumbre	093	Chiapas	Palenque	Agua Blanca Secancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$948,600	\$948,600	\$948,600	\$948,600	\$948,600	\$948,600	\$948,600	100.00	\$0	Vivienda	1,541	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375224	Suministro De Laminas Para Techumbre	094	Chiapas	Palenque	San Juan el Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Vivienda	176	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375231	Suministro De Laminas Para Techumbre	095	Chiapas	Palenque	El Chimal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$118,894	\$118,894	\$118,894	\$118,894	\$118,894	\$118,894	\$118,894	100.00	\$0	Vivienda	145	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375242	Suministro De Laminas Para Techumbre	096	Chiapas	Palenque	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$155,754	\$155,754	\$155,754	\$155,754	\$155,754	\$155,754	\$155,754	100.00	\$0	Vivienda	244	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375296	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	0040-03-0005	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA QUEDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 AL 100% EN SU STATUS FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375309	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	0040-03-0001	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$133,942	\$133,942	\$133,942	\$133,942	\$96,194	\$96,194	\$96,194	71.82	\$0	Obra	90	0.00	73.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA QUEDO REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375323	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	0040-03-0001	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$378,246	\$378,246	\$378,246	\$378,246	\$378,246	\$378,246	\$378,246	100.00	\$0	Obra	109	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA QUEDO AL CIERRE DE EJERCICIO 2014 LA OBRA QUEDO AL 100% EN SU STATUS FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375341	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	0040-03-0008	Chiapas	Huixtla	Francisco I. Madero Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$473,475	\$473,475	\$473,475	\$473,475	\$410,601	\$410,601	\$410,601	86.72	\$0	Obra	1,804	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CPM14140300375351	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	0040-03-0004	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$778,789	\$778,789	\$778,789	\$778,789	\$460,193	\$460,193	\$460,193	59.09	\$0	Obra	175	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375357	Pavimentación De 400 Ml Del Acceso Principal Con Concreto Hidráulico (Barrio La Rotación)	99-03-154	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Transporte y vialidades	Terminado	2014	\$1,819,553	\$1,819,553	\$1,819,553	\$1,819,553	\$1,819,553	\$1,819,553	\$1,819,553	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375365	Pavimentación De 500 Ml De Acceso Principal Con Concreto Hidráulico	99-03-168	Chiapas	La Trinitaria	San Diego	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Urbanización	Terminado	2014	\$2,137,635	\$2,137,635	\$2,137,635	\$2,137,635	\$2,137,635	\$2,137,635	\$2,137,635	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CPM14140300375383	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	0040-03-0004	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	432	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375394	Construcción De Servicios Sanitarios (Esc. Primaria General Mariano Melgar)	0040-03-0019	Chiapas	Huixtla	Cantón las Delicias Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$146,191	\$146,191	\$146,191	69.61	\$0	Obra	1,062	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
CPM14140300375409	Construcción De Tanque Elevado	0040-03-0003	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$741,862	\$741,862	\$741,862	\$741,862	\$319,841	\$319,841	\$319,841	43.11	\$0	Obra	306	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375431	Rehabilitación De 13.76 Km De Camino (La Esperanza)	99-03-00	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Transporte y vialidades	Terminado	2014	\$3,808,285	\$3,808,285	\$3,808,285	\$3,808,285	\$3,808,285	\$3,808,285	\$3,808,285	100.00	\$0	Kilómetros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375488	Construcción De Puente Vehicular De 8 Ms. De Claro	99-03-158	Chiapas	La Trinitaria	Rafael Cruz Ocaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,316,541	\$1,316,541	\$1,316,541	\$1,316,541	\$1,316,541	\$1,316,541	\$1,316,541	100.00	\$0	Puente	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375510	Ampliación De 900 Ml. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	99-03-64	Chiapas	La Trinitaria	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	100.00	\$0	Sistema	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375585	Mantenimiento De Aulas (Rehabilitación), Esc. Prim. Tibolomina, Cantón Chiguitute	105-03	Chiapas	Unión Juárez	Chiguitute	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Educación	Terminado	2014	\$248,070	\$248,070	\$248,070	\$248,070	\$248,070	\$248,070	\$248,070	99.83	\$0	Metro Cuadrado	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375640	Construcción De Dren Pluvial, Ejido Santo Domingo	105-03-011	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$303,298	\$303,298	\$303,298	\$303,298	\$303,298	\$303,298	\$303,298	99.93	\$0	Obra	3,538	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300375688	Ampliación De Drenaje Sanitario, Ejido Trinidad	105-03-05	Chiapas	Unión Juárez	Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$728,616	\$728,616	\$728,616	\$728,616	\$728,616	\$728,616	\$728,616	99.95	\$0	Metro Lineal	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300378003	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Calle Macia " Los Pinos"	04	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$331,455	\$331,455	\$331,455	\$331,455	\$331,455	\$331,455	\$331,455	100.00	\$0	Metro Lineal	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300378140	Ampliación De La Energía Eléctrica	MEODOPFISW-46-2014	Chiapas	Ocosingo	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONINGO	Urbanización	Terminado	2014	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	\$1,185,217	100.00	\$0	Poste	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300378953	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Leonn Viciario, Clave: 070q0103g, Loc.: Fracc. Vida Mejor Tierra Blanca.	M2-FI11-2014-09	Chiapas	Mazapa de Madero	Tierra Blanca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADRO	Educación	En Ejecución	2014	\$325,045	\$325,045	\$325,045	\$325,045	\$325,045	\$325,045	\$325,045	\$325,045	100.00	\$0	Comedor	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPM14140300378966	Construcción De Cisternas, Loc.: Nueva Unión	M2-FI11-2014-010	Chiapas	Mazapa de Madero	Nueva Unión	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADRO	Vivienda	En Ejecución																

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico									Recurrido (Millonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CPM14030038259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14030038296	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Paso Tzapiche)	HAYV-OP-FISM-2014-055	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2014	\$739,214	\$739,214	\$739,214	\$739,214	\$739,214	\$739,214	\$739,214	100.00	\$0	Metro Lineal	307	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14030038294	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio La Pila)	MI099819030027	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2014	\$47,104	\$47,104	\$47,104	\$47,104	\$47,104	\$47,104	\$47,104	100.00	\$0	DRENAJE	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14030038298	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Rta. Norte Entre 15 Y 17 Calle Poniente, Fismf 2014.	09898610003066A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	2014	\$2,042,377	\$2,042,377	\$2,042,377	\$2,042,377	\$1,021,189	\$1,021,189	\$1,021,189	50.00	\$0	Metro Cuadrado	1,531	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300382974	Rehabilitación Red De Agua Potable Villaflores (Barrio Bajal)	HAYV-OP-FISM-2014-050	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2014	\$263,189	\$263,189	\$263,189	\$263,189	\$263,189	\$263,189	\$263,189	100.00	\$0	Sistema	64	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383016	Modernización De Calles En La 2da. Calle Poniente Entre 4a. Y 8a. Av. Sur, Colonia San Sebastián, Fismf 2014.	098986100030078A	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Comunicaciones	Terminado	2014	2014	\$1,875,495	\$1,875,495	\$1,875,495	\$1,875,495	\$1,875,495	\$1,875,495	\$1,875,495	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,487	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383040	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Señor Del Pozo	MI010819030022	Chiapas	Comitán de Domínguez	Señor del Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2014	\$2,371,230	\$2,371,230	\$2,371,230	\$2,371,230	\$2,371,230	\$2,371,230	\$2,371,230	100.00	\$0	SISTEMA DE AGUA	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383048	Ampliación De Canal Pluvial Villaflores (Barrio Nueva Catarina)	HAYV-OP-FISM-2014-003	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2014	\$851,547	\$851,547	\$851,547	\$851,547	\$851,547	\$851,547	\$851,547	100.00	\$0	Obra	37,237	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383068	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La 8a. Avenida Sur Entre 14a. Y 2da. Calle Poniente, Fismf 2014.	098986100030088A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2014	\$1,090,434	\$1,090,434	\$1,090,434	\$1,090,434	\$984,333	\$984,333	\$984,333	90.27	\$0	Metro Lineal	821	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383098	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Av. Inmudada Entre Calle Sacaramas Y Cipreses) (El Centro)	MI099819030028	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2014	\$84,020	\$84,020	\$84,020	\$84,020	\$84,020	\$84,020	\$84,020	100.00	\$0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383145	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Desagües Sanitarios De La Rta. Sur Entre 14a. Y 2da. C. Pte., Fismf 2014.	098986100030098A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2014	\$1,888,283	\$1,888,283	\$1,888,283	\$1,888,283	\$1,698,995	\$1,698,995	\$1,698,995	89.98	\$0	Metro Lineal	1,416	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383157	Construcción De 55 Tanques De Ferrocemento Para El Almacenamiento De Agua - Yaltit Tres Lagunas	SC030101903029	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2014	\$203,501	\$203,501	\$203,501	\$203,501	\$203,501	\$199,117	\$199,117	97.85	\$0	Tanque	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AOBRO PRESUPUESTAL \$4,393.80 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383247	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La 2da. Calle Poniente Entre 4a. Y 8a. Av. Sur, Colonia San Sebastián, Fismf 2014.	098986100030108A	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2014	\$247,421	\$247,421	\$247,421	\$247,421	\$247,421	\$247,421	\$247,421	100.00	\$0	Metro Lineal	192	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383253	Equipamiento Y Rehabilitación De Sistema De Bombas De Agua Potable, Floreata	LA SC090101903030	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2014	\$199,550	\$199,550	\$199,550	\$199,550	\$199,550	\$199,550	\$199,550	100.00	\$0	Equipo	303	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383290	Pavimentación De La Calle Córdoba Entre Central Ota. Y 1a. Calle Ota. Prologación, Colonia Povisna, Fismf 2014.	098986100030118A	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	2014	\$3,902,912	\$3,902,912	\$3,902,912	\$3,902,912	\$3,498,635	\$3,498,635	\$3,498,635	89.64	\$0	Metro Cuadrado	2,919	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383310	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable (Barrio La Merced)	SC011001903025	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2014	\$566,741	\$566,741	\$566,741	\$566,741	\$566,741	\$566,741	\$566,741	100.00	\$0	RED DE AGUA	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383349	Ampliación De Plaza En Centro De Desarrollo Comunitario	111-0126-2014	Chiapas	Zinacantan	Sequentico Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2014	2014	\$735,891	\$735,891	\$735,891	\$735,891	\$735,891	\$735,891	\$735,891	100.00	\$0	Obra	456	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383356	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Desagües Sanitarios De La Rta. Sur Entre 15 Y 17 Calle Poniente, Fismf 2014.	098986100030128A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2014	\$433,030	\$433,030	\$433,030	\$433,030	\$216,515	\$216,515	\$216,515	50.00	\$0	Metro Lineal	311	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383392	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Rta. Norte Entre 15a. Y 17a. Calle Poniente, Fismf 2014.	098986100030138A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2014	\$339,892	\$339,892	\$339,892	\$339,892	\$169,946	\$169,946	\$169,946	50.00	\$0	Metro Lineal	261	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383469	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Desagües Sanitarios De La Rta. Sur Tabachines Entre Av. Palmas Y 2da. C. Colonía Cajon, Fismf 2014.	098986100030148A	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2014	\$1,742,888	\$1,742,888	\$1,742,888	\$1,742,888	\$1,742,888	\$1,742,888	\$1,742,888	100.00	\$0	Metro Lineal	1,308	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383503	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Av. Tabachines Entre Av. Las Palmas Y 2da. Cte., Colonia Cajon, Fismf 2014.	098986100030158A	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2014	\$623,375	\$623,375	\$623,375	\$623,375	\$623,375	\$623,375	\$623,375	100.00	\$0	Metro Lineal	472	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383593	Ampliación De Energía Electrica Subterránea, Cancón La Joya, Fismf 2014.	098986100030168A	Chiapas	Tapachula	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	2014	\$752,028	\$752,028	\$752,028	\$752,028	\$340,142	\$340,142	\$340,142	45.23	\$0	Red	568	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383681	Ampliación De Energía Electrica Subterránea, Cancón Proxayulto, Fismf 2014.	098986100030178A	Chiapas	Tapachula	Pacayalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	2014	\$1,449,472	\$1,449,472	\$1,449,472	\$1,449,472	\$482,127	\$482,127	\$482,127	33.26	\$0	Red	1,089	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383728	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (El Paraiso I)	HAYV-OP-FISM-2014-051	Chiapas	Villaflores	El Paraiso I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2014	\$615,897	\$615,897	\$615,897	\$615,897	\$615,897	\$615,897	\$615,897	100.00	\$0	Sistema	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383729	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial En La Ranchería San Vicente El Rosario	SC0105019030031	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Vicente el Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	2014	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	\$139,500	100.00	\$0	OLLA	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383733	Ampliación De Energía Electrica Subterránea, Colonia 5 De Abril, Fismf 2014.	098986100030188A	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	2014	\$405,684	\$405,684	\$405,684	\$405,684	\$121,705	\$121,705	\$121,705	30.00	\$0	Red	310	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300383761	Apertura De Camino Rural, Reasfaltamiento Y Construcción De Obras De Drenaje Tramo Km. 0 000 00 Al Km 400.00	FISMOP-006	Chiapas	Pantelhó	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Urbanización	Terminado	2014	2014	\$4,435,511	\$4,435,511	\$4,435,511	\$4,435,511	\$4,307,308	\$4,307,308	\$4,307,308	97.11	\$0	Kilómetro	6			

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CPM14030038259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384062	Construcción De Sistema De Agua Potable	PIBMDP-C11	Chiapas	Fantelbó	San Antonio el Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELBO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,010,812	\$2,010,812	\$2,010,812	\$2,010,812	\$2,010,812	\$2,010,812	\$2,010,812	100.00	\$0	RED DE AGUA	495	0.00	100.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384068	Aplicación De Bren Pluvial (Inicia En Calle Josefa Garcia Espinosa Con Calle 24 De Agosto Del Ejido Pastores Acapulco Y Termina En El Parque Del Barrio Boyeros De Comitán, Pastores Acapulco	8001010930037	Chiapas	Comitán de Domínguez	Pashón Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINQUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,783,417	\$2,783,417	\$2,783,417	\$2,783,417	\$2,783,417	\$2,783,417	\$2,783,417	100.00	\$0	DRENAJE	40	0.00	100.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384069	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario La Ktapa	100-03-158	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$435,918	\$435,918	\$435,918	\$435,918	\$435,918	\$435,918	\$435,918	100.00	\$0	drenaje	3,227	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384074	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario (Villa Hidalgo)	HAVP-OP-FISM-2014-038	Chiapas	Villaflores	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$517,881	\$517,881	\$517,881	\$517,881	\$517,881	\$517,881	\$517,881	100.00	\$0	Metro Lineal	2,502	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384095	Construcción De Energía Eléctrica Subterránea, Fraccionamiento La Sierra, Pismf 2014.	08908610003028EA	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$999,956	\$999,956	\$999,956	\$999,956	\$299,987	\$299,987	\$299,987	30.00	\$0	Red	753	0.00	0.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384097	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PIBMDP-012	Chiapas	Fantelbó	Nueva Santa Cruz Texé	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELBO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,389,529	\$3,389,529	\$3,389,529	\$3,389,529	\$3,389,529	\$3,389,529	\$3,389,529	100.00	\$0	Sistema	2,165	0.00	100.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384150	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario / Calle Del Campo De Fútbol	05	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$385,815	\$385,815	\$385,815	\$385,815	\$385,815	\$385,815	\$385,815	100.00	\$0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384165	Construcción De Energía Eléctrica (Banal San Jose La Cuchilla), Ejido Hidalgo, Pismf 2014.	08908610003023EA	Chiapas	Tapachula	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$239,070	\$239,070	\$239,070	23.91	\$0	Red	753	0.00	24.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384173	Aplicación De Rio Nio (Cabeza Municipal)	111-AD15-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$6,700	\$6,700	\$6,700	\$6,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	3,876	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFRENDO 2015 / Físico: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384204	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable / Calle Del Campo De Fútbol	06	Chiapas	Totolapa	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$169,443	\$169,443	\$169,443	\$169,443	\$169,443	\$169,443	\$169,443	100.00	\$0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384235	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Benito Juárez)	HAVP-OP-FISM-2014-031	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	100.00	\$0	Metro Lineal	3,567	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384238	Aplicación De Energía Eléctrica De Calle Ciruelo, Colonia El Vepele, Pismf 2014.	08908610003022EA	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$708,912	\$708,912	\$708,912	\$708,912	\$212,674	\$212,674	\$212,674	30.00	\$0	Red	536	0.00	0.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384277	Construcción De 02 Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios Con Estructura Ro En La Esc. Secundaria Comunitaria Indígena (Secom) Con Cve. 078AC006B	PIBMDP-C13	Chiapas	Fantelbó	La Unión Carmen Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELBO	Educación	Terminado	2014	\$1,487,407	\$1,487,407	\$1,487,407	\$1,487,407	\$1,487,407	\$1,487,407	\$1,487,407	100.00	\$0	EDIFICIO	400	0.00	100.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384299	Aplicación De Energía Eléctrica Subterránea, Colonia Brisas Del Cabacons, Pismf 2014.	08908610003023EA	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$668,762	\$668,762	\$668,762	\$668,762	\$200,629	\$200,629	\$200,629	30.00	\$0	Red	506	0.00	0.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384330	Construcción De 05 Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios Con Estructura Ro. (En Dos Módulos) En La Esc. Primaria Bilingüe Mariano Matamoros Con Cve. 078G0464E	PIBMDP-C14	Chiapas	Fantelbó	El Roblar Chiantontic	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELBO	Educación	Terminado	2014	\$3,031,669	\$3,031,669	\$3,031,669	\$3,031,669	\$3,031,669	\$3,031,669	\$3,031,669	100.00	\$0	EDIFICIO	200	0.00	100.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384336	Aplicación Red De Drenaje Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	HAVP-OP-FISM-2014-027	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,450,056	\$1,721,059	\$1,721,059	\$1,721,059	\$1,721,059	\$1,721,059	\$1,721,059	100.00	\$0	Metro Lineal	3,583	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100%. INCREMENTO SU MONTO A \$1,721,059.00 / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384371	Construcción De Drenaje Sanitario Y Desagües Sanitarias, Colonia M11 Garzas, Pismf 2014.	08908610003024EA	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,217,600	\$2,217,600	\$2,217,600	\$2,217,600	\$181,020	\$181,020	\$181,020	8.16	\$0	Metro Lineal	1,642	0.00	53.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384402	Construcción De Baños Rurales (49 Acciones)	PIBMDP-C15	Chiapas	Fantelbó	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELBO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,398,381	\$1,398,381	\$1,398,381	\$1,393,179	\$1,393,179	\$1,393,179	\$1,393,179	99.63	\$0	BAÑOS	1,125	0.00	100.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384415	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Cuauhtémoc	HAVP-OP-FISM-2014-030	Chiapas	Villaflores	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,658,274	\$1,658,274	\$1,658,274	\$1,658,274	\$1,658,274	\$1,658,274	\$1,658,274	100.00	\$0	Metro Lineal	3,084	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384422	Aplicación De Energía Eléctrica Subterránea, Ejido Morelos, Pismf 2014.	08908610003025EA	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$804,661	\$804,661	\$804,661	80.47	\$0	Red	753	0.00	80.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384434	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PIBMDP-C16	Chiapas	Fantelbó	San Clemente	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELBO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,899,770	\$2,899,770	\$2,899,770	\$2,899,770	\$2,899,770	\$2,899,770	\$2,899,770	100.00	\$0	Sistema	300	0.00	100.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384458	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural.	DOVM-PIBMDP-028-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2014	\$3,039,296	\$3,039,296	\$3,039,296	\$2,997,330	\$2,997,330	\$2,997,330	\$2,997,330	98.62	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384462	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PIBMDP-C17	Chiapas	Fantelbó	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELBO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,879,326	\$1,879,326	\$1,879,326	\$1,879,326	\$1,793,359	\$1,793,359	\$1,793,359	95.43	\$0	Sistema	330	0.00	100.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA CON ASORNO POTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384470	Construcción De Energía Eléctrica Subterránea, Colonia Los Ángeles, Pismf 2014.	08908610003026EA	Chiapas	Tapachula	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$985,274	\$985,274	\$985,274	\$985,274	\$576,725	\$576,725	\$576,725	58.53	\$0	Red	742	0.00	58.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384493	Rehabilitación Y Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico	PIBMDP-C18	Chiapas	Fantelbó	San Francisco el Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELBO	Urbanización	Terminado	2014	\$990,343	\$990,343	\$990,343	\$990,343	\$990,343	\$990,343	\$990,343	100.00	\$0	CAMINO	687	0.00	100.00	Financiera: PAIS / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384503	Construcción De Comedor 3da. Etapa En La Escuela Telesecundaria No 259 Rosario Castellanos Figueroa	100-03-27	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbala	Educación	En Ejecución	2014	\$630,764	\$630,764	\$630,764	\$630,764	\$630,764	\$630,764	\$630,764	100.00	\$0	comedor	3,227	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384504	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Callejos Alfredo López Melcos)	07	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$235,379	\$235,379	\$235,379	\$235,379	\$235,379	\$235,379	\$235,379	100.00	\$0	Metro Lineal	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM140300384520	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	PIBMDP-C19	Chiapas	Fantelbó	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELBO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,411,536	\$3,411,536	\$3,411,											

Total: 2900		Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CP1410300138259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384781	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias En El Ejido Raymundo Enriquez, Pismif 2014.	0890D610003032EA	Chiapas	Tapachula	Raymundo Enriquez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,020,000	\$3,020,000	\$3,020,000	\$3,020,000	\$2,721,044	\$2,721,044	\$2,721,044	\$2,721,044	90.10	\$0	Metro Lineal	2,260	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384820	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Reforma)	HAVP-OP-FISM-2014-006	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$919,417	\$919,417	\$919,417	\$919,417	\$919,417	\$919,417	\$919,417	\$919,417	100.00	\$0	Metro Lineal	389	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384827	Construcción De 120 Acciones De Muro Firme	PISMDF-C22	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$902,546	\$902,546	\$902,546	\$902,546	\$902,546	\$902,546	\$902,546	\$902,546	100.00	\$0	MURO	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384833	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructuras Bc En Escuela Secundaria Belisario Zapata Salazar Clave 07461007, Plan Ganahala, Fismif 2014.	0890D610003033EA	Chiapas	Tapachula	Plan Chanjalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	50.00	\$0	Aula	1,798	0.00	0.00	Financiera: PAJO DE ANTICIPO / Física / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384861	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos (Gastos Indirectos)	10	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$76,626	\$76,626	\$76,626	\$76,626	\$76,626	\$76,626	\$48,648	\$48,648	63.49	\$0	Documento	5,839	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA AL 100% QUEDANDO UN ABORO PRESUPUESTAL DE \$27,977.73 / Física: ACCIÓN TERMINADA AL 100% QUEDANDO UN ABORO PRESUPUESTAL DE \$27,977.73 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% QUEDANDO UN ABORO PRESUPUESTAL DE \$27,977.73 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384856	Construcción De 240 Acciones De Muro Firme	PISMDF-C23	Chiapas	Pantelhó	Santa Cruz (Corazón de Jesús)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,805,092	\$1,805,092	\$1,805,092	\$1,805,092	\$1,805,092	\$1,805,092	\$1,805,092	\$1,805,092	100.00	\$0	MURO	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384865	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Almacenes)	HAVP-OP-FISM-2014-006	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$929,042	\$929,042	\$929,042	\$929,042	\$929,042	\$929,042	\$929,042	\$929,042	\$929,042	100.00	\$0	Obra	37,237	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1410300384871	Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (a. Rtapa), Ejido 20 De Noviembre, Pismif 2014.	0890D610003034EA	Chiapas	Tapachula	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,361,032	\$2,361,032	\$2,361,032	\$2,361,032	\$878,019	\$878,019	\$878,019	\$878,019	37.19	\$0	Metro Lineal	1,769	0.00	38.00	Financiera / Física / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384880	Construcción De 60 Acciones De Muro Firme	PISMDF-C24	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$451,273	\$451,273	\$451,273	\$421,188	\$421,188	\$421,188	\$421,188	\$421,188	93.33	\$0	MURO	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384898	Construcción De Una Dirección Estructura Bc En La Escuela Primaria Indígena Alfonso Caso, C.C.T. 07461014	DOMP-PISMDF-027-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chanoolon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Educación	Terminado	2014	\$417,860	\$417,860	\$417,860	\$417,860	\$417,860	\$417,860	\$417,860	\$417,860	100.00	\$0	Obra	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384900	Construcción De 140 Acciones De Muro Firme	PISMDF-C25	Chiapas	Pantelhó	Guadalupe La Lámula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,052,970	\$1,052,970	\$1,052,970	\$1,052,970	\$1,052,970	\$1,052,970	\$1,052,970	\$1,052,970	100.00	\$0	MURO	175	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384901	Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias, Colonia Jardines De Chiapas, Pismif 2014.	0890D610003035EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,580,272	\$2,580,272	\$2,580,272	\$2,580,272	\$1,953,919	\$1,953,919	\$1,953,919	\$1,953,919	75.73	\$0	Metro Lineal	1,932	0.00	76.00	Financiera / Física / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384912	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Guadalupe)	HAVP-OP-FISM-2014-039	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$686,867	\$686,867	\$686,867	\$686,867	\$686,867	\$686,867	\$686,867	\$686,867	\$686,867	100.00	\$0	Metro Lineal	519	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1410300384919	Construcción De 240 Acciones De Muro Firme	PISMDF-C26	Chiapas	Pantelhó	Los Marañones	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,805,092	\$1,805,092	\$1,805,092	\$1,805,092	\$1,805,092	\$1,805,092	\$1,805,092	\$1,805,092	100.00	\$0	MURO	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384933	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Cabecera Municipal)	111-059-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,016,599	\$1,016,599	\$1,016,599	\$1,016,599	\$1,016,599	\$1,016,599	\$1,016,599	\$1,016,599	100.00	\$0	Vivienda	442	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICO Y FINANCIERO / Física: concluido / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384935	Construcción De 76 Acciones De Muro Firme	PISMDF-C27	Chiapas	Pantelhó	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$571,612	\$571,612	\$571,612	\$571,612	\$571,612	\$571,612	\$571,612	\$571,612	100.00	\$0	MURO	95	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384940	Construcción De 192 Viviendas De 6 X 5 Metros	038-03-002	Chiapas	Huixtán	San Gregorio de las Casas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,799,978	\$4,799,978	\$4,799,978	\$4,799,978	100.00	\$0	Vivienda	192	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384948	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio San Martín)	HAVP-OP-FISM-2014-001	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$717,556	\$717,556	\$717,556	\$717,556	\$717,556	\$717,556	\$717,556	\$717,556	\$717,556	100.00	\$0	Metros Lineales	714	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1410300384951	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Bochojo Zinacantan)	111-060-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,414,500	\$1,414,500	\$1,414,500	\$1,414,500	\$1,414,500	\$1,414,500	\$1,414,500	\$1,414,500	100.00	\$0	Vivienda	615	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICO Y FINANCIERO / Física: concluido / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384954	Construcción De 140 Acciones De Muro Firme	PISMDF-C28	Chiapas	Pantelhó	Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,052,970	\$1,052,970	\$1,052,970	\$1,052,970	\$1,052,970	\$1,052,970	\$1,052,970	\$1,052,970	100.00	\$0	MURO	175	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384974	Construcción De 112 Acciones De Muro Firme	PISMDF-C29	Chiapas	Pantelhó	San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$842,376	\$842,376	\$842,376	\$842,376	\$842,376	\$842,376	\$842,376	\$842,376	100.00	\$0	MURO	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384976	Terminación Del Tanque Elevado, Colonia Loma Linda, Pismif 2014.	0890D610003036EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,908,381	\$1,908,381	\$1,908,381	\$1,908,381	\$1,319,670	\$1,319,670	\$1,319,670	\$1,319,670	69.15	\$0	Tanque	1,431	0.00	69.00	Financiera / Física / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384982	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-065-2014	Chiapas	Zinacantan	Kimbu Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$266,800	\$266,800	\$266,800	\$266,800	\$266,800	\$266,800	\$266,800	\$266,800	100.00	\$0	Vivienda	116	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384992	Construcción De 240 Viviendas De 6 X 5 Metros	038-03-003	Chiapas	Huixtán	Carmen Yalchuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Vivienda	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384994	Construcción De 44 Acciones De Muro Firme	PISMDF-C30	Chiapas	Pantelhó	San Miguel Loteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$330,934	\$330,934	\$330,934	\$330,934	\$330,934	\$330,934	\$330,934	\$330,934	100.00	\$0	MURO	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300384999	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-0107-2014	Chiapas	Zinacantan	Ochovo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$278,300	\$278,300	\$278,300	\$278,300	\$278,300	\$278,300	\$278,300	\$278,300	100.00	\$0	Vivienda	121	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300385013	Construcción De 44 Acciones De Muro Firme	PISMDF-C31	Chiapas	Pantelhó	San Isidro Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$330,934	\$330,934	\$330,934	\$330,934	\$330,934	\$330,934	\$330,934	\$330,934	100.00	\$0	MURO	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1410300385015	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-068-2014	Chiapas	Zinacantan	Hachig	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$2,792,207	\$2,792,207	\$2,792,207	\$2,792,207	\$2,79											

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
							Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)							Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
CP10130300138259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300385959	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Avenida Sur Entre Cruces De Centrales Y Vta. C. Vta-Ove. Fismif 2014.	0896C01003046EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Jardines	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,399,921	\$2,399,921	\$2,399,921	\$2,399,921	\$2,399,921	\$2,399,921	\$2,399,921	100.00	\$0	Metro Lineal	1,798	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300385965	Rehabilitación Red De Drenaje (Cristóbal Obregón)	HAVP-OP-FISM-2014-012	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,211,150	\$1,211,150	\$1,211,150	\$1,211,150	\$1,211,150	\$1,211,150	\$1,211,150	100.00	\$0	Metros Lineales	4,664	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300385985	Construcción De 187 Baños Con Tinaco Y Calentador De Leta	038-03-018	Chiapas	Huixtán	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$4,675,000	\$4,675,000	\$4,675,000	\$4,675,000	\$4,675,000	\$4,675,000	\$4,675,000	100.00	\$0	Unidad	187	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300385991	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Col. Santa Catalina)	HAVP-OP-FISM-2014-022	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$754,154	\$754,154	\$754,154	\$754,154	\$754,154	\$754,154	\$754,154	100.00	\$0	Metro Lineal	531	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386013	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Gironda)	HAVP-OP-FISM-2014-044	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$791,214	\$791,214	\$791,214	\$791,214	\$791,214	\$791,214	\$791,214	100.00	\$0	Metro Lineal	396	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386015	Construcción De 42 Baños Con Tinaco Y Calentador De Leta	038-03-019	Chiapas	Huixtán	Rio Florido (Yacha)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Unidad	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386026	Construcción De Camino Saca Cosecha (Barrio Barrio Bajo)	F111-043-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,000,829	\$1,000,829	\$1,000,829	\$1,000,829	\$1,000,829	\$1,000,829	\$1,000,829	100.00	\$0	Kilómetro	600	0.00	100.00	Financiera: obra concluida ala 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386032	Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, La Represa	SO0102019030050	Chiapas	Comité de Domínguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,497,374	\$1,497,374	\$1,497,374	\$1,497,374	\$1,497,374	\$1,497,374	\$1,497,374	\$1,497,374	100.00	\$0	KW ELECTRICA	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386046	Construcción De 188 Baños Con Tinaco Y Calentador De Leta	038-03-020	Chiapas	Huixtán	Oquén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$4,942,266	\$4,942,266	\$4,942,266	\$4,942,266	\$4,942,266	\$4,942,266	\$4,942,266	100.00	\$0	Unidad	188	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386055	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Dieciséis de Septiembre)	HAVP-OP-FISM-2014-067	Chiapas	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$740,485	\$740,485	\$740,485	\$740,485	\$740,485	\$740,485	\$740,485	100.00	\$0	Metro Lineal	1,177	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386070	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Brasillo)	HAVP-OP-FISM-2014-080	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	100.00	\$0	Metro Lineal	145	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386085	Revestimiento De Calles	F111-044-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$640,000	\$639,998	\$639,998	\$639,998	\$636,871	\$636,871	\$636,871	99.51	\$0	Acción	950	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386095	Aplicación De Colector Pluvial (Cama De Concreto Armado) Villaflores (Barrio Esquipulas)	HAVP-OP-FISM-2014-095	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$841,738	\$841,738	\$841,738	\$841,738	\$841,738	\$841,738	\$841,738	100.00	\$0	Metro Lineal	505	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386099	Apertura De Camino, Obras De Drenaje Y Revestimiento	038-03-021	Chiapas	Huixtán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$6,808,843	\$6,808,843	\$6,808,843	\$6,808,843	\$6,808,843	\$6,808,843	\$6,808,843	100.00	\$0	Unidad	625	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386122	Apertura De Camino Sacacosecha De Vall Alpech	F111-045-2014	Chiapas	Chanal	Sepulchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,359,428	\$1,359,428	\$1,359,428	\$1,359,428	\$1,359,428	\$1,359,428	\$1,359,428	100.00	\$0	Kilómetro	500	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386130	Construcción De Muro Firme, Santa Rosalía	080102019030051	Chiapas	Comité de Domínguez	Santa Rosalía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,636,186	\$1,636,186	\$1,636,186	\$1,636,186	\$1,630,688	\$1,630,688	\$1,630,688	99.66	\$0	MURO	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AORRO PREPUESTAL \$5,498.27 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386136	Construcción Integral De Vialidades (Drenaje Sanitario) Villaflores (Barrio Esquipulas)	HAVP-OP-FISM-2014-310	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,498,579	\$1,498,579	\$1,498,579	\$1,498,579	\$1,498,579	\$1,498,579	\$1,498,579	100.00	\$0	Obra	505	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386148	Construcción De Barda Perimetral A Base Mampostera	038-03-022	Chiapas	Huixtán	Faytagil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386163	Construcción De Bordenado En La Esc. Prim. Indígena Conrado Aguayo Clave O'ngb'it'et'et'	F111-046-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$282,431	\$282,431	\$282,431	\$282,431	\$269,535	\$269,535	\$269,535	95.43	\$0	Metro, Bardas, Cercos	350	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% los 12,865.73 corresponden aborro presupuestal / Física: obra concluida al 100% los 12,865.73 corresponden aborro presupuestal / Registro: obra concluida al 100% al importe de 12,865.73 corresponden aborro presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386166	Construcción Integral De Vialidad Urbana (Agua Potable) Villaflores (Barrio San José)	HAVP-OP-FISM-HABITAT-2014-307	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,155,742	\$1,155,742	\$1,155,742	\$1,155,742	\$1,155,742	\$1,155,742	\$1,155,742	100.00	\$0	Obra	37,237	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386175	Construcción De Conedor Comunitario	038-03-023	Chiapas	Huixtán	Basom	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386185	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria "Águilas Sedán", Clave O'ngb'it'et'et' De La Localidad Villaflores, Chiapas.	HAVP-OP-FISM-2014-005	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$329,955	\$329,955	\$329,955	\$329,955	\$329,955	\$329,955	\$329,955	100.00	\$0	Aula	37,237	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386215	Construcción De Teobado Y Cancha De Bases Múltiples De 30 x 18 Mts	038-03-024	Chiapas	Huixtán	Chempil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Deporte	Terminado	2014	\$1,452,708	\$1,452,708	\$1,452,708	\$1,452,708	\$1,452,708	\$1,452,708	\$1,452,708	100.00	\$0	Cancha	488	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386239	Construcción De Tanque De Agua Potable	038-03-025	Chiapas	Huixtán	Dolores Chempil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	\$0	Tanque	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386279	Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo Tumbi Titantón - El Remolino, Km 0 000 Al 17 000 (T.A.), Ira. Xkapa	FISMOP-06-2014	Chiapas	Mutiupán	El Remolino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTUPAN, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386285	Acondicionamiento De Espacios Físicos FISMOP-AD-007-2014	038-03-026	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$100	100.00	\$0	Espacio	14,027	0.00	100.00	Financiera: proyecto terminado al 31 de diciembre de 2014 / Física: proyecto terminado al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386373	Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Anexo Para El Telebachillerato No. 98 Ove' O'ngb'it'et'et' Villa Hidalgo	HAVP-OP-FISM-2014-001	Chiapas	Villaflores	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$1,840,790	\$1,840,790	\$1,840,790	\$1,840,790	\$1,840,790	\$1,840,790	\$1,840,790	100.00	\$0	Aula	1,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140300386386	Almuerzo Público De Acceso Al Hospital (Villaflores)	HAVP-OP-FISM-2014-044	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2												

Total: 2900		Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CP10130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300392065	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	80-00-02-III-033-017	Chiapas	Francisco León Vicente Guerrero		Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,543,654	\$1,543,654	\$1,543,654	\$1,543,654	\$1,543,654	\$1,543,654	\$1,543,654	\$1,543,654	100.00	\$0	Vivienda	280	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300392092	Apertura De Calles	PIII-048-2014	Chiapas	Chanal	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$681,037	\$681,037	\$681,037	\$681,037	\$681,037	\$681,037	\$681,037	\$681,037	100.00	\$0	Metro Cuadrado	600	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Físico: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300392204	Mantenimiento De Camino Rural (Sulitik)	PIII-049-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$340,381	\$340,381	\$340,381	\$340,381	\$340,381	\$340,381	\$340,381	\$340,381	100.00	\$0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Físico: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300392418	Construcción De Camino Rural Tramo S.C. Libramiento-Chentikil (Barrio Sa'p)	PIII-051-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL DE CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	\$1,764,990	100.00	\$0	Metros Lineales	250	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Físico: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300392513	Ampliación De Drenaje Sanitario En Av. Peneamiento	PIII-009-019	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Sistema	309	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300392578	Mantenimiento, Desazolve Y Limpieza Canal Pluvial De Barrio Los Reyes A Barrio San Vicente.	PIII-005-035	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$481,187	\$481,187	\$481,187	\$481,187	\$481,187	\$481,187	\$481,187	\$481,187	100.00	\$0	Sistema	309	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300392655	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Barrio Centro	0580308	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$108,335	\$108,335	\$108,335	\$108,335	\$108,335	\$108,335	\$108,335	\$108,335	100.00	\$0	Vivienda	420	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300392763	Rehabilitación Del Sistema De Red De Drenaje Sanitario La. Sur Ote Entre Av. Central Y La Oca.	0580309	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$125,699	\$125,699	\$125,699	\$125,699	\$125,699	\$125,699	\$125,699	\$125,699	100.00	\$0	Vivienda	850	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300392774	Ampliación De Viviendas. San Antonio Tuxcom	057-03-23	Chiapas	Motolintla	San Antonio Tuxcom Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	100.00	\$0	Cuarto-noche	7	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / Físico: LA OBRA SE HA TERMINADO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300392867	Construcción Del Sistema De Agua Potable	80-00-01-III-033-034	Chiapas	Francisco León	Nueva Trinidad (Tzimbac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,242,626	\$1,242,626	\$1,242,626	\$1,242,626	\$1,242,626	\$1,242,626	\$1,242,626	\$1,242,626	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300392904	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa	80-00-01-III-033-008	Chiapas	Francisco León	Heraño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$616,509	\$616,509	\$616,509	\$616,509	\$616,509	\$616,509	\$616,509	\$616,509	100.00	\$0	COMEDOR	150	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393014	Ampliación De Viviendas, Ejido Llano Grande/ Motolintla De Mendoza	057-03-17	Chiapas	Motolintla	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$598,381	\$598,381	\$598,381	\$598,381	\$598,381	\$598,381	\$598,381	\$598,381	100.00	\$0	Cuarto-noche	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393027	Ampliación De Viviendas, Ejido Villa Hermosa/ Motolintla De Mendoza	057-03-22	Chiapas	Motolintla	Villa Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	100.00	\$0	Cuarto-noche	3	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393050	Ampliación De Viviendas, Ejido Tolman/ Motolintla De Mendoza	057-03-21	Chiapas	Motolintla	Tolman	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	\$347,059	100.00	\$0	Cuarto-noche	3	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393091	Ampliación De Viviendas, Ejido Berriósabal/ Motolintla De Mendoza	057-03-13	Chiapas	Motolintla	Berriósabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,320,435	\$1,320,435	\$1,320,435	\$1,320,435	\$295,965	\$295,965	\$295,965	\$295,965	22.41	\$0	Cuarto-noche	11	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / Físico: LA OBRA SE HA TERMINADO CORRECTAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393113	Ampliación De Viviendas, Ejido Rincon Del Bosque/ Motolintla De Mendoza	057-03-19	Chiapas	Motolintla	Rinón del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$837,576	\$837,576	\$837,576	\$837,576	\$295,527	\$295,527	\$295,527	\$295,527	35.28	\$0	Cuarto-noche	7	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFRENADA PARA EL AÑO 2015. / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393128	Ampliación De Viviendas, San José Itaxep/ Motolintla De Mendoza	057-03-20	Chiapas	Motolintla	San José Itaxep	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	100.00	\$0	Cuarto-noche	7	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: la obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393149	Ampliación De Viviendas, Ranchería San Felipe Campeche/ Motolintla De Mendoza	057-03-24	Chiapas	Motolintla	San Felipe Puente Campeche	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,388,234	\$1,388,234	\$1,388,234	\$1,388,234	\$1,388,234	\$1,388,234	\$1,388,234	\$1,388,234	100.00	\$0	Cuarto-noche	12	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393172	Ampliación De Viviendas, Cuntun Las Flores/ Motolintla De Mendoza	057-03-10	Chiapas	Motolintla	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$957,423	\$957,423	\$957,423	\$957,423	\$957,423	\$957,423	\$957,423	\$957,423	100.00	\$0	Cuarto-noche	8	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393186	Ampliación De Viviendas, Ejido Belisario Domínguez/ Motolintla De Mendoza	057-03-11	Chiapas	Motolintla	Belisario Domínguez Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,966,665	\$1,966,665	\$1,966,665	\$1,966,665	\$1,966,665	\$1,966,665	\$1,966,665	\$1,966,665	100.00	\$0	Cuarto-noche	17	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393200	Ampliación De Viviendas, Ejido Benito Juárez/ Motolintla De Mendoza	057-03-12	Chiapas	Motolintla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$578,431	\$578,431	\$578,431	\$578,431	\$578,431	\$578,431	\$578,431	\$578,431	100.00	\$0	Cuarto-noche	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393220	Ampliación De Viviendas, Las Cabañas/ Motolintla De Mendoza	057-03-15	Chiapas	Motolintla	Las Cabañas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$2,291,874	\$2,291,874	\$2,291,874	\$2,291,874	\$1,664,885	\$1,664,885	\$1,664,885	\$1,664,885	72.64	\$0	Cuarto-noche	19	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFRENADA PARA EL AÑO 2015 / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393235	Ampliación De Viviendas, Ejido José López Portillo/ Motolintla De Mendoza	057-03-16	Chiapas	Motolintla	José López Portillo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$474,729	\$474,729	\$474,729	\$474,729	\$277,806	\$277,806	\$277,806	\$277,806	58.52	\$0	Cuarto-noche	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFRENADA PARA EL AÑO 2015 / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393239	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	0580310	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,164,985	\$2,164,985	\$2,164,985	\$2,164,985	\$2,164,985	\$2,164,985	\$2,164,985	\$2,164,985	100.00	\$0	Vivienda	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393250	Ampliación De Viviendas, Ejido Niquivil/ Motolintla De Mendoza	057-3-18	Chiapas	Motolintla	Niquivil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,041,176	\$1,041,176	\$1,041,176	\$1,041,176	\$1,041,176	\$1,041,176	\$1,041,176	\$1,041,176	100.00	\$0	Cuarto-noche	9	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: la obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393287	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Cantón Santa Ana/ Motolintla De Mendoza	057-03-97	Chiapas	Motolintla	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,972,906	\$1,972,906	\$1,972,906	\$1,972,906	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	116	0.00	98.00	Financiera: LA OBRA SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA EL AÑO 2015 / Físico: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393316	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Barrio La Unión, Ejido Carrizal/ Motolintla De Mendoza	057-03-86	Chiapas	Motolintla	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$801,118	\$801,118	\$801,118	\$801,118	\$801,118	\$801,118	\$801,118	\$801,118	100.00	\$0	Red de Distribución	138	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: esta obra se encuentra financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CP14140300393347	Introducción Del Sistema De Agua Potable, Ejido Dos Hermanas/ Motolintla De Mendoza	057-03-95	Chiapas	Motolintla	Dos Hermanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOLINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,519,872	\$1,519,872	\$1,519,872	\$1,519,872	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	188	0.00	75.00	Financiera: LA OBRA SE REFRENDO EN

Total: 2900

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Especifico, Nombre, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Miliado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Población, Avance Anual, Avance Acumulado, Observaciones. The table lists various infrastructure and social projects across different municipalities in Chiapas, such as 'Construcción de Alcantarillas y Muro de Contención' and 'Aplicación de la Red de Energía Eléctrica'.

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millarsado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CP14130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300395592	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples De 2 E.R. En La Escuela Primaria Miliguo Benito Juárez García C.C.T. 07982712a	P18MDP-021	Chiapas	El Porvenir	Mojoán	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$1,101,170	\$1,101,170	\$1,101,170	\$1,101,170	\$1,101,170	\$1,101,170	\$1,101,170	100.00	\$0	Aula	135	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300395613	Rehabilitación De Equipo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Loc. Triail	83-03-7-2014	Chiapas	Socultenango	Triail	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$27,272	\$27,272	\$27,272	\$27,272	\$27,272	\$27,272	\$27,272	100.00	\$0	Sistema	222	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada y operando correctamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300395646	Mejoramiento De 51 Viviendas (Techo Firme)	P18MDP-15-2014	Chiapas	Mutiupán	El Remolino	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$71,400	\$71,400	\$71,400	\$71,400	\$71,400	\$71,400	\$71,400	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300395649	Construcción De 455 Tanques De Ferrocemento Para El Almacenamiento De Agua, La Floresta	SC010301903057	Chiapas	Comitán de Domínguez	La Floresta	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Agua y saneamiento	En ejecución	2014	\$1,650,701	\$1,650,701	\$1,650,701	\$1,650,701	\$1,650,701	\$1,642,707	\$1,642,707	99.52	\$0	Tanque	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: MONRO PRESUPUESTAL \$7,993,70 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300395665	Rehabilitación De Equipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Socultenango	83-03-8-2014	Chiapas	Socultenango	Socultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$119,139	\$119,139	100.00	\$0	Sistema	6,000	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Físico: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300395714	Mejoramiento De 126 Viviendas (Techo Firme)	P18MDP-16-2014	Chiapas	Mutiupán	Villa Luz	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	100.00	\$0	Vivienda	755	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300395788	Mejoramiento De 238 Viviendas (Techo Firme)	P18MDP-17-2014	Chiapas	Mutiupán	El Ocotil	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$333,200	\$333,200	\$333,200	\$333,200	\$333,200	\$333,200	\$333,200	100.00	\$0	Vivienda	793	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300395800	Rehabilitación De Equipo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Col. Unión Campesina	83-03-9-2014	Chiapas	Socultenango	Unión Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$144,994	\$144,994	\$144,994	\$144,994	\$144,994	\$144,994	\$144,994	100.00	\$0	Sistema	310	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300395828	Construcción De Dos Aulas Estructura Rc. En La Escuela Primaria Rural Federal Rodolfo Figueroa Bustamante C.C.T. 07984040a	P18MDP-022	Chiapas	El Porvenir	Chinamele	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$918,122	\$918,122	\$918,122	\$918,122	\$918,122	\$918,122	\$918,122	100.00	\$0	Aula	106	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300395884	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples De 2 E.R. En La Escuela Secundaria Melitina Sierra Madre De Chiapas C.C.T. 0798101g	P18MDP-023	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Aula	185	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300395890	Mejoramiento De 39 Viviendas (Techo Firme)	P18MDP-18-2014	Chiapas	Mutiupán	La Labranza (El Rosario)	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$26,600	\$26,600	\$26,600	\$26,600	\$26,600	\$26,600	\$26,600	100.00	\$0	Vivienda	48	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300395929	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples De 2 E.R. En La Supervisión Escolar No. 103 C.C.T. 0718102K	P18MDP-029	Chiapas	El Porvenir	Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Aula	185	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300395975	Construcción De Dos Aulas Estructura Rc. En La Escuela Primaria Federal De Movimiento C.C.T. 07981046a	P18MDP-032	Chiapas	El Porvenir	Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Aula	145	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300396005	Mejoramiento De 263 Viviendas (Techo Firme)	P18MDP-19-2014	Chiapas	Mutiupán	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$368,200	\$368,200	\$368,200	\$368,200	\$368,200	\$368,200	\$368,200	100.00	\$0	Vivienda	1,143	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300396015	Construcción De Dos Aulas Estructura Rc. En La Escuela Primaria Del Resado Venustiano Carranza C.C.T. 07981051K	P18MDP-034	Chiapas	El Porvenir	Carrizalito	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Aula	90	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300396060	Construcción De Dos Aulas Estructura Rc. En La Escuela Primaria Federal Bilingüe José Neomonte Cárdenas C.C.T. 07982003a	P18MDP-046	Chiapas	El Porvenir	Unión Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Aula	55	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300396067	Mejoramiento De 263 Viviendas (Techo Firme)	P18MDP-20-2014	Chiapas	Mutiupán	El Anzufe	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$183,400	\$183,400	\$183,400	\$183,400	\$183,400	\$183,400	\$183,400	100.00	\$0	Vivienda	452	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300396134	Mejoramiento De 9 Viviendas (Techo Firme)	P18MDP-21-2014	Chiapas	Mutiupán	Enrique Rodríguez Cano	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	100.00	\$0	Vivienda	199	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300396337	Ampliación De La Red De Agua Potable	7-03-17	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$788,025	\$788,025	\$788,025	\$788,025	\$788,025	\$788,025	\$788,025	100.00	\$0	Obra	70	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Físico: SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, BENEFICIANDO A 70 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300396419	Mejoramiento De 59 Viviendas (Techo Firme)	P18MDP-22-2014	Chiapas	Mutiupán	Chanival	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$82,600	\$82,600	\$82,600	\$82,600	\$82,600	\$82,600	\$82,600	100.00	\$0	Vivienda	311	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300396578	Mejoramiento De 71 Viviendas (Techo Firme)	P18MDP-23-2014	Chiapas	Mutiupán	Santa Catarina de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$99,400	\$99,400	\$99,400	\$99,400	\$99,400	\$99,400	\$99,400	100.00	\$0	Vivienda	489	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300396690	Construcción De 62 Cuartos Dormitorios	P18MDP-24-2014	Chiapas	Mutiupán	Guayabal Simi	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$1,769,812	\$1,769,812	\$1,769,812	\$1,769,812	\$1,769,812	\$1,769,812	\$1,769,812	100.00	\$0	Vivienda	204	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300396922	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc. Ubicada En Escuela Telesecundaria No. 1371, Clave: 07981390a	057-03-56	Chiapas	Motozintla	Doce de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTUZINTLA	Educación	Terminado	2014	\$503,577	\$503,577	\$503,577	\$503,577	\$503,577	\$503,577	\$503,577	100.00	\$0	Aula	109	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300397025	Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme	7-03-7	Chiapas	Amatenango del Valle	San José Yojún	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$137,166	\$137,166	\$137,166	\$137,166	\$137,166	\$137,166	\$137,166	100.00	\$0	Obra	29	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Físico: SE CONSTRUYÓ 29 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 29 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300397175	Mejoramiento De Viviendas Con Techo Firme	7-03-9	Chiapas	Amatenango del Valle	San Vicente la Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$165,546	\$165,546	\$165,546	\$165,546	\$165,546	\$165,546	\$165,546	100.00	\$0	Obra	35	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Físico: SE REALIZÓ 35 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 35 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300397177	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc. Ubicada En Jardín De Niños Juan de la Barrera Clave: 07980701b	057-03-57	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoc	Urbano	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTUZINTLA	Educación	En ejecución	2014	\$557,296	\$557,296	\$557,296	\$557,296	\$384,679	\$384,679	\$384,679	69.03	\$0	Aula	2,156	0.00	90.00	Financiera: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300397191	Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural, Tramo: Barrio Trunjak Del Km 000 Al Km 1-527.20.	DOMP-P18M-012-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Trunjak	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2014	\$2,250,026	\$2,250,026	\$2,250,026	\$2,250,026	\$2,250,026	\$2,250,026	\$2,250,026	100.00	\$0	Kilómetro	575	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300397239	Construcción De Terracerías Y Obras De Drenaje De Camino Rural, Tramo: Bapuz - Del Tramo (Km) En 0-000 Al Km 0-655.48. (Hanal 1) 0-000 Al 0-792.00. (Hanal 2) 0-000 Al 0-957.00	DOMP-P18M-013-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Bapuz	Rural	Aportaciones Federales	1044 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2014	\$2,876,035	\$2,876,035	\$2,876,035	\$2,876,035	\$2,876,035	\$2,876,035	\$2,876,035	100.00	\$0	Kilómetro	427	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140300397340	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 M																										

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CPH140300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300398127	Construcción De 40 Cuartos Dormitorios	FISMDF-29-2014	Chiapas	Huitiupán	La Cascada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,171,113	\$1,171,113	\$1,171,113	\$1,171,113	\$351,334	\$351,334	\$351,334	30.00	\$0	Vivienda	181	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300398143	Ampliación De Viviendas Cabecera Municipal De Motozintla	057-03-9	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	\$809,803	100.00	\$0	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300398243	Construcción De 42 Cuartos Dormitorios	FISMDF-30-2014	Chiapas	Huitiupán	Triunfo de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,229,668	\$1,229,668	\$1,229,668	\$1,229,668	\$1,155,980	\$1,155,980	\$1,155,980	94.01	\$0	Vivienda	210	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300398327	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios	FISMDF-31-2014	Chiapas	Huitiupán	Acapulquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$985,556	\$985,556	\$985,556	\$985,556	\$985,556	\$985,556	\$985,556	100.00	\$0	Vivienda	58	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300398464	Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Para El Replanteo De Obras Y Acciones Del Ramo 33	7-04-2	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	\$72,300	100.00	\$0	Lote	8,979	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Física: ACCION QUE BENEFICIA A 879 PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300398545	Construcción De 64 Pisos Pisos	FISMDF-32-2014	Chiapas	Huitiupán	Cacateal Pital	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$534,234	\$534,234	\$534,234	\$534,234	\$534,234	\$534,234	\$534,234	100.00	\$0	Vivienda	294	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300398621	Construcción De 64 Techos Pisos	FISMDF-33-2014	Chiapas	Huitiupán	Cacateal Pital	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$1,201,690	\$1,201,690	\$1,201,690	\$1,201,690	\$1,201,690	\$1,201,690	\$1,201,690	100.00	\$0	Vivienda	294	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300398686	Construcción De 36 Cuartos Dormitorios (Ejido Huitiupán)	FISMDF-34-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$1,639,558	\$1,639,558	\$1,639,558	\$1,639,558	\$1,161,745	\$1,161,745	\$1,161,745	70.86	\$0	Vivienda	280	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300398615	Construcción De 42 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio Centro Zona 1)	FISMDF-35-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$1,229,668	\$1,229,668	\$1,229,668	\$1,229,668	\$1,229,668	\$1,229,668	\$1,229,668	100.00	\$0	Vivienda	210	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300398912	Construcción De 68 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio Sábana)	FISMDF-36-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$1,990,892	\$1,990,892	\$1,990,892	\$1,990,892	\$1,287,808	\$1,287,808	\$1,287,808	64.68	\$0	Vivienda	340	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300398962	Construcción De 40 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio La Plata Zona 1)	FISMDF-37-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2013	\$1,171,113	\$1,171,113	\$1,171,113	\$1,171,113	\$745,540	\$745,540	\$745,540	63.66	\$0	Vivienda	200	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300399046	Construcción De 34 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio Guadalupe Zona 1)	FISMDF-38-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$995,446	\$995,446	\$995,446	\$995,446	\$830,899	\$830,899	\$830,899	83.47	\$0	Vivienda	170	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300399125	Construcción De 30 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio La Ceiba Zona 1)	FISMDF-39-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$878,335	\$878,335	\$878,335	\$878,335	\$530,687	\$530,687	\$530,687	60.42	\$0	Vivienda	180	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300399207	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc 688 En Esc. Prim. Jose Malillo 057-03-69 Sociales Clave 07agr414.	057-03-69	Chiapas	Motozintla	Nueva Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	Terminado	2014	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	100.00	\$0	Aula	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300399220	Construcción De 78 Techos Pisos	FISMDF-40-2014	Chiapas	Huitiupán	San José la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$1,348,623	\$1,348,623	\$1,348,623	\$1,348,623	\$1,348,623	\$1,348,623	\$1,348,623	100.00	\$0	Vivienda	341	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300399383	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc 688 En Esc. J. De N. Ignacio Aldama Clave 07drc1776. B. Matem. Matem 1.	057-03-68	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	Terminado	2014	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	100.00	\$0	Aula	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300399462	Construcción De Red Eléctrica. Herrería Dos Hermanos	057-03-55	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	Terminado	2014	\$579,269	\$579,269	\$579,269	\$579,269	\$579,269	\$579,269	\$579,269	100.00	\$0	Red	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300399527	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc 688 En Esc. Telesecundaria Num. 609 "Josef Albino Corzo" C.C.T.T. 07etv065ip.	057-03-70	Chiapas	Motozintla	El Rosario (Agua Secocondal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	Terminado	2014	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	100.00	\$0	Aula	399	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300399693	Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc 688 En Esc. J. De N. Aquiles Sedaan Clave 07dca145ip.	057-03-71	Chiapas	Motozintla	Toquián Cusubtén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	Terminado	2014	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	100.00	\$0	Aula	209	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300399796	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	FISMDF-050	Chiapas	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$2,561,996	\$2,561,996	\$2,561,996	\$2,561,996	\$2,561,996	\$2,561,996	\$2,561,996	100.00	\$0	red eléctrica	360	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300400398	Ampliación De Red De Energía Eléctrica. Barrio Los Laureles Lt. Cabecera Municipal	057-03-109	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,677,174	\$1,677,174	\$1,677,174	\$1,677,174	\$1,677,174	\$1,677,174	\$1,677,174	100.00	\$0	Red	340	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300400505	Ampliación De Cocina Comedor En Esc. Prim. Lic. Gustavo Diaz Ordaz Clave 07dgr3688. Barrio Campanas	057-03-27	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA	Educación	Terminado	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Desayunador	81	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300400568	Ampliación De Drenaje Sanitario	057-03-31	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,000,316	\$1,000,316	\$1,000,316	\$1,000,316	\$1,000,316	\$1,000,316	\$1,000,316	100.00	\$0	Alcantarilla	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300400586	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica. Barrio Belén Ejido Finabco. Motozintla de Mendoza	057-03-111	Chiapas	Motozintla	Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Urbanización	Terminado	2014	\$3,077,442	\$3,077,442	\$3,077,442	\$3,077,442	\$3,077,442	\$3,077,442	\$3,077,442	100.00	\$0	Red	163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300400709	Ampliación De Drenaje Sanitario. Barrio Alianza 2000, Cabecera Municipal	057-03-78	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$703,498	\$703,498	\$703,498	\$703,498	\$703,498	\$703,498	\$703,498	100.00	\$0	Alcantarilla	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300400908	Ampliación De Drenaje Sanitario	057-03-33	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$841,432	\$841,432	\$841,432	\$841,432	\$841,432	\$841,432	\$841,432	100.00	\$0	Alcantarilla	185	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300400985	Construcción De 78 Pisos Pisos	FISMDF-41-2014	Chiapas	Huitiupán	San José la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$503,391	\$503,391	\$503,391	\$503,391	\$503,391	\$503,391	\$503,391	100.00	\$0	Vivienda	341	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300401047	Construcción De 31 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio Guadalupe Zona 2)	FISMDF-42-2014	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$907,612	\$907,612	\$907,612	\$907,612	\$568,081	\$568,081	\$568,081	62.59	\$0	Vivienda	186	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140300401077	Ampliación De Drenaje Sanitario	057-03-72																									

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CPM140300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro de Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140300403655	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	0040-03-0088	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,206,731	\$1,206,731	\$1,206,731	\$1,206,731	\$780,555	\$780,555	\$780,555	64.68	\$0	Obra	32,033	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140300407498	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	01	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	DRENAJE	38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140300407501	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	01	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,177,433	\$1,177,433	\$1,177,433	\$1,177,433	\$1,177,433	\$1,177,433	\$1,177,433	100.00	\$0	DRENAJE	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140300407560	Revestimiento De Camino Tramo Justo Sierra-Obn Caralampo (Sta. Etapa)	05	Chiapas	Las Margaritas	San Caralampo Del Km 0 000 Al Km 4 800	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,654,102	\$2,654,102	\$2,654,102	\$2,654,102	\$2,654,102	\$2,654,102	\$2,654,102	100.00	\$0	CAMINO	417	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140300407562	Revestimiento De Camino Orzoco E.C. Las Margaritas El Trapiquito-Plan De Guadalupe (Anexo Santa Elena) Del Km 0 000 Al Km 3 500	05	Chiapas	Las Margaritas	Plan de Guadalupe (Anexo Santa Elena) Del Km 0 000 Al Km 3 500	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Kilometro	59	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140300407584	Reconstrucción De Camino Tramo E.C. Espacio Zaragoza-Chiapas A Buenavista Municipal Del Km 0 000 Al Km 3 250	05	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Kilometro	618	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140300407641	Construcción De 20 Cuartos Para Baños	03	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Nicaragua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Cuarto-noche	20	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140300407673	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingüe Federal "Plan De Ayala" Clave: 070903930	10	Chiapas	Las Margaritas	Sancti Domingo Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	sanitario	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140300407675	Construcción De Fosa Séptica En Escuela Primaria Bilingüe "Liberación 01 Indígena" Clave: 070404000	01	Chiapas	Las Margaritas	Rafael Ramírez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$35,425	\$35,425	\$35,425	\$35,425	\$35,425	\$35,425	\$35,425	100.00	\$0	drenaje	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140300407679	Construcción De Desayunador Escolar En Escuela Primaria Federal "San Julián Grajales" Clave: 070494701	01	Chiapas	Las Margaritas	Matías Castellanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	42.86	\$0	COMEDOR	1	0.00	42.86	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140300408514	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable		Chiapas	Las Margaritas	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal las margaritas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,531,189	\$1,531,189	\$1,531,189	\$1,531,189	\$1,531,189	\$1,531,189	\$1,531,189	100.00	\$0	Red	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140300408518	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	08	Chiapas	Las Margaritas	Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	100.00	\$0	Red	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400410981	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	08	Chiapas	Las Margaritas	Crus del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Red	130	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411009	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	08	Chiapas	Las Margaritas	El Suspiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$556,001	\$556,001	\$556,001	\$556,001	\$556,001	\$556,001	\$556,001	100.00	\$0	Red	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411065	Línea De Conducción De Agua Potable- El Jobo (San Vicente).	2.1.3.-101-01-09-01-03-054	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,450,515	\$2,450,515	\$2,450,515	\$2,450,515	\$2,450,515	\$2,450,515	\$2,450,515	100.00	\$0	Red de Agua	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411099	Ampliación De La Red Sanitaria. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Trabajadores).	2.1.3.-101-01-04-02-03-055	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$487,990	\$487,990	\$487,990	\$487,990	\$487,990	\$487,990	\$487,990	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	62	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411366	Suministro Y Colocación De Equipo De Bombeo Para El Pozo No. 2	02	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$212,976	\$212,976	\$212,976	\$212,976	\$212,976	\$212,976	\$212,976	100.00	\$0	drenaje	96	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411385	Mantenimiento De La Esc. Prim. Del Estado Jaime Nuno, Clave: 070903930	040204XII10016005	Chiapas	Catazajá	Cuyo (Álvaro Obregón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	Terminado	2014	\$32,761	\$32,761	\$32,761	\$32,761	\$32,761	\$32,761	\$32,761	100.00	\$0	Aula	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411435	Mejoramiento De 47 Viviendas	01	Chiapas	Las Margaritas	Monte Sinaí	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$390,194	\$390,194	\$390,194	\$390,194	\$390,194	\$390,194	\$390,194	100.00	\$0	Cuarto-noche	47	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411466	Mantenimiento De La Escuela Prim. Del Estado Emiliano Zapata Salazar Clave: 040204XII10016030	040204XII10016030	Chiapas	Catazajá	Estación La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	Terminado	2014	\$31,186	\$31,186	\$31,186	\$31,186	\$31,186	\$31,186	\$31,186	100.00	\$0	Aula	135	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411468	Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal Jose Mo. Morales Y Pavon. Clave: 070494701	040204XII10016002	Chiapas	Catazajá	Agua Fría	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	Terminado	2014	\$28,997	\$28,997	\$28,997	\$28,997	\$28,997	\$28,997	\$28,997	100.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411500	Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal Federico Castellano Figueroa. Clave: 07049483n	040204XII10016029	Chiapas	Catazajá	Cauatemoc Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	Terminado	2014	\$12,118	\$12,118	\$12,118	\$12,118	\$12,118	\$12,118	\$12,118	100.00	\$0	Aula	138	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411516	Mantenimiento De La Escuela Primaria Del Estado Agostin Albino Corzo. Clave: 07090344j	040204XII10016029	Chiapas	Catazajá	Victorico R. Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	Terminado	2014	\$16,276	\$16,276	\$16,276	\$16,276	\$16,276	\$16,276	\$16,276	100.00	\$0	Aula	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411528	Mantenimiento Del Jardín De Niños Alfredo Nobel. Clave: 07030496a	040104XII10016027	Chiapas	Catazajá	La Tuzá (Maceo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	Terminado	2014	\$23,187	\$23,187	\$23,187	\$23,187	\$23,187	\$23,187	\$23,187	100.00	\$0	Aula	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411534	Revestimiento De Calles	07	Chiapas	Las Margaritas	Bajucó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metro Lineal	1,494	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411546	Mantenimiento De La Esc. Primaria Federal Ruben Miguel Rincon Coutino. Clave: 07090344j	040204XII100160010	Chiapas	Catazajá	Francisco J. Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	Terminado	2014	\$31,594	\$31,594	\$31,594	\$31,594	\$31,594	\$31,594	\$31,594	100.00	\$0	Aula	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411606	Mantenimiento De La Esc. Prim. Federal. Francisco Gonzalez Bocanegra. Clave: 07049483n, Turno Vespertino Y Esc. Prim. Ppal. Emiliano Zapata Salazar	040204XII100160019	Chiapas	Catazajá	Punta Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	Terminado	2014	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	\$20,500	100.00	\$0	Aula	162	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411622	Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal. Cauatemoc. Clave: 07049483n	040204XII100160290	Chiapas	Catazajá	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	Terminado	2014	\$29,601	\$29,601	\$29,601	\$29,601	\$29,601	\$29,601	\$29,601	100.00	\$0	Aula	185	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM140400411634	Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal. Cauatemoc. Clave: 07049483n	040204XII100160007	Chiapas	Catazajá	Cuyo Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación																	

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado						Recurrido (Iniciado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CP10130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040041899	Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal Emilio Rabasa Estebanillo. Clave: 07dpr3001	002098XII100160021	Chiapas	Catazajá	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	Terminado	2014	\$14,144	\$14,144	\$14,144	\$14,144	\$14,144	\$14,144	\$14,144	100.00	\$0	Aula	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040041906	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	SC0209XII100160023	Chiapas	Catazajá	La Siria 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$860,747	\$860,747	\$860,747	\$860,747	\$860,747	\$860,747	\$860,747	100.00	\$0	Sistema	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040041908	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	M010895XII100160019	Chiapas	Catazajá	Punta Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$949,955	\$949,955	\$949,955	\$949,955	\$949,955	\$949,955	\$949,955	100.00	\$0	Sistema	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040041933	Construcción De Fosa Con Biodigestores	SH0209XII100160005	Chiapas	Catazajá	Choyé (Álvaro Obregón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	50.00	\$0	BIODIGESTOR	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100, PENDIENTE PAGO ESTIMACION FÍSICO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100, PENDIENTE PAGO ESTIMACION FÍSICO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100, PENDIENTE PAGO ESTIMACION FÍSICO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040041938	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	S0010920XII100160017	Chiapas	Catazajá	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,061,931	\$1,061,931	\$1,061,931	\$1,061,931	\$1,061,931	\$1,061,931	\$1,061,931	100.00	\$0	Red de Distribución	255	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040041942	Construcción De Techumbre	097	Chiapas	Palenque	La Alianza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Vivienda	En Ejecución	2014	\$424,845	\$424,845	\$424,845	\$424,845	\$424,845	\$424,845	\$424,845	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040041943	Rehabilitación De Techumbre	098	Chiapas	Palenque	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$336,646	\$336,646	\$336,646	\$336,646	\$336,646	\$336,646	\$336,646	100.00	\$0	Vivienda	94	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040041945	Construcción De Cuarto Para Dormitorio	099	Chiapas	Palenque	Nuevo San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,021,533	\$1,021,533	\$1,021,533	\$1,021,533	\$1,021,533	\$889,438	\$889,438	87.07	\$0	Vivienda	33	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040041946	Rehabilitación De Techumbre	100	Chiapas	Palenque	Nuevo Egipto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$275,208	\$275,208	\$275,208	\$275,208	\$275,208	\$275,208	\$275,208	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040041948	Rehabilitación De Pozo Profundo	M101075XII100160002	Chiapas	Catazajá	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$944,280	\$944,280	\$944,280	\$944,280	\$944,280	\$944,280	\$944,280	100.00	\$0	Pozo	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042050	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.2.1.-101-00-00-00-03-098	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	\$1,911,990	100.00	\$0	Metro Cuadrado	234	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042055	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Jobo).	2.2.1.-101-00-00-00-03-099	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$1,940,890	\$1,940,890	\$1,940,890	57.42	\$0	Metro Cuadrado	1,754	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042057	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios	99-03-1	Chiapas	La Trinitaria	Trisaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$129,766	\$129,766	\$129,766	\$129,766	\$129,766	\$129,766	\$129,766	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100 Y FINANCIERAMENTE CORDADO CON UNA ECONOMIA DE 0.19 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042060	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	2.2.1.-101-00-00-00-03-097	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,347,832	\$2,347,832	\$2,347,832	83.93	\$0	Metro Cuadrado	6,655	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042151	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios	99-03-2	Chiapas	La Trinitaria	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$412,979	\$412,979	\$412,979	\$412,979	\$412,979	\$412,979	\$412,979	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100 Y FINANCIERAMENTE CON UNA ECONOMIA 0.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042170	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios	99-03-3	Chiapas	La Trinitaria	José Castillo Tlilanans	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$1,136,851	\$1,136,851	\$1,136,851	\$1,136,851	\$1,136,851	\$1,136,851	\$1,136,851	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100 Y FINANCIERAMENTE CON UNA ECONOMIA DE 0.11 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042205	Construcción De 4 Cuartos Dormitorios	99-03-4	Chiapas	La Trinitaria	Chihuahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$165,192	\$165,192	\$165,192	\$165,192	\$165,191	\$165,191	\$165,191	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100 Y FINANCIERAMENTE CON UNA ECONOMIA DE 0.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042262	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio	99-03-5	Chiapas	La Trinitaria	Ángel Albino Corzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$43,038	\$43,038	\$43,038	\$43,038	\$43,038	\$43,038	\$43,038	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100 Y FINANCIERAMENTE CON ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042281	Construcción De 2 Cuartos Dormitorios (Banchería El Refugio La Cañada).	99-03-6	Chiapas	La Trinitaria	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$86,511	\$86,511	\$86,511	\$86,511	\$86,511	\$86,511	\$86,511	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100 Y FINANCIERAMENTE CON UNA ECONOMIA DE 0.06 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042305	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios	99-03-7	Chiapas	La Trinitaria	El Amparo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$415,154	\$415,154	\$415,154	\$415,154	\$415,154	\$415,154	\$415,154	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.29 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042329	Construcción De 29 Cuartos Dormitorios	99-03-9	Chiapas	La Trinitaria	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$1,241,792	\$1,241,792	\$1,241,792	\$1,241,792	\$1,241,791	\$1,241,791	\$1,241,791	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.84 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042358	Construcción De 12 Cuartos Dormitorio	99-03-11	Chiapas	La Trinitaria	Guadalupe Plunajillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$492,965	\$492,965	\$492,965	\$492,965	\$492,964	\$492,964	\$492,964	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.35 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042377	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio	99-03-12	Chiapas	La Trinitaria	José María Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$85,641	\$85,641	\$85,641	\$85,641	\$85,641	\$85,641	\$85,641	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100 Y FINANCIERAMENTE CON UNA ECONOMIA DE 0.26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042406	Construcción De 7 Cuartos Dormitorio (Banchería La Siemga)	99-03-13	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$314,968	\$314,968	\$314,968	\$314,968	\$314,968	\$314,968	\$314,968	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.22 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042431	Construcción De 25 Cuartos Dormitorio	99-03-14	Chiapas	La Trinitaria	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$1,032,448	\$1,032,448	\$1,032,448	\$1,032,448	\$1,032,447	\$1,032,447	\$1,032,447	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042475	Construcción De 3 Cuartos Dormitorio	99-03-18	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$128,461	\$128,461	\$128,461	\$128,461	\$128,461	\$128,461	\$128,461	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042501	Construcción De 13 Cuartos Dormitorio	99-03-19	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Agua Zarco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$556,665	\$556,665	\$556,665	\$556,665	\$556,665	\$556,665	\$556,665	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.38 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042520	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio	99-03-21	Chiapas	La Trinitaria	El Porvenir Agavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$162,582	\$162,582	\$162,582	\$162,582	\$162,581	\$162,581	\$162,581	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1414040042533	Construcción De 1 Cuarto Dormitorio	99-03-22	Chiapas	La Trinitaria	Rafael Cruz Ocaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado															

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Presupuesto				Modificado	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CP1103000158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	99-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400412865	Construcción De 23 Cuartos Dormitorio	99-03-43	Chiapas	La Trinitaria	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$974,864	\$974,864	\$974,864	\$974,864	\$974,864	\$974,864	\$974,864	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.67 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400412872	Construcción De 16 Cuartos Dormitorio	99-03-44	Chiapas	La Trinitaria	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$719,926	\$719,926	\$719,926	\$719,926	\$719,926	\$719,926	\$719,926	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.47 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400412877	Construcción De 18 Cuartos Dormitorio (Ejido Albores De Zapata)	99-03-48	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$755,107	\$755,107	\$755,107	\$755,107	\$755,107	\$755,107	\$755,107	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.52 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400412891	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio (Sancharie As De Oro)	99-03-49	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$173,022	\$173,022	\$173,022	\$173,022	\$173,022	\$173,022	\$173,022	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400412895	Construcción De 1 Cuartos Dormitorio	99-03-50	Chiapas	La Trinitaria	Lisaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$41,080	\$41,080	\$41,080	\$41,080	\$41,080	\$41,080	\$41,080	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400412902	Construcción De 3 Cuartos Dormitorio	99-03-51	Chiapas	La Trinitaria	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$129,766	\$129,766	\$129,766	\$129,766	\$128,461	\$128,461	\$128,461	98.99	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE \$1305.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400412907	Construcción De 8 Cuartos Dormitorio	99-03-53	Chiapas	La Trinitaria	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$346,043	\$346,043	\$346,043	\$346,043	\$346,043	\$346,043	\$346,043	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON ECONOMIA DE 0.24 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400412915	Construcción De 6 Cuartos Dormitorio	99-03-55	Chiapas	La Trinitaria	Guadalupe el Zapote Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$249,701	\$249,701	\$249,701	\$249,701	\$249,701	\$249,701	\$249,701	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400412920	Construcción De 1 Cuartos Dormitorio	99-03-57	Chiapas	La Trinitaria	Veinte de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$42,820	\$42,820	\$42,820	\$42,820	\$42,820	\$42,820	\$42,820	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400412926	Construcción De 1 Cuartos Dormitorio	99-03-60	Chiapas	La Trinitaria	4 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$42,385	\$42,385	\$42,385	\$42,385	\$42,385	\$42,385	\$42,385	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413183	Construcción De Sistema De Agua Potable Col. La Lonita	101	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$135,548	\$135,548	\$135,548	\$135,548	\$135,548	\$72,518	\$72,518	53.50	\$0	Sistema	250	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: para terminar 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413187	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable	102	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza Ira. Socón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,795,331	\$1,795,331	\$1,795,331	\$1,795,331	\$1,795,331	\$1,707,062	\$1,707,062	95.08	\$0	Pozo	1,116	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Faltó pagar finiquito de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413188	Construcción De Sistema De Agua Potable	103	Chiapas	Palenque	San Miguel Arimatea Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,665,314	\$1,665,314	\$1,665,314	\$1,665,314	\$1,665,314	\$1,665,314	\$1,665,314	100.00	\$0	Sistema	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413190	Construcción De Drenaje Sanitario Col. Fosa Aulac	104	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Red de Distribución	457	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413192	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Barrio San Jose	105	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,091,344	\$1,091,344	\$1,091,344	\$1,091,344	\$1,091,344	\$979,324	\$979,324	89.74	\$0	Red de Distribución	550	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: se terminara en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413193	Rehabilitación De Drenaje	106	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,319,789	\$1,319,789	\$1,319,789	\$1,319,789	\$1,319,789	\$606,475	\$606,475	45.95	\$0	Red de Distribución	1,294	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: se terminara en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413195	Construcción De Red De Drenaje Ira Elapa Col. Hinas Mucos A2	107	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,081,741	\$1,081,741	\$1,081,741	\$1,081,741	\$1,081,741	\$865,569	\$865,569	80.02	\$0	Red de Distribución	1,587	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413196	Construcción De Drenaje Sanitario Col. Camino Real	108	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,603,667	\$1,603,667	\$865,569	\$865,569	\$865,569	\$865,569	\$865,569	53.97	\$0	Red de Distribución	456	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413198	Construcción De Drenaje Pluvial San José Chancala	109	Chiapas	Palenque	San José Chancal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Red	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413199	Construcción De Drenaje Pluvial	110	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,276,070	\$1,276,070	\$1,276,070	\$1,276,070	\$1,276,070	\$638,035	\$638,035	50.00	\$0	Red	100	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: se terminara en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413202	Construcción De Un Aula	111	Chiapas	Palenque	Ampliación Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$565,398	\$565,398	\$565,398	\$565,398	\$565,398	\$565,398	\$565,398	100.00	\$0	Aula	166	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413203	Construcción De Aulas	112	Chiapas	Palenque	Ach'Lon Maya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$926,165	\$926,165	\$926,165	\$926,165	\$926,165	\$926,165	\$926,165	100.00	\$0	Aula	145	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413204	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	113	Chiapas	Palenque	San Francisco las Ruinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$927,676	\$927,676	\$927,676	\$927,676	\$927,676	\$839,772	\$839,772	90.52	\$0	Red	188	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413205	Construcción De Red De Energía Eléctrica	114	Chiapas	Palenque	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,109,315	\$1,109,315	\$1,109,315	\$1,109,315	\$1,109,315	\$996,684	\$996,684	89.85	\$0	Red	117	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413206	Construcción De Red De Energía Eléctrica	115	Chiapas	Palenque	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,154,179	\$1,154,179	\$1,154,179	\$1,154,179	\$1,154,179	\$346,264	\$346,264	30.00	\$0	Red	174	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413207	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	116	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,172,391	\$1,172,391	\$1,172,391	\$1,172,391	\$1,172,391	\$1,172,391	\$1,172,391	100.00	\$0	Red	846	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413208	Construcción De Red De Energía Eléctrica	117	Chiapas	Palenque	San Juan Tulja (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,042,300	\$1,042,300	\$1,042,300	\$1,042,300	\$1,042,300	\$1,042,300	\$1,042,300	100.00	\$0	Red	1,033	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413209	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	118	Chiapas	Palenque	San Juan Tulja (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$596,423	\$596,423	\$596,423	\$596,423	\$596,423	\$596,423	\$596,423	100.00	\$0	Red	1,033	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413211	Construcción De Conedor Comunitario	119	Chiapas	Palenque	Hermenegildo Gaitana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Obra	863	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413212	Construcción De Conedor Comunitario	120	Chiapas	Palenque	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$200,227	\$200,227	\$200,227	\$200,227	\$200,227	\$200,227	\$200,227	100.00	\$0	Obra	368	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400413213	Construcción De Cuarto Para Dormitorio	121	Chiapas	Palenque	Chancala Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33																		

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio										Recurrido (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
CP10130300138259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	99-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413441	Construcción De 10 Pisos Firmes	99-03-68	Chiapas	La Trinitaria	Rodolfo Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$43,380	\$43,380	\$43,380	\$43,380	\$43,380	\$43,380	\$43,380	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413452	Construcción De 15 Pisos Firmes	99-03-69	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio Tsalamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$49,845	\$49,845	\$49,845	\$49,845	\$49,845	\$49,845	\$49,845	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413465	Construcción De 146 Pisos Firmes	99-03-70	Chiapas	La Trinitaria	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$263,749	\$263,749	\$263,749	\$263,749	\$263,749	\$263,749	\$263,749	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413474	Construcción De 25 Pisos Firmes	99-03-71	Chiapas	La Trinitaria	Valle Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$83,075	\$83,075	\$83,075	\$83,075	\$83,075	\$83,075	\$83,075	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413488	Construcción De 27 Pisos Firmes	99-03-72	Chiapas	La Trinitaria	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$113,211	\$113,211	\$113,211	\$113,211	\$113,211	\$113,211	\$113,211	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413501	Construcción De 14 Pisos Firmes	99-03-73	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Zapaluta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$64,792	\$64,792	\$64,792	\$64,792	\$64,792	\$64,792	\$64,792	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413518	Construcción De 22 Pisos Firmes	99-03-74	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$95,436	\$95,436	\$95,436	\$95,436	\$95,436	\$95,436	\$95,436	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413524	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Subcamino Boulevard Estrecho, Salida Carr. Internacional lado Derecho	SE0601X11014006	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Urbanización	Terminado	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	M2. Concreto Hidráulico	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413534	Construcción De 28 Pisos Firmes	99-03-75	Chiapas	La Trinitaria	Santa Rosa el Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$135,674	\$135,674	\$135,674	\$135,674	\$135,674	\$135,674	\$135,674	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413543	Construcción De 37 Pisos Firmes	99-03-76	Chiapas	La Trinitaria	Santa Elena el Lagartero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$187,331	\$187,331	\$187,331	\$187,331	\$187,331	\$187,331	\$187,331	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413558	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio (Barrio Peñalajar)	99-03-79	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$76,941	\$76,941	\$76,941	\$76,941	\$76,941	\$76,941	\$76,941	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON ECONOMIA DE 0.06 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413610	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio	99-03-81	Chiapas	La Trinitaria	Seis de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$84,771	\$84,771	\$84,771	\$84,771	\$84,771	\$84,771	\$84,771	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA DE 23.88 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413637	Construcción De 2 Techos Firmes (Barrio Los Ocosel)	99-03-83	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,820	\$4,820	\$4,820	\$4,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413665	Construcción De 21 Techos Firmes	99-03-84	Chiapas	La Trinitaria	Nueva Esperanza el Occidental	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$50,610	\$50,610	\$50,610	\$50,610	\$36,288	\$36,288	\$36,288	71.70	\$0	Vivienda	0	0.00	71.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413675	Construcción De 57 Pisos Firmes	99-03-85	Chiapas	La Trinitaria	Rubén Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$234,869	\$234,869	\$234,869	\$234,869	\$234,869	\$234,869	\$234,869	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413697	Construcción De 61 Pisos Firmes (Ejido Juncana)	99-03-86	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$136,430	\$136,430	\$136,430	\$136,430	\$136,430	\$136,430	\$136,430	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413721	Rehabilitación De 89.00 Ml Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Barrio Santa Teresa)	99-03-88	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$185,435	\$185,435	\$185,435	\$185,435	\$185,314	\$185,314	\$185,314	99.93	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA \$121.63 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413737	Rehabilitación De 60.00 Ml Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Barrio Guadalupe Carretera)	99-03-89	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$190,430	\$190,430	\$190,430	\$190,430	\$189,912	\$189,912	\$189,912	99.73	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA \$518.17 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413746	Introducción De La Red De Energía Eléctrica (Ej. Carro Quemado) Teopisca, Chiapas	94-03-14	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$333,675	\$333,675	\$333,675	\$333,675	\$333,675	\$333,675	\$333,675	100.00	\$0	RED ELECTRICA	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413750	Rehabilitación De 70 Ml Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Barrio San Sebastián)	99-03-90	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$264,249	\$264,249	\$264,249	\$264,249	\$229,545	\$229,545	\$229,545	86.87	\$0	Metro Lineal	0	0.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413765	Introducción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Ej. San Aguatín) Teopisca, Chia	94-03-15	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,916,043	\$1,916,043	\$1,916,043	\$1,916,043	\$1,916,043	\$1,916,043	\$1,916,043	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413779	Construcción De 32 Pisos Firmes	99-03-93	Chiapas	La Trinitaria	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$180,576	\$180,576	\$180,576	\$180,576	\$180,576	\$180,576	\$180,576	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413792	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable "Unidad No Ranchería El Progreso Municipio De Las Margaritas O3 Chiapas, Según Contrato Mxam-Dop-Sc-06-Sancti-2013"	99-03-94	Chiapas	Las Margaritas	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Sistema	960	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BARRIOBA 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413795	Construcción De 14 Tanques Para Almacenamiento De Agua Potable	99-03-94	Chiapas	La Trinitaria	San Carlos Jalal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$271,856	\$271,856	\$271,856	\$271,856	\$94,526	\$94,526	\$94,526	34.77	\$0	Tanque	0	0.00	34.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413814	Construcción De 10 Techos Firmes	99-03-96	Chiapas	La Trinitaria	Rodolfo Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$24,100	\$24,100	\$24,100	\$24,100	\$20,100	\$20,100	\$20,100	83.40	\$0	Vivienda	0	0.00	83.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413829	Construcción De 56 Pisos Firmes	99-03-97	Chiapas	La Trinitaria	Nueva Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$267,176	\$267,176	\$267,176	\$267,176	\$267,176	\$267,176	\$267,176	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413835	Construcción De 409 Pisos Firmes	99-03-98	Chiapas	La Trinitaria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$1,479,353	\$1,479,353	\$1,479,353	\$1,479,353	\$1,479,353	\$1,479,353	\$1,479,353	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413845	Construcción De 7 Tanques Para Almacenamiento De Agua Potable (Ranchería Salvador La Sierra)	99-03-99	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$172,192	\$172,192	\$172,192	\$172,192	\$46,977	\$46,977	\$46,977	27.28	\$0	Tanque	0	0.00	27.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400413851	Reconstrucción De Camino Tronco Santa María-Ojo De Agua Del Km 0 000 Al Km 1 000 Ubicada En Ojo De Agua, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-06-032-Barranca 2013	99-03-100	Chiapas	Las Margaritas	Ojo De Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,614,622	\$2,614,622	\$2,614,622	\$2,												

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CPH1403000158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414180	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica (Bancharía Santa Julia La Victoria)	99-03-114	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$3,418,355	\$3,418,355	\$3,418,355	\$3,418,355	\$3,418,355	\$3,418,355	\$3,418,355	100.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414187	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-100-2014	Chiapas	Zinacantan	Ajtetic Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$85,100	\$85,100	\$85,100	\$85,100	\$85,100	\$85,100	\$85,100	100.00	\$0	Vivienda	37	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414192	Revestimiento De Camino Tramo Nuevo Santiago-San Isidro Del Km 0 000 Al Km 3 000 Ubicada En Nuevo Santiago, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Ub-012-Banobras/2013	03	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	142	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414194	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-081-2014	Chiapas	Zinacantan	Ajtetic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414197	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	99-03-115	Chiapas	La Trinitaria	Santa Amalia La Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,712,522	\$1,712,522	\$1,712,522	\$1,712,522	\$1,712,522	\$1,712,522	\$1,712,522	100.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414207	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-099-2014	Chiapas	Zinacantan	Ajtetic Bajo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$78,200	\$78,200	\$78,200	\$78,200	\$78,200	\$78,200	\$78,200	100.00	\$0	Vivienda	34	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414211	Introducción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	99-03-116	Chiapas	La Trinitaria	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$4,855,500	\$4,855,500	\$4,855,500	\$4,855,500	\$4,855,500	\$4,855,500	\$4,855,500	100.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414229	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-061-2014	Chiapas	Zinacantan	Apas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$901,598	\$901,598	\$901,598	\$901,598	\$901,598	\$901,598	\$901,598	100.00	\$0	Vivienda	392	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414239	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-062-2014	Chiapas	Zinacantan	Bochojo Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$524,272	\$524,272	\$524,272	\$524,272	\$524,272	\$524,272	\$524,272	100.00	\$0	Vivienda	228	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414253	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Bochojo Bajo)	111-080-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$165,600	\$165,600	\$165,600	\$165,600	\$165,600	\$165,600	\$165,600	100.00	\$0	Vivienda	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414258	Reconstrucción De Camino Chiapas-Gabriel Leyva Velazquez Tramo Del Km 0 000 Al Km 26 264.50, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 764.50 Ubicada En Gabriel Leyva Velazquez, Municipio De Las Margaritas	03	Chiapas	Las Margaritas	Gabriel Leyva Velazquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,332,603	\$2,332,603	\$2,332,603	\$2,332,603	\$2,332,603	\$2,332,603	\$2,332,603	100.00	\$0	Kilómetro	505	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414276	Introducción De La Red De Energía Eléctrica (La Esperancita)	01020100100071	Chiapas	Villa Comaltitán	La Esperancita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitán	Urbanización	Terminado	2014	\$577,090	\$577,090	\$577,090	\$577,090	\$577,090	\$577,090	\$577,090	100.00	\$0	Poste	115	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPH1404000414281	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Ubicada En El Barrio Llano Redondo, Municipio De Las Margaritas Chiapas	02	Chiapas	Las Margaritas	Barrio de Llano Redondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,490,677	\$1,490,677	\$1,490,677	\$1,490,677	\$1,490,677	\$1,490,677	\$1,490,677	100.00	\$0	Metro Lineal	337	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414300	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ubicada En Santa Cruz El Manantial, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sc-063-Banobras/2013.	03	Chiapas	Las Margaritas	Santa Cruz El Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,170,695	\$1,170,695	\$1,170,695	\$1,170,695	\$1,170,695	\$1,170,695	\$1,170,695	100.00	\$0	Sistema	111	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414344	Introducción De La Red De Energía Eléctrica (La Flor Lote Dos)	01020100100071	Chiapas	Villa Comaltitán	La Flor Lote Dos (Padrejal San Angel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitán	Urbanización	Terminado	2014	\$512,922	\$512,922	\$512,922	\$512,922	\$512,922	\$512,922	\$512,922	100.00	\$0	Poste	122	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
CPH1404000414368	Construcción De Dos Aulas Estructura Re. 6,098.00 M2 En La Escuela Primaria Bilingüe "S. De Mayo" Clave: 07962129, Ubicada En Bellisario Domínguez (San Pedro) Municipio De Las Margaritas Chiapas	01	Chiapas	Las Margaritas	Bellisario Domínguez (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Aula	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414482	Construcción De 5 Cuartos Dormitorio	99-03-118	Chiapas	La Trinitaria	San Nicolás Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$218,452	\$218,452	\$218,452	\$218,452	\$218,452	\$218,452	\$218,452	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA 50.15 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414487	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio	99-03-119	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$155,622	\$155,622	\$155,622	\$155,622	\$155,621	\$155,621	\$155,621	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA 50.12 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414497	Construcción De 24 Cuartos Dormitorio	99-03-120	Chiapas	La Trinitaria	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$996,370	\$996,370	\$996,370	\$996,370	\$996,369	\$996,369	\$996,369	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA 50.70 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414510	Construcción De 15 Cuartos Para Baño	99-03-121	Chiapas	La Trinitaria	Lucho Campesina II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$568,078	\$568,078	\$568,078	\$568,078	\$292,863	\$292,863	\$292,863	51.55	\$0	Vivienda	0	0.00	51.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414532	Rehabilitación De 23 Km De Camino Rural Tramo Del Km 0-000 Al 23-000 Pantón Ejido Morales Al Ejido Angel Albino Corzo	99-03-123	Chiapas	La Trinitaria	Ángel Albino Corzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$924,112	\$924,112	\$924,112	\$924,112	\$924,112	\$924,112	\$924,112	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414547	Rehabilitación De 5 Km De Camino Rural Tramo Del Km 0-000 Al 5-000 Pantón-La Clemencia Al Ejido Las Delicias	99-03-125	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$574,191	\$574,191	\$574,191	\$574,191	\$574,191	\$574,191	\$574,191	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414571	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Barrio Popujular)	99-03-127	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,513,219	\$4,513,219	\$4,513,219	\$4,513,219	\$4,201,455	\$4,201,455	\$4,201,455	93.09	\$0	Sistema	0	0.00	93.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414585	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable	99-03-128	Chiapas	La Trinitaria	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$8,390,814	\$8,390,814	\$8,390,814	\$8,390,814	\$8,390,814	\$8,390,814	\$8,390,814	100.00	\$0	Línea de Conducción	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414631	Rehabilitación De 7.00 Km De Camino Rural Del Tramo 0-000 Al 7-000 Carretera Pco. Madero- Río Blanco Al Ejido San Vicente	99-03-129	Chiapas	La Trinitaria	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$3,092,354	\$3,092,354	\$3,092,354	\$3,092,354	\$3,092,354	\$3,092,354	\$3,092,354	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414643	Rehabilitación De 8 Km De Caminos Rurales Del Km 0 Al 8 Accesos Principal Eo. Carretera Lago De Montebello-Flor De Caca Al Ejido Jose Castillo T.	99-03-130	Chiapas	La Trinitaria	José Castillo Tielmans	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414656	Rehabilitación De 4 Km De Caminos Rurales Del Km 0 Al 4 Accesos Principal Carretera Lago De Montebello-Flor De Caca Al Ejido Tzucaco	99-03-131	Chiapas	La Trinitaria	Tzucaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$431,597	\$431,597	\$431,597	\$431,597	\$381,506	\$381,506	\$381,506	92.24	\$0	Kilómetro	0	0.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414672	Rehabilitación De 6 Km De Caminos Rurales Tramo Del Km 0 Al 6 Accesos Principal Eo. Carretera Lago De Montebello-Antela Eo. Carretera Lago De Montebello-Tzucaco	99-03-132	Chiapas	La Trinitaria	Antela	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CPH1404000414680	Rehabilitación De 4 Km De Camino Rural Del Km 0 Al 4 Eo Lago De Montebello-Ejido Miguel Hidalgo	99-03-133	Chiapas	La Trinitaria	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-A																				

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto	Modificado								Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
CP10130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415277	Construcción De 47 Cuartos Inodoros	99-03-147	Chiapas	La Trinitaria	El Rosario Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Vivienda	Terminado	2014	\$1,985,935	\$1,985,935	\$1,985,935	\$1,985,935	\$1,985,933	\$1,985,933	\$1,985,933	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA DE \$1.50 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415282	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-109-2014	Chiapas	Zinacantan	Kiamb	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$296,699	\$296,699	\$296,699	\$296,699	\$296,699	\$296,699	\$296,699	100.00	\$0	Vivienda	129	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415292	Construcción De Sistema De Agua Potable (Barrio Los Abolitos)	99-03-148	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$894,178	\$894,178	\$894,178	\$894,178	\$268,253	\$268,253	\$268,253	30.00	\$0	Sistema	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415294	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-090-2014	Chiapas	Zinacantan	Kiambo Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$453,100	\$453,100	\$453,100	\$453,100	\$453,100	\$453,100	\$453,100	100.00	\$0	Vivienda	197	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415305	Construcción De Dos Aulas Estructuras R.C. En La Escuela Telesecundaria 1193 Juan Sabina Quiterias Con Clave 07802254, Ubicada En Chiapas, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am	01	Chiapas	Las Margaritas	Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Aula	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANCOSAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415319	Introducción De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Hancheria Ojo De Agua Los Corcos)	99-03-149	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Urbanización	Terminado	2014	\$2,374,103	\$2,374,103	\$2,374,103	\$2,374,103	\$2,374,103	\$2,374,103	\$2,374,103	100.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415330	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio (Ejido La Gloria 2a Ampliación)	99-03-150	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Vivienda	Terminado	2014	\$82,596	\$82,596	\$82,596	\$82,596	\$82,596	\$82,596	\$82,596	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA DE \$0.06 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415345	Construcción De 28 Cuartos Dormitorio	99-03-151	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Vivienda	Terminado	2014	\$1,296,411	\$1,296,411	\$1,296,411	\$1,296,411	\$1,296,410	\$1,296,410	\$1,296,410	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA CON ECONOMIA DE \$0.81 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415350	Construcción De Dos Aulas Didácticas Tipo R.C. 6.00 Y 8.00 En Escuela Pista "Paya Burtiones De Las Casas" Clave 07802250, Ubicada En Chiapas, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am	01	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio los Altos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Aula	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANCOSAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415370	Pavimentación De 170 Ml De Acceso Principal Con Cto. Hco. (Hancheria Agua Escocido-Sambachi)	99-03-153	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Urbanización	Terminado	2014	\$29,400	\$29,400	\$29,400	\$29,400	\$29,400	\$29,400	\$29,400	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415375	Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica 2a. Etapa, Ubicada En San Carlos, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-064-Banobras/2013.	02	Chiapas	Las Margaritas	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Poste	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANCOSAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415394	Pavimentación De 500 Ml Con Concreto Hídrosulco	99-03-156	Chiapas	La Trinitaria	Trisacoo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Urbanización	Terminado	2014	\$2,137,635	\$2,137,635	\$2,137,635	\$2,137,635	\$2,137,635	\$2,137,635	\$2,137,635	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415416	Construcción De Puente Vehicular De 5 Ml	99-03-162	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$134,334	\$134,334	\$134,334	\$134,334	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415420	Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica 1ra Etapa, Ubicada En Santa Elena Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-065-Banobras/2013.	02	Chiapas	Las Margaritas	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Poste	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANCOSAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415458	Pavimentación De 500 Ml En Acceso Principal 2a Etapa Con Cto. Hco.	99-03-163	Chiapas	La Trinitaria	El Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Urbanización	Terminado	2014	\$2,018,154	\$2,018,154	\$2,018,154	\$2,018,154	\$2,018,154	\$2,018,154	\$2,018,154	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415470	Pavimentación De 500 Ml De Acceso Principal Con Cto. Hco. (Barrio El Líndero)	99-03-165	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Urbanización	Terminado	2014	\$1,802,257	\$1,802,257	\$1,802,257	\$1,802,257	\$1,802,257	\$1,802,257	\$1,802,257	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415482	Construcción De Sistema De Agua Potable	99-03-166	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,950,126	\$1,950,126	\$1,950,126	\$1,950,126	\$1,950,126	\$1,950,126	\$1,950,126	100.00	\$0	Sistema	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415492	Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa, Ubicada En Candelaria Pachán Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-068-Banobras/2013.	02	Chiapas	Las Margaritas	Candelaria Pachán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Poste	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANCOSAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415499	Mantenimiento De Bomba Sumergible En Pozo Profundo	99-03-167	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio Sanja Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$127,716	\$127,716	\$127,716	\$127,716	\$127,716	\$127,716	\$127,716	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415510	Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa, Ubicada En San Juan Bautista Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-069-Banobras/2013.	02	Chiapas	Las Margaritas	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Poste	359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANCOSAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415520	Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa, Ubicada En San Vicente el Encanto Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-070-Banobras/2013.	02	Chiapas	Las Margaritas	San Vicente el Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Poste	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANCOSAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415529	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa, Ubicada En Artículo 27, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-071-Banobras/2013.	01	Chiapas	Las Margaritas	Artículo 27	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Lineal	216	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANCOSAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415549	Construcción De 01 Aula R.C. De 6.0x8.0 Met. En Escuela Primaria Rural "Leonardo De Villal" Clave 07801473, Ubicada En La Esmeralda Los Cipreses, Municipio De Las Margaritas Chiapas	01	Chiapas	Las Margaritas	La Esmeralda de los Cipreses	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Aula	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANCOSAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415567	Construcción De 01 Aula R.C. De 6.0x8.0 Met. En Escuela Primaria Rural "Juan Sabina" Clave 07801478, Ubicada En Nuevo Jerusalén, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-06	01	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Aula	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANCOSAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415592	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-093-2014	Chiapas	Zinacantan	Guadalupe Ebinón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$135,699	\$135,699	\$135,699	\$135,699	\$135,699	\$135,699	\$135,699	100.00	\$0	Vivienda	59	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415604	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Jechentic I)	111-106-2014	Chiapas	Zinacantan	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$188,600	\$188,600	\$188,600	\$188,600	\$188,600	\$188,600	\$188,600	100.00	\$0	Vivienda	82	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415615	"Apertura Y Revestimiento De Calles 2a. Etapa", Ubicada En La Localidad Guadalupe Dos Altos Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Sg-014-Banobras/2013.		Chiapas	Las Margaritas	Guadalupe los Altos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	Metro Lineal	318	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANCOSAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415620	Construcción De 300 Pisos Firmes	99-03-143	Chiapas	La Trinitaria	Trisacoo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Vivienda	Terminado	2014	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1										

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora				Tipo de Proyecto	Estatus	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado			Ejercido	Pagado	% Avance		Población	Avance Anual
CP10130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415693	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-083-2014	Chiapas	Zinacantan	Jecothoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$170,199	\$170,199	\$170,199	\$170,199	\$170,199	\$170,199	\$170,199	100.00	\$0	Vivienda	74	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415704	Construcción de Letrina Rural En Cobach Usando El Vicente Guerrero Clavel "0980219" - Ubicada En Vicente Guerrero Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-83-073-Banobras/2	01	Chiapas	Las Margaritas	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415705	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Cootal)	111-091-2014	Chiapas	Zinacantan	Jocotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415712	Rehabilitación De 235 Ml De Red De Agua Potable (Libertad Y Unión) - Economías De Ejercicios Anteriores	99-03-140	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$289,608	\$289,608	\$289,608	\$289,608	\$273,546	\$273,546	\$273,546	94.45	\$0	Metro Lineal	0	0.00	94.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415720	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-084-2014	Chiapas	Zinacantan	Joyjel Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$264,500	\$264,500	\$264,500	\$264,500	\$264,500	\$264,500	\$264,500	100.00	\$0	Vivienda	115	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415736	Construcción de Red de Distribución De Energía Eléctrica De Santa Rita Invernadero A La Fortuna Zda. Rapa Ubicada En La Fortuna Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-09	02	Chiapas	Las Margaritas	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	100.00	\$0	Poste	353	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415747	Rehabilitación De 2.5 Km De Camino Rural Del Canal De Agua Al Campo De Futbol Al Ejido Nueva Libertad El Colorado, Economías De Ejercicios Anteriores	99-03-137	Chiapas	La Trinitaria	Nueva Libertad (El Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Urbanización	Terminado	2014	\$824,079	\$824,079	\$824,079	\$824,079	\$824,079	\$824,079	\$824,079	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415761	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Avenida 20 De Noviembre) La Rapa	11	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$918,706	\$918,706	\$918,706	\$918,706	\$918,706	\$918,706	\$918,706	100.00	\$0	Metro Lineal	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415766	Rehabilitación De 70 Ml Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Barrio San José) - Economías De Ejercicios Anteriores	99-03-136	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$153,551	\$153,551	\$153,551	\$153,551	\$151,453	\$151,453	\$151,453	98.63	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415792	Construcción de Red de Distribución De Energía Eléctrica De Santa Rita Invernadero A La Fortuna (ra. Rapa) - Ubicada En La Fortuna Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-9	02	Chiapas	Las Margaritas	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	\$0	Poste	353	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415794	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-067-2014	Chiapas	Zinacantan	Jojelito Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$161,000	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415821	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Jojelito Anexo)	111-113-2014	Chiapas	Zinacantan	Jojelito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$94,300	\$94,300	\$94,300	\$94,300	\$94,300	\$94,300	\$94,300	100.00	\$0	Vivienda	41	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415874	Adquisición De Software Y Hardware	13	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$100,313	\$100,313	\$100,313	\$100,313	\$100,313	\$100,313	\$100,313	100.00	\$0	-1	4,585	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415878	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-096-2014	Chiapas	Zinacantan	K'Agutse Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$105,800	\$105,800	\$105,800	\$105,800	\$105,800	\$105,800	\$105,800	100.00	\$0	Vivienda	46	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415893	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-095-2014	Chiapas	Zinacantan	La Granadilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$993,599	\$993,599	\$993,599	\$993,599	\$993,599	\$993,599	\$993,599	100.00	\$0	Vivienda	432	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415908	Creación Y Actualización De La Homotididad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	14	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$109,360	\$109,360	\$109,360	\$109,360	\$109,360	\$109,360	\$109,360	100.00	\$0	Documento	4,839	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: ACCION TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: ACCION TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415954	Mantenimiento De Caminos Rurales De Totolapa A Guayabal	15	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$332,711	\$332,711	\$332,711	\$332,711	\$332,711	\$332,711	\$332,711	100.00	\$0	Kilometros	5,839	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400415973	Mantenimiento De Caminos Rurales De Totolapa A Ponciano Arriaga	16	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$367,232	\$367,232	\$367,232	\$367,232	\$367,232	\$367,232	\$367,232	100.00	\$0	Kilometro	5,839	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400416032	Mantenimiento De Caminos Rurales De Vicente Guerrero A Ponciano Arriaga	17	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$200,057	\$200,057	\$200,057	\$200,057	\$200,057	\$200,057	\$200,057	100.00	\$0	Kilometro lineal	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400416033	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-082-2014	Chiapas	Zinacantan	La Selva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	\$207,000	100.00	\$0	Vivienda	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400416043	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-069-2014	Chiapas	Zinacantan	Navenchauc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$2,626,600	\$2,626,600	\$2,626,600	\$2,626,600	\$2,626,600	\$2,626,600	\$2,626,600	100.00	\$0	Vivienda	1,142	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400416068	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Navenchauc Acción)	111-089-2014	Chiapas	Zinacantan	Navenchauc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$443,900	\$443,900	\$443,900	\$443,900	\$443,900	\$443,900	\$443,900	100.00	\$0	Vivienda	193	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400416084	Mantenimiento De Camino Rural Tramo De Villa De Guadalupe A Nuevo Dolores	18	Chiapas	Totolapa	Nuevo Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,196,731	\$1,196,731	\$1,196,731	\$1,196,731	\$1,196,731	\$1,196,731	\$1,196,731	100.00	\$0	Kilometro	141	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400416093	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Patie Abanchen)	111-112-2014	Chiapas	Zinacantan	Pasté	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$59,800	\$59,800	\$59,800	\$59,800	\$59,800	\$59,800	\$59,800	100.00	\$0	Vivienda	26	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400416114	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-071-2014	Chiapas	Zinacantan	Patosil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,124,699	\$1,124,699	\$1,124,699	\$1,124,699	\$1,124,699	\$1,124,699	\$1,124,699	100.00	\$0	Vivienda	489	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400416120	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Petsoj Bajor)	111-116-2014	Chiapas	Zinacantan	Petsoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$218,499	\$218,499	\$218,499	\$218,499	\$218,499	\$218,499	\$218,499	100.00	\$0	Vivienda	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400416137	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Petsoj I)	111-116-2014	Chiapas	Zinacantan	Petsoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$156,400	\$156,400	\$156,400	\$156,400	\$156,400	\$156,400	\$156,400	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400416152	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Petsoj II)	111-115-2014	Chiapas	Zinacantan	Petsoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$71,300	\$71,300	\$71,300	\$71,300	\$71,300	\$71,300	\$71,300	100.00	\$0	Vivienda	31	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400416200	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-079-2014	Chiapas	Zinacantan	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																		

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CP10130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416364	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Santa Rosa)	111-092-2014	Chiapas	Zinacantan	Zinacantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$82,799	\$82,799	\$82,799	\$82,799	\$82,799	\$82,799	\$82,799	\$82,799	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416354	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria No. 1346 Jose Vasconcelos Calderon Clave 070410091 - Ubicada En Nuevo Matamoras Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato N°	01	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Matamoras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal. Las Margaritas, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Aula	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORRAS 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416388	Revestimiento De Camino Sacacosecha, Tramo: San Antonio Villalobos A Campos de Cultivo Del Km 0 000 Al Km 1 640, Ubicada En San Antonio Villalobos Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Cont	03	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Villalobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal. Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Kilómetro	216	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORRAS 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416402	Reconstrucción De Camino Del Tramo Nuevo Monterrey A San Jose La Revancha Del Kilometro 0 000 Al 4 000, Ubicada En San Jose La Revancha Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-	03	Chiapas	Las Margaritas	San José la Revancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal. Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,303,818	\$1,303,818	\$1,303,818	\$1,303,818	\$1,303,818	\$1,303,818	\$1,303,818	\$1,303,818	100.00	\$0	Kilómetro	345	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORRAS 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416421	Construcción De Puente Vehicular De 15.00 Mts De Claro Tramo Palma Real - S.C. Nuevo Mexico Del Km 0 000 Al Km 1 500, Ubicada En Palma Real Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No	01	Chiapas	Las Margaritas	Palma Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal. Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,099,000	\$2,099,000	\$2,099,000	\$2,099,000	\$2,099,000	\$2,099,000	\$2,099,000	\$2,099,000	100.00	\$0	Metro Lineal	439	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORRAS 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416433	Revestimiento De Camino Sacacosecha, Tramo: De Monon A Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 3 700, Ubicada En Monon Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Ub-079-Banorras/10	03	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Mondón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal. Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,351,890	\$2,351,890	\$2,351,890	\$2,351,890	\$2,351,890	\$2,351,890	\$2,351,890	\$2,351,890	100.00	\$0	Kilómetro	33	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORRAS 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416436	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-075-2014	Chiapas	Zinacantan	Ishulvo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$660,121	\$660,121	\$660,121	\$660,121	\$660,121	\$660,121	\$660,121	\$660,121	100.00	\$0	Vivienda	287	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416448	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-073-2014	Chiapas	Zinacantan	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$223,100	\$223,100	\$223,100	\$223,100	\$223,100	\$223,100	\$223,100	\$223,100	100.00	\$0	Vivienda	97	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416452	Reconstrucción De Camino Tramo: San Vicente El Encanto-San Antonio La Esperanza Del Km 0 000 Al Km 5 520, Ubicada En San Antonio La Esperanza Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No	03	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal. Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	216	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORRAS 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416467	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-087-2014	Chiapas	Zinacantan	Tzajalám	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$328,900	\$328,900	\$328,900	\$328,900	\$328,900	\$328,900	\$328,900	\$328,900	100.00	\$0	Vivienda	143	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416477	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	0125	Chiapas	Palenque	San Francisco Chancala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,509,669	\$1,509,669	\$1,509,669	\$1,509,669	\$1,509,669	\$1,074,082	\$1,074,082	71.15	\$0	Kilómetro	333	0.00	71.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN EL 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CP14140400416482	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-076-2014	Chiapas	Zinacantan	Valentay (San Joaquin)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$292,100	\$292,100	\$292,100	\$292,100	\$292,100	\$292,100	\$292,100	\$292,100	100.00	\$0	Vivienda	127	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416494	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-104-2014	Chiapas	Zinacantan	Zequeñic Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416502	Construcción De Puente Vehicular De 18 Mts de Claro, Ubicada Nueva Revolución Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Ub-080-Banorras/2013	01	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal. Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	100.00	\$0	Metro Lineal	165	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORRAS 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416510	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural	111-103-2014	Chiapas	Zinacantan	Zequeñic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	\$294,399	100.00	\$0	Vivienda	128	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416521	Reconstrucción De Camino Sacacosecha Tramo Victorico Grajales A Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 550 Y Del 0 000 Al 0 540, Ubicada En Victorico Grajales Del Municipio De Las Margaritas Chiapas, S	03	Chiapas	Las Margaritas	Victórico R. Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal. Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Kilómetro	201	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORRAS 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416525	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Zequeñic Centro)	111-077-2014	Chiapas	Zinacantan	Zequeñic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$680,800	\$680,800	\$680,800	\$680,800	\$680,800	\$680,800	\$680,800	\$680,800	100.00	\$0	Vivienda	296	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416534	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Zequeñic III)	111-101-2014	Chiapas	Zinacantan	Zequeñic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$342,700	\$342,700	\$342,700	\$342,700	\$342,700	\$342,700	\$342,700	\$342,700	100.00	\$0	Vivienda	149	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416538	Apertura Y Revestimiento De Calles Ubicada En Lucha Campesina Del Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No. Am-Dop-Se-037-Banorras/2013	07	Chiapas	Las Margaritas	Lucha Campesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal. Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Lineal	337	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORRAS 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416549	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Zequeñic III)	111-102-2014	Chiapas	Zinacantan	Zequeñic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$492,200	\$492,200	\$492,200	\$492,200	\$492,200	\$492,200	\$492,200	\$492,200	100.00	\$0	Vivienda	214	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416604	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Ubicada En Cosequeño Anexo Guadalupe Tepayac Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato Hoam-Dop-Se-042-Banorras/2013	03	Chiapas	Las Margaritas	Guadalupe Tepayac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal. Las Margaritas, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$368,000	\$368,000	\$368,000	\$368,000	\$368,000	\$368,000	\$368,000	\$368,000	100.00	\$0	Sistema	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORRAS 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416620	Construcción De Canales De Concreto Hidráulico Para Riego De Agua Ubicada En Guadalupe Chilipito Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato Hoam-Dop-Tg-054-Banorras/2013	03	Chiapas	Las Margaritas	Guadalupe Chilipito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal. Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metro Lineal	42	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORRAS 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416632	Reconstrucción De Camino Sacacosecha Tramo San Carlos Del Río-Areas De Cultivo Ubicada En San Carlos Del Río Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Ub-062-Banorras/2013	03	Chiapas	Las Margaritas	San Carlos del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal. Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Kilómetro	245	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORRAS 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416667	Revestimiento De Calles Ubicada En Amparo Agua Tinta Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Am-Dop-Se-034-Banorras/2013	07	Chiapas	Las Margaritas	Amparo Agua Tinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal. Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metro Lineal	588	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORRAS 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400416678	Reconstrucción De Camino Chiapas-Gabriel Leyva Velazquez Tramo Del Km 0 000 Al Km 24 244.50 Ubicada En El Km 20 744.50 Al Km 26 264.50, Ubicada En El Km Gabriel Leyva Velazquez Municipio De Las Margaritas	03	Chiapas	Las Margaritas	Gabriel Leyva Velázquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal. Las Margaritas, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,667,397	\$1,667,397	\$1,667,397	\$1,667,397	\$1,667,397	\$1,667,397	\$1,667,397	\$1,667,397	100.00	\$0	Kilómetro	505	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANORRAS 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400417432	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	126	Chiapas	Palenque	Filadelfia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Kilómetro	111	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400417437	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino	127	Chiapas	Palenque	Rosa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$639,460	\$639,460	\$639,460	\$639,460	\$639,460	\$639,460	\$639,460	\$639,460	100.00	\$0	Kilómetro	126	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CP14140400417444	Revestimiento De Camino	128	Chiapas	Palenque	Cuauhtémoc Chancala (El Guanaj																							

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CPH1013000158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000417513	Pavimentación De Calles	137	Chiapas	Palenque	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,616,223	\$1,616,223	89.79	\$0	Metro Cuadrado	1,670	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000417527	Construcción De Huellas	138	Chiapas	Palenque	Adolfo López Mateos Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO PALENQUE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	315	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000417529	Construcción De Puente Vehicular Acceso A La Tronía 10	139	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,960,504	\$1,960,504	\$1,960,504	\$1,960,504	\$1,960,504	\$1,960,504	\$1,960,504	100.00	\$0	Puente	755	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000417531	Pavimentación De Calles Prolongación 5 De Mayo Col. Chacamax	140	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,818,756	\$1,527,583	\$1,527,583	\$1,527,583	\$1,527,583	\$1,277,690	\$1,277,690	83.64	\$0	Metro Cuadrado	1,997	0.00	83.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000417535	Pavimentación De Calles Rio Pichucalco Col. Chacamax	141	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,307,928	\$8,905	\$8,905	\$8,905	\$8,905	\$8,905	\$8,905	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,997	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000417534	Pavimentación De Calles Col. Chacamax Calle Pichucalco	142	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,502,956	\$1,001,183	\$1,001,183	\$1,001,183	\$1,001,183	\$893,547	\$893,547	89.25	\$0	Metro Cuadrado	1,997	0.00	89.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000417669	Construcción De 10 Tanques De Almacenamiento	01	Chiapas	Las Margaritas	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	h. ayuntamiento municipal las margaritas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Tanque	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000417708	Construcción De Sanitario En Escuela Preescolar "Dr. Balduino Domínguez" 09 Con Clave: 07d6c0932k	09	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Educación	En Ejecución	2014	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	\$99,960	100.00	\$0	Escuela	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1414000417716	Electrificación De Cien Viviendas (Equipamiento)	01029310071	Chiapas	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitán	Urbanización	Terminado	2014	\$159,616	\$159,616	\$159,616	\$159,616	\$159,616	\$159,616	\$159,616	100.00	\$0	lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: /	
CPH1414000417737	Ampliación De La Red De Agua Potable	10	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura Municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$171,270	\$171,270	\$171,270	\$171,270	\$171,270	\$171,270	\$171,270	100.00	\$0	ELECTRIFICACION	7	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000417777	Construcción De Sanitarios En Escuela Preescolar "Sanito Juana García" 09 Clave: 07d6c0640f	09	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rita Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	SANITARIO	9	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000417806	Construcción De Sanitarios En Escuela Preescolar "Vicente Garza" Clave: 07d6c1243h	09	Chiapas	Las Margaritas	Piedra Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	SANITARIO	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000417834	Construcción De Sanitarios En Escuela Preescolar indígena "Gabriel Mistral" 09 Clave: 07d6c2901k	09	Chiapas	Las Margaritas	Chacala Anexo Bailillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	SANITARIO	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000417877	Construcción De Moblio Sanitario En Escuela Primaria "Lic Manuel Lacraín" Clave 07d6c000h	10	Chiapas	Las Margaritas	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	SANITARIO	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418015	Mantenimiento De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica No. 122 01 Clave: 07d6c1015j	01	Chiapas	Las Margaritas	Rejucí	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	SANITARIO	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418156	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable La Etapa	067-03-018	Chiapas	Pantepéc	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$676,522	\$676,522	\$676,522	\$676,522	\$676,522	\$676,522	\$676,522	100.00	\$0	red	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418195	Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (La Granadilla Alto)	111-066-2014	Chiapas	Zinacantan	La Granadilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2014	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Vivienda	104	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418418	Construcción De Rampas Y Guarniciones Col. Centro Calle 5 De Mayo	143	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$562,214	\$224,884	\$224,884	\$224,884	\$224,884	\$224,884	\$224,884	100.00	\$0	Metros Cuadros	52,395	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418437	Construcción De Vivienda	07061248	Chiapas	Ocosingo	Apic Pac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONINGO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,117,740	\$1,117,740	\$1,117,740	\$1,117,740	\$1,117,740	\$1,117,740	\$1,117,740	100.00	\$0	Vivienda	154	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418483	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. El Mirador	144	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$83,600	\$83,600	\$83,600	\$83,600	\$83,600	\$83,600	\$83,600	100.00	\$0	Equipo	52,395	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418492	Construcción De Puente Vehicular	146	Chiapas	Palenque	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$659,809	\$659,809	\$659,809	\$659,809	\$659,809	\$659,809	\$659,809	100.00	\$0	Puente	473	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418517	Construcción De Huellas Vehiculares	147	Chiapas	Palenque	Pueblo Nuevo Usumacinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Lineal	170	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418530	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	148	Chiapas	Palenque	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$476,714	\$476,714	\$476,714	\$476,714	\$476,714	\$383,771	\$383,771	80.50	\$0	Cancha	163	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418543	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techo	149	Chiapas	Palenque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,812,410	\$1,812,410	\$1,812,410	\$1,812,410	\$1,812,410	\$1,685,232	\$1,685,232	92.98	\$0	Cancha	1,108	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418563	Construcción De Techo Para Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Juan De Dios Col. Coloso	150	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,355,696	\$1,355,696	\$1,355,696	\$1,355,696	\$1,355,696	\$1,219,362	\$1,219,362	91.29	\$0	Cancha	151	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418583	Construcción De Techo Para El Cobach 07, Cabeza Municipal	151	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,355,696	\$1,355,696	\$1,355,696	\$1,355,696	\$1,355,696	\$1,219,362	\$1,219,362	91.29	\$0	Cancha	1,185	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418596	Pavimentación De Calles	152	Chiapas	Palenque	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	491	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418616	Pavimentación De Calles En El Ej. Babilonia 2da Sección	153	Chiapas	Palenque	Babilonia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	866	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418638	Construcción De Auditorio Deportivo	154	Chiapas	Palenque	Doctor Samuel León Brito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,050,000	\$4,050,000	90.00	\$0	Cancha	1,610	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418667	Pavimentación De Calles En La Col. La Pampala Ac	155	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$883,796	\$883,796	\$883,796	\$883,796	\$883,796	\$785,648	\$785,648	88.89	\$0	Metros Cuadrados	2,536	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPH1414000418690	Pavimentación De Calles Barrio Los Olvidados	156	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																				

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CP1410300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400422080	Rehabilitación De Techo De Lomina Sintro	069-03-0075	Chiapas	Pijijiapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400422085	Rehabilitación De Techo De Lomina Sintro	069-03-0076	Chiapas	Pijijiapan	La Esperanza (El Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	\$169,093	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400422095	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	069-03-0077	Chiapas	Pijijiapan	Nueva Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$313,007	\$313,007	\$313,007	\$313,007	\$156,504	\$156,504	\$156,504	50.00	\$0	Sistema	110	0.00	50.00	Financiera: obra referendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400422101	Rehabilitación De Techo De Lomina Sintro	069-03-0078	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$632,708	\$632,708	\$632,708	\$632,708	\$632,708	\$632,708	\$632,708	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400422108	Construcción De Cuartos Dormitorios	069-03-0079	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$447,861	\$447,861	\$447,861	\$447,861	\$390,891	\$390,891	\$390,891	87.28	\$0	Vivienda	15	0.00	87.00	Financiera: obra referendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400422114	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	069-03-0080	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$160,050	\$160,050	\$160,050	\$160,050	\$80,025	\$80,025	\$80,025	50.00	\$0	Red	50	0.00	50.00	Financiera: obra referendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400422126	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	069-03-0081	Chiapas	Pijijiapan	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$926,502	\$926,502	\$926,502	\$926,502	\$463,251	\$463,251	\$463,251	50.00	\$0	Red	61	0.00	50.00	Financiera: obra referendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400422180	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	069-03-0082	Chiapas	Pijijiapan	Omicarros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$435,978	\$435,978	\$435,978	\$435,978	\$261,587	\$261,587	\$261,587	60.00	\$0	Red	86	0.00	60.00	Financiera: obra referendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400422191	Construcción De Cuartos Dormitorios	069-03-0083	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$850,063	\$850,063	\$850,063	\$850,063	\$425,032	\$425,032	\$425,032	50.00	\$0	Vivienda	20	0.00	50.00	Financiera: obra referendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400422195	Introducción De Servicio De Electricidad En Esc. Secundaria	069-03-0084	Chiapas	Pijijiapan	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$302,005	\$302,005	\$302,005	\$302,005	\$151,002	\$151,002	\$151,002	50.00	\$0	Red	420	0.00	50.00	Financiera: obra referendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400422204	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	069-03-0085	Chiapas	Pijijiapan	Los Frañoboyanes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,061,679	\$1,061,679	\$1,061,679	\$1,061,679	\$530,840	\$530,840	\$530,840	50.00	\$0	Red	60	0.00	50.00	Financiera: obra referendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400423494	Electrificación De 20 Viviendas (En Cantón Santo Domingo Y Zaragoza)	010203100710041	Chiapas	Villa Comaltitlán	Cantón Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Urbanización	Terminado	2014	\$68,837	\$68,836	\$68,836	\$68,836	\$68,836	\$68,836	\$68,836	100.00	\$0	Equipo	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CP14140400423561	Construcción De Piso Firme (Cantón Santo Domingo Y Zaragoza)	010301000710041	Chiapas	Villa Comaltitlán	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Vivienda	Terminado	2014	\$158,185	\$158,185	\$158,185	\$158,185	\$158,185	\$158,185	\$158,185	100.00	\$0	Metro Cuadrado	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CP14140400423724	Pavimentación De Calles Prolongación 5 De Mayo Col. Chacamax	166	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,297,762	\$8,905	\$8,905	\$8,905	\$8,905	\$8,905	\$8,905	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,997	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400423763	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. El Mirador	167	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,521,367	\$8,547	\$8,547	\$8,547	\$8,547	\$8,547	\$8,547	100.00	\$0	Obra	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400423782	Construcción De Cuartos Dormito	010101000710041	Chiapas	Villa Comaltitlán	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Vivienda	Terminado	2014	\$456,250	\$456,250	\$456,250	\$456,250	\$456,250	\$456,250	\$456,250	100.00	\$0	Cuarto-noche	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CP14140400423842	Construcción De 12 Cuartos Para Cochina (Cantón Santo Domingo Y Zaragoza)	010701000710041	Chiapas	Villa Comaltitlán	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Vivienda	Terminado	2014	\$166,008	\$166,008	\$166,008	\$166,008	\$166,008	\$166,008	\$166,008	100.00	\$0	Cuarto-noche	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CP14140400423855	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension (Col. Caímba)	010501000710041	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Red de Distribución	240	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400424103	Construcción De Techo Firme (Cantón Santo Domingo Y Zaragoza)	010501000710041	Chiapas	Villa Comaltitlán	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Vivienda	Terminado	2014	\$177,254	\$177,254	\$177,254	\$177,254	\$177,254	\$177,254	\$177,254	100.00	\$0	Vivienda	21	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CP14140400424223	Construcción De Piso Firme En 12 Viviendas Rurales (Ejido Miguel Hidalgo)	010301000710195	Chiapas	Villa Comaltitlán	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Vivienda	Terminado	2014	\$37,767	\$37,767	\$37,767	\$37,767	\$37,767	\$37,767	\$37,767	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CP14140400424225	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Columbia Cauana)	033	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,144,295	\$2,144,295	\$2,144,295	\$2,144,295	\$2,144,295	\$2,144,295	\$2,144,295	100.00	\$0	Sistema	260	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400424312	Rehabilitación De De Muro Firme En 23 Bureles En Ejido Miguel Hidalgo	070105001000710195	Chiapas	Villa Comaltitlán	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Vivienda	Terminado	2014	\$409,733	\$409,733	\$409,733	\$409,733	\$409,733	\$409,733	\$409,733	100.00	\$0	Vivienda	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CP14140400424376	Construcción De Servicio Sanitario En Esc. Telesecundaria No. 186 14 de 034 Septiembre Clave: 07c0064		Chiapas	Pichucalco	Ignacio Zaragoza Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Educación	Terminado	2014	\$194,242	\$194,242	\$194,242	\$194,242	\$194,242	\$194,242	\$194,242	100.00	\$0	Escuela	601	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400424446	Rehabilitación De Techo Firme En 19 Viviendas Rurales En Ejido Miguel Hidalgo	070205001000710195	Chiapas	Villa Comaltitlán	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Vivienda	Terminado	2014	\$169,193	\$169,193	\$169,193	\$169,193	\$169,193	\$169,193	\$169,193	100.00	\$0	Vivienda	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CP14140400424545	Construcción De Servicio Sanitario En La Esc. Prim. 24 De Febrero Con Clave: 07c00770	035	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Educación	Terminado	2014	\$806,852	\$806,852	\$806,852	\$806,852	\$806,852	\$806,852	\$806,852	100.00	\$0	Escuela	14,212	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400424622	Conexión De Fosa Séptica En 4 Viviendas Rurales En Ejido Miguel Hidalgo	010401000710195	Chiapas	Villa Comaltitlán	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Vivienda	Terminado	2014	\$13,752	\$13,752	\$13,752	\$13,752	\$13,752	\$13,752	\$13,752	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CP14140400424653	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	036	Chiapas	Pichucalco	Tectupan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$260,024	\$260,024	\$260,024	\$260,024	\$260,024	\$260,024	\$260,024	100.00	\$0	Sistema	833	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400424788	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario (El Napuro)	037	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,305,686	\$1,305,686	\$1,305,686	\$1,305,686	\$1,305,686	\$1,305,686	\$1,305,686	100.00	\$0	Sistema	606	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400424817	Construcción De 100 Cuartos Para Cochina En Varias Comunidades	01070100071	Chiapas	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán	Vivienda	Terminado	2014	\$465,804	\$465,804	\$465,804	\$465,804	\$465,804	\$465,804	\$465,804	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CP14140400424951	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	038	Chiapas	Pichucalco	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento																

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CP10130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400426969	Construcción De Un Aula Didáctica En Jardín De Niños "Josefa Ortiz De Domínguez" Clave 07d3n2d11	FISMOP-64-2014	Chiapas	Huitupán	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$450,145	\$450,145	\$450,145	\$450,145	\$135,044	\$135,044	\$135,044	30.00	\$0	Aula	23	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427011	Rehabilitación De Aulas En Escuela Telesecundaria No. 271 "Amado Nervo" Clave 07e9d4792	FISMOP-65-2014	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	50.00	\$0	Aula	120	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427038	Rehabilitación De Aulas En Escuela Secundaria Del Estado Vicente Guerrero. Clave 07e9d112b	FISMOP-66-2014	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$128,791	\$128,791	\$128,791	\$128,791	\$64,396	\$64,396	\$64,396	50.00	\$0	Aula	115	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427043	Construcción De Cuarto Dormitorio (3da Etapa)	107-03-6	Chiapas	Villa Corzo	Francisco I. Madero Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$68,033	\$68,033	\$68,033	\$68,033	\$68,033	\$68,033	\$68,033	100.00	\$0	Cuarto-noche	8	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427077	Mantenimiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria Niños Héroes. Clave: 07d3n1227b	FISMOP-67-2014	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	50.00	\$0	COMEDOR	150	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427105	Construcción De Cuarto Dormitorio	107-03-7	Chiapas	Villa Corzo	Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$290,747	\$290,747	\$290,747	\$290,747	\$290,747	\$290,747	\$290,747	100.00	\$0	Cuarto-noche	97	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427118	Construcción De Un Aula Didáctica En Telebachillerato "Daniel Cosío Villegas" Clave 07e9d0912	FISMOP-68-2014	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$624,460	\$624,460	\$624,460	\$624,460	\$187,338	\$187,338	\$187,338	30.00	\$0	Aula	113	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427127	Construcción De Cuarto Dormitorio	107-03-8	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Edm	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$323,052	\$323,052	\$323,052	\$323,052	\$323,052	\$323,052	\$323,052	100.00	\$0	Cuarto-noche	93	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427135	Construcción De Un Aula Didáctica En Cobach Plantel No 230. Clave 07e9d020b	FISMOP-69-2014	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$624,460	\$624,460	\$624,460	\$624,460	\$187,338	\$187,338	\$187,338	30.00	\$0	Aula	81	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427146	Rehabilitación De Jardín De Niños Y Niñas "Fernando Montes De Oca" Clave: 07d3n0098a	FISMOP-70-2014	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$156,279	\$156,279	\$156,279	\$156,279	\$78,139	\$78,139	\$78,139	50.00	\$0	Aula	15	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427164	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños "Leon Viqueza" Clave: 07d3n178g	FISMOP-71-2014	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	50.00	\$0	COMEDOR	50	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427171	Mantenimiento De La Esc. Prim. Lorenzo Aguirre. Clave 07e9b167e6. Cabeza Municipal	F111-064-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2014	\$181,517	\$181,517	\$181,517	\$181,517	\$181,517	\$181,517	\$181,517	100.00	\$0	Escuela	196	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427177	Construcción De Baños En La Escuela "Jaime Sabines Gutierrez" Clave: 07e9d056z	FISMOP-72-2014	Chiapas	Huitupán	Huitupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$36,448	\$36,448	\$36,448	\$36,448	\$18,224	\$18,224	\$18,224	50.00	\$0	BANOS	30	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427200	Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria 20 De Noviembre Clave: 07d9e4031	107-03-17	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$701,986	\$701,986	\$701,986	\$701,986	\$701,986	\$701,986	\$701,986	100.00	\$0	Aula	7,989	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427216	Aplicación De Aula En Escuela Preparatoria Revolución Clave: 07d8d037z	107-03-18	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$453,221	\$453,221	\$453,221	\$453,221	\$453,221	\$453,221	\$453,221	100.00	\$0	Aula	7,989	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427217	Suministro Y Colocación De Módulos Solares Con Inversor De Energía	FISMOP-73-2014	Chiapas	Huitupán	San José Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	MODULO SOLAR	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427241	Ampliación De Comedor En Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave: 07d9r2393g	107-03-19	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$262,844	\$262,844	\$262,844	\$262,844	\$262,844	\$262,844	\$262,844	100.00	\$0	COMEDOR	7,989	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427245	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico A Casa De La Mujer. 1ra. Etapa	FISMOP-74-2014	Chiapas	Huitupán	Zacatal de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,342	\$1,800,342	\$1,800,342	\$1,800,342	\$1,107,399	\$1,107,399	\$1,107,399	61.51	\$0	Metro Cuadrado	1,361	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427368	Aplicación De Drenaje Y Pavimentación De Calles (Barrio Pámal Aquil)	F111-65-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,433,548	\$2,433,548	\$2,433,548	\$2,433,548	\$2,433,548	\$2,433,548	\$2,433,548	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427447	Aplicación De Red De Energía Eléctrica	057-03-2	Chiapas	Motozintla	San José Itzepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Motozintla, Chiapas	Urbanización	Terminado	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Red	642	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427502	Mejoramiento De Vivienda	107-03-33	Chiapas	Villa Corzo	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$501,932	\$501,932	\$501,932	\$501,932	\$501,932	\$501,932	\$501,932	100.00	\$0	TECHO	635	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427523	Rehabilitación De Camino	107-03-34	Chiapas	Villa Corzo	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$265,501	\$265,501	\$265,501	\$265,501	\$265,501	\$265,501	\$265,501	100.00	\$0	CAMINO	81	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427533	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	057-03-3	Chiapas	Motozintla	Barrio Nuevo Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla, Chiapas	Urbanización	Terminado	2014	\$2,734,164	\$2,734,164	\$2,734,164	\$2,734,164	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	100	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427545	Mantenimiento De Camino	107-03-35	Chiapas	Villa Corzo	Ricardo Flores Negón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	CAMINO	68	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427561	Rehabilitación De Camino. Tramo Villacorro - Sierra Morena	107-03-36	Chiapas	Villa Corzo	Sierra Morena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	\$282,307	100.00	\$0	CAMINO	163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427572	Aplicación De Red De Energía Eléctrica	057-03-112	Chiapas	Motozintla	El Hojón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Motozintla, Chiapas	Urbanización	Terminado	2014	\$800,928	\$800,928	\$800,928	\$800,928	\$800,928	\$800,928	\$800,928	100.00	\$0	Red	178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427580	Mantenimiento De Pintura En Casa De Salud (Casa008946)	107-03-37	Chiapas	Villa Corzo	Manuel Ávila Caneco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Salud	Terminado	2014	\$32,790	\$32,790	\$32,790	\$32,790	\$32,790	\$32,790	\$32,790	100.00	\$0	DISPENSARIO	1,342	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427595	Rehabilitación De Camino	107-03-38	Chiapas	Villa Corzo	Ricardo Flores Negón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$537,910	\$537,910	\$537,910	\$537,910	\$537,910	\$537,910	\$537,910	100.00	\$0	CAMINO	68	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFERENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400427615	Rehabilitación De Camino. Tramo San Vicente - Francisco I. Madero - Piedras Negras	107-03-39	Chiapas	Villa Corzo	Piedras Negras (Matasano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																			

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ejecutado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CPH140300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400427816	Equipamiento De Poo Artesano (Barrio Luis Donaldo Colosio)	107-03-48	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$94,731	\$94,731	\$94,731	\$94,731	\$94,731	\$94,731	\$94,731	100.00	\$0	Equipo	10,841	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400427829	Gastos Indirectos (Adquisición De Equipo Fotográfico)	PIII-068-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$21,579	\$21,579	\$21,579	\$21,579	\$21,579	\$21,579	\$21,579	100.00	\$0	Equipo	7,008	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400427834	Construcción De Tanque De Agua	107-03-49	Chiapas	Villa Corzo	Calzada el Provinciano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$101,522	\$101,522	\$101,522	\$101,522	\$101,522	\$101,522	\$101,522	100.00	\$0	Tanque	128	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400427855	Ampliación De Drenaje Sanitario (Barrio Tapachulita I)	107-03-50	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$63,262	\$63,262	\$63,262	\$63,262	\$63,262	\$63,262	\$63,262	100.00	\$0	DRENAJE	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400427869	Rehabilitación De Alcantarilla Pluvial	107-03-51	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$157,328	\$157,328	\$157,328	\$157,328	\$157,328	\$157,328	\$157,328	100.00	\$0	DRENAJE	3,328	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400427887	Construcción Del Sistema De Agua Potable, la Etapa.	057-03-98	Chiapas	Motosintla	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,840,652	\$1,840,652	\$1,840,652	\$1,840,652	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	102	0.00	95.00	Financiera: LA OBRA SE REFRENDA PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400427891	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barrio Centro)	107-03-52	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$230,020	\$230,020	\$230,020	\$230,020	\$230,020	\$230,020	\$230,020	100.00	\$0	DRENAJE	7,989	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400427918	Construcción De Drenaje Sanitario	107-03-53	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$73,109	\$73,109	\$73,109	\$73,109	\$73,109	\$73,109	\$73,109	100.00	\$0	DRENAJE	7,989	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400427926	Ampliación De Drenaje Sanitario (Barrio Tapachulita I)	107-03-54	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$76,098	\$76,098	\$76,098	\$76,098	\$76,098	\$76,098	\$76,098	100.00	\$0	DRENAJE	10,841	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400427930	Pavimentación De Calles (Vicente Guerrero) Barrio Centro Yanchichil	PIII-069-2014	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$588,086	\$588,086	\$588,086	\$588,086	\$588,086	\$588,086	\$588,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,008	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400427938	Rehabilitación De Caminos (Cametas)	107-03-55	Chiapas	Villa Corzo	Doctor Bellavio Domínguez (El Chicomán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,395,317	\$1,395,317	\$1,395,317	\$1,395,317	\$1,395,317	\$1,395,317	\$1,395,317	100.00	\$0	CAMINO	319	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400427939	Construcción De La Línea De Conductión De Agua Potable la Etapa	057-03-99	Chiapas	Motosintla	El Paraíso Nuevo Milenio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$567,759	\$567,759	\$567,759	56.78	\$0	Red de Distribución	450	0.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE REFRENDA PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR CORRECTAMENTE / Sistema: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400427973	Construcción Del Sistema De Agua Potable	057-03-100	Chiapas	Motosintla	San José Itatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOINTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$616,104	\$616,104	\$616,104	\$616,104	\$616,104	\$616,104	\$616,104	100.00	\$0	Red de Distribución	505	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428029	Construcción De Alcantarillado Pluvial	105-03-030	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$636,499	\$636,500	\$636,499	\$636,499	\$636,499	\$636,499	\$636,499	100.00	\$0	Metro Lineal	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428127	Construcción De Piso Firme	057-03-8	Chiapas	Motosintla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Motosintla	Vivienda	Terminado	2014	\$194,488	\$194,488	\$194,488	\$194,488	\$194,488	\$194,488	\$194,488	100.00	\$0	-1	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: la obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428165	Construcción De Techo Firme	057-03-25	Chiapas	Motosintla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento Municipal de Motosintla de Mendoza, Chiapas	Vivienda	Terminado	2014	\$227,354	\$227,354	\$227,354	\$227,354	\$227,354	\$227,354	\$227,354	100.00	\$0	-1	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: la obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428217	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura De Obra En Escuela Primaria (Barrio De Quiroga Con Clave: 07qg0380)	057-03-40	Chiapas	Motosintla	Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$553,261	\$553,261	\$553,261	\$553,261	\$289,113	\$289,113	\$289,113	52.26	\$0	Aula	251	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCALMENTE - OBRA TERMINADA FISCALMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428247	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura De Obra En Escuela Primaria (Barrio De Quiroga Con Clave: 07qj2812)	057-03-41	Chiapas	Motosintla	Plan Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$514,966	\$514,966	\$514,966	\$514,966	\$288,595	\$288,595	\$288,595	56.04	\$0	Aula	225	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCALMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428282	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura De Obra En Escuela Primaria Comunitaria Indígena Andrés Bregares (Barrio Con Clave: 07qg0413)	057-03-74	Chiapas	Motosintla	El Bodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOINTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$745,475	\$745,475	\$745,475	\$745,475	\$309,299	\$309,299	\$309,299	41.49	\$0	Aula	119	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCALMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428316	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura De Obra En Escuela Primaria (Barrio De Quiroga Con Clave: 07qg0219)	057-03-62	Chiapas	Motosintla	Ampliación Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$546,726	\$546,726	\$546,726	\$546,726	\$9,300	\$9,300	\$9,300	1.69	\$0	Aula	178	0.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISCALMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428338	Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. En Esc. Primaria Federal Cristóbal Colón (Barrio Con Clave: 07qg0882)	057-03-75	Chiapas	Motosintla	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOINTLA	Educación	Terminado	2014	\$824,746	\$824,746	\$824,746	\$824,746	\$824,746	\$824,746	\$824,746	100.00	\$0	Aula	232	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428357	Construcción De Dos Aulas Est. No. 6.0 X 8.0 M. En Esc. Telesecundaria No. 1210 Manuel Velasco Suarez Clave: 07qj1233	057-03-76	Chiapas	Motosintla	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOINTLA	Educación	Terminado	2014	\$1,152,252	\$1,152,252	\$1,152,252	\$1,152,252	\$1,152,252	\$1,152,252	\$1,152,252	100.00	\$0	Aula	351	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428359	Mantenimiento Del Jardín De Niños Rafael Ramírez	0580111	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	Educación	Terminado	2014	\$396,513	\$396,513	\$396,513	\$396,513	\$396,513	\$396,513	\$396,513	100.00	\$0	Aula	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428371	Mantenimiento De La Escuela Secundaria Técnica Num 113	0580312	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	Educación	Terminado	2014	\$385,980	\$385,980	\$385,980	\$385,980	\$385,980	\$385,980	\$385,980	100.00	\$0	Aula	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428376	Construcción De Un Aula Didáctica De Estructura No. 6.00 X 8.00 Mts. En Esc. Primaria (Barrio De Quiroga Con Clave: 07qg0629)	057-03-63	Chiapas	Motosintla	Varitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOINTLA	Educación	Terminado	2014	\$639,037	\$639,037	\$639,037	\$639,037	\$639,037	\$639,037	\$639,037	100.00	\$0	Aula	99	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428389	Construcción De Un Aula Didáctica De Estructura No. 6.0 X 8.0 M En Esc. Primaria Federal Bilingüe Agustín D. Turbide Clave: 07qg0298	057-03-64	Chiapas	Motosintla	Nuevo Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de motosintla	Educación	Terminado	2014	\$694,953	\$694,953	\$694,953	\$694,953	\$694,953	\$694,953	\$694,953	100.00	\$0	Aula	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428398	Mantenimiento De La Escuela Primaria Expropiación Petrolera	0580313	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	Educación	Terminado	2014	\$408,336	\$408,336	\$408,336	\$408,336	\$408,336	\$408,336	\$408,336	100.00	\$0	Aula	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428407	Construcción De Un Aula Est. No. De 6.00 X 8.00 M. En Esc. Primaria Bilingüe Motcauma (Barrio Con Clave: 07qg0128)	057-03-65	Chiapas	Motosintla	Motosintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de motosintla	Educación	Terminado	2014	\$502,384	\$502,384	\$502,384	\$502,384	\$502,384	\$502,384	\$502,384	100.00	\$0	Aula	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428412	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria Expropiación Petrolera	0580314	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	Educación	Terminado	2014	\$363,075	\$363,075	\$363,075	\$363,075	\$363,075	\$363,075	\$363,075	100.00	\$0	Aula	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CPH140400428423	Construcción De Una Aula Didáctica En Esc. Primaria Federal																										

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ejercicio	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo						Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
CPM1130300138259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400428515	Rehabilitación De La Red De Drenaje De Horte Entre 2a. Y 3a. Hte. Del Barrio La Lanza	0580322	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS RUIZ	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$185,171	\$185,171	\$185,171	\$185,171	\$185,171	\$185,171	\$185,171	100.00	\$0	Desaolve	6,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400428522	Rehabilitación De La Red De Drenaje De. Cte Sur Barrio San Jose	0580323	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS RUIZ	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$607,180	\$607,180	\$607,180	\$607,180	\$607,180	\$607,180	\$607,180	100.00	\$0	Vivienda	6,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400428647	Construcción De Baños Rurales	84362	Chiapas	Villa Corzo	Hoja Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$350,657	\$350,657	\$350,657	\$350,657	\$350,657	\$350,657	\$350,657	100.00	\$0	SANITARIOS	635	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400428656	Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme	107-03-58	Chiapas	Villa Corzo	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$300,049	\$300,049	\$300,049	\$300,049	\$300,049	\$300,049	\$300,049	100.00	\$0	TECHO	255	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400428767	Ampliación De Drenaje Sanitario (Barrio Tapachulita II)	107-03-62	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$487,837	100.00	\$0	DRENAJE	2,583	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400428793	Construcción De Drenaje Sanitario (Barrio La Peasa)	107-03-63	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$467,766	\$467,766	\$467,766	\$467,766	\$467,766	\$467,766	\$467,766	100.00	\$0	DRENAJE	7,989	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400428816	Construcción De Drenaje Sanitario (Barrio La Peasa)	107-03-64	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$274,610	\$274,610	\$274,610	\$274,610	\$274,610	\$274,610	\$274,610	100.00	\$0	DRENAJE	7,989	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400428844	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (2da. Etapa)	107-03-65	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$996,114	\$996,114	\$996,114	\$996,114	\$996,114	\$996,114	\$996,114	100.00	\$0	DRENAJE	3,328	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400428879	Rehabilitación De Colector Sanitario	107-03-66	Chiapas	Villa Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$627,991	\$627,991	\$627,991	\$627,991	\$627,991	\$627,991	\$627,991	100.00	\$0	DRENAJE	1,496	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400428961	Construcción De Drenaje Pluvial En Libramiento Sur (Mural) (Barrio Garduñas)	107-03-67	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$832,256	\$832,256	\$832,256	\$832,256	\$832,256	\$832,256	\$832,256	100.00	\$0	DRENAJE	7,989	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429024	Construcción De Sistema De Agua Potable, 1a Etapa. (Aborro Plam-2012)	057-03-118	Chiapas	Motosintla	Las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal de motosintla	Agua y saneamiento	En ejecución	2014	\$1,337,046	\$1,337,046	\$1,337,046	\$1,337,046	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	220	0.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE REPROMO FINANCIERAMENTE PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429047	Construcción De Drenaje Pluvial (Barrio Centro)	107-03-68	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$303,543	\$303,543	\$303,543	\$303,543	\$303,543	\$303,543	\$303,543	100.00	\$0	DRENAJE	7,989	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429110	Construcción De Drenaje Sanitario (Barrio Nueva Libertad)	107-03-69	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$667,609	\$667,609	\$667,609	\$667,609	\$667,609	\$667,609	\$667,609	100.00	\$0	DRENAJE	7,989	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429141	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	107-03-70	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,527,469	\$2,527,469	\$2,527,469	\$2,527,469	\$2,527,469	\$2,527,469	\$2,527,469	100.00	\$0	DRENAJE	3,328	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429149	Construcción De Sistema De Agua Potable. (Aborro-Plam 2012)	057-03-117	Chiapas	Motosintla	El Injerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOSINTLA	Agua y saneamiento	En ejecución	2014	\$2,248,501	\$2,248,501	\$2,248,501	\$2,248,501	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	256	0.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE REPROMO FINANCIERAMENTE PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429175	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	107-03-71	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,483,604	\$2,483,605	\$2,483,605	\$2,483,605	\$2,483,605	\$2,483,605	\$2,483,605	100.00	\$0	DRENAJE	1,009	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429179	Construcción De Colector Comunitario En Hacienda La Caba Las Nubes, Motosintla, Chiapas	057-03-81	Chiapas	Motosintla	Las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Motosintla de Mendoza	Urbanización	Terminado	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	93	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: la obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429210	Construcción De Drenaje Pluvial (Tapachulita I)	107-03-72	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$244,335	\$244,335	\$244,335	\$244,335	\$244,335	\$244,335	\$244,335	100.00	\$0	DRENAJE	10,841	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429270	Construcción De Colector Comunitario En Barrio Toronjil Ejido Benito Juárez	057-03-83	Chiapas	Motosintla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Motosintla de Mendoza	Urbanización	Terminado	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	204	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: la obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429295	Construcción De Drenaje Pluvial En Libramiento Sur (Sur) (Barrio Garduñas)	107-03-73	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$946,523	\$946,523	\$946,523	\$946,523	\$946,523	\$946,523	\$946,523	100.00	\$0	DRENAJE	7,989	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429389	Construcción De Colector Comunitario En Barrio San Lucas Ejido Sierra Galana, Motosintla De Mendoza	057-03-84	Chiapas	Motosintla	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Motosintla de Mendoza	Urbanización	Terminado	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	97	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: la obra esta terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429384	Construcción De Camino Rural, Barrio Miramar Ejido Remed. Motosintla De Mendoza	057-03-48	Chiapas	Motosintla	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento Municipal de Motosintla de Mendoza	Urbanización	Terminado	2014	\$2,030,000	\$2,030,000	\$1,201,108	\$2,030,000	\$1,201,108	\$1,201,108	\$1,201,108	59.17	\$0	Kilometros	369	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429356	Construcción De Drenaje Pluvial (Barrio La Sta)	107-03-74	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$380,026	\$380,026	\$380,026	\$380,026	\$380,026	\$380,026	\$380,026	100.00	\$0	DRENAJE	2,370	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429685	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barrio Tapachulita II)	107-03-75	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,025,067	\$1,025,067	\$1,025,067	\$1,025,067	\$1,025,067	\$1,025,067	\$1,025,067	100.00	\$0	DRENAJE	96	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429720	Rehabilitación De Colector Sanitario (Barrio La Clínica)	107-03-76	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,463,547	\$3,463,547	\$3,463,547	\$3,463,547	\$3,463,547	\$3,463,547	\$3,463,547	100.00	\$0	DRENAJE	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429799	Ampliación De Colector Sanitario (Barrio California)	107-03-77	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,388,370	\$3,388,370	\$3,388,370	\$3,388,370	\$3,388,370	\$3,388,370	\$3,388,370	100.00	\$0	DRENAJE	225	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429828	Rehabilitación De Colector Sanitario (Barrio San Roque)	107-03-78	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,602,661	\$3,602,661	\$3,602,661	\$3,602,661	\$3,602,661	\$3,602,661	\$3,602,661	100.00	\$0	DRENAJE	10,841	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429877	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Plan De Urbina Motosintla De Mendoza	057-03-113	Chiapas	Motosintla	Plan de Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Motosintla de Mendoza	Urbanización	Terminado	2014	\$638,295	\$638,295	\$638,295	\$638,295	\$638,295	\$638,295	\$638,295	100.00	\$0	Red	520	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429892	Proyecto De Infraestructura Económica Anicón	107-03-79	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$630,003	\$630,003	\$630,003	\$630,003	\$630,003	\$630,003	\$630,003	100.00	\$0	Equipo	7,989	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM14140400429937	Rehabilitación De Agua Entubada	107-03-80	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$589,297	\$												

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millars)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CPM14104004318259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400431560	Construcción De Piso Firme (Revolucion Mexicana)	92254	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$467,062	\$467,062	\$467,062	\$467,062	\$467,062	\$467,062	\$467,062	100.00	\$0	PISO	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400431586	Construcción De 80 Techos De Concreto Armado	093-03-012	Chiapas	Tenejapa	Cruschn	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$2,978,659	\$2,978,659	\$2,978,659	\$2,978,659	\$2,978,659	\$2,978,659	\$2,978,659	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada, 80 techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400431611	Construcción De Viviendas	24	Chiapas	Totolapa	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISCOCOMTE / Registro: OBRA REALIZADA CON METILDA DE RECURSO FISM-SEDATU: MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$390,000.00 MONTO FISM: \$199,200.00 MONTO SEDATU: \$190,800.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400431637	Construcción De Piso Firme (Villacorzo)	92270	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$467,062	\$467,062	\$467,062	\$467,062	\$467,062	\$467,062	\$467,062	100.00	\$0	PISO	10,841	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400431638	Rehabilitación De Caminos Rurales	057-03-54	Chiapas	Motozintla	Berriosbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTZINTLA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$3,020,349	\$3,020,349	\$2,114,912	\$3,020,349	\$2,114,912	\$2,114,912	\$2,114,912	70.02	\$0	Obra	578	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: la obra de encuentra financiamiento al 70.02% y clasificame al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400431681	Construcción De Piso Firme (La Nueva Unión)	92295	Chiapas	Villa Corzo	La Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$135,958	\$135,958	\$135,958	\$135,958	\$135,958	\$135,958	\$135,958	100.00	\$0	PISO	72	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400431686	Construcción De Viviendas	25	Chiapas	Totolapa	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISCOCOMTE / Registro: OBRA REALIZADA CON METILDA DE RECURSO FISM-SEDATU: MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$390,000.00 MONTO FISM: \$199,200.00 MONTO SEDATU: \$190,800.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400431753	Mantenimiento De Infraestructura En H.B.C. De Revolución Mexicana (Cusauhtin)	92729	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Salud	Terminado	2014	\$358,785	\$358,785	\$358,785	\$358,785	\$358,785	\$358,785	\$358,785	100.00	\$0	DISPENSARIO	7,989	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400431811	Construcción De 01 Aula Didáctica En Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel 32	92911	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$851,004	\$851,004	\$851,004	\$851,004	\$851,004	\$851,004	\$851,004	100.00	\$0	Aula	8,969	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400431868	Construcción De Servicios Sanitarios En El Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel 32	92930	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$906,365	\$906,365	\$906,365	\$906,365	\$906,365	\$906,365	\$906,365	100.00	\$0	SANITARIO	8,969	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400431896	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme)	14-03 4	Chiapas	El Bosque	Pistano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Vivienda	Terminado	2014	\$202,454	\$202,454	\$202,454	\$202,454	\$202,454	\$202,454	\$202,454	100.00	\$0	Vivienda	66	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%, EN BUENOS TERMINOS. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% DE SU TOTALIDAD EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400431913	Construcción De 100 Techos De Concreto Armado	093-03-013	Chiapas	Tenejapa	Yashanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$3,723,324	\$3,723,324	\$3,723,324	\$3,723,324	\$3,723,324	\$3,723,324	\$3,723,324	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada, 100 techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400431924	Aplicación De Red De Energía Eléctrica (Barrio Miguel Hidalgo) Cabecera Municipal.	057-03-4	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTZINTLA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,592,161	\$1,592,161	\$1,592,161	\$1,592,161	\$1,592,161	\$1,592,161	\$1,592,161	100.00	\$0	Red	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400431949	Construcción De 52 Techos De Concreto Armado	093-03-014	Chiapas	Tenejapa	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,936,128	\$1,936,128	\$1,936,128	\$1,936,128	\$1,936,128	\$1,936,128	\$1,936,128	100.00	\$0	Vivienda	52	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada, 52 techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432001	Construcción De 27 Techos De Concreto Armado	093-03-015	Chiapas	Tenejapa	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,005,297	\$1,005,297	\$1,005,297	\$1,005,297	\$1,005,297	\$1,005,297	\$1,005,297	100.00	\$0	Vivienda	27	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada, 27 techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432050	Ampliación De Servicios Sanitarios En Jardín De Niños	93160	Chiapas	Villa Corzo	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$67,384	\$67,384	\$67,384	\$67,384	\$67,384	\$67,384	\$67,384	100.00	\$0	SANITARIO	624	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432132	Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Tiburcio Fernández Ruis	93374	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$408,220	\$408,220	\$408,220	\$408,220	\$408,220	\$408,220	\$408,220	100.00	\$0	Aula	10,841	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432148	Construcción De 17 Techos De Concreto Armado	093-03-016	Chiapas	Tenejapa	Tres Posos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$632,965	\$632,965	\$632,965	\$632,965	\$632,965	\$632,965	\$632,965	100.00	\$0	Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada 17 techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432185	Construcción De 03 Aulas Didácticas En Escuela Primaria Venustiano Carranza	93410	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$657,149	\$657,149	\$657,149	\$657,149	\$657,149	\$657,149	\$657,149	100.00	\$0	Aula	7,989	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432186	Construcción De 163 Techos De Concreto Armado	093-03-017	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$5,509,229	\$5,509,229	\$5,509,229	\$5,509,229	\$5,509,229	\$5,509,229	\$5,509,229	100.00	\$0	Vivienda	163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada, 163 techos armados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432222	Construcción De Comedor Comunitario	PIMOP-024	Chiapas	El Porvenir	Quince de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	COMEDOR	319	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432224	Construcción De 47 Techos De Concreto Armado	093-03-018	Chiapas	Tenejapa	Cañada Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$1,588,551	\$1,588,551	\$1,588,551	\$1,588,551	\$1,588,551	\$1,588,551	\$1,588,551	100.00	\$0	Vivienda	47	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 47 techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432241	Ampliación De Red De Agua Entubada (Nuevo Vicente Guerrero)	93512	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	RED DE AGUA	2,906	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432244	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	14-03 5	Chiapas	El Bosque	Pistano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Vivienda	Terminado	2014	\$33,742	\$33,742	\$33,742	\$33,742	\$33,742	\$33,742	\$33,742	100.00	\$0	Vivienda	11	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100% DE SU TOTALIDAD AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% DE SU TOTALIDAD, EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432276	Construcción De 102 Cuartos Dormitorios	093-03-019	Chiapas	Tenejapa	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$5,938,432	\$5,938,432	\$5,938,432	\$5,938,432	\$5,938,432	\$5,938,432	\$5,938,432	100.00	\$0	Vivienda	102	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 102 cuartos dormitorios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432300	Mejoramiento De Vivienda (Muro)	93540	Chiapas	Villa Corzo	La Nueva Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$616,904	\$616,904	\$616,904	\$616,904	\$616,904	\$616,904	\$616,904	100.00	\$0	MURO	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432307	Construcción De 150 Cuartos Dormitorios	093-03-020	Chiapas	Tenejapa	Tz' Aquiviljok	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$8,732,988	\$8,425,282	\$8,425,282	\$8,425,282	\$8,425,282	\$8,425,282	\$8,425,282	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: 150 cuartos dormitorios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432337	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	93562	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	TECHO	10,841	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432374	Rellevo Y Nivelación De Terreno	PIMOP-026	Chiapas	El Porvenir	El Renate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$406,961	\$406,961	\$406,961	\$406,961	\$406,961	\$406,961	\$406,961	100.00	\$0	RELLEVO	131	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400432375	Construcción De Piso Firme 2da Etapa (Revolucion Mexicana)	93600	Chiapas	Villa Corzo	Revolución Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33																		

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
CP10130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400432757	Aplicación De Drenaje Pluvial (Cobertura Municipal Barrio California)	93840	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$549,286	\$549,286	\$549,286	\$549,286	\$549,286	\$549,286	\$549,286	100.00	\$0	DRENAJE	10,841	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400432823	Mantenimiento De Alumbrado Publico Villacorzo	107-03-15	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$56,090	\$56,090	\$56,090	\$56,090	\$56,090	\$56,090	\$56,090	100.00	\$0	ALUMBRADO	10,841	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400432825	Aplicación De Red De Energía Eléctrica. (Barrio La Reforma, Ejido 057-03-115 030 De Agua)	057-03-115	Chiapas	Motozintla	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$3,588,185	\$3,588,185	\$3,588,185	\$3,588,185	\$3,588,185	\$3,588,185	\$3,588,185	100.00	\$0	Red	167	0.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400432859	Mantenimiento De Alumbrado Publico (Revolucion Mexicana)	107-03-13	Chiapas	Villa Corzo	Revolucion Mexicana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$28,003	\$28,003	\$28,003	\$28,003	\$28,003	\$28,003	\$28,003	100.00	\$0	ALUMBRADO	7,969	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400432883	Construcción De Comedor Comunitario	FISMOP-030	Chiapas	El Porvenir	Las Salvia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	COMEDOR	483	0.00	100.00	Financiera / obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400432914	Construcción De Comedor Comunitario	093-03-026	Chiapas	Tenejapa	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,126,583	\$1,126,583	\$1,126,583	\$1,126,583	\$1,126,583	\$1,126,583	\$1,126,583	100.00	\$0	Obra	62	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400432929	Relleño Y Vivalización De Terreno	FISMOP-033	Chiapas	El Porvenir	El Cambil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	100.00	\$0	RELLEÑO	780	0.00	100.00	Financiera: monto ejercido / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433018	Construcción De Dren Pluvial	105-03-012	Chiapas	Unión Juárez	Santo Domingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$254,983	\$255,000	\$254,983	\$254,983	\$254,983	\$254,983	\$254,983	99.99	\$0	Obra	1,100	0.00	100.00	Financiera / Físico: \$5.00 m.l de drenaje / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433063	Construcción De 8 Tanques De Ferrocemento	093-03-027	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Tanque	998	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada tanques de ferrocemento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433075	Rehabilitación De Camino (San Pedro Buenavista)	93883	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$152,598	\$152,598	\$152,598	\$152,598	\$152,598	\$152,598	\$152,598	100.00	\$0	CAMINO	8,969	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433103	Construcción De 36 Tanques De Almacenamiento De Agua Potable (A. Linda Vista)	093-03-028	Chiapas	Tenejapa	Naranja Seca (Viejo Poblado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$355,196	\$355,196	\$355,196	\$355,196	\$355,196	\$355,196	\$355,196	100.00	\$0	Tanque	36	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433110	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable	94150	Chiapas	Villa Corzo	Veinticuatro de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$425,583	\$425,583	\$425,583	\$425,583	\$425,583	\$425,583	\$425,583	100.00	\$0	RED DE AGUA	158	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433116	Ampliación De Drenaje Sanitario	105-03	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$139,930	\$140,000	\$139,930	\$139,930	\$139,930	\$139,930	\$139,930	99.95	\$0	Obra	1,200	0.00	100.00	Financiera / Físico: 77.5 m.l. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433124	Pavimentación De Camino Rural Tipo B De Lama El Volcán-Javelco-20 De Noviembre Tramo Km 0.000 Al 0.375	FISMOP-036	Chiapas	El Porvenir	El Volcán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$997,560	\$997,560	\$997,560	\$997,560	\$997,560	\$997,560	\$997,560	100.00	\$0	CAMINO	650	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433147	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	08	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Libertad Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En ejecución	2014	\$2,682,701	\$2,682,701	\$2,682,701	\$2,682,701	\$2,682,701	\$2,682,701	\$2,682,701	0.00	\$0	Red	90	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433150	Ampliación De Drenaje Sanitario (Barrio Unión Buena Vista, Cabecera Municipal)	057-03-73	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$992,333	\$992,333	\$992,333	\$992,333	\$992,333	\$992,333	\$992,333	100.00	\$0	Obra	520	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433151	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Entubada	94155	Chiapas	Villa Corzo	Juan Sabines Otilides	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	RED DE AGUA	35	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433183	Ampliación De Línea De Conducción De Agua Entubada (San Pedro Buenavista)	107-03-130	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	50.00	\$0	RED DE AGUA	8,969	0.00	30.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433213	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En Acceso Principal	093-03-018	Chiapas	Tenejapa	Chalam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Comunicaciones	Terminado	2014	\$629,292	\$629,292	\$629,292	\$629,292	\$629,292	\$629,292	\$629,292	100.00	\$0	Obra	172	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433214	Mejoramiento De Vivienda (Techo)	94170	Chiapas	Villa Corzo	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$500,050	\$500,050	\$500,050	\$500,050	\$500,050	\$500,050	\$500,050	100.00	\$0	TECHOS	362	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433238	Construcción De Techo De Cañochas De Stora Múltiples En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Chiapas No. 35 Calle 07a0370	FISMOP-040	Chiapas	El Porvenir	Mala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	DOMO	230	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433244	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	102129	Chiapas	Villa Corzo	Unión del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	TECHO	340	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433267	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	093-03-019	Chiapas	Tenejapa	El Pach	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Comunicaciones	Terminado	2014	\$1,552,969	\$1,552,969	\$1,552,969	\$1,552,969	\$1,552,969	\$1,552,969	\$1,552,969	100.00	\$0	Obra	175	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433281	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	102133	Chiapas	Villa Corzo	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$208,711	\$208,711	\$208,711	\$208,711	\$208,711	\$208,711	\$208,711	100.00	\$0	TECHO	44	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433315	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Secundaria Técnica No. 37	114346	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$1,771,239	\$1,771,239	\$1,771,239	\$1,771,239	\$1,771,239	\$1,771,239	\$1,771,239	100.00	\$0	Metro Lineal	8,969	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433340	Construcción De Muro De Contención (Barrio Tejerías, San Pedro Buenavista)	114339	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$132,030	\$132,030	\$132,030	\$132,030	\$132,030	\$132,030	\$132,030	100.00	\$0	Metro Lineal	8,969	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433379	Mantenimiento De Dos Aulas Y Dotación De Servicios Básicos En Escuela Primaria Bilingüe Quiché Victoria C.C.T. 07Apr2886	FISMOP-045	Chiapas	El Porvenir	Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Escuela	170	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433457	Rehabilitación De Camino Rural	105-03-036	Chiapas	Unión Juárez	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	Terminado	2014	\$391,956	\$392,000	\$391,956	\$391,956	\$383,257	\$383,257	\$383,257	97.77	\$0	Metro Lineal	320	0.00	100.00	Financiera / Físico: AMBRO PRESUPUESTAL DE 6,698.91 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433508	Rehabilitación De Camino	105-03-036	Chiapas	Unión Juárez	Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	Terminado	2014	\$412,090	\$412,500	\$412,090	\$412,090	\$411,979	\$411,979	\$411,979	99.87	\$0	Metro Lineal	102	0.00	100.00	Financiera / Físico: AMBRO PRESUPUESTAL DE 111.10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400433556	Pavimentación De Camino Con Conc. Hco.	105-03-021	Chiapas	Unión Juárez	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2014	\$240,136	\$241,000	\$240,136	\$240,136	\$240,136	\$240,136	\$240,136	9						

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CP10130300138259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400434464	Mejoramiento De Vivienda (Fiso Firme)	14-03 7	Chiapas	El Bosque	Plátanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Vivienda	Terminado	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: SE CUBRIO LA OBRA AL 100% / Física: SE TERMINO LA OBRA COMPLETAMENTE. / Registro: SE TERMINO LA OBRA COMPLETAMENTE AL 100%. SE BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400434487	Rehabilitación De 1.65 Km De Camino Tipo Rural (B. Mirasol, Ejido Libertad Calera)	057-03-50	Chiapas	Motuzintla	Miracol Calera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTUZINTLA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$912,584	\$912,584	\$912,584	\$912,584	\$912,584	\$912,584	\$912,584	100.00	\$0	Obra	102	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra financieramente al 100% y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400434555	Construcción De Un Aula, Prim. Juan Scurias	105-03	Chiapas	Unión Juárez	Fracción Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2014	\$401,870	\$401,900	\$401,870	\$401,870	\$401,870	\$401,870	\$401,870	99.99	\$0	Aula	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: AULA DE 6x8 MTS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400434576	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	14-03 9	Chiapas	El Bosque	Nueva Ucrania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Vivienda	Terminado	2014	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	\$97,500	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: SE CUBRIO LA OBRA AL 100%. / Física: SE TERMINO LA OBRA COMPLETAMENTE. / Registro: SE TERMINO LA OBRA COMPLETAMENTE AL 100%. SE BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400434594	Construcción De Un Aula, Telesecundaria Cuautlameo	105-03-026	Chiapas	Unión Juárez	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$373,816	\$374,000	\$373,816	\$373,816	\$301,772	\$301,772	\$301,772	80.69	\$0	Aula	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra refinanciada para terminar de ejecutar en ejercicio 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400434626	Construcción De Un Aula, Primaria Claudio Cortes Castro	105-03	Chiapas	Unión Juárez	El Desemlase	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2014	\$401,870	\$401,900	\$401,870	\$401,870	\$401,870	\$401,870	\$401,870	99.99	\$0	Aula	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: AULA DE 6x8 MTS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400434697	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme)	14-03 10	Chiapas	El Bosque	Nueva Ucrania	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Vivienda	Terminado	2014	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400435918	Construcción De Sistema De Agua Potable La Etapa	111895...2014	Chiapas	Cintalapa	General Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,249,972	\$1,249,972	\$1,249,972	\$1,249,972	\$1,249,972	\$1,249,972	\$1,249,972	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400435932	Introducción De Red De Drenaje Sanitario	43820...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400435947	Const. De Comedor, Esc. Sec. José Belio Orjales	43920...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MHAL DE CINTALAPA	Urbanización	Terminado	2014	\$614,620	\$614,620	\$614,620	\$614,620	\$614,620	\$614,620	\$614,620	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400435962	Rehabilitación De Camino	111891...2014	Chiapas	Cintalapa	Monte de los Olivos (La Mona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MHAL. DE CINTALAPA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,353,559	\$1,353,559	\$1,353,559	\$1,353,559	\$1,353,559	\$1,353,559	\$1,353,559	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436158	Construcción De Puente Vehicular	P18MDP-015-2014	Chiapas	Chalchihuitán	Salumaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$847,121	\$847,121	\$847,121	\$847,121	\$847,121	\$847,121	\$100	100.00	\$0	Metro Lineal	302	0.00	100.00	Financiera: obra terminada el 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada el 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436159	Construcción De Camino Rural 1ra. Etapa	P18MDP-0019-2014	Chiapas	Chalchihuitán	Canesh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,482,350	\$1,482,350	\$1,482,350	\$1,482,350	\$1,482,350	\$1,482,350	\$1,482,350	100.00	\$0	Kilometro	471	0.00	100.00	Financiera: obra terminada el 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada el 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436162	Construcción De Muro De Contención De Mampostería	P18MDP-003-2014	Chiapas	Chalchihuitán	Tulantic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$952,589	\$952,589	\$952,589	\$952,589	\$952,589	\$952,589	\$100	100.00	\$0	Metros Lineales	183	0.00	100.00	Financiera: obra terminada el 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada el 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436164	Construcción De Muro De Contención De Mampostería	P18MDP-004-2014	Chiapas	Chalchihuitán	Israel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,084,285	\$1,084,285	\$1,084,285	\$1,084,285	\$1,084,285	\$1,084,285	\$100	100.00	\$0	Metro Lineal	357	0.00	100.00	Financiera: obra terminada el 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada el 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436166	Construcción De Enmalledo Perimetral	P18MDP-016-2014	Chiapas	Chalchihuitán	Jovelltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán	Educación	En Ejecución	2014	\$417,799	\$417,799	\$417,799	\$417,799	\$417,799	\$417,799	\$100	100.00	\$0	Metro Lineal	81	0.00	100.00	Financiera: obra terminada el 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada el 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436332	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio San Miguel)	SD0104019030069	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$516,983	\$516,983	\$516,983	\$516,983	\$516,983	\$516,983	\$516,983	100.00	\$0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436373	Construcción De Baños Rurales	107-03-1	Chiapas	Villa Corzo	Francisco I. Madero Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$1,224,742	\$1,224,742	\$1,224,742	\$1,224,742	\$1,224,742	\$1,224,742	\$1,224,742	100.00	\$0	CUARTO PARA BAÑO	326	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436375	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Calleada Del Pancon)	M10902019030070	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,223,070	\$1,223,070	\$1,223,070	\$1,223,070	\$1,223,070	\$1,223,070	\$1,223,070	100.00	\$0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436392	Construcción De Letrinass En Seco	107-03-2	Chiapas	Villa Corzo	La Sierrita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$369,558	\$369,558	\$369,558	\$369,558	\$369,558	\$369,558	\$369,558	100.00	\$0	SANTUARIO	178	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436406	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (av. Los Laureles Entre Calle El Cordero Y Calle José Huespedes, Fraccionamiento Concepción Bellavista)	SD0104019030071	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$245,021	\$245,021	\$245,021	\$245,021	\$245,021	\$245,021	\$245,021	100.00	\$0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436426	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Cruz Grande 2a Sección)	SD01040190303072	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$499,627	\$499,627	\$499,627	\$499,627	\$499,627	\$499,627	\$499,627	100.00	\$0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436446	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Los Desamparados)	SD0104019030073	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,193	\$300,193	\$300,193	\$300,193	\$300,193	\$300,193	\$300,193	100.00	\$0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436490	Construcción De Cuarto Dormitorio	107-03-3	Chiapas	Villa Corzo	Libertad Cepesina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$189,158	\$189,158	\$189,158	\$189,158	\$189,158	\$189,158	\$189,158	100.00	\$0	Cuarto-noche	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436493	Rehabilitación Red De Drenaje	111898...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$85,693	\$85,693	\$85,693	\$85,693	\$85,693	\$85,693	\$85,693	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436508	Construcción De Cuarto Dormitorio	107-03-4	Chiapas	Villa Corzo	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$355,357	\$355,357	\$355,357	\$355,357	\$355,357	\$355,357	\$355,357	100.00	\$0	Cuarto-noche	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436513	Rehabilitación Red De Drenaje Subcolector Norte	111889...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MPAL. DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140400436521	Construcción De Cuarto Dormitorio	107-03-5	Chiapas	Villa Corzo	Francisco I. Madero Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$714,347	\$714,347	\$714,347	\$714,347	\$714,347	\$714,347	\$714,347	100.00	\$0	Cuarto-noche	326	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436531	Construcción De Cuarto Dormitorio	107-03-9	Chiapas	Villa Corzo	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$258,441	\$258,441	\$258,441	\$258,441	\$258,441	\$258,441	\$258,441	100.00	\$0	Cuarto-noche	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400436540	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje	111890...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades																		

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Recurrido (Millardos)	Comprometido									Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
CP1103000158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436736	Rehabilitación De Camino	107-03-21	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$307,523	\$307,523	\$307,523	\$307,523	\$307,523	\$307,523	\$307,523	100.00	\$0	CAMINO	3,328	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436743	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme)	14-03-11	Chiapas	El Bosque	Unión Tierra Trucil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$146,364	\$146,364	\$146,364	\$146,364	\$146,364	\$146,364	\$146,364	100.00	\$0	Vivienda	23	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES Y TIEMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436763	Conservación De Camino Rural Transp. Devio La Veleta - Ej. Coyocan	111434...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436764	Rehabilitación De Camino	107-03-22	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Edm	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$528,754	\$528,754	\$528,754	\$528,754	\$528,754	\$528,754	\$528,754	100.00	\$0	CAMINO	93	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436784	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	MI09892030311	Chiapas	Acapetahua	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$561,877	\$561,877	\$561,877	\$561,877	\$561,877	\$561,877	\$561,877	100.00	\$0	SISTEMA DE AGUA	900	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436797	Rehabilitación De Camino	107-03-23	Chiapas	Villa Corzo	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$162,517	\$162,517	\$162,517	\$162,517	\$162,517	\$162,517	\$162,517	100.00	\$0	CAMINO	108	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436802	Construcción De Muros Para 85 Viviendas En La Loc. Trinitul, Mpio De Teopisca, Chiapas	94-03-44	Chiapas	Teopisca	Trinitul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,859,293	\$7,859,293	\$7,859,293	\$7,859,293	\$7,859,293	\$7,859,293	\$7,859,293	100.00	\$0	MURO	96	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA Y ESPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436812	Rehabilitación De Camino Gonzales De Leon-Santa Rita Sonora Del Km 0 000 Al Km 000 Subterno Del Km 3 000 A. Km 3 200	01	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rita Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento municipal las margaritas chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$769,408	\$769,408	\$769,408	\$769,408	\$769,408	\$769,408	\$769,408	100.00	\$0	Metro Lineal	574	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436826	Rehabilitación De Camino (2da Etapa)	107-03-24	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$145,415	\$145,415	\$145,415	\$145,415	\$145,415	\$145,415	\$145,415	100.00	\$0	TECHO	128	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436840	Construcción De Techos De Concreto	SH05001030314	Chiapas	Acapetahua	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$784,245	\$784,245	\$784,245	\$784,245	\$784,245	\$784,245	\$784,245	100.00	\$0	TECHOS	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436860	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	14-03-12	Chiapas	El Bosque	Unión Tierra Trucil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$114,545	\$114,545	\$114,545	\$114,545	\$114,545	\$114,545	\$114,545	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436864	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	107-03-27	Chiapas	Villa Corzo	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$287,784	\$287,784	\$287,784	\$287,784	\$287,784	\$287,784	\$287,784	100.00	\$0	TECHO	81	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436886	Construcción De Pisos Firmes	SH05001030315	Chiapas	Acapetahua	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$470,752	\$470,752	\$470,752	\$470,752	\$470,752	\$470,752	\$470,752	100.00	\$0	PISO	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436903	Remuneración De Personal Técnico De Gastos Indirectos	2978...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$2,133,373	\$2,133,373	\$2,133,373	\$2,133,373	\$2,133,373	\$2,133,373	\$2,133,373	99.92	\$0	Asistencia técnica	0	0.00	99.92	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436921	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	107-03-28	Chiapas	Villa Corzo	San Juan de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$300,302	\$300,302	\$300,302	\$300,302	\$300,302	\$300,302	\$300,302	100.00	\$0	TECHO	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436925	Construcción De Un Puente Vehicular	-	Chiapas	Francisco León	Azapac Amatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$985,130	\$985,130	\$985,130	\$985,130	\$985,130	\$985,130	\$985,130	100.00	\$0	Metro Lineal	457	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436946	Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación 2da. Etapa	SH060401030316	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$811,016	\$811,016	\$811,016	\$811,016	\$811,016	\$811,016	\$811,016	100.00	\$0	INFRAESTRUCTURA	26,241	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436963	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	14-03-13	Chiapas	El Bosque	Unión Tierra Trucil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$89,091	\$89,091	\$89,091	\$89,091	\$89,091	\$89,091	\$89,091	100.00	\$0	Vivienda	14	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436964	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	107-03-29	Chiapas	Villa Corzo	Doctor Beltrario Dominguez (El Chichonal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$490,816	\$490,816	\$490,816	\$490,816	\$490,816	\$490,816	\$490,816	100.00	\$0	TECHO	319	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400436979	Construcción De Dispensario Medico (Colonia Chichina Guadalupe)	SO0301019030074	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	\$1,252,362	100.00	\$0	DISPENSARIO	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400437006	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	107-03-30	Chiapas	Villa Corzo	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$732,616	\$732,616	\$732,616	\$732,616	\$732,616	\$732,616	\$732,616	100.00	\$0	TECHO	604	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400437022	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Av. Prof. Jesus Duran Entre 3da Calle Sur One y Fraco La Tinajas) (Fraccionamiento Las Tinajas)	SD0104019030075	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$352,368	\$352,368	\$352,368	\$352,368	\$352,368	\$352,368	\$352,368	100.00	\$0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400437039	Ampliación De Servicios Sanitarios	SD021104030317	Chiapas	Acapetahua	Barra Sacapulo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$591,324	\$591,324	\$591,324	\$591,324	\$591,324	\$591,324	\$591,324	100.00	\$0	ESCUELA	90	0.00	100.00	Financiera / Física: la unidad de medida es sanitario / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400437040	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	107-03-31	Chiapas	Villa Corzo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	TECHO	168	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400437052	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Colonia Mariano R. Ruiz)	SD0104019030075	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$733,194	\$733,194	\$733,194	\$733,194	\$733,194	\$733,194	\$733,194	100.00	\$0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400437062	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	107-03-32	Chiapas	Villa Corzo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$350,094	\$350,094	\$350,094	\$350,094	\$350,094	\$350,094	\$350,094	100.00	\$0	TECHO	228	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400437073	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Beltrario Dominguez)	SD0104019030077	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$339,031	\$339,031	\$339,031	\$339,031	\$339,031	\$339,031	\$339,031	100.00	\$0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400437089	Pavimentación De Calles	-	Chiapas	Francisco León	San Miguel la Sardina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,977,548	\$1,977,548	\$1,977,548	\$1,977,548	\$1,977,548	\$1,977,548	\$1,977,548	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,106	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400437108	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme)	14-03-14	Chiapas	El Bosque	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$415,210	\$415,210	\$415,210	\$415,210	\$415,210	\$415,210	\$415,210	100.00	\$0	Vivienda	77	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES Y TIEMPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400437115	Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable 2a Etapa	SD0104019030078	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Yonrajab	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,350,680	\$1,350,680	\$1,350,680	\$1,350										

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CP1103000158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400437956	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio Norolio III (Cabecera Municipal)	001E2014025	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	Terminado	2014	\$748,701	\$748,701	\$748,701	\$748,701	\$748,701	\$748,701	\$748,701	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:		
CP1140400437957	Construcción De Comedor Escolar	SJ021401030325	Chiapas	Acapetahua	Fracción Doña María Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	100.00	\$0	Escuela	180	0.00	100.00	Financiera: / Físico: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438018	Construcción De Comedores Escolares	SJ021401030326	Chiapas	Acapetahua	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	100.00	\$0	Escuela	180	0.00	100.00	Financiera: / Físico: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438156	Construcción De Comedor Escolar	SJ021301030327	Chiapas	Acapetahua	Socomucuo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	100.00	\$0	Escuela	90	0.00	100.00	Financiera: / Físico: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438167	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) 14-03 20		Chiapas	El Bosque	Santa Verasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438207	Construcción De Comedor Escolar	SJ021301030328	Chiapas	Acapetahua	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	100.00	\$0	Escuela	90	0.00	100.00	Financiera: / Físico: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438208	Construcción De 44 Viviendas	038-03-026	Chiapas	Huixtán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,088,216	\$5,088,216	\$5,088,216	\$5,088,216	\$1,526,465	\$1,526,465	\$1,526,465	30.00	\$0	Vivienda	44	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: 1.- INVERSION 2014 \$4,712,951,453.2.- INVERSION 2013 \$242,537,923.3.- INTERESES 2013 \$112,729.95 DE FONDO OBRA PREVIAMENTE SE DIO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438312	Construcción De Comedor Escolar	SJ021401030329	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	\$88,760	100.00	\$0	Escuela	180	0.00	100.00	Financiera: / Físico: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438401	Suministro Y Colocación De Mobiliario	SO20091030330	Chiapas	Acapetahua	Socomucuo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$52,896	\$52,896	\$52,896	\$52,896	\$52,896	\$52,896	\$52,896	100.00	\$0	Equipo	90	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438460	Suministro Y Colocación De Estufas Ecológicas, Loc. Trintul Mpio De Teopisca, Chiapas	94-03-45	Chiapas	Teopisca	Trintul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$253,369	\$253,369	\$253,369	\$253,369	\$253,369	\$253,369	\$253,369	100.00	\$0	Equipo	96	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438496	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) 14-03 21		Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$182,143	\$182,143	\$182,143	\$182,143	\$182,143	\$182,143	\$182,143	100.00	\$0	Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438528	Introducción Del Servicio Básico De La Red De Energía Eléctrica	SO20081030331	Chiapas	Acapetahua	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$212,157	\$212,157	\$212,157	\$212,157	\$212,157	\$212,157	\$212,157	100.00	\$0	DOTACION ELECTRICIDAD	180	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438541	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	0040-03-0007	Chiapas	Huixtla	Cantón Rancho Nuevo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$507,918	\$507,918	\$507,918	\$507,918	\$479,264	\$479,264	\$479,264	94.36	\$0	Obra	1,123	0.00	96.00	Financiera: / Físico: / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438551	Construcción De Techo Firme Para 96 Viviendas, Loc. Trintul Mpio. De Teopisca, Chiapas	94-03-46	Chiapas	Teopisca	Trintul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,910,128	\$2,910,128	\$2,910,128	\$2,910,128	\$2,910,128	\$2,910,128	\$2,910,128	100.00	\$0	TECHO	96	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438627	Construcción De Piso Firme Para 96 Viviendas, Loc. Trintul Mpio. De Teopisca, Chiapas	94-03-47	Chiapas	Teopisca	Trintul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,500,101	\$2,500,101	\$2,500,101	\$2,500,101	\$2,500,101	\$2,500,101	\$2,500,101	100.00	\$0	PISO	96	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438678	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) 14-03 22		Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$42,857	\$42,857	\$42,857	\$42,857	\$42,857	\$42,857	\$42,857	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438769	Introducción De Red De Energía Eléctrica	0040-03-0009	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$386,665	\$386,665	\$386,665	\$386,665	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	32,033	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438864	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	14-03 23	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400438961	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Avenidas	0040-03-0013	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$318,861	\$318,861	\$318,861	\$318,861	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	32,033	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400439008	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Pozo 2	MI09070203032	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$378,294	\$378,294	\$378,294	\$378,294	\$378,294	\$378,294	\$378,294	100.00	\$0	Pozo	6,194	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400439029	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) 14-03 24		Chiapas	El Bosque	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400439080	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	SO10891030333	Chiapas	Acapetahua	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$143,021	\$143,021	\$143,021	\$143,021	\$143,021	\$143,021	\$143,021	100.00	\$0	Equipo	576	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400439096	Introducción De Red De Energía Eléctrica	0040-03-0025	Chiapas	Huixtla	Nuevo Teoro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,001,221	\$2,001,221	\$2,001,221	\$2,001,221	\$1,572,693	\$1,572,693	\$1,572,693	78.59	\$0	Poste	150	0.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400439155	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	SO10891030334	Chiapas	Acapetahua	San José Aguajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$19,537	\$19,537	\$19,537	\$19,537	\$19,537	\$19,537	\$19,537	100.00	\$0	Equipo	500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400439211	Introducción De Red De Energía Eléctrica	0040-03-0026	Chiapas	Huixtla	Fracción 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$594,308	\$594,308	\$594,308	\$594,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	33	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400439309	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable	MI090702030335	Chiapas	Acapetahua	Quince de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$262,736	\$262,736	\$262,736	\$262,736	\$262,736	\$262,736	\$262,736	100.00	\$0	Pozo	800	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400439316	Aplicación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle De Acceso A La Telecomunicación No. 100 Norte Montesol	7-03-16	Chiapas	Anteñang del Anteñang del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANTEÑANG DEL VALLE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$86,902	\$86,902	\$86,902	\$86,902	\$86,902	\$86,902	\$86,902	100.00	\$0	Red	15	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Físico: OBRA QUE BENEFICIA A 15 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400439353	Construcción De La Red De Energía Eléctrica	0040-03-0029	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$869,711	\$869,711	\$869,711	\$869,711	\$409,112	\$409,112	\$409,112	47.04	\$0	Poste	32,033	0.00	63.00	Financiera: / Físico: / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400439374	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable	MI090706030336	Chiapas	Acapetahua	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$24,590	\$24,590	\$24,590	\$24,590	\$24,590	\$24,590	\$24,590	100.00	\$0	Pozo	800	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP1140400439438	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario	SO010104030337	Chiapas	Acapetahua	Consuelo Ulapa	Rural</																							

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto							Modificado	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
CPM1410400438259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400439875	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	SC010801930341	Chiapas	Acapetahua	Emiliano Zapata Salazar	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,420,403	\$1,420,403	\$1,420,403	\$1,420,403	\$1,420,403	\$1,420,403	\$1,420,403	100.00	\$0	Pozo	300	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400439999	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	14-03-28	Chiapas	El Bosque	Unión Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIENDA	Vivienda	Terminado	2014	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO EN SU TOTALIDAD. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440049	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Avenidas	0040-03-0035	Chiapas	Huixtla	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$230,610	\$230,610	\$230,610	\$230,610	\$230,610	\$230,610	\$230,610	100.00	\$0	Obra	32,033	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: esta obra quedo al 100% ejecutada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440164	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	7-03-34	Chiapas	Anatenango del Valle	Anatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$185,171	\$185,171	\$185,171	\$185,171	\$185,171	\$185,171	\$185,171	100.00	\$0	Obra	18	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Físico: SE CONSTRUYO 29 TUBOS FIERRE, BENEFICIANDO A 29 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440195	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	14-03-29	Chiapas	El Bosque	Unión Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIENDA	Vivienda	Terminado	2014	\$86,538	\$86,538	\$86,538	\$86,538	\$86,538	\$86,538	\$86,538	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440198	Mantenimiento De Caminos Rurales	040-03-0036	Chiapas	Huixtla	Cobertura Municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,458,567	\$1,458,567	\$1,458,567	\$1,458,567	\$1,458,207	\$1,458,207	\$1,458,207	99.98	\$0	Obra	2,266	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: esta obra queda con un aborro de \$359.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440252	Mantenimiento De Camino Sacacosocha	M120306030342	Chiapas	Acapetahua	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$365,716	\$365,716	\$365,716	\$365,716	\$365,716	\$365,716	\$365,716	100.00	\$0	CAMINO	1,157	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440319	Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable	M1090706030344	Chiapas	Acapetahua	Abasid Castellan Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$136,406	\$136,406	\$136,406	\$136,406	\$136,406	\$136,406	\$136,406	100.00	\$0	Pozo	600	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440362	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme)	14-03-30	Chiapas	El Bosque	Florencia	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIENDA	Vivienda	Terminado	2014	\$200,308	\$200,308	\$200,308	\$200,308	\$200,308	\$200,308	\$200,308	100.00	\$0	Vivienda	31	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO TOTALMENTE EN BUENOS TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440393	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	SC040204030345	Chiapas	Acapetahua	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,403,775	\$1,403,775	\$1,403,775	\$1,403,775	\$1,403,775	\$1,403,775	\$1,403,775	100.00	\$0	RED ELECTRIA	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440464	Construcción De Una Aula Didáctica De 6,00x8,00 Mts Est. Rc	SC020101030346	Chiapas	Acapetahua	Socomucuo	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	100.00	\$0	AULA	90	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440563	Construcción De Una Aula Didáctica De 6,00x8,00m Est. Rc	SC020101030347	Chiapas	Acapetahua	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	\$597,814	100.00	\$0	AULA	90	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440596	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	14-03-31	Chiapas	El Bosque	Florencia	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIENDA	Vivienda	Terminado	2014	\$90,462	\$90,462	\$90,462	\$90,462	\$90,462	\$90,462	\$90,462	100.00	\$0	Vivienda	14	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440744	Construcción De Muro De Contención	PC03030348	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$313,524	\$313,524	\$313,524	\$313,524	\$313,524	\$313,524	\$313,524	100.00	\$0	MURO	250	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440801	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	14-03-32	Chiapas	El Bosque	Florencia	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIENDA	Vivienda	Terminado	2014	\$129,231	\$129,231	\$129,231	\$129,231	\$129,231	\$129,231	\$129,231	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440805	Construcción De 2 Aulas Didácticas Sotr. Rc	SC020201	Chiapas	Acapetahua	Jiquilpan (Sancho Quemado)	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$1,071,871	\$1,071,871	\$1,071,871	\$1,071,871	\$1,071,871	\$1,071,871	\$1,071,871	100.00	\$0	AULA	180	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440905	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	SC040204030350	Chiapas	Acapetahua	Centauro del Norte	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$994,110	\$994,110	\$994,110	\$994,110	\$994,110	\$94,110	\$94,110	9.47	\$0	RED ELECTRICA	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400440975	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme)	14-03-33	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIENDA	Vivienda	Terminado	2014	\$162,500	\$162,500	\$162,500	\$162,500	\$162,500	\$162,500	\$162,500	100.00	\$0	Vivienda	26	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400441072	Construcción De Una Aula Didáctica Y Dos Anexos 2 Ee De 6,00x8,00m. Est. Rc	SC020101030352	Chiapas	Acapetahua	Paloma Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$1,280,196	\$1,280,196	\$1,280,196	\$1,280,196	\$1,280,196	\$1,280,196	\$1,280,196	100.00	\$0	AULA	90	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400441139	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	14-03-34	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIENDA	Vivienda	Terminado	2014	\$31,250	\$31,250	\$31,250	\$31,250	\$31,250	\$31,250	\$31,250	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400441214	Construcción De 255 Pisos Fierres	99-03-170	Chiapas	La Trinitaria	Talishao Allende	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Vivienda	Terminado	2014	\$303,086	\$778,610	\$778,610	\$778,610	\$778,610	\$778,610	\$778,610	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400441255	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable (Barrio Cruz Grande)	M10902019303079	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$173,967	\$173,967	\$173,967	\$173,967	\$173,967	\$173,967	\$173,967	100.00	\$0	RED DE AGUA	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400441304	Construcción De 21 Pisos Firmes (La Esperanza El Ocojal)	99-03-171	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$94,143	\$94,143	\$94,143	\$94,143	\$57,855	\$57,855	\$57,855	61.45	\$0	Vivienda	0	0.00	61.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400441335	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	7-03-40	Chiapas	Anatenango del Valle	Anatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$858,333	\$858,333	\$858,333	\$858,333	\$858,333	\$858,333	\$858,333	100.00	\$0	Red	14	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400441356	Construcción Piso Firme Santa Rosalía	SH0501019303080	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$414,339	\$414,339	\$414,339	\$414,339	\$414,339	\$272,109	\$272,109	65.67	\$0	PISO	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: AMORO PRESUPUESTAL \$142,230.49 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400441398	Construcción Techo Firme Santa Rosalía	SH0501019303081	Chiapas	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	Rural	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$432,452	\$432,452	\$432,452	\$432,452	\$432,452	\$336,675	\$336,675	77.85	\$0	TECHO	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: AMORO PRESUPUESTAL \$95,776.79 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400441553	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	7-03-44	Chiapas	Anatenango del Valle	Anatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$567,612	\$567,612	\$567,612	\$567,612	\$567,612	\$567,612	\$567,612	100.00	\$0	Red	23	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Físico: LA OBRA BENEFICIA A 17 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400441622	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	7-03-43	Chiapas	Anatenango del Valle	Anatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$2,165,095	\$2,165,095	\$2,165,095	\$2,165,095	\$2,165,095	\$2,165,095	\$2,165,095	100.00	\$0	Red	17	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Físico: LA OBRA BENEFICIA A 17 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400441666	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Ra. Oriente Entre Central Y Norte Y Sa. Y Ra. Norte. Fismf 2014	089506100030458A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Ordóvea y Ordóvea	Urbano	Aportaciones Federales	1044 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$534,616	\$534,616	\$534											

Total: 2900		Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CP10130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400442135	Pavimentación De Calle Con Conc. Hco.	105-03-022	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura Municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2014	\$402,983	\$403,000	\$402,983	\$402,983	\$402,983	\$402,983	\$402,983	100.00	\$0	Metro Cuadrado	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400442167	Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme	7-03-15	Chiapas	Atenango del Valle	Crus Quemada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$23,649	\$23,649	\$23,649	\$23,649	\$23,649	\$23,649	\$23,649	100.00	\$0	Obra	5	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTITUYERON CINCO TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A CINCO VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400442298	Mejoramiento De Vivienda Con Muro Firme	7-03-1	Chiapas	Atenango del Valle	Campo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$35,983	\$35,983	\$35,983	\$35,983	\$35,983	\$35,983	\$35,983	100.00	\$0	Obra	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTITUYERON SEIS MUROS FIRMES, BENEFICIANDO A SEIS VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400442435	Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme	7-03-3	Chiapas	Atenango del Valle	Campo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$28,379	\$28,379	\$28,379	\$28,379	\$28,379	\$28,379	\$28,379	100.00	\$0	Obra	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTITUYERON 16 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 16 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400442566	Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme	7-03-5	Chiapas	Atenango del Valle	Los Cipreses	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$75,678	\$75,678	\$75,678	\$75,678	\$75,678	\$75,678	\$75,678	100.00	\$0	Obra	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZARON 16 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 16 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400442670	Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme	7-03-4	Chiapas	Atenango del Valle	Candelaria Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$52,029	\$52,029	\$52,029	\$52,029	\$52,029	\$52,029	\$52,029	100.00	\$0	Obra	11	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTITUYERON 11 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 11 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400442735	Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme	7-03-6	Chiapas	Atenango del Valle	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$18,920	\$18,920	\$18,920	\$18,920	\$18,920	\$18,920	\$18,920	100.00	\$0	Obra	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTITUYERON 4 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 4 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400442848	Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme	7-03-8	Chiapas	Atenango del Valle	San Caralampio Dos Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$80,408	\$80,408	\$80,408	\$80,408	\$80,408	\$80,408	\$80,408	100.00	\$0	Obra	14	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTITUYERON 17 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 17 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400442988	Construcción De Colector Pluvial En La Calle Oriente Entre 15a. Avenida Norte Y Avenida Tapachula (Colonia Francisco Villa), Fismf 2014	089806100030580A	Chiapas	Tapachula	Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,660,538	\$3,660,538	\$3,660,538	\$3,660,538	\$3,255,053	\$3,255,053	\$3,255,053	88.92	\$0	Metro Lineal	2,738	0.00	89.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400442940	Mejoramiento De Vivienda Con Muro Firme	7-03-2	Chiapas	Atenango del Valle	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$149,930	\$149,930	\$149,930	\$149,930	\$149,930	\$149,930	\$149,930	100.00	\$0	Obra	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTITUYERON 25 MUROS FIRMES, BENEFICIANDO A 25 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400442957	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Colonia Hecoy), Fismf 2014	089806100030581A	Chiapas	Tapachula	Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,854,039	\$3,854,039	\$3,854,039	\$3,854,039	\$1,155,265	\$1,155,265	\$1,155,265	29.98	\$0	Metro Lineal	2,883	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400442959	Construcción De Piso Firme, Colonia Hidalgo.	001E2014027	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$557,799	\$557,799	\$557,799	\$557,799	\$557,799	\$557,799	\$557,799	100.00	\$0	Metro Cuadrado	42	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443021	Construcción De Comedor Comunitario (Colonia Pedres Unidos), Fismf 2014	089806100030582A	Chiapas	Tapachula	Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$301,872	\$301,872	\$301,872	50.00	\$0	Metro Cuadrado	458	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443046	Construcción De Comedor Comunitario (Colonia El Porvenir), Fismf 2014	089806100030583A	Chiapas	Tapachula	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$320,161	\$320,161	\$320,161	53.03	\$0	Metro Cuadrado	458	0.00	53.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443066	Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme	7-03-10	Chiapas	Atenango del Valle	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$118,247	\$118,247	\$118,247	\$118,247	\$118,247	\$118,247	\$118,247	100.00	\$0	Obra	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZARON 25 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 25 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443071	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio San Marcos (Cabecera Municipal)	001E2014028	Chiapas	Acacoyagua	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$858,532	\$858,532	\$858,532	\$858,532	\$858,532	\$858,532	\$858,532	100.00	\$0	Obra	11	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443080	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La 17a. Calle Oriente Entre Avenida Central Norte Y La Avenida Norte, Fismf 2014	089806100030584A	Chiapas	Tapachula	Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$212,902	\$212,902	\$212,902	\$212,902	\$106,451	\$106,451	\$106,451	50.00	\$0	Metro Lineal	166	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443135	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La Calle Oriente Entre Avenida Central Norte Y La Avenida Norte, Fismf 2014	089806100030585A	Chiapas	Tapachula	Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$414,118	\$414,118	\$414,118	\$414,118	\$207,059	\$207,059	\$207,059	50.00	\$0	Metro Lineal	316	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443158	Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme	7-03-11	Chiapas	Atenango del Valle	San Pedro Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$33,109	\$33,109	\$33,109	\$33,109	\$33,109	\$33,109	\$33,109	100.00	\$0	Obra	7	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZÓ 7 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 7 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443170	Construcción De Comedor Comunitario (Colonia Nueva 18 de Octubre), Fismf 2014	089806100030586A	Chiapas	Tapachula	Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$181,123	\$181,123	\$181,123	30.00	\$0	Metro Cuadrado	458	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443173	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica, Ejido Victor Manuel Castillo.	001E2014029	Chiapas	Acacoyagua	Victor Manuel (Ispaña)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$381,770	\$381,770	\$381,770	\$381,770	\$381,770	\$381,770	\$381,770	100.00	\$0	Obra	18	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443206	Aplicación Del Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Ejido Congregación Zaragoza), Fismf 2014	089806100030587A	Chiapas	Tapachula	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$711,105	\$711,105	\$711,105	\$711,105	\$355,552	\$355,552	\$355,552	50.00	\$0	Metro Lineal	538	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443246	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La Calle Oriente Entre Avenida Central Norte Y Av. Cordova Fovisac, Fismf 2014	089806100030588A	Chiapas	Tapachula	Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,445,314	\$1,445,314	\$1,445,314	\$1,445,314	\$722,657	\$722,657	\$722,657	50.00	\$0	Metro Lineal	2,452	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443264	Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme	7-03-12	Chiapas	Atenango del Valle	San Miguel el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$75,678	\$75,678	\$75,678	\$75,678	\$75,678	\$75,678	\$75,678	100.00	\$0	Obra	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZÓ 16 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 16 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443277	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias, Fismf 2014	089806100030589A	Chiapas	Tapachula	Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$857,449	\$857,449	\$857,449	\$857,449	\$428,724	\$428,724	\$428,724	50.00	\$0	Metro Lineal	459	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443299	Aplicación De Camino Rural Tramo Pánuco Las Golondrinas - Barrio Las Cruces.	001E2014030	Chiapas	Acacoyagua	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,485,109	\$2,485,109	\$2,485,109	\$2,485,109	\$2,485,109	\$2,485,109	\$2,485,109	100.00	\$0	Kilómetro	450	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443320	Aplicación De Energía Eléctrica Subterránea (Colonia San Román), Fismf 2014	089806100030608A	Chiapas	Tapachula	Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,572,508	\$1,572,508	\$1,572,508	\$1,572,508	\$786,254	\$786,254	\$786,254	50.00	\$0	Metro Lineal	1,181	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICI

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo							Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
CP10130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443797	Construcción De 60 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C55	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,262,076	\$1,262,076	\$1,262,076	\$1,262,076	\$1,262,076	\$1,262,076	\$1,262,076	100.00	\$0	TECHO	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443800	Construcción De 6cuartos Para Cocina	112144...2014	Chiapas	Cintalapa	Nuevo Amanecer Tenejapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Vivienda	Terminado	2014	\$267,753	\$267,753	\$267,753	\$267,753	\$267,753	\$267,753	\$267,753	100.00	\$0	CUARTO PARA COCINA	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA / Física / OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443831	Construcción De 15 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C56	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$315,519	\$315,519	\$315,519	\$294,484	\$294,484	\$294,484	\$294,484	93.33	\$0	TECHO	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443855	Construcción De 35 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C57	Chiapas	Pantelhó	Guadalupe la Lámina Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$736,211	\$736,211	\$736,211	\$736,211	\$736,211	\$736,211	\$736,211	100.00	\$0	TECHO	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443889	Construcción De 60 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C58	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,262,076	\$1,262,076	\$1,262,076	\$1,262,076	\$1,262,076	\$1,262,076	\$1,262,076	100.00	\$0	TECHO	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443911	Construcción De 19 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C59	Chiapas	Pantelhó	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$399,657	\$399,657	\$399,657	\$399,657	\$399,657	\$399,657	\$399,657	100.00	\$0	TECHO	76	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400443989	Construcción De 28 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C60	Chiapas	Pantelhó	San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$588,969	\$588,969	\$588,969	\$588,969	\$588,969	\$588,969	\$588,969	100.00	\$0	TECHO	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444022	Construcción De 11 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C61	Chiapas	Pantelhó	San Miguel Loteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$231,381	\$231,381	\$231,381	\$231,381	\$231,381	\$231,381	\$231,381	100.00	\$0	TECHO	33	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444050	Construcción De 11 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C62	Chiapas	Pantelhó	San Isidro Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$231,381	\$231,381	\$231,381	\$231,381	\$231,381	\$231,381	\$231,381	100.00	\$0	TECHO	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444083	Construcción De 16 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C63	Chiapas	Pantelhó	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$336,553	\$336,553	\$336,553	\$336,553	\$336,553	\$336,553	\$336,553	100.00	\$0	TECHO	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444109	Construcción De Energía Eléctrica Subterránea (Colonia Los Cañales), Píamf 2014	089506100030618A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	50.00	\$0	Metro Lineal	1,499	0.00	0.00	Financiera / PAGO DE ANTICIPO / Física / Registro: PAGO DE ANTICIPO / Física / Registro: REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444113	Construcción De 09 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C64	Chiapas	Pantelhó	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$189,311	\$189,311	\$189,311	\$189,311	\$189,311	\$189,311	\$189,311	100.00	\$0	TECHO	27	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444144	Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Ejido Unión Miramar), Píamf 2014	089506100030642EA	Chiapas	Tapachula	Unión Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,989,020	\$1,989,020	\$1,989,020	\$1,989,020	\$994,510	\$994,510	\$994,510	50.00	\$0	Metro Lineal	1,378	0.00	0.00	Financiera / PAGO DE ANTICIPO / Física / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444152	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	105-03-031	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$649,735	\$650,000	\$649,735	\$649,735	\$324,867	\$324,867	\$324,867	49.98	\$0	Obra	110	0.00	50.00	Financiera / OBRA REFERENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN EJERCICIO 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444157	Construcción De 14 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C65	Chiapas	Pantelhó	San Martín Caballero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$294,484	\$294,484	\$294,484	\$294,484	\$294,484	\$294,484	\$294,484	100.00	\$0	TECHO	42	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444172	Rehabilitación De Caminos, José López Portillo, Motozintla, Chiapas	057-03-49	Chiapas	Motozintla	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza	Urbanización	Terminado	2014	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,697,044	\$1,700,000	\$1,697,044	\$1,697,044	\$1,697,044	99.83	\$0	Kilometro	141	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: La obra se esta ejecutando satisfactoriamente y tiene un avance financiero de 99.83% y un avance físico de 90% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444178	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Colonia San Luis I), Píamf 2014	089506100030638EA	Chiapas	Tapachula	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,700,985	\$1,700,985	\$1,700,985	\$1,700,985	\$850,493	\$850,493	\$850,493	50.00	\$0	Metro Lineal	86	0.00	0.00	Financiera / PAGO DE ANTICIPO / Física / Registro: PAGO DE ANTICIPO / Física / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444184	Construcción De 55 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C66	Chiapas	Pantelhó	Agüita Serdán (Santa Lucía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$1,156,903	\$1,156,903	\$1,156,903	\$1,156,903	\$1,156,903	\$1,156,903	\$1,156,903	100.00	\$0	TECHO	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444216	Construcción De 35 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C67	Chiapas	Pantelhó	Las Lomas Chitancum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$736,211	\$736,211	\$736,211	\$736,211	\$736,211	\$736,211	\$736,211	100.00	\$0	TECHO	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444238	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Colonia Federal), Píamf 2014	089506100030646EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$957,713	\$957,713	\$957,713	\$957,713	\$478,857	\$478,857	\$478,857	50.00	\$0	Metro Lineal	622	0.00	0.00	Financiera / PAGO DE ANTICIPO / Física / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444250	Construcción De 20 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C68	Chiapas	Pantelhó	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$420,692	\$420,692	\$420,692	\$420,692	\$420,692	\$420,692	\$420,692	100.00	\$0	TECHO	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444283	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario (Colonia Los Sauces), Píamf 2014	089506100030652EA	Chiapas	Tapachula	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,742,540	\$1,742,540	\$1,742,540	\$1,742,540	\$871,270	\$871,270	\$871,270	50.00	\$0	Metro Lineal	2,796	0.00	0.00	Financiera / PAGO DE ANTICIPO / Física / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444293	Construcción De 25 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C69	Chiapas	Pantelhó	Aurora Remigulpas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$525,865	\$525,865	\$525,865	\$525,865	\$525,865	\$525,865	\$525,865	100.00	\$0	TECHO	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444315	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias, Col. El Confeti, Píamf 2014	089506100030646EA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,084,534	\$1,084,534	\$1,084,534	\$1,084,534	\$542,267	\$542,267	\$542,267	50.00	\$0	Metro Lineal	2,883	0.00	0.00	Financiera / PAGO DE ANTICIPO / Física / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444319	Construcción De 27 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C70	Chiapas	Pantelhó	San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$567,934	\$567,934	\$567,934	\$567,934	\$567,934	\$567,934	\$567,934	100.00	\$0	TECHO	81	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444346	Construcción De 28 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C71	Chiapas	Pantelhó	San Catalampio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$588,969	\$588,969	\$588,969	\$588,969	\$588,969	\$588,969	\$588,969	100.00	\$0	TECHO	112	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444373	Construcción De 32 Acciones De Techo Firme	PIBMP-C72	Chiapas	Pantelhó	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$673,107	\$673,107	\$673,107	\$673,107	\$673,107	\$673,107	\$673,107	100.00	\$0	TECHO	96	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444377	Construcción De Conedor Comunitario (Colonia Las Delicias), Píamf 2014	089506100030678EA	Chiapas	Tapachula	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	458	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444403	Construcción De 60 Acciones De Piso Firme	PIBMP-C73	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Vivienda	Terminado	2014	\$253,777	\$253,777	\$253,777	\$253,777	\$253,777	\$253,777	\$253,777	100.00	\$0	PISO	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400444413	Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea (Colonia Santa Cruz de Sidápolo), Píamf 2014	089506100030																									

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
																	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
CP1103000158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400447874	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme)	14-03 39	Chiapas	El Bosque	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE.	Vivienda	Terminado	2014	\$325,746	\$325,746	\$325,746	\$325,746	\$325,746	\$325,746	\$325,746	100.00	\$0	Vivienda	49	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUMPLIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400447971	Revertemiento De Camio Rural Del Tramo Fibera El Viejo Carmen A Localidad El Naranjo	-	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$109,446	\$109,446	\$109,446	\$109,446	\$109,446	\$109,446	\$109,446	100.00	\$0	Kilometro	663	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECIBIDOS QUEDANDO INTERDADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ECONOMIAS DE FISM 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 87,965.82 INTERESES DE FISM 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 19,476.70 INTERESES DE FISM ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE \$ 2,003.48 CUANDO LA CUANTIA DE \$ 139,446.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400447978	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	14-03 40	Chiapas	El Bosque	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE.	Vivienda	Terminado	2014	\$39,887	\$39,887	\$39,887	\$39,887	\$39,887	\$39,887	\$39,887	100.00	\$0	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUMPLIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400447999	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario	7-03-31	Chiapas	Antenango del Valle	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANTENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,131,718	\$2,131,718	\$2,131,718	\$2,131,718	\$2,131,718	\$2,131,718	\$2,131,718	100.00	\$0	Obra	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y TRABAJADO ADECUADAMENTE / Físico: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BENEFICIANDO A 120 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400448105	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario	7-03-32	Chiapas	Antenango del Valle	San José la Reforma Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANTENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,102,896	\$2,102,896	\$2,102,896	\$2,102,896	\$2,102,896	\$2,102,896	\$2,102,896	100.00	\$0	Obra	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Físico: SE REALIZO UN DRENAJE, BENEFICIANDO A 60 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400448141	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	14-03 41	Chiapas	El Bosque	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE.	Vivienda	Terminado	2014	\$106,366	\$106,366	\$106,366	\$106,366	\$106,366	\$106,366	\$106,366	99.97	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400448357	Construcción De Cuartos Domitorios (20) De 4.45 X 3.30 Mts.	100-03-106	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$982,481	\$982,481	\$982,481	\$982,481	\$982,481	\$982,481	\$982,481	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400448374	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	14-03 42	Chiapas	El Bosque	San Francisco Comú Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE.	Vivienda	Terminado	2014	\$82,174	\$82,174	\$82,174	\$82,174	\$82,174	\$82,174	\$82,174	100.00	\$0	Vivienda	7	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400448532	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	14-03 43	Chiapas	El Bosque	San Francisco Comú Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE.	Vivienda	Terminado	2014	\$152,609	\$152,609	\$152,609	\$152,609	\$152,609	\$152,609	\$152,609	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400448636	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme)	14-03 44	Chiapas	El Bosque	San Francisco Comú Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE.	Vivienda	Terminado	2014	\$35,217	\$35,217	\$35,217	\$35,217	\$35,217	\$35,217	\$35,217	100.00	\$0	Vivienda	3	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400448697	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	DOPM-FISMDF-030-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzucmal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2014	\$1,620,958	\$1,620,958	\$1,620,958	\$1,620,958	\$1,620,958	\$1,620,958	\$1,620,958	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400448729	Construcción De Cuarto Para Cocina (20) De 4.45 X 3.15 M.	100-03-107	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Vivienda	En Ejecución	2014	\$761,192	\$761,192	\$761,192	\$761,192	\$761,192	\$761,192	\$761,192	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400448758	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	DOPM-FISMDF-031-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	Chojchov	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2014	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400448793	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme)	14-03 45	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE.	Vivienda	Terminado	2014	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	100.00	\$0	Vivienda	66	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUMPLIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400448828	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	DOPM-FISMDF-032-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2014	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	\$2,026,197	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400448879	Construcción De Unidad Basica De Vivienda Rural	DOPM-FISMDF-033-2014	Chiapas	San Juan Cancuc	La Palma Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Vivienda	Terminado	2014	\$1,013,099	\$1,013,099	\$1,013,099	\$1,013,099	\$1,013,099	\$1,013,099	\$1,013,099	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400448935	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	14-03 46	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE.	Vivienda	Terminado	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Vivienda	9	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CUMPLIO AL 100%. / Físico: LA OBRA SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400449065	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	14-03 47	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE.	Vivienda	Terminado	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CUMPLIO AL 100%. / Físico: LA OBRA SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400449078	Conservación De Caminos Rurales	03-015	Chiapas	San Juan Cancuc	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2014	\$2,370,700	\$2,370,700	\$2,370,700	\$2,367,017	\$2,367,017	\$2,367,017	\$2,367,017	99.84	\$0	Kilometro	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CP1140400449157	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial (Cisterna)	03-023	Chiapas	San Juan Cancuc	Iviltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$2,365,516	\$2,365,516	\$2,365,516	\$2,365,516	\$2,365,516	\$2,365,516	\$2,365,516	100.00	\$0	Equipo	275	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400449214	Rehabilitación De La Clínica De Salud	03-024	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzucmal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Salud	Terminado	2014	\$47,430	\$47,430	\$47,430	\$36,668	\$36,668	\$36,668	\$36,668	77.31	\$0	CLINICA	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400449468	Construcción De Muro De Contención Para Formación Y Sellado De Solar	03-059	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzucmal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2014	\$146,322	\$146,322	\$146,322	\$127,807	\$127,807	\$127,807	\$127,807	87.35	\$0	Obra	236	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400449474	Construcción De Cuarto Domitorio, Col. El Sabinal	83-03-10-2014	Chiapas	Socultzanango	El Sabinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$789,478	\$789,478	\$789,478	\$789,478	\$789,478	\$789,478	\$789,478	100.00	\$0	Vivienda	88	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Físico: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400449493	Construcción De Muro De Contención Para Formación Y Sellado De Solar	03-060	Chiapas	San Juan Cancuc	Chilolá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2014	\$46,572	\$46,572	\$46,572	\$38,056	\$38,056	\$38,056	\$38,056	81.72	\$0	Obra	200	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400449571	Construcción De Muro De Contención Para Formación Y Sellado De Solar	03-061	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Urbanización	Terminado	2014	\$69,580	\$69,580	\$69,580	\$69,530	\$69,530	\$69,530	\$69,530	99.93	\$0	Obra	499	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400449627	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	100-03-122	Chiapas	Tumbalá	Mariscal Yebuts	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tumbalá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,150,065	\$1,150,065	\$1,150,065	\$1,150,065	\$1,150,065	\$1,150,065	\$1,150,065	100.00	\$0	sistema de agua	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400449764	Admisión De Materia Prima Y Eléctrica De Cafe	03-025	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$952,399	\$952,399	\$952,399	\$952,399	\$952,399	\$952,399	\$952,399	100.00	\$0	NAOQUERIA	71	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400449905	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	09	Chiapas	Las Margaritas	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Red	55	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400450059	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario	43741...2014	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$824,600	\$824,600	\$824,600	\$824,600	\$824,600	\$824,600	\$824,600	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA /

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CP1103000158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400451480	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños General José Joaquín Herrera Clave:0743j0695y	0040-03-0021	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$504,030	\$504,030	\$504,030	\$504,030	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	260	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400451583	Ampliación De Dren Pluvial (Fraccionamiento Naya)	SD0104019030082	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,937,685	\$5,937,685	\$5,937,685	\$5,937,685	\$5,937,685	\$0	\$0	0.00	\$0	DRENAJE	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REPRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400451613	Construcción De Baños Jardín De Niños Bernardo Reyes Pimentel Clave: 0743j0695y	0040-03-0022	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$244,624	\$244,624	\$244,624	\$244,624	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	32,033	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400451664	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Las Chilcos)	SD0104019030083	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	DRENAJE	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REPRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400451693	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Francisco Marquez Clave: 0743j0678h	0040-03-0023	Chiapas	Huixtla	Aguiles Sardoá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$504,030	\$504,030	\$504,030	\$504,030	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	306	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400451718	Construcción De Pozo Tipo Noria (S.P.R. Unión Villaflores)	HAYV-OP-FISM/2014-071	Chiapas	Villaflores	Unión Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$307,510	\$307,510	\$307,510	\$307,510	\$307,510	\$307,510	\$307,510	100.00	\$0	Pozo	18	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400451745	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Fraccionamiento El Jucote)	SD0404019030084	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINIGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$327,341	\$327,341	\$327,341	\$327,341	\$327,341	\$0	\$0	0.00	\$0	RED ELECTRICA	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REPRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400451796	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Fraccionamiento Flores De La Cruz)	SD0404019030085	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINIGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$598,013	\$598,013	\$598,013	\$598,013	\$598,013	\$0	\$0	0.00	\$0	RED ELECTRICA	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REPRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400451804	Construcción De Un Aula En Rec. Sec. Miguel Hidalgo Y Cuauilla Clave: 0743j0695y	0040-03-0024	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2014	\$502,031	\$502,031	\$502,031	\$502,031	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	32,033	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: esta obra queda referendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400451831	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Columbia Guadalupe Tepayac)	SD0404019030086	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINIGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,490,536	\$1,490,536	\$1,490,536	\$1,490,536	\$1,490,536	\$0	\$0	0.00	\$0	RED ELECTRICA	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REPRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400451878	Rehabilitación De Techo Firme Ejido Los Laureles	HAYV-OP-FISM/2014-072	Chiapas	Villaflores	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$254,128	\$254,128	\$254,128	\$254,128	\$254,128	\$211,272	\$211,272	83.14	\$0	Vivienda	133	0.00	85.00	Financiera: OBRA REPRENDADA / Física: OBRA REPRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400451977	Amortización De Capital Banobras 2014 89		Chiapas	Mapaatepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,838,051	\$6,838,051	\$6,838,051	\$6,838,051	\$6,838,051	\$6,838,051	\$6,838,051	100.00	\$0	Acción	41,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400451985	Construcción De Piso Firme E.J. Tierra Y Libertad	HAYV-OP-FISM/2014-073	Chiapas	Villaflores	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$669,231	\$669,231	\$669,231	\$669,231	\$669,231	\$669,231	\$669,231	100.00	\$0	Vivienda	708	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452092	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Villaflores (Barrio Repuñales)	HAYV-OP-FISM/2014-074	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$513,858	\$513,858	\$513,858	\$513,858	\$513,858	\$513,858	\$513,858	100.00	\$0	Metro Lineal	696	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452227	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Linda Vista Misión Guadalupe)	SD0104019030087	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINIGUEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$129,134	\$129,134	\$129,134	\$129,134	\$129,134	\$0	\$0	0.00	\$0	DRENAJE	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REPRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452250	Ampliación De La Red De Agua Potable Villaflores (Fracc. 5 De Mayo)	HAYV-OP-FISM/2014-075	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$375,188	\$375,188	\$375,188	\$375,188	\$375,188	\$375,188	\$375,188	100.00	\$0	Metro Lineal	298	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452352	Construcción De Letrinas E.J. Josefa Ortiz De Domínguez	HAYV-OP-FISM/2014-076	Chiapas	Villaflores	Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$238,987	\$238,987	\$238,987	\$238,987	\$238,987	\$238,987	\$238,987	100.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	39	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452524	Construcción De Cuarto Dormitorio	90	Chiapas	Mapaatepec	Sesecapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$717,106	\$717,106	\$717,106	\$717,106	\$717,106	\$717,106	\$717,106	100.00	\$0	Cuarto-noche	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452525	Rehabilitación De Techo Firme (Ej. Josefa Ortiz de Domínguez)	HAYV-OP-FISM/2014-077	Chiapas	Villaflores	Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$248,215	\$248,215	\$248,215	\$248,215	\$248,215	\$248,215	\$248,215	100.00	\$0	Vivienda	104	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452610	Construcción De Cuarto Dormitorio En Col San Vicente	83-03-11-2014	Chiapas	Scooltengo	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$430,625	\$430,625	\$430,625	\$430,625	\$430,625	\$430,625	\$430,625	100.00	\$0	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452655	Construcción De Cuarto Dormitorio Col San Agustín El Porvenir	83-03-12-2014	Chiapas	Scooltengo	San Agustín el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$358,854	\$358,854	\$358,854	\$358,854	\$358,854	\$358,854	\$358,854	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452685	Construcción De Piso Firme E.J. Agronomos Mexicanos	HAYV-OP-FISM/2014-078	Chiapas	Villaflores	Agronomos Mexicanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$248,433	\$248,433	\$248,433	\$248,433	\$248,433	\$248,433	\$248,433	100.00	\$0	Vivienda	212	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452704	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Estación Viaje)	91	Chiapas	Mapaatepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$233,482	\$233,482	\$233,482	\$233,482	\$233,482	\$233,482	\$233,482	100.00	\$0	Poste	17,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452755	Construcción De Camino Rural Acceso A La Bancharia Panama Del Km 0 UOO AL 0 SR0601019030088		Chiapas	Comitán de Domínguez	Panama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINIGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,157,960	\$3,157,960	\$3,157,960	\$3,157,960	\$3,003,069	\$3,003,069	95.10	\$0	CAMINO	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REPRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP1140400452761	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	92	Chiapas	Mapaatepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$696,800	\$696,800	\$696,800	\$696,800	\$696,800	\$696,800	\$696,800	100.00	\$0	Poste	10,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452805	Construcción De Cuarto Dormitorio	83-03-13-2014	Chiapas	Scooltengo	Santa Cruz Jotola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$322,668	\$322,668	\$322,668	\$322,668	\$322,668	\$322,668	\$322,668	100.00	\$0	Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452820	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	93	Chiapas	Mapaatepec	Piedra Aguda (Sesecapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$475,898	\$475,947	\$475,947	\$475,947	\$475,898	\$475,898	\$475,898	99.78	\$0	Poste	5,000	0.00	100.00	Financiera: obra terminada con economía / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452857	Construcción De Piso Firme (Ej. Melchor Ocampo)	HAYV-OP-FISM/2014-079	Chiapas	Villaflores	Libertad Melchor Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$248,407	\$248,407	\$248,407	\$248,407	\$248,407	\$248,407	\$248,407	100.00	\$0	Vivienda	192	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452989	Construcción De Cuarto Dormitorio, Col. La Hacienda	83-03-14-2014	Chiapas	Scooltengo	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$358,854	\$358,854	\$358,854	\$358,854	\$358,854	\$358,854	\$358,854	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1140400452997	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Villaflores Fracc. El Brasil 1)	HAYV-OP-FISM/2014-080	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$325,301	\$325												

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Recurso	Recurso									Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	
CP10130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	03-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400455386	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Delicias Del Carmen Munumic)	83-03-17-2014	Chiapas	Soconotango	Soconotango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2014	\$616,979	\$616,980	\$616,980	\$616,980	\$185,094	\$185,094	\$185,094	30.00	\$0	Red	60	0.00	30.00	Financiera: PARA SUBSERVICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400455467	Aplicación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario (Barrio Santa Cecilia)	83-03-18-2014	Chiapas	Soconotango	Soconotango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,833,592	\$1,833,592	\$1,833,592	\$1,833,592	\$1,833,592	\$1,833,592	\$1,833,592	100.00	\$0	Sistema	230	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400455544	Construcción De Cuarto Dormitorio Col Jesus Hernandez J.	83-03-19-2014	Chiapas	Soconotango	Jesús Hernández J.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$538,281	\$538,281	\$538,281	\$538,281	\$538,281	\$538,281	\$538,281	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400455594	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable, Nueva Jerusalén Cascajal	83-03-20-2014	Chiapas	Soconotango	Nueva Jerusalén Cascajal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$464,185	\$464,185	\$464,185	\$464,185	\$464,185	\$464,185	\$464,185	100.00	\$0	Sistema	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400455637	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable, El Trapichito	83-03-21-2014	Chiapas	Soconotango	El Trapichito (Los Cimientos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$548,498	\$548,498	\$548,498	\$548,498	\$548,498	\$548,498	\$548,498	100.00	\$0	Sistema	87	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400455697	Rehabilitación De Camino Rural Sacateccha, Nueva Floresta	83-03-22-2014	Chiapas	Soconotango	Nueva Floresta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$233,520	\$233,520	\$233,520	\$233,520	\$233,520	\$233,520	\$233,520	100.00	\$0	camino	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400455743	Rehabilitación De Camino Rural Sacateccha, Trinit	83-03-23-2014	Chiapas	Soconotango	Trinit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$670,782	\$670,782	\$670,782	\$670,782	\$670,782	\$670,782	\$670,782	100.00	\$0	CAMINO	415	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400456342	Construcción De Cuarto Dormitorio, Chaviva	83-03-25-2014	Chiapas	Soconotango	San Vicente Pauchil Chaviva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$897,134	\$897,134	\$897,134	\$897,134	\$897,134	\$897,134	\$897,134	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400456395	Construcción De Cuarto Dormitorio, Crucila	83-03-26-2014	Chiapas	Soconotango	San Antonio Crucila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$358,854	\$358,854	\$358,854	\$358,854	\$358,854	\$358,854	\$358,854	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400456440	Rehabilitación De Techos Firmes	83-03-27-2014	Chiapas	Soconotango	Soconotango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	100.00	\$0	TECHOS	700	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400456503	Construcción De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable, Santuario Dos	83-03-28-2014	Chiapas	Soconotango	El Santuario Dos (Coba Cecilia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,699,029	\$1,699,029	\$1,699,029	\$1,699,029	\$1,333,695	\$1,333,695	\$1,333,695	78.50	\$0	Pozo	400	0.00	78.50	Financiera: PARA SUBSERVICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400456583	Rehabilitación De Equipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Jorge La Vega Dominguez	83-03-29-2014	Chiapas	Soconotango	Jorge de la Vega Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$61,236	\$61,236	\$61,236	\$61,236	\$61,236	\$61,236	\$61,236	100.00	\$0	Sistema	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400456614	Rehabilitación De Equipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable, El Jucote	83-03-30-2014	Chiapas	Soconotango	Buenavista Jucote (El Jucote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$134,791	\$134,791	\$134,791	\$134,791	\$134,791	\$134,791	\$134,791	100.00	\$0	Sistema	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400456670	Rehabilitación De Equipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Emiliano Zapata	83-03-31-2014	Chiapas	Soconotango	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$146,460	\$146,460	\$146,460	\$146,460	\$146,460	\$146,460	\$146,460	100.00	\$0	Sistema	650	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400456727	Rehabilitación De Camino Sacateccha, Anexo Las Rosas	83-03-32-2014	Chiapas	Soconotango	Anexo Las Rosas de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$201,238	\$201,238	\$201,238	\$201,238	\$201,238	\$201,238	\$201,238	100.00	\$0	CAMINO	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400456798	Rehabilitación De Camino Rural Sacateccha, La Primavera	83-03-33-2014	Chiapas	Soconotango	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$232,116	\$232,116	\$232,116	\$232,116	\$232,116	\$232,116	\$232,116	100.00	\$0	CAMINO	430	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400456841	Rehabilitación De Camino Rural Sacateccha	83-03-34-2014	Chiapas	Soconotango	Soconotango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$798,915	\$798,915	\$798,915	\$798,915	\$798,915	\$798,915	\$798,915	100.00	\$0	CAMINO	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400456879	Rehabilitación De Camino Rural Sacateccha (Grupo De Los 100)	83-03-35-2014	Chiapas	Soconotango	Soconotango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$247,822	\$247,822	\$247,822	\$247,822	\$247,822	\$247,822	\$247,822	100.00	\$0	CAMINO	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400456935	Rehabilitación De Camino Rural Sacateccha, Benito Juárez	83-03-36-2014	Chiapas	Soconotango	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$216,990	\$216,990	\$216,990	\$216,990	\$216,990	\$216,990	\$216,990	100.00	\$0	CAMINO	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400456986	Rehabilitación De Camino Rural Sacateccha, Chihabua	83-03-37-2014	Chiapas	Soconotango	Chihabua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$216,990	\$216,990	\$216,990	\$216,990	\$216,990	\$216,990	\$216,990	100.00	\$0	CAMINO	270	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400457015	Rehabilitación De Camino Rural Sacateccha, Francisco Villa	83-03-38-2014	Chiapas	Soconotango	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$278,655	\$278,655	\$278,655	\$278,655	\$278,655	\$278,655	\$278,655	100.00	\$0	CAMINO	195	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400457093	Aplicación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Alvaro Obregón (Barrio Candalaria)	83-03-45-2014	Chiapas	Soconotango	Soconotango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$533,695	\$533,695	\$533,695	\$533,695	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DRENAJE	105	0.00	0.00	Financiera: PARA SUBSERVICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400457155	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario En Barrio De Guadalupe	83-03-46-2014	Chiapas	Soconotango	Soconotango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$487,005	\$487,005	\$487,005	\$487,005	\$146,101	\$146,101	\$146,101	30.00	\$0	DRENAJE	135	0.00	30.00	Financiera: PARA SUBSERVICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400457202	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario Ya Ave Cauatemoc (Barrio El Campo)	83-03-47-2014	Chiapas	Soconotango	Soconotango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$304,857	\$304,857	\$304,857	\$304,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DRENAJE	125	0.00	0.00	Financiera: PARA SUBSERVICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400457253	Aplicación De La Red De Agua Potable En Ya Ave Cauatemoc (Barrio El Campo)	83-03-48-2014	Chiapas	Soconotango	Soconotango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$46,745	\$46,745	\$46,745	\$46,745	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	135	0.00	0.00	Financiera: PARA SUBSERVICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400457300	Aplicación De La Red De Agua Potable Barrio El Campo	83-03-49-2014	Chiapas	Soconotango	Soconotango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$25,311	\$25,311	\$25,311	\$25,311	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	180	0.00	0.00	Financiera: PARA SUBSERVICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400457355	Aplicación De La Red De Agua Potable Barrio El Recuerdo	83-03-50-2014	Chiapas	Soconotango	Soconotango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$25,253	\$25,253	\$25,253	\$25,253	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	180	0.00	0.00	Financiera: PARA SUBSERVICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400457415	Rehabilitación De Camino Rural Sacateccha (Bienes Comunales)	83-03-51-2014	Chiapas	Soconotango	Soconotango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$309,488	\$309,488	\$309,488	\$309,488	\$309,488	\$309,488	\$309,488	100.00	\$0	CAMINO	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400457469	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, Emiliano Zapata	83-03-52-2014	Chiapas	Soconotango	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,121,577	\$1,121,577	\$1,121,577	\$1,121,577	\$336,473	\$336,473	\$336,473	30.00	\$0	Sistema	660	0.00	30.00	Financiera: PARA SUBSERVICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400457519	Construcción De Cuarto Dormitorio, Constitución 27	83-03-53-2014	Chiapas	Soconotango	Constitución 27	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarc																			

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CP10130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458714	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	14-03 48	Chiapas	El Bosque	Carmen el Ocoatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE.	Vivienda	Terminado	2014	\$475,470	\$475,470	\$475,470	\$475,470	\$475,470	\$475,470	\$475,470	100.00	\$0	Vivienda	95	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458735	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme)	10-03 49	Chiapas	El Bosque	La Gloria Chikindén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE.	Vivienda	Terminado	2014	\$344,235	\$344,235	\$344,235	\$344,235	\$344,235	\$344,235	\$344,235	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458760	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	14-03 50	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE.	Vivienda	Terminado	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458769	Rehabilitación De Techo Firme (Ria. Argentina)	HAVP-OP-FISM/2014-04	Chiapas	Villaflores	Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$166,398	\$166,398	\$166,398	\$166,398	\$166,398	\$166,398	\$166,398	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458773	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	14-03 53	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE.	Vivienda	Terminado	2014	\$269,939	\$269,939	\$269,939	\$269,939	\$269,939	\$269,939	\$269,939	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458778	Rehabilitación De Techo Firme (N.C.P. Las Trinitarias I)	HAVP-OP-FISM/2014-083	Chiapas	Villaflores	La Trinitaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$224,661	\$224,661	\$224,661	\$224,661	\$224,661	\$224,661	\$224,661	100.00	\$0	Vivienda	106	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458799	Rehabilitación De Techo Firme (Rib. El Sorizón)	HAVP-OP-FISM/2014-084	Chiapas	Villaflores	Ribera Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$369,960	\$369,960	\$369,960	\$369,960	\$369,960	\$369,960	\$369,960	100.00	\$0	Vivienda	217	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458803	Construcción De Piso Firme (Ria. Guaymas)	HAVP-OP-FISM/2014-085	Chiapas	Villaflores	Guaymas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$155,954	\$155,954	\$155,954	\$155,954	\$155,954	\$155,954	\$155,954	100.00	\$0	Vivienda	77	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458809	Rehabilitación De Canal Pluvial (Villaflores Barrio San Carlos)	HAVP-OP-FISM/2014-87	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$626,681	\$626,681	\$626,681	\$626,681	\$626,681	\$626,681	\$626,681	100.00	\$0	Metro Lineal	664	0.00	100.00	Financiera: OBRAS 100% TERMINADAS / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458810	Ampliación De Canal Pluvial (Villaflores Barrio Reforma)	HAVP-OP-FISM/2014-088	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,879,905	\$1,879,905	\$1,879,905	\$1,879,905	\$1,879,905	\$1,879,905	\$1,879,905	100.00	\$0	Metro Lineal	389	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458817	Rehabilitación De Techo Firme (Villaflores Barrio San Miguel)	HAVP-OP-FISM/2014-090	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$846,533	\$846,533	\$846,533	\$846,533	\$846,533	\$846,533	\$846,533	100.00	\$0	Vivienda	442	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458821	Rehabilitación De Techo Firme (Villaflores Barrio Ampliación San Miguel)	HAVP-OP-FISM/2014-089	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$591,845	\$591,845	\$591,845	\$591,845	\$591,845	\$591,845	\$591,845	100.00	\$0	Vivienda	394	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458825	Construcción De 02 De Aulas Didacticas Estr. No E3. Guadalupe Victoria (Sector 1)	HAVP-OP-FISM/2014-092	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Barrio Chidomas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Educación En Ejecución	2014	\$744,887	\$744,887	\$744,887	\$744,887	\$744,887	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	80	0.00	70.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Física: OBRA REFERENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CP14140400458829	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Villaflores Fraccionamiento La Prayasca)	HAVP-OP-FISM/2014-091	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$504,320	\$504,320	\$504,320	\$504,320	\$504,320	\$504,320	\$504,320	100.00	\$0	Metro Lineal	162	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458836	Rehabilitación De Camino Rld. Argentina	HAVP-OP-FISM/2014-094	Chiapas	Villaflores	Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$304,743	\$304,743	\$304,743	\$304,743	\$304,743	\$304,743	\$304,743	100.00	\$0	Obra	116	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458838	Construcción De 01 Aula De 2 E.E. Sstr. U-1c (Villaflores)	HAVP-OP-FISM/2014-093	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$631,310	\$631,310	\$631,310	\$631,310	\$631,310	\$631,310	\$631,310	100.00	\$0	Aula	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458844	Ampliación De Canal Pluvial (Villaflores Barrio San Carlos)	HAVP-OP-FISM/2014-095	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,326,745	\$1,326,745	\$1,326,745	\$1,326,745	\$1,326,745	\$1,326,745	\$1,326,745	100.00	\$0	Metro Lineal	664	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458845	Construcción De 01 Aula Didactica Estr. No E3. Los Angeles (Oco)	HAVP-OP-FISM/2014-096	Chiapas	Villaflores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$427,808	\$427,808	\$427,808	\$427,808	\$427,808	\$427,808	\$427,808	100.00	\$0	Aula	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458856	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (E3. Los Angeles)	HAVP-OP-FISM/2014-097	Chiapas	Villaflores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,119,518	\$3,119,518	\$3,119,518	\$3,119,518	\$3,119,518	\$1,714,375	\$1,714,375	54.96	\$0	Metro Lineal	891	0.00	75.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Física: OBRA REFERENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458857	Construcción De Piso Firme E3. Nuevo Mundo	HAVP-OP-FISM/2014-098	Chiapas	Villaflores	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$301,364	\$301,364	\$301,364	\$301,364	\$301,364	\$301,364	\$301,364	100.00	\$0	Vivienda	127	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458860	Rehabilitación De Techo Firme (Villaflores Fraccionamiento Santa Margarita)	HAVP-OP-FISM/2014-099	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$360,596	\$360,596	\$360,596	\$360,596	\$360,596	\$360,596	\$360,596	100.00	\$0	Vivienda	187	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458867	Ampliación De Colector Sanitario (Colector Norte) Villaflores	HAVP-OP-FISM/2014-0100	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$3,692,951	\$3,692,951	\$3,692,951	\$3,692,951	\$3,692,951	\$3,692,951	\$3,692,951	100.00	\$0	Metro Lineal	37,237	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458869	Rehabilitación De Camino Tramo E.C. (Camino-Nuevo Mexico)-El Porvenir	HAVP-OP-FISM/2014-0101	Chiapas	Villaflores	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$370,482	\$370,482	\$370,482	\$370,482	\$370,482	\$370,482	\$370,482	100.00	\$0	Kilómetro	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458874	Rehabilitación De Canal Pluvial (Villaflores Barrio 20 De Noviembre)	HAVP-OP-FISM/2014-0102	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$844,490	\$844,490	\$844,490	\$844,490	\$844,490	\$844,490	\$844,490	100.00	\$0	Metro Lineal	365	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458876	Ampliación Red De Drenaje Sanitario (Villaflores Barrio 20 De Noviembre)	HAVP-OP-FISM/2014-0103	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$290,528	\$290,528	\$290,528	\$290,528	\$290,528	\$290,528	\$290,528	100.00	\$0	Metro Lineal	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458880	Ampliación De Camino Rural Tramo: El Jilguero - Buenavista	HAVP-OP-FISM/2014-0104	Chiapas	Villaflores	Buena Vieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$897,312	\$897,312	\$897,312	\$897,312	\$897,312	\$897,312	\$897,312	100.00	\$0	Metro Lineal	55	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458881	Rehabilitación Red De Agua Potable (E3. Jesus Maria Garza)	HAVP-OP-FISM/2014-0105	Chiapas	Villaflores	Jesus Maria Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$860,834	\$860,834	\$860,834	\$860,834	\$860,834	\$860,834	\$860,834	100.00	\$0	Metro Lineal	6,724	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458886	Rehabilitación De Techo Firme (Francisco Villa)	HAVP-OP-FISM/2014-0106	Chiapas	Villaflores	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$509,011	\$509,011	\$509,011	\$509,011	\$509,011	\$509,011	\$509,011	100.00	\$0	Vivienda	439	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CP14140400458887	Construcción De 01 Aula Didactica Estr. No (Francisco Villa)	HAVP-OP-FISM/2014-0107	Chiapas	Villaflores	Francisco Villa																								

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ejercicio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora							Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurso (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
CPM1410400458259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458988	Rehabilitación De Techo Firme E.J. Jesus Maria Garza (Sector I)	HAVP-OP-FISM/2014-0118	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$657,473	\$657,473	\$657,473	\$657,473	\$657,473	\$657,473	\$657,473	100.00	\$0	Vivienda	302	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458952	Construcción De Ol Aula Didáctica 648 Hc E.J. Cristóbal Obregón (Sector I)	HAVP-OP-FISM/2014-01493	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	100.00	\$0	Aula	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458953	Rehabilitación De Techo Firme (EJ. Roblada Grande)	HAVP-OP-FISM/2014-0121	Chiapas	Villaflores	Roblada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$650,057	\$650,057	\$650,057	\$650,057	\$650,057	\$650,057	\$650,057	100.00	\$0	Vivienda	360	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458955	Rehabilitación De Techo Firme E.J. Guadalupe Victoria (Sector I)	HAVP-OP-FISM/2014-0120	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Ásaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$477,198	\$477,198	\$477,198	\$477,198	\$477,198	\$477,198	\$477,198	\$477,198	100.00	\$0	Vivienda	221	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Físico: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPM1410400458955	Construcción De Ol Aula Didáctica 648 Hc Villaflores (Fraccionamiento La Fraylesca)	HAVP-OP-FISM/2014-01462	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	100.00	\$0	Aula	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458963	Rehabilitación De Techo Firme 16 De Septiembre (Sector I)	HAVP-OP-FISM/2014-0122	Chiapas	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$477,198	\$477,198	\$477,198	\$477,198	\$477,198	\$477,198	\$477,198	100.00	\$0	Vivienda	222	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458964	Construcción De Ol Aula Didáctica 648 Hc Villaflores (Fraccionamiento Las Gardenas)	HAVP-OP-FISM/2014-01491	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	100.00	\$0	Aula	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458967	Aplicación Red De Energía Electrica (EJ. Palenque Los Pinos)	HAVP-OP-FISM/2014-0123	Chiapas	Villaflores	Palenque de los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$468,522	\$468,522	\$468,522	\$468,522	\$468,522	\$468,522	\$468,522	100.00	\$0	Poste	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458971	Construcción De Ol Aula Didáctica 648 Hc Esfuerzo Campesino Soconama Ii	HAVP-OP-FISM/2014-01490	Chiapas	Villaflores	Esfuerzo Campesino Regalarterial (Soconama)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	\$128,427	100.00	\$0	Aula	47	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458977	Rehabilitación De Techo Firme (EJ. Ignacio Zaragoza)	HAVP-OP-FISM/2014-0125	Chiapas	Villaflores	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$631,392	\$631,392	\$631,392	\$631,392	\$631,392	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	520	0.00	80.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Físico: OBRA REFERENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458981	Rehabilitación De Techo Firme E.J. Cuauhtémoc (Sector I)	HAVP-OP-FISM/2014-0124	Chiapas	Villaflores	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$509,011	\$509,011	\$509,011	\$509,011	\$509,011	\$509,011	\$509,011	100.00	\$0	Vivienda	235	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458983	Construcción De Piso Firme Villaflores (Fraccionamiento El Mirador)	HAVP-OP-FISM/2014-0131	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$44,220	\$44,220	\$44,220	\$44,220	\$44,220	\$44,220	\$44,220	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458987	Rehabilitación De Techo Firme (Col. Nueva Esperanza)	HAVP-OP-FISM/2014-0127	Chiapas	Villaflores	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$583,476	\$583,476	\$583,476	\$583,476	\$583,476	\$583,476	\$583,476	100.00	\$0	Vivienda	190	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458988	Construcción De Piso Firme Villaflores (Barrio Matsumon)	HAVP-OP-FISM/2014-0129	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$25,356	\$25,356	\$25,356	\$25,356	\$25,356	\$25,356	\$25,356	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458992	Rehabilitación De Techo Firme Ria. La Trinitaria I	HAVP-OP-FISM/2014-0126	Chiapas	Villaflores	Trinitaria I	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$271,051	\$271,051	\$271,051	\$271,051	\$271,051	\$271,051	\$271,051	100.00	\$0	Vivienda	102	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400458996	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Pub. Villaflores (Fracc. Buenasorte)	HAVP-OP-FISM/2014-0145	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$132,160	\$132,160	\$132,160	\$132,160	\$132,160	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	100	0.00	60.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Físico: OBRA REFERENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400459000	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Fraccionamiento Buena Suerte)	HAVP-OP-FISM/2014-0129	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$574,375	\$574,375	\$574,375	\$574,375	\$574,375	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	189	0.00	70.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Físico: OBRA REFERENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400459003	Construcción De Piso Firme Villaflores (Barrio San Miguel)	HAVP-OP-FISM/2014-0133	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$59,411	\$59,411	\$59,411	\$59,411	\$59,411	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	48	0.00	80.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Físico: OBRA REFERENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400459006	Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio San Martín)	HAVP-OP-FISM/2014-0101	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$102,102	\$102,102	\$102,102	\$102,102	\$102,102	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	80	0.00	90.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Físico: OBRA REFERENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400459009	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Colonia Solidaridad)	HAVP-OP-FISM/2014-0131	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,520,626	\$1,520,626	\$1,520,626	\$1,520,626	\$1,520,626	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	423	0.00	70.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Físico: OBRA REFERENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400459019	Construcción De Piso Firme Villaflores (Barrio Aplicación San Miguel)	HAVP-OP-FISM/2014-0120	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$132,283	\$132,283	\$132,283	\$132,283	\$132,283	\$132,283	\$132,283	100.00	\$0	Vivienda	113	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400459028	Construcción De Piso Firme Col. Nueva Esperanza	HAVP-OP-FISM/2014-0137	Chiapas	Villaflores	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$76,886	\$76,886	\$76,886	\$76,886	\$76,886	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	202	0.00	90.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Físico: OBRA REFERENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400459029	Rehabilitación De Techo Firme (Fraccionamiento El Mirador)	HAVP-OP-FISM/2014-0133	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$261,830	\$261,830	\$261,830	\$261,830	\$261,830	\$261,830	\$261,830	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400459033	Construcción De Piso Firme Villaflores (Fraccionamiento Santa Margarita)	HAVP-OP-FISM/2014-0132	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$134,044	\$134,044	\$134,044	\$134,044	\$134,044	\$134,044	\$134,044	100.00	\$0	Vivienda	114	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400459036	Introducción Red De Energía Electrica (2a. Etapa) Guadalupeano (Casa Blancapanela)	HAVP-OP-FISM/2014-0128	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$2,502,950	\$2,502,950	\$2,502,950	\$2,502,950	\$2,502,950	\$2,502,950	\$2,502,950	100.00	\$0	Poste	1,191	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400459041	Rehabilitación De Techo Firme (Barrio Equipales)	HAVP-OP-FISM/2014-0135	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$636,264	\$636,264	\$636,264	\$636,264	\$636,264	\$636,264	\$636,264	100.00	\$0	Vivienda	291	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400459049	Aplicación Red De Energía Electrica Ria. Juquila	HAVP-OP-FISM/2014-0130	Chiapas	Villaflores	Juquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$818,285	\$818,285	\$818,285	\$818,285	\$818,285	\$818,285	\$818,285	100.00	\$0	Poste	27	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400459050	Rehabilitación De Techo Firme Ria. San Vicente	HAVP-OP-FISM/2014-0121	Chiapas	Villaflores	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$179,094	\$179,094	\$179,094	\$179,094	\$179,094	\$179,094	\$179,094	100.00	\$0	Vivienda	87	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CPM1410400459054	Aplicación De Canal Pluvial (Colonia Solidaridad)	HAVP-OP-FISM/2014-0137	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales																					

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora						Recurrido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CP10130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459152	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Barrio Esquipulas)	HAVP-OP-FISM/2014-0140	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$854,817	\$854,817	\$854,817	\$854,817	\$854,817	\$854,817	\$854,817	100.00	\$0	Metro Lineal	333	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459155	Rehabilitación De Techo Firme E3. Horacio Grajalas	HAVP-OP-FISM/2014-0106	Chiapas	Villaflores	Horacio Grajalas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,755	\$185,755	\$185,755	\$185,755	\$185,755	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	115	0.00	90.00	Financiera: OBRA REFERENCIADA / Físico: OBRA REFERENCIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459164	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (E3. Agrónomos Mexicanos)	HAVP-OP-FISM/2014-0142	Chiapas	Villaflores	Agrónomos Mexicanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$914,666	\$914,666	\$914,666	\$914,666	\$914,666	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,202	0.00	50.00	Financiera: OBRA REFERENCIADA / Físico: OBRA REFERENCIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459182	Rehabilitación De Techo Firme Villaflores (Fraccionamiento La Sirena)	HAVP-OP-FISM/2014-0144	Chiapas	Villaflores	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$742,308	\$742,308	\$742,308	\$742,308	\$742,308	\$742,308	\$742,308	100.00	\$0	Vivienda	346	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459183	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Zona Sur)	HAVP-OP-FISM/2014-0145	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$905,713	\$905,713	\$905,713	\$905,713	\$905,713	\$905,713	\$905,713	100.00	\$0	Metro Lineal	360	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459189	Construcción De Piso Firme E3. Los Laureles	HAVP-OP-FISM/2014-0132	Chiapas	Villaflores	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$53,139	\$53,139	\$53,139	\$53,139	\$53,139	\$53,139	\$53,139	100.00	\$0	Vivienda	81	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459192	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio San José)	HAVP-OP-FISM/2014-0146	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$837,491	\$837,491	\$837,491	\$837,491	\$837,491	\$837,491	\$837,491	100.00	\$0	Metro Lineal	330	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459195	Mantenimiento De Aulas Villaflores	HAVP-OP-FISM/2014-0147	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$459,824	\$459,824	\$459,824	\$459,824	\$459,824	\$459,824	\$459,824	100.00	\$0	Aula	267	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459202	Mantenimiento De Aulas Villaflores	HAVP-OP-FISM/2014-0148	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$436,809	\$436,809	\$436,809	\$436,809	\$436,809	\$436,809	\$436,809	100.00	\$0	Aula	342	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459211	Mantenimiento De Aulas Villaflores	HAVP-OP-FISM/2014-0149	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$382,550	\$382,550	\$382,550	\$382,550	\$382,550	\$382,550	\$382,550	100.00	\$0	Aula	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459214	Rehabilitación Red De Agua Potable Villaflores (Fraccionamiento Hambiyigua)	HAVP-OP-FISM/2014-0150	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$465,609	\$465,609	\$465,609	\$465,609	\$465,609	\$465,609	\$465,609	100.00	\$0	Metro Lineal	155	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459217	Construcción De Piso Firme N.C.P. Las Trinitarias	HAVP-OP-FISM/2014-0134	Chiapas	Villaflores	Las Trinitarias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$61,128	\$61,128	\$61,128	\$61,128	\$61,128	\$61,128	\$61,128	100.00	\$0	Vivienda	53	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459223	Rehabilitación De Techo Firme (Ria. Belén)	HAVP-OP-FISM/2014-0151	Chiapas	Villaflores	Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$181,906	\$181,906	\$181,906	\$181,906	\$181,906	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	77	0.00	80.00	Financiera: OBRA REFERENCIADA / Físico: OBRA REFERENCIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459225	Dotación De Energía Eléctrica E3. Guadalupe Victoria (Sector I)	HAVP-OP-FISM/2014-0126	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Sáparo Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$64,353	\$64,353	\$64,353	\$64,353	\$64,353	\$64,353	\$64,353	100.00	\$0	Obra	164	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459228	Rehabilitación Red De Agua Potable Villaflores (Fraccionamiento La Espigona)	HAVP-OP-FISM/2014-0152	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$343,215	\$343,215	\$343,215	\$343,215	\$343,215	\$343,215	\$343,215	100.00	\$0	Metro Lineal	179	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459236	Rehabilitación De Carcano "Peñitas" (Villaflores)	HAVP-OP-FISM/2014-0153	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$398,200	\$398,200	\$398,200	\$398,200	\$398,200	\$398,200	\$398,200	100.00	\$0	Obra	7,216	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459239	Rehabilitación Red De Agua Potable (Zona Poniente) Villaflores	HAVP-OP-FISM/2014-0154	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$597,400	\$597,400	\$597,400	\$597,400	\$597,400	\$597,400	\$597,400	100.00	\$0	Metro Lineal	1,720	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459244	Ampliación Red De Drenaje Sanitario Zona Poniente Villaflores	HAVP-OP-FISM/2014-0155	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$548,270	\$548,270	\$548,270	\$548,270	\$548,270	\$548,270	\$548,270	100.00	\$0	Metro Lineal	1,323	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459246	Electrificación Con Celdas Solares N.C.P. Las Gardénias	HAVP-OP-FISM/2014-0127	Chiapas	Villaflores	Las Gardénias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$150,951	\$150,951	\$150,951	\$150,951	\$150,951	\$150,951	\$150,951	100.00	\$0	Obra	31	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459250	Rehabilitación Sistema De Agua Potable "El Salto" Villaflores	HAVP-OP-FISM/2014-0156	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$353,400	\$353,400	\$353,400	\$353,400	\$353,400	\$353,400	\$353,400	100.00	\$0	Obra	2,630	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459257	Rehabilitación De Techo Firme E3. Dr. Domingo Chonona (Sector I)	HAVP-OP-FISM/2014-0158	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chonona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$381,759	\$381,759	\$381,759	\$381,759	\$381,759	\$381,759	\$381,759	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459259	Rehabilitación De Camino Tmo. E.C. J. N. Garza-Las Gardénias	HAVP-OP-FISM/2014-0142	Chiapas	Villaflores	Las Gardénias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$62,143	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$62,144	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	31	0.00	70.00	Financiera: OBRA REFERENCIADA / Físico: OBRA REFERENCIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459262	Ampliación Red De Drenaje Sanitario (Fraccionamiento Magisterial)	HAVP-OP-FISM/2014-0157	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$880,000	\$880,000	\$594	\$594	\$594	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	136	0.00	50.00	Financiera: OBRA REFERENCIADA / Físico: OBRA REFERENCIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459264	Construcción De Piso Firme Ria. Belén	HAVP-OP-FISM/2014-0159	Chiapas	Villaflores	Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$135,715	\$135,715	\$135,715	\$135,715	\$135,715	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	70	0.00	80.00	Financiera: OBRA REFERENCIADA / Físico: OBRA REFERENCIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459270	Rehabilitación De Techo Firme (E3. Villahidalgo)	HAVP-OP-FISM/2014-0159	Chiapas	Villaflores	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$466,594	\$466,594	\$466,594	\$466,594	\$466,594	\$466,594	\$466,594	100.00	\$0	Vivienda	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459271	Dotación De Energía Eléctrica E3. Benito Juárez (Sector I)	HAVP-OP-FISM/2014-0125	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Educación	Terminado	2014	\$75,169	\$75,169	\$75,169	\$75,169	\$75,169	\$75,169	\$75,169	100.00	\$0	Obra	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459278	Construcción De Piso Firme E3. Los Laureles	HAVP-OP-FISM/2014-0130	Chiapas	Villaflores	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$45,970	\$45,970	\$45,970	\$45,970	\$45,970	\$45,970	\$45,970	100.00	\$0	Vivienda	61	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Físico: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459280	Rehabilitación De Pozo Profundo "La Unión" Villaflores (Fraccionamiento Siglo XXI)	HAVP-OP-FISM/2014-0160	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,132,544	\$2,132,544	\$2,132,544	\$2,132,544	\$2,132,544	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	704	0.00	45.00	Financiera: OBRA REFERENCIADA / Físico: OBRA REFERENCIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459283	Rehabilitación De Pozo Profundo "San Ramón" Villaflores	HAVP-OP-FISM/2014-0161	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,5													

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CP10130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459354	Pavimentación De Acceso Al Hospital (2a. Etapa) Villaflores (Heda)	HAVP-OP-FISM/2014-1201	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	2014	\$8,470,842	\$8,470,842	\$8,470,842	\$8,470,842	\$8,470,842	\$7,173,760	\$7,173,760	84.69	\$0	Metro Lineal	37,237	0.00	85.00	Financiera: OBRA REFERENDADA / Física: OBRA REFERENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459360	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario (Teatro Al Aire Libre) Villaflores (Barrio San Martín)	HAVP-OP-HABITAT/2014-003	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	2014	\$372,858	\$372,858	\$372,858	\$372,858	\$372,858	\$372,858	\$372,858	100.00	\$0	Obra	37,237	0.00	100.00	Financiera: OBRA100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459361	Rehabilitación De Camino Secundario Herenegildo Galeana	HAVP-OP-FISM/2014-07-007	Chiapas	Villaflores	Herenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	2014	\$85,176	\$85,176	\$85,176	\$85,176	\$85,176	\$85,176	\$85,176	100.00	\$0	Obra	109	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459366	Rehabilitación De Techo Firme (Ria. Distrito Federal)	HAVP-OP-FISM/2014-07-011	Chiapas	Villaflores	Distrito Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$158,657	\$158,657	\$158,657	\$158,657	\$158,657	\$158,657	\$158,657	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459367	Construcción De Piso Firme Ej. El Palmer	HAVP-OP-FISM/2014-07-010	Chiapas	Villaflores	El Palmer	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$23,158	\$23,158	\$23,158	\$23,158	\$23,158	\$23,158	\$23,158	100.00	\$0	Vivienda	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADO / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459374	Construcción De Piso Firme Ria. Pomarrosa	HAVP-OP-FISM/2014-07-016	Chiapas	Villaflores	Pomarrosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$68,165	\$68,165	\$68,165	\$68,165	\$68,165	\$68,165	\$68,165	100.00	\$0	Vivienda	54	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459378	Construcción De Piso Firme (Ria. La Trinitaria)	HAVP-OP-FISM/2014-07-012	Chiapas	Villaflores	La Trinitaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$37,381	\$37,381	\$37,381	\$37,381	\$37,381	\$37,381	\$37,381	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459380	Construcción De Piso Firme Ria. San Vicente	HAVP-OP-FISM/2014-07-021	Chiapas	Villaflores	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$37,881	\$37,881	\$37,881	\$37,881	\$37,881	\$37,881	\$37,881	100.00	\$0	Vivienda	38	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459382	Ampliación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Colonia Santa Catarina)	HAVP-OP-FISM/2014-07-015	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	2014	\$113,225	\$113,225	\$113,225	\$113,225	\$113,225	\$113,225	\$113,225	100.00	\$0	Metro Lineal	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459388	Construcción De Piso Firme Ria. Porvenir	HAVP-OP-FISM/2014-07-009	Chiapas	Villaflores	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$61,591	\$61,591	\$61,591	\$61,591	\$61,591	\$61,591	\$61,591	100.00	\$0	Vivienda	178	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459389	Construcción De Piso Firme (Nuevo Horizonte)	HAVP-OP-FISM/2014-07-008	Chiapas	Villaflores	Nuevo Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$155,090	\$155,090	\$155,090	\$155,090	\$155,090	\$155,090	\$155,090	100.00	\$0	Vivienda	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459391	Construcción De Piso Firme Ria. Distrito Federal	HAVP-OP-FISM/2014-07-014	Chiapas	Villaflores	Distrito Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$50,617	\$50,617	\$50,617	\$50,617	\$50,617	\$50,617	\$50,617	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459397	Construcción De Piso Firme Ria. Porvenir	HAVP-OP-FISM/2014-07-013	Chiapas	Villaflores	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	\$19,383	100.00	\$0	Vivienda	64	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400459404	Rehabilitación De Techo Firme (Ria. Pomarrosa)	HAVP-OP-FISM/2014-061	Chiapas	Villaflores	Pomarrosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$219,714	\$219,714	\$219,714	\$219,714	\$219,714	\$219,714	\$219,714	100.00	\$0	Vivienda	54	0.00	100.00	Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400460394	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) 14-03 54		Chiapas	El Bosque	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$175,424	\$175,424	\$175,424	\$175,424	\$175,424	\$175,424	\$175,424	100.00	\$0	Vivienda	23	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400460396	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) 14-03 55		Chiapas	El Bosque	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$198,305	\$198,305	\$198,305	\$198,305	\$198,305	\$198,305	\$198,305	100.00	\$0	Vivienda	26	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400460397	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) 14-03 56		Chiapas	El Bosque	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$526,271	\$526,271	\$526,271	\$526,271	\$526,271	\$526,271	\$526,271	100.00	\$0	Vivienda	69	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400460399	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) 14-03 57		Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$67,485	\$67,485	\$67,485	\$67,485	\$67,485	\$67,485	\$67,485	100.00	\$0	Vivienda	11	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400460400	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) 14-03 58		Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$662,577	\$662,577	\$662,577	\$662,577	\$662,577	\$662,577	\$662,577	100.00	\$0	Vivienda	108	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400460402	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) 14-03 59		Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$46,361	\$46,361	\$46,361	\$46,361	\$46,361	\$46,361	\$46,361	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400460403	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) 14-03 60		Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$162,262	\$162,262	\$162,262	\$162,262	\$162,262	\$162,262	\$162,262	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400460404	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) 14-03 61		Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$144,877	\$144,877	\$144,877	\$144,877	\$144,877	\$144,877	\$144,877	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400460405	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) 14-03 62		Chiapas	El Bosque	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$1,100,216	\$1,100,216	\$1,100,216	\$1,100,216	\$1,100,216	\$1,100,216	\$1,100,216	100.00	\$0	Vivienda	74	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400460407	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) 14-03 63		Chiapas	El Bosque	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$906,934	\$906,934	\$906,934	\$906,934	\$906,934	\$906,934	\$906,934	100.00	\$0	Vivienda	61	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400460408	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) 14 03 64		Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Vivienda	305	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400460409	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) 14-03 65		Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$960,185	\$960,185	\$960,185	\$960,185	\$960,185	\$960,185	\$960,185	100.00	\$0	Vivienda	85	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400460410	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) 14-03 66		Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIVIENDA	Vivienda	Terminado	2014	2014	\$79,075	\$79,075	\$79,075	\$79,075	\$79,075	\$79,075	\$79,075	100.00	\$0	Vivienda	7	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140400460411	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) 14-03 67		Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE, VIVIENDA																		

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Recaudado (Millars)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CP10130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140400460453	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme)	25-03 81	Chiapas	El Bosque	Altigracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Vivienda	Terminado	2014	\$436,486	\$436,486	\$436,486	\$436,486	\$436,486	\$436,486	\$436,486	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140400460454	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme)	26-03 82	Chiapas	El Bosque	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Vivienda	Terminado	2014	\$183,083	\$183,083	\$183,083	\$183,083	\$183,083	\$183,083	\$183,083	100.00	\$0	Vivienda	23	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140400460455	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	27-03 83	Chiapas	El Bosque	San Andrés la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Vivienda	Terminado	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Vivienda	89	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140400460456	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme)	28-03 84	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Vivienda	Terminado	2014	\$336,855	\$336,855	\$336,855	\$336,855	\$336,855	\$336,855	\$336,855	100.00	\$0	Vivienda	59	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140400460457	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	29-03 85	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Vivienda	Terminado	2014	\$102,769	\$102,769	\$102,769	\$102,769	\$102,769	\$102,769	\$102,769	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140400460458	Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme)	30-03 86	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Vivienda	Terminado	2014	\$228,376	\$228,376	\$228,376	\$228,376	\$228,376	\$228,376	\$228,376	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140400460459	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	31-03 87	Chiapas	El Bosque	Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Vivienda	Terminado	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	Vivienda	29	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140400460460	Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme)	32-03 88	Chiapas	El Bosque	San Cayetano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Vivienda	Terminado	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Vivienda	38	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Físico: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CP14140500499611	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	122-04-4	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2014	\$285,640	\$285,640	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Informe	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercicio / Físico: Ejercicio / Registro: Ejercicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500500838	Actualización Del Catastro Municipal, Padrón De Contribuyentes Y Tarifas	122-03-8	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal Mescalapa, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$246,500	\$246,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Informe	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercicio / Físico: Ejercicio / Registro: Ejercicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500500861	Accondicionamiento De Espacios Fisicos	122-03-7	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$23,128	\$23,128	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500500891	Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal	122-03-6	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501026	Introducción De La Red De Energia Electrica	122-03-53	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$537,451	\$537,451	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501080	Construcción De 01 Aula Didactico 6.00 X 6.00 Mts., Est. Ro. En El Cecyted Planal 33 Clave 07400133	122-03-52	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$470,682	\$470,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501102	Construcción De Drenaje Sanitario	122-03-11	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,444	\$350,444	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501117	Introducción De La Red De Energia Electrica (2da. Etapa)	122-03-1	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$585,376	\$585,376	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501146	Ampliación De La Red Energlia Electrica	122-03-2	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,718,957	\$1,718,957	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501170	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122-03-17	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,221,638	\$1,221,638	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501201	Pavimentación De Calle	122-03-24	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$542,652	\$542,652	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501217	Construcción De 03 Puentes Peatonales	122-03-40	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$724,395	\$724,395	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501262	Pavimentación De Calle De Concreto Hidraulico	122-03-20	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$535,000	\$535,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501281	Pavimentación De Camino	122-03-22	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$722,754	\$722,754	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501300	Pavimentacion De Calles	122-03-51	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,695,120	\$7,695,120	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501330	Alcantarillado Zona Sur (Piramide Baja)	122-03-47	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$286,976	\$286,976	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501352	Construcción De Aula En Jardin De Niños Marielena Zozaya	122-03-9	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$110,131	\$110,131	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501386	Construcción De Desayunador En Est. Primaria Adolfo Lopez Mateos	122-03-12	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Educación	En Ejecución	2014	\$133,092	\$133,092	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Desayunador	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501405	Construcción De Muro Firme	122-03-35	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$250,014	\$250,014	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501412	Construcción De Muro Firme	122-03-33	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$607,989	\$607,989	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501430	Construcción De Muro Firme	122-03-48	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$382,800	\$382,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501911	Construcción De Muro Firme	122-03-39	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$300,835	\$300,835	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500501967	Construcción De Piso Firme (Arca Moreno)	122-03-26	Chiapas	Tepepatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mescalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$183,023	\$183,023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Físico: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP1																												

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida
CP10130300158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transporte y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502178	Construcción De Muro Firma	122-03-46	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$348,000	\$348,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502201	Sustitución De Deposito O Tanque De Agua Barrio Milagro Uno	122-03-15	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$30,342	\$30,342	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502218	Construcción De Muro Firme	122-03-32	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$162,400	\$162,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502238	Sustitución De Deposito O Tanque De Agua Barrio Linda Vista	122-03-25	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$59,517	\$59,517	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502251	Construcción De Muro Firme	122-03-10	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502265	Construcción De Muro Firme	122-03-30	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$370,006	\$370,006	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502281	Construcción De Muro Firme	122-03-34	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$101,781	\$101,781	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502298	Construcción De Piso Firme (Barrio Luis Donaldo Colosio)	122-03-28	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$106,883	\$106,883	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502317	Construcción De Muro Firme	122-03-37	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$238,015	\$238,015	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502337	Construcción De Muro Firme (Barrio Zona Centro)	122-03-45	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$423,054	\$423,054	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502353	Construcción De Piso Firme	122-03-20	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$149,879	\$149,879	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502419	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122-03-56	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$272,000	\$272,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502451	Construcción De Red De Energía Eléctrica (Fotón Uno)	122-03-54	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,988	\$210,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502479	Construcción De Red De Energía Eléctrica	122-03-55	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$537,285	\$537,285	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500502493	Pavimentación De Calles (Barro Colorado Dique Uno)	122-03-23	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$453,878	\$453,878	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500510428	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario	MSC/DO/PF/FISM/0001/2014	Chiapas	Soyolá	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOYOLÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,137,324	\$1,137,324	\$1,137,324	\$1,137,324	\$1,137,324	\$1,137,324	\$1,137,324	100.00	\$0	Metro Lineal	97	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y ESTA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500510473	Construcción De Sistema De Saneamiento Sanitario	MSC/DO/PF/FISM/002/2014	Chiapas	Soyolá	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOYOLÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$924,056	\$924,056	\$924,056	\$924,056	\$924,056	\$924,056	\$924,056	100.00	\$0	Metro Lineal	495	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500510511	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC/DO/PF/FISM/003/2014	Chiapas	Soyolá	El Pedregal Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOYOLÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$382,553	\$382,553	\$382,553	\$382,553	\$382,553	\$382,553	\$382,553	100.00	\$0	Metro Lineal	32	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500511160	Construcción De Aula En Escuela Primaria 12 De Octubre, Claves/Agua Clara	105-03-025	Chiapas	Unión Juárez	Los Alpes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2014	\$401,870	\$401,900	\$401,870	\$401,870	\$339,039	\$339,039	\$339,039	84.36	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	85.00	Financiera: OBRA REFERENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN EJERCICIO 2015 / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500511713	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños (Alma Sabinas Gutiérrez)	MSC/DO/PF/FISM/004/2014	Chiapas	Soyolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYOLÁ, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2014	\$476,901	\$476,901	\$476,901	\$342,123	\$342,123	\$342,123	\$342,123	71.74	\$0	Aula	150	0.00	75.00	Financiera: REFERENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2015 / Físico: / Registro: ESTA OBRA NO SE TERMINO DE EJECUTAR EN ESTE EJERCICIO 2014, QUEDO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500511728	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Entubada Cacahú Soyolá T.A.	MSC/DO/PF/FISM/005/2014	Chiapas	Soyolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYOLÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,192,291	\$1,192,291	\$1,192,291	\$1,192,291	81.19	\$0	Tanque	4,014	0.00	100.00	Financiera: REFERENDADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 / Físico: / Registro: EL AVANCE FÍSICO ESTA TERMINADO, PERO EL PAGO QUEDO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500511764	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC/DO/PF/FISM/006/2014	Chiapas	Soyolá	Francisco Sarabia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYOLÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$396,886	\$396,886	\$396,886	\$396,886	\$396,886	\$396,886	\$396,886	100.00	\$0	Vivienda	70	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Físico: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500511784	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias	MSC/DO/PF/FISM/007/2014	Chiapas	Soyolá	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYOLÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$290,282	\$290,282	\$290,282	\$235,035	\$235,035	\$235,035	\$235,035	80.97	\$0	Vivienda	112	0.00	90.00	Financiera: QUEDO REFERENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2015 / Físico: / Registro: ESTA OBRA QUEDO REFERENDADO PARA EL AÑO 2015, VA QUE NO SE TERMINO DE EJECUTAR EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500511829	Construcción De Domo En Cancha Deportiva De La Rec. Soc. Francisco González Bocanegra Clave 09m0050r	MSC/DO/PF/FISM/008/2014	Chiapas	Soyolá	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYOLÁ, CHIAPAS.	Educación	Terminado	2014	\$1,399,999	\$1,399,999	\$1,399,999	\$1,399,999	\$1,399,999	\$1,399,999	\$1,399,999	100.00	\$0	Obra	4,014	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Físico: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500511886	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	MSC/DO/PF/FISM/009/2014	Chiapas	Soyolá	Francisco Sarabia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYOLÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$255,236	\$255,236	\$255,236	\$255,236	\$255,236	\$255,236	\$255,236	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	20.00	Financiera: REFERENDADO PARA EL 2015 / Físico: / Registro: NO SE TERMINO DE EL AÑO 2014, QUEDO REFERENDADO PARA EL AÑO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500511902	Pavimentación De Calle Ira. Ote. Entre 2da. Y 3ra. Hts. Con Concreto Hidráulico En Barrio La Armería (Cob. Real.)	MSC/DO/PF/FISM/010/2014	Chiapas	Soyolá	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYOLÁ, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$538,503	\$538,503	\$538,503	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	4,014	0.00	0.00	Financiera: REFERENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2015 / Físico: / Registro: REFERENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2015 / Físico: / Registro: NO SE INICIARON LOS TRABAJOS / Registro: DEBIDO A UNA CONTINGENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO NO SE PUDO EMPLEAR LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500511920	Construcción De Letrinas	MSC/DO/PF/FISM/011/2014	Chiapas	Soyolá	La Vaquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYOLÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$363,200	\$363,200	\$363,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: REFERENDADO PARA EL 2015 / Físico: / Registro: DEBIDO A UNA CONTINGENCIA SOCIAL, NO SE EMPESARON LOS TRABAJOS, POR ESO QUEDO REFERENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500511948	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario	MSC/DO/PF/FISM/012/2014	Chiapas	Soyolá	Francisco Sarabia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYOLÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$230,001	\$230,001	\$230,001	\$230,001	\$230,001	\$230,001	\$230,001	100.00	\$0	Vivienda	90	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Físico: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500511977	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua	MSC/DO/PF/FISM/013/2014	Chiapas	Soyolá	San Antonio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYOLÁ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$41,575	\$41,575	\$41,575	\$41,575	\$41,575	\$41,575	\$41,575	100.00	\$0	Tanque	788	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Físico: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CP14140500511998	Mantenimiento A Aulas En El Jardín De Niños (Alma Sabinas)	MSC/DO/PF/FISM/014/2014	Chiapas	Soyolá	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYOLÁ, CHIAPAS.	Educación	Terminado	2014	\$121,482	\$121,482	\$121,482	\$121,48										

Total: 2900

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
CHI10130300128259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contención	093-03-03	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500512328	Adquisición De Hardware Para Las Áreas De Obras Públicas Y Teoría	085001SMAQ01S2014	Chiapas	Soyaló	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALÓ, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$194,701	\$194,701	\$194,701	\$154,052	\$154,052	\$154,052	\$154,052	79.12	\$0	Equipo	12	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% LO QUE QUEDÓ COMO ANDBRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100%. LA DIFERENCIA DE MONEDAS QUEDÓ COMO ANDBRO PRESUPUESTAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500512378	Acondicionamiento De Espacios Físicos	085001SMAQ01S2014	Chiapas	Soyaló	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALÓ, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$55,056	\$55,056	\$55,056	\$19,553	\$19,553	\$19,553	\$19,553	35.52	\$0	Espacio	4,014	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO 100% / Física: / Registro: LA OBRA ESTÁ CONCLUIDA AL 100%, DE ESA MANERA RECONSTRUCCIÓN DE LA PINTURA EN EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS PERO YA NO SE HIZO, POR LO TANTO LA DIFERENCIA DE MONEDAS QUEDÓ COMO ANDBRO PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500525375	Introducción De Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Larga).	3.2.3.1.-101-01-09-01-03-057	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,254,581	\$5,254,581	\$5,254,581	89.50	\$0	Red de Agua	70	0.00	88.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500526357	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La Red. Norte Entre 13 Y 15 Calle Poniente, Píandí 2014	089006100030802A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$499,577	\$499,577	\$499,577	\$499,577	\$392,366	\$392,366	\$392,366	78.54	\$0	Metro Lineal	76	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500526480	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias En La 2da. C. De Entre 5a. Y 7a. Av. Sur. Píandí 2014	089006100030818A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$311,641	\$311,641	\$311,641	\$311,641	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	240	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500527489	Modernización De La Red De Agua Potable Central A La 1a. Av. Norte Y De La 7a. A La 9a. Av. Norte. Píandí 2014	089006100030828A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,346,415	\$2,346,415	\$2,346,415	\$2,346,415	\$1,944,425	\$1,944,425	\$1,944,425	82.87	\$0	Metro Cuadrado	1,758	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500527764	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Col. Linda Vista. Píandí 2014	089006100030848A	Chiapas	Tapachula	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,771,137	\$1,771,137	\$1,771,137	\$1,771,137	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500527888	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Col. Lumbá. Píandí 2014	089006100030858A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,701,740	\$2,701,740	\$2,701,740	\$2,701,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	199	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500527872	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Col. La Cima. Píandí 2014	089006100030868A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,451,940	\$2,451,940	\$2,451,940	\$2,451,940	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	229	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500527908	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La 2da. C. De Entre 5a. Y 7a. Av. Sur. Píandí 2014	089006100030878A	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$76,851	\$76,851	\$76,851	\$76,851	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500528194	Construcción De Comedor Comunitario Col. Las Palmeras. Píandí 2014	089006100030838A	Chiapas	Tapachula	Las Palmeras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$603,744	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	458	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500534618	Construcción De Cuarto Dormitorio	-	Chiapas	Mapastepec	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAPASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$717,227	\$717,227	\$717,227	\$717,227	\$717,227	\$717,227	\$717,227	100.00	\$0	Cuarto-noche	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500536558	Construcción De Cuarto Dormitorio	-	Chiapas	Mapastepec	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$717,227	\$717,227	\$717,227	\$717,227	\$717,227	\$717,227	\$717,227	100.00	\$0	Cuarto-noche	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500536691	Construcción De Cuarto Dormitorio	-	Chiapas	Mapastepec	Los Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$876,610	\$876,610	\$876,610	\$876,610	\$876,610	\$876,610	\$876,610	100.00	\$0	Cuarto-noche	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500536872	Construcción De Cuarto Dormitorio	-	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,354,762	\$1,354,762	\$1,354,762	\$1,354,762	\$1,354,762	\$1,354,762	\$1,354,762	100.00	\$0	Cuarto-noche	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500536966	Construcción De Cuarto Dormitorio -B. Juan Becerra	-	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$956,302	\$956,302	\$956,302	\$956,302	\$956,302	\$956,302	\$956,302	100.00	\$0	Cuarto-noche	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500537033	Construcción De Cuarto Dormitorio-B. La Independencia	-	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$876,610	\$876,610	\$876,610	\$876,610	\$876,610	\$876,610	\$876,610	100.00	\$0	Cuarto-noche	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500537080	Construcción De Cuarto Dormitorio-B. Mario Quiñero	-	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$876,610	\$876,610	\$876,610	\$876,610	\$876,610	\$876,610	\$876,610	100.00	\$0	Cuarto-noche	2,100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI14140500537152	Construcción De Cuarto Dormitorio	-	Chiapas	Mapastepec	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$956,302	\$956,302	\$956,302	\$956,302	\$956,302	\$956,302	\$956,302	100.00	\$0	Cuarto-noche	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.