

Total: 943

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CHP14140100316017	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico. Localidad La Selva	111-0117-1-2014	Chiapas	Zinacantan	La Selva	Rural	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Zinacantan.	Urbanización	Terminado	2014	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	100.00	00	Metros Cuadrados	187	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100316238	Pavimentación De Calle En Av. Los Tabachines Entre Av. Las Palmas (18 Ote Y Av. Del Hule)		Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Urbanización	Terminado	2014	\$3,335,813	\$3,335,813	\$3,335,813	\$3,335,813	\$3,329,141	\$3,329,141	\$3,329,141	99.80	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2014. RECURSOS DEL PROGRAMA FOPEDAPRIZ 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100316241	300 Metros De Pavimentación De Calle Tabachines, Barrio Renacimiento 17 De FOPEDAPRIZ 002 Mayo		Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$1,250,000	\$1,247,500	\$1,247,500	\$1,247,500	\$1,247,500	\$1,247,500	\$1,247,500	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100316423	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Calle Alberto Montoya Espejel Entre Av. Carlos Causa Y Av. Insurgentes		Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Urbanización	Terminado	2014	\$1,000,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100316645	Proyecto De Iluminación De 150 Lámparas Led De 150w Para Zona Urbana - Calle Manuel Negrete, Col. Requipes		Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Huixtla.		Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100316646	300 Metros De Pavimentación Calle 20 De Noviembre, Barrio 20 De Noviembre	FOPEDAPRIZ 001	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$1,250,000	\$1,247,500	\$1,247,500	\$1,247,500	\$1,247,500	\$1,247,500	\$1,247,500	100.00	00	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317401	Pavimentación De Calles En Mapastepec		Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317574	Pavimentación De 210 Ml En Av. Jose Patrocinio, Entre Calle Central Chiapas Y Carretera Costera, Barrio 15 De Enero, Cabecera Municipal.		Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Urbanización	Terminado	2014	\$1,250,000	\$1,247,500	\$1,247,500	\$1,247,500	\$1,247,500	\$1,247,500	\$1,247,500	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317790	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Av. Aldama Entre C. Margarita Y Las Palmas, Ejido Sto. Domingo		Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Urbanización	Terminado	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	99.80	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317964	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico. Localidad Hovenchau	111-0119-3-2014	Chiapas	Zinacantan	Hovenchau	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Zinacantan.	Urbanización	Terminado	2014	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	100.00	00	Metros Cuadrados	4,944	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317973	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - Av. López Betancourt Entre Calle Angel Albino Corzo Y Calle Hilde Mercedes, Y - Av. Juárez Entre Calle Pantaleón Domínguez Y Prolog. Av. Morelos	03080X11101601	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	3,865	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100318146	2,314 Metros De Pavimentación Av. González Ortega, Entre Abasco Y Luis - Sepinos Norte, Col. El Carmen		Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,497,000	\$1,497,000	\$1,497,000	\$1,497,000	\$1,497,000	\$1,497,000	\$1,497,000	100.00	00	Metros Cuadrados	32,033	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100318148	300 Metros De Pavimentación Calle Principal Entroque Carretera Echeagaray Los Limones, Al Parque Central De Póntico A Oriente Col. Coapa Echeagaray	FOPEDAPRIZ 003	Chiapas	Pijijiapan	Coapa	Rural	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$1,362,074	\$1,359,350	\$1,359,350	\$1,359,350	\$1,359,350	\$1,359,350	\$1,359,350	100.00	00	Metros Cuadrados	703	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100318150	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico. Localidad Nachig.	111-118-2-2014	Chiapas	Zinacantan	Nachig	Rural	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Zinacantan	Urbanización	Terminado	2014	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	\$1,081,696	100.00	00	Metros Cuadrados	2,580	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100318728	Pavimentación De 100 Ml En Calle Jardines, Entre José Patrocinio Y Callejoñero Banerías Las Brisas, Barrio 15 De Enero, Cabecera Municipal.		Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Urbanización	Terminado	2014	\$680,000	\$678,640	\$678,640	\$678,640	\$678,640	\$678,640	\$678,640	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100318731	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Av. Aldama Entre C. Margarita Y Las Palmas, Ejido Sto. Domingo (Segunda Etapa)		Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		Urbanización	Terminado	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	\$1,996,000	99.80	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100318732	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Oriente Entre La 2a. Av. Sur Y La 2a. Norte, Barrio La Fiesta	FOPEDAPRIZ-01-2014	Chiapas	Mutiupán	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS		Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336679	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-08-04-01-44-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	100.00	00	Metro Cuadrado	1,048	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336689	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-08-04-01-44-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	100.00	00	Metro Cuadrado	6,655	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337779	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-08-04-01-44-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$624,220	\$624,220	\$624,220	\$624,220	\$624,220	\$624,220	\$624,220	100.00	00	Metro Cuadrado	694	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337811	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-08-04-01-44-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$2,092,888	\$2,092,889	\$2,092,889	\$2,092,889	\$2,092,889	\$2,092,889	\$2,092,889	100.00	00	Metro Cuadrado	3,330	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337841	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-08-04-01-44-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	100.00	00	Metro Cuadrado	1,270	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337905	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-08-04-01-44-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	100.00	00	Metro Cuadrado	245	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 943

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP1414020037932	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-S8-04-01-44-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	100.00	80	Metro Cuadrado	6,655	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414020037961	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-S8-04-01-44-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	100.00	80	Metro Cuadrado	4,836	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414020038002	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-S8-04-01-44-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$776,641	100.00	80	Metro Cuadrado	420	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414020038040	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-S8-04-01-44-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$4,416,926	\$4,416,927	\$4,416,927	\$4,416,927	\$4,416,927	\$4,416,927	\$4,416,927	100.00	80	Metro Cuadrado	2,282	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1414020038111	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-S8-04-01-44-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$956,799	\$956,800	\$956,800	\$956,800	\$956,800	\$956,800	\$956,800	100.00	80	Metro Cuadrado	1,526	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391426	Construccion De Techado En Cancha De Uso Múltiple	8808011161143	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Villahermosa (Raymundo Enriquez)	Rural	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Educación	Terminado	2014	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	100.00	80	Obra	910	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391454	Construccion De Techado En Cancha De Uso Múltiple	8808011161279	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	Doctor Manuel Velasco Suárez II	Rural	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Educación	Terminado	2014	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	100.00	80	Obra	710	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.