

Total: 286

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CPH130200159958	Suministro de Materiales Para La Construcción de Sanitario Presco- Meliano Zapata Salazar Cve: 07dccc110x	093-04-19	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	100.00	00	Obra	96	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH130200157198	Construcción de Servicios Sanitarios Primaria Bellario Domínguez Palencia, Clave:07dgd0298o	093-04-05	Chiapas	Tenejapa	Ococh	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2011	\$439,592	\$439,592	\$439,592	\$439,592	\$439,592	\$439,592	\$439,592	100.00	00	Obra	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH130200157173	Construcción de Muro de Contención En Coobach Enmad 197, Clave: 07emal48j	093-04-03	Chiapas	Tenejapa	Sibaniñá Pocolun	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$74,902	\$74,902	\$74,902	\$74,902	\$74,902	\$74,902	\$74,902	100.00	00	Metro cúbico	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH130200157183	Construcción de Muro Y Firme De Concreto	093-04-01	Chiapas	Tenejapa	Pactetón	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$34,290	\$34,290	\$34,290	\$34,290	\$34,290	\$34,290	\$34,290	100.00	00	Metros Lineales	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH130200157186	Construcción de Servicios Sanitarios Primaria 16 De Septiembre, Clave: 07dgb379u	093-04-02	Chiapas	Tenejapa	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$163,335	\$163,335	\$163,335	\$163,335	\$163,335	\$163,335	\$163,335	100.00	00	Obra	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH130200157191	Construcción de Conaumpo	093-04-04	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$491,369	\$491,369	\$491,369	\$491,369	\$491,369	\$491,369	\$491,369	100.00	00	Obra	1,159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH130200157204	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	093-04-06	Chiapas	Tenejapa	Matzam	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Transportes y vialidades	Terminado	2012	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	100.00	00	Kilómetro	1,462	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH130200157207	Rehabilitación De Jardín De Niños Juan Escutia, Clave: 07dco0037y	093-04-07	Chiapas	Tenejapa	Matzam	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$62,270	\$62,270	\$62,270	\$62,270	\$62,270	\$62,270	\$62,270	100.00	00	Obra	137	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH130200157216	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	093-04-08	Chiapas	Tenejapa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$63,972	\$63,972	\$63,972	\$63,972	\$63,972	\$63,972	\$63,972	100.00	00	Obra	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1303002013490	Pago De Adeudos De Energía Eléctrica Ante La Comisión Federal De Electricidad	007-04-0004	Chiapas	Amatenango del Valle		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2012	\$266,838	\$266,838	\$266,838	\$266,838	\$266,838	\$266,838	\$266,838	100.00	00	Proyecto	4,661	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO TOTAL DEL ADEUDO ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 HABITANTES / Registro: EL PAGO DEL ADEUDO SE REALIZO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2012 Y 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH1303002013523	Adquisición De Impresoras Para Fortalecer Áreas Técnicas Y Administrativas	007-04-0009	Chiapas	Amatenango del Valle		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$2,599	\$2,599	\$2,599	\$2,599	\$2,599	\$2,599	\$2,599	100.00	00	Acción	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADJUDICAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE REALIZO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH130400258125	Adquisición De 50 Botes De Balsa	093-04-17	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	100.00	00	Equipo	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH130400264433	Rehabilitación De Espesacion Publicos	093-04-21	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	100.00	00	Obra	4,147	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH130400264612	Mantenimiento De Equipo De Transporte	093-04-22	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$3,133	\$3,133	\$3,133	\$3,133	\$3,133	\$3,133	\$3,133	100.00	00	Evento	1,998	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH130400264805	Adquisición De Terreno Para Tratamiento De Aguas Residuales	093-04-23	Chiapas	Tenejapa	Tzajelchén	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$155,989	\$155,989	\$155,989	\$155,989	\$155,989	\$155,989	\$155,989	100.00	00	Hectárea	2,276	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH130400264863	Contrato De Servicio De Despacho Jurídico Para Problema Social	093-04-24	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Asesoría	908	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH12140400427640	Rehabilitación De Espacio Deportivo	105-04-022	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	Terminado	2013	\$95,338	\$100,000	\$95,338	\$95,338	\$95,338	\$95,338	\$95,338	95.34	00	Metro Cuadrado	1,157	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO PAFM 2012 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH12140400427794	Rehabilitación De Jardinerías En Andador Cobach	105-04-016	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2012	\$76,313	\$76,500	\$76,313	\$76,313	\$76,313	\$76,313	\$76,313	99.76	00	Obra	2,135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH12140400427821	Equipamiento A Cocinas De Desayunos Escolares	105-04-007	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2012	\$34,949	\$35,000	\$34,949	\$34,949	\$34,949	\$34,949	\$34,949	99.85	00	Pieza	1,413	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH13130200165149	Prevención Social De La Violencia Y Participación Ciudadana (Coordinador De Prevención Del Delito)	PP01010105804	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Asistencia Social	Terminado	2014	\$32,725	\$32,725	\$32,725	\$32,725	\$32,725	\$32,725	\$32,725	100.00	00	Persona	6,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH13130200165186	Fortalecimiento En Cuanto A Las Capacidades De Evaluaciones En Control Y Cumplencia (Traslado Del Personal A Evaluar)	PP02020105802	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Asistencia Social	Terminado	2014	\$19,922	\$19,922	\$19,922	\$19,922	\$19,922	\$19,922	\$19,922	100.00	00	Reunión	6,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH13130200165255	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública Municipal (Uniformes, Equipamiento, Patrullas, Operativos Conjuntos Y Aplicación De Plantilla Y Revelación Salarial)	PP03030105804	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,165,398	\$1,165,398	\$1,165,398	\$1,165,398	\$1,165,398	\$1,165,398	\$1,165,398	100.00	00	Patrullaje	6,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH13130200165309	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones Contratación Del Secretario Para El Consejo Municipal De Seguridad Pública	PP06080105806	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Asistencia Social	Terminado	2014	\$46,797	\$46,797	\$46,797	\$46,797	\$46,797	\$46,797	\$46,797	100.00	00	Persona	6,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH13130200171607	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	99-01-01-III-033-42-40018	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$106,488	\$106,488	\$106,488	\$106,488	\$106,488	\$106,488	\$106,488	100.00	00	Proyecto	7,422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH13130200172107	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	99-06-08-III-033-42-40017	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$116,559	\$116,559	\$116,559	\$116,559	\$114,519	\$114,519	\$114,519	98.25	00	Informe	7,422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH13130200172157	Adquisición De Radios	00-02-01-III-033-42-40002	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$180,997	\$180,997	\$180,997	\$180,997	\$180,997	\$180,997	\$180,997	100.00	00	RADIO	7,422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CPH13130200172285	Contratación De Personal Técnico De Protección Civil	AS-01-02-III-033-42-40010	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$97,920	\$97,920	\$97,920	\$97,920	\$91,341	\$91,341	\$91,341	93.28	00	JORNAL	7,422	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADJUDICAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 HABITANTES / Registro: PAGA DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2013 EJECUTADO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH13130200172345	Adquisición De Combustible Y Mantenimiento De Vehículos De Protección Civil	AS-01-02-III-033-42-40009	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$50,339	\$50,339	\$50,339	\$50,339	\$50,339	\$50,339	\$50,339	100.00	00	Litro	7,422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH13130200172431	Desayunos Escolares 2013	007-04-0001	Chiapas	Amatenango del Valle		Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Educación	Terminado	2013	\$703,447	\$703,447	\$703,447	\$703,447	\$703,447	\$703,447	\$703,447	100.00	00	Proyecto	946	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADJUDICAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 946 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH13130200172440	Plan De Desarrollo Municipal 2012-2015	007-04-0003	Chiapas	Amatenango del Valle		Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Asistencia Social	Terminado	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	00	Proyecto	4,661	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: PLAN DE DESARROLLO QUE BENEFICIA A 4661 HABITANTES / Registro: PAGA DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2013 EJECUTADO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CPH13130200172449	Pago De Adeudo De Energía Eléctrica Ante La Comisión Federal De Electricidad	007-04-0004	Chiapas	Amatenango del Valle		Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</																		

Total: 286

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP13130400159958	Suministro de Materiales Para La Construcción de Sanitarios Presco- Milliano Zapata Salazar Cve: 07dccc110x	093-04-19	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	100.00	00	Obra	96	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400208291	Seguimiento Y Evaluación De Las Acciones Del Ramo 33	007-04-0002	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$242,760	\$242,760	\$242,760	\$242,760	\$242,760	\$242,760	\$242,760	100.00	00	Evento	4,661	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400209920	Estudio De Impacto Ambiental De La Obra Pavimentación De Camino Rural (Tramo Libertad-San Miguel La Sardina)	08-05-00-III-033-13-40003	Chiapas	Francisco León	San Miguel la Sardina	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$32,216	\$32,216	\$32,216	\$32,216	\$32,216	\$32,216	\$32,216	100.00	00	Documento	1,106	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400209869	Estudio De Impacto Ambiental De La Obra Pavimentación De Camino Rural (Tramo San Miguel La Sardina-Adolfo Ruiz Cortines)	08-05-00-III-033-13-40004	Chiapas	Francisco León	San Miguel la Sardina	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$32,216	\$32,216	\$32,216	\$32,216	\$32,216	\$32,216	\$32,216	100.00	00	Documento	1,106	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400209930	Estudio De Impacto Ambiental De La Obra Construcción De Alcantarillado Sanitario	08-04-00-III-033-08-40005	Chiapas	Francisco León	Marzanjo	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	00	Documento	510	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400210434	Fortalecimiento De Las Instituciones De La Seguridad Publica Municipal	007-04-0013	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$933,356	\$933,356	\$933,356	\$933,356	\$933,356	\$933,356	\$933,356	100.00	00	Proyecto	4,661	1.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400210471	Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	00-04-0012	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$1,145,244	\$1,145,244	\$1,145,244	\$1,145,244	\$1,145,244	\$1,145,244	\$1,145,244	100.00	00	Proyecto	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400210504	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	007-04-0014	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$214,200	\$214,200	\$214,200	\$214,200	\$214,200	\$214,200	\$214,200	100.00	00	Proyecto	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400212504	Adquisición De Fertilizantes, Apoyo A La Actividad Primaria	5804002	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Asistencia Social	Terminado	2013	\$141,372	\$141,372	\$141,372	\$141,372	\$141,372	\$141,372	\$141,372	100.00	00	Productor	622	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400257390	Cloración De Agua	08-05-00-III-033-42-40007	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$319,637	\$319,637	\$319,637	\$319,637	\$319,637	\$319,637	\$319,637	100.00	00	KILOGRAMO	7,422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400257499	Equipoamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil (U.M.P.C.)	1880-02-03-III-033-42-40008	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$22,182	\$22,182	\$22,182	\$22,182	\$22,182	\$22,182	\$22,182	100.00	00	Lote	7,422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400257703	Cloración De Agua	08-05-00-III-033-42-40011	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$218,080	\$218,080	\$218,080	\$218,080	\$218,080	\$218,080	\$218,080	100.00	00	KILOGRAMO	7,422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400257749	Adquisición De Dos Vehículos Nissan Para El Equipoamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil	093-04-11	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$515,881	\$515,881	\$515,881	\$515,881	\$515,881	\$515,881	\$515,881	100.00	00	Vehículo	1,900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400257845	Ayuda Humanitaria	093-04-13	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$437,051	\$437,051	\$437,051	\$437,051	\$437,051	\$437,051	\$437,051	100.00	00	Paquete de útiles escolares	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400257898	Rotulación De 2 Camionetas De Protección Civil	093-04-14	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	\$7,540	100.00	00	Vehículo	1,900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400257949	Equipoamiento Para Mejorar La Calidad De Cafe En El Beneficio Humedo	093-04-15	Chiapas	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	100.00	00	Máquina	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258060	Equipoamiento Para Mejorar La Calidad De Cafe En El Beneficio Humedo	093-04-16	Chiapas	Tenejapa	Juxtlajá	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	100.00	00	Máquina	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258095	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje (C.C.A.)	08-16-02-III-033-13-40012	Chiapas	Francisco León	San Miguel la Sardina	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Educación	Terminado	2013	\$120,504	\$120,504	\$120,504	\$120,504	\$120,504	\$120,504	\$120,504	100.00	00	Obra	1,106	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258113	Rehabilitación Del Centro Comunitario De Aprendizaje (C.C.A.)	08-16-02-III-033-07-40013	Chiapas	Francisco León	San José Maspac	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Educación	Terminado	2013	\$117,677	\$117,677	\$117,677	\$117,677	\$117,677	\$117,677	\$117,677	100.00	00	Obra	764	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258143	Revestimiento De Calles	08-14-01-III-033-07-40015	Chiapas	Francisco León	San José Maspac	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$112,081	\$112,081	\$112,081	\$112,081	\$112,081	\$112,081	\$112,081	100.00	00	Metro Lineal	764	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258146	Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	093-04-18	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$7,944,464	\$7,944,464	\$7,944,464	\$7,944,464	\$7,938,621	\$7,938,621	\$7,938,621	99.67	00	Proyecto	1,998	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258159	Red Nacional de Telecomunicaciones	09-05-05-III-033-42-40019	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$179,929	\$179,929	\$179,929	\$179,929	\$179,929	\$179,929	\$179,929	100.00	00	Proyecto	7,422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258171	Desayunos Escolares	08-01-01-III-033-42-40001	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$315,713	\$315,713	\$315,713	\$315,713	\$315,292	\$315,292	\$315,292	99.87	00	DESAYUNO	425	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400258182	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Municipal	093-04-19	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$1,350,600	\$1,350,600	\$1,350,600	\$1,350,600	\$988,966	\$988,966	\$988,966	73.22	00	Lote	1,998	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400264253	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	093-04-20	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$261,840	\$261,840	\$261,840	\$261,840	\$195,840	\$195,840	\$195,840	74.79	00	Informe	1,998	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400264538	Mantenimiento De Equipo De Transporte	093-04-22	Chiapas	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$67,989	\$67,989	\$67,989	\$67,989	\$67,989	\$67,989	\$67,989	100.00	00	Evento	1,998	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400264708	Adquisición De Terreno Para Tratamiento De Aguas Residuales	093-04-23	Chiapas	Tenejapa	Tzajachén	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$44,011	\$44,011	\$44,011	\$44,011	\$44,011	\$44,011	\$44,011	100.00	00	Hectárea	2,276	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265050	Estudio Y Proyecto De Camino La Merced-Cabeza Municipal	007-04-0010	Chiapas	Amatenango del Valle	La Merced	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$121,575	\$121,575	\$121,575	\$121,575	\$121,575	\$121,575	\$121,575	100.00	00	Documento	8,728	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 8728 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265100	Estudio Y Proyecto De Apertura De Revestimiento De 2.50 Km De Camino Sacacosecha	007-04-0011	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2013	\$78,945	\$78,945	\$78,945	\$78,945	\$78,945	\$78,945	\$78,945	100.00	00	Documento	8,728	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 8728 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265240	Adquisición De Combustible Y Mantenimiento De Camion Pipa Que Abastece Agua A Las Comunidades	007-04-0005	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$12,340	\$12,340	\$12,340	\$12,340	\$12,340	\$12,340	\$12,340	100.00	00	Lote	4,661	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y

Total: 286

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP10130200159958	Suministro de Materiales Para La Construcción de Sanitarios Precast. Mariano Zapata Salazar Cve: 07dccc110x	093-04-19	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	100.00	00	Obra	96	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13140400427613	Rehabilitación De Espacio Deportivo	105-04-022	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	Terminado	2012	\$36,629	\$37,000	\$36,629	\$36,629	\$36,629	\$36,629	\$36,629	\$36,629	99.00	00	Metro Cuadrado	1,157	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO PAFM 2013 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13140400443224	Ampliación De Techumbre Metalica En Casita De Niños Multiples En Esc. Primaria Erasto Urbina Garcia Cve 07dgb1372m	093-04-020	Chiapas	Tenejapa	Pactetón	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$274,748	\$274,748	\$274,748	\$274,748	\$274,748	\$274,748	\$274,748	\$274,748	100.00	00	Obra	634	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14130200138145	Desayunos Escolares.	2.5.6.-101-SB-01-00-04-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación	Terminado	2014	\$35,771,979	\$43,677,840	\$43,677,840	\$43,677,840	\$43,629,707	\$43,629,707	\$43,629,707	99.89	00	Desayunos	41,852	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$48,133.10 / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14130200138185	Operación De Las 15 Casas De Atención Infantil.	2.6.8.-101-TB-02-05-04-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Asistencia Social	Terminado	2014	\$2,302,520	\$3,055,936	\$3,055,936	\$3,055,936	\$2,703,280	\$2,703,280	\$2,703,280	\$2,703,280	88.46	00	Persona	150	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$35,656.11 / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP141303001212356	Desasolve Y Construcción De Bordes Rio El Teniente	5804002	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$232,000	100.00	00	Acción	6,000	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14130400251664	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	FP060011610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZINGO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$164,220	\$164,220	\$164,220	\$164,220	\$164,220	\$164,220	\$164,220	\$164,220	100.00	00	Informe	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14130400252386	Curso De Herreria Artistica	580200161001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZINGO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$145,875	\$145,875	\$145,875	\$145,875	\$145,875	\$145,875	\$145,875	\$145,875	100.00	00	Curso	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14130400253333	Contratación De Jornaleros (Temporada De Incendios Forestales)	AS01001610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZINGO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$687,388	\$687,388	\$687,388	\$687,388	\$687,388	\$687,388	\$687,388	\$687,388	100.00	00	Jornal	82,059	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14130400254884	Adquisición De Ganado Ovino	7P02001610001	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZINGO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,240,250	\$1,240,250	\$1,240,250	\$1,240,250	\$1,240,250	\$1,240,250	\$1,240,250	\$1,240,250	100.00	00	Cabeza	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14130400256302	Ampliación De Espacio Publicos Del Dif Municipal	05804005	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Asistencia Social	Terminado	2014	\$208,368	\$208,368	\$208,368	\$208,368	\$208,368	\$208,368	\$208,368	\$208,368	100.00	00	Obra	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14130400256355	Pintura General Para La Escuela Primaria Nicolas Ruiz Con Clave 07dpr0261b	05804006	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Educación	Terminado	2014	\$67,759	\$67,759	\$67,759	\$67,759	\$67,759	\$67,759	\$67,759	\$67,759	100.00	00	Obra	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140100298295	Red Nacional de Telecomunicaciones	M3-P1V-2014-002	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$166,032	\$166,032	\$166,032	\$166,032	\$134,021	\$134,021	\$134,021	\$134,021	80.72	00	Proyecto	7,200	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 80.72% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$32,010.95 / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 89.72 % - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140100303355	Recolección Y Disposición De Basura (Equipo De Adquisición De Vehículo)	105-04-017	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	Terminado	2014	\$1,165,000	\$1,200,000	\$1,165,000	\$1,165,000	\$1,165,000	\$1,165,000	\$1,165,000	\$1,165,000	97.08	00	Equipo	14,089	0.00	100.00	Financiera: / Física: 1 vehículo / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140100303543	Rehabilitación De Alumbrado Publico (Instalación De Luminarias Y Accesorios)	105-04-009	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2014	\$150,000	\$200,000	\$71,694	\$71,694	\$71,694	\$71,694	\$71,694	\$71,694	35.85	00	Luminaria	14,089	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO PAFM 2013 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140100303568	Fortalecimiento A La Dirección De Seguridad Publica Municipal	105-04-003	Chiapas	Unión Juárez	Unión Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2014	\$2,325,940	\$2,330,000	\$2,325,940	\$2,325,940	\$2,243,345	\$2,243,345	\$2,243,345	\$2,243,345	96.28	00	Corporación	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: AHORRO PRESUPUESTAL DE \$82595.45 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140100308981	Estudio De Impacto Ambiental Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Control Animal, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Alianza Popular Laborante)	2.1.6.-101-SB-12-00-04-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	Terminado	2014	\$139,513	\$139,513	\$139,513	\$139,513	\$139,513	\$139,513	\$139,513	\$139,513	100.00	00	Documento	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: PAFM 2014 (Resendimiento) y PAFM 2013 (Resendimiento). / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: PAFM 2014 (Resendimiento) con un monto autorizado de \$120,000.00. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140100309080	Reconversión Tecnológica Del Alumbrado Publico En Llamamiento Norte Y Llamamiento Sur, Tuxtla Gutiérrez.	2.2.4.-101-SB-01-00-04-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,969,687	\$14,969,687	\$14,969,687	\$14,969,687	99.80	00	Luminaria	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$30,310.22 / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200329051	Remodelación Del Parque Fotinasap	2.2.1.-101-SB-09-02-04-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$746,238	\$746,239	\$746,239	\$746,239	\$746,239	\$746,239	\$746,239	\$746,239	100.00	00	Plaza	2,918	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200329072	Remodelación Del Parque Elmar Seltzer	2.2.1.-101-SB-09-02-04-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$600,632	100.00	00	Plaza	694	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200329088	Remodelación Del Parque El Carmen	2.2.1.-101-SB-09-02-04-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$490,939	\$490,939	\$490,939	\$490,939	\$490,939	\$490,939	\$490,939	\$490,939	100.00	00	Plaza	789	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200329117	Remodelación Del Parque Alianza Popular Laborante	2.2.1.-101-SB-09-02-04-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$439,319	\$490,939	\$439,319	\$439,319	\$439,319	\$439,319	\$439,319	\$439,319	89.49	00	Plaza	960	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. El monto autorizado de este proyecto es \$439,319.14 / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Finiquitado. - Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200329224	Construcción Del Parque Chiapas Solidario	2.2.1.-101-SB-09-01-04-022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$1,419,357	\$1,419,358	\$1,419,358	\$1,419,358	\$1,419,358	\$1,419,358	\$1,419,358	\$1,419,358	100.00	00	Plaza	4,130	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200329241	Remodelación Del Parque Buena Vista	2.2.1.-101-SB-09-02-04-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$245,112	\$245,112	\$245,112	\$245,112	\$245,112	\$245,112	\$245,112	\$245,112	100.00	00	Plaza	338	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200329256	Remodelación Del Parque El Ciprés.	2.2.1.-101-SB-09-02-04-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$210,648	\$210,649	\$210,649	\$210,649	\$210,649	\$210,649	\$210,649	\$210,649	100.00	00	Plaza	410	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200329269	Barreras De Piedra Acomodada En Curvas A Nivel De Terrenos De Uso Agrícola, Comitan De Domínguez	7P010001940010	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$260,000	\$260,000	86.67	00	Hectárea	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL DE \$40,000. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200329287	Adquisición De Un Terreno	M3-P1V-2014-004	Chiapas	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS	Deporte	Terminado	2014	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	00	Lote	1,580	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200329482	Remodelación Del Parque La Esperanza	2.2.1.-101-SB-09-02-04-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$354,714	\$354,714	\$354,714	\$354,714	\$354,714	\$354,714	\$354,714	\$354,714	100.00	00	Plaza	848	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP14140200329503	Remodelación Del Parque El Jobo.	2.2.1.-101-SB-09-02-04-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado																

Total: 286

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP14103200159958	Suministro de Materiales Para La Construcción de Sanitario Presc. Milliano Zapata Salazar Cve: 07dccc110x	093-04-19	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	100.00	00	Obra	96	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356649	Construcción Del Parque San Cayetano	2.2.1.-101-SR-09-01-04-038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$304,404	\$304,404	\$304,404	\$304,404	\$304,404	\$304,404	\$304,404	100.00	00	Plaza	1,020	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado.
CHP14140200343649	Mantenimiento De Biblioteca Publica, Villahermosa Yaluma	SR0702019040015	Chiapas	Comitán de Domínguez	Villahermosa Yaluma	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$334,991	\$334,991	\$334,991	\$334,991	\$334,991	\$332,787	\$332,787	99.34	00	Obra	2,368	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ANOHO PRESUPUESTAL \$2,203.81 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200345648	Sistemas de Cámaras de Videovigilancia, (2014)	0988E1804040096200FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2014	\$7,439,956	\$7,439,956	\$7,439,956	\$7,439,956	\$7,439,956	\$7,439,956	\$7,439,956	100.00	00	Lote	320,421	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV PAFN 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354351	Pago De Capital E Intereses Banobras	01	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$581,680	\$581,680	\$581,680	\$581,680	\$507,668	\$507,668	\$507,668	87.28	00	Accidente	46,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354390	Contratación de Personal de Limpia Para La Preservación Ecológica Del Medio Ambiente	05	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,065,859	\$2,065,859	\$2,065,859	\$2,065,859	\$2,028,008	\$2,028,008	\$2,028,008	98.17	00	Persona	46,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354414	Contratación de Personal Para Bibliotecas	06	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$495,089	\$495,089	\$495,089	\$495,089	\$484,913	\$484,913	\$484,913	97.94	00	Persona	35,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354424	Contratación de Personal De Salud	007	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$706,324	\$706,324	\$706,324	\$706,324	\$706,324	\$611,383	\$611,383	86.56	00	Persona	46,000	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO CON ECONOMIAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354436	Contratación de Personal Para El Programa De Abatización Temporal	008	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2014	\$575,280	\$575,280	\$575,280	\$575,280	\$575,280	\$444,341	\$444,341	77.20	00	Persona	46,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354446	Gastos De Operación Para La Elaboración Y Seguimiento De Proyecto 009 Productivo		Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,106,685	\$1,106,685	\$1,106,685	\$1,106,685	\$982,953	\$982,953	\$982,953	88.82	00	Proyecto	30,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354594	Contratación de Personal Para Protección Civil	012	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$974,039	\$974,039	\$974,039	\$974,039	\$952,258	\$952,258	\$952,258	97.76	00	Persona	46,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354619	Suministro Y Colocación De Alumbrado Publico	013	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$255,651	\$255,651	\$255,651	\$255,651	\$255,651	\$255,651	\$255,651	100.00	00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354714	Suministro Y Colocación De Alumbrado Publico( C. Central Pte Entre Av. Fco. Sarabia Y Panteon Municipal)	014	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$472,217	\$472,217	\$472,217	\$472,217	\$472,217	\$472,217	\$472,217	100.00	00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	45,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354729	Mantenimiento De Radios	017	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$55,758	\$55,758	\$55,758	\$55,758	\$55,758	\$55,758	\$55,758	100.00	00	RADIO	45,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354733	Apoyo Al Fomento Pecuario De La Sociedad Eñio Piedras Blancas	018	Chiapas	Mapastepec	Piedras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	00	Cabeza	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354736	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	019	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$373,889	\$373,889	\$373,889	\$373,889	\$340,805	\$340,805	\$340,805	91.15	00	Proyecto	45,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354742	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	020	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$178,391	\$178,391	\$178,391	\$178,391	\$174,368	\$174,368	\$174,368	97.74	00	POLICIA	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354745	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Municipal	021	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$7,901,268	\$7,901,268	\$7,901,268	\$7,901,268	\$7,049,343	\$7,049,343	\$7,049,343	89.22	00	POLICIAS	45,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354747	Red Nacional de Telecomunicaciones	022	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$60,429	\$60,429	\$60,429	\$60,429	\$25,629	\$25,629	\$25,629	42.41	00	Proyecto	45,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354750	Evaluaciones De Los Distintos Programas O Acciones	023	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$427,834	\$427,834	\$427,834	\$427,834	\$416,177	\$416,177	\$416,177	97.28	00	Proyecto	45,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368023	Remodelación Del Parque San Fernando Tuxtla Gutiérrez. (Colonia San Fernando)	2.2.1.-101-SR-09-02-04-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$226,666	\$226,666	\$226,666	\$226,666	\$226,666	\$226,666	\$226,666	100.00	00	Plaza	618	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368025	Remodelación Del Parque Patricia Tuxtla Gutiérrez. (Colonia Francisco S. Madro)	2.2.1.-101-SR-09-02-04-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$269,862	\$269,862	\$269,862	\$269,862	\$269,862	\$269,862	\$269,862	100.00	00	Plaza	5,899	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368028	Remodelación Del Parque Adonahí Tuxtla Gutiérrez. (Colonia Adonahí)	2.2.1.-101-SR-09-02-04-043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	\$1,098,670	100.00	00	Plaza	1,540	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368035	Remodelación Del Parque San Pedro Progresivo Tuxtla Gutiérrez. (Colonia San Pedro Progresivo)	2.2.1.-101-SR-09-02-04-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$328,977	\$328,978	\$328,978	\$328,978	\$328,978	\$328,978	\$328,978	100.00	00	Plaza	1,453	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368038	Remodelación Del Parque Jardines De Tuxtla Tuxtla Gutiérrez. (Colonia Jardines De Tuxtla)	2.2.1.-101-SR-09-02-04-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$114,728	\$114,728	\$114,728	\$114,728	\$114,728	\$114,728	\$114,728	100.00	00	Plaza	1,200	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370486	Red Nacional de Telecomunicaciones	-	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	00	00	00	0.00	00	Proyecto	51,359	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra reprogramada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370532	Condormación De Berde-Camino Cuarta Sur (Prolongación Camino Acceso A La Colonia Alcaná) En Tramo Dispersos Y Desarrollados De Terres	-	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$197,729	\$197,729	\$197,729	56.49	00	Obra	913	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: obra reprogramada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370611	Adquisición De Radios Para La Unidad Municipal De Protección Civil	-	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$146,403	\$146,403	\$146,403	\$146,403	\$146,403	\$146,403	\$146,403	100.00	00	Lote	51,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra al 100% ejecutada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370698	Adquisición De Uniformes Para Miembros De Protección Civil Municipal	-	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$95,955	\$95,955	\$95,955	\$95,955	\$95,955	\$95,955	\$95,955	100.00	00	Lote	51,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra 100% ejecutada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370720	Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil	-	Chiapas	Huixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$550,825	\$550,825	\$550,825	\$550,825	\$550,825	\$550,825	\$550,825	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra quedo ejecutada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370945	Desarrolle De 800 Ml De Canal Fluvial En Arroyo Nihuanucum (Colonia Popular)	R00202019040004	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$81,193	\$81,193	81.19	00	Metro Lineal	4,588	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ANOHO PRESUPUESTAL \$18,806.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 286

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP10130200159958	Suministro de Materiales Para La Construcción de Sanitarios Precast. - Miliano Zapata Salazar Cve: 07dccc110x	093-04-19	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	100.00	00	Obra	96	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300376434	Subsidio A Sapan Por La Cloración De Agua	71	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$365,400	\$365,400	\$365,400	\$365,400	\$365,400	\$364,394	\$364,394	99.72	00	ROS	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377048	Gastos De Operación Para La Gerencia De Cuenca Del Río San Nicolás	72	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$517,685	\$517,685	\$517,685	\$517,685	\$504,489	\$504,489	\$504,489	97.45	00	Proyecto	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377105	Gastos De Operación Para La Elaboración Y Seguimiento De Obras Y 73 Proyectos Del Ramo 33	73	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,795,895	\$1,795,895	\$1,795,895	\$1,795,895	\$1,709,731	\$1,709,731	\$1,709,731	95.20	00	Proyecto	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377285	Dragado De Casaca De Rios (Varias Localidades)	74	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$179,571	\$179,571	\$179,571	\$179,571	\$179,571	\$179,571	\$179,571	100.00	00	Proyecto	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300377444	Mantenimiento De Vehículos De Protección Civil	75	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$189,500	\$189,500	\$189,500	\$189,500	\$182,757	\$182,757	\$182,757	96.44	00	MANTENIMIENTO	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378188	Adquisición De Uniformes Para Protección Civil	77	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$107,277	\$107,277	\$107,277	\$107,277	\$107,277	\$107,277	\$107,277	100.00	00	Lote	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378225	Adquisición De Un Vehículo Pick-Up Equipado	78	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$522,005	\$522,005	\$522,005	\$522,005	\$522,005	\$522,005	\$522,005	100.00	00	Vehículo	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378277	Mantenimiento De Radios Móvil Y Base Para Protección Civil	79	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$96,274	\$96,274	\$96,274	\$96,274	\$96,274	\$96,274	\$96,274	100.00	00	MANTENIMIENTO	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378307	Adquisición De Combustible Para Vehículos De Protección Civil	80	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$179,567	\$179,567	\$179,567	99.76	00	Litro	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378533	Adquisición De Radios Móvil Y Base Para Protección Civil	81	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,761	\$24,761	\$24,761	\$24,761	\$24,761	\$24,761	\$24,761	100.00	00	RADIOS	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379193	Construcción De Espacio Deportivo Al Aire Libre, Loc. 1 Cabeza Municipal	MS-PIV-2014-09	Chiapas	Masapa de Madero	Masapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MASAPE DE MADERO	Deporte	En Ejecución	2014	\$65,540	\$65,540	\$65,540	\$65,540	\$64,259	\$64,259	\$64,259	98.05	00	Proyecto	7,200	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE A UN 98.05% CON UN SOBROSO PRESUPUESTAL DE \$1,281.26. / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 98.05% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379208	Adquisición De Un Vehículo Para La Unidad De Protección Civil, Loc. 1 Cabeza Municipal	MS-PIV-2014-010	Chiapas	Masapa de Madero	Masapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MASAPE DE MADERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$237,357	\$237,357	\$237,357	\$237,357	\$237,357	\$237,357	\$237,357	100.00	00	Proyecto	7,200	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% CON UN SOBROSO PRESUPUESTAL DE \$0.00 / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON UN SOBROSO PRESUPUESTAL DE \$ 0.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379829	Pago De Adeudo Energía Eléctrica	82	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,032,431	\$3,032,431	\$3,032,431	\$3,032,431	\$3,032,411	\$3,032,411	\$3,032,411	100.00	00	Acción	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385391	Construcción De Muro De Contención De Mampostería De Piedra	PAPM-01	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Urbanización	Terminado	2014	\$356,664	\$356,665	\$356,665	\$356,665	\$356,665	\$356,665	\$356,665	100.00	00	Obra	6,888	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390452	Desafole De Rios Y Canales De Aguas Fluviales	94-04-5	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TROPISCA, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$227,370	\$227,370	\$227,370	\$227,370	\$227,368	\$227,368	\$227,368	100.00	00	Metro Cuadrado	16,240	0.00	100.00	Financiera: CON SOBROSO PRESUPUESTAL DE \$ 1.33 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390787	Establecimiento De Un Módulo De Lombricompostea	TP011060426111	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$79,999	\$79,999	100.00	00	Hectárea	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391456	Mantenimiento De Alumbrado Público, Comitán De Dominguez	SB0100019040020	Chiapas	Comitán de Dominguez	Comitán de Dominguez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$553,811	\$553,811	\$553,811	\$553,811	\$553,811	\$527,735	\$527,735	95.29	00	Equipo	121,263	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOBROSO PRESUPUESTAL \$26,076.56 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391762	Rehabilitación De Cancha Deportiva	99-04-26	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Deporte	Terminado	2014	\$696,958	\$696,958	\$696,958	\$696,958	\$696,958	\$696,958	\$696,958	100.00	00	Cancha	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA PUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393710	Red Nacional De Telecomunicaciones (Consiste En Adquisición De Radios Portátiles, Móviles Y Bases Para Seguridad Pública)	99-05-05-III-033-042-330413	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$180,650	\$180,650	\$180,650	\$180,650	\$180,650	\$180,650	\$180,650	100.00	00	Proyecto	7,422	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394531	Agua Limpia Para Todos	SG02106046140	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$74,720	\$74,720	\$74,720	\$74,720	\$74,720	\$74,720	\$74,720	100.00	00	KILOGRAMO	15,335	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394586	Campaña Contra El Dengue Y Paludismo	SG0210604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$125,280	\$125,560	\$125,560	\$125,560	\$125,560	\$125,560	\$125,560	100.00	00	Acción	15,335	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394631	Promoción Y Difusión De La Cultura A Travez De La Marimba	SB0110604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$605,880	\$605,880	\$605,880	\$605,880	\$605,880	\$605,880	\$605,880	100.00	00	Acción	61,341	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394908	Pago De Adeudo A Comisión Federal De Electricidad De Ejercicios Anteriores	OP0110604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,397,140	\$3,397,140	\$3,397,140	\$3,397,140	\$3,397,140	\$3,397,140	\$3,397,140	100.00	00	PAGO	15,335	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394943	Adquisición De Refacciones Para El Mantenimiento De Las Unidades De Protección Civil	AR0110604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$163,528	\$163,528	96.19	00	Servicio	65,290	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394966	Adquisición De Combustible Para Las Unidades De Protección Civil	AR0110604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$589,289	\$589,289	\$589,289	\$589,289	\$589,289	\$589,239	\$589,239	99.99	00	Litro	65,290	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394989	Equipamiento De La Unidad De Protección Civil	IBRD0210604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$458,986	\$458,986	\$458,986	\$458,986	\$458,986	\$458,896	\$458,896	99.98	00	Pieza	19	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395061	Fortalecimiento Al Servicio De Limpia	RS0710604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,777,146	\$2,777,146	\$2,777,146	\$2,777,146	\$2,777,146	\$2,736,967	\$2,736,967	98.55	00	Informe	61,341	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395759	Mantenimiento De Alumbrado Público	SB1310604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$222,419	\$222,419	\$222,419	\$222,419	\$222,419	\$222,419	\$222,419	100.00	00	Luminaria	61,341	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396435	Equipamiento A La Umc	105-04-06	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$131,390	\$131,500	\$131,390	\$131,390	\$131,390	\$131,390	\$131,390	99.92	00	Equipo	14,089	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396910	Apoyo A Productores Hortícolas De Belisario	TP0110604	Chiapas	Venustiano Carranza	Belisario	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$												

Total: 286

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP1403020159958	Suministro de Materiales Para La Construcción de Sanitario Preco. - Milliano Zapata Salazar Cve: 07dccc110x	093-04-19	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	100.00	00	Obra	96	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300397486	Curso De Computacion Basica	880210604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	100.00	00	Curso	36	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300397495	Remodelación Del Parque San José Chapultepec 2ª. Sección, Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento San José Chapultepec 2ª. Sección).	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$151,657	\$151,658	\$151,658	\$151,658	\$151,658	\$151,658	\$151,658	100.00	00	Plaza	500	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300397552	Remodelación Del Parque Las Águilas. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Águilas).	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$863,930	\$863,930	\$863,930	\$863,930	\$863,930	\$863,930	\$863,930	100.00	00	Plaza	5,478	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300397597	Prevencion De La Violencia Familiar Y Aerobicos	780310604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$137,600	\$137,600	\$137,600	\$137,600	\$137,600	\$137,600	\$137,600	100.00	00	Taller	90	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300397682	Promocion A La Equidad De Genero Y Pintura	880310604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	00	Taller	75	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300397809	Curso de Ingles	880210604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	100.00	00	Curso	60	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300397890	Comite Comunitario	880110604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$67,400	\$67,400	\$67,400	\$67,400	\$67,400	\$67,400	\$67,400	100.00	00	Comité	16	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300398039	Curso De Cocina Saludable Certificada	880210604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$189,500	\$189,500	\$189,500	\$189,500	\$189,700	\$187,700	\$187,700	99.05	00	Curso	30	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300398252	Estimulo A Promotores Comunitarios	880210604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	100.00	00	ESTIMULO	3	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300398310	Comites De Contraloria Social	880110604	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$67,400	\$57,200	\$57,200	\$57,200	\$57,200	\$57,200	\$57,200	100.00	00	Evento	31	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300399157	Adquisición De Una Unidad Ford Pick Up 2014 Equipada	83-04-5	Chiapas	Socoltenango	Socoltenango Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Transportes y viabilidades	Terminado	2014	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	100.00	00	Vehículo	18,473	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y CERRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300400152	Red Nacional De Telecomunicaciones	99-04-6	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP140300400188	Remodelación Del Parque Micol N8. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Micol N8).	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$209,411	\$209,411	\$209,411	\$209,411	\$209,411	\$209,411	\$209,411	100.00	00	Plaza	160	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1403004001392	Construcción De Cancha Deportiva. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Chiapas Solidario).	2.4.1.-101-07SE-05-01-04-068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2014	\$2,064,960	\$2,064,960	\$2,064,960	\$2,064,960	\$2,064,960	\$2,064,960	\$2,064,960	100.00	00	Cancha Deportiva	4,130	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000412229	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque.	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$7,873,229	\$7,873,229	\$7,873,229	78.84	00	Plaza	6,800	0.00	85.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000412249	Rehabilitación Del Auditorio Municipal Profesor Héctor Fernández Castillejos, Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,298,219	\$3,298,219	\$3,298,219	82.58	00	Unidad Deportiva	553,374	0.00	90.00	Financiera: Mezcla de Recursos FAPM 2013 (Economías) y Contingencias Económicas 2014. Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Retreadada. Mezcla de Recursos: se autorizó de FAPM 2013 (Economías) la cantidad de \$3,000,000.00 de los cuales a este informe se pago la cantidad de \$887,229.27; se autorizó de Contingencias Económicas 2014 la cantidad de \$6,986,000.00 de los cuales a este informe se pago la cantidad de \$6,986,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000412307	Remodelación De Oficinas Administrativas Del Palacio Municipal (Leí Piso Lado Oriente) Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-103	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$72,928	\$72,929	\$72,929	\$72,929	\$72,929	\$72,929	\$72,929	100.00	00	Obra	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. La Puente de Financiamiento se FAPM 2014 (Remedioses). / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000413226	Rehabilitación De Calle Con Concreto Hidráulico 4ta Poniense Sur Entre Primera Y Segunda Sur Poniense	58049	Chiapas	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Urbanización	Terminado	2014	\$83,560	\$83,560	\$83,560	\$83,560	\$83,560	\$83,560	\$83,560	100.00	00	Metro Cuadrado	4,317	0.00	100.00	Financiera: / Física: - / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000416112	Compra De Un Vehículo Ford Pick Up Modelo 2014 Equipada	99-04-1	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Asistencia Social	Terminado	2014	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	\$389,924	100.00	00	Vehículo	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000416197	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control Y Confianza	99-04-8	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Seguridad	Terminado	2014	\$365,136	\$365,136	\$365,136	\$365,136	\$364,194	\$364,194	\$364,194	99.74	00	FOLICIA	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE \$92.51 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000416242	Pago De Energía Eléctrica Del Alumbrado Público	99-04-9	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$3,572,532	\$3,572,532	\$3,572,532	\$3,572,532	\$3,547,555	\$3,547,555	\$3,547,555	99.30	00	Pago	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE \$24,977.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000417745	Fomento Al Cultivo De Hortalizas	99-04-27	Chiapas	La Trinitaria	San Francisco Ojo de Agua Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$12,100	\$12,100	\$12,100	\$12,100	\$12,100	\$12,100	\$12,100	100.00	00	Hectárea	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000417753	Fomento Al Cultivo De Hortalizas	99-04-28	Chiapas	La Trinitaria	El Porvenir Agrarista Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$570,900	\$570,900	\$570,900	\$570,900	\$570,900	\$570,900	\$570,900	100.00	00	Hectárea	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000417762	Fomento Al Cultivo De Hortalizas	99-04-29	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Progreso Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$7,700	\$7,700	\$7,700	\$7,700	\$7,700	\$7,700	\$7,700	100.00	00	Hectárea	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000417807	Fomento Al Cultivo De Hortalizas (Ranchería El Suspiro)	99-04-30	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$8,800	\$8,800	\$8,800	\$8,800	\$8,800	\$8,800	\$8,800	100.00	00	Hectárea	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000417819	Fomento Al Cultivo De Hortalizas	99-04-31	Chiapas	La Trinitaria	José María Morelos Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$48,400	\$48,400	\$48,400	\$48,400	\$48,400	\$48,400	\$48,400	100.00	00	Hectárea	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000417832	Fomento Al Cultivo De Hortalizas	99-04-32	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Porvenir Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$52,800	\$52,800	\$52,800	\$52,800	\$52,800	\$52,800	\$52,800	100.00	00	Hectárea	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000417868	Fomento Al Cultivo De Hortalizas (Ranchería Toma De Zacatecos)	99-04-33	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00	00	Hectárea	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1404000417893	Compra De Un Vehículo Pipa De 10,000 Lts. Equipada	99-04-34	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1005	PORT																			

Total: 286

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP10130200159958	Suministro de Materiales Para La Construcción de Sanitario Presc. - Miliano Zapata Salazar Cve: 07dccc110x	093-04-19	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	100.00	0	Obra	96	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418720	Fomento Al Cultivo De Hortalizas	99-04-52	Chiapas	La Trinitaria	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$254,100	\$254,100	\$254,100	\$254,100	\$254,100	\$254,100	\$254,100	100.00	0	Hectáreas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418789	Fomento Al Cultivo De Hortalizas (Riño El Porvenir Agrarista)	99-04-56	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$424,800	\$424,800	\$424,800	\$424,800	\$424,800	\$424,800	\$424,800	100.00	0	Hectáreas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418818	Fomento Al Cultivo De Hortalizas	99-04-57	Chiapas	La Trinitaria	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$427,900	\$427,900	\$427,900	\$427,900	\$427,900	\$427,900	\$427,900	100.00	0	Hectáreas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418888	Fomento Al Cultivo De Hortalizas	99-04-58	Chiapas	La Trinitaria	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$15,400	\$15,400	\$15,400	\$15,400	\$15,400	\$15,400	\$15,400	100.00	0	Hectáreas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419047	Dotación de Mobiliario A La Escuela Primaria Unión Y Progreso Clave: 07dgc03382	99-04-62	Chiapas	La Trinitaria	Flor de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Educación	Terminado	2014	\$40,000	\$465,200	\$465,200	\$465,200	\$465,200	\$465,200	\$465,200	100.00	0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419072	Fomento Al Cultivo De Hortalizas	99-04-63	Chiapas	La Trinitaria	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$341,000	\$341,000	\$341,000	\$341,000	\$341,000	\$341,000	\$341,000	100.00	0	Hectáreas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419103	Fomento A La Producción De Hortalizas	99-04-64	Chiapas	La Trinitaria	Trisumalcit	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$24,200	\$24,200	\$24,200	\$24,200	\$24,200	\$24,200	\$24,200	100.00	0	Hectáreas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427508	Adquisición De Vehículo Para La Unidad Municipal De Protección Civil	105-04-018	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2014	\$274,300	\$275,000	\$274,300	\$274,300	\$274,300	\$274,300	\$274,300	99.75	0	Vehículo	14,089	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427536	Equipamiento A Vehículo (Accesorios) De La Unidad Municipal De Protección Civil	105-04-020	Chiapas	Unión Juárez	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2014	\$115,624	\$116,000	\$115,624	\$115,624	\$115,624	\$115,624	\$115,624	99.68	0	Equipo	14,089	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427574	Campo Deportivo Pijijapan (2da Etapa)	FAPM-SENATU-0001-2014	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	0	Metros Cuadrados	5,415	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427605	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario	069-04-0055	Chiapas	Pijijapan	Pijijapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,559,010	\$1,559,010	\$1,559,010	\$1,559,010	\$1,559,010	\$1,559,010	\$1,559,010	100.00	0	Metros Cuadrados	233	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432483	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Protección Civil Municipal	089RD0203040025651FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2014	\$2,485,426	\$2,485,426	\$2,485,426	\$2,485,426	\$2,485,426	\$2,485,426	\$2,485,426	100.00	0	Pieza	320,451	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV PAFM 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432595	Adquisición De Sistema De Video Vigilancia (Cámaras) Para El Centro Regional De Protección Civil Y Bomberos	089RD0203040035651FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2014	\$176,726	\$176,726	\$176,726	\$176,726	\$176,726	\$176,726	\$176,726	100.00	0	Lote	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV PAFM 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432713	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina Protección Civil Municipal	089RD0203040045191FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	Terminado	2014	\$239,137	\$239,137	\$239,137	\$239,137	\$239,137	\$239,137	\$239,137	0.00	0	Pieza	51	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV PAFM 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432858	Demolición De Puente Vehicular, 11a. Calle Oriente, Prolongación Y Río Tacuyapán	089RD0202040056141FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$79,828	\$79,828	\$79,828	\$79,828	\$79,828	\$79,828	\$79,828	100.00	0	Obra	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV PAFM 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433002	Señalización Vertical De Los Cruceos Vehiculares De La Avenida Central Norte	089SE0801040066141FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,843,336	\$2,843,336	\$2,843,336	\$2,843,336	\$2,274,773	\$2,274,773	\$2,274,773	80.00	0	Pieza	320,451	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV PAFM 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434469	Señalización Vertical De Los Cruceos Vehiculares Próximos Al Cruce De Centrales	089SE0801040076141FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,843,267	\$2,843,267	\$2,843,267	\$2,843,267	\$2,274,539	\$2,274,539	\$2,274,539	80.00	0	Pieza	320,451	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV PAFM 2014. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437376	Desarrolle De Arroyos	0061	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	100.00	0	Obra	14,212	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437679	Taller De Orientación Vocacional	069	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$151,340	\$151,340	\$151,340	\$151,340	\$151,340	\$151,340	\$151,340	100.00	0	Obra	50	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437919	Taller De Cáncer De Mama	070	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$244,475	\$244,475	\$244,475	\$244,475	\$244,475	\$244,475	\$244,475	100.00	0	Obra	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438885	Construcción De Casa Para Personas Con Discapacidades Diferentes En Carb. - Nubl. Teopisca, Chiapas		Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$492,924	\$492,924	\$492,924	\$492,924	\$492,924	\$492,924	\$492,924	100.00	0	Obra	471	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ASOCIATIVAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441188	Equipamiento Del Sula De Carpintería, Uso Múltiples Y Administración En El Centro De Desarrollo Comunitario San Sebastián	RM3520045	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$330,795	\$330,795	\$330,795	\$330,795	\$330,795	\$329,252	\$329,252	99.53	0	Equipo	112	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443263	Ampliación De Domo En Escuela Primaria 24 De Febrero Cve 07dgb0293c	093-04-021	Chiapas	Tenejapa	Balón Canán	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$83,998	\$83,998	\$83,998	\$83,998	\$83,998	\$83,998	\$83,998	100.00	0	Obra	365	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400446051	Mantenimiento Y Rehabilitación De Muro De Contención Y Plaza Cívica	FAPM-03	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Educación	Terminado	2014	\$86,508	\$88,508	\$88,508	\$88,508	\$88,508	\$88,508	\$88,508	100.00	0	Obra	97	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400446083	Construcción De Baños Para Ra Esc. Primaria Nicolás Bravo	FAPM-04	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Educación	Terminado	2014	\$66,116	\$66,116	\$66,116	\$66,116	\$66,116	\$66,116	\$66,116	100.00	0	Obra	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141404004466106	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	FAPM-05	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$50,489	\$50,489	\$50,489	\$50,489	\$50,489	\$50,489	\$50,489	100.00	0	Sistema	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141404004466129	Construcción De Tres Anexos	FAPM-06	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$256,772	\$256,772	\$256,772	\$256,772	98.76	0	Obra	6,387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP141404004466151	Rehabilitación Y Mantenimiento De Edificios Y Espacios Públicos	FAPM-07	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$405,399	\$405,399	\$405,399	\$405,399	\$405,399	\$405,399	\$405,399	100.00	0	Obra	6,387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448540	Adquisición De Una Unidad Tipo Pipa	7-04-4	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS																	

Total: 286

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Publicado	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP10130200159958	Suministro de Materiales Para La Construcción de Sanitario Presc. Miliano Zapata Salazar Cve: 07dccc1110x	093-04-19	Chiapas	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Educación	Terminado	2012	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	\$183,672	100.00	0	Obra	96	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: acción terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500499885	Contratación de Jornales (Para Trabajos En Temporada De Inocendios)	122-04-7	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$226,410	\$226,410	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Jornal	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500499933	Contratación de Jornales (Para Trabajo En Temporada De Lluvias)	122-04-8	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$264,769	\$264,769	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Jornal	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500499981	Pago De Adeudo A Comisión Federal De Electricidad (Cfe),Ejercicio 2012	122-04-1	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$437,920	\$437,920	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Pago	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500500029	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	122-04-3	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$149,970	\$149,970	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500500080	Contratación de Jornales (Para Trabajos En La Temporada De Desaholve De Rios Y Arroyos)	122-04-9	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$245,122	\$245,122	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Jornal	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500500120	Adquisición De Combustible	122-04-10	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Litro	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500500139	Reparación Y Mantenimiento De Vehiculos	122-04-11	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Servicio	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500500163	Adquisición De Uniformes Para La Umpc	122-04-13	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipales de Mezcalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$66,050	\$66,050	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500500182	Adquisición De Radios Para La Umpc	122-04-14	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$117,740	\$117,740	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Persona	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500500280	Adquisición De Despensas	122-04-15	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$420,044	\$420,044	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Persona	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500500304	Adquisición De 500 Bombas Aspersoras	122-04-18	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500500312	Adquisición De 43 Semantales	122-04-20	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$129,000	\$129,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Cabeza	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500500315	Adquisición De 2 Motores Fuera De Borda Para Lanchas	122-04-21	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$107,000	\$107,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Persona	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500500317	Adquisición De Redes Para Apoyo A Pescadores	122-04-22	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$156,526	\$156,526	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Pescador	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500500323	Adquisición De Herramientas Para Agricultores	122-04-24	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$366,396	\$366,396	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500529405	Adquisición De Aire Acondicionado Y Mantenimiento Del Centro Regional De Protección Civil Municipal	089AR0102040616200FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$69,825	\$69,825	\$69,825	\$69,825	\$69,825	\$69,825	\$69,825	100.00	0	Equipo	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV FAPN 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500529550	Adquisición De Equipo De Transporte Para La Unidad Municipal De Protección Civil	089RD0203040596200FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$584,900	\$584,900	\$584,900	\$584,900	\$584,900	\$584,900	\$584,900	100.00	0	Vehículo	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV FAPN 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP14140500529600	Adquisición De Herramientas Y Accesorios Para La Unidad Municipal De Protección Civil	089RD0203040656200FA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$513,728	\$513,728	\$513,728	\$513,728	\$513,728	\$513,728	\$513,728	100.00	0	Pieza	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO IV FAPN 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.