

Total: 943

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
CHP14140200338466	Construcción De Domo En Cancha Deportiva	FID-002	Chiapas	Pijijiapan	Coapa	Rural	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Deporte	Terminado	2014	\$849,552	\$849,552	\$849,552	\$849,552	\$849,552	\$849,552	\$849,552	100.00	00	Obra	15,443	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200338514	Construcción de Cancha Deportiva (Equipamiento)	FID-001	Chiapas	Pijijiapan	San Felipe	Rural	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Deporte	Terminado	2014	\$704,245	\$702,837	\$702,837	\$702,837	\$702,837	\$702,837	\$702,837	100.00	00	Obra	15,443	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362431	Construccion de Techumbre	SR010801XII10160032	Chiapas	Catazajá	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá	Deporte	Terminado	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	TECHADO	1,004	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363532	Construccion de Cancha de Usos Múltiples Techada	SR010801XII10160016	Chiapas	Catazajá	El Pejonal	Rural	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas H. Ayuntamiento Municipal de Catazajá	Deporte	Terminado	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	TECHADO	294	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363539	Construccion de Cancha de Usos Múltiple En Villa Fraccionamiento Populár El Rosario	SR010801XII10160250	Chiapas	Catazajá	El Rosario	Rural	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Deporte	Terminado	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	TECHADO	573	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379908	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Y Obras Complementarias	83	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,018,700	\$1,018,700	\$1,018,700	\$1,018,700	\$1,018,700	\$1,018,700	\$1,018,700	100.00	00	Proyecto	43,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400408622	Construcción Y Equipamiento Del Deportivo Antorcha		Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$4,779,008	\$4,779,008	\$4,769,450	\$4,769,450	\$4,756,543	\$4,756,543	\$4,756,543	99.53	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014. PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014, SEGUN ACUERDO ESPECIFICO AL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS RELATIVO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SE DESCORTO EL 1 AL MILLAR PARA ASY Y 1 AL MILLAR PARA EL OFSCE CHIAPAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400408771	Construcción De Unidad Deportiva	00102014001	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE ACADOYAGUA	Urbanización	Terminado	2014	\$3,549,209	\$3,542,114	\$3,542,114	\$3,542,114	\$3,542,114	\$3,542,114	\$3,542,114	100.00	00	Metros Cuadrados	1,209	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400409423	Construcción Y Equipamiento Del Deportivo Parque Pacifico		Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$3,366,361	\$3,366,361	\$3,359,628	\$3,359,628	\$3,349,680	\$3,349,680	\$3,349,680	99.50	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014. PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014, SEGUN ACUERDO ESPECIFICO AL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS RELATIVO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, SE DESCORTO EL 1 AL MILLAR PARA ASY Y 1 AL MILLAR PARA EL OFSCE CHIAPAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140400412924	Construccion de Techado En Parque Recreativo Guadalupe, Barrio Guadalupe Teopisca, Chi	00001	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,797,184	\$1,797,184	\$1,797,184	\$1,797,184	\$1,797,184	\$1,797,184	\$1,797,184	100.00	00	Obra	16,240	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADJUDICADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412961	Construccion de Techado Y Cancha De Usos Múltiples, Ejido El Porvenir, Teopisca, Chi	00002	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHI	Urbanización	Terminado	2014	\$1,443,362	\$1,443,362	\$1,443,362	\$1,443,362	\$1,443,362	\$1,443,362	\$1,443,362	100.00	00	Obra	16,240	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADJUDICADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.