

Total: 101																													
Información General del Proyecto												Avance Financiero											Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anum.	
CHP141403082454	Viviendas	F02P-0001	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$6,157,978	\$6,157,978	\$6,157,978	\$6,157,978	\$6,157,978	\$6,157,978	\$6,157,978	100.00	80	Vivienda	50,079	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030396183	Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Puerto Rico	F02P-069	Chiapas	Socoltenango	Puerto Rico	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$7,401,700	\$7,401,700	\$7,401,700	\$7,401,700	\$7,211,704	\$7,211,704	\$7,211,704	\$7,211,704	97.43	80	Sistema	799	0.00	97.43	Financiera: PARA SUBTERFICCIÓN / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1414030396818	Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Puerto Rico	F02P-030-1	Chiapas	Socoltenango	Puerto Rico	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$1,259,428	\$1,259,428	\$1,259,428	\$1,259,428	\$1,259,428	\$1,259,428	\$1,259,428	100.00	80	Vivienda	186	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030396941	Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Nuevo Chejel	F02P-030-2	Chiapas	Socoltenango	Nuevo Chejel	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$758,365	\$758,365	\$758,365	\$758,365	\$758,365	\$758,365	\$758,365	100.00	80	Vivienda	112	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030397029	Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. San Vicente	F02P-030-3	Chiapas	Socoltenango	San Vicente	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$27,084	\$27,084	\$27,084	\$27,084	\$27,084	\$27,084	\$27,084	100.00	80	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030397199	Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Union Campesina	F02P-030-4	Chiapas	Socoltenango	Unión Campesina	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$121,880	\$121,880	\$121,880	\$121,880	\$121,880	\$121,880	\$121,880	100.00	80	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030397230	Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Lazaro Cardenas	F02P-030-5	Chiapas	Socoltenango	Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$331,785	\$331,785	\$331,785	\$331,785	\$331,785	\$331,785	\$331,785	100.00	80	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030397278	Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. La Primavera	F02P-030-6	Chiapas	Socoltenango	La Primavera	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$236,989	\$236,989	\$236,989	\$236,989	\$236,989	\$236,989	\$236,989	100.00	80	Vivienda	35	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030398838	Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Dr Samuel Leon Brindis	F02P-030-7	Chiapas	Socoltenango	Doctor Samuel León Brindis	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$101,567	\$101,567	\$101,567	\$101,567	\$101,567	\$101,567	\$101,567	100.00	80	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030398868	Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Emiliano Zapata	F02P-030-8	Chiapas	Socoltenango	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$279,873	\$279,905	\$279,905	\$279,905	\$279,905	\$279,905	\$279,905	100.00	80	Vivienda	31	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030398895	Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Estrella Roja	F02P-030-9	Chiapas	Socoltenango	Estrella Roja	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$304,700	\$304,700	\$304,700	\$304,700	\$304,700	\$304,700	\$304,700	100.00	80	Vivienda	45	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030398935	Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Nuevo San Sebastián La Candelaria	F02P-030-10	Chiapas	Socoltenango	Nuevo San Sebastián la Candelaria	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$54,169	\$54,169	\$54,169	\$54,169	\$54,169	\$54,169	\$54,169	100.00	80	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP1414030398956	Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Santuario II	F02P-030-11	Chiapas	Socoltenango	El Santuario Dos (Cana Castilla)	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$60,940	\$60,940	\$60,940	\$60,940	\$60,940	\$60,940	\$60,940	100.00	80	Vivienda	9	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405410983	Construccion De 3424 M2 De Estructura De Techumbre En 107 Viviendas, Loc. Nuevo Zinacantan	00011	Chiapas	Teopisca	Nuevo Zinacantan	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$966,013	\$966,013	\$966,013	\$966,013	\$966,013	\$966,013	\$966,013	100.00	80	Metro Cuadrado	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405411002	Construccion De 2272 M2 De Estructura De Techumbre En 71 Viviendas, Loc. Flores Megón	00003	Chiapas	Teopisca	Flores Megón	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$640,999	\$640,999	\$640,999	\$640,999	\$640,999	\$640,999	\$640,999	100.00	80	Metro Cuadrado	81	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405411150	Construccion De 2592 M2 De Estructuras De Techumbre En 81 Viviendas, Rancheria Guadalupe	00007	Chiapas	Teopisca	Guadalupe	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$731,281	\$731,281	\$731,281	\$731,281	\$731,281	\$731,281	\$731,281	100.00	80	Metro Cuadrado	81	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405411171	Construccion De 2912 M2 De Estructuras De Techumbre En 91 Viviendas, Loc. Benito Juárez	00020	Chiapas	Teopisca	Benito Juárez	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$821,563	\$821,563	\$821,563	\$821,563	\$821,563	\$821,563	\$821,563	100.00	80	Metro Cuadrado	91	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405411182	Construccion De 6592 M2 De Estructuras De Techumbre En 206 Viviendas, En La Loc. De Betania	00008	Chiapas	Teopisca	Betania	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$1,859,801	\$1,859,801	\$1,859,801	\$1,859,801	\$1,859,801	\$1,859,801	\$1,859,801	100.00	80	Metro Cuadrado	206	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405411197	Construccion De 2976 M2 De Estructuras De Techumbre En 93 Viviendas En La Loc. Viatabermeas	00024	Chiapas	Teopisca	Viatabermeas	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$839,619	\$839,619	\$839,619	\$839,619	\$839,619	\$839,619	\$839,619	100.00	80	Metro Cuadrado	93	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405411226	Construccion De 1216 M2 De Estructuras De Techumbre En 38 Viviendas, Loc. Damasco	00013	Chiapas	Teopisca	Damasco	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$343,070	\$343,070	\$343,070	\$343,070	\$343,070	\$343,070	\$343,070	100.00	80	Metro Cuadrado	38	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405411394	Construccion De 960 M2 De Estructuras De Techumbre En 30 Viviendas, Loc. Nueva Palestina	00021	Chiapas	Teopisca	Nueva Palestina	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$270,845	\$270,845	\$270,845	\$270,845	\$270,845	\$270,845	\$270,845	100.00	80	Metro Cuadrado	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405411406	Construccion De 1184 M2 De Estructuras De Techumbre En 37 Viviendas, Loc. Belén Lluvia de Gracia	00006	Chiapas	Teopisca	Belén Lluvia de Gracia	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$334,042	\$334,042	\$334,042	\$334,042	\$334,042	\$334,042	\$334,042	100.00	80	Metro Cuadrado	37	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405411423	Construccion De 3488 M2 De Estructuras De Techumbre En 109 Viviendas, Loc. Jardín del Nuevo Eden	00014	Chiapas	Teopisca	Jardín del Nuevo Edén	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$984,069	\$984,069	\$984,069	\$984,069	\$984,069	\$984,069	\$984,069	100.00	80	Metro Cuadrado	109	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405411436	Construccion 1152 M2 De Estructuras De Techumbre En 36 Viviendas, Loc. San Antonio Sibacá	00019	Chiapas	Teopisca	San Antonio Sibacá	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$325,014	\$325,014	\$325,014	\$325,014	\$325,014	\$325,014	\$325,014	100.00	80	Metro Cuadrado	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405411488	Construccion De 2176 M2 De Estructuras De Techumbre En 48 Viviendas, Loc. Dolores	00005	Chiapas	Teopisca	Dolores	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$613,915	\$613,915	\$613,915	\$613,915	\$613,915	\$613,915	\$613,915	100.00	80	Metro Cuadrado	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405411508	Construccion De 1920 M2 De Estructuras De Techumbre En 60 Viviendas, Loc. El Santuario	00010	Chiapas	Teopisca	El Santuario	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$541,690	\$541,690	\$541,690	\$541,690	\$541,690	\$541,690	\$541,690	100.00	80	Metro Cuadrado	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405411527	Construccion De 2400 M2 De Estructuras De Techumbre En 75 Viviendas, Loc. Belén Nuevo San Gerón	00022	Chiapas	Teopisca	Belén Nuevo San Gerón	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$677,112	\$677,112	\$677,112	\$677,112	\$677,112	\$677,112	\$677,112	100.00	80	Metro Cuadrado	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405412433	Construccion De 2496 M2 De Estructuras De Techumbre En 78 Viviendas, Loc. San Isidro Chichibustán	00002	Chiapas	Teopisca	San Isidro Chichibustán	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$704,196	\$704,196	\$704,196	\$704,196	\$704,196	\$704,196	\$704,196	100.00	80	Metro Cuadrado	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405412461	Construccion De 368 M2 De Estructuras De Techumbre En 24 Viviendas, Loc. El Porvenir	01 0018	Chiapas	Teopisca	El Porvenir	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$216,676	\$216,676	\$216,676	\$216,676	\$216,676	\$216,676	\$216,676	100.00	80	Metro Cuadrado	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405412473	Construccion De 1376 M2 De Estructuras De Techumbre En 43 Viviendas, Loc. Agua Escondida	00012	Chiapas	Teopisca	Agua Escondida	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$388,211	\$388,211	\$388,211	\$388,211	\$388,211	\$388,211	\$388,211	100.00	80	Metro Cuadrado	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP14140405412486	Construccion De 1312 M2 De Estructuras De Techumbre En 41 Viviendas, Loc. Vida Nueva	00016	Chiapas	Teopisca	Vida Nueva	Rural	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Vivienda	Terminado	2014	\$370,155	\$370,155	\$370,155												

