

Total: 8523

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|---|------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|-------------|------------|---------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|-------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Publicación |

PRELIMINAR

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|----------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CMPI44903036373 | Introducción de La Red de Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabán). | 2.1.1.-101-01-04-01-03-045 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$375,715 | \$375,715 | \$375,715 | \$375,715 | \$187,857 | \$187,857 | \$187,857 | 50.00 | 00 | Red de Alcantarillado | 24 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La Unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. |
| CMPI44903036374 | Introducción de La Red de Drenaje Sanitario y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 16 de Julio). | 2.1.1.-101-01-04-01-03-046 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$712,070 | \$712,070 | \$712,070 | \$712,070 | \$356,035 | \$356,035 | \$356,035 | 50.00 | 00 | Red de Alcantarillado | 56 | 0.00 | 60.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La Unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. |
| CMPI44903036376 | Introducción Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Fraccionamiento San Andrés, San José Tuxtla). | 2.1.1.-101-01-02-01-03-047 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$910,994 | \$910,994 | \$910,994 | \$910,994 | \$762,949 | \$762,949 | \$762,949 | 83.75 | 00 | Red Eléctrica | 52 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La Unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. |
| CMPI44903036380 | Aplicación de La Red de Energía Eléctrica, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Sepeda). | 2.1.1.-101-01-02-02-03-049 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,816,604 | \$2,816,604 | \$2,816,604 | \$2,816,604 | \$2,501,827 | \$2,501,827 | \$2,501,827 | 88.82 | 00 | Red Eléctrica | 400 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La Unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. |
| CMPI44903036386 | Introducción de Red Eléctrica en Toda La Colonia, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Barranca Verde). | 2.1.1.-101-01-02-01-03-050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,524,993 | \$2,524,993 | \$2,524,993 | \$2,524,993 | \$2,007,285 | \$2,007,285 | \$2,007,285 | 79.50 | 00 | Red Eléctrica | 300 | 0.00 | 80.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La Unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. |
| CMPI44903036388 | Aplicación de La Red de Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Sepeda). | 2.1.1.-101-01-04-02-03-051 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,975,627 | \$1,975,627 | \$1,975,627 | \$1,975,627 | \$1,627,181 | \$1,627,181 | \$1,627,181 | 82.36 | 00 | Red de Alcantarillado | 162 | 0.00 | 87.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La Unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. |
| CMPI44903036394 | Introducción de La Red de Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Sepeda). | 2.1.1.-101-01-09-01-03-053 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$429,728 | \$429,728 | \$429,728 | \$429,728 | \$214,864 | \$214,864 | \$214,864 | 50.00 | 00 | Red de Agua | 110 | 0.00 | 25.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La Unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. |
| CMPI44903038498 | Modernización de Calles En La Av. Sur Entre 14a. y 20a. Calle Polanco, Financ 2015 | 0892610003010EA | Chiapas | Tepachula | Tepachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$3,603,716 | \$3,603,716 | \$3,603,716 | \$3,603,716 | \$3,272,997 | \$3,272,997 | \$3,272,997 | 90.82 | 00 | Metros Cuadrados | 2,696 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE BIENES A JUNIO 2015, FONDO III FIRM 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CMPI44903038205 | Modernización de Calles En La Av. Sur Entre 20a. y 24a. Calle Polanco, Financ 2015 | 0892610003020EA | Chiapas | Tepachula | Tepachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$3,594,386 | \$3,594,386 | \$3,594,386 | \$3,594,386 | \$3,319,165 | \$3,319,165 | \$3,319,165 | 92.14 | 00 | Metros Cuadrados | 2,689 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE BIENES A JUNIO 2015, FONDO III FIRM 2015. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CMPI44903038262 | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En La Colonia El Paraíso | 18 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,577,161 | \$1,577,161 | \$1,577,161 | \$1,577,161 | \$1,567,487 | \$1,567,487 | \$1,567,487 | 99.39 | 00 | Metros Cuadrados | 780 | 0.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CMPI44903038330 | Rehabilitación de drenaje sanitario En La Localidad San Juan de Dios Cuitalá | 78-03-03 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,777,211 | \$1,777,211 | \$1,777,211 | \$1,777,211 | \$1,766,686 | \$1,766,686 | \$1,766,686 | 99.41 | 00 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | 99.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CMPI44903038367 | Construcción de Sistema de Agua Potable | 26 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$532,838 | \$532,838 | \$532,838 | \$532,838 | \$532,838 | \$532,838 | \$532,838 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: |
| CMPI44903038459 | Terminación de Centro de Desarrollo Comunitario (Cabecera Municipal) | 111-0138-2014 | Chiapas | Zinacantan | Zinacantan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$228,093 | \$228,093 | \$228,093 | \$228,093 | \$228,093 | \$228,093 | \$228,093 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3,876 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: REPORTES CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CMPI44903038546 | Construcción Del Sistema de Agua Potable | FIMOP-04-2014 | Chiapas | Mutiupán | San Francisco Dos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,884,431 | \$1,884,431 | \$1,884,431 | \$1,884,431 | \$1,884,431 | \$1,884,431 | \$1,884,431 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 136 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CMPI44903038555 | Construcción Del Sistema de Agua Potable, Ica, K'axob, Para El Poblado Jiles de Febrero Anexo Zonal de Juárez | FIMOP-05-2014 | Chiapas | Mutiupán | Zonal de Juárez Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,690,834 | \$1,690,834 | \$1,690,834 | \$1,690,834 | \$1,690,834 | \$1,690,834 | \$1,690,834 | 100.00 | 00 | Metros cúbicos | 1,361 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CMPI44903038764 | Construcción de 31 Techos Firmes | 99-03-146 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA Vivienda | | En Ejecución | 2014 | \$112,768 | \$112,065 | \$112,065 | \$112,065 | \$93,465 | \$93,465 | \$93,465 | 83.40 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 83.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CMPI44903038777 | Reconstrucción de Terracerías, Obras de Drenaje y Saneamiento, Tramo: Nuevo Huitupán-Lázaro Cárdenas En 0 000 Al 1 000 | FIMOP-07-2014 | Chiapas | Huitupán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITUPÁN, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | \$2,323,842 | \$2,323,842 | \$2,323,842 | \$2,323,842 | \$2,191,789 | \$2,191,789 | \$2,191,789 | 94.32 | 00 | Metros cúbicos | 565 | 0.00 | 95.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CMPI449030389074 | Construcción de Camino Rural Anexo A La Banquera Chichina Acopetapa Del Km 0 000 Al 0 900 (Chichina Acopetapa) | 880103019030048 | Chiapas | Contón de Domínguez | Chichina Acopetapa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CONTÓN DE DOMÍNGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,731,563 | \$2,731,563 | \$2,731,563 | \$2,731,563 | \$2,713,556 | \$2,713,556 | \$2,713,556 | 99.30 | 00 | CAMINO | 237 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ABRIL PRESUPUESTAL \$1,006,741 LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CAMINO Y NO M2 COMO ABARCA EN SISTEMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CMPI449030389312 | Construcción de Camino Rural Anexo A La Banquera Canalun Del Km 0 000 Al 0 900 (Canalun) | 880103019030049 | Chiapas | Contón de Domínguez | Canalun | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CONTÓN DE DOMÍNGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,134,248 | \$3,134,248 | \$3,134,248 | \$3,134,248 | \$3,131,605 | \$3,131,605 | \$3,131,605 | 99.92 | 00 | CAMINO | 185 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ABRIL PRESUPUESTAL \$2,442,731 LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CAMINO Y NO M2 COMO ABARCA EN SISTEMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CMPI449030393113 | Aplicación de Viviendas, Ejido Rincoón Del Bosque Motozintla de Mendoza | 057-03-19 | Chiapas | Motozintla | Rincoón del Bosque | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA Vivienda | | En Ejecución | 2015 | \$837,576 | \$842,049 | \$842,049 | \$842,049 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 7 | 0.00 | 95.00 | Financiera: EL CONTRATISTA AUN NO HA COBRADO / Física: / Registro: |
| CMPI449030393287 | Construcción Del Sistema de Agua Potable, Cantón Santa Ana Motozintla de Mendoza | 057-03-97 | Chiapas | Motozintla | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA Agua y saneamiento | | En Ejecución | 2015 | \$1,972,906 | \$1,972,906 | \$1,972,906 | \$1,972,906 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 116 | 0.00 | 100.00 | Financiera: AUN NO COBRA EL CONTRATISTA / Física: / Registro: |
| CMPI449030393379 | Introducción Del Sistema de Agua Potable, Barrio La Finada, Ejido Carrizal, Motozintla de Mendoza | 057-03-94 | Chiapas | Motozintla | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA Agua y saneamiento | | En Ejecución | 2015 | \$2,926,477 | \$884,473 | \$884,473 | \$884,473 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 171 | 0.00 | 100.00 | Financiera: AUN NO HA COBRADO EL CONTRATISTA / Física: / Registro: |
| CMPI449030393411 | Construcción Del Sistema de Agua Potable (segunda etapa), Barrio Los Alisos Motozintla de Mendoza | 057-03-96 | Chiapas | Motozintla | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA Agua y saneamiento | | En Ejecución | 2015 | \$2,796,672 | \$2,796,672 | \$2,796,672 | \$2,796,672 | \$1,590,666 | \$1,590,666 | \$1,590,666 | 56.88 | 00 | Metros Cuadrados | 176 | 0.00 | 90.00 | Financiera: AUN NO COBRA EL CONTRATISTA / Física: / Registro: |
| CMPI449030393971 | Aplicación de La Red de Energía Eléctrica 2a Etapa, Barrio La Ceiba, Ejido Agua Fria, Motozintla de Mendoza | 057-03-79 | Chiapas | Motozintla | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA Urbanización | | En Ejecución | 2015 | \$1,256,779 | \$130,072 | \$130,072 | \$130,072 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 95 | 0.00 | 85.00 | Financiera: AUN NO COBRA EL CONTRATISTA / Física: / Registro: |
| CMPI449030394011 | Aplicación de Red de Energía Eléctrica, Barrio Los Ovejos, Motozintla de Mendoza | 057-03-67 | Chiapas | Motozintla | Los Ovejos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA Urbanización | | En Ejecución | 2015 | \$1,199,988 | \$451,790 | \$451,790 | \$451,790 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 108 | 0.00 | 90.00 | Financiera: EL CONTRATISTA AUN NO COBRA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO / Física: / Registro: |
| CMPI449030394047 | Aplicación de Red de Energía Eléctrica, Banquera La Flor, Motozintla de Mendoza | 057-03-82 | Chiapas | Motozintla | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA Urbanización | | En Ejecución | 2015 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 140 | 0.00 | 95.00 | Financiera: AUN NO HA COBRADO EL CONTRATISTA / Física: / Registro: |
| CMPI449030394118 | Aplicación de Alcantarillado Sanitario | 057-03-102 | Chiapas | Motozintla | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA Agua y saneamiento | | En Ejecución | 2015 | \$1,153,291 | \$428,637 | \$428,637 | \$428,637 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 504 | 0.00 | 100.00 | Financiera: EL CONTRATISTA AUN NO HA COBRADO FINIQUITO / Física: / Registro: |
| CMPI449030394130 | Rehabilitación de 2.90km. de Camino Tipo Rural, Barrio San Lucas, Motozintla de Mendoza | 057-03-87 | Chiapas | Motozintla | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA Urbanización | | En Ejecución | 2015 | \$1,220,170 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Kilometro | 97 | 0.00 | 98.00 | Financiera: AUN NO COBRA EL CONTRATISTA / Física: / Registro: |
| CMPI449030394185 | Aplicación de Drenaje Sanitario | 057-03-39 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA Agua y saneamiento | | En Ejecución | 2015 | \$649,212 | \$649,212 | \$649,212 | \$649,212 | \$278,284 | \$278,284 | \$278,284 | 42.86 | 00 | Metros Cuadrados | 522 | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|--------------------|-----------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------|---|---|
| | | | | | | | Programa Fondo Convenio - Específico | Programa | Subprograma | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Unidad de Medida | Población |
| CRP1414030398483 | Construcción De 8 Acciones De Piso Firme | - | Chiapas | Huehuetán | Cancón Villahermosa Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$90,346 | \$90,346 | \$90,346 | \$90,346 | \$90,346 | \$90,346 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 8 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1414030398537 | Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica | - | Chiapas | Huehuetán | Plan de Iguala Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$158,421 | \$158,421 | \$158,421 | \$158,421 | \$47,526 | \$47,526 | \$47,526 | 30.00 | \$0 | Metros | 133 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro |
| CRP1414030398583 | Construcción De 113 Acciones De Piso Firme | - | Chiapas | Huehuetán | Plan de Ayala Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$1,276,142 | \$1,276,142 | \$1,276,142 | \$1,276,142 | \$1,276,142 | \$1,276,142 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 113 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1414030398602 | Construcción De 54 Acciones De Piso Firme | - | Chiapas | Huehuetán | Santa Elena Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$609,838 | \$609,838 | \$609,838 | \$609,838 | \$609,838 | \$609,838 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 54 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1414030398663 | Construcción De Desayunadores Escolares En La Obra De Prim. Francisco Idalcio Madero | - | Chiapas | Huehuetán | Nueva Victoria Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Educación | En Ejecución | 2014 | \$195,991 | \$195,991 | \$195,991 | \$195,991 | \$195,991 | \$195,991 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 877 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES COMODOR / Registro | |
| CRP1414030399125 | Construcción De 30 Cuartos Dormitorios En La Obra De Municipal (Barrio La Ceiba Zona 1) | FIDOP-39-2014 | Chiapas | Mutiupán | Mutiupán Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$878,335 | \$878,335 | \$878,335 | \$878,335 | \$878,335 | \$878,335 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 180 | 0.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro / OBRAS TERMINADA - SISTEMA / Pasó al siguiente nivel. | |
| CRP1414030399698 | Mejora De Red De Energía Eléctrica Aérea | - | Chiapas | Huehuetán | Cuyamapa Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$75,000 | \$75,000 | \$75,000 | 30.00 | \$0 | Metros | 887 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / DE CAMBIA LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI A RED ELECTRICITA / Registro |
| CRP1414030399747 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | - | Chiapas | Huehuetán | Guadalupe Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$205,381 | \$205,381 | \$205,381 | \$205,381 | \$61,614 | \$61,614 | \$61,614 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,687 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES PUESTO / Registro |
| CRP14140304001137 | Construcción De 58 Cuartos Dormitorios En La Obra De Municipal (Barrio La Ceiba Zona 2) | FIDOP-43-2014 | Chiapas | Mutiupán | Mutiupán Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$1,698,114 | \$1,698,114 | \$1,698,114 | \$1,698,114 | \$1,698,114 | \$1,698,114 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 348 | 0.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física / OBRAS TERMINADA / Registro / OBRAS TERMINADA - SISTEMA / Pasó al siguiente nivel. | |
| CRP14140304001198 | Aplicación De Alcantarillado Sanitario | 057-03-18 | Chiapas | Motzintla | Motzintla de Mendoza Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTZINTLA Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$150,000 | \$164,536 | \$164,536 | \$164,536 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 64 | 0.00 | 95.00 | Financiera / EL CONTRATISTA AUN NO COMIENZA PUNTIQUITO / Física / Registro | |
| CRP14140304001429 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento | FIDOP-46-2014 | Chiapas | Mutiupán | La Corona Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,740,905 | \$2,740,905 | \$2,740,905 | \$2,740,905 | \$1,677,269 | \$1,677,269 | \$1,677,269 | 61.19 | \$0 | Metros lineales | 168 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Física / OBRAS EN PROCESO / Registro / OBRAS EN PROCESO - SISTEMA / Pasó al siguiente nivel. |
| CRP14140400409998 | Construcción De 7 Acciones De Piso Firme | - | Chiapas | Huehuetán | Cancón los Sueños Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$79,053 | \$79,053 | \$79,053 | \$79,053 | \$79,053 | \$79,053 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP14140400401003 | Construcción De 48 Acciones De Piso Firme | - | Chiapas | Huehuetán | Alianza para la Producción Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$542,078 | \$542,078 | \$542,078 | \$542,078 | \$491,440 | \$491,440 | \$491,440 | 90.66 | \$0 | Metros Cuadrados | 48 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro |
| CRP141404004010031 | Construcción De 9 Acciones De Piso Firme | - | Chiapas | Huehuetán | Independencia 96 Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$101,640 | \$101,640 | \$101,640 | \$101,640 | \$101,640 | \$101,640 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 9 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP141404004010036 | Construcción De 10 Acciones De Piso Firme | - | Chiapas | Huehuetán | Cancón la Estrella Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$112,933 | \$112,933 | \$112,933 | \$112,933 | \$112,933 | \$112,933 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 10 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP141404004010055 | Construcción De 14 Acciones De Piso Firme | - | Chiapas | Huehuetán | Santo Domingo Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$158,106 | \$158,106 | \$158,106 | \$158,106 | \$158,106 | \$158,106 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 14 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP141404004010071 | Construcción De Comedores Escolares Escuela Primaria Manuel Aguán | - | Chiapas | Huehuetán | Lácaro Cárdenas el Alto Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Educación | En Ejecución | 2014 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | \$180,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES COMODOR / Registro | |
| CRP141404004010090 | Construcción De Comedores En Edo. J.N. Angel Corso Y Noima | - | Chiapas | Huehuetán | Guachipilán Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Educación | En Ejecución | 2014 | \$96,268 | \$96,268 | \$96,268 | \$96,268 | \$96,268 | \$96,268 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES COMODOR / Registro | |
| CRP141404004010116 | Construcción De Comedores En Edo. Primaria Juan Escobedo | - | Chiapas | Huehuetán | Sinal Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Educación | En Ejecución | 2014 | \$64,624 | \$64,624 | \$64,624 | \$64,624 | \$64,624 | \$64,624 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 25 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES COMODOR / Registro | |
| CRP141404004010169 | Construcción De Posa Séptica | - | Chiapas | Huehuetán | Cancón Villahermosa Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$130,171 | \$130,171 | \$130,171 | \$130,171 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 8 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES POSA SEPTICA / Registro |
| CRP141404004010188 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FPCC Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,520,267 | \$1,520,267 | \$1,520,267 | \$1,520,267 | \$1,520,267 | \$1,520,267 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,314 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES METRO LINEAL / Registro | |
| CRP141404004010203 | Rehabilitación De Red De Agua Potable | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FPCC Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$363,826 | \$363,826 | \$363,826 | \$363,826 | \$363,826 | \$363,826 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,314 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES METRO LINEAL / Registro | |
| CRP141404004010207 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FPCC Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$213,650 | \$213,650 | \$213,650 | \$213,650 | \$203,254 | \$203,254 | \$203,254 | 95.13 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,314 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES METRO LINEAL / Registro |
| CRP141404004010210 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FPCC Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$531,573 | \$531,573 | \$531,573 | \$531,573 | \$531,573 | \$531,573 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,314 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES METRO LINEAL / Registro | |
| CRP141404004010213 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Panamericana Entre Corral Y Callejon Bellario | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FPCC Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$915,855 | \$915,855 | \$915,855 | \$915,855 | \$915,855 | \$915,855 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 276 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES METRO LINEAL / Registro | |
| CRP141404004010230 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Panamericana Entre Corral Y Callejon Bellario | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FPCC Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$166,619 | \$166,619 | \$166,619 | \$166,619 | \$166,619 | \$166,619 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 276 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES RED DE AGUA / Registro | |
| CRP141404004010236 | Aplicación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Poniente Y Prolongación De La La Privada Poblado Entre Sav. Ruta Y Camino Cobach, Barrio Santo Domingo | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$681,228 | \$681,228 | \$681,228 | \$681,228 | \$681,228 | \$681,228 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 310 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES METRO LINEAL / Registro | |
| CRP141404004010232 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En 8ta Av. Sur Entre Calle Central, Poniente Y Guayavita, Barrio San Pedro | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,169,964 | \$2,169,964 | \$2,169,964 | \$2,169,964 | \$1,828,110 | \$1,828,110 | \$1,828,110 | 84.25 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,555 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES METRO LINEAL / Registro |
| CRP141404004010237 | Rehabilitación De Agua Potable En 4ta Av. Sur Entre Calle Central, Poniente Y Guayavita, Barrio San Pedro | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$568,172 | \$568,172 | \$568,172 | \$568,172 | \$170,452 | \$170,452 | \$170,452 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,555 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES METRO LINEAL / Registro |
| CRP141404004010241 | Aplicación De Red De Drenaje En Privada Zaragoza Entre 4a Av. Norte Y Ladera del Cerro Entre 4a Av. Norte Y Ladera del Cerro | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$754,029 | \$754,029 | \$754,029 | \$754,029 | \$754,029 | \$754,029 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,555 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES METRO LINEAL / Registro | |
| CRP141404004010247 | Aplicación De Red De Drenaje En Aldama Y Vicente Guerrero Entre Jose María Muñoz Y Alameda | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación FPCC Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$458,825 | \$458,825 | \$458,825 | \$458,825 | \$458,825 | \$458,825 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,314 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES METRO LINEAL / Registro | |
| CRP141404004010255 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En 3a. Qz. Oriente Y la Oriente | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$694,391 | \$694,391 | \$694,391 | \$694,391 | \$694,391 | \$694,391 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,555 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN ETI ES METRO LINEAL / Registro | |
| CRP141404004010257 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En 4a Avenida Norte Entre La Y La Poniente | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,092,786 | \$2,092, | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Referencial | Programa Fondo Convenio - Referencial | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------|---------------------------|--------|------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|---------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|-------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | | Unidad de Medida |
| CRP1414040042806 | Conservación de Camino Rural, Tramo: Poblado Amantan-Ria, Chiapa-Ria, San Sebastián. | 5-03-28 | Chiapas | Amatán | Chiapa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRAS FINALIZADA. / Registro: OBRAS FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040042843 | Conservación de Camino Rural, Tramo: La Gloria-Francisco I. Hedero, E.C. Santa Cruz El Ahuile Del Km 0-000 Al Km 2-000. | 5-03-30 | Chiapas | Amatán | Santa Cruz el Ahuile | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRAS FINALIZADA. / Registro: OBRAS FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040042883 | Conservación de Camino Rural, Tramo: La Gloria-Francisco I. Hedero Del Km 0-000 Al Km 9-000. | 5-03-31 | Chiapas | Amatán | Francisco I. Hedero Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRAS FINALIZADA. / Registro: OBRAS FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040043088 | Introducción de La Red de Energía Eléctrica. | 5-03-39 | Chiapas | Amatán | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$262,518 | \$262,518 | \$262,518 | \$262,518 | \$262,518 | \$262,518 | \$262,518 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRAS FINALIZADA. / Registro: OBRAS FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040043637 | Construcción de 2 Techos Firmes (Barrio Los Ocos). | 09-03-83 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$4,820 | \$4,820 | \$4,820 | \$4,820 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040043665 | Construcción de 21 Techos Firmes | 09-03-84 | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Esperanza el Ocoel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$50,610 | \$50,610 | \$50,610 | \$50,610 | \$36,288 | \$36,288 | \$36,288 | 71.70 | 0 | 0 | 71.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040043666 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico. | 5-03-51 | Chiapas | Amatán | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AMATÁN. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | Financiera / Físico: OBRAS FINALIZADA. / Registro: OBRAS FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040043750 | Rehabilitación de 70 Ml del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Barrio San Sebastián) | 09-03-90 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$264,249 | \$264,249 | \$264,249 | \$264,249 | \$229,545 | \$229,545 | \$229,545 | 86.87 | 0 | 0 | 86.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040043795 | Construcción de 14 Techos Para Almacenamiento de Agua Potable | 09-03-94 | Chiapas | La Trinitaria | San Carlos Jalal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$271,856 | \$271,856 | \$271,856 | \$271,856 | \$94,526 | \$94,526 | \$94,526 | 34.77 | 0 | 0 | 34.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040043834 | Construcción de 10 Techos Firmes | 09-03-96 | Chiapas | La Trinitaria | Pueblo Pigeones | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$24,100 | \$24,100 | \$24,100 | \$24,100 | \$20,100 | \$20,100 | \$20,100 | 83.40 | 0 | 0 | 83.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040043845 | Construcción de 7 Techos Para Almacenamiento de Agua Potable (Manchera Salvador La Sierra) | 09-03-99 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$172,192 | \$172,192 | \$172,192 | \$172,192 | \$46,977 | \$46,977 | \$46,977 | 27.28 | 0 | 0 | 27.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040043858 | Construcción de 75 Techos Para Almacenamiento de Agua Potable | 09-03-100 | Chiapas | La Trinitaria | Las Cumbres | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,823,429 | \$1,823,429 | \$1,823,429 | \$1,823,429 | \$552,916 | \$552,916 | \$552,916 | 30.32 | 0 | 0 | 30.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040044004 | Construcción de 89 Cuartos Para Baño | 09-03-101 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$3,448,025 | \$3,448,025 | \$3,448,025 | \$3,448,025 | \$1,737,654 | \$1,737,654 | \$1,737,654 | 50.40 | 0 | 0 | 50.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040044021 | Construcción de 10 Cuartos Para Baño (Manchera Nunukan) | 09-03-102 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$346,819 | \$346,819 | \$346,819 | \$346,819 | \$195,242 | \$195,242 | \$195,242 | 56.30 | 0 | 0 | 56.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040044039 | Construcción de 1 Cuarto Para Baño | 09-03-103 | Chiapas | La Trinitaria | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$37,002 | \$37,002 | \$37,002 | \$37,002 | \$19,524 | \$19,524 | \$19,524 | 52.77 | 0 | 0 | 52.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040044051 | Construcción de 09 Cuartos Para Baño | 09-03-104 | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Venecia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$327,797 | \$327,797 | \$327,797 | \$327,797 | \$175,718 | \$175,718 | \$175,718 | 53.61 | 0 | 0 | 53.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040044067 | Construcción de 71 Cuartos Para Baño | 09-03-106 | Chiapas | La Trinitaria | Juan Aldama | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$2,750,672 | \$2,750,672 | \$2,750,672 | \$2,750,672 | \$1,386,218 | \$1,386,218 | \$1,386,218 | 50.40 | 0 | 0 | 50.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040044082 | Construcción de 08 Cuartos Para Baño (Manchera La Esperanza Guanaacastle) | 09-03-107 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$309,935 | \$309,935 | \$309,935 | \$309,935 | \$156,194 | \$156,194 | \$156,194 | 50.40 | 0 | 0 | 50.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040044101 | Construcción de 11 Cuartos Para Baño | 09-03-108 | Chiapas | La Trinitaria | Río Grande el Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$426,160 | \$426,160 | \$426,160 | \$426,160 | \$214,766 | \$214,766 | \$214,766 | 50.40 | 0 | 0 | 50.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040044137 | Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable | 09-03-110 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,080,421 | \$4,080,421 | \$4,080,421 | \$4,080,421 | \$1,224,126 | \$1,224,126 | \$1,224,126 | 30.00 | 0 | 0 | 30.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040044150 | Construcción de 15 Cuartos Para Baño | 09-03-121 | Chiapas | La Trinitaria | Lucha Carpeina II | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$568,078 | \$568,078 | \$568,078 | \$568,078 | \$292,863 | \$292,863 | \$292,863 | 51.55 | 0 | 0 | 51.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040044171 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Barrio Pajular) | 09-03-127 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,513,219 | \$4,513,219 | \$4,513,219 | \$4,513,219 | \$4,201,455 | \$4,201,455 | \$4,201,455 | 93.09 | 0 | 0 | 93.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1414040044144 | Rehabilitación de 9 Km de Caminos Rurales del Km 0 Al 8 Acceso Principal En Carretera Lagos de Montebello-Por De Cefe Al Ejido Jose Castillo T. | 09-03-130 | Chiapas | La Trinitaria | José Castillo Tlaxiama | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP14140400441456 | Rehabilitación de 4 Km de Caminos Rurales del Km 0 Al 4 Acceso Principal Carretera Lagos de Montebello-Por De Cefe Al Ejido Tlaxiama | 09-03-131 | Chiapas | La Trinitaria | Tlaxiama | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$413,597 | \$413,597 | \$413,597 | \$413,597 | \$381,506 | \$381,506 | \$381,506 | 92.24 | 0 | 0 | 92.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP14140400441672 | Rehabilitación de 4 Km de Caminos Rurales Tramo Del Km 0 Al 6 Manchera Antela En Carretera Lagos de Montebello-Tlaxiama | 09-03-132 | Chiapas | La Trinitaria | Antela | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP14140400441528 | Rehabilitación De 5 Km de Camino Rural del Km 0 Al 5 Acceso Principal En Carretera Lagos Cardenas Carmen Juan A La Sta. Acaxajab (Ria. Acaxajab) | 09-03-134 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,299,839 | \$1,299,839 | \$1,299,839 | \$1,299,839 | \$389,952 | \$389,952 | \$389,952 | 30.00 | 0 | 0 | 30.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP14140400441549 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 09-03-144 | Chiapas | La Trinitaria | San José la Moria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,194,430 | \$1,194,430 | \$1,194,430 | \$1,194,430 | \$358,329 | \$358,329 | \$358,329 | 30.00 | 0 | 0 | 30.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP14140400441562 | Construcción de Sistema de Agua Potable | 09-03-145 | Chiapas | La Trinitaria | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,717,865 | \$1,717,865 | \$1,717,865 | \$1,717,865 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP14140400441592 | Construcción de Sistema de Agua Potable (Barrio Los Arbolitos) | 09-03-148 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$894,178 | \$894,178 | \$894,178 | \$894,178 | \$268,253 | \$268,253 | \$268,253 | 30.00 | 0 | 0 | 30.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP141404004415416 | Construcción de Puente Vehicular de 5 Ml | 09-03-162 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$134,334 | \$134,334 | \$134,334 | \$134,334 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP141404004415556 | Construcción de Un Aula de 6.0x8.0 Mts En Rec. "Escuela No. 1145 "Puerto Jatun" Clave: 07evj388 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Bartolomé (Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$744,717 | \$744,717 | \$744,717 | \$744,717 | \$223,415 | \$223,415 | \$223,415 | 30.00 | 0 | 0 | 30.00 | Financiera / Físico: / Registro: OBRAS NO TERMINADA |
| CRP141404004415644 | Construcción de 75 Cuartos Para Cocina | 09-03-141 | Chiapas | La Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convoque - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|---------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|-------------|------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Unidad de Medida | Producción | Avance Anual |
| CMF1414040426778 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario (Barrio Santa Cruz) | FIMOP-61-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,932,812 | \$1,932,812 | \$1,932,812 | \$1,932,812 | \$579,844 | \$579,844 | \$579,844 | 30.00 | 00 | Metros lineales | 289 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1414040426900 | Construcción de Dos Aulas Didácticas En Escuela Primaria Rural con Reclutor Ocampo, Clave 07062001 | FIMOP-62-2014 | Chiapas | Huitiupán | Zacajic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$692,965 | \$692,965 | \$692,965 | \$692,965 | \$444,940 | \$444,940 | \$444,940 | 64.21 | 00 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1414040426936 | Construcción de Un Aula Didáctica En Primera Comunitaria "Benito Juárez García" Clave 07060366 | FIMOP-63-2014 | Chiapas | Huitiupán | La Lebranca 181 Rosolol | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$450,145 | \$450,145 | \$450,145 | \$450,145 | \$135,044 | \$135,044 | \$135,044 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1414040420969 | Construcción de Un Aula Didáctica En Jardín de Niños "Cecilia Ottilie de Solimón" Clave 07062411 | FIMOP-64-2014 | Chiapas | Huitiupán | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$450,145 | \$450,145 | \$450,145 | \$450,145 | \$135,044 | \$135,044 | \$135,044 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 23 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1414040427118 | Construcción de Un Aula Didáctica En Telebachillerio "Daniel Coto Villalga" Clave 07060013 | FIMOP-68-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$624,460 | \$624,460 | \$624,460 | \$624,460 | \$354,475 | \$354,475 | \$354,475 | 56.77 | 00 | Metros Cuadrados | 113 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1414040427135 | Construcción de Un Aula Didáctica En Cobach Plantel No 230, Clave 07060020 | FIMOP-69-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$624,460 | \$624,460 | \$624,460 | \$624,460 | \$624,460 | \$624,460 | \$624,460 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 81 | 0.00 | 100.00 | Financiera / OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1414040437345 | Construcción de Pavimentación Con Concreto Hidráulico A Casa de La Mujer, Ira. Itapa | FIMOP-74-2014 | Chiapas | Mutiupán | Zacatonal de Juárez Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPÁN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,800,342 | \$1,800,342 | \$1,800,342 | \$1,800,342 | \$1,107,339 | \$1,107,339 | \$1,107,339 | 61.51 | 00 | Metros Cuadrados | 1,361 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1414040427812 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 057-03-26 | Chiapas | Nototintla | Maiz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NOTOTINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,959,978 | \$2,959,978 | \$2,959,978 | \$2,959,978 | \$1,259,104 | \$1,259,104 | \$1,259,104 | 42.54 | 00 | Metros Cuadrados | 199 | 0.00 | 58.00 | Financiera / EL CONTRATISTA AUN NO COBRA PUNTO / Física / Registro: |
| CMF1414040427939 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable La Itapa | 057-03-99 | Chiapas | Nototintla | El Paraíso Nuevo Milenio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NOTOTINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$432,241 | \$432,241 | \$432,241 | 43.22 | 00 | Metros Cuadrados | 450 | 0.00 | 90.00 | Financiera: AUN NO COBRA EL CONTRATISTA / Física / Registro: |
| CMF1414040428217 | Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela Primaria Vasco De Quiroga Con Clave: 07060180 | 057-03-40 | Chiapas | Nototintla | Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NOTOTINTLA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$553,261 | \$264,148 | \$264,148 | \$264,148 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 251 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1414040428247 | Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Pre-moldeada Con Clave: 07060182 | 057-03-41 | Chiapas | Nototintla | Pian Grande | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NOTOTINTLA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$514,966 | \$226,371 | \$226,371 | \$226,371 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 225 | 0.00 | 100.00 | Financiera: aun no cobra el contratista / Física / Registro: |
| CMF1414040428282 | Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela Primaria Comunitaria Indígena Andrea Fábrega Boca Con Clave: 07060643 | 057-03-74 | Chiapas | Nototintla | El Robo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NOTOTINTLA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$745,475 | \$436,177 | \$436,177 | \$436,177 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 119 | 0.00 | 95.00 | Financiera: aun no cobra estimación el contratista / Física / Registro: |
| CMF1414040428316 | Construcción De Un Aula Didáctica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela Primaria Federal Cuabucoc Con Clave: 07060816 | 057-03-62 | Chiapas | Nototintla | Aplicación Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | \$548,726 | \$339,426 | \$339,426 | \$339,426 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 178 | 0.00 | 95.00 | Financiera: aun no cobra el contratista / Física / Registro: |
| CMF1414040428460 | Construcción De Un Aula Didáctica 6.00x8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela Telesecundaria Juan Sabido Gutiérrez Con Clave: 07060478 | 057-03-43 | Chiapas | Nototintla | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de nototintla | Educación | En Ejecución | 2015 | \$565,281 | \$327,455 | \$327,455 | \$327,455 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 407 | 0.00 | 100.00 | Financiera: aun no ha cobrado el contratista / Física / Registro: |
| CMF1414040429024 | Construcción De Sistema De Agua Potable, La Itapa. (Abrir Plan-2012) | 057-03-118 | Chiapas | Nototintla | Las Rubas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de nototintla | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,337,046 | \$1,337,046 | \$1,337,046 | \$1,337,046 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 220 | 0.00 | 70.00 | Financiera: EL CONTRATISTA AUN NO COBRA / Física / Registro: |
| CMF1414040429149 | Construcción De Sistema De Agua Potable. (Abrir-Plan 2012) | 057-03-117 | Chiapas | Nototintla | El Injerro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NOTOTINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,248,501 | \$2,248,501 | \$2,248,501 | \$2,248,501 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 256 | 0.00 | 90.00 | Financiera: AUN NO COBRA EL CONTRATISTA / Física / Registro: |
| CMF1414040433183 | Aplicación De Línea De Conducción De Agua Entubada (San Pedro Buenavista) | 107-03-130 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 50.00 | 00 | Metros lineales | 8,969 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1414040433446 | Construcción De Dren Pluvial | 78-03-10 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$391,004 | \$391,004 | \$391,004 | \$391,004 | \$388,870 | \$388,870 | \$388,870 | 99.45 | 00 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 99.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1414040433468 | Construcción De Dren Pluvial | 78-03-11 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$229,427 | \$229,427 | \$229,427 | \$229,427 | \$228,193 | \$228,193 | \$228,193 | 99.46 | 00 | Metros Cuadrados | 400 | 0.00 | 99.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1414040433616 | Construcción De Dren Pluvial | 78-03-25 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,622,230 | \$2,622,230 | \$2,622,230 | \$2,622,230 | \$2,622,230 | \$2,622,230 | \$2,622,230 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 240 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1414040433669 | Construcción De Drenaje Sanitario | 78-03-28 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,287,057 | \$1,287,057 | \$1,287,057 | \$1,287,057 | \$1,279,940 | \$1,279,940 | \$1,279,940 | 99.45 | 00 | Metros Cuadrados | 120 | 0.00 | 99.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1414040434594 | Construcción De Un Aula, Telesecundaria Cuabucoc | 105-03-026 | Chiapas | Unión Juárez | San José | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | \$373,816 | \$374,000 | \$373,816 | \$373,816 | \$301,772 | \$301,772 | \$301,772 | 80.69 | 00 | Metros Cuadrados | 180 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: obra reformada para terminar de ejecutar en ejercicio 2015 / Registro: |
| CMF1414040434634 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Cielo No. 12 | CONTRATO 02 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$536,691 | \$536,691 | \$536,691 | \$536,691 | \$521,098 | \$521,098 | \$521,098 | 97.09 | 00 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 97.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1414040434684 | Construcción De Una Aula Didáctica Esc. Primaria Ignacio López Rayón | CONTRATO 076 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Piedra Parada | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$524,882 | \$524,882 | \$524,882 | \$524,882 | \$524,882 | \$524,882 | \$524,882 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1414040434717 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario | 78-03-34 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$951,131 | \$951,131 | \$951,131 | \$951,131 | \$951,131 | \$951,131 | \$951,131 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1414040434766 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario | 78-03-36 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,073,552 | \$2,073,552 | \$2,073,552 | \$2,073,552 | \$2,073,552 | \$2,073,552 | \$2,073,552 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 700 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1414040434787 | Rehabilitación De Dren Pluvial En La Calle Niño De Acocha | 78-03-38 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$356,245 | \$356,245 | \$356,245 | \$356,245 | \$356,340 | \$356,340 | \$356,340 | 99.47 | 00 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 99.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1414040434828 | Construcción De 44 Viviendas | 038-03-026 | Chiapas | Huitiupán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$5,088,216 | \$5,088,216 | \$5,088,216 | \$5,088,216 | \$5,088,216 | \$5,088,216 | \$5,088,216 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 44 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1414040441304 | Construcción De 21 Pisos Firmes (La Esperanza El Ocotal) | 99-03-171 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$94,143 | \$94,143 | \$94,143 | \$94,143 | \$57,855 | \$57,855 | \$57,855 | 61.45 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 61.00 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1414040442659 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica En La Esc. Secundaria Técnica 97 C. C.T. 07060012 | RAMCO-009-52-FIM-068-2014 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | \$984,611 | \$984,611 | \$295,383 | \$295,383 | \$295,383 | \$295,383 | \$295,383 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 874 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1414040444152 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica | 105-03-031 | Chiapas | Unión Juárez | Oco de Abril | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---|---|--|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Referencial | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Recaudo (Millonario) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | | | |
| CRP4150100480405 | Aplicación de Comedor Comunitario (Referido 2014) | 111-149-2014 | Chiapas | Zinacantan | La Grandilla | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$1,206,652 | \$1,206,652 | \$1,206,652 | \$1,206,652 | \$1,206,652 | \$1,206,652 | \$1,206,652 | \$1,206,652 | 100.00 | \$0 | Piezas | 716 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Físico/ Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - OBRA REFERIDA 2014 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | | |
| CRP4150100480478 | Apertura de Camino Rural Navenchab - El Pig (Referido 2014) | 111-152-2014 | Chiapas | Zinacantan | Navenchab | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2014 | \$1,620,350 | \$1,620,350 | \$1,620,350 | \$1,620,350 | \$1,620,350 | \$1,620,350 | \$1,620,350 | \$1,620,350 | 100.00 | \$0 | Kilometro | 4,944 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO FINANCIERO / Físico/ Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - OBRA REFERIDA 2014 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | | |
| CRP4150100480555 | Aplicación de Dren Pluvial En Calle Ignacio Zaragoza, Bochojo Zinacantan (Referido 2014) | 111-155-2014 | Chiapas | Zinacantan | Zinacantan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$738,495 | \$738,495 | \$738,495 | \$738,495 | \$738,495 | \$738,495 | \$738,495 | \$738,495 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 3,870 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Físico/ Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | | |
| CRP4150100480719 | Construcción de Comedor Comunitario En Escuela Desempeñada No. 296 Emilio Salazar (Cabeecera Municipal Referido 2014) | 111-157-2014 | Chiapas | Zinacantan | Zinacantan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | \$151,298 | \$151,298 | \$151,298 | \$151,298 | \$151,298 | \$151,298 | \$151,298 | \$151,298 | 100.00 | \$0 | Piezas | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Físico/ Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP4150100481889 | Construcción De 28 Cuartos Dormitorios | BANOBAS-03-2015 | Chiapas | Mutiupán | La Ventana (San Julian) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$1,820,507 | \$1,820,507 | \$1,820,507 | \$1,820,507 | \$1,820,507 | \$1,820,507 | \$1,820,507 | \$1,820,507 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 140 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Registro/ RECURSO BANOBAS 2014, CONTRATADA Y EJECUTADA EN EL 2015 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP4150100481896 | Reconstrucción De Camino Multiusos - Pabuchil Covaompa, Tramo Del Km 0 000 Al Km 4.339 | BANOBAS-05-2015 | Chiapas | Mutiupán | Pabuchil Covaompa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2014 | \$3,009,813 | \$3,009,813 | \$3,009,813 | \$3,009,813 | \$3,009,813 | \$3,009,813 | \$3,009,813 | \$3,009,813 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 183 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Registro/ RECURSO BANOBAS 2014, CONTRATADA Y EJECUTADA EN EL 2015 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP4150100481930 | Mantenimiento De Alumbrado Público | BANOBAS-06-2015 | Chiapas | Mutiupán | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$315,748 | \$315,748 | \$315,748 | \$315,748 | \$315,748 | \$315,748 | \$315,748 | \$315,748 | 100.00 | \$0 | Luminaria | 4,560 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Registro/ RECURSO BANOBAS 2014, CONTRATADA Y EJECUTADA EN EL 2015 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP4150100484641 | Apertura De Calle Entre 2da Norte Poniente Y Carretera A Ovelito | BANOBAS-04-2015 | Chiapas | Mutiupán | Mutiupán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$658,263 | \$658,263 | \$658,263 | \$658,263 | \$658,263 | \$658,263 | \$658,263 | \$658,263 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 2,857 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Registro/ RECURSO BANOBAS 2014, CONTRATADA Y EJECUTADA EN EL 2015 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP41501004809590 | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En La Calle Hípica Sur Entre Av. La Troncal Y Barrión Sur | CR06 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,516,798 | \$1,516,798 | \$1,516,798 | \$1,516,798 | \$1,213,450 | \$1,213,450 | \$1,213,450 | \$1,213,450 | 80.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 80.00 | Financiera/ Físico/ Registro/ | | |
| CRP4150200503761 | Construcción De Unidad Deportiva | ME-FIIZ-EB-2014-02 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$1,261,000 | \$1,261,000 | \$1,261,000 | \$1,261,000 | \$1,261,000 | \$235,666 | \$235,666 | \$18,49 | 18.69 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,793 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ ESTA OBRA DE EJECUCION CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 18.69% / Físico/ ESTA OBRA DE EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro/ ESTA OBRA DE EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 100% Y Físico DEL 100% - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP4150200511010 | Construcción de Aula En Escuela Primaria 12 de Octubre, Clavío (Referido) | 105-03-025 | Chiapas | Unión Juárez | Los Alpes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | \$401,870 | \$62,900 | \$62,831 | \$62,831 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2014, ... con un importe inicial de \$62831.04 / Físico/ OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP4150200527582 | Introducción De Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Larga). | 2.2.1.-101-01-09-01-03-057 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$5,871,340 | \$5,871,340 | \$5,871,340 | \$5,871,340 | \$5,254,581 | \$5,254,581 | \$5,254,581 | \$5,254,581 | 89.50 | \$0 | Metros | 70 | 0.00 | 88.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO, / Físico/ OBRA EN PROCESO, La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro/ OBRA REFERENDADA. - Este Proyecto corresponde al Ejercicio Físico 2014. | |
| CRP4150200531082 | Rehabilitación De Techo Fime Ria. Miguél Hidalgo | 15MAV-00-FISM-58052 | Chiapas | Villaflores | Miguel Hidalgo (Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$420,821 | \$420,821 | \$420,821 | \$420,821 | \$420,821 | \$420,821 | \$420,821 | \$420,821 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 129 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA 100% TERMINADA / Físico/ OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP4150200538856 | Introducción De Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita, Terán). | 2.2.1.-101-01-09-01-03-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$4,155,580 | \$4,155,580 | \$4,155,580 | \$4,155,580 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 240 | 0.00 | 0.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO, Medida de recursos FISM 2014 (Económica) y FISM 2014 (Institucional). / Físico/ OBRA EN PROCESO, La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro/ OBRA EN PROCESO, La medida de avance es FISM 2014 (Económica) con un monto autorizado de \$1,411,810.00 y FISM 2014 (Institucional) con un monto autorizado de \$741,770.28. Este proyecto corresponde al Ejercicio Físico 2015. - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP4150200536024 | Construcción De Drenaje Pluvial | - | Chiapas | Marqués de Comillas | Reforma Agraria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$200,924 | \$200,924 | \$200,924 | \$200,924 | \$200,924 | \$200,924 | \$200,924 | \$200,924 | 100.00 | \$0 | Piezas | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ Físico/ Registro/ EL RECURSO PARA ESTA OBRA ES DE FISM BONOVIAS DE AÑOS ANTERIORES Y ES POR EL MONTO DE \$214,004.14 DE FISM PRODUCTO FINANCIERO DE AÑOS ANTERIORES POR EL MONTO DE \$76,619.71 | |
| CRP15130300237205 | Pavimentación De Calle En El Barrio Magisterial, Cabeecera Municipal De Chicono, Chiapas. | 02903002 | Chiapas | Chicoasán | Chicoasán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHICOASAN, CHIAPAS. | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2015 | \$763,270 | \$1,152,167 | \$1,152,167 | \$1,152,167 | \$889,959 | \$889,959 | \$889,959 | \$889,959 | 77.24 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,343 | 100.00 | 77.00 | Financiera/ Físico/ Registro/ SOLO DE ESTA REPORTANDO UNA OBRA DEBIDO A QUE LOS OBRAS ESTAN EN TRAMITE DE VALIDACION | |
| CRP15150100467954 | Construcción De 10 Cuartos Dormitorios En La Loc. Vida Nueva, Npio De Teopisca | 2-2015 | Chiapas | Teopisca | Vida Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$517,602 | \$517,602 | \$9,732 | \$517,602 | \$9,732 | \$9,732 | \$9,732 | \$9,732 | 1.88 | \$0 | Vivienda | 10 | 0.00 | 0.00 | Financiera/ Físico/ EN EL 1ER TRIMESTRE DE TERMINO FISICAMENTE LA OBRA / Registro/ EN ESTE 2DO TRIMESTRE SE PAGARON LAS RETENCIONES - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP15150100467974 | Construcción De 20 Cuartos Dormitorios En La Loc. Monte Libano, Npio De Teopisca | 4-2015 | Chiapas | Teopisca | Monte Libano | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,035,205 | \$1,035,205 | \$517,602 | \$1,035,205 | \$517,602 | \$517,602 | \$517,602 | \$517,602 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 20 | 0.00 | 0.00 | Financiera/ Físico/ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE TERMINO FISICAMENTE LA OBRA, ÚNICAMENTE PULSAMOS PAGOS DE RETENCIONES / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP15150100468002 | Construcción De 19 Cuartos Dormitorios En La Loc. Lindavista, Npio De Teopisca | 6-2015 | Chiapas | Teopisca | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$983,444 | \$983,444 | \$18,501 | \$983,444 | \$18,501 | \$18,501 | \$18,501 | \$18,501 | 1.88 | \$0 | Vivienda | 19 | 0.00 | 0.00 | Financiera/ Físico/ OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE, ÚNICAMENTE VALDAN EL PAGO DE LAS RETENCIONES / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP15150100468051 | Construcción De 10 Cuartos Dormitorios En La Loc. Tepeyac, Npio. Teopisca | 9-2015 | Chiapas | Teopisca | Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$517,602 | \$517,602 | \$9,732 | \$517,602 | \$9,732 | \$9,732 | \$9,732 | \$9,732 | 1.88 | \$0 | Vivienda | 10 | 0.00 | 0.00 | Financiera/ Físico/ EN EL 1ER TRIM. SE TERMINO FISICAMENTE LA OBRA, ÚNICAMENTE EN ESTE TRIM. SE PAGAN RETENCIONES / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP15150100468097 | Construcción De 10 Cuartos Dormitorios En La Loc. Emiliano Zapata, Npio De Teopisca | 11-2015 | Chiapas | Teopisca | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$517,602 | \$517,602 | \$258,801 | \$517,602 | \$258,801 | \$258,801 | \$258,801 | \$258,801 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ Físico/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADICIONAMENTE / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP15150100468136 | Construcción De 15 Cuartos Dormitorios En La Loc. San Marcos, Npio De Teopisca | 16-2015 | Chiapas | Teopisca | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$776,404 | \$776,404 | \$188,202 | \$776,404 | \$188,202 | \$188,202 | \$188,202 | \$188,202 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 15 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ Físico/ OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADICIONAMENTE / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP15150100468158 | Construcción De Comedor Comunitario En La Loc. Betania Linda Vista Npio De Teopisca | 18-2015 | Chiapas | Teopisca | Betania | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$1,558,851 | \$1,558,851 | \$882,050 | \$1,558,851 | \$882,050 | \$882,050 | \$882,050 | \$882,050 | 56.58 | \$0 | Metros Cuadrados | 435 | 0.00 | 90.00 | Financiera/ Físico/ Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP151501004684512 | Rehabilitación De 23.33 Km. De Camino Rural En Tramo Alajolote (Tramo S.C. Barroca-San José Guayguil a Filadelfia) Tramo: Filadelfia A San Antonio) | FISM-001-2015 | Chiapas | Chilón | Filadelfia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,517,647 | \$1,517,647 | \$1,517,647 | \$1,517,647 | \$1,517,647 | \$1,517,647 | \$1,517,647 | \$1,517,647 | 100.00 | \$0 | Kilometro | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ Físico/ Registro/ obra terminada al 100% | |
| CRP151501004684545 | Conservación Del Camino Rural Tramo S.C Centro Chico A Valdez De Km. 0-000 Al Km. 4.380 (Primer Etapa) | FISM-002-2015 | Chiapas | Chilón | Ira. Valdez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,487,605 | \$2,487,605 | \$2,487,605 | \$2,487,605 | \$2,487,605 | \$746,281 | \$746,281 | \$746,281 | \$746,281 | 30.00 | \$0 | Kilometro | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera/ Físico/ Registro/ obra en proceso de ejecución |
| CRP151501004684735 | Introducción De Energía Eléctrica, El Jobo (Nuevo 6 De Junio). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,007,673 | \$1,007,673 | \$1,007,673 | \$1,007,673 | \$503,836 | \$503,836 | \$503,836 | \$503,836 | 50.00 | \$0 | Lote | 25 | 0.00 | 30.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO, / Físico/ OBRA EN PROCESO, La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro/ Sin Observaciones. | |
| CRP151501004684859 | Mantenimiento De Camino Rural Ex-Oficion- Centro Mupil Tramo Alajolote Del Km 0-000 Al 15-000 | FISM-004-2015 | Chiapas | Chilón | Centro Mupil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | \$0 | Kilometro | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ Físico/ Registro/ obra terminada al 100% | |
| CRP151501004684910 | Conservación De 4.60 Km De Camino Del Tramo Tlaquil-Cucero El Bambú | FISM-005-2015 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$436,955 | \$436,955 | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Unidad de Medida | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|-----------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|--------|----------|------------------|-------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| CRP1510100472061 | Apertura y Revestimiento de Camino Rural, Tramo Yalwesil-Occotul del Km 0-370 Al Km 3-480 Terceira Etapa | FISM-022-2015 | Chiapas | Chilón | Yalwesil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$3,523,219 | \$3,523,219 | \$3,523,219 | \$3,523,219 | \$3,523,219 | \$1,761,610 | \$1,761,610 | 50.00 | \$0 | Kilómetro | 150 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro/ obra en proceso de ejecución |
| CRP1510100472062 | Construcción de 30 Cuartos Para Baño | FISM-023-2015 | Chiapas | Chilón | Sasarcic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,007,783 | \$1,007,783 | \$1,007,783 | \$1,007,783 | \$1,007,783 | \$874,338 | \$874,338 | 86.76 | \$0 | Vivienda | 150 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro/ obra en proceso de ejecución |
| CRP1510100472063 | Construcción de 20 Cuartos Dormitorio | FISM-024-2015 | Chiapas | Chilón | Xanil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$668,632 | \$668,632 | \$668,632 | \$668,632 | \$668,632 | \$571,852 | \$571,852 | 85.53 | \$0 | Vivienda | 150 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro/ obra en proceso de ejecución |
| CRP1510100472064 | Construcción Del Sistema De Agua Potable 2da. Etapa | FISM-025-2015 | Chiapas | Chilón | Crucero Chich | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,749,209 | \$3,749,209 | \$3,749,209 | \$3,749,209 | \$3,749,209 | \$1,124,438 | \$1,124,438 | 29.99 | \$0 | Equipamiento | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ obra en proceso de ejecución |
| CRP1510100472065 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISM-026-2015 | Chiapas | Chilón | Campo Grande Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$803,499 | \$803,499 | \$803,499 | \$803,499 | \$803,499 | \$241,050 | \$241,050 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ obra en proceso de ejecución |
| CRP1510100472066 | Apertura de Camino Rural Tramo Principal Km 0-206 Al Km 1-345 Y Ramal Del Km 0-206Al Km 0-340 3da. Etapa | FISM-027-2015 | Chiapas | Chilón | Ujcevil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,798,086 | \$2,798,086 | \$2,798,086 | \$2,798,086 | \$2,798,086 | \$2,242,587 | \$2,242,587 | 80.15 | \$0 | Kilómetro | 200 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro/ obra en proceso de ejecución |
| CRP1510100472067 | Construcción De Alcantarillado Sanitario 1ra. Etapa | FISM-028-2015 | Chiapas | Chilón | Tzajalohán 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,397,455 | \$2,397,455 | \$2,397,455 | \$2,397,455 | \$2,397,455 | \$1,657,967 | \$1,657,967 | 56.44 | \$0 | Equipamiento | 200 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro/ obra en proceso de ejecución |
| CRP1510100472068 | Construcción de 43 Cuartos Dormitorio | FISM-029-2015 | Chiapas | Chilón | Jalajal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,430,905 | \$1,430,905 | \$1,430,905 | \$1,430,905 | \$1,430,905 | \$1,348,181 | \$1,348,181 | 94.22 | \$0 | Vivienda | 200 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro/ obra en proceso de ejecución |
| CRP1510100472267 | Mejoramiento de Vivienda (La Maraña). | 0003 | Chiapas | Pantepec | La Maraña | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$6,598,010 | \$6,598,011 | \$3,647,768 | \$6,598,011 | \$3,647,768 | \$3,647,768 | \$3,647,768 | 55.29 | \$0 | Vivienda | 1,085 | 0.00 | 55.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DEL 55% PORCIENTO FISICO Y FINANCIERO / Física/ Registro/ |
| CRP1510100472301 | Mejoramiento de Vivienda (El Naranjo) | 0004 | Chiapas | Pantepec | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,102,021 | \$2,102,021 | \$1,520,331 | \$2,102,021 | \$1,520,331 | \$1,520,331 | \$1,520,331 | 72.33 | \$0 | Vivienda | 568 | 0.00 | 72.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 72% PORCIENTO. / Física/ Registro/ |
| CRP1510100472378 | Mejoramiento de Vivienda (San Isidro Liquidambar) | 0005 | Chiapas | Pantepec | San Isidro Liquidambar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$960,000 | \$960,000 | \$691,997 | \$960,000 | \$691,997 | \$691,997 | \$691,997 | 72.08 | \$0 | Vivienda | 832 | 0.00 | 72.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 72% PORCIENTO FISICO Y FINANCIERO / Física/ Registro/ |
| CRP1510100472410 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa | 0006 | Chiapas | Pantepec | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,123,477 | \$1,123,477 | \$707,358 | \$1,123,477 | \$707,358 | \$707,358 | \$707,358 | 53.45 | \$0 | Metros lineales | 1,568 | 0.00 | 53.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO Y LLEVA UN AVANCE DEL 53% FISICO Y FINANCIERO / Física/ Registro/ |
| CRP1510100472515 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1 Etapa (Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento) | 0007 | Chiapas | Pantepec | San Isidro las Banderas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$351,131 | \$351,131 | \$147,475 | \$351,131 | \$147,475 | \$147,475 | \$147,475 | 42.00 | \$0 | Metros | 1,689 | 0.00 | 45.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 42% / Física/ Registro/ |
| CRP1510100472554 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Berlín) | 0008 | Chiapas | Pantepec | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,536,232 | \$2,536,232 | \$253,623 | \$2,536,232 | \$253,623 | \$253,623 | \$253,623 | 10.00 | \$0 | Equipamiento | 972 | 0.00 | 0.10 | Financiera / Física/ Registro/ |
| CRP1510100472580 | Pavimentación De Calles Sm Con Concreto Hidráulico | 0009 | Chiapas | Pantepec | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC DE PANTEPEC, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$1,441,831 | \$2,000,000 | \$1,441,831 | \$1,441,831 | \$1,441,831 | 72.09 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,018 | 0.00 | 72.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 72% / Física/ Registro/ |
| CRP1510100472996 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 0610138801 | Chiapas | Ocosingo | Oculapa de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONINGUILLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,560,110 | \$2,560,110 | \$2,560,110 | \$2,560,110 | \$2,560,110 | \$2,560,110 | \$2,560,110 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,921 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA AL 100% / Física/ Registro/ - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510100473051 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 0610018802 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONINGUILLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,309,496 | \$1,309,496 | \$1,309,496 | \$1,309,496 | \$1,309,496 | \$1,309,496 | \$1,309,496 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,921 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física/ Registro/ - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510100473101 | Construcción De 24 Baños | 038-003-002-15 | Chiapas | Huixtán | Reforma Agraria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$624,000 | \$624,000 | \$551,606 | \$624,000 | \$551,606 | \$551,606 | \$551,606 | 88.40 | \$0 | Piezas | 24 | 0.00 | 88.40 | Financiera / Física / Registro/ |
| CRP1510100473110 | Mejoramiento De 147 Viviendas (Cuarto De Corralito) | 038-003-003-15 | Chiapas | Huixtán | San Andrés Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$6,422,000 | \$6,422,000 | \$4,840,343 | \$6,422,000 | \$4,840,343 | \$4,840,343 | \$4,840,343 | 75.37 | \$0 | Vivienda | 147 | 0.00 | 75.37 | Financiera / Física / Registro/ |
| CRP1510100473121 | Mejoramiento De 81 Viviendas (Cuarto Dormitorio) | 038-003-004-15 | Chiapas | Huixtán | San José La Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,106,000 | \$2,106,000 | \$1,155,408 | \$2,106,000 | \$1,155,408 | \$1,155,408 | \$1,155,408 | 54.86 | \$0 | Vivienda | 81 | 0.00 | 54.86 | Financiera / Física / Registro/ |
| CRP1510100473132 | Mejoramiento De 69 Viviendas (Cuarto Dormitorio) | 038-003-005 | Chiapas | Huixtán | San José las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,794,000 | \$1,794,000 | \$1,790,439 | \$1,794,000 | \$1,790,439 | \$1,790,439 | \$1,790,439 | 99.80 | \$0 | Vivienda | 69 | 0.00 | 99.80 | Financiera / Física / Registro/ |
| CRP1510100473145 | Construcción De 20 Tanques Para Captación De Agua Pluvial | 038-003-006 | Chiapas | Huixtán | San José | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$520,000 | \$520,000 | \$518,050 | \$520,000 | \$518,050 | \$518,050 | \$518,050 | 99.62 | \$0 | Piezas | 20 | 0.00 | 99.62 | Financiera / Física / Registro/ |
| CRP1510100473158 | Construcción De 88 Tanques Para Captación De Agua Pluvial | 038-003-007-15 | Chiapas | Huixtán | San Antonio Balsahina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,288,000 | \$2,288,000 | \$925,157 | \$2,288,000 | \$925,157 | \$925,157 | \$925,157 | 40.44 | \$0 | Piezas | 88 | 0.00 | 40.44 | Financiera / Física / Registro/ |
| CRP1510100473175 | Mejoramiento De 183 Viviendas (Cuarto Dormitorio) | 038-003-008-15 | Chiapas | Huixtán | San Pedro Federnal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$4,758,000 | \$4,758,000 | \$3,252,462 | \$4,758,000 | \$3,252,462 | \$3,252,462 | \$3,252,462 | 68.36 | \$0 | Vivienda | 183 | 0.00 | 68.36 | Financiera / Física / Registro/ |
| CRP1510100473195 | Mejoramiento De 26 Viviendas (Cuarto Dormitorio) | 038-003-009-15 | Chiapas | Huixtán | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$676,000 | \$676,000 | \$607,573 | \$676,000 | \$607,573 | \$607,573 | \$607,573 | 89.88 | \$0 | Vivienda | 26 | 0.00 | 89.88 | Financiera / Física / Registro/ |
| CRP1510100473229 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 038-003-010-15 | Chiapas | Huixtán | Chempel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$3,126,000 | \$3,126,000 | \$1,802,410 | \$3,126,000 | \$1,802,410 | \$1,802,410 | \$1,802,410 | 57.66 | \$0 | Metros lineales | 101 | 0.00 | 57.66 | Financiera / Física / Registro/ |
| CRP1510100473260 | Apertura De Calles, Obras De Drenaje Y Revestimiento | 038-003-011-15 | Chiapas | Huixtán | Telelep | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,950,000 | \$1,950,000 | \$1,906,190 | \$1,950,000 | \$1,906,190 | \$1,906,190 | \$1,906,190 | 97.75 | \$0 | Kilómetro | 339 | 0.00 | 97.75 | Financiera / Física / Registro/ |
| CRP1510100473276 | Construcción De Enladrillado Perimetral De La Escuela Primaria | 038-003-012-15 | Chiapas | Huixtán | Sma Opul | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$728,000 | \$728,000 | \$710,613 | \$728,000 | \$710,613 | \$710,613 | \$710,613 | 97.61 | \$0 | Metros | 28 | 0.00 | 97.61 | Financiera / Física / Registro/ |
| CRP1510100473281 | Apertura De Camino Rural | 0610674803 | Chiapas | Ocosingo | Velasco Suárez 1mo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONINGUILLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,268,141 | \$1,268,141 | \$1,268,141 | \$1,268,141 | \$1,268,141 | \$1,268,141 | \$1,268,141 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 297 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física/ Registro/ - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510100473316 | Construcción De Puente Peatonal | 0610001805 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONINGUILLA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,707,998 | \$1,707,998 | \$1,707,998 | \$1,707,998 | \$1,707,998 | \$1,707,998 | \$1,707,998 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 428 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510100473329 | Construcción De Techo Firme | 0611746206 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONINGUILLA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$385,629 | \$385,629 | \$385,629 | \$385,629 | \$385,629 | \$385,629 | \$385,629 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 31 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|----------------------|---------|-----------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| CRP1510100474352 | Construcción de Red de Distribución de Energía Eléctrica. | 001508 | Chiapas | Chicomuceló | Nueva Armenia el Esén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCELÓ, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,790,181 | \$1,790,181 | \$1,790,181 | \$1,790,181 | \$1,224,243 | \$1,224,243 | \$1,224,243 | 68.39 | \$0 | Metros lineales | 300 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Físico / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA |
| CRP1510100474376 | Construcción de 2 Albas Cocytech | 01 | Chiapas | RefORMA | El Carmen (El Llano) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$265,000 | \$265,000 | \$265,000 | \$265,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Físico / Registro: ESTA OBRA ESTA PENDIENTE DE EJECUTAR / Físico: ESTA OBRA ESTA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: |
| CRP1510100474378 | Construcción de Albas En Jardín De Niños Y Niñas Niños Héroe, Cct. I (Cteq3a2996). | 001509 | Chiapas | Chicomuceló | El Karanja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCELÓ, CHIAPAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | \$523,616 | \$523,616 | \$523,616 | \$523,616 | \$349,080 | \$349,080 | \$349,080 | 66.67 | \$0 | Metros Cuadrados | 60 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Físico / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA |
| CRP1510100474394 | Construcción de 2 Albas Adosadas En El Cam | 02 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$330,966 | \$330,966 | \$330,966 | \$330,966 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 0.00 | Financiera / OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Físico: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Registro: |
| CRP1510100474467 | Construcción De Tanque Elevado | 05 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$500,000 | \$1,000,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 600 | 0.00 | 30.00 | Financiera: PROYECTO EN EJECUCION / Físico: OBRA EN EJECUCION / Registro: |
| CRP1510100474466 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica. | 001510 | Chiapas | Chicomuceló | Nueva Grecia (San Amolín) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCELÓ, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$5,762,246 | \$5,762,246 | \$5,762,246 | \$5,762,246 | \$2,232,294 | \$2,232,294 | \$2,232,294 | 38.81 | \$0 | Metros lineales | 67 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA |
| CRP1510100474504 | Aplicación de la Red Eléctrica. | 001511 | Chiapas | Chicomuceló | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCELÓ, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,148,680 | \$2,148,680 | \$2,148,680 | \$2,148,680 | \$1,270,384 | \$1,270,384 | \$1,270,384 | 59.12 | \$0 | Metros lineales | 300 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Físico / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA |
| CRP1510100474519 | Aplicación De Drenaje Sanitario | 07 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,150,000 | \$1,150,000 | \$550,000 | \$1,150,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 600 | 0.00 | 0.00 | Financiera: PROYECTO A EJECUTAR / Físico: OBRA PENDIENTE A EJECUTAR / Registro: |
| CRP1510100474532 | Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Tra. Rkape. | 001512 | Chiapas | Chicomuceló | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCELÓ, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$6,126,995 | \$6,126,995 | \$6,126,995 | \$6,126,995 | \$1,214,119 | \$1,214,119 | \$1,214,119 | 23.68 | \$0 | Kilómetro lineal | 402 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA |
| CRP1510100474550 | Aplicación De Energía Eléctrica | 08 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$500,000 | \$1,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Luminaria | 800 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA A EJECUTARSE / Físico: OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE / Registro: |
| CRP1510100474556 | Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica | 001513 | Chiapas | Chicomuceló | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCELÓ, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,160,793 | \$2,160,793 | \$2,160,793 | \$2,160,793 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 1,400 | 0.00 | 25.00 | Financiera / Físico / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO |
| CRP1510100474570 | Aplicación De Energía Eléctrica | 09 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,150,000 | \$1,150,000 | \$550,000 | \$1,150,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Luminaria | 600 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA A EJECUTARSE / Físico: OBRA A EJECUTAR / Registro: |
| CRP1510100474577 | Construcción De Piso Firme | 08 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,047,641 | \$3,047,641 | \$3,047,641 | \$3,047,641 | \$3,047,641 | \$3,047,641 | \$3,047,641 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 320 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| CRP1510100474583 | Aplicación De Drenaje Sanitario | 10 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$800,000 | \$800,000 | \$400,000 | \$800,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 700 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA POR EJECUTARSE / Físico: OBRA A EJECUTARSE / Registro: |
| CRP1510100474627 | Rehabilitación de drenaje sanitario | 11 | Chiapas | Reforma | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$700,000 | \$1,500,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 2,000 | 0.00 | 30.00 | Financiera: PROYECTO EN EJECUCION / Físico: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: |
| CRP1510100474660 | Construcción De Piso Firme | 13 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$1,000,000 | \$2,000,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 152 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA A EJECUTARSE POSTERIORMENTE / Físico: OBRA A EJECUTARSE POSTERIORMENTE / Registro: |
| CRP1510100474693 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 08XII11016001 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,103,560 | \$1,103,560 | \$1,103,560 | \$331,068 | \$331,068 | \$331,068 | \$331,068 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,365 | 0.00 | 30.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Físico: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1510100474694 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 08XII11016019 | Chiapas | Catazajá | Punta Arco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,064,354 | \$1,064,354 | \$1,064,354 | \$532,177 | \$532,177 | \$532,177 | \$532,177 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 135 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada al 100% y pendiente de pago / Físico: obra terminada al 100% y pendiente de pago / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% PENDIENTE DE PAGO FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1510100475001 | Construcción De La Red De Energía Eléctrica | 04 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Manchal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,870,270 | \$1,870,270 | \$1,870,270 | \$1,870,270 | \$1,870,270 | \$1,870,270 | \$1,870,270 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| CRP1510100475030 | Pavimentación De Calle | 05 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Las Flechas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,596,007 | \$1,596,007 | \$1,596,007 | \$1,596,007 | \$1,596,007 | \$1,596,007 | \$1,596,007 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,364 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| CRP1510100475047 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 00109XII110160172 | Chiapas | Catazajá | Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$629,540 | \$629,540 | \$629,540 | \$188,842 | \$188,842 | \$188,842 | \$188,842 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada y operando al 100% / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1510100475082 | Construcción De Pozo De Puyón | 001070XII110160051 | Chiapas | Catazajá | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$286,115 | \$286,115 | \$286,115 | \$286,115 | \$286,115 | \$286,115 | \$286,115 | 100.00 | \$0 | Piezas | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada y operando al 100% / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1510100475085 | Pavimentación De Calle | 06 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,585,394 | \$1,585,394 | \$1,585,394 | \$1,585,394 | \$1,585,394 | \$1,585,394 | \$1,585,394 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 45,077 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| CRP1510100475130 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 00109XII110160004 | Chiapas | Catazajá | Boca del Río Chico | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$703,430 | \$703,430 | \$703,430 | \$703,430 | \$703,430 | \$703,430 | \$703,430 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 160 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1510100475186 | Pavimentación De Calle | 10 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nuevo Carmen Tonalá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$979,368 | \$979,368 | \$979,368 | \$979,368 | \$818,215 | \$818,215 | \$818,215 | 83.55 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,006 | 0.00 | 84.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| CRP1510100475217 | Construcción De Piso Firme | 11 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,047,634 | \$2,047,634 | \$2,047,634 | \$2,047,634 | \$2,047,634 | \$2,047,634 | \$2,047,634 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 215 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| CRP1510100475264 | Construcción De Piso Firme | 12 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,174,531 | \$1,174,531 | \$1,174,531 | \$1,174,531 | \$1,174,531 | \$1,174,531 | \$1,174,531 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 262 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| CRP1510100475282 | Construcción De 40 Terraplenes Para El Mejoramiento De Viviendas | VIVI1080XII110160233 | Chiapas | Catazajá | Patricio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$487,171 | \$487,171 | \$487,171 | \$487,171 | \$487,171 | \$487,171 | \$487,171 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 160 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1510100475318 | Servicios De Consultoría Administrativa, Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Generales | 03 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$2,569,611 | \$2,569,611 | \$2,569,611 | \$2,569,611 | \$1,284,805 | \$1,284,805 | \$1,284,805 | 50.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 87,603 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| CRP1510100475367 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal | 02 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$1,617,935 | \$1,617,935 | \$1,617,935 | \$1,617,935 | \$1,617,935 | \$1,617,935 | \$1,617,935 | 100.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 87,603 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: |
| CRP1510100475417 | Construcción De 22 Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda | VIVI1080XII110160018 | Chiapas | Catazajá | El Sacrificio (Los Angeles) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$267,944 | \$267,944 | \$267,944 | \$267,944 | \$267,944 | \$267,944 | \$267,944 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 110 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y |

| Total: 8523 | | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|----------------------------------|---------|---------------|---|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|------------------|-----------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Recaudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CHP151010049808 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 069-03-0015 | Chiapas | Fijilapan | Las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE FIJILAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,998,549 | \$1,998,549 | \$1,998,549 | \$1,998,549 | \$999,274 | \$999,274 | \$999,274 | 50.00 | \$0 | Equipamiento | 35 | 0.00 | 50.00 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO | |
| CHP151010048650 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica 3da. Etapa, Barroca El Castaño. | 001E2015001 | Chiapas | Acacoyagua | El Castaño | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACUYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,287,886 | \$1,287,886 | \$1,287,886 | \$1,287,886 | \$386,366 | \$386,366 | \$386,366 | 30.00 | \$0 | Piezas | 65 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO / Física: / Registro: | |
| CHP1510100480729 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica 3da. Etapa, Colonia Hidalgo. | 001E2015002 | Chiapas | Acacoyagua | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACUYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,338,066 | \$1,338,066 | \$1,338,066 | \$1,338,066 | \$401,420 | \$401,420 | \$401,420 | 30.00 | \$0 | Piezas | 32 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: / Registro: | |
| CHP1510100480761 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica, Ejido Satellite Morelia. | 001E2015003 | Chiapas | Acacoyagua | Satélite Morelia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACUYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,347,436 | \$1,347,436 | \$1,347,436 | \$1,347,436 | \$404,231 | \$404,231 | \$404,231 | 30.00 | \$0 | Piezas | 90 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: / Registro: | |
| CHP1510100480801 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica, Ejido Las Golondrinas. | 001E2015004 | Chiapas | Acacoyagua | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACUYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,108,061 | \$2,108,061 | \$2,108,061 | \$2,108,061 | \$632,418 | \$632,418 | \$632,418 | 30.00 | \$0 | Piezas | 70 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: / Registro: | |
| CHP1510100480862 | Construcción De 01 Aula En Jardín De Niños Y Niñas María Guadalupe, Calle 07en0405, Barrio Jose Luciano Cabezas Municipal. | 001E2015005 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACUYAGUA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$445,235 | \$445,235 | \$445,235 | \$445,235 | \$445,235 | \$244,633 | \$244,633 | \$44,544 | 54.94 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 38.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CHP1510100480905 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (3da. Etapa), Barrio Violeta | 001E2015006 | Chiapas | Acacoyagua | La Violeta | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACUYAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$592,131 | \$592,131 | \$592,131 | \$592,131 | \$296,066 | \$296,066 | \$296,066 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 30 | 0.00 | 0.00 | Financiera: AUMENTO EL TOTAL DE LA OBRA POR INCREMENTO EN PRECIOS DE MANO DE OBRERA / Física: / Registro: | |
| CHP1510100480946 | Pavimentación De 330 Ml De Camino Con Concreto Maso, Acacoyagua. | 001E2015007 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACUYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,309,092 | \$1,309,092 | \$1,309,092 | \$1,309,092 | \$654,546 | \$654,546 | \$654,546 | 50.00 | \$0 | Metros lineales | 7,515 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: / Registro: | |
| CHP1510100480977 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica, Ej. María Esther Zuno De Echeverría. | 001E2015008 | Chiapas | Acacoyagua | María Esther Zuno De Echeverría | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACUYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$924,301 | \$924,301 | \$924,301 | \$924,301 | \$924,301 | \$277,290 | \$277,290 | \$277,290 | 30.00 | \$0 | Piezas | 30 | 0.00 | 0.00 | Financiera: CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: / Registro: |
| CHP1510100481002 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio Morales St. Cabezas Municipal. | 001E2015009 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACUYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,306,707 | \$1,306,707 | \$1,306,707 | \$1,306,707 | \$392,012 | \$392,012 | \$392,012 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: AUMENTO EL TOTAL DE LA OBRA POR AMPLIACIÓN DE BENEFICIARIOS / Física: / Registro: | |
| CHP1510100481362 | Construcción De 80 Acciones De Muro Fierro | F18MF-01-2015 | Chiapas | Pantelhó | San Martín Caballero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | 100.00 | \$0 | Kilómetro cuadrado | 320 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% | |
| CHP1510100481727 | Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo E.C. Morales - Plana Villa Luz A Barrio San Pedro Babuchil Km 0 100 Al Km 12 500 (T.A.), 2da. Etapa | F18MF-01-2015 | Chiapas | Mutiupán | Nuevo San Pedro Babuchil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$2,651,532 | \$2,651,532 | \$2,651,532 | \$2,651,532 | \$2,651,532 | \$2,651,532 | \$2,651,532 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 417 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP1510100481756 | Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo Vial Villa Luz (Almuerzo Viejo) - Chulubanc, de 0 100 Al 7 400 (T.A.), 2da. Etapa | F18MF-02-2015 | Chiapas | Mutiupán | Vial Villa Luz (Almuerzo Viejo) - Chulubanc, de 0 100 Al 7 400 (T.A.), 2da. Etapa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$2,000,771 | \$2,000,771 | \$1,772,319 | \$2,000,771 | \$1,772,319 | \$1,772,319 | \$1,772,319 | 88.58 | \$0 | Kilómetro | 75 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP1510100481760 | Construcción De 40 Acciones De Muro Fierro | F18MF-02-2015 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$311,804 | \$311,804 | \$311,804 | \$311,804 | \$311,804 | \$311,804 | \$311,804 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 160 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% | |
| CHP1510100481784 | Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo Túnel Yabanc - El Remolino, Km 0 300 Al 17 000 (T.A.), 2da. Etapa | F18MF-03-2015 | Chiapas | Mutiupán | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$1,192,540 | \$1,192,540 | \$1,120,998 | \$1,192,540 | \$1,120,998 | \$1,120,998 | \$1,120,998 | 94.00 | \$0 | Kilómetro | 100 | 0.00 | 97.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP1510100481791 | Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo Barrio Tuntuhual, Km 0 100 Al 5 280 (T.A.) | F18MF-04-2015 | Chiapas | Mutiupán | Hual | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$1,192,540 | \$2,387,786 | \$2,100,333 | \$2,387,786 | \$2,100,333 | \$2,100,333 | \$2,100,333 | 87.96 | \$0 | Kilómetro | 886 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP1510100481809 | Construcción De 75 Cuartos Dormitorios | F18MF-05-2015 | Chiapas | Mutiupán | El Ocoatl | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,552,519 | \$2,552,519 | \$2,367,660 | \$2,552,519 | \$2,367,660 | \$2,367,660 | \$2,367,660 | 92.76 | \$0 | Vivienda | 375 | 0.00 | 96.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP1510100481814 | Construcción De 59 Cuartos Dormitorios | F18MF-06-2015 | Chiapas | Mutiupán | Cerro la Pava | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,007,982 | \$2,007,982 | \$2,007,982 | \$2,007,982 | \$2,007,982 | \$2,007,982 | \$2,007,982 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 295 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP1510100481821 | Construcción De 10 Cuartos Dormitorios | F18MF-07-2015 | Chiapas | Mutiupán | San Dionisio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$363,209 | \$363,209 | \$363,209 | \$363,209 | \$363,209 | \$363,209 | \$363,209 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP1510100481830 | Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico | F18MF-08-2015 | Chiapas | Mutiupán | José María Morales y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MUTIUPAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,022,513 | \$1,022,513 | \$823,014 | \$1,022,513 | \$823,014 | \$823,014 | \$823,014 | 80.49 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,143 | 0.00 | 85.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP1510100481830 | Rehabilitación Del Sistema De Saneamiento Sanitario (Bobado) Villaflores, Barrio San José | 15MAV-09-FISM-SB02 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,984,450 | \$2,984,450 | \$2,984,450 | \$2,984,450 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 890 | 0.00 | 90.00 | Financiera: NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO / Física: AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP1510100481840 | Almuerzo Público Acceso Al Hospital (2a Etapa) (Cabezas Municipal) | 15MAV-09-FISM-SB03 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,669,186 | \$2,669,186 | \$2,078,268 | \$2,669,186 | \$2,669,186 | \$2,078,268 | \$2,078,268 | 77.86 | \$0 | Luminaria | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera: 77.86% DE AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP1510100481843 | Construcción De 55 Muros Para Viviendas | 8801002KXIV770460 | Chiapas | Salto de Agua | Río Tulujá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,863,877 | \$1,863,877 | \$1,863,877 | \$1,863,877 | \$1,427,236 | \$1,427,236 | \$1,427,236 | 76.57 | \$0 | Vivienda | 275 | 0.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP1510100481846 | Rehabilitación De Caminos (Tramo Barroca - Laguna El Sapo) | 020-0001 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$1,546,719 | \$1,546,719 | \$1,546,719 | \$1,546,719 | \$1,546,719 | \$1,546,719 | \$1,546,719 | 100.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 7,641 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% | |
| CHP1510100481847 | Construcción Del Sistema De Alimentación Sanitario Y Saneamiento, 1a Etapa | 020-0002 | Chiapas | La Concordia | El Ranal (Porvenir) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,200,474 | \$2,200,474 | \$2,200,474 | \$2,200,474 | \$2,200,474 | \$2,200,474 | \$2,200,474 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 912 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% | |
| CHP1510100481848 | Pavimentación De Calles (Tramo Alalobó), Barrio Santa Cecilia | 020-0004 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,615,740 | \$1,615,740 | \$1,615,740 | \$1,615,740 | \$1,615,740 | \$1,615,740 | \$1,615,740 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,615 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% | |
| CHP1510100481850 | Aplicación De Canal Plurifal (Terminación) (Barrio Reforma) | 15MAV-09-FISM-SB04 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,234,170 | \$1,234,170 | \$1,234,170 | \$1,234,170 | \$1,234,170 | \$1,234,170 | \$1,234,170 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 1,200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP1510100481851 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable | 020-0016 | Chiapas | La Concordia | San José Herravillas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$152,034 | \$152,034 | \$152,034 | \$152,034 | \$152,034 | \$152,034 | \$152,034 | 100.00 | \$0 | Equipamiento | 355 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% | |
| CHP1510100481858 | Pavimentación De Calles (Cruce María Garcia) | 15MAV-09-FISM-SB05 | Chiapas | Villaflores | Jesús María García | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$3,832,460 | \$3,832,460 | \$2,881,250 | \$3,832,460 | \$3,832,460 | \$2,881,250 | \$2,881,250 | 75.18 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,274 | 0.00 | 80.00 | Financiera: AVANCE 75.18, SE CUBRIRIA EL MONTO DE PRESUPUESTO ESPERA MAL CAPTURADO EN EL ÍTEM. / Física: REGISTRO DE AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP1510100481855 | Pavimentación De Acceso A Cobach 44 | 15MAV-09-FISM-SB08 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES | Urbanización | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| CMP151010487190 | Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural | 03-023 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tramelal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,412,887 | \$2,412,887 | \$723,866 | \$2,412,887 | \$723,866 | \$723,866 | \$723,866 | 30.00 | 00 | Vivienda | 90 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010487208 | Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural | 03-024 | Chiapas | San Juan Cancuc | Trajalhuon | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,446,981 | \$3,446,981 | \$2,211,595 | \$3,446,981 | \$2,211,595 | \$2,211,595 | \$2,211,595 | 64.16 | 00 | Vivienda | 360 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010487240 | Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural | 03-025 | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwilitic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,446,981 | \$3,446,981 | \$3,387,989 | \$3,446,981 | \$3,387,989 | \$3,387,989 | \$3,387,989 | 98.29 | 00 | Vivienda | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010487257 | Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural | 03-026 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chojchow | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,148,994 | \$1,148,994 | \$1,129,457 | \$1,148,994 | \$1,129,457 | \$1,129,457 | \$1,129,457 | 98.30 | 00 | Vivienda | 55 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010487284 | Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural | 03-027 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,297,987 | \$2,297,987 | \$1,473,407 | \$2,297,987 | \$1,473,407 | \$1,473,407 | \$1,473,407 | 64.12 | 00 | Vivienda | 85 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010487302 | Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural | 03-028 | Chiapas | San Juan Cancuc | Bapuz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,723,491 | \$1,723,491 | \$517,047 | \$1,723,491 | \$517,047 | \$517,047 | \$517,047 | 30.00 | 00 | Vivienda | 65 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010487304 | Construcción de Cuartos Dormitorios | 104-03-02 | Chiapas | Tzimol | Reforma Agraria Ibo Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$250,890 | \$250,890 | \$240,000 | \$250,890 | \$226,763 | \$226,763 | \$226,763 | 90.38 | 00 | Vivienda | 6 | 0.00 | 92.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010487322 | Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural | 03-029 | Chiapas | San Juan Cancuc | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,297,987 | \$2,297,987 | \$2,253,997 | \$2,297,987 | \$2,253,997 | \$2,253,997 | \$2,253,997 | 98.09 | 00 | Vivienda | 95 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010487347 | Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural | 03-030 | Chiapas | San Juan Cancuc | Juchilijá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,263,893 | \$1,263,893 | \$1,242,263 | \$1,263,893 | \$1,242,263 | \$1,242,263 | \$1,242,263 | 98.29 | 00 | Vivienda | 55 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010487376 | Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural | 03-031 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tu'wah | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,723,491 | \$1,723,491 | \$1,299,972 | \$1,723,491 | \$1,299,972 | \$1,299,972 | \$1,299,972 | 75.43 | 00 | Vivienda | 70 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010487392 | Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural | 03-032 | Chiapas | San Juan Cancuc | Axulucic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,148,994 | \$1,148,994 | \$891,301 | \$1,148,994 | \$891,301 | \$891,301 | \$891,301 | 77.57 | 00 | Vivienda | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010487409 | Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural | 03-033 | Chiapas | San Juan Cancuc | Juc'ulil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,872,484 | \$2,872,484 | \$2,291,743 | \$2,872,484 | \$2,291,743 | \$2,291,743 | \$2,291,743 | 80.13 | 00 | Vivienda | 110 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010488134 | Construcción de 70 Muros Para Viviendas | 88010201EIV0770487 | Chiapas | Salto de Agua | Licenciado Luis Escherrúa Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,372,207 | \$2,372,207 | \$2,372,207 | \$2,372,207 | \$1,541,935 | \$1,541,935 | \$1,541,935 | 65.00 | 00 | Vivienda | 210 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010488254 | Construcción de 87 Muro Para Viviendas | 88010201EIV077086 | Chiapas | Salto de Agua | Suclama | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,948,318 | \$2,948,318 | \$2,948,318 | \$2,948,318 | \$2,003,573 | \$2,003,573 | \$2,003,573 | 67.96 | 00 | Vivienda | 435 | 0.00 | 65.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010488443 | Introducción de Red de Energía Eléctrica-Barrio Las Marillitas | 1 | Chiapas | Napaatepec | Cobertura municipal n.a. | n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAPAATEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,182,142 | \$1,182,142 | \$1,182,142 | \$1,182,142 | \$1,021,324 | \$1,021,324 | \$1,021,324 | 86.40 | 00 | Piezas | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010488499 | Construcción de Muro de Contención (Barrio Juan Salinas) | 2 | Chiapas | Napaatepec | Cobertura municipal n.a. | n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAPAATEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$899,581 | \$899,581 | \$899,581 | \$899,581 | \$899,581 | \$899,581 | \$899,581 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 190 | 0.00 | 100.00 | Financiera / obra terminada / Física / Registro | |
| CMP151010488669 | Construcción del Sistema de Agua Potable (Segunda Etapa) | 3 | Chiapas | Napaatepec | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAPAATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$945,863 | \$945,863 | \$945,863 | \$945,863 | \$945,863 | \$911,496 | \$911,496 | \$911,496 | 96.37 | 00 | Metros lineales | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera / obra terminada con economías / Física / Registro |
| CMP151010488794 | Construcción de Cuartos Dormitorios | 104-03-01 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,045,374 | \$1,045,374 | \$928,000 | \$1,045,374 | \$927,959 | \$927,959 | \$927,959 | \$927,959 | 88.77 | 00 | Vivienda | 25 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMP151010488810 | Construcción de Muros Para Vivienda | 88010201EIV0770381 | Chiapas | Salto de Agua | Nueva Polesión (San Jorge) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$982,781 | \$982,781 | \$982,781 | \$982,781 | \$982,781 | \$982,781 | \$982,781 | 100.00 | 00 | Vivienda | 145 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel. | |
| CMP151010488892 | Instalación de Módulos Solares | VIVCIIV070956 | Chiapas | Salto de Agua | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$239,880 | \$239,880 | \$239,880 | \$239,880 | \$239,880 | \$239,880 | \$239,880 | 100.00 | 00 | Cebos solares | 8 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel. | |
| CMP151010488919 | Construcción de Muros Para Viviendas | 88010201EIV077088 | Chiapas | Salto de Agua | Tiempo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,575,539 | \$2,575,539 | \$2,575,539 | \$2,575,539 | \$772,662 | \$772,662 | \$772,662 | 30.00 | 00 | Vivienda | 580 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010489544 | Construcción de Cuartos Dormitorio | 4 | Chiapas | Napaatepec | Los Amates | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAPAATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$478,151 | \$478,151 | \$478,151 | \$478,151 | \$478,151 | \$478,151 | \$478,151 | 100.00 | 00 | Vivienda | 45 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010489564 | Construcción de Cuartos Dormitorios | 5 | Chiapas | Napaatepec | Francisco Sarabia (La Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE NAPAATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$956,302 | \$956,302 | \$956,302 | \$956,302 | \$956,302 | \$956,302 | \$956,302 | 100.00 | 00 | Vivienda | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010489613 | Construcción de Cuartos Dormitorio | 6 | Chiapas | Napaatepec | Las Animas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAPAATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$478,151 | \$478,151 | \$478,151 | \$478,151 | \$478,151 | \$478,151 | \$478,151 | 100.00 | 00 | Vivienda | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010489652 | Construcción de Piso Firme | 7 | Chiapas | Napaatepec | Roberto Barrios | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAPAATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$495,319 | \$495,319 | \$495,319 | \$495,319 | \$495,319 | \$495,319 | \$495,319 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 140 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010489719 | Construcción de Piso Firme | 8 | Chiapas | Napaatepec | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAPAATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$486,395 | \$486,395 | \$486,395 | \$486,395 | \$486,395 | \$486,395 | \$486,395 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 160 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010489769 | Construcción de Cuartos Dormitorios | 9 | Chiapas | Napaatepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAPAATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$956,302 | \$956,302 | \$956,302 | \$956,302 | \$497,446 | \$497,446 | \$497,446 | 52.02 | 00 | Vivienda | 95 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010489847 | Construcción de Piso Firme | 10 | Chiapas | Napaatepec | San Dios | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAPAATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$308,553 | \$308,553 | \$308,553 | \$308,553 | \$308,553 | \$308,553 | \$308,553 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 243 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010489957 | Construcción de Cuarto Dormitorio | 11 | Chiapas | Napaatepec | Santa Rita de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAPAATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$557,843 | \$557,843 | \$557,843 | \$557,843 | \$557,843 | \$557,843 | \$557,843 | 100.00 | 00 | Vivienda | 42 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010490040 | Construcción de Cuartos Dormitorios En El Barrio Santo Domingo | 104-03-03 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$836,299 | \$836,299 | \$440,000 | \$836,299 | \$418,149 | \$418,149 | \$418,149 | 50.00 | 00 | Vivienda | 20 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010490115 | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En De An. Cristóbal Colón Calles Real de Guadalupe Y Ejército Nacional | CB07 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,107,226 | \$2,107,226 | \$2,107,226 | \$2,107,226 | \$632,168 | \$632,168 | \$632,168 | 30.00 | 00 | Metros cúbicos | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010490163 | Construcción de Piso Firme | 12 | Chiapas | Napaatepec | 8 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAPAATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$355,436 | \$355,436 | \$355,436 | \$355,436 | \$355,436 | \$355,436 | \$355,436 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 84 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP151010490538 | Rehabilitación de Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Lopez Rayon | CB010 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,469,736 | \$1,469,736 | \$1,469,736 | \$1,469,736 | \$1,429,992 | \$1,429,992 | \$1,42 | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------|------------------|------------------|-------------|--------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reajuste | | Unidad de Medida | Publicación | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CRP15101049145 | Mantenimiento de Red de Distribución de Energía Eléctrica | 104-03-05 | Chiapas | Tzimol | Reforma Agraria Dos Rural | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,719,556 | \$1,719,556 | \$1,535,195 | \$1,719,556 | \$1,535,195 | \$1,535,195 | \$1,535,195 | 89.28 | \$0 | Luminaria | 64 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRAS EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CRP151010491336 | Construcción de Domo En Cancha Deportiva | HSC/DOPM/PIEM/006/2015 | Chiapas | Soyatlá | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYATLÁ, CHIAPAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,399,999 | \$1,399,999 | \$1,399,999 | \$1,399,999 | \$1,399,999 | \$645,122 | \$645,122 | \$645,122 | 46.08 | \$0 | Metros Cuadrados | 355 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRAS EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP151010491405 | Rehabilitación de Calles Con Concreto Hidráulico | 081513 | Chiapas | Frontera Comelapa | Frontera Comelapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FRONTERA COMELAPA. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,274,642 | \$1,274,642 | \$1,274,642 | \$1,274,642 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 497 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRAS EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CRP151010491410 | Construcción de Domo En Cancha Deportiva En La Escuela Primaria Francisco Sarabia | HSC/DOPM/PIEM/007/2015 | Chiapas | Soyatlá | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYATLÁ, CHIAPAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | \$978,397 | \$978,397 | \$978,397 | \$978,397 | \$978,397 | \$414,815 | \$414,815 | \$414,815 | 42.40 | \$0 | Metros Cuadrados | 320 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRAS EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP151010491467 | Construcción de Red de Energía Eléctrica M.T. Y B.T. | C8018 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,279,721 | \$1,279,721 | \$1,279,721 | \$1,279,721 | \$383,916 | \$383,916 | \$383,916 | 30.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRAS EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CRP151010491525 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable. 2015 | 01 | Chiapas | Ixtacomitán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITÁN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,298,503 | \$1,298,503 | \$1,298,503 | \$1,298,503 | \$789,482 | \$789,482 | \$789,482 | 60.80 | \$0 | Metros lineales | 540 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRAS EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CRP151010491578 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario. Barrio La Laguna 2015 | 02 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITÁN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,515,218 | \$1,515,218 | \$1,515,218 | \$1,515,218 | \$1,086,931 | \$1,086,931 | \$1,086,931 | 71.74 | \$0 | Metros lineales | 95 | 0.00 | 68.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRAS EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CRP151010491845 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Barrio La Peñonera | 104-03-04 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$418,149 | \$418,149 | \$250,000 | \$418,149 | \$209,075 | \$209,075 | \$209,075 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 10 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRAS EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CRP151010492229 | Mantenimiento y Conservación De Caminos Rurales | 7-03-01 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$4,131,465 | \$4,131,465 | \$4,131,465 | \$4,131,465 | \$3,459,878 | \$3,459,878 | \$3,459,878 | 83.74 | \$0 | Kilómetro | 8,979 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRAS EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CRP151010492717 | Construcción De Cancha De Vóley Multiples Con Techumbre Metálica Y Muro De Contención | PIBMP-01-2015 | Chiapas | Chalhchihuitán | Chalhchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chalhchihuitán | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,317,254 | \$1,317,254 | \$1,317,254 | \$1,317,254 | \$1,295,959 | \$1,295,959 | \$1,295,959 | 98.38 | \$0 | Lote | 89 | 0.00 | 98.00 | Financiera/ OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física/ OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CRP151010492737 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica (3a Etapa) | 001 | Chiapas | Motocintila | Motocintila de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTILA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,751,487 | \$2,751,487 | \$2,751,487 | \$2,751,487 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 691 | 0.00 | 30.00 | Financiera/ ESTA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PERO EL CONTRATISTA NO HA COMENZADO ESTIMACIÓN / Física/ LA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 30% / Registro/ LA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y ACTUALMENTE EN ESTA EJECUTANDO | |
| CRP151010492760 | Construcción De 2 Aulas En La Esc. Cobach No. 256 | 7-03-03 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,184,014 | \$1,184,014 | \$1,184,014 | \$1,184,014 | \$625,194 | \$625,194 | \$625,194 | 52.80 | \$0 | Piezas | 4,670 | 0.00 | 54.00 | Financiera/ SE MODIFICÓ EL RECIBO ASIGNADO, DERIVADO DE MODIFICACIONES QUE SUPLEN EL PRESUPUESTO / Física / Registro/ | |
| CRP151010492763 | Construcción De 02 Aulas En Jardín De Niños José María Pizarro Cuervo. 070c0898c (Mejavel) | PIBMP-02-2015 | Chiapas | Chalhchihuitán | Chalhchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalhchihuitán | Educación | En Ejecución | 2015 | \$712,000 | \$712,000 | \$712,000 | \$712,000 | \$712,000 | \$213,600 | \$213,600 | \$213,600 | 30.00 | \$0 | Lote | 81 | 0.00 | 30.00 | Financiera/ proyecto en proceso de ejecución / Física/ OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP151010492806 | Apertura De Camino 'Tramo' Desalojamiento Barrio Nuevo Del Km. 0009 Al Km. 0709 | PIBMP-03-2015 | Chiapas | Chalhchihuitán | Causalcutio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalhchihuitán | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | 2015 | \$1,825,779 | \$1,825,779 | \$1,825,779 | \$1,825,779 | \$1,825,779 | \$1,799,731 | \$1,799,731 | \$1,799,731 | 98.57 | \$0 | Kilómetro | 265 | 0.00 | 98.00 | Financiera/ OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física/ OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP151010492808 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica (3a Etapa) | 002 | Chiapas | Motocintila | Checuté | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTILA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,795,827 | \$3,795,827 | \$3,795,827 | \$3,795,827 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 691 | 0.00 | 40.00 | Financiera/ ESTE PROYECTO SE HA INICIADO, PERO EL CONTRATISTA NO HA COMENZADO ESTIMACIÓN / Física/ ESTE PROYECTO SE HA INICIADO, Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 48% / Registro/ ESTE PROYECTO SE HA INICIADO CORRECTAMENTE. | |
| CRP151010492841 | Construcción De Un Aula En Jardín De Niños Guadalupe Estela Díaz Chacon Clave/D126065c | 016 | Chiapas | Motocintila | Doce de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$621,485 | \$621,485 | \$621,485 | \$621,485 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 54 | 0.00 | 50.00 | Financiera/ ESTA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PERO EL CONTRATISTA NO HA COMENZADO ESTIMACIÓN / Física/ LA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 50% / Registro/ LA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y ACTUALMENTE EN ESTA EJECUTANDO | |
| CRP151010492880 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica | 004 | Chiapas | Motocintila | Motocintila de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTILA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,973,861 | \$1,973,861 | \$1,973,861 | \$1,973,861 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 37 | 0.00 | 30.00 | Financiera/ ESTE PROYECTO SE HA INICIADO, PERO EL CONTRATISTA NO HA COMENZADO ESTIMACIÓN / Física/ ESTE PROYECTO SE HA INICIADO, Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 30% / Registro/ ESTE PROYECTO SE HA INICIADO, Y ACTUALMENTE EN ESTA EJECUCIÓN. | |
| CRP151010492991 | Construcción De 02 Aulas Didácticas De 2 a 6 En Cu. Bar. 9-10 De La Sec. Sec. Tec. No. 84 | PIBMP-04-2015 | Chiapas | Chalhchihuitán | Chalhchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalhchihuitán | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,319,683 | \$1,319,683 | \$1,319,683 | \$1,319,683 | \$1,319,683 | \$882,154 | \$882,154 | \$882,154 | 66.85 | \$0 | Piezas | 480 | 0.00 | 66.00 | Financiera/ OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física/ OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP151010493039 | Construcción De Techumbre Metálica | PIBMP-05-2015 | Chiapas | Chalhchihuitán | Chalhchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chalhchihuitán | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$657,797 | \$657,797 | \$657,797 | \$657,797 | \$657,797 | \$657,797 | \$657,797 | 100.00 | \$0 | Lote | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Física/ OBRAS TERMINADAS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CRP151010493153 | Construcción De Piso Firmes | 005 | Chiapas | Motocintila | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTILA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$443,664 | \$443,664 | \$443,664 | \$443,664 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 60 | 0.00 | 30.00 | Financiera/ LA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PERO EL CONTRATISTA NO HA COMENZADO ESTIMACIÓN / Física/ ESTA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 30% / Registro/ ESTA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y ACTUALMENTE EN ESTA EJECUTANDO | |
| CRP151010493209 | Construcción De Línea de Conductión y Rehabilitación De La Red De Distribución | 03-034 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chirijá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,953,202 | \$4,953,202 | \$1,485,961 | \$4,953,202 | \$1,485,961 | \$1,485,961 | \$1,485,961 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 194 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRAS EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CRP151010493238 | Construcción De Techo Firme | 006 | Chiapas | Motocintila | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTILA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$407,652 | \$407,652 | \$407,652 | \$407,652 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 60 | 0.00 | 40.00 | Financiera/ ESTA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PERO EL CONTRATISTA NO HA COMENZADO ESTIMACIÓN / Física/ LA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 48% / Registro/ LA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y ACTUALMENTE EN ESTA EJECUTANDO | |
| CRP151010493288 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria (Israel Mendosa Sanchez). Clave/ 01q629208a | 007 | Chiapas | Motocintila | Motocintila de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,069,413 | \$1,069,413 | \$1,069,413 | \$1,069,413 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 235 | 0.00 | 65.00 | Financiera/ ESTA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PERO EL CONTRATISTA NO HA COMENZADO ESTIMACIÓN / Física/ LA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 65% / Registro/ LA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y ACTUALMENTE EN ESTA EJECUTANDO. | |
| CRP151010493330 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Federal Bilingüe Lázaro Cárdenas Del Río. Clave/ 07q0a2711b | 008 | Chiapas | Motocintila | Motocintila de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$989,297 | \$989,297 | \$989,297 | \$989,297 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 210 | 0.00 | 70.00 | Financiera/ ESTA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, PERO EL CONTRATISTA NO HA COMENZADO ESTIMACIÓN / Física/ LA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN, Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 70% / Registro/ LA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y ACTUALMENTE EN ESTA EJECUTANDO. | |
| CRP151010493340 | Construcción De Taller Comunitario | PIBMP-06-2015 | Chiapas | Chalhchihuitán | Jowetzi | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalhchihuitán | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$641,364 | \$641,364 | \$641,364 | \$641,364 | \$641,364 | \$320,682 | \$320,682 | \$320,682 | 50.00 | \$0 | Lote | 118 | 0.00 | 50.00 | Financiera/ OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física/ OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP151010493380 | Mejoramiento De Vivienda | PIBMP-AD-01-2015 | Chiapas | Chalhchihuitán | Pon | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal de Chalhchihuitán | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,096,064 | \$3,096,064 | \$3,096,064 | \$3,096,064 | \$3,096,064 | \$3,093,064 | \$3,093,064 | \$3,093,064 | 99.90 | \$0 | Vivienda | 150 | 0.00 | 99.00 | Financiera/ proyecto en proceso de ejecución / Física/ proyecto en proceso de ejecución / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP151010493410 | Mejoramiento De Vivienda | PIBMP-AD02-2015 | Chiapas | Chalhchihuitán | Chiquimulul | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal de Chalhchihuitán | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,771,190 | \$3,771,190 | \$3,771,190 | \$3,771,190 | \$3,613,090 | \$3,613,090 | \$3,613,090 | 95.81 | \$0 | Vivienda | 155 | 0.00 | 95.00 | Financiera/ proyecto en proceso de ejecución / Física/ proyecto en proceso de ejecución / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CRP151010493429 | Mejoramiento De Vivienda | PIBMP-AD03-2015 | Chiapas | Chalhchihuitán | Joltecal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalhchihuitán | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$4,086,961 | \$4,086,961 | \$4,086,961 | \$4,086,961 | \$3,918,641 | \$3,918,641 | \$3,918,641 | 95.88 | \$0 | Vivienda | 165 | 0.00 | 95.00 | Financiera/ proyecto en proceso de ejecución / Física/ proyecto en proceso de ejecución / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CRP151010493454 | Mejoramiento De Vivienda | PIBMP-AD04-2015 | Chiapas | Chalhchihuitán | Jolintonc | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalhchihuitán | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$6,093,481 | \$6,093,481 | \$6,093,481 | \$6,093,481 | \$6,093,481 | \$3,928,412 | \$3,928,412 | \$3,928,412 | 64.47 | \$0 | Vivienda | 246 | 0.00 | 64.47 | Financiera/ proyecto en proceso de ejecución / Física/ proyecto en proceso de ejecución / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP1510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convencional | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------|--|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|---------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| CRP151010497378 | Aplicación De La Y Rd Las Delicias Segunda Etapa | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,885,302 | \$1,885,302 | \$1,885,302 | \$1,885,302 | \$1,885,302 | \$1,885,302 | \$1,885,302 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 18 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO |
| CRP151010497379 | Aplicación De Rd Ojo De Agua Anexo Nuevo San Juan Chamula Segunda Etapa | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Ojo de Agua Anexo Nuevo San Juan Chamula | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,056,460 | \$2,056,460 | \$2,056,460 | \$2,056,460 | \$616,938 | \$616,938 | \$616,938 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 28 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA |
| CRP151010497380 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Esperito Santo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,048,500 | \$1,048,500 | \$1,048,500 | \$1,048,500 | \$541,281 | \$541,281 | \$541,281 | 51.62 | \$0 | Vivienda | 90 | 0.00 | 51.62 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497381 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Zapote-Hacienda Del Km 0 000 Al Km 2 560 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$3,573,111 | \$3,573,111 | \$3,573,111 | \$3,573,111 | \$3,223,635 | \$3,223,635 | \$3,223,635 | 90.22 | \$0 | Kilómetro | 103 | 0.00 | 90.22 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497382 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,797,448 | \$1,797,448 | \$1,797,448 | \$1,797,448 | \$1,797,448 | \$1,797,448 | \$1,797,448 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO |
| CRP151010497383 | Aplicación De Rd Segunda Etapa San José El Puente | 02 | Chiapas | Las Margaritas | San José El Puente | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,916,101 | \$1,916,101 | \$1,916,101 | \$1,916,101 | \$574,830 | \$574,830 | \$574,830 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 15 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497384 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: S.C. Las Margaritas-Don Quijote A La Esperanza-Chilchil A El Caracol Del Km 0 000 Al Km 3 200 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,701,262 | \$2,701,262 | \$2,701,262 | \$2,701,262 | \$2,285,855 | \$2,285,855 | \$2,285,855 | 84.62 | \$0 | Kilómetro | 439 | 0.00 | 84.62 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497385 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable 2a Etapa | 8-N | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Alarcón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,904,033 | \$2,904,033 | \$2,904,033 | \$2,904,033 | \$871,210 | \$871,210 | \$871,210 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497386 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Juana- Santa Margarita La Reyna Del Km 0 000 Al Km 4 820 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Margarita La Reyna | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,320,000 | \$2,320,000 | \$2,320,000 | \$2,320,000 | \$1,661,291 | \$1,661,291 | \$1,661,291 | 71.61 | \$0 | Kilómetro | 75 | 0.00 | 71.61 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497388 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: S.C. Las Margaritas-Don Quijote A Las Perlas Del Km 0 000 Al Km 3 892 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,420,000 | \$2,420,000 | \$2,420,000 | \$2,420,000 | \$1,657,740 | \$1,657,740 | \$1,657,740 | 68.50 | \$0 | Kilómetro | 212 | 0.00 | 68.50 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497389 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Isidro-Chayaván Del Km 0 000 Al Km 6 320 Subtramo Del Km 1 500 Al Km 4 100 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$1,600,000 | \$480,000 | \$480,000 | \$480,000 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 667 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497390 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Bajuca A La Florida Del Km 0 000 Al Km 12 000, Subtramo Del Km 3 100 Al Km 3 948, Y Del Km 5 600 Al Km 6 240 Primera Etapa. | 8-N | Chiapas | Las Margaritas | Bajucó | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$4,449,187 | \$4,449,187 | \$4,449,187 | \$4,449,187 | \$3,982,820 | \$3,982,820 | \$3,982,820 | 89.52 | \$0 | Kilómetro | 1,494 | 0.00 | 89.52 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497393 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$240,000 | \$240,000 | \$240,000 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 42 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497394 | Construcción Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa | 08 | Chiapas | Las Margaritas | El Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,911,626 | \$1,911,626 | \$1,911,626 | \$1,911,626 | \$573,488 | \$573,488 | \$573,488 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497398 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Bajuca A La Florida Del Km 0 000 Al Km 12 000, Subtramo Del Km 3 100 Al Km 3 948, Y Del Km 5 600 Al Km 6 240 Segunda Etapa. | 8-N | Chiapas | Las Margaritas | Bajucó | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,958,294 | \$1,958,294 | \$1,958,294 | \$1,958,294 | \$1,438,557 | \$1,438,557 | \$1,438,557 | 73.46 | \$0 | Kilómetro | 1,494 | 0.00 | 73.46 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497401 | Aplicación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | 02 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Venecia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 25 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497403 | Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 5a Etapa | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Vicente (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 35 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497405 | Aplicación De Rd Tercera Etapa San Vicente El Nogero | 02 | Chiapas | Las Margaritas | San Vicente el Nogero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,827,000 | \$2,827,000 | \$2,827,000 | \$2,827,000 | \$848,100 | \$848,100 | \$848,100 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 25 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497406 | Aplicación De Rd Segunda Etapa San Juan Bautista | 02 | Chiapas | Las Margaritas | San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$3,241,331 | \$3,241,331 | \$3,241,331 | \$3,241,331 | \$972,399 | \$972,399 | \$972,399 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 28 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497407 | Aplicación De Rd Segunda Etapa Candelaria Pachán | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Candelaria Pachán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$995,554 | \$995,554 | \$995,554 | \$995,554 | \$298,666 | \$298,666 | \$298,666 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 15 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497408 | Revestimiento De Calles | 8-N | Chiapas | Las Margaritas | Santa Lucía Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$913,125 | \$913,125 | \$913,125 | \$913,125 | \$273,938 | \$273,938 | \$273,938 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 594 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497410 | Aplicación Del Sistema De Alcantarillado 1ta. Etapa | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Yasha | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$2,571,300 | \$2,571,300 | \$2,571,300 | \$2,571,300 | \$771,390 | \$771,390 | \$771,390 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 85 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497411 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San Vicente El Nogero-San Antonio La Esperanza Del Km 0 000 Al Km 5 500 2da. Etapa | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$2,800,000 | \$840,000 | \$840,000 | \$840,000 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 216 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497414 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Piedra Multi-San Caralampio Del Km 0 000 Al Km 5 310 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 417 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497416 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Victorio Obajuela-Los Rejonos Km. 0 000 Al Km 7 800 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Victorio R. Guajales | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$720,000 | \$720,000 | \$720,000 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 201 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497418 | Revestimiento De Calles | 8-N | Chiapas | Las Margaritas | Bellauro Domínguez (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 663 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497421 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: San José la Revancha- Nuevo Monterrey Del Km 0 000 Al 5 100 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San José la Revancha | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,838,554 | \$2,838,554 | \$2,838,554 | \$2,838,554 | \$851,566 | \$851,566 | \$851,566 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 345 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497422 | Construcción De 27 Banquetes Con Biodigestor | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Juan Penana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,026,000 | \$1,026,000 | \$1,026,000 | \$1,026,000 | \$307,800 | \$307,800 | \$307,800 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 27 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497423 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Flor De Hojaya A San José Las Flores Del Km 2 240 Al Km 3 780 2da. Etapa | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San José Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 38 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497425 | Construcción De 50 Banquetes Con Biodigestor Segunda Etapa | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Plan Rio Anul | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP151010497437 | Rehabilitación De Camino Rural 2da. Etapa Tramo: La Fortuna-Diez De Abril Del Km 0 660 Al Km 0 840 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$600,000 | \$600,00 | | | | | | | | |

| Total: 8523 | | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|---------|---|-----------|-----------------------|---|--|---|--------------------|-----------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------|---|--|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convierte | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Recaudo (Ministrado) | Comprometido | Desembolsado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | | | | |
| CRP1510100497521 | Aplicación De Rd Segunda Etapa Morelia | 02 | Chiapas | Las Margaritas Morelia | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | | Vivienda | 22 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA | | | |
| CRP1510100497523 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Gobernación Carlos Del Río Del Km 0-000 Al Km 3.900 | 03 | Chiapas | Las Margaritas La Sombra (Antes San Carlos del Río) | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 30.00 | \$0 | | Kilómetro | 71 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA | | | |
| CRP1510100497525 | Construcción Del Sistema De Alimentación Sanitario 2a. Etapa | 01 | Chiapas | Las Margaritas Rosario Bawitz | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,229,655 | \$2,229,655 | \$2,229,655 | \$2,229,655 | \$668,897 | \$668,897 | \$668,897 | \$668,897 | 30.00 | \$0 | | Vivienda | 86 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA | | | |
| CRP1510100497528 | Construcción De 54 Sanitarios Con Biogestores | 03 | Chiapas | Las Margaritas Chacala Awoxo Gaitillo | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,052,000 | \$2,052,000 | \$2,052,000 | \$2,052,000 | \$615,600 | \$615,600 | \$615,600 | \$615,600 | 30.00 | \$0 | | Vivienda | 54 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA | | | |
| CRP1510100497530 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas El Millero (San Pedro el Acohu) | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,070,576 | \$1,070,576 | \$1,070,576 | \$1,070,576 | \$321,173 | \$321,173 | \$321,173 | \$321,173 | 30.00 | \$0 | | Vivienda | 54 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA | | | |
| CRP1510100497700 | Apertura De Camino Rural Del Km. 0-000 Al Km. 0-149 Y Construcción De Obras De Drenaje Y Lotes De Concreto (2da. Etapa) | FISM-062-2015 | Chiapas | Chilón Chivilitic | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,401,921 | \$1,401,921 | \$1,401,921 | \$1,401,921 | \$1,401,921 | \$420,576 | \$420,576 | \$420,576 | 30.00 | \$0 | | Kilómetro | 250 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497702 | Apertura De Camino Rural Revestimiento De Camino Del Km. 0-000 Al Km. 3-700, Construcción De Puentes Peatonales De El Km. 1-000 Y Construcción De Obras De Drenaje Y Lotes De Concreto (1da. Etapa) | FISM-063-2015 | Chiapas | Chilón Lacantajal | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$4,960,140 | \$4,960,140 | \$4,960,140 | \$4,960,140 | \$1,487,506 | \$1,487,506 | \$1,487,506 | \$1,487,506 | 29.99 | \$0 | | Kilómetro | 250 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497703 | Apertura Y Revestimiento De Calles (Varías) Y Construcción De Obras De Drenaje (2da. Etapa) | FISM-064-2015 | Chiapas | Chilón K'Antajtik | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,618,909 | \$2,618,909 | \$2,618,909 | \$2,618,909 | \$1,232,975 | \$1,232,975 | \$1,232,975 | \$1,232,975 | 47.08 | \$0 | | Kilómetro | 200 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497708 | Construcción De 13 Cuartos Para Baño | FISM-065-2015 | Chiapas | Chilón Pesen Mampo | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$421,163 | \$421,163 | \$421,163 | \$421,163 | \$421,163 | \$126,409 | \$126,409 | \$126,409 | 30.00 | \$0 | | Vivienda | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497711 | Construcción De 44 Cuartos Dormitorio | FISM-066-2015 | Chiapas | Chilón Cantetic | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,020,991 | \$2,020,991 | \$2,020,991 | \$2,020,991 | \$606,297 | \$606,297 | \$606,297 | \$606,297 | 30.00 | \$0 | | Vivienda | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497717 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISM-067-2015 | Chiapas | Chilón San Luis Nepilá | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,206,834 | \$2,206,834 | \$2,206,834 | \$2,206,834 | \$1,785,201 | \$1,785,201 | \$1,785,201 | \$1,785,201 | 80.89 | \$0 | | Equipamiento | 200 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497721 | Construcción De 63 Cuartos Para Baño | FISM-068-2015 | Chiapas | Chilón Chewel Muguual | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,961,990 | \$1,961,990 | \$1,961,990 | \$1,961,990 | \$1,756,579 | \$1,756,579 | \$1,756,579 | \$1,756,579 | 89.53 | \$0 | | Vivienda | 200 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497725 | Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuals Pampa Dabif | FISM-069-2015 | Chiapas | Chilón Yochib'aj | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,473,747 | \$2,473,747 | \$2,473,747 | \$2,473,747 | \$742,124 | \$742,124 | \$742,124 | \$742,124 | 30.00 | \$0 | | Piezas | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497730 | Apertura De Camino Rural, Tramo Del Km 2-380 Al Km. 3-600, Revestimiento De Camino Y Obras De Drenaje | FISM-070-2015 | Chiapas | Chilón Nuevo Tzapeyac | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$3,824,099 | \$3,824,099 | \$3,824,099 | \$3,824,099 | \$1,146,744 | \$1,146,744 | \$1,146,744 | \$1,146,744 | 29.99 | \$0 | | Kilómetro | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497731 | Construcción De 24 Cuartos Dormitorio | FISM-071-2015 | Chiapas | Chilón Golocón la Raya | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$907,192 | \$907,192 | \$907,192 | \$907,192 | \$907,192 | \$768,638 | \$768,638 | \$768,638 | 84.73 | \$0 | | Vivienda | 200 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497732 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) | FISM-072-2015 | Chiapas | Chilón El Carmen | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,516,307 | \$3,516,307 | \$3,516,307 | \$3,516,307 | \$1,054,892 | \$1,054,892 | \$1,054,892 | \$1,054,892 | 30.00 | \$0 | | Piezas | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497734 | Construcción De 57 Cuartos Dormitorio | FISM-073-2015 | Chiapas | Chilón Xoxal Jocoatagún | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,694,290 | \$1,694,290 | \$1,694,290 | \$1,694,290 | \$1,514,268 | \$1,514,268 | \$1,514,268 | \$1,514,268 | 89.37 | \$0 | | Vivienda | 200 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497736 | Construcción De 40 Cuartos Dormitorio | FISM-074-2015 | Chiapas | Chilón Carmen San José | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,647,863 | \$2,647,863 | \$2,647,863 | \$2,647,863 | \$2,184,624 | \$2,184,624 | \$2,184,624 | \$2,184,624 | 82.51 | \$0 | | Vivienda | 200 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA para el siguiente nivel. | | | |
| CRP1510100497737 | Construcción De 15 Cuartos Dormitorio | FISM-075-2015 | Chiapas | Chilón Yaxé | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$651,884 | \$651,884 | \$651,884 | \$651,884 | \$651,884 | \$651,884 | \$651,884 | \$651,884 | 100.00 | \$0 | | Vivienda | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497740 | Aplicación De Sistema De Agua Potable De Cabecera Municipal 1ra. Etapa | FISM-076-2015 | Chiapas | Chilón Chilón | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$8,124,518 | \$8,124,518 | \$8,124,518 | \$8,124,518 | \$5,995,039 | \$5,995,039 | \$5,995,039 | \$5,995,039 | 73.79 | \$0 | | Piezas | 10,000 | 0.00 | 73.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497742 | Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tramo Del Km 0-000 Al Km 0420 | FISM-077-2015 | Chiapas | Chilón Xbanal | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$585,338 | \$585,338 | \$585,338 | \$585,338 | \$481,256 | \$481,256 | \$481,256 | \$481,256 | 82.22 | \$0 | | Kilómetro | 300 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497744 | Construcción De 24 Cuartos Para Baño | FISM-078-2015 | Chiapas | Chilón Río San Pedro | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$724,891 | \$724,891 | \$724,891 | \$724,891 | \$724,891 | \$542,684 | \$542,684 | \$542,684 | 74.86 | \$0 | | Vivienda | 300 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497745 | Construcción De 10 Cuartos Dormitorio | FISM-079-2015 | Chiapas | Chilón Yaxcoel | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$453,894 | \$453,894 | \$453,894 | \$453,894 | \$453,894 | \$136,168 | \$136,168 | \$136,168 | 30.00 | \$0 | | Vivienda | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497746 | Rehabilitación De Camino De Antenas Tramo Chilón- Tajalá Y Nuevo Progreso-Tacuba Ruta | FISM-080-2015 | Chiapas | Chilón Tacuba Nueva | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,590,061 | \$1,590,061 | \$1,590,061 | \$1,590,061 | \$1,404,165 | \$1,404,165 | \$1,404,165 | \$1,404,165 | 88.31 | \$0 | | Kilómetro | 400 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497748 | Construcción De Drenaje Pluvial | FISM-081-2015 | Chiapas | Chilón Chilón | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,038,600 | \$2,038,600 | \$2,038,600 | \$2,038,600 | \$2,038,600 | \$2,038,600 | \$2,038,600 | \$2,038,600 | 100.00 | \$0 | | Equipamiento | 800 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497750 | Construcción De 57 Cuartos Dormitorio (2da. Etapa) | FISM-082-2015 | Chiapas | Chilón Guadalupe Pojoni | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,255,981 | \$2,255,981 | \$2,255,981 | \$2,255,981 | \$2,176,244 | \$2,176,244 | \$2,176,244 | \$2,176,244 | 96.47 | \$0 | | Vivienda | 300 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497772 | Construcción De 13 Cuartos Dormitorio | FISM-084-2015 | Chiapas | Chilón Nuevo Villaflores | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$512,119 | \$512,119 | \$512,119 | \$512,119 | \$512,119 | \$476,895 | \$476,895 | \$476,895 | 93.12 | \$0 | | Vivienda | 120 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100497790 | Construcción De 15 Cuartos Dormitorio | FISM-086-2015 | Chiapas | Chilón Chilón | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$584,887 | \$584,887 | \$584,887 | \$584,887 | \$584,887 | \$175,466 | \$175,466 | \$175,466 | 30.00 | \$0 | | Vivienda | 150 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | | |
| CRP1510100498449 | Construcción De Comedores Escolares: Sec. Preescolar Jardín De Niños Y Niños Patrocinio Sánchez Díaz. 2015 | 4.1 | Chiapas | Itzaacmitán San Antonio de las Lunas | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO ITZAACMITAN | Educación | En Ejecución | 2015 | \$7,427 | \$7,427 | \$7,427 | \$7,427 | \$7,427 | \$7,427 | \$7,427 | \$7,427 | 100.00 | \$0 | | Lote | 434 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | | |
| CRP1510100498450 | Construcción De Comedores Escolares: Sec. Preescolar Jardín De Niños Sector Ventura. 2015 | 4.2 | Chiapas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------------|--------|------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|--------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------|----------|--------------|------------------|---------------|--------------|--|---------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CHP1510200501822 | Construcción De 18 Cuartos Para Baño | FISM-126-2015 | Chiapas | Chilón | Nuevo Tila | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$579,762 | \$579,762 | \$579,762 | \$579,762 | \$579,762 | \$173,929 | \$173,929 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200501825 | Construcción De 23 Cuartos Para Baño | FISM-127-2015 | Chiapas | Chilón | Quisical Sawitz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$690,524 | \$690,524 | \$690,524 | \$690,524 | \$690,524 | \$207,157 | \$207,157 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200501826 | Construcción De 25 Cuartos Dormitorio | FISM-128-2015 | Chiapas | Chilón | Fracción Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$924,579 | \$924,579 | \$924,579 | \$924,579 | \$924,579 | \$277,374 | \$277,374 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 120 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200501827 | Construcción De 33 Cuartos Dormitorio | FISM-129-2015 | Chiapas | Chilón | Betsel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,102,392 | \$1,102,392 | \$1,102,392 | \$1,102,392 | \$1,102,392 | \$963,236 | \$963,236 | 87.38 | \$0 | Vivienda | 150 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200501828 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISM-130-2015 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo Paxlla | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,008,452 | \$1,008,452 | \$1,008,452 | \$1,008,452 | \$1,008,452 | \$302,536 | \$302,536 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 150 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200501831 | Construcción De 45 Cuartos Dormitorio | FISM-131-2015 | Chiapas | Chilón | Jol Cantalá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,624,723 | \$1,624,723 | \$1,624,723 | \$1,624,723 | \$1,624,723 | \$1,057,782 | \$1,057,782 | 65.11 | \$0 | Vivienda | 200 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200501833 | Construcción De 80 Cuartos Dormitorio | FISM-132-2015 | Chiapas | Chilón | Corcoatic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,932,295 | \$3,932,295 | \$3,932,295 | \$3,932,295 | \$3,932,295 | \$1,756,639 | \$1,756,639 | 44.67 | \$0 | Vivienda | 200 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200501834 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISM-133-2015 | Chiapas | Chilón | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,696,234 | \$1,696,234 | \$1,696,234 | \$1,696,234 | \$1,696,234 | \$1,356,527 | \$1,356,527 | 79.97 | \$0 | Equipamiento | 200 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200501836 | Construcción De 28 Cuartos Dormitorio | FISM-134-2015 | Chiapas | Chilón | Ocuilidá Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,647,086 | \$2,647,086 | \$2,647,086 | \$2,647,086 | \$2,647,086 | \$794,126 | \$794,126 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 140 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200501837 | Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica | FISM-135-2015 | Chiapas | Chilón | Batsel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$2,870,003 | \$2,870,003 | \$2,870,003 | \$2,870,003 | \$2,870,003 | \$861,001 | \$861,001 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 300 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200501838 | Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica | FISM-136-2015 | Chiapas | Chilón | Xixintomil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$2,414,082 | \$2,414,082 | \$2,414,082 | \$2,414,082 | \$2,414,082 | \$724,225 | \$724,225 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 300 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200501839 | Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica | FISM-137-2015 | Chiapas | Chilón | Mabactón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$2,205,060 | \$2,205,060 | \$2,205,060 | \$2,205,060 | \$2,205,060 | \$661,518 | \$661,518 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 180 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200501840 | Construcción De 27 Cuartos Dormitorio | FISM-138-2015 | Chiapas | Chilón | Na Paoc Cantela | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$901,254 | \$901,254 | \$901,254 | \$901,254 | \$901,254 | \$793,011 | \$793,011 | 87.99 | \$0 | Vivienda | 180 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200501841 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISM-139-2015 | Chiapas | Chilón | Jol Cacualá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,110,167 | \$2,110,167 | \$2,110,167 | \$2,110,167 | \$2,110,167 | \$633,050 | \$633,050 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 220 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200501842 | Ampliación Y Rehabilitación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica | FISM-140-2015 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$2,995,395 | \$2,995,395 | \$2,995,395 | \$2,995,395 | \$2,995,395 | \$898,619 | \$898,619 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 300 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| CHP1510200502069 | Ampliación Y Rehabilitación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea (2da. Etapa) | FISM-141-2015 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$2,153,736 | \$2,153,736 | \$2,153,736 | \$2,153,736 | \$2,153,736 | \$646,121 | \$646,121 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 300 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200502129 | Rehabilitación De Camino Rural A Sagulá Km 0-000 Al Km 6-700 | FISM-142-2015 | Chiapas | Chilón | Panal Navil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,708,198 | \$1,708,198 | \$1,708,198 | \$1,708,198 | \$1,708,198 | \$512,459 | \$512,459 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 600 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200502139 | Obras De Drenaje En Camino Rural, Tramo Del Km 0-000 Al Km 0-900 Y Rural Del Km 0-000 Al Km 0-300 | FISM-143-2015 | Chiapas | Chilón | La Cumbre Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,963,506 | \$1,963,506 | \$1,963,506 | \$1,963,506 | \$1,963,506 | \$589,052 | \$589,052 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 650 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200502149 | Apertura Y Revestimiento De Calle | FISM-144-2015 | Chiapas | Chilón | Chaban Ira. Sección Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$540,865 | \$540,865 | \$540,865 | \$540,865 | \$540,865 | \$162,260 | \$162,260 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 400 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200502156 | Rehabilitación De Camino Cruceiro Tumbes A Nuevo Comisidá Del Km 0-200 Al Km 1-800 Y Ramales | FISM-145-2015 | Chiapas | Chilón | Tunapas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$2,349,179 | \$2,349,179 | \$2,349,179 | \$2,349,179 | \$2,349,179 | \$2,349,179 | \$2,349,179 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 750 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100% | |
| CHP1510200502164 | Rehabilitación De Camino Cruceiro Refugio Chik Akil Pojol A Chiximilal Del Km 0-000 Al Km 23-200 Y Ramales | FISM-146-2015 | Chiapas | Chilón | Chik Akil Pojol | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,989,765 | \$1,989,765 | \$1,989,765 | \$1,989,765 | \$1,989,765 | \$596,930 | \$596,930 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 750 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200502169 | Construcción De 11 Cuartos Dormitorio | FISM-147-2015 | Chiapas | Chilón | Jet Oum | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$446,922 | \$446,922 | \$446,922 | \$446,922 | \$446,922 | \$134,077 | \$134,077 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200502173 | Construcción De 8 Cuartos Dormitorio | FISM-148-2015 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Ashupá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$345,102 | \$345,102 | \$345,102 | \$345,102 | \$345,102 | \$279,638 | \$279,638 | 81.03 | \$0 | Vivienda | 120 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200502180 | Construcción De 11 Cuartos Dormitorio | FISM-149-2015 | Chiapas | Chilón | Nueva Generación | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$457,981 | \$457,981 | \$457,981 | \$457,981 | \$457,981 | \$368,000 | \$368,000 | 80.35 | \$0 | Vivienda | 100 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN | |
| CHP1510200502184 | Construcción De 23 Cuartos Dormitorio | FISM-150-2015 | Chiapas | Chilón | Techivil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$862,672 | \$862,672 | \$862,672 | \$862,672 | \$862,672 | \$258,802 | \$258,802 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 150 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN | |
| CHP1510200502194 | Construcción De Puente Vehicular | FISM-151-2015 | Chiapas | Chilón | San José Pehuitz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,795,878 | \$1,795,878 | \$1,795,878 | \$1,795,878 | \$1,795,878 | \$538,763 | \$538,763 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN | |
| CHP1510200502195 | Construcción De Puente Vehicular | FISM-152-2015 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo Tulijá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,324,258 | \$2,324,258 | \$2,324,258 | \$2,324,258 | \$2,324,258 | \$697,278 | \$697,278 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN | |
| CHP1510200502221 | Construcción De 46 Cuartos Para Baño | FISM-153-2015 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,301,785 | \$1,301,785 | \$1,301,785 | \$1,301,785 | \$1,301,785 | \$390,535 | \$390,535 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 250 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN | |
| CHP1510200502232 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable (Trabajo Cabeceira Municipal) 2da. Etapa | FISM-154-2015 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$2,811,440 | \$2,811,440 | \$2,811,440 | \$2,811,440 | \$2,811,440 | \$843,432 | \$843,432 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 400 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN | |
| CHP1510200502243 | Construcción De 10 Cuartos Dormitorio | FISM-155-2015 | Chiapas | Chilón | Batsel Cacualá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$481,453 | \$481,453 | \$481,453 | \$481,453 | \$481,453 | \$409,217 | \$409,217 | 85.00 | \$0 | Vivienda | 120 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN | |
| CHP1510200502255 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad | FISM-156-2015 | Chiapas | Chilón | Tumbes Nueva | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,537,236 | \$1,537,236 | \$1,537,236 | \$1,537,236 | \$1,537,236 | \$461,171 | \$461,171 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN | |
| CHP1510200502263 | Construcción De 48 Cuartos Para Baño | FISM-157-2015 | Chiapas | Chilón | Cojocmil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,329,316 | \$1,329,316 | \$1,329,316 | \$1,329,316 | \$1,32 | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo ConVENIO - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------------|-------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| CMF1510200502532 | Construcción De 14 Cuartos Dormitorio | FISM-172-2015 | Chiapas | Chilón | Segundo Guadalupe FAXIÁ | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$558,622 | \$558,622 | \$558,622 | \$558,622 | \$558,622 | \$167,587 | \$167,587 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN |
| CMF1510200502538 | Construcción De 14 Cuartos Dormitorio | FISM-173-2015 | Chiapas | Chilón | Obak Acolá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$558,203 | \$558,203 | \$558,203 | \$558,203 | \$558,203 | \$167,461 | \$167,461 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 130 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN |
| CMF1510200502542 | Construcción De 15 Cuartos Dormitorio | FISM-174-2015 | Chiapas | Chilón | Map | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$557,797 | \$557,797 | \$557,797 | \$557,797 | \$557,797 | \$167,339 | \$167,339 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 120 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN |
| CMF1510200502548 | Construcción De 28 Cuartos Dormitorio | FISM-175-2015 | Chiapas | Chilón | Betsel Tlaxquil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,062,371 | \$1,062,371 | \$1,062,371 | \$1,062,371 | \$1,062,371 | \$839,068 | \$839,068 | 78.98 | \$0 | Vivienda | 150 | 0.00 | 78.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN |
| CMF1510200502552 | Construcción De 34 Cuartos Para Baño | FISM-176-2015 | Chiapas | Chilón | Golón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,050,435 | \$1,050,435 | \$1,050,435 | \$1,050,435 | \$1,050,435 | \$525,218 | \$525,218 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN |
| CMF1510200502561 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De P: 200 Kg/m3 | FISM-177-2015 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,902,368 | \$1,902,368 | \$1,902,368 | \$1,902,368 | \$1,902,368 | \$1,699,659 | \$1,699,659 | 89.34 | \$0 | Equipamiento | 250 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN |
| CMF1510200502572 | Construcción De 18 Cuartos Dormitorio | FISM-178-2015 | Chiapas | Chilón | Nuevo Lisomal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$634,912 | \$634,912 | \$634,912 | \$634,912 | \$634,912 | \$190,474 | \$190,474 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 250 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN |
| CMF1510200503027 | Construcción De 47 Cuartos Dormitorio | FISM-179-2015 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,845,086 | \$1,845,086 | \$1,845,086 | \$1,845,086 | \$1,845,086 | \$553,526 | \$553,526 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN |
| CMF1510200503035 | Construcción De 44 Cuartos Para Baño | FISM-180-2015 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo Tullijá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,310,614 | \$1,310,614 | \$1,310,614 | \$1,310,614 | \$1,310,614 | \$888,013 | \$888,013 | 65.47 | \$0 | Vivienda | 210 | 0.00 | 65.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN |
| CMF1510200503037 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISM-181-2015 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Nur Stan HI | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,147,242 | \$1,147,242 | \$1,147,242 | \$1,147,242 | \$1,147,242 | \$344,173 | \$344,173 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 300 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN |
| CMF1510200503041 | Construcción De 50 Cuartos Para Baño | FISM-182-2015 | Chiapas | Chilón | Ch'Uhtael | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,600,685 | \$1,600,685 | \$1,600,685 | \$1,600,685 | \$1,600,685 | \$1,363,790 | \$1,363,790 | 85.20 | \$0 | Vivienda | 200 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN |
| CMF1510200503044 | Construcción De Red De Distribución De Energía Aérea | FISM-183-2015 | Chiapas | Chilón | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$4,200,321 | \$4,200,321 | \$4,200,321 | \$4,200,321 | \$4,200,321 | \$1,936,085 | \$1,936,085 | 46.09 | \$0 | Equipamiento | 350 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN |
| CMF1510200503045 | Construcción De 27 Cuartos Dormitorio | FISM-184-2015 | Chiapas | Chilón | Na-Chij | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,002,415 | \$1,002,415 | \$1,002,415 | \$1,002,415 | \$1,002,415 | \$612,249 | \$612,249 | 61.08 | \$0 | Vivienda | 120 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN |
| CMF1510200503049 | Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural, Tramo: Financiera Municipal -Km 8.481 Km Del Km 0-000 Al Km 7-85 Y Desde El Templo Del Km 6-000 Al Km 0-085 (3da. Etapa) | FISM-185-2015 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,124,052 | \$2,124,052 | \$2,124,052 | \$2,124,052 | \$2,124,052 | \$637,216 | \$637,216 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 500 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CMF1510200503051 | Construcción De 10 Cuartos Para Baño | FISM-186-2015 | Chiapas | Chilón | San Antonio el Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$320,654 | \$320,654 | \$320,654 | \$320,654 | \$320,654 | \$96,196 | \$96,196 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CMF1510200503052 | Construcción De 23 Cuartos Dormitorio | FISM-187-2015 | Chiapas | Chilón | Segelín | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,280,281 | \$1,280,281 | \$1,280,281 | \$1,280,281 | \$1,280,281 | \$384,084 | \$384,084 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 120 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CMF1510200503054 | Construcción De 12 Cuartos Dormitorio | FISM-188-2015 | Chiapas | Chilón | San José Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$517,979 | \$517,979 | \$517,979 | \$517,979 | \$517,979 | \$155,394 | \$155,394 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 120 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CMF1510200503056 | Construcción De 21 Cuartos Dormitorio | FISM-189-2015 | Chiapas | Chilón | Teniyal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$851,929 | \$851,929 | \$851,929 | \$851,929 | \$851,929 | \$681,531 | \$681,531 | 80.00 | \$0 | Vivienda | 150 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CMF1510200503058 | Construcción De 15 Cuartos Dormitorio | FISM-190-2015 | Chiapas | Chilón | Liquilwitz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$533,082 | \$533,082 | \$533,082 | \$533,082 | \$533,082 | \$159,924 | \$159,924 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 150 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CMF1510200503061 | Construcción De 144 Cuartos Dormitorio | FISM-194-2015 | Chiapas | Chilón | El Piedrón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$5,381,178 | \$5,381,178 | \$5,381,178 | \$5,381,178 | \$5,381,178 | \$3,761,243 | \$3,761,243 | 69.90 | \$0 | Vivienda | 450 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CMF1510200503063 | Construcción De 40 Cuartos Dormitorio | FISM-197-2015 | Chiapas | Chilón | Centro Mupil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,317,531 | \$1,317,531 | \$1,317,531 | \$1,317,531 | \$1,317,531 | \$395,259 | \$395,259 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CMF1510200503067 | Construcción De 14 Cuartos Dormitorio | FISM-199-2015 | Chiapas | Chilón | Treintael | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$523,880 | \$523,880 | \$523,880 | \$523,880 | \$523,880 | \$157,164 | \$157,164 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 160 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CMF1510200503073 | Rehabilitación De Camino , Tramo: Panajba-Chutallijá, Del Km 0-000 Al Km 4-000 | FISM-191-2015 | Chiapas | Chilón | Chutallijá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$2,637,882 | \$2,637,882 | \$2,637,882 | \$2,637,882 | \$2,637,882 | \$791,364 | \$791,364 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 300 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CMF1510200503074 | Rehabilitación De Camino , Tramo: Alan San José Canteal, Del Km 0-000 Al Km 5-200 | FISM-192-2015 | Chiapas | Chilón | Canteal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,664,333 | \$1,664,333 | \$1,664,333 | \$1,664,333 | \$1,664,333 | \$499,300 | \$499,300 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 300 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200503078 | Rehabilitación De Camino , Tramo: Pantejas-Agua Azul, Del Km 0-000 Al Km 0-500 | FISM-193-2015 | Chiapas | Chilón | Pantejas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,506,712 | \$1,506,712 | \$1,506,712 | \$1,506,712 | \$1,506,712 | \$452,014 | \$452,014 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 300 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CMF1510200503082 | Construcción De 01 Aula Didáctica De 808 Mts. Rpt. Rn. En La Esc. Prim. Silligae Justicia Social, C.C.T. 07061110 | FISM-195-2015 | Chiapas | Chilón | Patatehul | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | \$435,287 | \$435,287 | \$435,287 | \$435,287 | \$435,287 | \$130,586 | \$130,586 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 400 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CMF1510200503083 | Construcción De 01 Aula Didáctica De 808 Mts. Rpt. Rn. En La Esc. Prim. Silligae Dr. Alfonso Caso, C.C.T. 07061110 | FISM-196-2015 | Chiapas | Chilón | Nazareth | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | \$435,287 | \$435,287 | \$435,287 | \$435,287 | \$435,287 | \$130,586 | \$130,586 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 400 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CMF1510200503072 | Construcción De Muro De Contención En El Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 118 | 100 | Chiapas | Chiapa de Corzo | El Dulce (San Gabriel) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | \$221,144 | \$221,144 | \$221,144 | \$221,144 | \$66,343 | \$66,343 | \$66,343 | 30.00 | \$0 | Metro | 305 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1510200503076 | Construcción De La Red De Energía Eléctrica | 101 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$799,947 | \$799,947 | \$799,947 | \$799,947 | \$770,383 | \$770,383 | \$770,383 | 96.30 | \$0 | Vivienda | 20 | 0.00 | 96.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1510200503080 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 102 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,973,479 | \$1,973,479 | \$1,973,479 | \$1,973,479 | \$592,044 | \$592,044 | \$592,044 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 345 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1510200503081 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa) | 103 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,900,000 | \$2,900,000 | \$2,900,000 | \$2,900,000 | \$870,000 | \$870,000 | \$870,000 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 1,396 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CMF1510200503084 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico | 104 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejec | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---|--|--|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | | Programa Fondo Convenio - Referencial | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Recaudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | Avance Acum. |
| CRP1515020053745 | Construcción de Cuarto Dormitorio | ME-FI11-2015-015 | Chiapas | Mazapa de Madero | Nueva Independencia Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$766,481 | \$766,481 | \$766,481 | \$766,481 | \$766,481 | \$229,944 | \$229,944 | 30.00 | 00 | Vivienda | 98 | 0.00 | 30.00 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FÍSICO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020053746 | Construcción de Cuarto Dormitorio | ME-FI11-2015-016 | Chiapas | Mazapa de Madero | Judres Chonale Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,626,589 | \$1,626,589 | \$1,626,589 | \$1,626,589 | \$1,626,589 | \$487,977 | \$487,977 | 30.00 | 00 | Vivienda | 118 | 0.00 | 40.00 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FÍSICO DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020053747 | Construcción de Piso Firme | ME-FI11-2015-017 | Chiapas | Mazapa de Madero | El Mango Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$216,037 | \$216,037 | \$216,037 | \$216,037 | \$216,037 | \$64,811 | \$64,811 | 30.00 | 00 | Vivienda | 53 | 0.00 | 50.00 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FÍSICO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020053748 | Construcción de Cuarto Dormitorio | ME-FI11-2015-018 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$473,996 | \$473,996 | \$473,996 | \$473,996 | \$473,996 | \$142,199 | \$142,199 | 30.00 | 00 | Vivienda | 53 | 0.00 | 30.00 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FÍSICO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020053749 | Mantenimiento De La Captación Del Sistema De Agua Potable | ME-FI11-2015-019 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$64,150 | \$64,150 | \$64,150 | \$64,150 | \$64,150 | \$55,250 | \$55,250 | 86.13 | 00 | Metros cúbicos | 1,580 | 0.00 | 80.00 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 86.13% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 86.13% Y FÍSICO DEL 86% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020053751 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | ME-FI11-2015-020 | Chiapas | Mazapa de Madero | Revolución Mexicana Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$76,983 | \$76,983 | \$76,983 | \$76,983 | \$76,983 | \$12,685 | \$12,685 | 16.48 | 00 | Metros lineales | 117 | 0.00 | 90.00 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 16.48% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FÍSICO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020053753 | Rehabilitación Del Tanque De Captación Del Sistema De Agua Potable | ME-FI11-2015-021 | Chiapas | Mazapa de Madero | Libertad Frontera Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$95,458 | \$95,458 | \$95,458 | \$95,458 | \$95,458 | \$23,360 | \$23,360 | 24.47 | 00 | Metros cúbicos | 413 | 0.00 | 80.00 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 24.47% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 40% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 40% Y FÍSICO DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020053755 | Servicio De Consultoría Administrativa, Proceso Técnico Y En Tecnologías De La Información | ME-FI11-2015-022 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$674,623 | \$674,623 | \$674,623 | \$674,623 | \$674,623 | \$361,212 | \$361,212 | 53.54 | 00 | Lote | 7,793 | 0.00 | 55.00 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 53.54% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 53.54% Y FÍSICO DEL 55% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. OBS: MENCIONAR QUE ESTE PROYECTO, CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DE AGENCIA ESPECIALIZADA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS DISTINTAS OBRAS DE ESTE EJERCICIO FISCAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020054250 | Revestimiento De Caminos | 055 | Chiapas | Mazatlán | Agüiles Serdán Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$920,272 | \$920,272 | \$920,272 | \$920,272 | \$276,081 | \$276,081 | \$276,081 | 30.00 | 00 | Metros lineales | 1,112 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020054251 | Revestimiento De Caminos | 056 | Chiapas | Mazatlán | Efraín A. Gutiérrez Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$986,641 | \$986,641 | \$986,641 | \$986,641 | \$986,641 | \$986,641 | \$986,641 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 681 | 0.00 | 100.00 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FÍSICAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020054252 | Reconstrucción De Carretera Masatan - A Obregon Y Tramo Masatan Las Troncos De 12 - 700 Con Carpetas Asfálticas En Tramos Aislados | 057 | Chiapas | Mazatlán | Mazatlán Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MAZATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$537,037 | \$537,037 | \$537,037 | \$537,037 | \$537,037 | \$537,037 | \$537,037 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 5,997 | 0.00 | 100.00 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERA Y FÍSICAMENTE AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020054379 | Construcción De Techado En J.N. Francisco J. Grajales Clave: 0760016 | RD001 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$203,121 | \$203,121 | \$101,560 | \$101,560 | \$101,560 | \$101,560 | \$101,560 | 50.00 | 00 | Metros Cuadrados | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020054405 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario | AY001 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAGORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,932,164 | \$1,932,164 | \$1,835,556 | \$1,835,556 | \$1,835,556 | \$1,835,556 | \$1,835,556 | 95.00 | 00 | Metros lineales | 915 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020054425 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria No. 1100 Paulo Freire Clave: 0761115 | 017 | Chiapas | Motocintla | Bandera Argentina Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTLA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$912,205 | \$912,205 | \$912,205 | \$912,205 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 347 | 0.00 | 30.00 | Financiera: ESTA OBRA SE HA INICIADO, PERO EL CONTRATISTA NO HA COBRADO NINGUN ANTICIPO. / Física: ESTA OBRA SE HA INICIADO Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 33.33% Y FÍSICO DEL 30% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FÍSICO DEL 30% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FÍSICO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020054427 | Pavimentación De Calle | 013 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nueva Palenque Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$979,273 | \$979,273 | \$979,273 | \$979,273 | \$774,271 | \$774,271 | \$774,271 | 79.07 | 00 | Metros Cuadrados | 832 | 0.00 | 79.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CRP1515020054448 | Construcción Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa | 018 | Chiapas | Motocintla | Viento de Abril Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,773,016 | \$1,773,016 | \$1,773,016 | \$1,773,016 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros lineales | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera: LA OBRA SE HA INICIADO, PERO EL CONTRATISTA NO HA COBRADO NINGUN ANTICIPO. / Física: LA OBRA SE HA INICIADO Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 25% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FÍSICO DEL 25% Y FÍSICO DEL 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020054459 | Rehabilitación De Camino | 014 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ángel Albino Corzo Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,369,783 | \$2,369,783 | \$2,369,783 | \$2,369,783 | \$1,119,626 | \$1,119,626 | \$1,119,626 | 47.25 | 00 | Kilómetro | 938 | 0.00 | 47.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CRP1515020054482 | Pavimentación De Calle | 015 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,553,688 | \$1,553,688 | \$1,553,688 | \$1,553,688 | \$934,205 | \$934,205 | \$934,205 | 60.13 | 00 | Metros Cuadrados | 45,077 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CRP1515020054500 | Pavimentación De Calle | 016 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nicolás Bravo Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,212,010 | \$1,212,010 | \$1,212,010 | \$1,212,010 | \$705,637 | \$705,637 | \$705,637 | 58.22 | 00 | Metros Cuadrados | 1,128 | 0.00 | 58.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CRP1515020054505 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria No. 1151 Octavio Paz Lozano Clave: 076v1176 | 019 | Chiapas | Motocintla | Tulcohu Grande Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTLA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$997,765 | \$997,765 | \$997,765 | \$997,765 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 416 | 0.00 | 25.00 | Financiera: LA OBRA SE HA INICIADO, PERO EL CONTRATISTA NO HA COBRADO NINGUN ANTICIPO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FÍSICO DEL 25% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FÍSICO DEL 25% Y FÍSICO DEL 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020054511 | Pavimentación De Calle | 017 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Francisco Sarabia Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$15,311,282 | \$15,311,282 | \$15,311,282 | \$15,311,282 | \$934,392 | \$934,392 | \$934,392 | 6.12 | 00 | Metros Cuadrados | 865 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CRP1515020054522 | Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Rosario Guzmán Con C.T.R. Obregon | 020 | Chiapas | Motocintla | Viento de Febrero Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTLA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$565,334 | \$565,334 | \$565,334 | \$565,334 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 61 | 0.00 | 25.00 | Financiera: ESTA OBRA SE HA INICIADO, PERO EL CONTRATISTA NO HA COBRADO NINGUN ANTICIPO. / Física: ESTA OBRA SE HA INICIADO Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 25% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FÍSICO DEL 25% Y FÍSICO DEL 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020054526 | Rehabilitación De Alumbrado Publico | 018 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Santa Fe Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$231,127 | \$231,127 | \$231,127 | \$231,127 | \$231,127 | \$231,127 | \$231,127 | 100.00 | 00 | Vivienda | 400 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CRP1515020054535 | Construcción De 26 Cuartos Para Baño | FISM-200-2015 | Chiapas | Chilón | San Marcos Bajá Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$788,167 | \$788,167 | \$788,167 | \$788,167 | \$788,167 | \$373,297 | \$373,297 | 47.36 | 00 | Vivienda | 150 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CRP1515020054543 | Construcción De 09 Cuartos Dormitorio | FISM-201-2015 | Chiapas | Chilón | La Coyotada Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$369,261 | \$369,261 | \$369,261 | \$369,261 | \$369,261 | \$110,778 | \$110,778 | 30.00 | 00 | Vivienda | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CRP1515020054545 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 021 | Chiapas | Motocintla | Ignacio Zaragoza Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,940,753 | \$1,940,753 | \$1,940,753 | \$1,940,753 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros lineales | 132 | 0.00 | 25.00 | Financiera: ESTA OBRA SE HA INICIADO, PERO EL CONTRATISTA NO HA COBRADO NINGUN ANTICIPO. / Física: ESTA OBRA SE HA INICIADO Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 25% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FÍSICO DEL 25% Y FÍSICO DEL 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020054556 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica | 019 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$493,035 | \$493,035 | \$493,035 | \$493,035 | \$493,035 | \$493,035 | \$493,035 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CRP1515020054562 | Construcción De 27 Cuartos Dormitorio | FISM-202-2015 | Chiapas | Chilón | Togochilán Ira. Sección Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,614,901 | \$1,614,901 | \$1,614,901 | \$1,614,901 | \$1,614,901 | \$484,470 | \$484,470 | 30.00 | 00 | Vivienda | 180 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CRP1515020054566 | Construcción De 28 Cuartos Dormitorio | FISM-203-2015 | Chiapas | Chilón | Chewel Nazareth Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,413,038 | \$1,413,038 | \$1,413,038 | \$1,413,038 | \$1,413,038 | \$433,911 | \$433,911 | 30.00 | 00 | Vivienda | 180 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución |
| CRP1515020054571 | Aplicación De Vivienda | 031 | Chiapas | Motocintla | Benito Juárez Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTLA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,00 | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonario) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CRP1510200504660 | Construcción de Comedores Escolares Sec. Prim. y Preescolar Dr. Belisario Domínguez. 2015 | 4.25 | Chiapas | Ixtacomitán | La Ceiba (San Juan) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN | Educación | En Ejecución | 2015 | \$4,223 | \$4,223 | \$4,223 | \$4,223 | \$4,223 | \$4,223 | \$4,223 | 100.00 | \$0 | Lote | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / A CADA ESCUELA SE LES ENTREGO UN LOTE DE MATERIALES DIVERSOS / Registro! |
| CRP1510200504661 | Pavimentación de Calles | UR002 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$737,542 | \$737,542 | \$700,665 | \$700,665 | \$700,665 | \$700,665 | \$700,665 | 95.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200504673 | Ampliación de La Red de Energía Eléctrica | 024 | Chiapas | Motozintla | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,835,791 | \$1,835,791 | \$1,835,791 | \$1,835,791 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 157 | 0.00 | 50.00 | Financiera! LA OBRA SE HA INICIADO, PERO EL CONTRATISTA NO HA COMENZADO ANTES DE LA OBRA SE HA INICIADO, TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 50% / Registro! LA OBRA SE HA INICIADO, ACTUALMENTE SE ESTA EJECUTANDO |
| CRP1510200504691 | Construcción de Comedores Escolares Sec. Primaria y Preescolar Niños Niños. 2015 | 4.26 | Chiapas | Ixtacomitán | La Maraña | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN | Educación | En Ejecución | 2015 | \$3,936 | \$3,936 | \$3,936 | \$3,936 | \$3,936 | \$3,936 | \$3,936 | 100.00 | \$0 | Lote | 70 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro! |
| CRP1510200504695 | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario (B. San Roque) | AY002 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAGORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,399,745 | \$1,399,745 | \$1,329,758 | \$1,329,758 | \$1,329,758 | \$1,329,758 | 95.00 | \$0 | Metros lineales | 660 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200504702 | Ampliación de Viviendas | 034 | Chiapas | Motozintla | Libertad Olera | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 439 | 0.00 | 40.00 | Financiera! esta obra se esta ejecutando, pero no se le ha dado ninguna estimación / Física / Registro! esta obra se esta ejecutando satisfactoriamente y tiene un avance financiero de 0%, ya que no se le ha dado una primera estimación, y físicamente al 40% - SISTEMA! Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200504708 | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | FISM-2015-2015 | Chiapas | Chilón | Sacón Cubvitá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,509,363 | \$2,509,363 | \$2,509,363 | \$2,509,363 | \$2,509,363 | \$2,509,363 | \$2,509,363 | 30.00 | \$0 | Equipo | 350 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro! obra en proceso de ejecución |
| CRP1510200504722 | Ampliación de Dren Pluvial (B. Santa María) | AY004 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$602,023 | \$602,023 | \$451,426 | \$451,426 | \$451,426 | \$451,426 | \$451,426 | 74.98 | \$0 | Metros lineales | 80 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200504726 | Construcción de Comedores Escolares Sec. Primaria México. 2015 | 4.27 | Chiapas | Ixtacomitán | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN | Educación | En Ejecución | 2015 | \$28,922 | \$28,922 | \$28,922 | \$28,922 | \$28,922 | \$28,922 | \$28,922 | 100.00 | \$0 | Lote | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / A CADA ESCUELA SE LES ENTREGO UN LOTE DE MATERIALES DIVERSOS / Registro! |
| CRP1510200504737 | Ampliación y Rehabilitación de Red de Distribución de Energía Eléctrica Área (La Estapa) | FISM-2015-2015 | Chiapas | Chilón | Xanil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,102,505 | \$3,102,505 | \$3,102,505 | \$3,102,505 | \$3,102,505 | \$3,102,505 | \$2,668,816 | 86.02 | \$0 | Equipo | 350 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro! obra en proceso de ejecución |
| CRP1510200504757 | Rehabilitación de Sistema de Agua Potable | 025 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,422,248 | \$2,422,248 | \$2,422,248 | \$2,422,248 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 215 | 0.00 | 40.00 | Financiera! ESTA OBRA SE HA INICIADO, PERO EL CONTRATISTA NO HA COMENZADO ANTES DE LA OBRA SE HA INICIADO, TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 40% / Registro! ESTA OBRA SE HA INICIADO Y ACTUALMENTE SE ESTA EJECUTANDO |
| CRP1510200504779 | Construcción de Comedores Escolares Sec. Prim. Ignacio Aldama. 2015 | 4.28 | Chiapas | Ixtacomitán | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN | Educación | En Ejecución | 2015 | \$5,500 | \$5,500 | \$5,500 | \$5,500 | \$5,500 | \$5,500 | \$5,500 | 100.00 | \$0 | Lote | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro! |
| CRP1510200504792 | Ampliación de Drenaje Sanitario | 026 | Chiapas | Motozintla | 4 de Octubre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,532,029 | \$1,532,029 | \$1,532,029 | \$1,532,029 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 254 | 0.00 | 15.00 | Financiera! LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO, PERO EL CONTRATISTA NO HA COMENZADO NINGUNA ESTIMACIÓN / Física! LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO SÓLO CON AVANCE FÍSICO DEL 15% / Registro! ESTA OBRA SE HA INICIADO Y ACTUALMENTE SE ESTA EJECUTANDO. |
| CRP1510200504793 | Ampliación de Viviendas | 035 | Chiapas | Motozintla | San Juan Cejera | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$750,000 | \$750,000 | \$0 | \$750,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 462 | 0.00 | 40.00 | Financiera! esta obra se esta ejecutando, pero no se le ha dado ninguna estimación / Física / Registro! esta obra se esta ejecutando satisfactoriamente y tiene un avance financiero del 0%, ya que no se le ha dado una primera estimación, y físicamente al 40% - SISTEMA! Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200504794 | Construcción de Comedores Escolares Sec. Secundaria Lic. Querido A. Robayo | 4.29 | Chiapas | Ixtacomitán | Ixtacomitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN | Educación | En Ejecución | 2015 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / A CADA ESCUELA SE LES ENTREGO UN LOTE DE MATERIALES DIVERSOS / Registro! |
| CRP1510200504804 | Construcción de Cuartos Dormitorios | 069-03-0023 | Chiapas | Pijijapan | Roberto Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$597,641 | \$597,641 | \$597,641 | \$597,641 | \$522,936 | \$522,936 | \$522,936 | 87.50 | \$0 | Vivienda | 20 | 0.00 | 87.00 | Financiera! obra en proceso / Física / Registro! OBRA 2015 EN PROCESO |
| CRP1510200504807 | Ampliación de Viviendas | 036 | Chiapas | Motozintla | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$900,000 | \$900,000 | \$0 | \$900,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 206 | 0.00 | 40.00 | Financiera! esta obra se esta ejecutando, pero no se le ha dado ninguna estimación / Física / Registro! esta obra se esta ejecutando satisfactoriamente y tiene un avance financiero de 0%, ya que no se le ha dado ninguna estimación, y físicamente al 40% - SISTEMA! Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200504810 | Construcción de Comedores Escolares Sec. Tele Secundaria No. 249 Belisario Zapata. 2015 | 4.30 | Chiapas | Ixtacomitán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN | Educación | En Ejecución | 2015 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | \$30,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / A CADA ESCUELA SE LES ENTREGO UN LOTE DE MATERIALES DIVERSOS / Registro! |
| CRP1510200504817 | Construcción de Servicios Sanitarios En El Centro de Bachillerato Tecnológico Agrario No. 42 Clave: 07da0042b | 8D002 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$797,383 | \$797,383 | \$398,691 | \$398,691 | \$398,691 | \$398,691 | \$398,691 | 50.00 | \$0 | Lote | 632 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200504822 | Ampliación de Viviendas | 037 | Chiapas | Motozintla | Bremen | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 575 | 0.00 | 40.00 | Financiera! esta obra se esta ejecutando pero no se le ha dado ninguna estimación / Física / Registro! esta obra se esta ejecutando satisfactoriamente y tiene un avance financiero del 0%, ya que no se le ha dado ninguna estimación, y físicamente al 40% - SISTEMA! Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200504827 | Rehabilitación de Tejado de Laminas Sintro | 069-03-0024 | Chiapas | Pijijapan | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$301,237 | \$301,237 | \$301,237 | \$301,237 | \$301,237 | \$301,237 | \$301,237 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera! obra terminada al 100% en este 2do trimestre de 2015 / Física / Registro! OBRA TERMINADA AL 100% EN ESTE 2DO TRIMESTRE DE 2015 |
| CRP1510200504845 | Construcción de Dos Aulas Didácticas En El Centro de Bachillerato Tecnológico Agrario No. 42 Clave: 07da0042b | 8D003 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,165,468 | \$1,165,468 | \$582,734 | \$582,734 | \$582,734 | \$582,734 | \$582,734 | 50.00 | \$0 | Lote | 632 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200504846 | Ampliación de La Red de Energía Eléctrica | 069-03-0025 | Chiapas | Pijijapan | Chochubtal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$315,691 | \$315,691 | \$315,691 | \$315,691 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 10 | 0.00 | 0.00 | Financiera! obra no incluida / Física / Registro! OBRA 2015 AUN NO INICIADO |
| CRP1510200504864 | Ampliación de Viviendas | 038 | Chiapas | Motozintla | Niquivil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 774 | 0.00 | 40.00 | Financiera! esta obra se esta ejecutando, pero no se le ha dado ninguna estimación / Física / Registro! esta obra se esta ejecutando satisfactoriamente y se encuentra financieramente al 0% ya que no se le ha dado ninguna estimación, y físicamente al 40% - SISTEMA! Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200504866 | Ampliación de La Red de Energía Eléctrica de Estapa | 069-03-0026 | Chiapas | Pijijapan | Polmehona | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$371,325 | \$371,325 | \$371,325 | \$371,325 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 10 | 0.00 | 0.00 | Financiera! obra no incluida / Física / Registro! OBRA 2015 AUN NO INICIADO |
| CRP1510200504897 | Ampliación de La Red de Energía Eléctrica | 069-03-0028 | Chiapas | Pijijapan | Las Ocasas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$392,836 | \$392,836 | \$392,836 | \$392,836 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 10 | 0.00 | 0.00 | Financiera! obra no incluida / Física / Registro! OBRA 2015 AUN NO INICIADO |
| CRP1510200504910 | Rehabilitación de Aulas En El Centro de Bachillerato Tecnológico Agrario No. 42 Clave: 07da0042b | 8D004 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$443,473 | \$443,473 | \$221,736 | \$221,736 | \$221,736 | \$221,736 | \$221,736 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 790 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro! SISTEMA! Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200504927 | Ampliación de La Red Subterránea Eléctrica | 069-03-0029 | Chiapas | Pijijapan | Los Franboyanes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$900,581 | \$900,581 | \$900,581 | \$900,581 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo | 40 | 0.00 | 0.00 | Financiera! obra no incluida / Física / Registro! OBRA 2015 AUN NO INICIADO |
| CRP1510200504928 | Rehabilitación de Caminos Rurales. 2015 | 5.1 | Chiapas | Ixtacomitán | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$89,930 | \$89,930 | \$89,930 | 89.93 | \$0 | Kilómetro | 300 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro! |
| CRP1510200504950 | Rehabilitación de Caminos Rurales.2015 | 5.2 | Chiapas | Ixtacomitán | Jana 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO IXTACOMITAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$149,786 | \$149,786 | \$149,786 | 99.86 | \$0 | Kilómetro | 150 | 0.00 | 99.00 | Financiera / Física / Registro! |
| CRP1510200504962 | Construcción Del Sistema de Agua Potable. | 069-03-0031 | Chiapas | Pijijapan | Las Peñas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,778,762 | \$2,778,762 | \$2,778,762 | \$2,778,762 | \$1,389,381 | \$1,389,381 | \$1,389,381 | 50.00 | \$0 | Equipo | 34 | 0.00 | 50.00 | Financiera! obra en proceso / Física / Registro! OBRA 2015 EN PROCESO |
| CRP1510200504966 | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario (Barrio Clínica) | AY005 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Millistrado) | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------|-------------------------------|--------|-----------------------|---|--|---|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|------------------|------------------|--------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Restregro | Unidad de Medida | Publicación | Avance Anual | | Avance Acum. | |
| CHP1510200505069 | Construcción De 35 Cuartos Para Baño | FISM-211-2015 | Chiapas | Chilón | San José Centro Mopul | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,107,092 | \$1,107,092 | \$1,107,092 | \$1,107,092 | \$1,107,092 | \$332,128 | \$332,128 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 180 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200505079 | Construcción De Dispensario Medic-2015 | 6.1 | Chiapas | Ixtacónitán | La Oca Banda | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO IXTACONITAN | Salud | En Ejecución | 2015 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: A ESTA OPORTUNIDAD DE LOS ENTREGOS DE LOS LOTES DE MUESTRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN DISPENSARIO MEDICO / Registro: | |
| CHP1510200505089 | Ampliación Y Remodelación Del Centro De Salud | 0401 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2015 | \$1,981,676 | \$1,981,676 | \$990,838 | \$990,838 | \$990,838 | \$990,838 | \$990,838 | \$990,838 | 50.00 | \$0 | Lote | 8,969 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CHP1510200505110 | Rehabilitación De Camino Rural, Tramo E.C. Tereñahguán - del Venadillo, Tramo Del Km. 0 200 Al Km 2 109.78 | FISM-213-2015 | Chiapas | Chilón | Jol Yaxelabá | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$699,786 | \$699,786 | 87.47 | \$0 | Kilometro | 300 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200505121 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario, 2015 | 8.1 | Chiapas | Ixtacónitán | Cobertura municipal n.a. | n.a. | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO IXTACONITAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$62,646 | \$62,646 | \$62,646 | 41.76 | \$0 | Metros lineales | 10,156 | 0.00 | 38.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CHP1510200505147 | Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Entubada | AY07 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$47,737 | \$47,737 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 8,969 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CHP1510200505219 | Rehabilitación De 800 Ml De Camino Rural Del Tramo, Cucoero Centro Jol-Ahí A Jolakil Del Km. 0 000 Al Km 0 800 | FISM-213-2015 | Chiapas | Chilón | Jolakil | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$712,648 | \$712,648 | \$712,648 | \$712,648 | \$712,648 | \$213,794 | \$213,794 | 30.00 | \$0 | Kilometro | 400 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200505239 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISM-214-2015 | Chiapas | Chilón | San Sebastián | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,092,751 | \$2,092,751 | \$2,092,751 | \$2,092,751 | \$2,092,751 | \$627,825 | \$627,825 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 250 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200505246 | Construcción De Muro Para Viviendas | VIVICOV070077 | Chiapas | Salto de Agua | San Miguel | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$9,253,313 | \$9,253,313 | \$9,253,313 | \$9,253,313 | \$975,994 | \$975,994 | \$975,994 | 10.00 | \$0 | Vivienda | 480 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CHP1510200505258 | Construcción De Puente Vehicular Sobre El Rio C'ar'ub'aba' De 33.00 Metros Lineales | FISM-215-2015 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo Tullijá | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$3,635,525 | \$3,635,525 | \$3,635,525 | \$3,635,525 | \$1,090,658 | \$1,090,658 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 300 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | |
| CHP1510200505266 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (S.P.A.) | AY08 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$251,739 | \$251,739 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 8,969 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CHP1510200505274 | Construcción De Puente Vehicular De 12.00 Metros De Claro Para Dos | FISM-216-2015 | Chiapas | Chilón | Sanín Cubvita | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,450,060 | \$2,450,060 | \$2,450,060 | \$2,450,060 | \$2,450,060 | \$735,018 | \$735,018 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 300 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200505300 | Construcción De Muro Para Viviendas | VIVICOV070088 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo Agua Anul (Hicaflores) | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,694,434 | \$1,694,434 | \$1,694,434 | \$1,694,434 | \$508,330 | \$508,330 | \$508,330 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 255 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CHP1510200505302 | Demolicion Y Rehabilitación De Losa De Concreto Armado De La Escuela Jardín De Niños "Enrique C. Robame" C.C.T. 076300836 | FISM-217-2015 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,023,275 | \$1,023,275 | \$1,023,275 | \$1,023,275 | \$1,023,275 | \$306,983 | \$306,983 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 350 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución - obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200505316 | Construcción De Muro Para Viviendas | VIVICOV0707476 | Chiapas | Salto de Agua | Kuya-Ha | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$508,330 | \$508,330 | \$508,330 | \$508,330 | \$152,499 | \$152,499 | \$152,499 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 70 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CHP1510200505319 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 0803 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$704,410 | \$704,410 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 8,969 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CHP1510200505322 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | FISM-218-2015 | Chiapas | Chilón | San Marcos Tullijá | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$465,097 | \$465,097 | \$465,097 | \$465,097 | \$465,097 | \$139,529 | \$139,529 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200505334 | Construcción De 17 Cuartos Dormitorio | FISM-219-2015 | Chiapas | Chilón | Chalanchon | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$583,583 | \$583,583 | \$583,583 | \$583,583 | \$583,583 | \$175,075 | \$175,075 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 150 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200505339 | Construcción De Muro Para Viviendas | VIVICOV0707360 | Chiapas | Salto de Agua | San José Sivaichen | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$982,771 | \$982,771 | \$982,771 | \$982,771 | \$294,831 | \$294,831 | \$294,831 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 116 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| CHP1510200505358 | Construcción De Banda En Portico De Acceso En Bar. Ope. Tec. No. 37 Clave: 07640076 | ED06 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$319,884 | \$319,884 | \$159,842 | \$159,842 | \$159,842 | \$159,842 | \$159,842 | \$159,842 | 50.00 | \$0 | Lote | 601 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CHP1510200505360 | Construcción De 2 Aulas Didácticas | 069-03-0036 | Chiapas | Pijijapan | La Coquiasta | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | \$269,935 | \$269,935 | \$269,935 | \$269,935 | \$269,935 | \$269,935 | \$269,935 | 100.00 | \$0 | Equipamiento | 70 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: MONITORIO MUNICIPAL AL 100% / Física / Registro: ESTA LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR UNA ASOCIACION CIVIL, ESCUELA FUNDACION MEXICO A.C. EL MONICITIO REALIZO SU MONICITIO, SIN DIBUJOS DE LA ESTRUCTURA SIMPLEMENTE | |
| CHP1510200505375 | Construcción De 383 Ml De Canal Fluvial | FISM-221-2015 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,989,976 | \$1,989,976 | \$1,989,976 | \$1,989,976 | \$1,989,976 | \$1,989,976 | \$1,989,976 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200505401 | Construcción De Dos Aulas Didácticas | 069-03-0037 | Chiapas | Pijijapan | Santa Virginia | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$269,935 | \$269,935 | \$269,935 | \$269,935 | \$269,935 | \$269,935 | \$269,935 | 100.00 | \$0 | Equipamiento | 70 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: MONITORIO MUNICIPAL AL 100% / Física / Registro: ESTA LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO POR UNA ASOCIACION CIVIL, ESCUELA FUNDACION MEXICO A.C. EL MONICITIO REALIZO SU MONICITIO, SIN DIBUJOS DE LA ESTRUCTURA SIMPLEMENTE | |
| CHP1510200505403 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Barrio Nueva Libertad | AY09 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,050,050 | \$3,050,050 | \$1,525,025 | \$1,525,025 | \$1,525,025 | \$1,525,025 | \$1,525,025 | 50.00 | \$0 | Metros lineales | 3,969 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| CHP1510200505409 | Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Rehabalcoyotl Clave: 07642426 | FISM-223-2015 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | \$497,443 | \$497,443 | \$497,443 | \$497,443 | \$497,443 | \$149,233 | \$149,233 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 300 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200505436 | Construcción De 11 Cuartos Dormitorio | FISM-225-2015 | Chiapas | Chilón | K'Antajtik | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$412,096 | \$412,096 | \$412,096 | \$412,096 | \$412,096 | \$123,629 | \$123,629 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200505437 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Barrio Onangua | AY10 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$845,427 | \$845,427 | \$422,713 | \$422,713 | \$422,713 | \$422,713 | \$422,713 | \$422,713 | 50.00 | \$0 | Metros lineales | 3,969 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CHP1510200505446 | Construcción De 58 Cuartos Dormitorio | FISM-226-2015 | Chiapas | Chilón | Xhanal | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,083,962 | \$2,083,962 | \$2,083,962 | \$2,083,962 | \$625,189 | \$625,189 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | | |
| CHP1510200505469 | Construcción De 15 Cuartos Dormitorio | FISM-227-2015 | Chiapas | Chilón | Bawitz Tak | Rural | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$520,646 | \$520,646 | \$520,646 | \$520,646 | \$520,646 | \$156,194 | \$156,194 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución | |
| CHP1510200505496 | Mejoramiento De Vivienda (33 Fines Firmes), Col. Julio Cesar Ruiz Ferro | 022 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$393,013 | \$393,013 | \$393,013 | \$393,013 | \$116,975 | \$116,975 | \$116,975 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 33 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CHP1510200505497 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Barrio Centro | AY11 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Apoyaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAGORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$631,800 | \$631,800 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 3,120 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: NO SE HA REFLEJADO AVANCES DE ESTE PROYECTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CHP1510200505499 | Construcción De 6 Muros Para Viviendas | VIVICOV070200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------|--------------------------|--------|------------------------|---|---|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------|------------------|-----------|---------------|------------------|--|---|------------------------------|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Restregro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| CRP15102005599 | Mejoramiento de Vivienda (33 Fosas Sépticas), Col. Julio César Ruiz Ferro | 027 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$548,212 | \$548,212 | \$548,212 | \$548,212 | \$163,168 | \$163,168 | \$163,168 | 29.76 | 00 | Vivienda | 33 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP151020055630 | Mejoramiento de Vivienda (9 Casas Fines), Colonia Independencia 2000 | 028 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$107,185 | \$107,185 | \$107,185 | \$107,185 | \$31,902 | \$31,902 | \$31,902 | 29.76 | 00 | Vivienda | 9 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP151020055627 | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Barrio Conaeng | UR04 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$563,852 | \$563,852 | \$281,296 | \$281,296 | \$281,296 | \$281,296 | \$281,296 | 49.89 | 00 | Metros Cuadrados | 2,722 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA | Para el siguiente nivel. | |
| CRP151020055635 | Construcción De 95 Muros Para Viviendas | VIV00XV077 | Chiapas | Salto de Agua | Rio Jordán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,219,424 | \$3,219,424 | \$3,219,424 | \$3,219,424 | \$965,827 | \$965,827 | \$965,827 | 30.00 | 00 | Vivienda | 475 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP151020055641 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Rev. Mex.) | UR05 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,130,619 | \$1,130,619 | \$565,309 | \$565,309 | \$565,309 | \$565,309 | \$565,309 | 50.00 | 00 | Metros Cuadrados | 3,120 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA | Para el siguiente nivel. | |
| CRP151020055652 | Construcción De 18 Muros Para Viviendas | VIV00XV0770352 | Chiapas | Salto de Agua | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$609,992 | \$609,992 | \$609,992 | \$609,992 | \$182,998 | \$182,998 | \$182,998 | 30.00 | 00 | Vivienda | 54 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP151020055663 | Ampliación De Coedex Escolar En Jardín De Niños Beneficencia Chantada Reyes De Casasas Clave/ 07djm1676 | ED07 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAORZO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$115,904 | \$115,904 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Lote | 3,120 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro | ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CRP151020055672 | Construcción De Muros Para Viviendas | VIV00XV0770352 | Chiapas | Salto de Agua | Luniá 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$203,332 | \$203,332 | \$203,332 | \$203,332 | \$61,000 | \$61,000 | \$61,000 | 30.00 | 00 | Vivienda | 54 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA | Para el siguiente nivel. | |
| CRP151020055674 | Construcción De 40 Cuartos Dormitorio Ida. Rtaoa | FISM-235-2015 | Chiapas | Chilón | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,370,481 | \$1,370,481 | \$1,370,481 | \$1,370,481 | \$411,144 | \$411,144 | \$411,144 | 30.00 | 00 | Vivienda | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | obra en proceso de ejecución | |
| CRP151020055689 | Construcción De 20 Muros Para Viviendas | VIV00XV0770091 | Chiapas | Salto de Agua | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$677,773 | \$677,773 | \$677,773 | \$677,773 | \$203,332 | \$203,332 | \$203,332 | 30.00 | 00 | Vivienda | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP151020055697 | Construcción De Muros Para Viviendas | VIV00XV0770001 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$711,662 | \$711,662 | \$711,662 | \$711,662 | \$213,499 | \$213,499 | \$213,499 | 30.00 | 00 | Vivienda | 105 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA | Para el siguiente nivel. | |
| CRP151020055708 | Construcción De 70 Muros Para Viviendas | VIV00XV0770033 | Chiapas | Salto de Agua | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,372,207 | \$2,372,207 | \$2,372,207 | \$2,372,207 | \$1,660,554 | \$1,660,554 | \$1,660,554 | 70.00 | 00 | Vivienda | 350 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP151020055725 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Cuyo Alvaro Obregón A Paritico Tamando Del Km 0.000 Al 6.000 | URMKII10169233 | Chiapas | Catazajá | Patricio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Transportes y Viabilidades | En Ejecución | 2015 | \$579,531 | \$579,531 | \$579,531 | \$579,531 | \$579,531 | \$579,531 | \$579,531 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 141 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CRP151020055726 | Construcción De 29 Muros Para Viviendas | VIV00XV0770528 | Chiapas | Salto de Agua | Luz y Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$982,771 | \$982,771 | \$982,771 | \$982,771 | \$294,831 | \$294,831 | \$294,831 | 30.00 | 00 | Vivienda | 145 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP151020055736 | Construcción De 29 Muros Para Viviendas | VIV00XV0770075 | Chiapas | Salto de Agua | Ach'Lux Maya | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$982,771 | \$982,771 | \$982,771 | \$982,771 | \$294,831 | \$294,831 | \$294,831 | 30.00 | 00 | Vivienda | 145 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP151020055755 | Construcción De 50 Muros Para Viviendas | VIV00XV0770048 | Chiapas | Salto de Agua | Nasareth | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,694,434 | \$1,694,434 | \$1,694,434 | \$1,694,434 | \$1,528,376 | \$1,528,376 | \$1,528,376 | 90.20 | 00 | Vivienda | 250 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP151020055771 | Construcción De 31 Cuartos Para Baño | FISM-235-2015 | Chiapas | Chilón | Chapuyil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$961,881 | \$961,881 | \$411,144 | \$411,144 | \$411,144 | \$288,564 | \$288,564 | 30.00 | 00 | Vivienda | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | obra en proceso de ejecución | |
| CRP151020055788 | Construcción De 45 Cuartos Dormitorio | FISM-236-2015 | Chiapas | Chilón | Tanba Vieja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,589,180 | \$1,589,180 | \$1,589,180 | \$1,589,180 | \$476,754 | \$476,754 | \$476,754 | 30.00 | 00 | Vivienda | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | obra en proceso de ejecución | |
| CRP151020055801 | Construcción De 01 Aula Didáctica 6,000.00 Mts Est. No. En La Escuela Primaria Bilingüe "Enrique Petalonal" C.C.T. 07dpm31it | FISM-237-2015 | Chiapas | Chilón | Suyala | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | \$629,132 | \$629,132 | \$629,132 | \$629,132 | \$629,132 | \$188,740 | \$188,740 | \$188,740 | 30.00 | 00 | Equipo | 300 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | obra en proceso de ejecución |
| CRP151020055812 | Aplicación De La Línea De Media Tensión Área-Subterránea En 3E-4b A 33 kv. | FISM-238-2015 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$739,063 | \$739,063 | \$739,063 | \$739,063 | \$221,719 | \$221,719 | \$221,719 | 30.00 | 00 | Equipo | 300 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | obra en proceso de ejecución | |
| CRP151020055819 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa) | FISM-239-2015 | Chiapas | Chilón | Alán-She'Jón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,116,018 | \$1,116,018 | \$1,116,018 | \$1,116,018 | \$334,805 | \$334,805 | \$334,805 | 30.00 | 00 | Equipo | 500 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | obra en proceso de ejecución | |
| CRP151020055824 | Construcción De Enbovedado | FISM-240-2015 | Chiapas | Chilón | Tend | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$626,637 | \$626,637 | \$626,637 | \$626,637 | \$266,637 | \$266,637 | \$266,637 | 42.57 | 00 | Equipo | 500 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | obra en proceso de ejecución | |
| CRP151020055833 | Rehabilitación De 3000 Ml De Camino Rural Del Tramo: Cuero Piedra Cantón A Patallija Del Km. 0.000 Al Km. 3.000 | FISM-243-2015 | Chiapas | Chilón | Patallija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$568,709 | \$568,709 | \$568,709 | \$568,709 | \$284,354 | \$284,354 | \$284,354 | 50.00 | 00 | Kilómetro | 300 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | obra en proceso de ejecución | |
| CRP151020055838 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Primaria Indígena "Melitario Rodríguez Palencia" C.C.T. 07dpm2844 Y Obra Exterior | FISM-243-2015 | Chiapas | Chilón | Nuevo Jotoquil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,157,313 | \$1,157,313 | \$1,157,313 | \$1,157,313 | \$347,194 | \$347,194 | \$347,194 | 30.00 | 00 | Equipo | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | obra en proceso de ejecución | |
| CRP151020055848 | Construcción De 16 Cuartos Dormitorio (2a Etapa) | FISM-244-2015 | Chiapas | Chilón | Bahranca | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$589,038 | \$589,038 | \$589,038 | \$589,038 | \$176,712 | \$176,712 | \$176,712 | 30.00 | 00 | Vivienda | 150 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | obra en proceso de ejecución | |
| CRP151020055864 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | FISM-245-2015 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,106,793 | \$1,106,793 | \$1,106,793 | \$1,106,793 | \$332,038 | \$332,038 | \$332,038 | 30.00 | 00 | Equipo | 400 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | obra en proceso de ejecución | |
| CRP151020055873 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISM-245-2015 | Chiapas | Chilón | San Pedro Palenq | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,028,766 | \$2,028,766 | \$2,028,766 | \$2,028,766 | \$608,630 | \$608,630 | \$608,630 | 30.00 | 00 | Equipo | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | obra en proceso de ejecución | |
| CRP151020055879 | Montaje E Instalación De 42 Módulos Solares | FISM-248-2015 | Chiapas | Chilón | San Miguel Guayaza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,139,619 | \$1,139,619 | \$1,139,619 | \$1,139,619 | \$341,886 | \$341,886 | \$341,886 | 30.00 | 00 | Equipo | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | obra en proceso de ejecución | |
| CRP151020055890 | Construcción De 09 Cuartos Dormitorio | FISM-07-108-2015 | Chiapas | Chilón | Baxojá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$337,333 | \$337,333 | \$337,333 | \$337,333 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Vivienda | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Para el siguiente nivel. | |
| CRP151020055925 | Construcción De 09 Aulas En Escuela Primaria "Independencia De México" Clave/ 07dpm5483c | 028 | Chiapas | Notonintla | Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NOTONINTLA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$599,211 | \$599,211 | \$599,211 | \$599,211 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 105 | 0.00 | 25.00 | Financiera | ESTA OBRA SE HA INICIADO, PERO EL CONTRATISTA NO HA COBRADO NINGUNA ESTIMACIÓN / Física: LA OBRA SE HA INICIADO Y TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 25% / Registro: LA OBRA SE HA INICIADO Y ACTUALMENTE SE ESTA EJECUTANDO | |
| CRP151020055931 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable, 2a Etapa | 029 | Chiapas | Notonintla | El Paraiso Nuevo Milenio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NOTONINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$992,754 | \$992,754 | \$992,754 | \$992,754 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros lineales | 301 | 0.00 | 25.00 | Financiera | LA OBRA SE HA INICIADO, PERO EL CONTRATISTA NO HA COBRADO NINGUNA ESTIMACIÓN / Física: LA OBRA TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 25% Y ACTUALMENTE SE ESTA EJECUTANDO, / Registro: LA OBRA SE HA | |

| Clave del Proyecto | | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Programa Fondo Convenio - Específico | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Recaudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegr | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | Observaciones | |
|--------------------|--|--|--------------------|---------|-----------------|--------------------------|--------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|
| Total: 8523 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CMP1515020056093 | | Mejoramiento de 246 Viviendas (Cuarto, Dominio) | 038-003-018-15 | Chiapas | Huixtán | Kebulho | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$6,396,000 | \$6,396,000 | \$4,146,406 | \$6,396,000 | \$4,146,406 | \$4,146,406 | \$4,146,406 | 64.83 | \$0 | Vivienda | 246 | 0.00 | 64.83 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056095 | | Mejoramiento de 10 Viviendas (Cuarto Dominio) | 038-003-019-15 | Chiapas | Huixtán | Alaj Chan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$260,000 | \$260,000 | \$233,682 | \$260,000 | \$233,682 | \$233,682 | \$233,682 | 89.88 | \$0 | Vivienda | 10 | 0.00 | 89.88 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056096 | | Mejoramiento de 20 Viviendas de 6 X 5 Mts | 038-003-020-15 | Chiapas | Huixtán | San Martín por no Venido | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$520,000 | \$520,000 | \$467,364 | \$520,000 | \$467,364 | \$467,364 | \$467,364 | 89.88 | \$0 | Vivienda | 20 | 0.00 | 89.88 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056099 | | Aportación 32 Viviendas | 038-003-021-15 | Chiapas | Huixtán | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,335,957 | \$1,335,957 | \$125,246 | \$1,335,957 | \$125,246 | \$125,246 | \$125,246 | 9.38 | \$0 | Vivienda | 32 | 0.00 | 9.38 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056104 | | Construcción Del Sistema De Agua Potable Mixto Gravedad Bombeo | 038-003-022-15 | Chiapas | Huixtán | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,287,746 | \$2,287,746 | \$457,549 | \$2,287,746 | \$457,549 | \$457,549 | \$457,549 | 20.00 | \$0 | Metros lineales | 453 | 0.00 | 20.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056112 | | Construcción De Techado Y Cancha De Uso Múltiple | 038-003-024-15 | Chiapas | Huixtán | San Pedro la Tejería | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,508,933 | \$1,508,933 | \$301,787 | \$1,508,933 | \$301,787 | \$301,787 | \$301,787 | 20.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 738 | 0.00 | 20.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056117 | | Construcción De Techado Y Cancha De Uso Múltiple | 038-003-025-15 | Chiapas | Huixtán | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,508,933 | \$1,508,933 | \$301,787 | \$1,508,933 | \$301,787 | \$301,787 | \$301,787 | 20.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 583 | 0.00 | 20.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056122 | | Construcción De Cancha Y Techado De Uso Múltiple | 038-003-026-15 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | \$1,508,933 | \$1,508,933 | \$301,787 | \$1,508,933 | \$301,787 | \$301,787 | \$301,787 | 20.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 429 | 0.00 | 20.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056125 | | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 038-003-023-15 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$4,300,000 | \$4,300,000 | \$1,290,000 | \$4,300,000 | \$1,290,000 | \$1,290,000 | \$1,290,000 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 429 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056136 | | Mejoramiento De Vivienda (09 Muros Firmes), Colonia Independencia 2000 | 029 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$902,943 | \$902,943 | \$902,943 | \$902,943 | \$268,749 | \$268,749 | \$268,749 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 9 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056206 | | Mejoramiento De Vivienda (09 Cisterna), Colonia Independencia 2000 | 031 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$22,320 | \$22,320 | \$22,320 | \$22,320 | \$6,643 | \$6,643 | \$6,643 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 9 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056209 | | Mejoramiento De Vivienda (09 Estufas Ecológicas), Colonia Independencia 2000 | 032 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$25,799 | \$25,799 | \$25,799 | \$25,799 | \$7,679 | \$7,679 | \$7,679 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 9 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056227 | | Mejoramiento De Vivienda (09 Pisos Séclicos), Colonia Independencia 2000 | 033 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$149,512 | \$149,512 | \$149,512 | \$149,512 | \$44,500 | \$44,500 | \$44,500 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 9 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056245 | | Mejoramiento De Vivienda (18 Pisos Firmes), Colonia Trituradora | 034 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$214,371 | \$214,371 | \$214,371 | \$214,371 | \$63,805 | \$63,805 | \$63,805 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 18 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056257 | | Ampliación De Viviendas | 043 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | 0.00 | Vivienda | 23,755 | 0.00 | 40.00 | Financiera esta obra se esta ejecutando pero no se le ha dado ninguna estimación / Física / Registro: la obra se esta ejecutando satisfactoriamente y se encuentra financieramente al 0% ya que no se le ha dado ninguna estimación y físicamente al 40% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CMP1515020056266 | | Mejoramiento De Vivienda (18 Muros Firmes), Colonia Trituradora | 035 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,805,887 | \$1,805,887 | \$1,805,887 | \$1,805,887 | \$537,498 | \$537,498 | \$537,498 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 18 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056290 | | Mejoramiento De Vivienda (18 Techos Firmes), Colonia Trituradora | 036 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$554,481 | \$554,481 | \$554,481 | \$554,481 | \$165,034 | \$165,034 | \$165,034 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 18 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056302 | | Construcción De Sistema De Agua Potable | 044 | Chiapas | Motozintla | Sonora | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,267,317 | \$2,267,317 | \$2,267,317 | \$2,267,317 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | 0.00 | Metros lineales | 60 | 0.00 | 45.00 | Financiera esta obra se esta ejecutando pero o se le ha dado ningún anticipo / Física / Registro: la obra se esta ejecutando satisfactoriamente y se encuentra financieramente al 0% ya que no se le ha dado ningún anticipo y físicamente al 45% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CMP1515020056304 | | Mejoramiento De Vivienda (18 Cisterna), Colonia Trituradora | 037 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$44,639 | \$44,639 | \$44,639 | \$44,639 | \$13,286 | \$13,286 | \$13,286 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 18 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056318 | | Mejoramiento De Vivienda (18 Estufas Ecológicas), Colonia Trituradora | 038 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$51,598 | \$51,598 | \$51,598 | \$51,598 | \$15,357 | \$15,357 | \$15,357 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 18 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056324 | | Construcción De Captación Y Línea De Conducción | 045 | Chiapas | Motozintla | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,982,001 | \$1,982,001 | \$1,982,001 | \$1,982,001 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | 0.00 | Metros lineales | 35 | 0.00 | 35.00 | Financiera esta obra se esta ejecutando pero no se le ha dado ningún anticipo / Física / Registro: la obra se esta ejecutando satisfactoriamente y se encuentra financieramente al 0% ya que no se le ha dado ningún anticipo y físicamente al 35% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CMP1515020056333 | | Mejoramiento De Vivienda (18 Pisos Séclicos), Colonia Trituradora | 039 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$299,025 | \$299,025 | \$299,025 | \$299,025 | \$89,001 | \$89,001 | \$89,001 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 18 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056354 | | Ampliación De Viviendas | 046 | Chiapas | Motozintla | Berriobal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | 0.00 | Vivienda | 578 | 0.00 | 30.00 | Financiera: AUN NO HA COMENZO ANTICIPO EL CONTRATISTA / Física / Registro: EN EJECUCION / Registro: EN EJECUCION |
| CMP1515020056368 | | Mejoramiento De Vivienda (3 Pisos Firmes), Colonia Jorge Obispo | 040 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$35,728 | \$35,728 | \$35,728 | \$35,728 | \$10,634 | \$10,634 | \$10,634 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 3 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056388 | | Ampliación De Viviendas | 047 | Chiapas | Motozintla | Bellario Dominguez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$0 | \$1,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | 0.00 | Vivienda | 2,011 | 0.00 | 40.00 | Financiera esta obra se esta ejecutando pero no se le ha dado ninguna estimación / Física / Registro: la obra se esta ejecutando satisfactoriamente y se encuentra financieramente al 0% ya que no se le ha dado ninguna estimación y físicamente al 40% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CMP1515020056389 | | Mejoramiento De Vivienda (3 Muros Firmes), Colonia Jorge Obispo | 041 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$300,981 | \$300,981 | \$300,981 | \$300,981 | \$89,583 | \$89,583 | \$89,583 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 3 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056440 | | Mejoramiento De Vivienda (03 Techos Firmes), Colonia Jorge Obispo | 042 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$92,414 | \$92,414 | \$92,414 | \$92,414 | \$27,506 | \$27,506 | \$27,506 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 3 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056425 | | Construcción De Sistema De Agua Potable San Jorge | 048 | Chiapas | Motozintla | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,683,994 | \$1,683,994 | \$1,683,994 | \$1,683,994 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | 0.00 | Metros lineales | 120 | 0.00 | 40.00 | Financiera: EL CONTRATISTA NO HA COMENZO ESTIMACION NI ANTICIPO / Física / Registro: EN EJECUCION / Registro: EN EJECUCION |
| CMP1515020056428 | | Mejoramiento De Vivienda (03 Cisterna), Colonia Jorge Obispo | 043 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$7,440 | \$7,440 | \$7,440 | \$7,440 | \$2,214 | \$2,214 | \$2,214 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 3 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056441 | | Mejoramiento De Vivienda (03 Estufas Ecológicas), Colonia Jorge Obispo | 044 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$8,600 | \$8,600 | \$8,600 | \$8,600 | \$2,560 | \$2,560 | \$2,560 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 3 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056459 | | Mejoramiento De Vivienda (03 Pisos Séclicos), Colonia Jorge Obispo | 045 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$49,837 | \$49,837 | \$49,837 | \$49,837 | \$14,833 | \$14,833 | \$14,833 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 3 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMP1515020056478 | | Mejoramiento De Vivienda (17 Pisos Firmes), Colonia Pedregal San Angel | 046 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------|---|---|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Publicación | Avance Anual | | Avance Acum. | | |
| CRP1515020056642 | Construcción de Biblioteca En Jardín de Niños Rosendo Ramírez Rodríguez Clave: 076p0370 | ED009 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$116,787 | \$116,787 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 2,722 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CRP1515020056704 | Construcción de 60 Muro Para Vivienda | SH010201XIV077018 | Chiapas | Salto de Agua | Dombio Apilar (La Trinidad) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,033,320 | \$2,033,320 | \$2,033,320 | \$2,033,320 | \$1,761,754 | \$1,761,754 | \$1,761,754 | 86.64 | \$0 | Vivienda | 300 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP1515020056730 | Mejoramiento de Infraestructura En Esc. Prim. Aquiles Sordán Clave: 076p0496 | ED012 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$187,814 | \$187,814 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,247 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CRP1515020056757 | Aplicación de Conedor Escolar En Esc. Prim. Anastasio Carreana Clave: 076p3591 | ED013 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$134,282 | \$134,282 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 3,120 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CRP1515020056761 | Construcción de 26 Muro Para Vivienda | SH010201XIV0770249 | Chiapas | Salto de Agua | Sotolija 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$881,106 | \$881,106 | \$881,106 | \$881,106 | \$264,332 | \$264,332 | \$264,332 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 130 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP1515020056796 | Aplicación de Barda Perimetral En Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave: 076p0339 | ED014 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$113,618 | \$113,618 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 2,722 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CRP1515020056820 | Mejoramiento de Vivienda (35 Pisos Firmes), Colonia Plan Chiapas | 052 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$416,832 | \$416,832 | \$416,832 | \$416,832 | \$124,064 | \$124,064 | \$124,064 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 35 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP1515020056825 | Aplicación de Conedor En Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano Clave: 076p0193 | ED015 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$139,346 | \$139,346 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,247 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CRP1515020056831 | Construcción de 77 Muro Para Vivienda | SH010201XIV0770230 | Chiapas | Salto de Agua | Estrella de Belén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,609,431 | \$2,609,431 | \$2,609,431 | \$2,609,431 | \$782,829 | \$782,829 | \$782,829 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 385 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP1515020056844 | Rehabilitación De Línea De Conducción Y Construcción De Captación | 170306 | Chiapas | Huehuetán | Chamulepa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,934,952 | \$1,934,952 | \$580,485 | \$1,934,952 | \$580,485 | \$580,485 | \$580,485 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 222 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP1515020056850 | Mejoramiento de Vivienda (35 Muros Firmes), Colonia Plan Chiapas | 053 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,511,447 | \$3,511,447 | \$3,511,447 | \$3,511,447 | \$1,045,134 | \$1,045,134 | \$1,045,134 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 35 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP1515020056855 | Construcción De Baños Rurales | VIV03 | Chiapas | Villa Corzo | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$380,482 | \$380,482 | \$190,241 | \$190,241 | \$190,241 | \$190,241 | \$190,241 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 635 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CRP1515020056880 | Mejoramiento de Vivienda (35 Techos Firmes), Colonia Plan Chiapas | 054 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,078,157 | \$1,078,157 | \$1,078,157 | \$1,078,157 | \$320,990 | \$320,990 | \$320,990 | 29.77 | \$0 | Vivienda | 35 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP1515020056891 | Construcción De Obra De Captación Y Línea De Conducción En Sistema De Agua Potable | 170307 | Chiapas | Huehuetán | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,925,426 | \$1,925,426 | \$577,628 | \$1,925,426 | \$577,628 | \$577,628 | \$577,628 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 1,487 | 0.00 | 20.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP1515020056903 | Construcción De Vado | UR007 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Tenejapa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$504,894 | \$504,894 | \$252,447 | \$252,447 | \$252,447 | \$252,447 | \$252,447 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 35 | 0.00 | 10.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CRP1515020056934 | Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento | AY016 | Chiapas | Villa Corzo | Linda Vieta | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$95,163 | \$95,163 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros cúbicos | 62 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| CRP1515020056949 | Mejoramiento de Vivienda (35 Cisternas), Colonia Plan Chiapas | 055 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$86,799 | \$86,799 | \$86,799 | \$86,799 | \$25,834 | \$25,834 | \$25,834 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 35 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP1515020056976 | Reventamiento De Calles Con Concreto Hidráulico (Rin. Santiago) | UR008 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,027,160 | \$1,027,160 | \$1,027,160 | \$1,027,160 | \$1,027,160 | \$1,027,160 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 634 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | | |
| CRP1515020056989 | Construcción De 40 Muro Para Vivienda | SH010201XIV077098 | Chiapas | Salto de Agua | La Tronconada | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,355,547 | \$1,355,547 | \$1,355,547 | \$1,355,547 | \$406,664 | \$406,664 | \$406,664 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP1515020057012 | Mejoramiento de Vivienda (35 Setufas Ecológicas), Colonia Plan Chiapas | 056 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$100,329 | \$100,329 | \$100,329 | \$100,329 | \$29,861 | \$29,861 | \$29,861 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 35 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP1515020057018 | Rehabilitación De Alcantarillado Fluvial | AY017 | Chiapas | Villa Corzo | Ignacio Saragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$327,776 | \$327,776 | \$163,888 | \$163,888 | \$163,888 | \$163,888 | \$163,888 | \$163,888 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 989 | 0.00 | 10.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP1515020057034 | Mejoramiento de Vivienda (35 Pisos Sección), Colonia Plan Chiapas | 057 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$581,437 | \$581,437 | \$581,437 | \$581,437 | \$173,057 | \$173,057 | \$173,057 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 35 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP1515020057050 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Villahermosa Para 30 Viviendas | OSM/DOPM/FIEM/009/2015 | Chiapas | Soyalá | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALÁ, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$392,708 | \$392,708 | \$392,708 | \$392,708 | \$392,708 | \$392,708 | \$148,148 | \$148,148 | \$148,148 | 37.72 | \$0 | Vivienda | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: EL PAZO ESTA EN TRÁMITE / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA COMPLETADA AL 100% EL PAZO ESTA EN TRÁMITE POR REVISIÓN DE SISTEMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP1515020057064 | Construcción De Piso Firme | 170309 | Chiapas | Huehuetán | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$135,520 | \$135,520 | \$40,656 | \$135,520 | \$40,656 | \$40,656 | \$40,656 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 10.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP1515020057071 | Mejoramiento de Vivienda (21 Pisos Firmes), Colonia El Refugio | 058 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$250,099 | \$250,099 | \$250,099 | \$250,099 | \$74,439 | \$74,439 | \$74,439 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 21 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP1515020057085 | Rehabilitación De Camino | UR009 | Chiapas | Villa Corzo | lro. de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$434,932 | \$434,932 | \$136,359 | \$136,359 | \$136,359 | \$136,359 | \$136,359 | \$136,359 | 77.34 | \$0 | Kilómetro | 2,381 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP15150200570110 | Mejoramiento de Vivienda (21 Muros Firmes), Colonia El Refugio | 059 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,106,868 | \$2,106,868 | \$2,106,868 | \$2,106,868 | \$627,081 | \$627,081 | \$627,081 | 31.09 | \$0 | Vivienda | 21 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP15150200570119 | Construcción De Piso Firme | 170310 | Chiapas | Huehuetán | Cantón Neajapa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUEHETAN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$451,732 | \$451,732 | \$225,867 | \$225,867 | \$225,867 | \$225,867 | \$225,867 | \$225,867 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 10.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CRP15150200570148 | Mejoramiento de Vivienda (21 Techos Firmes), Colonia El Refugio | 060 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$646,894 | \$646,894 | \$646,894 | \$646,894 | \$192,539 | \$192,539 | \$192,539 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 21 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| CRP15150200570159 | Aplicación De Drenaje Sanitario (lro. Mayo) | AY018 | Chiapas | Villa Corzo | lro. de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$785,116 | \$785,116 | \$392,558 | \$392,558 | \$392,558 | \$392,558 | \$392,558 | \$392,558 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 1,156 | 0.00 | 20.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP15150200570198 | Construcción De Aula En Politécnico No. 01 Fray Victor María Flores Clave: 076p0801 | ED017 | Chiapas | Villa Corzo | lro. de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILACORZO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$330,693 | \$330,693 | \$165,347 | \$165,347 | \$165,347 | \$165,347 | \$165,347 | \$165,347 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,381 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP1515020057202 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario | OSM/DOPM/FIEM/008/2015 | Chiapas | Soyalá | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALÁ, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Referencial | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------------|------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| CMF1510200507410 | Replacación de Viviendas | 049 | Chiapas | Motocintla | Motocintla de Mondaca | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOCINTLA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 54 | 0.00 | 45.00 | Financiera/ esta obra se esta ejecutando pero no se le ha dado una evaluación / Física / Registro/ la obra se esta ejecutando satisfactoriamente y se encuentra con un avance financiero del 100% que no se ha generado ninguna estimación y físicamente al 45% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200507420 | Construcción De 48 Muros Para Viviendas | VIVICVI0770098 | Chiapas | Salto de Agua | Lomas de Venado | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTOS DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,626,652 | \$1,626,652 | \$1,626,652 | \$1,626,652 | \$1,199,665 | \$1,199,665 | \$1,199,665 | 73.75 | \$0 | Vivienda | 240 | 0.00 | 65.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200507455 | Construcción De Muros Para Viviendas | VIVICVI0770091 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTOS DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,186,103 | \$1,186,103 | \$1,186,103 | \$1,186,103 | \$355,831 | \$355,831 | \$355,831 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 175 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200507526 | Construcción De Piso Firme | 370314 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación PFC | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$790,531 | \$790,531 | \$37,159 | \$790,531 | \$37,159 | \$37,159 | \$37,159 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200507544 | Construcción De 60 Muros Para Viviendas | VIVICVI0770045 | Chiapas | Salto de Agua | Lumixá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTOS DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,033,320 | \$2,033,320 | \$2,033,320 | \$2,033,320 | \$609,996 | \$609,996 | \$609,996 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 300 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200507647 | Rehabilitación De Red de Drenaje Sanitario En 4a Sur Norte Entre La Privada Poniente Y La Poniente, Huehuetán, Chiapas | 370315 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$439,757 | \$439,757 | \$219,878 | \$439,757 | \$219,878 | \$219,878 | \$219,878 | 50.00 | \$0 | Metros lineales | 150 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200507706 | Construcción De 38 Sanitarios Secos | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,444,000 | \$1,444,000 | \$1,444,000 | \$1,444,000 | \$433,200 | \$433,200 | \$433,200 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 38 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA NO TERMINADA |
| CMF1510200507763 | Rehabilitación De 133.80 Ml De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Sta. Rita, Entre 2a. Av. Nte. Y Av. Central Nte. | 370316 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$309,694 | \$309,694 | \$0 | \$309,694 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 7,555 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física/ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro/ |
| CMF1510200507786 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Saltillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 300 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA NO TERMINADA |
| CMF1510200507832 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Av. Zaragoza Entre Calle Aldama Y Canal De Riop | 370317 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación PFC | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$648,965 | \$648,965 | \$194,690 | \$648,965 | \$194,690 | \$194,690 | \$194,690 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 2,339 | 0.00 | 20.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200507912 | Mejoramiento De Vivienda (01 Piso Firme), Colonia Triunfo La Joya | 064 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$11,909 | \$11,909 | \$11,909 | \$11,909 | \$3,545 | \$3,545 | \$3,545 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200507915 | Reasfaltamiento De Calles | 0-M | Chiapas | Las Margaritas | San José la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,281,071 | \$1,281,071 | \$1,281,071 | \$1,281,071 | \$384,321 | \$384,321 | \$384,321 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 101 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA NO TERMINADA |
| CMF1510200507930 | Mejoramiento De Vivienda (01 Muro Firme), Colonia Triunfo La Joya | 065 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$100,327 | \$100,327 | \$100,327 | \$100,327 | \$29,861 | \$29,861 | \$29,861 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200507945 | Mejoramiento De Albergue Comunitario | 0-M | Chiapas | Las Margaritas | Saltillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$337,000 | \$337,000 | \$337,000 | \$337,000 | \$101,100 | \$101,100 | \$101,100 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 1,002 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA NO TERMINADA |
| CMF1510200507949 | Mejoramiento De Vivienda (01 Techo Firme), Colonia Triunfo La Joya | 066 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$30,804 | \$30,804 | \$30,804 | \$30,804 | \$9,169 | \$9,169 | \$9,169 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200507984 | Mejoramiento De Vivienda (01 Cisterna), Colonia Triunfo La Joya | 067 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,240 | \$2,480 | \$2,480 | \$2,480 | \$738 | \$738 | \$738 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200507994 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En 4a. Etapa | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Artículo 27 | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 52 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA NO TERMINADA |
| CMF1510200507996 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Reposición De Concreto Hidráulico En Av. Panamericana Y Av. Sarapiquí | 370318 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación PFC | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,342,403 | \$1,342,403 | \$402,721 | \$1,342,403 | \$402,721 | \$402,721 | \$402,721 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 7,555 | 0.00 | 20.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200508013 | Mejoramiento De Vivienda (Estufa Biológica), Colonia Triunfo La Joya | 068 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,867 | \$2,867 | \$2,867 | \$2,867 | \$853 | \$853 | \$853 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200508027 | Mejoramiento De Vivienda (01 Fosa Séptica), Colonia Triunfo La Joya | 069 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$16,612 | \$16,612 | \$16,612 | \$16,612 | \$4,944 | \$4,944 | \$4,944 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200508036 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Revolución Entre Av. Hidalgo Y Vías Pcc | 370319 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$176,426 | \$176,426 | \$0 | \$176,426 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 98 | 0.00 | 0.00 | Financiera/ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física/ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro/ |
| CMF1510200508061 | Mejoramiento De Vivienda (20 Pisos Firmes) | 070 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nuevo Bochil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$238,190 | \$238,190 | \$238,190 | \$238,190 | \$70,894 | \$70,894 | \$70,894 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 20 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200508062 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Av. Periferico Entre Calle Oregón Y Borbo Del Río Huehuetán | 370320 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán Estación PFC | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$308,203 | \$308,203 | \$0 | \$308,203 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 150 | 0.00 | 0.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física/ OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro/ |
| CMF1510200508079 | Mejoramiento De Vivienda (20 Muros Firmes) | 071 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nuevo Bochil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,006,541 | \$2,006,541 | \$2,006,541 | \$2,006,541 | \$597,220 | \$597,220 | \$597,220 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 20 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200508080 | Construcción De 40 Sanitarios Con Biodigestor | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Pelipe Carrillo Puerto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,520,000 | \$1,520,000 | \$1,520,000 | \$1,520,000 | \$456,000 | \$456,000 | \$456,000 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 40 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA NO TERMINADA |
| CMF1510200508085 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En 4ta Av. Sur Prolongación | 370321 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$266,406 | \$266,406 | \$0 | \$266,406 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 7,555 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ ESTA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA PERO EL CUERO DE PACTADO ESTA EN PROCESO / Física / Registro/ |
| CMF1510200508100 | Mejoramiento De Vivienda (20 Techos Firmes) | 072 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nuevo Bochil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$616,090 | \$616,090 | \$616,090 | \$616,090 | \$183,371 | \$183,371 | \$183,371 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 20 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200508103 | Replacación De Red De Drenaje (Sa. Etapa) | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Panamón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,146,520 | \$1,146,520 | \$1,146,520 | \$1,146,520 | \$1,146,520 | \$1,146,520 | \$1,146,520 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA NO TERMINADA - OBRA NO TERMINADA |
| CMF1510200508118 | Mejoramiento De Vivienda (20 Cisternas) | 073 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nuevo Bochil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$49,599 | \$49,599 | \$49,599 | \$49,599 | \$14,763 | \$14,763 | \$14,763 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 20 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200508140 | Rehabilitación De 220.50 Ml De Red De Drenaje Sanitario En 3ra Av. Nte. Entre 2da Y 5ta Ote | 370322 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$572,810 | \$572,810 | \$461,741 | \$572,810 | \$461,741 | \$461,741 | \$461,741 | 80.61 | \$0 | Metros lineales | 7,555 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200508147 | Mejoramiento De Vivienda (20 Estufas Biológicas) | 074 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nuevo Bochil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$57,331 | \$57,331 | \$57,331 | \$57,331 | \$17,064 | \$17,064 | \$17,064 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 20 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200508162 | Mejoramiento De Vivienda (20 Pisos Ségpticos) | 075 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nuevo Bochil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$332,250 | \$332,250 | \$332,250 | \$332,250 | \$98,890 | \$98,890 | \$98,890 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 20 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ |
| CMF1510200508169 | Construcción De Piso Firme | 370323 | Chiapas | Huehuetán | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Total: 8523 | | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|---------------------|--|----------------------------------|---------|-----------------|--|--------|------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------|--|
| Código del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Recaudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CRP1510200508523 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda | VIVICIV077012 | Chiapas | Salto de Agua | Bellicario don Juanes Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$921,102 | \$921,102 | \$921,102 | \$921,102 | \$276,331 | \$276,331 | \$276,331 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 350 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508535 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda | VIVICIV0770130 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo el Encanto 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$171,062 | \$171,062 | \$171,062 | \$171,062 | \$51,319 | \$51,319 | \$51,319 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 65 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508548 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda | VIVICIV0770203 | Chiapas | Salto de Agua | Palma Tulija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$197,379 | \$197,379 | \$197,379 | \$197,379 | \$59,214 | \$59,214 | \$59,214 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 58 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508554 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda | VIVICIV0770208 | Chiapas | Salto de Agua | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$736,882 | \$736,882 | \$736,882 | \$736,882 | \$221,064 | \$221,064 | \$221,064 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 132 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508561 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda | VIVICIV0770222 | Chiapas | Salto de Agua | El Faro Juvenil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$197,379 | \$197,379 | \$197,379 | \$197,379 | \$59,214 | \$59,214 | \$59,214 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 66 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508641 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas | VIVICIV07703461 | Chiapas | Salto de Agua | El Pabí Tulija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$192,560 | \$192,560 | \$192,560 | \$192,560 | \$96,280 | \$96,280 | \$96,280 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 415 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508650 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas | VIVICIV07703460 | Chiapas | Salto de Agua | Río Tulija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$668,624 | \$668,624 | \$668,624 | \$668,624 | \$668,624 | \$668,624 | \$668,624 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 524 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508657 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas | VIVICIV0770324 | Chiapas | Salto de Agua | San Juan Bartolomé | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$285,824 | \$285,824 | \$285,824 | \$285,824 | \$142,912 | \$142,912 | \$142,912 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 280 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508670 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas | VIVICIV0770373 | Chiapas | Salto de Agua | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$367,488 | \$367,488 | \$367,488 | \$367,488 | \$367,488 | \$367,488 | \$367,488 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 340 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508679 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas | VIVICIV0770313 | Chiapas | Salto de Agua | Milliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$255,200 | \$255,200 | \$255,200 | \$255,200 | \$127,600 | \$127,600 | \$127,600 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508689 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas | VIVICIV0770308 | Chiapas | Salto de Agua | Tienopa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$199,520 | \$199,520 | \$199,520 | \$199,520 | \$99,760 | \$99,760 | \$99,760 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 258 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508701 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas | VIVICIV0770173 | Chiapas | Salto de Agua | Corro Norte Don Juan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$382,800 | \$382,800 | \$382,800 | \$382,800 | \$382,800 | \$382,800 | \$382,800 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 375 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508708 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas | VIVICIV0770368 | Chiapas | Salto de Agua | San José Sivalchen | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$106,720 | \$106,720 | \$106,720 | \$106,720 | \$53,360 | \$53,360 | \$53,360 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 138 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508722 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas | VIVICIV0770375 | Chiapas | Salto de Agua | Ach'Lux Maya | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$229,680 | \$229,680 | \$229,680 | \$229,680 | \$229,680 | \$229,680 | \$229,680 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 225 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508732 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas | VIVICIV0770344 | Chiapas | Salto de Agua | Osmeción 95 | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$359,600 | \$359,600 | \$359,600 | \$359,600 | \$359,600 | \$359,600 | \$359,600 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508779 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas | VIVICIV0770314 | Chiapas | Salto de Agua | Bunavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$401,360 | \$401,360 | \$401,360 | \$401,360 | \$401,360 | \$401,360 | \$401,360 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 845 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508788 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas | VIVICIV07703133 | Chiapas | Salto de Agua | Doctor Manuel Velasco Suárez (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$454,256 | \$454,256 | \$454,256 | \$454,256 | \$454,256 | \$454,256 | \$454,256 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 455 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200508804 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas Galvanizadas | VIVICIV07703100 | Chiapas | Salto de Agua | Orosio Galván | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,056,528 | \$1,056,528 | \$1,056,528 | \$1,056,528 | \$1,056,528 | \$1,056,528 | \$1,056,528 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 1,035 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509193 | Mejoramiento De Vivienda (04 Pisos Firmes), Ribera Hundubua | 076 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$47,638 | \$47,638 | \$47,638 | \$47,638 | \$14,179 | \$14,179 | \$14,179 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 4 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509198 | Mejoramiento De Vivienda (04 Muros Firmes), Ribera Hundubua | 077 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$401,308 | \$401,308 | \$401,308 | \$401,308 | \$119,444 | \$119,444 | \$119,444 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 4 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509204 | Mejoramiento De Vivienda (04 Techos Firmes), Ribera Hundubua | 078 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$123,218 | \$123,218 | \$123,218 | \$123,218 | \$36,674 | \$36,674 | \$36,674 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 4 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509206 | Mejoramiento De Vivienda (04 Cisternas), Ribera Hundubua | 079 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$9,920 | \$9,920 | \$9,920 | \$9,920 | \$2,953 | \$2,953 | \$2,953 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 4 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509208 | Mejoramiento De Vivienda (04 Pisos Sépticos), Ribera Hundubua | 080 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$11,466 | \$11,466 | \$11,466 | \$11,466 | \$3,413 | \$3,413 | \$3,413 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 4 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509213 | Mejoramiento De Vivienda (04 Pisos Sépticos), Ribera Hundubua | 081 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$66,450 | \$66,450 | \$66,450 | \$66,450 | \$19,778 | \$19,778 | \$19,778 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 4 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509219 | Mejoramiento De Vivienda (01 Piso Firme), Barrio Santa Elena | 082 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$11,909 | \$11,909 | \$11,909 | \$11,909 | \$3,545 | \$3,545 | \$3,545 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509225 | Mejoramiento De Vivienda (01 Muro Firme), Barrio Santa Elena | 083 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$100,327 | \$100,327 | \$100,327 | \$100,327 | \$29,861 | \$29,861 | \$29,861 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509232 | Mejoramiento De Vivienda(01 Techo Firme), Barrio Santa Elena | 084 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$30,804 | \$30,804 | \$30,804 | \$30,804 | \$9,169 | \$9,169 | \$9,169 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509240 | Mejoramiento De Vivienda (01 Cisterna), Barrio Santa Elena | 085 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,480 | \$2,480 | \$2,480 | \$2,480 | \$738 | \$738 | \$738 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509246 | Mejoramiento De Vivienda (01 Estufa Ecológica), Barrio Santa Elena | 086 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,867 | \$2,867 | \$2,867 | \$2,867 | \$853 | \$853 | \$853 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509255 | Mejoramiento De Vivienda (01 Posa Séptica), Barrio Santa Elena | 087 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$16,612 | \$16,612 | \$16,612 | \$16,612 | \$4,944 | \$4,944 | \$4,944 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509267 | Mejoramiento De Vivienda (09 Pisos Firmes), Cabeceza Municipal | 088 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$107,185 | \$107,185 | \$107,185 | \$107,185 | \$31,902 | \$31,902 | \$31,902 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 9 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509277 | Mejoramiento De Vivienda (09 Muros Firmes), Cabeceza Municipal | 089 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$902,943 | \$902,943 | \$902,943 | \$902,943 | \$268,749 | \$268,749 | \$268,749 | 29.76 | \$0 | Vivienda | 9 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200509284 | Mejoramiento De Vivienda (09 Techos Firmes), Cabeceza Municipal | 090 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$277,240 | \$277,240 | \$277,240 | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Restante | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | | |
| CMPI51020059575 | Construcción de Dos Aulas Estructura No. de 0.048.00 Mts En Escuela Primaria Bilingüe "Mocema" Clave: 07060897 | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Río Corozal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA NO TERMINADA |
| CMPI51020059598 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo San Mateo Zapotal-Don Lorenzo El Paso Km 0 000 Al Km 4 325 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,904,635 | \$1,904,635 | \$1,904,635 | \$1,904,635 | \$633,029 | \$633,029 | \$633,029 | \$633,029 | 33.34 | \$0 | Kilometro | 60 | 0.00 | 33.34 | Financiera / Física / Registro | OBRA NO TERMINADA |
| CMPI51020059608 | Construcción de 32 Cocinas De Piso Firme | 370328 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$361,385 | \$361,385 | \$200,000 | \$361,385 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | 55.34 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMPI51020059618 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo: Nuevo San Andrés- Nuevo San Antonio Cricoviático Del Km 0 000 Al Km 0 620 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$120,000 | 30.00 | \$0 | Kilometro | 128 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA NO TERMINADA |
| CMPI51020059673 | Construcción de Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Tra Etapa | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Agua Heria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | \$750,000 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 9 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA NO TERMINADA |
| CMPI51020059678 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo: R.C. La Realidad Tránsito- San Quintín A El Carrizillo Del Tramo Km 0 000 Al Km 3 880 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | El Carrizillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,499,951 | \$1,499,951 | \$1,499,951 | \$1,499,951 | \$449,985 | \$449,985 | \$449,985 | \$449,985 | 30.00 | \$0 | Kilometro | 17 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA NO TERMINADA |
| CMPI51020059825 | Construcción de 01 Aula Didáctica R.C. De 6.0 x 8.0 Mts En Escuela Preescolar Indígena "La Patria Es Primero" Clave: 07060241 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 30.00 | \$0 | Metros | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA NO TERMINADA |
| CMPI51020059842 | Revestimiento De Calles | S-N | Chiapas | Las Margaritas | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,499,989 | \$2,499,989 | \$2,499,989 | \$2,499,989 | \$749,997 | \$749,997 | \$749,997 | \$749,997 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 1.109 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA NO TERMINADA |
| CMPI51020059935 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Zaragoza Anexo Nuevo Mexico-Palma Real Del Km 0 000 Al Km 1 400 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | 30.00 | \$0 | Kilometro | 359 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA NO TERMINADA |
| CMPI51020059994 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas galvanizadas | VIVROEXV077036 | Chiapas | Salto de Agua | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,051,424 | \$1,051,424 | \$1,051,424 | \$1,051,424 | \$1,051,424 | \$1,051,424 | \$1,051,424 | \$1,051,424 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 1,030 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMPI510200510007 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas galvanizadas | VIVROEXV077012 | Chiapas | Salto de Agua | Bellauro Dominguez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$232,000 | \$232,000 | \$232,000 | \$232,000 | \$232,000 | \$232,000 | \$232,000 | \$232,000 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMPI510200510018 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas galvanizadas | VIVROEXV077024 | Chiapas | Salto de Agua | Nueva Preciosa (Mujib) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$700,640 | \$700,640 | \$700,640 | \$700,640 | \$350,320 | \$350,320 | \$350,320 | \$350,320 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 755 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMPI510200510040 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas galvanizadas | VIVROEXV077072 | Chiapas | Salto de Agua | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$265,408 | \$265,408 | \$265,408 | \$265,408 | \$265,408 | \$265,408 | \$265,408 | \$265,408 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 260 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMPI510200510068 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas galvanizadas | VIVROEXV077093 | Chiapas | Salto de Agua | El Toro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$362,384 | \$362,384 | \$362,384 | \$362,384 | \$362,384 | \$362,384 | \$362,384 | \$362,384 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 355 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMPI510200510074 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas galvanizadas | VIVROEXV077067 | Chiapas | Salto de Agua | Punta Brava Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$515,504 | \$515,504 | \$515,504 | \$515,504 | \$255,200 | \$255,200 | \$255,200 | \$255,200 | 49.50 | \$0 | Vivienda | 505 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMPI510200510098 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas galvanizadas | VIVROEXV077010 | Chiapas | Salto de Agua | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,291,312 | \$1,291,312 | \$1,291,312 | \$1,291,312 | \$1,291,312 | \$1,291,312 | \$1,291,312 | \$1,291,312 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 1,285 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMPI510200510101 | Ampliación De Red Drenaje Sanitario | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$891,415 | \$891,415 | \$891,415 | \$891,415 | \$267,425 | \$267,425 | \$267,425 | \$267,425 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 30 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA NO TERMINADA - UBICADA EN EL BARRIO DE SACSAJUM |
| CMPI510200510117 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas galvanizadas | VIVROEXV077037 | Chiapas | Salto de Agua | Miguel Hidalgo Dos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$117,392 | \$117,392 | \$117,392 | \$117,392 | \$117,392 | \$117,392 | \$117,392 | \$117,392 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 115 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMPI510200510126 | Construcción De 113 Sanitarios Bocos | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Lonatán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$2,825,000 | \$2,825,000 | \$2,825,000 | \$2,825,000 | \$847,500 | \$847,500 | \$847,500 | \$847,500 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 30 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA NO TERMINADA |
| CMPI510200510136 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas galvanizadas | VIVROEXV077072 | Chiapas | Salto de Agua | San Juan Del Alto Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$91,872 | \$91,872 | \$91,872 | \$91,872 | \$91,872 | \$91,872 | \$91,872 | \$91,872 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 90 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMPI510200510142 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,528,980 | \$1,528,980 | \$1,528,980 | \$1,528,980 | \$458,694 | \$458,694 | \$458,694 | \$458,694 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA NO TERMINADA |
| CMPI510200510149 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas galvanizadas | VIVROEXV077016 | Chiapas | Salto de Agua | Amaya Chico | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$183,744 | \$183,744 | \$183,744 | \$183,744 | \$183,744 | \$183,744 | \$183,744 | \$183,744 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 180 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMPI510200510166 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas galvanizadas | VIVROEXV077021 | Chiapas | Salto de Agua | Las Vegas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$581,856 | \$581,856 | \$581,856 | \$581,856 | \$581,856 | \$581,856 | \$581,856 | \$581,856 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 180 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMPI510200510171 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 2015-1 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$721,841 | \$721,841 | \$721,841 | \$721,841 | \$721,841 | \$721,841 | \$721,841 | \$721,841 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 320 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA NO TERMINADA - FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPI510200510173 | Construcción De Un Aula Didáctica R.C. En La Escuela Primaria "Jose Lopez Revilla" Clave: 07063483 | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Cruz el Manantial | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA NO TERMINADA |
| CMPI510200510184 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas galvanizadas | VIVROEXV077049 | Chiapas | Salto de Agua | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$209,264 | \$209,264 | \$209,264 | \$209,264 | \$209,264 | \$209,264 | \$209,264 | \$209,264 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 205 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMPI510200510195 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas galvanizadas | VIVROEXV077047 | Chiapas | Salto de Agua | Yaxachá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$372,592 | \$372,592 | \$372,592 | \$372,592 | \$372,592 | \$372,592 | \$372,592 | \$372,592 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 365 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMPI510200510200 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 2015-2 | Chiapas | Pichucalco | Ignacio Zaragoza Alto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,998,027 | \$1,998,027 | \$1,732,629 | \$1,732,629 | \$1,732,629 | \$1,732,629 | \$1,732,629 | \$1,732,629 | 86.72 | \$0 | Metros lineales | 268 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro | FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CMPI510200510217 | Rehabilitación De Techos De Viviendas Rurales A Base De Dotación De Laminas galvanizadas | VIVROEXV077030 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo el Encanto 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$78,880 | \$78,880 | \$78,880 | \$78,880 | \$78,880 | \$78,880 | \$78,880 | \$78,880 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 170 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMPI510200510221 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Palma Real-Nuevo Mexico Del Km 0 000 Al Km 2 931.80 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Palma Real | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | 100.00 | \$0 | Kilometro | 439 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA NO TERMINADA</ |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------------|-----------|------------------|-------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Restregro | Unidad de Medida | Publicación | Avance Anual | Avance Acum. |
| CRP1510200510362 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Río de Oro-Buenos Aires Del Km 0 000 S-X Al Km 0 180 | | Chiapas | Las Margaritas | Río de Oro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,825,000 | \$1,825,000 | \$1,825,000 | \$1,825,000 | \$247,500 | \$247,500 | \$247,500 | 30.00 | 00 | Kilómetro | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP1510200510374 | Construcción de Piso Firme Para Vivienda | VIV00XEV077030 | Chiapas | Salto de Agua | Elpijo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,798,623 | \$2,798,623 | \$2,798,623 | \$2,798,623 | \$2,141,272 | \$2,141,272 | \$2,141,272 | 76.51 | 00 | Vivienda | 1,905 | 0.00 | 76.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510379 | Rehabilitación de Sistema de Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Gudalupe Tepeyan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,129,244 | \$2,129,244 | \$2,129,244 | \$2,129,244 | \$638,773 | \$638,773 | \$638,773 | 30.00 | 00 | Vivienda | 80 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP1510200510396 | Rehabilitación de Camino Rural Tramo Dependencias Santo Tomas Del Km 0 000 Al Km 4 760 Subtramo 3 587 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,650,000 | \$1,650,000 | \$1,650,000 | \$1,650,000 | \$495,000 | \$495,000 | \$495,000 | 30.00 | 00 | Kilómetro | 569 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP1510200510398 | Construcción de Piso Firme Para Vivienda | VIV00XEV077042 | Chiapas | Salto de Agua | Láscaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$371,910 | \$371,910 | \$371,910 | \$371,910 | \$111,973 | \$111,973 | \$111,973 | 30.00 | 00 | Vivienda | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510412 | Construcción de Centro de Salud | S-X | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Matán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Salud | En Ejecución | 2015 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$420,000 | \$420,000 | \$420,000 | 30.00 | 00 | Vivienda | 362 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP1510200510432 | Reventamiento de Calles | S-X | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Nayal) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 820 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: Obra terminada en tiempo y forma | |
| CRP1510200510453 | Aplicación de Rd Barrío Los Pocitos | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal n.a. | n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 30.00 | 00 | Vivienda | 70 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP1510200510469 | Construcción de Techo en Areas de Separación de Educación Física En La Escuela Primaria Bilingüe José Macario Cuevas (0060639) | S-X | Chiapas | Las Margaritas | Río de Oro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,722,473 | \$1,722,473 | \$1,722,473 | \$1,722,473 | \$516,742 | \$516,742 | \$516,742 | 30.00 | 00 | Vivienda | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP1510200510489 | Aplicación de Rd de Distribución de Energía Eléctrica | 02 | Chiapas | Las Margaritas | San Refugio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$426,121 | \$426,121 | \$426,121 | \$426,121 | \$127,836 | \$127,836 | \$127,836 | 30.00 | 00 | Vivienda | 10 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA |
| CRP1510200510554 | Construcción de Letrinas Con Fosa Séptica | S1010101XEV077046 | Chiapas | Salto de Agua | Jesús Nazareno | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$954,851 | \$954,851 | \$954,851 | \$954,851 | \$286,455 | \$286,455 | \$286,455 | 30.00 | 00 | Vivienda | 175 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510574 | Construcción de Letrinas Con Fosa Séptica | S1010101XEV0770234 | Chiapas | Salto de Agua | Chivalito 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,964,265 | \$1,964,265 | \$1,964,265 | \$1,964,265 | \$1,623,365 | \$1,623,365 | \$1,623,365 | 82.64 | 00 | Vivienda | 360 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510585 | Construcción de Letrinas Con Fosa Séptica | S1010101XEV0770418 | Chiapas | Salto de Agua | Punta Brava 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,964,265 | \$1,964,265 | \$1,964,265 | \$1,964,265 | \$1,624,282 | \$1,624,282 | \$1,624,282 | 82.69 | 00 | Vivienda | 360 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510604 | Construcción de 54 Letrinas Con Fosa Séptica | S1010101XEV077044 | Chiapas | Salto de Agua | Los Sueros Irs. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,473,197 | \$1,473,197 | \$1,473,197 | \$1,473,197 | \$1,007,543 | \$1,007,543 | \$1,007,543 | 68.39 | 00 | Vivienda | 270 | 0.00 | 65.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510614 | Construcción de 59 Letrinas Con Fosa Séptica | S1010101XEV0770516 | Chiapas | Salto de Agua | Primer de Enero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,609,605 | \$1,609,605 | \$1,609,605 | \$1,609,605 | \$1,070,363 | \$1,070,363 | \$1,070,363 | 66.50 | 00 | Vivienda | 295 | 0.00 | 65.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510622 | Construcción de 32 Letrinas Con Fosa Séptica | S1010101XEV077025 | Chiapas | Salto de Agua | Chivalito Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$873,007 | \$873,007 | \$873,007 | \$873,007 | \$261,902 | \$261,902 | \$261,902 | 30.00 | 00 | Vivienda | 160 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510629 | Construcción de 69 Letrinas Con Fosa Séptica | S1010101XEV0770145 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Joshil (Loma Bonita) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,882,419 | \$1,882,419 | \$1,882,419 | \$1,882,419 | \$564,726 | \$564,726 | \$564,726 | 30.00 | 00 | Vivienda | 345 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510640 | Construcción de 13 Letrinas Con Fosa Séptica | S1010101XEV0770234 | Chiapas | Salto de Agua | El Michol | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$355,549 | \$355,549 | \$355,549 | \$355,549 | \$106,665 | \$106,665 | \$106,665 | 30.00 | 00 | Vivienda | 65 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510653 | Construcción de 25 Letrinas Con Fosa Séptica | S1010101XEV0770143 | Chiapas | Salto de Agua | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$682,036 | \$682,036 | \$682,036 | \$682,036 | \$204,611 | \$204,611 | \$204,611 | 30.00 | 00 | Vivienda | 125 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510660 | Construcción de 35 Letrinas Con Fosa Séptica | S1010101XEV077049 | Chiapas | Salto de Agua | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$954,851 | \$954,851 | \$954,851 | \$954,851 | \$286,455 | \$286,455 | \$286,455 | 30.00 | 00 | Vivienda | 175 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510669 | Construcción de 32 Letrinas Con Fosa Séptica | S1010101XEV0770236 | Chiapas | Salto de Agua | Dos Ríos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$873,007 | \$873,007 | \$873,007 | \$873,007 | \$261,902 | \$261,902 | \$261,902 | 30.00 | 00 | Vivienda | 160 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510680 | Construcción de 34 Letrinas Con Fosa Séptica | S1010101XEV0770304 | Chiapas | Salto de Agua | San Miguel Tuliza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$927,568 | \$927,568 | \$927,568 | \$927,568 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00 | Vivienda | 170 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510691 | Construcción de 22 Letrinas Con Fosa Séptica | S1010101XEV0770523 | Chiapas | Salto de Agua | San Francisco no te DiJe | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$600,193 | \$600,193 | \$600,193 | \$600,193 | \$180,058 | \$180,058 | \$180,058 | 30.00 | 00 | Vivienda | 78 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200510815 | Construcción de Sistema de Agua Potable | 0C10901XEV0770447 | Chiapas | Salto de Agua | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,201,022 | \$3,201,022 | \$3,201,022 | \$3,201,022 | \$960,307 | \$960,307 | \$960,307 | 30.00 | 00 | Vivienda | 350 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200510908 | Construcción y Rehabilitación de Pisos Antestamos (P3 Escuela Primaria, P2 La Clínica y P1 Familia Miguel Quicén) | 37038 | Chiapas | Huehuetán | Teapayó | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$341,822 | \$341,822 | \$102,547 | \$341,822 | \$102,547 | \$102,547 | \$102,547 | 30.00 | 00 | Pisos | 340 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP1510200511076 | Construcción de Sistema de Agua Potable | 0C10901XEV0770901 | Chiapas | Salto de Agua | El Zapote Irs. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,579,073 | \$2,579,073 | \$2,579,073 | \$2,579,073 | \$773,722 | \$773,722 | \$773,722 | 30.00 | 00 | Vivienda | 310 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200511095 | Construcción de Sistema de Agua Potable | 0C10901XEV0770862 | Chiapas | Salto de Agua | Pedraza Irs. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,793,321 | \$1,793,321 | \$1,793,321 | \$1,793,321 | \$537,996 | \$537,996 | \$537,996 | 30.00 | 00 | Vivienda | 320 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200511104 | Construcción de Sistema de Agua Potable | 0C10901XEV0770439 | Chiapas | Salto de Agua | Dolices las Flores 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,573,326 | \$1,573,326 | \$1,573,326 | \$1,573,326 | \$786,663 | \$786,663 | \$786,663 | 50.00 | 00 | Vivienda | 620 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200511112 | Construcción de Sistema de Agua Potable | 0C10901XEV0770857 | Chiapas | Salto de Agua | Chivalito Irs. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,275,774 | \$2,275,774 | \$2,275,774 | \$2,275,774 | \$682,732 | \$682,732 | \$682,732 | 30.00 | 00 | Vivienda | 630 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200511121 | Construcción de Sistema de Agua Potable | 0C10901XEV07708495 | Chiapas | Salto de Agua | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,139,873 | \$1,139,873 | \$1,139,873 | \$1,139,873 | \$341,962 | \$341,962 | \$341,962 | 30.00 | 00 | Vivienda | 165 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200511134 | Construcción de Sistema de Agua Potable | 0C10901XEV0770857 | Chiapas | Salto de Agua | Cristóbal Colón (Riquel Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,714,099 | \$1,714,099 | \$1,714,099 | \$1,714,099 | \$514,230 | \$514,230 | \$514,230 | 30.00 | 00 | Vivienda | 250 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200511149 | Mantenimiento de Pozo Profundo Sirve de Fuente de Abastecimiento Al Sistema Agua Potable Y Suministro e Instalación de Equipo de Bombeo | 0C10901XEV0770106 | Chiapas | Salto de Agua | Amoyca Chico | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |

| Total: 8523 | | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|---------|---------------|---|--------|------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|---|---------------|
| Código del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Recurso (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Restregro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | Observaciones |
| CRP1510200511325 | Rehabilitación de 8 Km de Camino Rural Tramo Ocochil Aguilar/Tiencul Grande Segunda Sección | M1990305XV07700351 | Chiapas | Salto de Agua | Tiencul Grande 2da. Sección (Aqua Porcable) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$615,169 | \$615,169 | \$615,169 | \$615,169 | \$96,462 | \$96,462 | \$96,462 | 15.68 | \$0 | Kilómetro | 530 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511337 | Rehabilitación de 1.48 Km de Camino Rural Tramo Alaido/Tramo La Aurora Nilo Palenque Nazarec Mpio Salto de Agua | M1990305XV0770048 | Chiapas | Salto de Agua | Masareth | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$219,582 | \$219,582 | \$219,582 | \$219,582 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 568 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511333 | Rehabilitación de 4.20 Km de Camino Rural Tramo Entrompe Carretero Palenque Macizo de las Saragosa | M1990305XV0770036 | Chiapas | Salto de Agua | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$335,662 | \$335,662 | \$335,662 | \$335,662 | \$100,699 | \$100,699 | \$100,699 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 1,303 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511337 | Apertura y Mantenimiento de 1.05 Km de Camino Rural | M1990305XV0770094 | Chiapas | Salto de Agua | El Tortugero 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,800,357 | \$2,800,357 | \$2,800,357 | \$2,800,357 | \$840,107 | \$840,107 | \$840,107 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 500 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511343 | Rehabilitación de 5 Km 400 Km De Camino Rural Tramo Chivaltic Nuevo Ignacio Allende | M1990305XV07700311 | Chiapas | Salto de Agua | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$187,765 | \$187,765 | \$187,765 | \$187,765 | \$56,329 | \$56,329 | \$56,329 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 274 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511348 | Apertura y Mantenimiento De 470 Mts De Camino Rural Independencia - Huachiles Ocochil Con Obra De Despepe | M1990305XV07700492 | Chiapas | Salto de Agua | Masatián | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$185,221 | \$185,221 | \$185,221 | \$185,221 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 23 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511354 | Rehabilitación de 14 Km De Camino Rural Tramo Entrompe Carretero No Nuevo Mundo | UR88270077370 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,197,867 | \$1,197,867 | \$1,197,867 | \$1,197,867 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 233 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511692 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario | 093-03-001 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,753,893 | \$4,753,893 | \$4,753,893 | \$4,753,893 | \$4,753,893 | \$4,753,893 | \$4,753,893 | 100.00 | \$0 | Metros | 544 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA TERMINADA CON RECIBO DE FIRM 2015 - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511714 | Construcción De 45 Pisos De Concreto | 093-03-002 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,069,190 | \$1,069,190 | \$1,069,190 | \$1,069,190 | \$318,957 | \$318,957 | \$318,957 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 1,998 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META ES 45 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511722 | Construcción De 45 Muros A Base De Block | 093-03-003 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,608,654 | \$3,608,654 | \$3,608,654 | \$3,608,654 | \$1,745,330 | \$1,745,330 | \$1,745,330 | 48.37 | \$0 | Vivienda | 1,998 | 0.00 | 48.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META ES 45 MURS A BASE DE BLOCC HIERRO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511735 | Construcción De 45 Techos De Concreto Armado | 093-03-004 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,450,105 | \$1,450,105 | \$1,450,105 | \$1,450,105 | \$435,032 | \$435,032 | \$435,032 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 1,998 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META ES 45 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511748 | Construcción De 100 Pisos De Concreto | 093-03-005 | Chiapas | Tenejapa | Tzajuchán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,362,644 | \$2,362,644 | \$2,362,644 | \$2,362,644 | \$708,793 | \$708,793 | \$708,793 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 2,276 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 100 PISOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511760 | Construcción De 100 Muros A Base De Block Nuevo | 093-03-006 | Chiapas | Tenejapa | Tzajuchán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$8,019,232 | \$8,019,232 | \$8,019,232 | \$8,019,232 | \$3,878,511 | \$3,878,511 | \$3,878,511 | 48.37 | \$0 | Vivienda | 2,276 | 0.00 | 48.37 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 100 MURS A BASE DE BLOCC HIERRO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511793 | Construcción De 100 Techos De Concreto Armado | 093-03-007 | Chiapas | Tenejapa | Tzajuchán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,222,456 | \$3,222,456 | \$3,222,456 | \$3,222,456 | \$966,737 | \$966,737 | \$966,737 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 2,276 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 100 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511801 | Construcción De 15 Pisos De Concreto | 093-03-008 | Chiapas | Tenejapa | Baldn Canán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$354,397 | \$354,397 | \$354,397 | \$354,397 | \$106,319 | \$106,319 | \$106,319 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 420 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 15 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511816 | Construcción De 15 Muros A Base De Block Nuevo | 093-03-009 | Chiapas | Tenejapa | Baldn Canán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,202,885 | \$1,202,885 | \$1,202,885 | \$1,202,885 | \$581,777 | \$581,777 | \$581,777 | 48.37 | \$0 | Vivienda | 420 | 0.00 | 48.37 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 15 MURS DE BLOCC HIERRO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511832 | Construcción De 15 Techos De Concreto Armado | 093-03-010 | Chiapas | Tenejapa | Baldn Canán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$489,368 | \$489,368 | \$489,368 | \$489,368 | \$145,011 | \$145,011 | \$145,011 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 420 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 15 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511864 | Construcción De 10 Pisos De Concreto | 093-03-0011 | Chiapas | Tenejapa | Las Manzanas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$236,264 | \$236,264 | \$236,264 | \$236,264 | \$70,879 | \$70,879 | \$70,879 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 350 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511883 | Construcción De 10 Muros A Base De Block Nuevo | 093-03-0012 | Chiapas | Tenejapa | Las Manzanas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$801,923 | \$801,923 | \$801,923 | \$801,923 | \$387,851 | \$387,851 | \$387,851 | 48.37 | \$0 | Vivienda | 350 | 0.00 | 48.37 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 MURS A BASE DE BLOCC HIERRO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511893 | Construcción De 10 Techos De Concreto Armado | 093-03-0013 | Chiapas | Tenejapa | Las Manzanas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$322,246 | \$322,246 | \$322,246 | \$322,246 | \$96,674 | \$96,674 | \$96,674 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 350 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511909 | Construcción De 20 Pisos De Concreto | 093-03-0014 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniñá Pocolun | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$472,529 | \$472,529 | \$472,529 | \$472,529 | \$141,759 | \$141,759 | \$141,759 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 1,419 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 20 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511917 | Construcción De 20 Muros A Base Block Nuevo | 093-03-0015 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniñá Pocolun | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,603,846 | \$1,603,846 | \$1,603,846 | \$1,603,846 | \$775,702 | \$775,702 | \$775,702 | 48.37 | \$0 | Vivienda | 1,419 | 0.00 | 48.37 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 20 MURS A BASE DE BLOCC HIERRO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200511943 | Construcción De 20 Techos De Concreto Armado | 093-03-0016 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniñá Pocolun | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$644,491 | \$644,491 | \$644,491 | \$644,491 | \$193,347 | \$193,347 | \$193,347 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 1,419 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 20 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200512257 | Construcción De 5 Pisos De Concreto | 093-03-0020 | Chiapas | Tenejapa | Bajobán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$118,132 | \$118,132 | \$118,132 | \$118,132 | \$35,440 | \$35,440 | \$35,440 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 294 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200512272 | Construcción De 5 Muros A Base De Block Nuevo | 093-03-0021 | Chiapas | Tenejapa | Bajobán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$400,962 | \$400,962 | \$400,962 | \$400,962 | \$193,926 | \$193,926 | \$193,926 | 48.37 | \$0 | Vivienda | 294 | 0.00 | 48.37 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 MURS A BASE DE BLOCC HIERRO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200512285 | Construcción De 5 Techos De Concreto | 093-03-0022 | Chiapas | Tenejapa | Bajobán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$161,123 | \$161,123 | \$161,123 | \$161,123 | \$48,337 | \$48,337 | \$48,337 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 294 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200512312 | Construcción De 5 Pisos De Concreto | 093-03-0023 | Chiapas | Tenejapa | Banavil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$118,132 | \$118,132 | \$118,132 | \$118,132 | \$35,440 | \$35,440 | \$35,440 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 181 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200512336 | Construcción De 5 Muros A Base De Block Nuevo | 093-03-0024 | Chiapas | Tenejapa | Banavil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$400,962 | \$400,962 | \$400,962 | \$400,962 | \$193,926 | \$193,926 | \$193,926 | 48.37 | \$0 | Vivienda | 181 | 0.00 | 48.37 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 MURS A BASE DE BLOCC HIERRO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200512348 | Construcción De 5 Techos De Concreto Armado | 093-03-0025 | Chiapas | Tenejapa | Banavil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$161,123 | \$161,123 | \$161,123 | \$161,123 | \$48,337 | \$48,337 | \$48,337 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 181 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ PARA RECIBO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200512360 | Construcción De 10 Pisos De Concreto | 093-03-0026 | Chiapas | Tenejapa | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Total: 8523 | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|--------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repetitivo | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reajuste | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | Observaciones |
| CMF1510200512747 | Construcción De 10 Techos De Concreto Armado | 093-03-0043 | Chiapas | Tenejapa | Sivotrel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$322,246 | \$322,246 | \$322,246 | \$322,246 | \$96,674 | \$96,674 | \$96,674 | 30.00 | 00 | Vivienda | 615 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200512747 | Construcción De 10 Pisos De Concreto | 093-03-0044 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$236,264 | \$236,264 | \$236,264 | \$236,264 | \$70,879 | \$70,879 | \$70,879 | 30.00 | 00 | Vivienda | 633 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200512788 | Construcción De 10 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0045 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$801,923 | \$801,923 | \$801,923 | \$801,923 | \$387,851 | \$387,851 | \$387,851 | 48.37 | 00 | Vivienda | 633 | 0.00 | 48.37 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200512804 | Construcción De 10 Techos De Concreto Armado | 093-03-0046 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$322,246 | \$322,246 | \$322,246 | \$322,246 | \$96,674 | \$96,674 | \$96,674 | 30.00 | 00 | Vivienda | 633 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200512828 | Construcción De 13 Techos De Concreto Armado | 093-03-0047 | Chiapas | Tenejapa | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$952,303 | \$952,303 | \$952,303 | \$952,303 | \$285,691 | \$285,691 | \$285,691 | 30.00 | 00 | Vivienda | 508 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 13 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200512840 | Construcción De 10 Pisos De Concreto | 093-03-0050 | Chiapas | Tenejapa | Jomachin | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$236,264 | \$236,264 | \$236,264 | \$236,264 | \$70,879 | \$70,879 | \$70,879 | 30.00 | 00 | Vivienda | 1,112 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200512842 | Construcción De 10 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0051 | Chiapas | Tenejapa | Jomachin | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$801,923 | \$801,923 | \$801,923 | \$801,923 | \$240,577 | \$240,577 | \$240,577 | 30.00 | 00 | Vivienda | 1,112 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200512898 | Construcción De 10 Techos De Concreto | 093-03-0052 | Chiapas | Tenejapa | Jomachin | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$322,246 | \$322,246 | \$322,246 | \$322,246 | \$96,674 | \$96,674 | \$96,674 | 30.00 | 00 | Vivienda | 1,112 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200512929 | Construcción De 10 Pisos De Concreto | 093-03-0054 | Chiapas | Tenejapa | Kulaktik | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$236,264 | \$236,264 | \$236,264 | \$236,264 | \$70,879 | \$70,879 | \$70,879 | 30.00 | 00 | Vivienda | 844 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200512949 | Construcción De 10 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0057 | Chiapas | Tenejapa | Kulaktik | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$801,923 | \$801,923 | \$801,923 | \$801,923 | \$387,851 | \$387,851 | \$387,851 | 48.37 | 00 | Vivienda | 844 | 0.00 | 48.37 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200512972 | Construcción De 10 Techos De Concreto Armado | 093-03-0058 | Chiapas | Tenejapa | Kulaktik | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$322,246 | \$322,246 | \$322,246 | \$322,246 | \$96,674 | \$96,674 | \$96,674 | 30.00 | 00 | Vivienda | 844 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513008 | Construcción De 4 Pisos De Concreto | 093-03-0059 | Chiapas | Tenejapa | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$94,506 | \$94,506 | \$94,506 | \$94,506 | \$28,352 | \$28,352 | \$28,352 | 30.00 | 00 | Vivienda | 345 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 4 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513040 | Construcción De 4 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0060 | Chiapas | Tenejapa | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$320,769 | \$320,769 | \$320,769 | \$320,769 | \$96,231 | \$96,231 | \$96,231 | 30.00 | 00 | Vivienda | 345 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 4 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513070 | Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Loc. Río Jordán, Mpio. De Teopisca, Chiapas | 19-2015 | Chiapas | Teopisca | Río Jordán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$283,837 | \$283,837 | \$283,837 | \$283,837 | \$283,837 | \$283,837 | \$283,837 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 152 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE - Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513086 | Construcción De 4 Techos De Concreto Armado | 093-03-0061 | Chiapas | Tenejapa | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$128,898 | \$128,898 | \$128,898 | \$128,898 | \$38,669 | \$38,669 | \$38,669 | 30.00 | 00 | Vivienda | 345 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 4 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513105 | Construcción De 5 Pisos De Concreto | 093-03-0062 | Chiapas | Tenejapa | Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$118,132 | \$118,132 | \$118,132 | \$118,132 | \$35,440 | \$35,440 | \$35,440 | 30.00 | 00 | Vivienda | 306 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513127 | Construcción De 5 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0063 | Chiapas | Tenejapa | Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$400,962 | \$400,962 | \$400,962 | \$400,962 | \$193,926 | \$193,926 | \$193,926 | 48.37 | 00 | Vivienda | 306 | 0.00 | 48.37 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513167 | Construcción De 5 Techos De Concreto Armado | 093-03-0064 | Chiapas | Tenejapa | Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$161,123 | \$161,123 | \$161,123 | \$161,123 | \$48,337 | \$48,337 | \$48,337 | 30.00 | 00 | Vivienda | 306 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513194 | Construcción De 7 Pisos De Concreto | 093-03-0065 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$165,385 | \$165,385 | \$165,385 | \$165,385 | \$49,616 | \$49,616 | \$49,616 | 30.00 | 00 | Vivienda | 473 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 7 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513212 | Construcción De 7 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0066 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$561,346 | \$561,346 | \$561,346 | \$561,346 | \$242,041 | \$242,041 | \$242,041 | 43.12 | 00 | Vivienda | 473 | 0.00 | 43.12 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 7 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513226 | Construcción De 7 Techos De Concreto Armado | 093-03-0067 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$225,572 | \$225,572 | \$225,572 | \$225,572 | \$67,672 | \$67,672 | \$67,672 | 30.00 | 00 | Vivienda | 473 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 7 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513243 | Construcción De 10 Pisos De Concreto | 093-03-0068 | Chiapas | Tenejapa | Ocooh | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$236,264 | \$236,264 | \$236,264 | \$236,264 | \$70,879 | \$70,879 | \$70,879 | 30.00 | 00 | Vivienda | 1,187 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513254 | Construcción De 10 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0069 | Chiapas | Tenejapa | Ocooh | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$801,923 | \$801,923 | \$801,923 | \$801,923 | \$387,851 | \$387,851 | \$387,851 | 48.37 | 00 | Vivienda | 1,187 | 0.00 | 48.37 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513270 | Construcción De 10 Techos De Concreto Armado | 093-03-0070 | Chiapas | Tenejapa | Ocooh | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$322,246 | \$322,246 | \$322,246 | \$322,246 | \$96,674 | \$96,674 | \$96,674 | 30.00 | 00 | Vivienda | 1,187 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513281 | Construcción De 10 Pisos De Concreto | 093-03-0071 | Chiapas | Tenejapa | Pactetón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$236,264 | \$236,264 | \$236,264 | \$236,264 | \$70,879 | \$70,879 | \$70,879 | 30.00 | 00 | Vivienda | 743 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513295 | Construcción De 10 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0072 | Chiapas | Tenejapa | Pactetón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$801,923 | \$801,923 | \$801,923 | \$801,923 | \$240,577 | \$240,577 | \$240,577 | 30.00 | 00 | Vivienda | 743 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513311 | Construcción De 10 Techos De Concreto Armado | 093-03-0073 | Chiapas | Tenejapa | Pactetón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$322,246 | \$322,246 | \$322,246 | \$322,246 | \$96,674 | \$96,674 | \$96,674 | 30.00 | 00 | Vivienda | 743 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513330 | Rehabilitación De La Cancha De Dece Multiples En La San. Primaria Benito Juárez García Clavel 07040298 | 093-03-0074 | Chiapas | Tenejapa | Pajalón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$952,303 | \$952,303 | \$952,303 | \$952,303 | \$285,691 | \$285,691 | \$285,691 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 715 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 450 TECHOS DE LANTAS GALVANIZADA) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200513358 | Construcción De 450 Techos De Lantana Galvanizada | 093-03-0077 | Chiapas | Tenejapa | Shikhintenil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | 100.00 | 00 | Vivienda | 999 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015, EN PROCESO DE EJECUCION (META 45 |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|--------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|---------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudo (Millonario) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CRP1510200513601 | Construcción De 13 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0096 | Chiapas | Tenejapa | Amajil (Patio Amplio) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,042,500 | \$1,042,500 | \$1,042,500 | \$1,042,500 | \$509,116 | \$509,116 | \$509,116 | 48.84 | 00 | Vivienda | 675 | 0.00 | 48.84 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 13 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513617 | Construcción De 13 Techos De Concreto Armado | 093-03-0097 | Chiapas | Tenejapa | Amajil (Patio Amplio) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$418,919 | \$418,919 | \$418,919 | \$418,919 | \$125,676 | \$125,676 | \$125,676 | 30.00 | 00 | Vivienda | 675 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 13 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513638 | Construcción De 15 Pisos De Concreto | 093-03-0098 | Chiapas | Tenejapa | Naranja Seca (Viejo Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$354,397 | \$354,397 | \$354,397 | \$354,397 | \$106,319 | \$106,319 | \$106,319 | 30.00 | 00 | Vivienda | 480 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 15 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513673 | Construcción De 15 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0099 | Chiapas | Tenejapa | Naranja Seca (Viejo Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,202,885 | \$1,202,885 | \$1,202,885 | \$1,202,885 | \$360,865 | \$360,865 | \$360,865 | 30.00 | 00 | Vivienda | 480 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 15 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513685 | Construcción De 15 Techos De Concreto Armado | 093-03-0100 | Chiapas | Tenejapa | Naranja Seca (Viejo Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$483,368 | \$483,368 | \$483,368 | \$483,368 | \$145,011 | \$145,011 | \$145,011 | 30.00 | 00 | Vivienda | 480 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 15 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513688 | Construcción De Ombudo Comunitario En La Loc. Segurana El Carmelito Mpio De Tepicapa, Chi | 24-2015 | Chiapas | Tepicapa | Nueva Esperanza (El Carmelito) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPICAPA, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$333,571 | \$333,571 | \$94,071 | \$94,071 | \$94,071 | \$94,071 | \$94,071 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 52 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513713 | Construcción De 18 Cuartos Dormitorios | 093-03-0101 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Chicon | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,367,115 | \$1,367,115 | \$1,367,115 | \$1,367,115 | \$410,134 | \$410,134 | \$410,134 | 30.00 | 00 | Vivienda | 216 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 18 CUARTOS DORMITORIOS) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513724 | Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Loc. Lindavista Mpio De Tepicapa, Chi | 25-2015 | Chiapas | Tepicapa | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPICAPA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$284,995 | \$284,995 | \$85,499 | \$85,499 | \$85,499 | \$85,499 | \$85,499 | 30.00 | 00 | Metros cúbicos | 138 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513727 | Construcción De 4 Pisos De Concreto | 093-03-0102 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$94,506 | \$94,506 | \$94,506 | \$94,506 | \$28,351 | \$28,351 | \$28,351 | 30.00 | 00 | Vivienda | 217 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 4 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513742 | Construcción De 4 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0103 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$320,769 | \$320,769 | \$320,769 | \$320,769 | \$96,231 | \$96,231 | \$96,231 | 30.00 | 00 | Vivienda | 217 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 4 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513758 | Construcción De 4 Techos De Concreto Armado | 093-03-0104 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$128,898 | \$128,898 | \$128,898 | \$128,898 | \$38,669 | \$38,669 | \$38,669 | 30.00 | 00 | Vivienda | 217 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 4 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513778 | Construcción De Techado Y Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Francisco Villa Con Clave 03p079751q Ubicada En La Hacienda Guadalupe, Mpio De Tepicapa, Chi | 26-2015 | Chiapas | Tepicapa | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPICAPA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,144,321 | \$1,144,321 | \$1,144,321 | \$1,144,321 | \$1,144,321 | \$1,144,321 | \$1,144,321 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 317 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513780 | Construcción De 5 Pisos De Concreto | 093-03-0105 | Chiapas | Tenejapa | Juxtlaja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$118,132 | \$118,132 | \$118,132 | \$118,132 | \$35,440 | \$35,440 | \$35,440 | 30.00 | 00 | Vivienda | 589 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513800 | Construcción De 5 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0106 | Chiapas | Tenejapa | Juxtlaja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$400,962 | \$400,962 | \$400,962 | \$400,962 | \$120,288 | \$120,288 | \$120,288 | 30.00 | 00 | Vivienda | 589 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513811 | Construcción De 5 Techos De Concreto Armado | 093-03-0107 | Chiapas | Tenejapa | Juxtlaja | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$161,123 | \$161,123 | \$161,123 | \$161,123 | \$48,337 | \$48,337 | \$48,337 | 30.00 | 00 | Vivienda | 589 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513830 | Construcción De 5 Pisos De Concreto | 093-03-0108 | Chiapas | Tenejapa | Kokil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$118,132 | \$118,132 | \$118,132 | \$118,132 | \$35,440 | \$35,440 | \$35,440 | 30.00 | 00 | Vivienda | 120 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513840 | Construcción De 5 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0109 | Chiapas | Tenejapa | Kokil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$400,962 | \$400,962 | \$400,962 | \$400,962 | \$120,288 | \$120,288 | \$120,288 | 30.00 | 00 | Vivienda | 120 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513868 | Construcción De 5 Techos De Concreto Armado | 093-03-0110 | Chiapas | Tenejapa | Kokil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$161,123 | \$161,123 | \$161,123 | \$161,123 | \$48,337 | \$48,337 | \$48,337 | 30.00 | 00 | Vivienda | 120 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513884 | Construcción De 5 Pisos De Concreto | 093-03-0114 | Chiapas | Tenejapa | Nuevo Poblado Naranja Seca | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$118,132 | \$118,132 | \$118,132 | \$118,132 | \$35,440 | \$35,440 | \$35,440 | 30.00 | 00 | Vivienda | 599 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513889 | Revestimiento De Calles | PIII-001-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,554,282 | \$1,554,282 | \$1,554,282 | \$1,554,282 | \$1,549,130 | \$1,549,130 | \$1,549,130 | 99.67 | 00 | Metros | 7,008 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% EL IMPORTE DE \$1,549,130.00 CORRESPONDIE AMORO PREPROYECTAL / Físico: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% EL IMPORTE DE \$1,549,130.00 CORRESPONDIE AMORO PREPROYECTAL |
| CRP1510200513899 | Construcción De 5 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0115 | Chiapas | Tenejapa | Nuevo Poblado Naranja Seca | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$400,962 | \$400,962 | \$400,962 | \$400,962 | \$120,288 | \$120,288 | \$120,288 | 30.00 | 00 | Vivienda | 599 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513911 | Construcción De 5 Techos De Concreto Armado | 093-03-0116 | Chiapas | Tenejapa | Nuevo Poblado Naranja Seca | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$161,123 | \$161,123 | \$161,123 | \$161,123 | \$48,337 | \$48,337 | \$48,337 | 30.00 | 00 | Vivienda | 599 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 5 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513940 | Construcción De Techo | PIII-002-2015 | Chiapas | Chanal | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$161,590 | \$161,590 | \$161,590 | \$161,590 | \$137,845 | \$137,845 | \$137,845 | 85.31 | 00 | Vivienda | 48 | 0.00 | 75.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CRP1510200513950 | Construcción De 20 Pisos De Concreto | 093-03-0117 | Chiapas | Tenejapa | Dos Pozos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$472,529 | \$472,529 | \$472,529 | \$472,529 | \$141,759 | \$141,759 | \$141,759 | 30.00 | 00 | Vivienda | 80 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 20 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513963 | Construcción De Muro | PIII-003-2015 | Chiapas | Chanal | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$161,527 | \$161,527 | \$161,527 | \$161,527 | \$131,228 | \$131,228 | \$131,228 | 81.24 | 00 | Vivienda | 48 | 0.00 | 75.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CRP1510200513964 | Construcción De 20 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0118 | Chiapas | Tenejapa | Dos Pozos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,603,846 | \$1,603,846 | \$1,603,846 | \$1,603,846 | \$481,154 | \$481,154 | \$481,154 | 30.00 | 00 | Vivienda | 80 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 20 MUROS A BASE DE BLOCK HUACO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513975 | Construcción De 20 Techos De Concreto Armado | 093-03-0119 | Chiapas | Tenejapa | Dos Pozos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$644,491 | \$644,491 | \$644,491 | \$644,491 | \$193,347 | \$193,347 | \$193,347 | 30.00 | 00 | Vivienda | 80 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 20 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513985 | Construcción De 3 Pisos De Concreto | 093-03-0120 | Chiapas | Tenejapa | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$70,879 | \$70,879 | \$70,879 | \$70,879 | \$21,264 | \$21,264 | \$21,264 | 30.00 | 00 | Vivienda | 210 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Físico / Registro: OBRA CON RECUBRO DE FIRM 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 3 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CRP1510200513986 | Construcción De Muro | PIII-004-2015 | Chiapas | Chanal | La Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$433,063 | \$433,063 | \$433,063 | \$433,063 | \$427,360 | \$427,360 | \$427,360 | 98.68 | 00 | Vivienda | 66 | 0.00 | 95.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CRP1510200513997 | Construcción De 3 Muros A Base De Block Huaco | 093-03-0121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------|------------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|---------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|--|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Específico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Restante | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CRP151020054197 | Construcción De 20 Techos De Concreto Armado | 093-03-00135 | Chiapas | Tenejapa | Yetzum | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$644,491 | \$644,491 | \$644,491 | \$644,491 | \$193,347 | \$193,347 | \$193,347 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 816 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE PISO 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 20 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054208 | Construcción De 150 Techos A Base De Laminas Zintco | 093-03-00136 | Chiapas | Tenejapa | Cruc Pilar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 536 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE PISO 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 150 TECHOS A BASE DE LAMINA ZINTCO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP151020054215 | Construcción De Techo | PIII-009-2015 | Chiapas | Chanal | San Isidro la Florencia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$60,802 | \$60,802 | \$60,802 | \$60,802 | \$51,897 | \$51,897 | \$51,897 | 85.35 | \$0 | Vivienda | 18 | 0.00 | 90.00 | Financiera / OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CRP151020054222 | Construcción De 183 Techos A Base De Laminas Zintco | 093-03-00137 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | \$2,040,450 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 508 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: obra con recubro de piso 2015. terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP151020054236 | Construcción De 65 Techos A Base De Laminas Zintco | 093-03-00138 | Chiapas | Tenejapa | Poblado Curva | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$816,180 | \$816,180 | \$816,180 | \$816,180 | \$816,180 | \$816,180 | \$816,180 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 222 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE PISO 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 65 TECHOS A BASE DE LAMINA ZINTCO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054255 | Pavimentación De Concreto Hidraulico | 093-03-00139 | Chiapas | Tenejapa | Chanal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$962,527 | \$962,527 | \$962,527 | \$962,527 | \$788,879 | \$788,879 | \$788,879 | 81.96 | \$0 | Metros | 203 | 0.00 | 81.00 | Financiera / OBRA EN PROCESO / Física: OBRA CON RECUBRO DE PISO 2015. EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054272 | Construcción De Comedor Escolar | 093-03-00140 | Chiapas | Tenejapa | Konolte | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,360,537 | \$1,360,537 | \$1,360,537 | \$1,360,537 | \$757,257 | \$757,257 | \$757,257 | 55.66 | \$0 | Equipamiento | 2,503 | 0.00 | 55.66 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE PISO 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 1 COMEDOR. LA OPCIÓN MAS ADECUABLE ES EQUIPAMIENTO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054282 | Construcción De 61 Techos A Base De Laminas Galvalumizadas | 093-03-00141 | Chiapas | Tenejapa | Bawix | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$680,150 | \$680,150 | \$680,150 | \$680,150 | \$680,150 | \$680,150 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 211 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE PISO 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 61 TECHOS A BASE DE LAMINA GALVALUMIZADA) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP151020054291 | Construcción De 60 Pisos De Concreto | 093-03-00142 | Chiapas | Tenejapa | Yashanal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$297,431 | \$297,431 | \$297,431 | \$297,431 | \$89,229 | \$89,229 | \$89,229 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 1,893 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE PISO 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 60 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054306 | Construcción De 60 Muros A Base De Bloque Hueco | 093-03-00143 | Chiapas | Tenejapa | Yashanal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,836,712 | \$2,836,712 | \$2,836,712 | \$2,836,712 | \$851,014 | \$851,014 | \$851,014 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 1,893 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE PISO 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 60 TECHOS A BASE DE BLOQUE HUECO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054315 | Construcción De 60 Techos De Concreto Armado | 093-03-00144 | Chiapas | Tenejapa | Yashanal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,820,598 | \$1,820,598 | \$1,820,598 | \$1,820,598 | \$658,160 | \$658,160 | \$658,160 | 36.15 | \$0 | Vivienda | 1,893 | 0.00 | 36.15 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE PISO 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 60 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054326 | Construcción De 40 Pisos De Concreto | 093-03-00145 | Chiapas | Tenejapa | Matsan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$518,368 | \$518,368 | \$518,368 | \$518,368 | \$408,710 | \$408,710 | \$408,710 | 78.85 | \$0 | Vivienda | 1,599 | 0.00 | 78.85 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE PISO 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 40 PISOS DE CONCRETO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054331 | Construcción De Muro | PIII-010-2015 | Chiapas | Chanal | San Isidro la Florencia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$58,370 | \$58,370 | \$58,370 | \$58,370 | \$47,008 | \$47,008 | \$47,008 | 80.53 | \$0 | Vivienda | 18 | 0.00 | 85.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CRP151020054340 | Construcción De 40 Muros A Base De Bloque Hueco | 093-03-00146 | Chiapas | Tenejapa | Matsan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,469,942 | \$2,469,942 | \$2,469,942 | \$2,469,942 | \$2,160,566 | \$2,160,566 | \$2,160,566 | 87.47 | \$0 | Vivienda | 1,599 | 0.00 | 87.47 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE PISO 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 40 MURSOS A BASE DE BLOQUE HUECO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054348 | Construcción De 40 Techos De Concreto Armado | 093-03-00147 | Chiapas | Tenejapa | Matsan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$975,684 | \$975,684 | \$975,684 | \$975,684 | \$850,779 | \$850,779 | \$850,779 | 87.20 | \$0 | Vivienda | 1,599 | 0.00 | 87.20 | Financiera / Física / Registro: OBRA CON RECUBRO DE PISO 2015. EN PROCESO DE EJECUCION (META 40 TECHOS DE CONCRETO ARMADO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054355 | Construcción De Muro (Barrio Nuevo) | PIII-011-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$471,452 | \$471,452 | \$471,452 | \$471,452 | \$395,704 | \$395,704 | \$395,704 | 83.93 | \$0 | Vivienda | 120 | 0.00 | 85.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CRP151020054383 | Construcción De Muro (Barrio Bajo) | PIII-012-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$996,932 | \$996,932 | \$996,932 | \$996,932 | \$842,973 | \$842,973 | \$842,973 | 84.56 | \$0 | Vivienda | 138 | 0.00 | 85.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CRP151020054403 | Construcción De Techo (Barrio Bajo) | PIII-013-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,311,637 | \$2,311,637 | \$2,311,637 | \$2,311,637 | \$1,816,218 | \$1,816,218 | \$1,816,218 | 78.57 | \$0 | Vivienda | 504 | 0.00 | 85.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CRP151020054432 | Construcción De Muro (Barrio Central) | PIII-014-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$75,522 | \$75,522 | \$75,522 | \$75,522 | \$62,057 | \$62,057 | \$62,057 | 82.17 | \$0 | Vivienda | 12 | 0.00 | 75.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CRP151020054446 | Construcción De Muro (Barrio La Isla) | PIII-015-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$188,630 | \$188,630 | \$188,630 | \$188,630 | \$165,906 | \$165,906 | \$165,906 | 87.95 | \$0 | Vivienda | 36 | 0.00 | 85.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CRP151020054487 | Construcción De Techo (Barrio Nuevo) | PIII-016-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$477,834 | \$477,834 | \$477,834 | \$477,834 | \$403,273 | \$403,273 | \$403,273 | 84.40 | \$0 | Vivienda | 150 | 0.00 | 85.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CRP151020054504 | Construcción De Techo | PIII-017-2015 | Chiapas | Chanal | Sagüichón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$373,672 | \$373,672 | \$373,672 | \$373,672 | \$138,836 | \$138,836 | \$138,836 | 37.15 | \$0 | Vivienda | 96 | 0.00 | 85.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CRP151020054542 | Construcción De 02 Aulas Didácticas Serenitas De Hierro. Anexo De Niños Mariano Matamoros Clave: 076cc02680 | 0016 | Chiapas | Tiila | Miguel Alemán Valdés Retorno Anexo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$837,342 | \$837,342 | \$837,342 | \$837,342 | \$334,937 | \$334,937 | \$334,937 | 40.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 80 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054557 | Construcción De Techado De Caneba De Usos Múltiples De 32.00*20.10 En La Sec. Prim. Millones Lic. Benito Juárez García Clave: 07d9d04292 | 0017 | Chiapas | Tiila | Coronel Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,404,093 | \$2,404,093 | \$2,404,093 | \$2,404,093 | \$2,404,093 | \$2,404,093 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 70 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO DE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP151020054647 | Rehabilitación De Puente De Hemaná | 0019 | Chiapas | Tiila | Aguacalientes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIILA, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$302,188 | \$302,188 | \$302,188 | \$302,188 | \$302,188 | \$302,188 | \$302,188 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 65 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO DE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054681 | Construcción De Techado De Caneba De Usos Múltiples De 22.00 X 14.10 Mts En Sec. Secundaria Del 800. Manuel Velasco Suarez Clave: 07e8d04656 | 0020 | Chiapas | Tiila | Tiila | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,360,348 | \$2,360,348 | \$2,360,348 | \$2,360,348 | \$1,903,627 | \$1,903,627 | \$1,903,627 | 80.65 | \$0 | Metros Cuadrados | 380 | 0.00 | 80.60 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054699 | Techado De Caneba De Usos Múltiples De 32.00 X 20.10 Mts En La Escuela Primaria Indígena "Simón Bolívar Gutiérrez" Clave: 07d9d128d3 | 0021 | Chiapas | Tiila | Monterrey Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,893,276 | \$1,893,276 | \$1,893,276 | \$1,893,276 | \$757,310 | \$757,310 | \$757,310 | 40.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 214 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054709 | Construcción De Alcantarillado Sanitario (Barrio San Juan) | 0022 | Chiapas | Tiila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIILA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,244,586 | \$3,244,586 | \$3,244,586 | \$3,244,586 | \$1,343,728 | \$1,343,728 | \$1,343,728 | 41.41 | \$0 | Metros lineales | 140 | 0.00 | 41.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054729 | Construcción De Puente Vehicular De 20 M. Tramo Miguel Alemán Rayón-Tabasco | 0023 | Chiapas | Tiila | Masaja Shucujá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIILA, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$5,369,429 | \$5,369,429 | \$5,369,429 | \$5,369,429 | \$2,147,771 | \$2,147,771 | \$2,147,771 | 40.00 | \$0 | Metros lineales | 567 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP151020054745 | Rehabilitación De Camino Del Tramo De Miguel Alemán A Cruzcampo Carretero Del 0 000 Al Km 9 000 | 0024 | Chiapas | Tiila | Masaja Chilco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIILA, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución</ | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Ministrado) | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-----------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Publicación | | Avance Anual | Avance Acum. |
| CRP15150200514939 | Rehabilitación de Camino Del Tramo De Sobicar A El Zapotal De N O 000 Al 4 300 | 031 | Chiapas | Tila | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$4,182,578 | \$4,182,578 | \$4,182,578 | \$4,182,578 | \$2,091,289 | \$2,091,289 | \$2,091,289 | 50.00 | 00 | Kilómetro lineal | 325 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200514944 | Rehabilitación de La Red De Drenaje Sanitario, Av. Hidalgo Entre Calle Mariano Escobedo Y 5 De Mayo | 105-03-012 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal n.a. | n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE UNIÓN JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$72,808 | \$72,000 | \$72,808 | \$72,808 | \$71,866 | \$71,866 | \$71,866 | 98.45 | 00 | Metros lineales | 2,135 | 0.00 | 99.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200514954 | Construcción De Alcantarillado Pluvial, Av. Hidalgo Entre Calle Mariano Escobedo Y Calle 5 De Mayo | 105-03-013 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal n.a. | n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$120,227 | \$121,000 | \$120,227 | \$120,227 | \$118,673 | \$118,673 | \$118,673 | 98.08 | 00 | Metros lineales | 2,135 | 0.00 | 99.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200514960 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 033 | Chiapas | Tila | Peduitz Tinijsá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,765,465 | \$3,765,465 | \$3,765,465 | \$3,765,465 | \$1,506,186 | \$1,506,186 | \$1,506,186 | 40.00 | 00 | Metros lineales | 196 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200514962 | Construcción De Dren Pluvial (De Hapal), Calle Milliano Zapata Entre Calle Aurelio Rodríguez Y Belisario Domínguez | 105-03-015 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$212,571 | \$223,000 | \$212,571 | \$212,571 | \$106,285 | \$106,285 | \$106,285 | 49.90 | 00 | Metros lineales | 3,538 | 0.00 | 62.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200514974 | Construcción Del Alcantarillado Pluvial En Barrio Los Chicharros, Frec. Calle Belisario Domínguez | 105-03-016 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal n.a. | n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$301,370 | \$302,000 | \$301,370 | \$301,370 | \$150,685 | \$150,685 | \$150,685 | 49.90 | 00 | Metros lineales | 3,538 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200514978 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 105-03-017 | Chiapas | Unión Juárez | Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$453,509 | \$460,000 | \$453,509 | \$453,509 | \$246,936 | \$246,936 | \$246,936 | 53.69 | 00 | Metros lineales | 872 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200514980 | Construcción De 134 Letrinass De 2.35 X 1.65 Mts | 034 | Chiapas | Tila | El Carrisal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,365,124 | \$5,365,124 | \$5,365,124 | \$5,365,124 | \$2,146,050 | \$2,146,050 | \$2,146,050 | 40.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 40% |
| CRP15150200514983 | Pavimentación De Calle Con Conoc. No. Calle Jose Ma. Morelos Entre Av. Hidalgo Y Av. Vicente Guerrero | 105-03-018 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal n.a. | n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$492,711 | \$495,000 | \$492,711 | \$492,711 | \$147,813 | \$147,813 | \$147,813 | 29.86 | 00 | Metros Cuadrados | 2,135 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200514990 | Pavimentación De Calle Con Conoc. No. Calle 20 De Noviembre Entre Av. Lazaro Cardenas Y Av. Niños Héroes | 105-03-019 | Chiapas | Unión Juárez | Ocoz de Abril | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$251,413 | \$252,000 | \$251,413 | \$251,413 | \$75,424 | \$75,424 | \$75,424 | 29.93 | 00 | Metros Cuadrados | 1,170 | 0.00 | 36.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200514992 | Construcción De 55 Letrinass De 2.35 X 1.65 Mts | 035 | Chiapas | Tila | San Juan Carrizal Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,202,103 | \$2,202,103 | \$2,202,103 | \$2,202,103 | \$704,673 | \$704,673 | \$704,673 | 32.00 | 00 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 32.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 32% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200515001 | Construcción De 155 Acciones De Techo Firme | 036 | Chiapas | Tila | Jolilbaguil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,897,991 | \$1,897,991 | \$1,897,991 | \$1,897,991 | \$759,196 | \$759,196 | \$759,196 | 40.00 | 00 | Vivienda | 775 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200515007 | Construcción De Un Aula, Esc. Prim. Juan Escutia Y Macías | 105-03-028 | Chiapas | Unión Juárez | Fracción Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2015 | \$414,709 | \$415,000 | \$414,709 | \$414,709 | \$124,413 | \$124,413 | \$124,413 | 29.98 | 00 | Metros Cuadrados | 181 | 0.00 | 35.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200515009 | Construcción De 18 Letrinass De 2.35 X 1.65 Mts | 037 | Chiapas | Tila | Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$720,688 | \$720,688 | \$720,688 | \$720,688 | \$288,275 | \$288,275 | \$288,275 | 40.00 | 00 | Metros Cuadrados | 471 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 40% |
| CRP15150200515011 | Pavimentación De Calle Con Conoc. No. Entrada A Casa Ejidal | 105-03-029 | Chiapas | Unión Juárez | San José | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$268,199 | \$270,000 | \$268,199 | \$268,199 | \$80,460 | \$80,460 | \$80,460 | 29.90 | 00 | Metros Cuadrados | 293 | 0.00 | 46.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200515015 | Pavimentación De Calle Con Conoc. No. Barrio Los Chicharros, Poligon. Calle Belisario Domínguez | 105-03-030 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal n.a. | n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$235,113 | \$237,000 | \$235,113 | \$235,113 | \$167,012 | \$167,012 | \$167,012 | 70.47 | 00 | Metros Cuadrados | 872 | 0.00 | 37.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200515017 | Construcción De 02 Aulas Didácticas Estructura No. Esc. Primaria Bilingüe "La Esperanza" C.C.T. 078807101 | 038 | Chiapas | Tila | Masaja Yochija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$918,963 | \$918,963 | \$918,963 | \$918,963 | \$367,585 | \$367,585 | \$367,585 | 40.00 | 00 | Metros Cuadrados | 177 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200515018 | Const. De Andadores Con Conoc. No. Calle De Escuela Primaria Y Calle Inmominada | 105-03-032 | Chiapas | Unión Juárez | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$225,129 | \$226,000 | \$225,129 | \$225,129 | \$67,539 | \$67,539 | \$67,539 | 29.88 | 00 | Metros Cuadrados | 424 | 0.00 | 38.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200515021 | Construcción De Dren Pluvial, Frec. Av. Vicente Guerrero | 105-03-033 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal n.a. | n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$699,636 | \$700,000 | \$699,636 | \$699,636 | \$349,818 | \$349,818 | \$349,818 | 49.97 | 00 | Metros lineales | 3,538 | 0.00 | 0.66 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200515022 | Construcción De 02 Aulas Didácticas Estructura No. Esc. Telecooperativa 789 "Leonardo Da Vinci" Clave: 078070789 | 039 | Chiapas | Tila | Masaja Grande | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$900,389 | \$900,389 | \$900,389 | \$900,389 | \$360,156 | \$360,156 | \$360,156 | 40.00 | 00 | Metros Cuadrados | 65 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200515029 | Rehabilitación De Camino Chuluc Chico A Nueva Operación Chuluc Chico Del 0 200 Al Km 1 500 | 040 | Chiapas | Tila | Nueva Operación Chuluc Chico | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$703,432 | \$703,432 | \$703,432 | \$703,432 | \$281,373 | \$281,373 | \$281,373 | 40.00 | 00 | Kilómetro lineal | 212 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200515194 | Construcción De Piso Firme | 009 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,152,404 | \$3,152,404 | \$3,152,404 | \$3,152,404 | \$3,152,404 | \$3,152,404 | \$3,152,404 | 100.00 | 00 | Vivienda | 331 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200515194 | Construcción De Letrinass | 0410548032 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Sicojovel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONINGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$674,527 | \$674,527 | \$674,527 | \$674,527 | \$674,527 | \$674,527 | \$674,527 | 100.00 | 00 | Vivienda | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200515174 | Construcción De Puente Peatonal | 0411248834 | Chiapas | Ocosingo | Juan de Guixalva Dos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONINGO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,266,374 | \$1,266,374 | \$633,187 | \$1,266,374 | \$633,187 | \$633,187 | \$633,187 | 50.00 | 00 | Metros lineales | 105 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL 50% DE ANTICIPO / FÍSICO / REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200515199 | Construcción De 30 Letrinass De 2.35 X 1.65 Mts | 042 | Chiapas | Tila | La Independencia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,201,147 | \$1,201,147 | \$1,201,147 | \$1,201,147 | \$532,602 | \$532,602 | \$532,602 | 44.34 | 00 | Metros Cuadrados | 130 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200515830 | Construcción De Letrinass | 0410005034 | Chiapas | Ocosingo | Juan de Guixalva | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONINGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$894,973 | \$894,973 | \$268,492 | \$894,973 | \$268,492 | \$268,492 | \$268,492 | 30.00 | 00 | Vivienda | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL 30% DE ANTICIPO / FÍSICO / REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200515939 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario | 0410005038 | Chiapas | Ocosingo | Alfonso Moguel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$644,500 | \$644,500 | \$322,250 | \$644,500 | \$322,250 | \$322,250 | \$322,250 | 50.00 | 00 | Metros lineales | 20 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL 50% DE ANTICIPO / FÍSICO / REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200516043 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Enfocado En Tramos Aislados) | 020-0003 | Chiapas | La Concordia | Dolores Jaltepano | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$680,528 | \$680,528 | \$680,528 | \$680,528 | \$680,528 | \$680,528 | \$680,528 | 100.00 | 00 | Vivienda | 2,090 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% |
| CRP15150200516048 | Habilitación De Camino T-Cruce De Tzuc-Cruz Yacub | 032 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TILA, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$4,250,967 | \$4,250,967 | \$4,250,967 | \$4,250,967 | \$1,700,387 | \$1,700,387 | \$1,700,387 | 40.00 | 00 | Kilómetro lineal | 6,000 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 40% |
| CRP15150200516090 | Aplicación Y Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica | 0410022823 | Chiapas | Ocosingo | Ocuilapa de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSONINGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,340,007 | \$1,340,007 | \$670,004 | \$1,340,007 | \$670,004 | \$670,004 | \$670,004 | 50.00 | 00 | Vivienda | 65 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL 50% DE ANTICIPO / FÍSICO / REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200516145 | Habilitación De Aulas Para El Colegio De Bachilleres De Chiapas | 020-0005 | Chiapas | La Concordia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------|---------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Restregro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual |
| CMF1510200517131 | Pavimentación de Calles (Tramo Aislados) (Barrio Candelaria) | 020-0009 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$926,064 | \$926,064 | \$926,064 | \$926,064 | \$926,064 | \$926,064 | \$926,064 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRAS FÍSICAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% |
| CMF1510200517143 | Construcción de Cancha de Uso Múltiple y Techado En la Escuela Primaria Federal Juan José Clavel 07694194 (Proyecto Adiglo). Barrio El Santuario Npio de Tepejala, Chiapas | 29-2015 | Chiapas | Tepejala | El Santuario | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,254,406 | \$1,254,406 | \$1,254,406 | \$1,254,406 | \$1,254,406 | \$1,254,406 | \$1,254,406 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 188 | 0.00 | 10.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200517201 | Construcción de 2,932.16 M2 de Muro Fijo En 113 Viviendas Obreroas Municipales (Barrio Linda Vista Alto), Npio de Tepejala, Chiapas | 31-2015 | Chiapas | Tepejala | Tepejala | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJALA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$458,061 | \$458,061 | \$458,061 | \$458,061 | \$458,061 | \$458,061 | \$458,061 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 476 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200517220 | Construcción de Aula Biblioteca En Escuela Primaria Bilingüe Indígenas 5 de Febrero con Clave 07693311 (Proyecto Adiglo), En la Loc. Dolores Npio de Tepejala, Chiapas | 32-2015 | Chiapas | Tepejala | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$342,863 | \$342,863 | \$102,859 | \$102,859 | \$102,859 | \$102,859 | \$102,859 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 140 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200517496 | Reavestimiento de Camino Rural y Construcción de Obras de Drenaje Tramo 0 Mas 000 Al Km. 1 Mas 540 | FIDMOP-07-2015 | Chiapas | Chalchihuitán | Saclun | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$869,413 | \$869,413 | \$869,413 | \$869,413 | \$869,413 | \$857,149 | \$857,149 | 98.59 | \$0 | Kilometro | 340 | 0.00 | 98.59 | Financiera / Física: OBRAS TERMINADAS FINANCIERAMENTE SOLO POR LA CANTIDAD PARA QUE SE ENCUENTRE EN UN ESTADO DEL 100% / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200517508 | Construcción de Taller Comunitario | FIDMOP-08-2015 | Chiapas | Chalchihuitán | Balmucan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$844,281 | \$844,281 | \$844,281 | \$844,281 | \$844,281 | \$422,140 | \$422,140 | 50.00 | \$0 | Lote | 350 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200517531 | Construcción de 04 Aulas Dedicadas Al Nivel Prim. Cuauhemec Cw. 07694118 | FIDMOP-07-2015 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzacucun | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,422,084 | \$1,422,084 | \$1,422,084 | \$1,422,084 | \$1,422,084 | \$426,625 | \$426,625 | 30.00 | \$0 | Lote | 1 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200517543 | Construcción de Taller Comunitario | FIDMOP-10-2015 | Chiapas | Chalchihuitán | Pacamán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$916,505 | \$916,505 | \$916,505 | \$916,505 | \$916,505 | \$819,411 | \$819,411 | 89.41 | \$0 | Lote | 190 | 0.00 | 89.00 | Financiera / Física: obra en proceso de construcción / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200517903 | Construcción De Techumbre Metalica | FIDMOP-13-2015 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$724,553 | \$724,553 | \$724,553 | \$724,553 | \$724,553 | \$362,277 | \$362,277 | 50.00 | \$0 | Lote | 89 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200517923 | Construcción de Puente Vehicular | FIDMOP-12-2015 | Chiapas | Chalchihuitán | Jolik Alum | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$1,172,708 | \$1,172,707 | \$1,172,707 | \$1,172,707 | \$1,172,707 | \$586,354 | \$586,354 | 50.00 | \$0 | Kilometro lineal | 380 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200517989 | Construcción de Taller Comunitario | FIDMOP-16-2015 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,684,412 | \$1,684,412 | \$1,684,412 | \$1,684,412 | \$1,684,412 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 980 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física: esta obra aun no ha iniciado / Física: esta obra aun no ha iniciado / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518027 | Construcción A Cancha de Uso Múltiple Con Techumbre Metalica Y Muro de Contención | FIDMOP-018-2015 | Chiapas | Chalchihuitán | Patchentico | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,020,935 | \$1,020,935 | \$1,020,935 | \$1,020,935 | \$1,020,935 | \$1,020,935 | \$0 | 100.00 | \$0 | Lote | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física: esta obra aun no ha iniciado / Física: esta obra aun no ha iniciado / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518437 | Construcción de 27 Tanques de Feroceamiento Para El Almacenamiento de Agua, Rancheria El Duramo | 0190315003 | Chiapas | Comitán de Domínguez | El Duramo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$367,874 | \$367,874 | \$367,874 | \$367,874 | \$367,874 | \$367,874 | \$367,874 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES TANQUE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518453 | Construcción de 27 Tanques de Feroceamiento Para El Almacenamiento de Agua, Rancheria Laguna Larga | 0190315004 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Laguna Larga | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$367,874 | \$367,874 | \$367,874 | \$367,874 | \$367,874 | \$367,874 | \$367,874 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES TANQUE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518467 | Aplicación de Red de Agua Potable, Barrio 20 de Noviembre la Sección | 0190315005 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$351,848 | \$351,848 | \$351,848 | \$351,848 | \$351,848 | \$175,924 | \$175,924 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES RED DE AGUA POTABLE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518478 | Aplicación de Red de Distribución de Agua Potable, Barrio La Cruz El Federal | 0190315006 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$387,186 | \$387,186 | \$387,186 | \$387,186 | \$387,186 | \$193,593 | \$193,593 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 55.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES RED DE AGUA POTABLE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518906 | Aplicación de Red de Drenaje Sanitario, Barrio Los Chilones | 0190315008 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,500,002 | \$4,500,002 | \$4,500,002 | \$4,500,002 | \$4,500,002 | \$3,705,860 | \$3,705,860 | 82.35 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 65.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DRENAJE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518913 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario, Barrio San Agustín | 0190315010 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,183,603 | \$1,183,603 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$591,801 | \$591,801 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DRENAJE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518924 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario, Los Reyes | 0190315011 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$803,763 | \$803,763 | \$700,500 | \$700,500 | \$700,500 | \$401,881 | \$401,881 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DRENAJE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518934 | Aplicación de Red de Drenaje Sanitario, Colonia Paraiso Chichina | 0190315012 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$916,539 | \$916,539 | \$916,539 | \$916,539 | \$916,539 | \$458,270 | \$458,270 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DRENAJE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518941 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario, Barrio Yalchivo | 0190315013 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,063,372 | \$2,063,372 | \$2,063,372 | \$2,063,372 | \$2,063,372 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 72.70 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DRENAJE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518947 | Aplicación de Red de Drenaje Sanitario, Fraccionamiento Valle Wilson Cason | 0190315014 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,287,610 | \$2,287,610 | \$2,287,610 | \$2,287,610 | \$2,287,610 | \$1,143,805 | \$1,143,805 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DRENAJE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518983 | Aplicación de Red de Drenaje Sanitario, Barrio Belisario Domínguez | 0190315016 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,349,843 | \$1,349,843 | \$1,349,843 | \$1,349,843 | \$1,349,843 | \$1,012,840 | \$1,012,840 | 75.03 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DRENAJE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518987 | Rehabilitación de Dren Pluvial, Barrio La Pileta | 0190315017 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$698,789 | \$698,789 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$349,395 | \$349,395 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DRENAJE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518992 | Aplicación de Red de Drenaje Sanitario, Ejido Sancho Anaguico | 0190315018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Pañón Anaguico | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$699,391 | \$699,391 | \$699,391 | \$699,391 | \$699,391 | \$398,662 | \$398,662 | 57.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DRENAJE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200518999 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario, Barrio Calzada del Pantón | 0190315019 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$932,152 | \$932,152 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$340,768 | \$340,768 | 36.56 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DRENAJE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200519008 | Aplicación de Red de Drenaje Sanitario, Fraccionamiento Las Perlas | 0190315020 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$347,720 | \$347,720 | \$347,720 | \$347,720 | \$347,720 | \$173,860 | \$173,860 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DRENAJE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200519023 | Aplicación de Red de Drenaje Sanitario, Barrio Los Desamparados | 0190315021 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$583,235 | \$583,235 | \$583,235 | \$583,235 | \$583,235 | \$291,618 | \$291,618 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DRENAJE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200519036 | Aplicación de Red de Drenaje Sanitario, Barrio Yalchivo | 0190315022 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$332,405 | \$332,405 | \$332,405 | \$332,405 | \$332,405 | \$166,202 | \$166,202 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 40.00 | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------|--|--------|------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------|---------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|--------------------|----------|------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Restante | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CMF1510200520217 | Rehabilitación de Techo Firme | VIVIII1016002 | Chiapas | Catazajá | Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$273,612 | \$273,612 | \$273,612 | \$273,612 | \$273,612 | \$273,612 | \$273,612 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 571 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520218 | Construcción de Comedores Para Ganado. | 031326 | Chiapas | Chicomucel | Chicomucel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$897,940 | \$897,940 | \$897,940 | \$897,940 | \$605,497 | \$605,497 | \$605,497 | 67.43 | \$0 | Metros Cuadrados | 60 | 0.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520222 | Rehabilitación de Techo Firme | VIVIII1016011 | Chiapas | Catazajá | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$171,079 | \$171,079 | \$171,079 | \$171,079 | \$171,079 | \$171,079 | \$171,079 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 728 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520225 | Construcción de Sistema De Agua Potable. | 0C1527 | Chiapas | Chicomucel | El Sabinalito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,501,335 | \$1,501,335 | \$1,501,335 | \$1,501,335 | \$450,401 | \$450,401 | \$450,401 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 243 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520236 | Rehabilitación de Camino, Tramo: Ejido Nueva Norcia - Terrenal, Km 0.00 Al Km 4.00 | 0B1528 | Chiapas | Chicomucel | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$1,176,231 | \$1,176,231 | \$1,176,231 | \$1,176,231 | \$996,377 | \$996,377 | \$996,377 | 84.57 | \$0 | Kilómetro lineal | 128 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520240 | Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Ernesto Hurtado. | 0J1529 | Chiapas | Chicomucel | Chicomucel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | \$936,734 | \$936,734 | \$936,734 | \$936,734 | \$281,020 | \$281,020 | \$281,020 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520249 | Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica. | 0J1530 | Chiapas | Chicomucel | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$576,039 | \$576,039 | \$576,039 | \$576,039 | \$172,812 | \$172,812 | \$172,812 | 30.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 250 | 0.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520258 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Y Niñas Jaime Salinas Gutierrez. | 0J1531 | Chiapas | Chicomucel | San Antonio Dental | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | \$509,831 | \$509,831 | \$509,831 | \$509,831 | \$314,697 | \$314,697 | \$314,697 | 61.73 | \$0 | Metros Cuadrados | 40 | 0.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520282 | Construcción De Sistema De Agua Potable. | 0C1532 | Chiapas | Chicomucel | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,862,357 | \$1,862,357 | \$1,862,357 | \$1,862,357 | \$1,450,938 | \$1,450,938 | \$1,450,938 | 77.91 | \$0 | Kilómetro lineal | 174 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520285 | Construcción De Sistema De Agua Potable. | 0C1533 | Chiapas | Chicomucel | Láscaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,439,552 | \$3,439,552 | \$3,439,552 | \$3,439,552 | \$1,031,866 | \$1,031,866 | \$1,031,866 | 30.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 1,321 | 0.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520291 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Mifos Méndez, Oct 07981968. | 0J1534 | Chiapas | Chicomucel | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | \$521,510 | \$521,510 | \$521,510 | \$521,510 | \$156,453 | \$156,453 | \$156,453 | 30.00 | \$0 | Kilómetro cuadrado | 40 | 0.00 | 55.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520297 | Rehabilitación De Camino, Tramo: Ejido Nueva Norcia - Unión Nueva Vista, Km. 0 Al 16. | 0B1535 | Chiapas | Chicomucel | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$1,749,659 | \$1,749,659 | \$1,749,659 | \$1,749,659 | \$524,898 | \$524,898 | \$524,898 | 30.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 1,400 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520300 | Rehabilitación De Camino, Tramo: Ejido Monte Sinal - Oct. Monte Sinal, Km. 0.00 Al 6.00. | 0B1536 | Chiapas | Chicomucel | Monte Sinal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$1,364,099 | \$1,364,099 | \$1,364,099 | \$1,364,099 | \$409,230 | \$409,230 | \$409,230 | 30.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 549 | 0.00 | 45.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520307 | Construcción De Puente Vehicular. | 0B1536-2 | Chiapas | Chicomucel | Las Salinas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$431,857 | \$431,857 | \$431,857 | \$431,857 | \$129,557 | \$129,557 | \$129,557 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 205 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520310 | Construcción De Puente Vehicular. | 0B1537 | Chiapas | Chicomucel | Chicomucel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$536,473 | \$536,473 | \$536,473 | \$536,473 | \$527,686 | \$527,686 | \$527,686 | 98.36 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520313 | Construcción De Piso Firme. | 0B1538 | Chiapas | Chicomucel | Miguel Alendán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$967,407 | \$967,407 | \$967,407 | \$967,407 | \$951,507 | \$951,507 | \$950,507 | 98.36 | \$0 | Vivienda | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520315 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico. | 0B1539 | Chiapas | Chicomucel | Chicomucel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$324,781 | \$324,781 | \$324,781 | \$324,781 | \$97,434 | \$97,434 | \$97,434 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520316 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable. | 0C1540 | Chiapas | Chicomucel | Alfonso Corona del Rosal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 30.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 244 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520323 | Rehabilitación De Techo Firme | VIVIII10160032 | Chiapas | Catazajá | Ignacio Saragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$513,022 | \$513,022 | \$513,022 | \$513,022 | \$513,022 | \$513,022 | \$513,022 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 963 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520326 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable. | 0C1541 | Chiapas | Chicomucel | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | 30.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 524 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520328 | Rehabilitación De Techo Firme | VIVIII10160015 | Chiapas | Catazajá | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$307,813 | \$307,813 | \$307,813 | \$307,813 | \$307,813 | \$307,813 | \$307,813 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 1,071 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520331 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable. | 0C1542 | Chiapas | Chicomucel | Nueva Morelia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$317,775 | \$317,775 | \$317,775 | \$317,775 | \$95,332 | \$95,332 | \$95,332 | 30.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 607 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520337 | Rehabilitación De Techo Firme | VIVIII10160017 | Chiapas | Catazajá | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$239,410 | \$239,410 | \$239,410 | \$239,410 | \$239,410 | \$239,410 | \$239,410 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 534 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520339 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Primaria De Agua Potable, Con Tubería De Polio 8 Pulg. De Diám. (3a Rapa). | 0C1543 | Chiapas | Chicomucel | Chicomucel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$378,102 | \$378,102 | \$378,102 | \$378,102 | \$113,431 | \$113,431 | \$113,431 | 30.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 5,938 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520342 | Rehabilitación De Techo Firme | VIVIII10160019 | Chiapas | Catazajá | Punta Arenas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$410,417 | \$410,417 | \$410,417 | \$410,417 | \$410,417 | \$410,417 | \$410,417 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 1,365 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520343 | Construcción De Cocina Con Comedor En Escuela Primaria Mifos Méndez, Oct 07981968. | 0J1544 | Chiapas | Chicomucel | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | \$336,869 | \$336,869 | \$336,869 | \$336,869 | \$101,061 | \$101,061 | \$101,061 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 180 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520344 | Rehabilitación De Techo Firme | VIVIII10160089 | Chiapas | Catazajá | Santa Cruz 2da. Sección de Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$68,403 | \$68,403 | \$68,403 | \$68,403 | \$68,403 | \$68,403 | \$68,403 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 380 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520348 | Aplicación De Dispensario Médico (Centro De Salud Rural). | 0J1545 | Chiapas | Chicomucel | Piedra Labrada | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUCEL, CHIAPAS. | Salud | En Ejecución | 2015 | \$1,229,965 | \$1,229,965 | \$1,229,965 | \$1,229,965 | \$368,990 | \$368,990 | \$368,990 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,115 | 0.00 | 75.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520461 | Adquisición De Software Y Hardware | PISEP-AD11-2015 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$16,000 | \$16,000 | \$16,000 | \$16,000 | \$16,000 | \$16,000 | \$16,000 | 100.00 | \$0 | Lote | 14,027 | 0.00 | 100.00 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200520475 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Tramos Aislados) (Barrio Conchales) | 020-0010 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$525,846 | \$525,846 | \$525,846 | \$525,846 | \$525,846 | \$525,846 | \$525,846 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 175 | 0.00 | 100. | |

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|---------|--------------|--------------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|------------------|-----------|------------------|-----------|---|
| Ciudad del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | | Pagado | % Avance | Restregro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| Chiapas | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario y Laguna de Oxidación | 03-15008 | Chiapas | Huitla | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$2,400,000 | \$87,262 | \$87,262 | \$87,262 | 35.72 | 00 | Lote | 1,550 | 0.00 | 86.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Chiapas | Rehabilitación de La Red de Drenaje Sanitario (Tramo Alisados) | 020-0046 | Chiapas | La Concordia | Plan de Agua Prieta Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,004,780 | \$2,004,780 | \$2,004,780 | \$2,004,780 | \$2,004,780 | \$2,004,780 | \$2,004,780 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1,138 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% |
| Chiapas | Rehabilitación de Alumbrado Público | 03-15001 | Chiapas | Huitla | Cobertura municipal n.a. | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | \$360,000 | 100.00 | 00 | Luminaria | 15,360 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Chiapas | Rehabilitación de Caminos (Plan de Agua Prieta - La Meseta) (Tramo Alisados) | 020-0047 | Chiapas | La Concordia | Plan de Agua Prieta Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$593,443 | \$593,443 | \$580,042 | \$580,042 | \$580,042 | \$580,042 | \$580,042 | 97.74 | 00 | Kilómetro | 1,752 | 0.00 | 98.00 | Financiera / Física / Registro: OBR FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% |
| Chiapas | Construcción de Muros de Contención Para Protección de Viviendas, En El Barrio Santa Cruz | basco-dop-se-fim-002-2015 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$931,775 | \$931,775 | \$279,532 | \$279,532 | \$279,532 | \$279,532 | \$279,532 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 456 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Chiapas | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico A.C. Al Pantón | FIMDF-03-2015 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,283,346 | \$1,283,346 | \$1,283,346 | \$1,002,116 | \$1,002,116 | \$1,002,116 | \$1,002,116 | 78.09 | 00 | Metros Cuadrados | 6,888 | 0.00 | 78.00 | Financiera / Física / Registro: OBR EN PROCESO |
| Chiapas | Construcción de Piso Firme Para Vivienda | HAMCO-DOP-08-FIM-003-2015 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$361,050 | \$361,050 | \$128,785 | \$128,785 | \$128,785 | \$128,785 | \$128,785 | 35.67 | 00 | Piezas | 450 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Chiapas | Construcción de Muros Para Domicilios En Vivienda Rural | HAMCO-DOP-08-FIM-004-2015 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$945,305 | \$945,305 | \$283,592 | \$283,592 | \$283,592 | \$283,592 | \$283,592 | 30.00 | 00 | Piezas | 450 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Chiapas | Construcción de Cuarto Para Baños (95 Acciones) | FIMDF-04-2015 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Santa Cruz Yaxé | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,937,877 | \$2,937,877 | \$2,937,877 | \$1,912,429 | \$1,912,429 | \$1,912,429 | \$1,912,429 | 65.10 | 00 | Vivienda | 480 | 0.00 | 65.00 | Financiera / Física / Registro: OBR EN PROCESO |
| Chiapas | Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario de Barrio Centro De La Cabeza | HAMCO-DOP-03-FIM-006-2015 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$942,110 | \$942,110 | \$548,042 | \$548,042 | \$548,042 | \$548,042 | \$548,042 | 58.17 | 00 | Metros lineales | 978 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Chiapas | Rehabilitación de Sistema de Agua Potable Segunda Etapa | HAMCO-DOP-03-FIM-007-2015 | Chiapas | Sabanilla | Asunción Huixtupan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,540,711 | \$1,540,711 | \$462,213 | \$462,213 | \$462,213 | \$462,213 | \$462,213 | 30.00 | 00 | Metros lineales | 698 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Chiapas | Construcción de Cuartos Para Baños (50 Acciones) | FIMDF-05-2015 | Chiapas | Pantelhó | San Carlos Corralito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,530,144 | \$1,530,144 | \$1,530,144 | \$1,077,231 | \$1,077,231 | \$1,077,231 | \$1,077,231 | 70.40 | 00 | Vivienda | 193 | 0.00 | 71.00 | Financiera / Física / Registro: |
| Chiapas | Pavimentación de Calles (Tramo Alisados) | 020-0050 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad Baja (El Recreo) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$818,331 | \$818,331 | \$765,956 | \$765,956 | \$765,956 | \$765,956 | \$765,956 | 93.60 | 00 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | 94.00 | Financiera / Física / Registro: X |
| Chiapas | Rehabilitación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa | HAMCO-DOP-03-FIM-008-2015 | Chiapas | Sabanilla | Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,328,650 | \$1,328,650 | \$398,595 | \$398,595 | \$398,595 | \$398,595 | \$398,595 | 30.00 | 00 | Metros lineales | 657 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Chiapas | Construcción de Cuartos Para Baños (15 Acciones) | FIMDF-06-2015 | Chiapas | Pantelhó | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$576,431 | \$576,431 | \$576,431 | \$576,431 | \$576,431 | \$576,431 | \$576,431 | 100.00 | 00 | Vivienda | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBR TERMINADA |
| Chiapas | Rehabilitación de Sistema de Agua Potable | HAMCO-DOP-03-FIM-009-2015 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,352,225 | \$2,352,225 | \$705,668 | \$705,668 | \$705,668 | \$705,668 | \$705,668 | 30.00 | 00 | Metros lineales | 842 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Chiapas | Pavimentación de Calles (Tramo Alisados) | 020-0053 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$1,220,363 | \$1,220,363 | \$1,097,867 | \$1,097,867 | \$1,097,867 | \$1,097,867 | \$1,097,867 | 89.96 | 00 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: X |
| Chiapas | Aplicación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario | HAMCO-DOP-03-FIM-010-2015 | Chiapas | Sabanilla | El Mesnarial | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,875,623 | \$1,875,623 | \$911,231 | \$911,231 | \$911,231 | \$911,231 | \$911,231 | 48.58 | 00 | Metros lineales | 842 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Chiapas | Construcción de Cuartos Para Baños (75 Acciones) | FIMDF-07-2015 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,295,216 | \$2,295,216 | \$2,295,216 | \$1,709,867 | \$1,709,867 | \$1,709,867 | \$1,709,867 | 74.50 | 00 | Vivienda | 376 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Física / Registro: OBR EN PROCESO |
| Chiapas | Mantenimiento De La Instalación Eléctrica En Escuela Telesecundaria 004 Belisario Sápata Salas | 020-0058 | Chiapas | La Concordia | Plan de Agua Prieta Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | \$28,023 | \$28,023 | \$28,023 | \$28,023 | \$28,023 | \$28,023 | \$28,023 | 100.00 | 00 | Equipamiento | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBR FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% |
| Chiapas | Construcción de Cuartos Para Baños (50 Acciones) | FIMDF-08-2015 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,472,144 | \$1,472,144 | \$1,472,144 | \$947,581 | \$947,581 | \$947,581 | \$947,581 | 65.73 | 00 | Vivienda | 250 | 0.00 | 66.00 | Financiera / Física / Registro: OBR EN PROCESO |
| Chiapas | Construcción de Cuartos Para Baños (50 Acciones) | FIMDF-09-2015 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,472,144 | \$1,472,144 | \$1,472,144 | \$1,220,007 | \$1,220,007 | \$1,220,007 | \$1,220,007 | 82.87 | 00 | Vivienda | 250 | 0.00 | 83.00 | Financiera / Física / Registro: OBR EN PROCESO |
| Chiapas | Construcción de Cuatro Aulas 6x8 Mts Estructura de Hierro, Piso Del Sotano Francisco Sarabia Oct 07de90148 | HAMCO-DOP-03-FIM-011-2015 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,690,839 | \$1,690,839 | \$507,252 | \$507,252 | \$507,252 | \$507,252 | \$507,252 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 421 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Chiapas | Construcción de Cuartos Para Baños (45 Acciones) | FIMDF-10-2015 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Linda | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,422,267 | \$2,422,267 | \$2,422,267 | \$726,740 | \$726,740 | \$726,740 | \$726,740 | 30.00 | 00 | Vivienda | 242 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: OBR EN PROCESO |
| Chiapas | Reconstrucción de Camino Rural | HAMCO-DOP-08-FIM-012-2015 | Chiapas | Sabanilla | Unión Hidalgo (El Chorro) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,046,469 | \$2,046,469 | \$613,941 | \$613,941 | \$613,941 | \$613,941 | \$613,941 | 30.00 | 00 | Kilómetro | 897 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Chiapas | Construcción de Cuartos Para Baños (11 Acciones) | FIMDF-11-2015 | Chiapas | Pantelhó | Francón San Martín el Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$409,956 | \$409,956 | \$409,956 | \$122,987 | \$122,987 | \$122,987 | \$122,987 | 30.00 | 00 | Vivienda | 41 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: OBR EN PROCESO |
| Chiapas | Construcción de Emallado Perimetral Para El Tanque de Almacenamiento de Agua Potable | 020-0062 | Chiapas | La Concordia | Niños Héroe | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$112,102 | \$112,102 | \$112,102 | \$112,102 | \$112,102 | \$112,102 | \$112,102 | 100.00 | 00 | Vivienda | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBR FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% |
| Chiapas | Construcción de Cuartos Para Baños (20 Acciones) | FIMDF-12-2015 | Chiapas | Pantelhó | San Clemente | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$588,858 | \$588,858 | \$588,858 | \$386,940 | \$386,940 | \$386,940 | \$386,940 | 65.71 | 00 | Vivienda | 103 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro: OBR EN PROCESO |
| Chiapas | Construcción de Cuarto Para Cocina | 020-0069 | Chiapas | La Concordia | Juan Sabines Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$133,547 | \$133,547 | \$105,274 | \$105,274 | \$105,274 | \$105,274 | \$105,274 | 78.83 | 00 | Vivienda | 78 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: X |
| Chiapas | Construcción de Cuarto Para Baños (37 Acciones) | FIMDF-14-2015 | Chiapas | Pantelhó | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,089,387 | \$1,089,387 | \$1,089,387 | \$715,838 | \$715,838 | \$715,838 | \$715,838 | 65.73 | 00 | Vivienda | 279 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro: OBR EN PROCESO |
| Chiapas | Construcción de Dos Aulas 6x8 Mts Estructura de Hierro, Piso Del Sotano De Mabilere de Chiapas Planteal 068 Oct 07de90148 | HAMCO-DOP-03-FIM-013-2015 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,271,096 | \$1,271,096 | \$381,329 | \$381,329 | \$381,329 | \$381,329 | \$381,329 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 623 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Chiapas | Construcción de Cuarto Para Baños (25 Acciones) | FIMDF-15-2015 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$736,072 | \$736,072 | \$736,072 | \$736,072 | \$736,072 | \$736,072 | \$736,072 | 100.00 | 00 | Vivienda | 125 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBR TERMINADA |
| Chiapas | Construcción de Cuartos Para Baños (20 Acciones) | FIMDF-16-2015 | Chiapas | Pantelhó | San Francisco el Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|---|---|------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Restregro | Unidad de Medida | Publicación | Avance Anual | Avance Acum. |
| CHP15150200524013 | Aplicación Del Servicio De Energía Eléctrica 3F-4h 13200v. | FIMDF-19-2015 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,378,692 | \$2,378,692 | \$2,378,692 | \$713,607 | \$713,607 | \$713,607 | \$713,607 | 30.00 | 00 | Piezas | 186 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO |
| CHP15150200524017 | Construccion De Tercer Letrinero | HAMIC.DOP.DR.FIEM.020.2015 | Chiapas | Sabanilla | Shuhupá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$111,697 | \$111,697 | \$33,509 | \$33,509 | \$33,509 | \$33,509 | \$33,509 | 30.00 | 00 | Piezas | 368 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP15150200524035 | Construcción De Omeceles Buenas En El Centro De Atención Múltiple (BAM) Aplica De Omeceles | 020-0075 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | \$72,167 | \$72,167 | \$43,382 | \$43,382 | \$43,382 | \$43,382 | \$43,382 | 60.11 | 00 | Equipamiento | 50 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro/ X |
| CHP15150200524046 | Aplicación Del Servicio De Energía Eléctrica 3F-4h 13200v. | FIMDF-20-2015 | Chiapas | Pantelhó | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,615,972 | \$1,615,972 | \$1,615,972 | \$484,792 | \$484,792 | \$484,792 | \$484,792 | 30.00 | 00 | Piezas | 115 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO |
| CHP15150200524066 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural | HAMIC.DOP.DR.FIEM.021.2015 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,306,381 | \$1,306,381 | \$391,914 | \$391,914 | \$391,914 | \$391,914 | \$391,914 | 30.00 | 00 | Vivienda | 462 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP15150200524090 | Construcción De 160 De Muro Fijo | FIMDF-21-2015 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,247,217 | \$1,247,217 | \$1,247,217 | \$1,247,217 | \$1,247,217 | \$1,247,217 | \$1,247,217 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 101 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA |
| CHP15150200524124 | Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural | HAMIC.DOP.DR.FIEM.022.2015 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,921,167 | \$1,921,167 | \$576,350 | \$576,350 | \$576,350 | \$576,350 | \$576,350 | 30.00 | 00 | Vivienda | 457 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP15150200524135 | Construcción De 100 Acciones De Muro Firme | FIMDF-22-2015 | Chiapas | Pantelhó | San Carolempio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$779,511 | \$779,511 | \$779,511 | \$233,853 | \$233,853 | \$233,853 | \$233,853 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 125 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO |
| CHP15150200524142 | Construcción De Muro (Barrio Panal Aguil) | FI11-021-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,152,866 | \$1,152,866 | \$1,152,866 | \$1,152,866 | \$974,430 | \$974,430 | \$974,430 | 84.52 | 00 | Vivienda | 330 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ OBRA EN PROCESO / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP15150200524151 | Construcción De Techo De Lamina Para Vivienda Rural | HAMIC.DOP.DR.FIEM.023.2015 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$816,643 | \$816,643 | \$244,993 | \$244,993 | \$244,993 | \$244,993 | \$244,993 | 30.00 | 00 | Vivienda | 457 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP15150200524164 | Construcción De 44 Acciones De Muro Firme | FIMDF-23-2015 | Chiapas | Pantelhó | San Isidro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$342,984 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 56 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA |
| CHP15150200524168 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural | HAMIC.DOP.DR.FIEM.024.2015 | Chiapas | Sabanilla | Alegria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$326,595 | \$326,595 | \$97,979 | \$97,979 | \$97,979 | \$97,979 | \$97,979 | 30.00 | 00 | Vivienda | 342 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP15150200524186 | Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural | HAMIC.DOP.DR.FIEM.025.2015 | Chiapas | Sabanilla | Alegria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$480,292 | \$480,292 | \$144,088 | \$144,088 | \$144,088 | \$144,088 | \$144,088 | 30.00 | 00 | Vivienda | 357 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP15150200524202 | Construcción De Techo De Lamina Para Vivienda Rural | HAMIC.DOP.DR.FIEM.026.2015 | Chiapas | Sabanilla | Alegria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$204,161 | \$204,161 | \$61,248 | \$61,248 | \$61,248 | \$61,248 | \$61,248 | 30.00 | 00 | Vivienda | 357 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP15150200524235 | Construcción De Techo (Barrio Panal Aguil) | FI11-023-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,152,867 | \$1,152,867 | \$1,152,867 | \$1,152,867 | \$1,019,550 | \$1,019,550 | \$1,019,550 | 88.44 | 00 | Vivienda | 450 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ OBRA EN PROCESO / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP15150200524268 | Construcción De Muro | FI11-023-2015 | Chiapas | Chanal | Chanalito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$482,568 | \$482,568 | \$482,568 | \$482,568 | \$402,723 | \$402,723 | \$402,723 | 83.45 | 00 | Vivienda | 150 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ OBRA EN PROCESO / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP15150200524275 | Construcción De 80 Acciones De Muro Firme | FIMDF-24-2015 | Chiapas | Pantelhó | Emocno Chivó | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA |
| CHP15150200524288 | Construcción De 80 Acciones De Muro Firme | FIMDF-25-2015 | Chiapas | Pantelhó | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 95 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA |
| CHP15150200524315 | Construcción De Techo (Barrio La Noche) | FI11-024-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$829,638 | \$829,638 | \$829,638 | \$829,638 | \$652,703 | \$652,703 | \$652,703 | 78.67 | 00 | Vivienda | 180 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ OBRA EN PROCESO / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP15150200524321 | Construcción De 80 Acciones De Muro Firme | FIMDF-26-2015 | Chiapas | Pantelhó | San José Buenavista Tercero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 95 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA |
| CHP15150200524337 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica | US3301 | Chiapas | Acapetahua | Corozal los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,308,452 | \$1,308,452 | \$1,308,452 | \$1,308,452 | \$1,173,617 | \$1,173,617 | \$1,173,617 | 89.70 | 00 | Lote | 70 | 0.00 | 84.00 | Financiera / Física / Registro/ la unidad de medida es red eléctrica pero en sistema no se encuentra por eso se contempla como lote de registro el proyecto se encuentra en un avance físico de 84% y financiero 89.70% |
| CHP15150200524341 | Construcción De 128 Acciones De Muro Firme | FIMDF-27-2015 | Chiapas | Pantelhó | Las Linas Chitancum | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$997,774 | \$997,774 | \$997,774 | \$997,774 | \$997,774 | \$997,774 | \$997,774 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 160 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA |
| CHP15150200524364 | Construcción De Muro | FI11-025-2015 | Chiapas | Chanal | Frontera Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$292,184 | \$292,184 | \$292,184 | \$292,184 | \$234,103 | \$234,103 | \$234,103 | 80.12 | 00 | Vivienda | 84 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ OBRA EN PROCESO / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP15150200524368 | Construcción De 80 Acciones De Muro Firme | FIMDF-28-2015 | Chiapas | Pantelhó | San Antonio el Emocno | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 110 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA |
| CHP15150200524373 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica | US3302 | Chiapas | Acapetahua | Centaro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,113,579 | \$1,113,579 | \$1,113,579 | \$1,113,579 | \$1,011,600 | \$1,011,600 | \$1,011,600 | 90.84 | 00 | Lote | 80 | 0.00 | 86.00 | Financiera / Física / Registro/ el proyecto tiene un avance físico de 84% y financiero de 90.84% |
| CHP15150200524380 | Construcción De 44 Acciones De Muro Firme | FIMDF-29-2015 | Chiapas | Pantelhó | San José Buenavista Segundo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 56 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA |
| CHP15150200524391 | Construcción De Muros Para Dormitorios En Vivienda Rural | HAMIC.DOP.DR.FIEM.028.2015 | Chiapas | Sabanilla | Quisich | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$576,350 | \$576,350 | \$172,905 | \$172,905 | \$172,905 | \$172,905 | \$172,905 | 30.00 | 00 | Vivienda | 354 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP15150200524394 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica (Mejoras) | US3303 | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,329,859 | \$1,329,859 | \$1,329,859 | \$1,329,859 | \$1,167,095 | \$1,167,095 | \$1,167,095 | 87.76 | 00 | Lote | 80 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro/ este proyecto tiene un avance físico de 80% y financiero de 87.76% |
| CHP15150200524403 | Construcción De 200 Acciones De Muro Firme | FIMDF-30-2015 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,559,021 | \$1,559,021 | \$1,559,021 | \$1,559,021 | \$1,559,021 | \$1,559,021 | \$1,559,021 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA |
| CHP15150200524418 | Construcción De Techo | FI11-024-2015 | Chiapas | Chanal | Frontera Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$283,531 | \$283,531 | \$283,531 | \$283,531 | \$241,976 | \$241,976 | \$241,976 | 85.34 | 00 | Vivienda | 84 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ OBRA EN PROCESO / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CHP15150200524422 | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica | US3304 | Chiapas | Acapetahua | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,465,934 | \$1,465,934 | \$1,465,934 | \$1,465,934 | \$1,323,655 | \$1,323,655 | \$1,323,655 | 90.29 | 00 | Lote | 80 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro/ el proyecto se encuentra en un avance físico de 85% y financiero de 90.29% |
| CHP15150200524426 | Construcción De | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------|-------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Unidad de Medida | Publicación | Avance Anual | Avance Acum. |
| CHP1510200524595 | Construcción de Puente Vehicular | 0853008 | Chiapas | Acapetahua | Las Lauras | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$1,246,281 | \$1,246,281 | \$1,000,000 | \$1,246,281 | \$1,090,961 | \$1,090,961 | \$1,090,961 | 87.54 | \$0 | Metros lineales | 393 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: este proyecto tiene un avance físico de 804 y financiero de 87.544 |
| CHP1510200524597 | Construcción de 44 Acciones de Muro Firme | F18MF-40-2015 | Chiapas | Pantelhó | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 45 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA |
| CHP1510200524612 | Construcción de 80 Acciones de Muro Firme | F18MF-41-2015 | Chiapas | Pantelhó | El Campo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$623,609 | \$623,609 | \$623,609 | \$187,083 | \$187,083 | \$187,083 | \$187,083 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 95 | 0.00 | 41.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CHP1510200524621 | Rehabilitación de Camino Rural | 0853009 | Chiapas | Acapetahua | Unión las Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$231,924 | \$231,924 | \$231,924 | \$231,924 | \$231,924 | \$231,924 | \$231,924 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 47 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: este proyecto tiene un avance físico financiero del 100% |
| CHP1510200524622 | Apertura de Camino Saca Cochea Yuchán Tramo Km 0 000 Al Km 1 000 Subtramo Del Km 0 000 Al Km 0 500 | F111-028-2015 | Chiapas | Chanal | Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$1,205,499 | \$1,205,499 | \$1,205,499 | \$1,205,499 | \$1,187,713 | \$1,187,713 | \$1,187,713 | 98.52 | \$0 | Kilómetro | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% FISCALMENTE FALTA PAGO DE LOS ENTREGOS DE IMPUESTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1510200524629 | Construcción de 60 Acciones de Muro Firme | F18MF-42-2015 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$467,706 | \$467,706 | \$467,706 | \$467,706 | \$467,706 | \$467,706 | \$467,706 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 75 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA |
| CHP1510200524630 | Rehabilitación de Camino Rural | 0853010 | Chiapas | Acapetahua | Cantaura del Norte | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$375,253 | \$375,253 | \$375,253 | \$375,253 | \$375,253 | \$375,253 | \$375,253 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 85 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: este proyecto tiene un avance físico financiero del 100% |
| CHP1510200524638 | Rehabilitación Red de drenaje Sanitario Villaflores (Barrio San Martín) | 15MAY-OP-FISM-S8119 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$694,651 | \$694,651 | \$694,651 | \$694,651 | \$694,651 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1510200524642 | Construcción de 28 Acciones de Muro Firme | F18MF-43-2015 | Chiapas | Pantelhó | Milliano Zapata Segundo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$218,263 | \$218,263 | \$218,263 | \$218,263 | \$218,263 | \$218,263 | \$218,263 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 36 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA |
| CHP1510200524644 | Rehabilitación de Camino Rural | 0853011 | Chiapas | Acapetahua | Los Carrizos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$322,583 | \$322,583 | \$322,583 | \$322,583 | \$322,583 | \$322,583 | \$322,583 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: este proyecto tiene un avance físico financiero de 100% |
| CHP1510200524656 | Construcción de 44 Acciones de Muro Firme | F18MF-44-2015 | Chiapas | Pantelhó | Corralito Federal (Zapalá) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | \$342,985 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 55 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA |
| CHP1510200524662 | Aplicación de La Red de Energía Eléctrica | 0853012 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$924,927 | \$924,927 | \$500,000 | \$462,463 | \$462,463 | \$462,463 | \$462,463 | 50.00 | \$0 | Lote | 60 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: este proyecto tiene un avance físico de 804 y financiero de 50% |
| CHP1510200524667 | Construcción de 20 Acciones de Techo Firme | F18MF-45-2015 | Chiapas | Pantelhó | San Martín Caballero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 134 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA |
| CHP1510200524674 | Aplicación de La Red de Energía Eléctrica | 0853013 | Chiapas | Acapetahua | Socomaco | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,572,620 | \$1,572,620 | \$1,572,620 | \$1,572,620 | \$1,416,621 | \$1,416,621 | \$1,416,621 | 90.08 | \$0 | Lote | 100 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro: este proyecto tiene un avance físico de 854 y financiero de 90.084 |
| CHP1510200524682 | Construcción de 25 Acciones de Techo Firme | F18MF-46-2015 | Chiapas | Pantelhó | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$518,189 | \$518,189 | \$518,189 | \$155,457 | \$155,457 | \$155,457 | \$155,457 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 125 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CHP1510200524685 | Aplicación de Drenaje y Pavimentación de Calles | F111-029-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,411,808 | \$2,411,808 | \$2,411,808 | \$2,411,808 | \$723,543 | \$723,543 | \$723,543 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 150 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO / OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1510200524690 | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | A53014 | Chiapas | Acapetahua | Consuelo Ulapa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,527,001 | \$1,527,001 | \$500,000 | \$1,527,001 | \$458,100 | \$458,100 | \$458,100 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,937 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: este proyecto tiene un avance físico de 505 y financiero de 30% |
| CHP1510200524691 | Construcción de 20 Acciones de Techo Firme | F18MF-47-2015 | Chiapas | Pantelhó | Encanto Chitá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN TERMINADA |
| CHP1510200524699 | Construcción de 32 Acciones de Techo Firme | F18MF-48-2015 | Chiapas | Pantelhó | Las Lomas Chitancun | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$663,282 | \$663,282 | \$663,282 | \$198,985 | \$198,985 | \$198,985 | \$198,985 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 140 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CHP1510200524701 | Rehabilitación de La Red de Alcantarillado Sanitario | A53015 | Chiapas | Acapetahua | Socomaco | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,592,391 | \$2,592,391 | \$2,000,000 | \$2,592,391 | \$2,024,984 | \$2,024,984 | \$2,024,984 | 78.11 | \$0 | Metros lineales | 2,502 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro: este proyecto tiene un avance físico de 604 y financiero de 78.114 |
| CHP1510200524706 | Construcción de 20 Acciones de Techo Firme | F18MF-49-2015 | Chiapas | Pantelhó | San José Buenavista Tercero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$124,365 | \$124,365 | \$124,365 | \$124,365 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 95 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CHP1510200524717 | Construcción de 20 Acciones de Techo Firme | F18MF-50-2015 | Chiapas | Pantelhó | San Antonio el Encanto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 110 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA |
| CHP1510200524718 | Rehabilitación de Drenaje Sanitario | A53016 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$240,427 | \$240,427 | \$240,427 | \$240,427 | \$234,261 | \$234,261 | \$234,261 | 97.44 | \$0 | Metros | 100 | 0.00 | 63.00 | Financiera / Física / Registro: este proyecto tiene un avance físico de 634 y financiero de 97.444 |
| CHP1510200524725 | Construcción de 20 Acciones de Techo Firme | F18MF-51-2015 | Chiapas | Pantelhó | LA Victoria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$124,365 | \$124,365 | \$124,365 | \$124,365 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 95 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA |
| CHP1510200524739 | Apertura de Camino Sacatepequeña Chen Such Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 000 Subtramo Del Km 0 000 Al Km 0 800 | F111-030-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$810,481 | \$2,271,801 | \$2,271,801 | \$2,271,801 | \$681,540 | \$681,540 | \$681,540 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 125 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO / OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1510200524743 | Construcción de 50 Acciones de Techo Firme | F18MF-52-2015 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,036,379 | \$1,036,379 | \$1,036,379 | \$310,914 | \$310,914 | \$310,914 | \$310,914 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO |
| CHP1510200524745 | Construcción de Ombúo Básico de Rehabilitación (Ira. Stupa) | 0853017 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,198,000 | \$2,198,000 | \$1,710,000 | \$2,198,000 | \$1,702,994 | \$1,702,994 | \$1,702,994 | 77.48 | \$0 | Metros | 6,194 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: este proyecto tiene un avance físico de 804 y financiero de 77.48 |
| CHP1510200524746 | Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico | 0853018 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,008,144 | \$1,008,144 | \$500,000 | \$1,008,144 | \$302,443 | \$302,443 | \$302,443 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,194 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: este proyecto tiene un avance físico de 304 y financiero de 30% |
| CHP1510200524762 | Construcción de 11 Acciones de Techo Firme | F18MF-53-2015 | Chiapas | Pantelhó | San José Buenavista Segundo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$228,003 | \$228,003 | \$228,003 | \$228,003 | \$228,003 | \$228,003 | \$228,003 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 56 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA |
| CHP1510200524777 | Construcción de 11 Acciones de Techo Firme | F18MF-54-2015 | Chiapas | Pantelhó | San Isidro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$228,003 | \$228,003 | \$228,003 | \$228,003 | \$228,003 | \$228,003 | \$228,003 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 56 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA |
| CHP1510200524790 | Construcción de 10 Acciones de Techo Firme | F18MF-55-2015 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$207,276 | \$207,276 | \$207,276 | \$207,276 | \$207,276 | \$207,276 | \$207,276 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA |
| CHP1510200524803 | Construcción de 40 Acciones de Techo Firme | F18MF-56-2015 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Referencial | Programa Fondo Convenio - Referencial | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|---------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CMPS150200524945 | Construcción De 06 Acciones De Techo Firme | F15MF-63-2015 | Chiapas | Pantelhó | Yab Muctana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$124,365 | \$124,365 | \$124,365 | \$124,365 | \$124,365 | \$124,365 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 33 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA | |
| CMPS150200524951 | Construcción De Muros Para Domicilios En Vivienda Rural | HAMIC.DOP.SR.FIEM.032.2015 | Chiapas | Sabanilla | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,161,313 | \$2,161,313 | \$648,394 | \$648,394 | \$648,394 | \$648,394 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 1,269 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CMPS150200524963 | Construcción De 11 Acciones De Techo Firme | F15MF-64-2015 | Chiapas | Pantelhó | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$228,003 | \$228,003 | \$228,003 | \$68,401 | \$68,401 | \$68,401 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 45 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO | |
| CMPS150200524984 | Construcción De Mejor Principal De La Red De Drenaje 2da. Etapa | F111-035-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,710,930 | \$2,710,930 | \$2,710,930 | \$2,710,930 | \$813,279 | \$813,279 | \$813,279 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 1,173 | 0.00 | 75.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CMPS150200524973 | Construcción De Techo De Laminas Para Vivienda Rural | HAMIC.DOP.SR.FIEM.033.2015 | Chiapas | Sabanilla | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$918,723 | \$918,723 | \$275,617 | \$275,617 | \$275,617 | \$275,617 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 1,269 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CMPS150200524986 | Construcción De 34 Acciones De Techo Firme | F15MF-65-2015 | Chiapas | Pantelhó | La Tala | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$704,737 | \$704,737 | \$704,737 | \$211,421 | \$211,421 | \$211,421 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 172 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO | |
| CMPS150200524987 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | HAMIC.DOP.SR.FIEM.034.2015 | Chiapas | Sabanilla | Las Palmas Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,260,443 | \$2,260,443 | \$670,133 | \$670,133 | \$670,133 | \$670,133 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 856 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CMPS150200525001 | Construcción De 07 Acciones De Techo Firme | F15MF-66-2015 | Chiapas | Pantelhó | Emiliano Zapata Segundo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$145,093 | \$145,093 | \$145,093 | \$145,093 | \$145,093 | \$145,093 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 37 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA TERMINADA | |
| CMPS150200525006 | Apertura Y Revestimiento De Camino Rural San Patricio Unión Juárez Segunda Etapa | HAMIC.DOP.UB.FIEM.035.2015 | Chiapas | Sabanilla | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$3,184,280 | \$3,184,280 | \$955,284 | \$955,284 | \$955,284 | \$955,284 | 30.00 | \$0 | Kilómetro | 1,478 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CMPS150200525020 | Construcción De 11 Acciones De Techo Firme | F15MF-67-2015 | Chiapas | Pantelhó | Corralito Federal (Zaguila) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$228,003 | \$228,003 | \$228,003 | \$68,401 | \$68,401 | \$68,401 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 55 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO | |
| CMPS150200525028 | Ampliación De Drenaje Y Pavimentación De Calle (Barrio Centro Panamichil) | F111-034-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,497,646 | \$2,497,646 | \$2,497,646 | \$2,497,646 | \$749,294 | \$749,294 | \$749,294 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 185 | 0.00 | 65.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CMPS150200525039 | Construcción De 15 Acciones De Techo Firme | F15MF-68-2015 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$310,914 | \$310,914 | \$310,914 | \$93,274 | \$93,274 | \$93,274 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 75 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO | |
| CMPS150200525051 | Construcción De 25 Acciones De Techo Firme | F15MF-69-2015 | Chiapas | Pantelhó | San José del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$518,189 | \$518,189 | \$518,189 | \$155,457 | \$155,457 | \$155,457 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 122 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO | |
| CMPS150200525056 | Rehabilitación Del Boulevard Segunda Etapa | HAMIC.DOP.SR.FIEM.036.2015 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,076,848 | \$1,076,848 | \$323,054 | \$323,054 | \$323,054 | \$323,054 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,894 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CMPS150200525064 | Construcción De 20 Acciones De Techo Firme | F15MF-70-2015 | Chiapas | Pantelhó | El Campo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$414,551 | \$414,551 | \$414,551 | \$124,365 | \$124,365 | \$124,365 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 95 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO | |
| CMPS150200525083 | Construcción De Unidades En Areas De Separación De Educación Física Y Rehabilitación De Cancha Deportiva. | F15MF-71-2015 | Chiapas | Pantelhó | Aurora Espigulapas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,766,827 | \$2,766,827 | \$2,766,827 | \$830,048 | \$830,048 | \$830,048 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 2,046 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO | |
| CMPS150200525085 | Ampliación De Drenaje Y Pavimentación De Calle (Barrio La Montaña) | F111-037-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,012,733 | \$1,012,733 | \$1,012,733 | \$1,012,733 | \$955,664 | \$955,664 | \$955,664 | 98.31 | \$0 | Metros lineales | 140 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% FALTA EL PAGO DE ENTREGA DE IMPUESTOS / Física/ OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE FALTA EL PAGO DE ENTREGA DE IMPUESTOS / Registro/ OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE FALTA EL PAGO DE ENTREGA DE IMPUESTOS - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CMPS150200525099 | Construcción De Cuartos Para Baños (15 Acciones) | F15MF-72-2015 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$441,643 | \$441,643 | \$441,643 | \$132,493 | \$132,493 | \$132,493 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 75 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO | |
| CMPS150200525110 | Apertura De Camino Semocheche San José Tzabalobon Tramo Del Km 0 880 Al Km 0 1300 | F111-038-2015 | Chiapas | Chanal | San José Tzabalobon | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$700,234 | \$700,234 | \$700,234 | \$700,234 | \$689,474 | \$689,474 | \$689,474 | 98.46 | \$0 | Kilómetro | 132 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE FALTA EL PAGO DE ENTREGA DE IMPUESTOS / Física/ OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE FALTA EL PAGO DE ENTREGA DE IMPUESTOS / Registro/ OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE FALTA EL PAGO DE ENTREGA DE IMPUESTOS - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CMPS150200525122 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Con Estructuras Tipo Rc De La Rca-Fin. Bilingüe Pedro Gante | F15MF-73 | Chiapas | Pantelhó | Paraiso Sepelón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,347,514 | \$1,347,514 | \$1,347,514 | \$404,254 | \$404,254 | \$404,254 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 170 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO | |
| CMPS150200525141 | Ampliación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calles (Montaña) Barrio Atalija | F111-039-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$874,010 | \$874,010 | \$874,010 | \$874,010 | \$262,203 | \$262,203 | \$262,203 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 146 | 0.00 | 62.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CMPS150200525145 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | F15MF-74-2015 | Chiapas | Pantelhó | Dolores Petacujil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,975,046 | \$1,975,046 | \$1,975,046 | \$592,514 | \$592,514 | \$592,514 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 75 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO | |
| CMPS150200525162 | Construcción De Techo (Barrio Similija) | F111-040-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$186,864 | \$186,864 | \$186,864 | \$186,864 | \$151,477 | \$151,477 | \$151,477 | 81.06 | \$0 | Vivienda | 36 | 0.00 | 85.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CMPS150200525166 | Construcción De Cuartos Para Baños (25 Acciones) | F15MF-75-2015 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$735,072 | \$735,072 | \$735,072 | \$220,822 | \$220,822 | \$220,822 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 688 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO | |
| CMPS150200525173 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Tramo Registral) | 15MAV-09-FIEM-S081 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$605,202 | \$605,202 | \$605,202 | \$605,202 | \$605,202 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 37,237 | 0.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CMPS150200525177 | Construcción De Muro | F111-041-2015 | Chiapas | Chanal | Crustana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$119,162 | \$119,162 | \$119,162 | \$119,162 | \$100,225 | \$100,225 | \$100,225 | 84.11 | \$0 | Vivienda | 30 | 0.00 | 85.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CMPS150200525186 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario | F15MF-76-2015 | Chiapas | Pantelhó | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$458,221 | \$458,221 | \$458,221 | \$137,466 | \$137,466 | \$137,466 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 46 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO | |
| CMPS150200525200 | Ampliación De Drenaje Sanitario (Barrio La Montaña) | F111-042-2015 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,704,019 | \$2,704,019 | \$2,704,019 | \$2,704,019 | \$811,206 | \$811,206 | \$811,206 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 186 | 0.00 | 69.00 | Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física/ OBRA EN PROCESO / Registro/ OBRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CMPS150200525205 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario | F15MF-77-2015 | Chiapas | Pantelhó | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$884,354 | \$884,354 | \$884,354 | \$265,306 | \$265,306 | \$265,306 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 78 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO | |
| CMPS150200525213 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Los Laureles) | 15MAV-09-FIEM-S080 | Chiapas | Villaflores | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$482,153 | \$482,153 | \$482,153 | \$482,153 | \$482,153 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 113 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CMPS150200525231 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | F15MF-78-2015 | Chiapas | Pantelhó | Guadalupe Tapeyac | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,844,846 | \$1,844,846 | \$1,844,846 | \$553,454 | \$553,454 | \$553,454 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 172 | 0.00 | 45.00 | Financiera / Física / Registro/ OBRA EN PROCESO | |
| CMPS150200525236 | Construcción De Techo | F111-043-2015 | Chiapas | Chanal | Sakohibata | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$304,028 | \$304,028 | \$304, | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Unidad de Medida | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|--------|----------|------------------|-------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| CMF151020052543 | Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario (Cristóbal Obregón) | 15MAV-OP-FISM-SE057 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$910,062 | \$910,062 | \$729,909 | \$910,062 | \$910,062 | \$729,909 | \$729,909 | 80.20 | \$0 | Metros lineales | 4,664 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF151020052546 | Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio 30 de Noviembre) | 15MAV-OP-FISM-SE055 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$599,263 | \$599,263 | \$599,263 | \$599,263 | \$599,263 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 37,237 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525587 | Aplicación Red de Drenaje Sanitario Villaflores (La Sierra) | 15MAV-OP-FISM-SE056 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,200,492 | \$1,200,492 | \$964,274 | \$1,200,492 | \$1,200,492 | \$964,274 | \$964,274 | 80.32 | \$0 | Metros lineales | 37,237 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525606 | Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Santa Cecilia) | 15MAV-OP-FISM-SE058 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$647,091 | \$647,091 | \$524,661 | \$647,091 | \$647,091 | \$524,661 | \$524,661 | 81.08 | \$0 | Metros lineales | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525621 | Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio El Brasil 1) | 15MAV-OP-FISM-SE066 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$364,964 | \$364,964 | \$364,964 | \$364,964 | \$364,964 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 37,237 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525631 | Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario (Benito Juárez) | 15MAV-OP-FISM-SE069 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,434,197 | \$1,434,197 | \$1,434,197 | \$1,434,197 | \$1,434,197 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 3,567 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525648 | Aplicación Red de Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Las Gardemias) | 15MAV-OP-FISM-SE070 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$416,110 | \$416,110 | \$375,739 | \$416,110 | \$416,110 | \$375,739 | \$375,739 | 90.30 | \$0 | Metros lineales | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525660 | Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Paso Tepic) | 15MAV-OP-FISM-SE072 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$684,102 | \$684,102 | \$392,426 | \$684,102 | \$684,102 | \$392,426 | \$392,426 | 57.36 | \$0 | Metros lineales | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525667 | Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario (Quauhtémoc) | 15MAV-OP-FISM-SE073 | Chiapas | Villaflores | Quauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,422,834 | \$1,422,834 | \$1,042,895 | \$1,422,834 | \$1,422,834 | \$1,042,895 | \$1,042,895 | 73.30 | \$0 | Metros lineales | 3,084 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525684 | Equipamiento Del Sistema De Agua Potable (Joaquín Miguel Gutiérrez) | 15MAV-OP-FISM-SE100 | Chiapas | Villaflores | Joaquín Miguel Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$342,773 | \$342,773 | \$342,773 | \$342,773 | \$342,773 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,663 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física: UNA OBRA CON AVANCE DEL 70% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525695 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable | basac.doc.op.fiem.016.2015 | Chiapas | Sabanilla | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de sabanilla chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$611,474 | \$611,474 | \$183,442 | \$611,474 | \$611,474 | \$183,442 | \$183,442 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 894 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525701 | Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario Villaflores (1º Calle Poniente / Av. Central y 1ª. Av. Sur) | 15MAV-OP-FISM-SE102 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$175,049 | \$175,049 | \$175,049 | \$175,049 | \$175,049 | \$175,049 | \$175,049 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525704 | Construcción De Piso Firme Para Vivienda Rural | basac.doc.op.fiem.027.2015 | Chiapas | Sabanilla | Quioch | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de sabanilla chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$391,914 | \$391,914 | \$117,574 | \$391,914 | \$391,914 | \$117,574 | \$117,574 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 586 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525715 | Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario Villaflores (La Prayleca) | 15MAV-OP-FISM-SE111 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$429,666 | \$429,666 | \$429,666 | \$429,666 | \$429,666 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 37,237 | 0.00 | 20.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525732 | Rehabilitación De Camino Rural, Tramo Mititlán - Cañatal Pital, Km 0 000 Al 3 000 | FIEMOP-09-2015 | Chiapas | Multitudin | Cañatal Pital | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HOITUPAN, CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2015 | \$763,365 | \$763,365 | \$29,010 | \$763,365 | \$29,010 | \$29,010 | \$29,010 | 3.80 | \$0 | Kilómetro | 294 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525725 | Rehabilitación Sistema De Agua Entubada (Red De Distribución Francisco Villa) | 15MAV-OP-FISM-SE120 | Chiapas | Villaflores | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,150,101 | \$1,150,101 | \$0 | \$1,150,101 | \$1,150,101 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 1,360 | 0.00 | 20.00 | Financiera / Física: UN SISTEMA AL 20% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525734 | Aplicación De Canal Fluvial Villaflores (Barrio Brasilito) | 15MAV-OP-FISM-SE121 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$330,265 | \$330,265 | \$330,265 | \$330,265 | \$330,265 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 37,237 | 0.00 | 20.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525757 | Rehabilitación De Camino Rural Y Obras De Drenaje, Tramo La Competencia / Barrio de Noviembre Del Km 0 000 Al 0 533 | FIEMOP-10-2015 | Chiapas | Multitudin | Sole de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HOITUPAN, CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2015 | \$1,191,938 | \$1,191,938 | \$847,114 | \$1,191,938 | \$847,114 | \$847,114 | \$847,114 | 71.07 | \$0 | Kilómetro | 146 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525766 | Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: Nueva Reforma - Nueva Reforma, del Km 0 000 Al 4 000, 2da. Etapa | FIEMOP-11-2015 | Chiapas | Multitudin | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HOITUPAN, CHIAPAS | Transportes y Viabilidad | En Ejecución | 2015 | \$1,166,048 | \$1,166,048 | \$954,172 | \$1,166,048 | \$954,172 | \$954,172 | \$954,172 | 81.83 | \$0 | Metros lineales | 122 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525786 | Construcción De 17 Cuartos Dormitorios | FIEMOP-12-2015 | Chiapas | Multitudin | Sinal Díaz Ordoz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HOITUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$628,564 | \$628,564 | \$628,564 | \$628,564 | \$628,564 | \$628,564 | \$628,564 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 39 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525794 | Construcción De 42 Cuartos Dormitorios | FIEMOP-13-2015 | Chiapas | Multitudin | El Rosolino | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HOITUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,429,411 | \$1,429,411 | \$613,047 | \$1,429,411 | \$613,047 | \$613,047 | \$613,047 | 42.89 | \$0 | Vivienda | 100 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525820 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | FIEMOP-15-2015 | Chiapas | Multitudin | Planada Villa Luz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HOITUPAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$592,906 | \$592,906 | \$592,906 | \$592,906 | \$592,906 | \$592,906 | \$592,906 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 195 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525830 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | FIEMOP-16-2015 | Chiapas | Multitudin | Enrique Rodríguez Cano | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HOITUPAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$682,427 | \$682,427 | \$652,525 | \$682,427 | \$652,525 | \$652,525 | \$652,525 | 95.62 | \$0 | Metros Cuadrados | 199 | 0.00 | 98.00 | Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525841 | Pavimentación De Calle Prolongación De Segunda Avenida Sur Poniente Con Concreto Hidráulico En Tramo Altiplano | FIEMOP-17-2015 | Chiapas | Multitudin | Multitudin | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$3,600,000 | \$3,600,000 | \$2,398,242 | \$3,600,000 | \$2,398,242 | \$2,398,242 | \$2,398,242 | 66.62 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,857 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525867 | Aplicación Del Sistema De Agua Potable, 2da. Etapa | FIEMOP-18-2015 | Chiapas | Multitudin | Multitudin | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HOITUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,300,000 | \$4,300,000 | \$2,150,000 | \$4,300,000 | \$2,150,000 | \$2,150,000 | \$2,150,000 | 50.00 | \$0 | Metros lineales | 2,857 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525876 | Equipamiento Con Lámparas Ahoradoras Con Tecnología Led | 020-0082 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$520,968 | \$520,968 | \$260,484 | \$520,968 | \$260,484 | \$260,484 | \$260,484 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 336 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: X |
| CMF1510200525886 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FIEMOP-19-2015 | Chiapas | Multitudin | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HOITUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,173,762 | \$1,173,762 | \$352,129 | \$1,173,762 | \$352,129 | \$352,129 | \$352,129 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 271 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525925 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, 2da. Etapa (Pob. Días De Febrero) | FIEMOP-20-2015 | Chiapas | Multitudin | Zacatonal de Juárez Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HOITUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,708,022 | \$1,708,022 | \$0 | \$1,708,022 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 1,361 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525939 | Construcción De Red De Energía Eléctrica (Barrio Maravilla Anexo José María Morelos Y Pavón) | FIEMOP-21-2015 | Chiapas | Multitudin | José María Morelos Y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HOITUPAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$848,674 | \$848,674 | \$759,099 | \$848,674 | \$759,099 | \$759,099 | \$759,099 | 89.57 | \$0 | Piezas | 60 | 0.00 | 93.00 | Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525946 | Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Indígena "José Mateos", Clave: 07480528 | FIEMOP-22-2015 | Chiapas | Multitudin | Santa Catarina de las Cabas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HOITUPAN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,325,780 | \$1,325,780 | \$831,550 | \$1,325,780 | \$831,550 | \$831,550 | \$831,550 | 62.72 | \$0 | Metros Cuadrados | 489 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200525953 | Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Rural Federal "Lic. Benito Juárez", Clave: 07481213 | FIEMOP-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Total: 8523 | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|--|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|---|--|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Recaudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | | |
| CRP1510200526305 | Construcción De Banquetas (Acceso A Esc. Telesecundaria) (Nuevo Mexico) | 158AV-09-FIDM-SE096 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$606,280 | \$606,280 | \$0 | \$606,280 | \$606,280 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,014 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200526314 | Pavimentación De Calles Villaflores (La Ribera) | 158AV-09-FIDM-SE019 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,197,562 | \$1,197,562 | \$1,197,562 | \$1,197,562 | \$1,197,562 | \$1,197,562 | \$1,197,562 | \$1,197,562 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200526316 | Construcción De Cuartos Para 26 Viviendas Locales Varas Del Municipio De San Cristóbal De Las Casas | CONTRATO 090 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,019,642 | \$2,019,642 | \$2,019,642 | \$2,019,642 | \$1,965,877 | \$1,965,877 | \$1,965,877 | 97.34 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 97.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200526332 | Construcción De Muro De Contención (Cristóbal Obregon) | 158AV-09-FIDM-SE133 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregon | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$75,401 | \$75,401 | \$75,401 | \$75,401 | \$75,401 | \$75,401 | \$75,401 | \$75,401 | 100.00 | \$0 | Lote | 4,664 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física/ UNA OBRA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200526339 | Construcción De Pisos Para 18 Viviendas En Localidades Varas Del Municipio De San Cristóbal De Las Casas | CONTRATO 088 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$857,378 | \$857,378 | \$857,378 | \$857,378 | \$527,533 | \$527,533 | \$527,533 | \$527,533 | 61.53 | \$0 | Metros Cuadrados | 190 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200526374 | Construcción De Cuartos Para 27 Viviendas En Localidades Varas Del Municipio De San Cristóbal De Las Casas | CONTRATO 089 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,097,320 | \$2,097,320 | \$2,097,320 | \$2,097,320 | \$920,672 | \$920,672 | \$920,672 | \$920,672 | 43.90 | \$0 | Metros Cuadrados | 160 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200526486 | Pavimentación De Calles (Progreso Agrario) | 158AV-09-FIDM-SE063 | Chiapas | Villaflores | Progreso Agrario | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$848,951 | \$848,951 | \$0 | \$848,951 | \$848,951 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 296 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200526562 | Construcción De Dren Pluvial En El Barrio El Realismo | CONTRATO 033 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,820,289 | \$2,820,289 | \$2,820,289 | \$2,820,289 | \$846,087 | \$846,087 | \$846,087 | \$846,087 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 300 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200526574 | Equippamiento Con Lámparas Aboradoras Con Tecnología Led | 020-088 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio La Concordia, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$558,179 | \$558,179 | \$279,090 | \$279,090 | \$279,090 | \$279,090 | \$279,090 | \$279,090 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 360 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro/ X |
| CRP1510200526586 | Construcción De Muro De Contención Villaflores (La Popular) | 158AV-09-FIDM-SE076 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$455,855 | \$455,855 | \$455,855 | \$455,855 | \$455,855 | \$455,855 | \$455,855 | \$455,855 | 100.00 | \$0 | Lote | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física/ UNA OBRA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200526640 | Rehabilitación De Agua Potable En Las Calles Tuxtla Y Terminado | CONTRATO 036 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,017,014 | \$1,017,014 | \$1,017,014 | \$1,017,014 | \$305,104 | \$305,104 | \$305,104 | \$305,104 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 230 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200526658 | Construcción De Piso Firme | 01FIM0015 | Chiapas | Chiapilla | Chiapilla | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,162,253 | \$1,162,253 | \$1,162,253 | \$1,162,253 | \$1,162,253 | \$1,162,253 | \$1,162,253 | \$1,162,253 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 480 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física/ SE TERMINO AL 100% LAS METAS PLANTADAS / FÍSICO DE TERMINO AL 100% LOS METROS CUADRADOS / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200526737 | Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida La Industria Y Avenida Del Jardín | CONTRATO 037 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,686,350 | \$1,686,350 | \$1,686,350 | \$1,686,350 | \$1,125,775 | \$1,125,775 | \$1,125,775 | \$1,125,775 | 66.76 | \$0 | Metros lineales | 300 | 0.00 | 67.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200526742 | Construcción De Dispensario Medico En La Comunidad Hapite | CR024 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$420,027 | \$420,027 | \$420,027 | \$420,027 | \$126,008 | \$126,008 | \$126,008 | \$126,008 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200526836 | Construcción De Sistema De Agua Potable | CONTRATO 034 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$877,284 | \$877,284 | \$877,284 | \$877,284 | \$263,185 | \$263,185 | \$263,185 | \$263,185 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 600 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200526916 | Rehabilitación De Camino (Vados) | 158AV-09-FIDM-SE086 | Chiapas | Villaflores | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$371,498 | \$371,498 | \$0 | \$371,498 | \$371,498 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 60 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física/ UNA OBRA AL 80% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200526986 | Construcción De Dispensario Medico | 800102XIV0770291 | Chiapas | Salto de Agua | La Flor de Bascon | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Salud | En Ejecución | 2015 | \$719,994 | \$719,994 | \$719,994 | \$719,994 | \$433,686 | \$433,686 | \$433,686 | \$433,686 | 60.23 | \$0 | Equipamiento | 140 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200527026 | Pavimentación De Calles Villaflores (Nueva Esperanza) | 158AV-09-FIDM-SE107 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$424,256 | \$424,256 | \$0 | \$424,256 | \$424,256 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200527064 | Pavimentación De Calles Villaflores (Santa Catarina) | 158AV-09-FIDM-SE106 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$930,111 | \$930,111 | \$930,111 | \$930,111 | \$930,111 | \$930,111 | \$930,111 | \$930,111 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200527120 | Alumbrado De Acceso Principal Villaflores (Cabeza Municipal) | 158AV-09-FIDM-SE108 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,091,689 | \$2,091,689 | \$0 | \$2,091,689 | \$2,091,689 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 37,237 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física/ UNA OBRA AL 40% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. | |
| CRP1510200527331 | Construcción De Dispensario Medico | 800102XIV0770046 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Rita Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Salud | En Ejecución | 2015 | \$719,994 | \$719,994 | \$719,994 | \$719,994 | \$215,998 | \$215,998 | \$215,998 | \$215,998 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 83 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200527372 | Construcción De Pisos Firmes | FIM-001 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,248,059 | \$3,248,059 | \$3,248,059 | \$3,248,059 | \$3,248,059 | \$3,248,059 | \$3,248,059 | \$3,248,059 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,286 | 0.00 | 100.00 | Financiera / OBRA EJECUTADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física/ OBRA EJECUTADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200527376 | Construcción De Sanitario En Esc. Prim. Coma C.C.T. 07kgp20160 | 001 | Chiapas | Izhuacán | Pojoyal Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IZHUACAN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$326,397 | \$326,397 | \$326,397 | \$326,397 | \$129,678 | \$129,678 | \$129,678 | \$129,678 | 39.73 | \$0 | Metros Cuadrados | 32 | 0.00 | 23.00 | Financiera / Física/ FALTA PINTAR OBRA / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200527398 | Rehabilitación De Techo Firme Ignacio Garrova | 158AV-09-FIDM-SE038 | Chiapas | Villaflores | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$728,209 | \$728,209 | \$728,209 | \$728,209 | \$728,209 | \$728,209 | \$728,209 | \$728,209 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 1,055 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200527521 | Construcción De Letrinas (Rta. Linda Vieta) | 158AV-09-FIDM-SE031 | Chiapas | Villaflores | Linda Vieta | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$323,746 | \$323,746 | \$323,746 | \$323,746 | \$323,746 | \$323,746 | \$323,746 | \$323,746 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 21 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200527590 | Rehabilitación De Techo Firme (2a. Etapa) Villaflores (Barrio San Miguel) | 158AV-09-FIDM-SE137 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$768,600 | \$768,600 | \$768,600 | \$768,600 | \$768,600 | \$768,600 | \$768,600 | \$768,600 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 37,237 | 0.00 | 10.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200527592 | Rehabilitación De Calles Y Av. 2da. Etapa Varas Colinas De La Ciudad | CONTRATO-87 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,212,712 | \$1,212,712 | \$1,212,712 | \$1,212,712 | \$944,783 | \$944,783 | \$944,783 | \$944,783 | 77.91 | \$0 | Metros | 300 | 0.00 | 78.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200527593 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 07-FIDM0215 | Chiapas | Tuxtla | Villa de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA 2015 | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,291,970 | \$1,291,970 | \$1,291,970 | \$1,291,970 | \$1,291,970 | \$1,291,970 | \$1,291,970 | \$1,291,970 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera / LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN UN 100% FINANCIERAMENTE / Física/ LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro/ OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICO COMO FINANCIERAMENTE / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200527542 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario | CONTRATO 038 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,192,481 | \$3,192,481 | \$3,192,481 | \$3,192,481 | \$957,744 | \$957,744 | \$957,744 | \$957,744 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 550 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel. |
| CRP1510200527579 | Rehabilitación De Caminos Rurales En Tramo Altiplano 2da. Etapa Varas Localidades | CONTRATO-86 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$618,228 | \$618,228 | \$618,228 | \$618,228 | \$48 | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Referencial | Programa Fondo Convenio - Referencial | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Unidad de Medida | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|----------------------|---------|----------------------------|--|------------------------|---|---|--|--------------------|-----------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------------|------------------|----------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Población | Avance Anual |
| CRP15150200527740 | Elaboración de Estudio y Proyecto de Obras de Electrificación de Varias Localidades | CONTRATO-85 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$935,329 | \$935,329 | \$935,329 | \$935,329 | \$728,574 | \$728,574 | \$728,574 | 77.89 | \$0 | Estudio de preinversión | 300 | 0.00 | 78.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200527745 | Construcción de Drenaje Sanitario En La Colonia Las Minas | CONTRATO 042 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$826,156 | \$826,156 | \$826,156 | \$826,156 | \$247,847 | \$247,847 | \$247,847 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 800 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200527781 | Ampliación de Red de Drenaje Sanitario, Hacienda Cah | 0190315015 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cash | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$4,058,652 | \$4,058,652 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$2,029,326 | \$2,029,326 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Física / Registro | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DRENAGE, POR NO ENCONTRAR ESA OPCIÓN DE SELECCIÓN VIVIENDA - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CRP15150200527790 | Construcción de Red de Energía Eléctrica Aérea | CONTRATO-61 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$527,146 | \$527,146 | \$527,146 | \$527,146 | \$158,144 | \$158,144 | \$158,144 | 30.00 | \$0 | Metros | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200527798 | Instalación de Módulos Solares | VIVICI05073205 | Chiapas | Salto de Agua | Agua Viva | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$629,684 | \$629,684 | \$629,684 | \$629,684 | \$629,684 | \$629,684 | \$629,684 | 100.00 | \$0 | Celdas solares | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CRP15150200527807 | Construcción de Drenaje Sanitario | CONTRATO 059 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$413,240 | \$413,240 | \$413,240 | \$413,240 | \$123,972 | \$123,972 | \$123,972 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 750 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200527832 | Introducción de Red de Energía Eléctrica Subterránea | CONTRATO-58 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,452,039 | \$1,452,039 | \$1,452,039 | \$1,452,039 | \$435,612 | \$435,612 | \$435,612 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200527871 | Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable Comunidad Zucampá Rotegop | CONTRATO 049 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$462,071 | \$462,071 | \$462,071 | \$462,071 | \$138,621 | \$138,621 | \$138,621 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 1,400 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200527884 | Ampliación de Red de Energía Eléctrica Aérea La Ripa | CONTRATO-55 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,773,092 | \$2,384,069 | \$2,384,069 | \$2,384,069 | \$715,221 | \$715,221 | \$715,221 | 30.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 180 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200527909 | Construcción de Letrinas (Josefa Ortiz de Domínguez) | 158AVP-OP-FISM-8012 | Chiapas | Villaflores | Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$449,600 | \$449,600 | \$389,653 | \$449,600 | \$449,600 | \$389,653 | \$389,653 | 86.67 | \$0 | Vivienda | 271 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CRP15150200527931 | Ampliación de Red de Energía Eléctrica Aérea San. K'axap | CONTRATO-60 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,773,092 | \$2,773,092 | \$2,773,092 | \$2,773,092 | \$831,928 | \$831,928 | \$831,928 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 150 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200527946 | Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable Colonia Las Peras | CONTRATO 041 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,070,622 | \$1,070,622 | \$1,070,622 | \$1,070,622 | \$321,187 | \$321,187 | \$321,187 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 750 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200527959 | Construcción de Letrinas (2a. Etapa) Nuevo Jerusalén | 158AVP-OP-FISM-8013 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Jerusalén | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$277,496 | \$277,496 | \$277,496 | \$277,496 | \$277,496 | \$277,496 | \$277,496 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 83 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CRP15150200527967 | Construcción de Muro de Contención | 004 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$942,647 | \$942,647 | \$942,647 | \$942,647 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros cúbicos | 7,286 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | FINANCIERA ESTA OBRA SERA EJECUTADA POR LA SOLICITANTE ADMINISTRACION, POR ELLO DE ENCUENTRA CON 0% DE AVANCE. / FISICA ESTA OBRA SERA EJECUTADA POR LA SOLICITANTE ADMINISTRACION, POR ELLO DE ENCUENTRA CON 0% DE AVANCE. / REGISTRO LOS REGISTROS DE ESTA OBRA, FUERON EJECUTADOS DURANTE ESTE EJERCICIO, PERO DEBEN APLICARSE POR LA SOLICITANTE ADMINISTRACION, YA QUE ESTA OBRA, SERA EJECUTADA POR LA NUEVA ADMINISTRACION. |
| CRP15150200528034 | Construcción de Letrinas (Nueva Palestina) | 158AVP-OP-FISM-8014 | Chiapas | Villaflores | Nueva Palestina | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$393,120 | \$393,120 | \$393,120 | \$393,120 | \$393,120 | \$393,120 | \$393,120 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 179 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CRP15150200528052 | Construcción de L. N. Y R. D. De Energía Eléctrica Aérea | CONTRATO-47 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$816,172 | \$816,172 | \$816,172 | \$816,172 | \$246,852 | \$246,852 | \$246,852 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200528062 | Construcción de 01 Aula En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario (Caic) Chispitas, Clave: 070d10065c. | 00120101010 | Chiapas | Acaoyagua | Acaoyagua | Urbano | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACOYAGUA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$435,204 | \$435,204 | \$435,204 | \$435,204 | \$221,290 | \$221,290 | \$221,290 | 50.85 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | SE HA PAGADO EL 50% DE ANTICIPO / REGISTRO |
| CRP15150200528090 | Construcción de Red de Energía Eléctrica | CONTRATO-83 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,031,423 | \$2,031,423 | \$2,031,423 | \$2,031,423 | \$1,364,572 | \$1,364,572 | \$1,364,572 | 67.17 | \$0 | Metros lineales | 190 | 0.00 | 67.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200528092 | Mantenimiento de Vehículos (Ostos Industriales) | 11-FIDMOP2015 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 2015 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | \$150,000 | 33.33 | \$0 | Vehículos | 4,835 | 0.00 | 33.33 | Financiera / Física / Registro | FINANCIERA LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE FINANCIERO DEL 33.33 % FISICA LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE FÍSICO DEL 33.33 % REGISTRO LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN EN PROCESO DE EJECUCIÓN TENIENDO UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 33.33 RESPECTIVAMENTE. |
| CRP15150200528101 | Rehabilitación de Viviendas | 1 | Chiapas | Solosuchapa | Cerro las Cangas | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SOLOSUCHAPA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 71.43 | \$0 | Vivienda | 763 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Física / Registro | FINANCIERA ESTA OBRA DE TRABA DE REPARACION DE 147 VIVIENDAS EN EL SITIO CERRO LAS CANGAS EL CUAL CONSISTE EN EL TRABAJO DE LOS VIVIENDAS YA QUE SE ENCONTRABAN EN MALAS CONDICIONES, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TENGAN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA |
| CRP15150200528111 | Construcción De Ombra De Techo Múltiples Localidad Pozo Colorado | CONTRATO 039 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$397,179 | \$397,179 | \$397,179 | \$397,179 | \$119,154 | \$119,154 | \$119,154 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200528138 | Construcción De Piso Firme Viva Chiapas | 158AVP-OP-FISM-80129 | Chiapas | Villaflores | Viva Chiapas | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$58,575 | \$58,575 | \$58,575 | \$58,575 | \$58,575 | \$58,575 | \$58,575 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 77 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro | SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CRP15150200528133 | Introducción de L. N. Y R. D. De Energía Eléctrica Aérea | CONTRATO-54 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,587,471 | \$2,587,471 | \$2,587,471 | \$2,587,471 | \$776,241 | \$776,241 | \$776,241 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200528142 | Rehabilitación de Caminos Rurales En Tramos Aislados | 005 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,250,000 | \$2,250,000 | \$2,250,000 | \$2,250,000 | \$1,479,520 | \$1,479,520 | \$1,479,520 | 65.76 | \$0 | Kilómetro | 12,800 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro | FINANCIERA 66 % DE AVANCE FINANCIERO / FISICA 70 % / REGISTRO ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL PAIS 2015 Y ACTUALMENTE LLEVA UN AVANCE FÍSICO DEL 70 % |
| CRP15150200528166 | Rehabilitación De Techo Firme Viva Chiapas | 158AVP-OP-FISM-8016 | Chiapas | Villaflores | Viva Chiapas | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$381,546 | \$381,546 | \$381,546 | \$381,546 | \$381,546 | \$381,546 | \$381,546 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 77 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CRP15150200528179 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 02 | Chiapas | Solosuchapa | Agua Potable Rubio (Barra Fe la Zucul) | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Solosuchapa, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$991,982 | \$991,982 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | 80.65 | \$0 | Metros lineales | 470 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro | FINANCIERA LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN EN PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SITIO AGUJETA RUBIO Y ASI PODER BENEFICIAR A 470 PERSONAS Y ASI ELLOS PODAN TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA |
| CRP15150200528181 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario 3a. Calle Emeraldita | CB019 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,455,825 | \$1,455,825 | \$1,455,825 | \$1,455,825 | \$436,748 | \$436,748 | \$436,748 | 30.00 | \$0 | Metros cúbicos | 180 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200528208 | Rehabilitación De Camino Rurales (Primera Etapa) | AD OMA 11 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$4,569,877 | \$4,569,877 | \$4,569,877 | \$4,569,877 | \$4,568,936 | \$4,568,936 | \$4,568,936 | 99.76 | \$0 | Metros lineales | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CRP15150200528220 | Construcción De Piso Firme El Triunfo | 158AVP-OP-FISM-8016 | Chiapas | Villaflores | El Triunfo | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$71,975 | \$71,975 | \$71,975 | \$71,975 | \$71,975 | \$71,975 | \$71,975 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 117 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CRP15150200528226 | Construcción De Dos Aulas En Cobach Insad No. 219 Clave 07ano0129v | 00120101011 | Chiapas | Acaoyagua | Las Cangas | Rural | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACOYAGUA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,068,823 | \$1,068,823 | \$1,068,823 | \$1,068,823 | \$543,469 | \$543,469 | \$543,469 | 50.85 | \$0 | Metros Cuadrados | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | FINANCIERA / FISICA / REGISTRO SE HA PAGADO EL 50% DE ANTICIPO / REGISTRO |
| CRP15150200528231 | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fortalezcan La Formación De Los Servidores Públicos Municipales | 12-FIDMOP2015 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA 2015 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$70,398 | \$70,398 | \$70,398 | \$70,398 | \$70,398 | \$42,239 | \$42,239 | 60.00 | \$0 | Lote | 4,835 | 0.0 | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|---------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|----------------------|-------------|------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Unidad de Medida | Publicación | Avance Anual |
| CMF1510200530887 | Construcción de Piso Firme (2a. Etapa) Unión Y Progreso | 15MAV-OP-FISM-SE078 | Chiapas | Villaflores | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$160,810 | \$160,810 | \$160,810 | \$160,810 | \$160,810 | \$160,810 | \$160,810 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 791 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200530924 | Rehabilitación De Techo Firme (2a. Etapa) Ejido Unión Y Progreso | 15MAV-OP-FISM-SE046 | Chiapas | Villaflores | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$297,896 | \$297,896 | \$297,896 | \$297,896 | \$297,896 | \$297,896 | \$297,896 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 791 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200531006 | Rehabilitación De Techo Firme Tierra Y Libertad | 15MAV-OP-FISM-SE048 | Chiapas | Villaflores | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$677,994 | \$677,994 | \$677,994 | \$677,994 | \$677,994 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 708 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA FISCALMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200531044 | Rehabilitación De Techo Firme (2a. Etapa) Ribera Horizonte | 15MAV-OP-FISM-SE049 | Chiapas | Villaflores | El Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$383,224 | \$383,224 | \$383,224 | \$383,224 | \$383,224 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 603 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA FISCALMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200531120 | Rehabilitación De Techo Firme (2a. Etapa) Heriberto Jara | 15MAV-OP-FISM-SE053 | Chiapas | Villaflores | Heriberto Jara | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$383,310 | \$383,310 | \$383,310 | \$383,310 | \$383,310 | \$383,310 | \$383,310 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 369 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200531166 | Rehabilitación De Techo Firme Rta. Las Tunas | 15MAV-OP-FISM-SE060 | Chiapas | Villaflores | Las Tunas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$153,789 | \$153,789 | \$153,789 | \$153,789 | \$153,789 | \$153,789 | \$153,789 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 28 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200531198 | Construcción De Piso Firme Rta. Nuevo León | 15MAV-OP-FISM-SE113 | Chiapas | Villaflores | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$88,457 | \$88,457 | \$88,457 | \$88,457 | \$88,457 | \$88,457 | \$88,457 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 90 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200531252 | Rehabilitación De Techo Firme Rta. Nuevo León | 15MAV-OP-FISM-SE059 | Chiapas | Villaflores | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$231,449 | \$231,449 | \$231,449 | \$231,449 | \$231,449 | \$231,449 | \$231,449 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 90 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200531292 | Construcción De Letrinas (2a. Etapa) Rta. El Jardín | 15MAV-OP-FISM-SE061 | Chiapas | Villaflores | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$239,787 | \$239,787 | \$179,839 | \$239,787 | \$239,787 | \$179,839 | \$179,839 | 75.00 | \$0 | Vivienda | 63 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES LETRINA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200531323 | Rehabilitación De Techo Firme El Paraíso 1 | 15MAV-OP-FISM-SE062 | Chiapas | Villaflores | El Paraíso 1 | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$375,470 | \$375,470 | \$375,470 | \$375,470 | \$375,470 | \$375,470 | \$375,470 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200531364 | Rehabilitación De Techo Firme Guadalupe Victoria (Lideres Sociales) | 15MAV-OP-FISM-SE064 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lideres Sociales) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,252,931 | \$1,252,931 | \$1,252,931 | \$1,252,931 | \$1,252,931 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 3,583 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200531402 | Rehabilitación De Techo Firme (2a. Etapa) Rta. El Carmelo | 15MAV-OP-FISM-SE065 | Chiapas | Villaflores | El Carmelo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$497,828 | \$497,828 | \$497,828 | \$497,828 | \$497,828 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 301 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200531493 | Construcción De Pozo Profundo | 002 | Chiapas | Palenque | Belén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$908,620 | \$908,620 | \$908,620 | \$908,620 | \$908,620 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Mesquinaria y equipo | 915 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531511 | Construcción De Pozo Profundo | 003 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,923,007 | \$1,923,007 | \$1,923,007 | \$1,923,007 | \$1,923,007 | \$961,503 | \$961,503 | 50.00 | \$0 | Metros | 915 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531517 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Penas Convencionales) | CONTRATO-099 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$44,767 | \$44,767 | \$44,767 | \$44,767 | \$44,767 | \$44,767 | \$44,767 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531548 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN APLICACIÓN EL DESIERTO | 004 | Chiapas | Palenque | El Desierto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,607,496 | \$1,607,496 | \$1,607,496 | \$1,607,496 | \$1,607,496 | \$803,748 | \$803,748 | 50.00 | \$0 | Metros | 554 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531550 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje | CONTRATO 084 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,170,547 | \$1,170,547 | \$1,170,547 | \$1,170,547 | \$836,105 | \$836,105 | \$836,105 | 71.43 | \$0 | Metros lineales | 600 | 0.00 | 71.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531553 | Construcción De Dren Pluvial | 78-03-08 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,477,336 | \$2,677,336 | \$2,677,336 | \$2,477,336 | \$1,797,042 | \$1,797,042 | \$1,797,042 | 67.13 | \$0 | Metros lineales | 120 | 0.00 | 67.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531572 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 005 | Chiapas | Palenque | Nuevo Montes Azules | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,157,424 | \$1,157,424 | \$1,157,424 | \$1,157,424 | \$1,019,258 | \$1,019,258 | \$88,006 | 88.06 | \$0 | Metros | 426 | 0.00 | 88.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531591 | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL | 78-03-09 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$141,840 | \$141,840 | \$141,840 | \$141,840 | \$141,840 | \$141,840 | \$141,840 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531601 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA | 006 | Chiapas | Palenque | Saturación Ríoc | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,913,938 | \$2,913,938 | \$2,913,938 | \$2,913,938 | \$2,475,884 | \$2,475,884 | \$5,000 | 85.03 | \$0 | Metros | 648 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531605 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA 1ra Etapa | CONTRATO 108 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$199,474 | \$199,474 | \$199,474 | \$199,474 | \$199,474 | \$199,474 | \$199,474 | 100.00 | \$0 | Metros cúbicos | 700 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531610 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA | 007 | Chiapas | Palenque | Monte de Sión | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,389,630 | \$2,389,630 | \$2,389,630 | \$2,389,630 | \$2,240,767 | \$2,240,767 | \$93,777 | 93.77 | \$0 | Metros | 600 | 0.00 | 93.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531639 | Ampliación De Sistema De Agua Potable | 008 | Chiapas | Palenque | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$3,100,000 | \$3,100,000 | \$3,100,000 | \$3,100,000 | \$2,554,572 | \$2,554,572 | \$2,554,572 | 82.41 | \$0 | Metros | 810 | 0.00 | 82.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531665 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Col. Jardines De Paraiso | 009 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$519,437 | \$519,437 | \$519,437 | \$519,437 | \$519,437 | \$259,719 | \$259,719 | 50.00 | \$0 | Metros | 675 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531684 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Col. Caman | 010 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$386,865 | \$386,865 | \$386,865 | \$386,865 | \$386,865 | \$193,432 | \$193,432 | 50.00 | \$0 | Metros | 227 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531716 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA TELESECUNDARIA No. 174 | CONTRATO 104 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$76,822 | \$76,822 | \$76,822 | \$76,822 | \$67,886 | \$67,886 | \$67,886 | 88.37 | \$0 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | 88.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531726 | Ampliación De Red De Agua Potable | 011 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$476,445 | \$476,445 | \$476,445 | \$476,445 | \$238,222 | \$238,222 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 650 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531735 | Ampliación De Red De Agua Potable Col. Yauchilan | 012 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$264,222 | \$264,222 | \$264,222 | \$264,222 | \$132,111 | \$132,111 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 315 | 0.00 | 0.50 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531751 | Ampliación De Red De Agua Potable | 013 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$248,599 | \$248,599 | \$248,599 | \$248,599 | \$248,599 | \$236,111 | \$236,111 | 94.98 | \$0 | Metros | 315 | 0.00 | 95.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF1510200531763 | Rehabilitación De Techo Firme Villaflores (30 De Septiembre) | 15MAV-OP-FISM-SE067 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$395,060 | \$395,060 | \$395,060 | \$395,060 | \$395,060 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMF1510200531770 | Ampliación De Red De Agua Potable | 014 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$519,401 | \$519,401 | \$519,401 | \$519,401 | \$519,401 | \$259,301 | \$259,301 | 49.92 | \$0 | Metros | 575 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física: / Registro: |
| CMF15102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Unidad de Medida | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|----------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|--------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Publicación | Avance Anual | Avance Acum. |
| CMF151020051914 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 023 | Chiapas | Paleque | Onco de Julio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,810,486 | \$1,810,486 | \$1,810,486 | \$1,810,486 | \$1,810,486 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 1,520 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020051924 | Construcción De Piso Firme N.C.P. La Cabaña | 158AV7-OP-FIDM-SE084 | Chiapas | Villaflores | La Cabaña | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$213,954 | \$213,954 | \$213,954 | \$213,954 | \$213,954 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 50 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF151020051931 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 024 | Chiapas | Paleque | Kan-Kan-Há | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,584,834 | \$1,584,834 | \$1,584,834 | \$1,584,834 | \$1,584,834 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 170 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020051943 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 025 | Chiapas | Paleque | Abolfo López Mateos 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,263,712 | \$1,263,712 | \$1,263,712 | \$1,263,712 | \$1,263,712 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 170 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020051948 | Rehabilitación De Techo Firme N.C.P. La Cabaña | 158AV7-OP-FIDM-SE085 | Chiapas | Villaflores | La Cabaña | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$236,244 | \$236,244 | \$236,244 | \$236,244 | \$236,244 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 50 | 0.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF151020051958 | Construcción De Tanque De Agua Potable | 026 | Chiapas | Paleque | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,183,066 | \$1,183,066 | \$1,183,066 | \$1,183,066 | \$1,183,066 | \$591,533 | \$591,533 | 50.00 | \$0 | Metros cúbicos | 850 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020051972 | Construcción De Piso Firme Villaflores (Nuevo Milenio) | 158AV7-OP-FIDM-SE114 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$32,192 | \$32,192 | \$32,192 | \$32,192 | \$32,192 | \$32,192 | \$32,192 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera OBRA 100% TERMINADA / Física OBRA 100% TERMINADA / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF151020051973 | Construcción De Tanque De Agua Potable | 027 | Chiapas | Paleque | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$532,000 | \$532,000 | \$532,000 | \$532,000 | \$532,000 | \$266,000 | \$266,000 | 50.00 | \$0 | Metros cúbicos | 360 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020051981 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable | 028 | Chiapas | Paleque | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,208,614 | \$1,208,614 | \$1,208,614 | \$1,208,614 | \$1,208,614 | \$932,783 | \$32,783 | 77.18 | \$0 | Metros | 786 | 0.00 | 77.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020051992 | Rehabilitación De Techo Firme Villaflores (Nuevo Milenio) | 158AV7-OP-FIDM-SE090 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$281,110 | \$281,110 | \$281,110 | \$281,110 | \$281,110 | \$281,110 | \$281,110 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física OBRA CONCLUIDA 100% / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF151020051999 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable | 029 | Chiapas | Paleque | Victórico Grajales | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$187,410 | \$187,410 | \$187,410 | \$187,410 | \$187,410 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 346 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020052011 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable | 030 | Chiapas | Paleque | Puyipa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$515,756 | \$515,756 | \$515,756 | \$515,756 | \$515,756 | \$444,682 | \$444,682 | 86.22 | \$0 | Metros | 1,000 | 0.00 | 86.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020052017 | Rehabilitación De Techo Firme El Triunfo | 158AV7-OP-FIDM-SE091 | Chiapas | Villaflores | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$223,833 | \$223,833 | \$223,833 | \$223,833 | \$223,833 | \$223,833 | \$223,833 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 35 | 0.00 | 100.00 | Financiera OBRA 100% TERMINADA / Física OBRA 100% TERMINADA / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF151020052021 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable | 031 | Chiapas | Paleque | Flor del Río | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$320,609 | \$320,609 | \$320,609 | \$320,609 | \$320,609 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 256 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020052043 | Construcción De Letrinhas (2a. Etapa) Espinal Buenavista | 158AV7-OP-FIDM-SE093 | Chiapas | Villaflores | Espinal Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$508,743 | \$508,743 | \$508,743 | \$508,743 | \$508,743 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 155 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF151020052047 | Ampliación De Energía Eléctrica | 032 | Chiapas | Paleque | Nueva Esperanza 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,930,531 | \$1,930,531 | \$1,930,531 | \$1,930,531 | \$1,750,127 | \$1,750,127 | 90.66 | \$0 | Metros lineales | 350 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMF151020052061 | Replicación De La Red De Energía Eléctrica | 033 | Chiapas | Paleque | San Francisco las Ruinas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$927,676 | \$927,676 | \$927,676 | \$927,676 | \$927,676 | \$278,303 | \$278,303 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020052075 | Construcción De De 01 Aula Didáctica Estructuradas R. En Jardín De Niños María Montessori Con Clave: 07dco0704e | 07024043XIV0778086 | Chiapas | Salto de Agua | Suclapa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$440,240 | \$440,240 | \$440,240 | \$440,240 | \$132,072 | \$132,072 | \$132,072 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 40 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF151020052079 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | 034 | Chiapas | Paleque | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,166,772 | \$1,166,772 | \$1,166,772 | \$1,166,772 | \$350,032 | \$350,032 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 75 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMF151020052086 | Construcción De Letrinhas Chamberico | 158AV7-OP-FIDM-SE093 | Chiapas | Villaflores | Chamberico | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$393,120 | \$393,120 | \$1,374 | \$393,120 | \$393,120 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 95 | 0.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF151020052088 | Construcción De De 03 Aula Didáctica Estructuradas R. En La Escuela Primaria Comunitaria Clave: 07gq0952h | 07024043XIV0778082 | Chiapas | Salto de Agua | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,233,933 | \$1,233,933 | \$1,233,933 | \$1,233,933 | \$370,180 | \$370,180 | \$370,180 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF151020052091 | Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica Barrio La Isla De Palal Ma | 035 | Chiapas | Paleque | Paleque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$668,745 | \$668,745 | \$668,745 | \$668,745 | \$668,745 | \$334,373 | \$334,373 | 50.00 | \$0 | Metros lineales | 100 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020052103 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Col. Ciudad Antea | 036 | Chiapas | Paleque | Paleque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$698,962 | \$698,962 | \$698,962 | \$698,962 | \$698,962 | \$349,481 | \$349,481 | 50.00 | \$0 | Metros lineales | 75 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020052105 | Construcción De De 02 Aula Didáctica Estructuradas R. En La Escuela Primaria Comunitaria Clave: 07gq0946q | 07024043XIV0778034 | Chiapas | Salto de Agua | San Juan Bartolomé | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$724,041 | \$724,041 | \$724,041 | \$724,041 | \$217,212 | \$217,212 | \$217,212 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF151020052117 | Rehabilitación De Techo Firme Villaflores (Las Cruces) | 158AV7-OP-FIDM-SE095 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$245,484 | \$245,484 | \$245,484 | \$245,484 | \$245,484 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF151020052118 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col. Paraíso Otulum | 037 | Chiapas | Paleque | Paleque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,910,901 | \$1,910,901 | \$1,910,901 | \$1,910,901 | \$1,910,901 | \$955,451 | \$955,451 | 50.00 | \$0 | Metros lineales | 165 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020052131 | Rehabilitación De Techo Firme N.C.P. Nueva Libertad | 158AV7-OP-FIDM-SE097 | Chiapas | Villaflores | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$129,581 | \$129,581 | \$129,581 | \$129,581 | \$129,581 | \$129,581 | \$129,581 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 15 | 0.00 | 100.00 | Financiera OBRA 100% TERMINADA / Física OBRA 100% TERMINADA / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF151020052134 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Col. Chiamax | 038 | Chiapas | Paleque | El Baranjal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$606,311 | \$606,311 | \$606,311 | \$606,311 | \$606,311 | \$303,155 | \$303,155 | 50.00 | \$0 | Metros lineales | 100 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020052144 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Chiamax | 039 | Chiapas | Paleque | Paleque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$998,736 | \$998,736 | \$998,736 | \$998,736 | \$998,736 | \$499,368 | \$499,368 | 50.00 | \$0 | Metros lineales | 386 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020052145 | Construcción De Red De Energía Eléctrica (2a. Etapa) | 00-02-01-111-033-029 | Chiapas | Francisco León Paraco | Francisco León Paraco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,774,293 | \$2,774,293 | \$2,774,293 | \$2,774,293 | \$2,348,691 | \$2,348,691 | \$2,348,691 | 84.66 | \$0 | Vivienda | 39 | 0.00 | 84.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020052149 | Construcción De Piso Firme Villaflores (5 de Mayo) | 158AV7-OP-FIDM-SE110 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$62,781 | \$62,781 | \$62,781 | \$62,781 | \$62,781 | \$62,781 | \$62,781 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera OBRA 100% TERMINADA / Física OBRA 100% TERMINADA / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF151020052156 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col. Carrizal | 040 | Chiapas | Paleque | Paleque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$629,946 | \$629,946 | \$629,946 | \$629,946 | \$629,946 | \$188,984 | \$188,984 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 100 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF151020052165 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Col. Sonales | 041 | Chiapas | Paleque | Paleque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,346,320 | \$1,346,320 | \$1,346,320 | \$1,346,320</ | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Unidad de Medida | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|----------------------|---------|-------------|--------------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---------------|----------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | | Pagado | % Avance | Restregro | | Población | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CHP1510200532273 | Construcción De Red De Energía Eléctrica | 047 | Chiapas | Palemque | El Mingo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,199,475 | \$1,199,475 | \$1,199,475 | \$1,199,475 | \$1,199,475 | \$211,062 | \$211,062 | 17.60 | \$0 | Metros lineales | 120 | 0.00 | 17.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532278 | Rehabilitación De Techo Firme (2a. Etapa) El Palmar | 158AVP-OP-FISM-SE136 | Chiapas | Villaflorez | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$136,638 | \$136,638 | \$136,638 | \$136,638 | \$136,638 | \$136,638 | \$136,638 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 33 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA 100% TERMINADA / Física / OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CHP1510200532285 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col. Acortadores | 048 | Chiapas | Palemque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$281,043 | \$281,043 | \$281,043 | \$281,043 | \$281,043 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 120 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532294 | Ampliación De Drenaje Sanitario Col. San Juanito | 049 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$913,497 | \$913,497 | \$913,497 | \$913,497 | \$913,497 | \$860,213 | \$860,213 | 94.17 | \$0 | Metros | 230 | 0.00 | 94.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532303 | Ampliación De Drenaje Sanitario Col. Nueva Esperanza | 050 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,006,249 | \$1,006,249 | \$1,006,249 | \$1,006,249 | \$1,006,249 | \$840,055 | \$840,055 | 83.48 | \$0 | Metros | 200 | 0.00 | 83.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532310 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario | 051 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$710,722 | \$710,722 | \$710,722 | \$710,722 | \$710,722 | \$651,588 | \$651,588 | 91.68 | \$0 | Metros | 190 | 0.00 | 91.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532314 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Niños Hércules De Pakina | 052 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$906,765 | \$906,765 | \$906,765 | \$906,765 | \$906,765 | \$453,382 | \$453,382 | 50.00 | \$0 | Metros | 410 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532316 | Construcción De Letrinera Fia. El Vergel | 158AVP-OP-FISM-SE132 | Chiapas | Villaflorez | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$462,494 | \$462,494 | \$0 | \$462,494 | \$462,494 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 50 | 0.00 | 10.00 | Financiera / Física / Registro | SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CHP1510200532319 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario | 053 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$648,798 | \$648,798 | \$648,798 | \$648,798 | \$648,798 | \$602,570 | \$602,570 | 92.87 | \$0 | Metros | 130 | 0.00 | 92.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532325 | Construcción De Drenaje Sanitario Barrio Guadalupe | 054 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,325,297 | \$1,325,297 | \$1,325,297 | \$1,325,297 | \$1,325,297 | \$642,649 | \$642,649 | 50.00 | \$0 | Metros | 176 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532329 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Col. El Mirador | 055 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$920,000 | \$920,000 | \$920,000 | \$920,000 | \$920,000 | \$460,000 | \$460,000 | 50.00 | \$0 | Metros | 236 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532332 | Mejoramiento De Vivienda Rural (Cabeza Municipal) | 111-001-2015 | Chiapas | Zinacantan | Zinacantan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,090,807 | \$2,090,807 | \$2,090,807 | \$2,090,807 | \$2,090,807 | \$2,090,807 | \$2,090,807 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 410 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CHP1510200532337 | Habitación De Red De Drenaje Sanitario Col. Rejuntito 30a | 056 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$999,178 | \$999,178 | \$999,178 | \$999,178 | \$999,178 | \$929,900 | \$929,900 | 93.07 | \$0 | Metros | 390 | 0.00 | 93.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532341 | Mejoramiento De Vivienda Rural (Bohíojo Zinacantan) | 111-002-2015 | Chiapas | Zinacantan | Zinacantan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,431,991 | \$3,431,991 | \$3,431,991 | \$3,431,991 | \$3,431,991 | \$3,431,991 | \$3,431,991 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 673 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CHP1510200532342 | Ampliación De Drenaje Sanitario Col. Valle De Bal-Han | 057 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,122,846 | \$2,122,846 | \$2,122,846 | \$2,122,846 | \$2,122,846 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 500 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532348 | Ampliación De Drenaje Sanitario Col. Centro Real | 058 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,609,163 | \$1,609,163 | \$1,609,163 | \$1,609,163 | \$1,609,163 | \$1,154,375 | \$1,154,375 | 71.74 | \$0 | Metros | 350 | 0.00 | 71.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532354 | Ampliación De Drenaje Sanitario Col. San Miguel | 059 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$190,201 | \$190,201 | \$190,201 | \$190,201 | \$190,201 | \$95,101 | \$95,101 | 50.00 | \$0 | Metros | 450 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532358 | Construcción De Drenaje Pluvial Barrio Pueblo Nuevo | 060 | Chiapas | Palemque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$242,680 | \$242,680 | \$242,680 | \$242,680 | \$242,680 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 350 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532361 | Mejoramiento De Vivienda Rural | 111-003-2015 | Chiapas | Zinacantan | Apas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,978,797 | \$1,978,797 | \$1,978,797 | \$1,978,797 | \$593,639 | \$593,639 | \$593,639 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 388 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA EN PROCESO / Física / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CHP1510200532366 | Construcción De Drenaje Pluvial Barrio Linda Vista | 061 | Chiapas | Palemque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$314,970 | \$314,970 | \$314,970 | \$314,970 | \$314,970 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 360 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532368 | Mejoramiento De Vivienda Rural | 111-004-2015 | Chiapas | Zinacantan | Chainatic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$805,799 | \$805,799 | \$805,799 | \$805,799 | \$805,799 | \$805,799 | \$805,799 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 158 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CHP1510200532372 | Construcción De Drenaje Pluvial Barrio Centro | 062 | Chiapas | Palemque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$183,817 | \$183,817 | \$183,817 | \$183,817 | \$183,817 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 260 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532376 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario | 063 | Chiapas | Palemque | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,501,500 | \$1,501,500 | \$1,501,500 | \$1,501,500 | \$1,501,500 | \$1,261,614 | \$1,261,614 | 84.02 | \$0 | Metros | 210 | 0.00 | 84.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532382 | Mejoramiento De Vivienda Rural | 111-005-2015 | Chiapas | Zinacantan | Bohíojo Alto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,280,098 | \$1,280,098 | \$1,280,098 | \$1,280,098 | \$1,280,098 | \$1,280,098 | \$1,280,098 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 251 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CHP1510200532386 | Rehabilitación De Techo Firme Josepín Miguel Gutiérrez | 158AVP-OP-FISM-SE288 | Chiapas | Villaflorez | Josepín Miguel Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$773,438 | \$773,438 | \$773,438 | \$773,438 | \$773,438 | \$773,438 | \$773,438 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 1,663 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | OBRA CONCLUIDA / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CHP1510200532391 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio San Juan | 064 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$460,608 | \$460,608 | \$460,608 | \$460,608 | \$460,608 | \$138,182 | \$138,182 | 30.00 | \$0 | Metros lineales | 250 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532397 | Construcción De Embovedado Pluvial Barrio San Juan De Pakina | 065 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$560,000 | \$560,000 | 56.00 | \$0 | Metros | 250 | 0.00 | 56.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532400 | Construcción De Obras De Drenaje | 066 | Chiapas | Palemque | Babilonia Iva. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$862,612 | \$862,612 | \$862,612 | \$862,612 | \$862,612 | \$258,783 | \$258,783 | 30.00 | \$0 | Metros | 450 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532407 | Construcción De Drenaje Pluvial | 067 | Chiapas | Palemque | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$504,579 | \$504,579 | 84.10 | \$0 | Metros | 700 | 0.00 | 84.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532411 | Construcción De Embovedado Pluvial Barrio San Juan | 068 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,474,388 | \$1,474,388 | \$1,474,388 | \$1,474,388 | \$1,474,388 | \$737,194 | \$737,194 | 50.00 | \$0 | Metros | 2,000 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532418 | Construcción De Embovedado Pluvial EJ. Las Joyas | 069 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$881,834 | \$881,834 | \$881,834 | \$881,834 | \$881,834 | \$264,551 | \$264,551 | 30.00 | \$0 | Metros | 1,000 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532421 | Construcción De Embovedado Pluvial | 070 | Chiapas | Palemque | Palemque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$880,000 | \$880,000 | \$880,000 | \$880,000 | \$880,000 | \$264,000 | \$264,000 | 30.00 | \$0 | Metros | 1,000 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CHP1510200532426 | Construcción De Drenaje Pluvial | 071 | Chiapas | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Referencial | Programa Fondo Convenio - Referencial | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|---|---|--|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CMF151020053253 | Construcción de Cuartos Dormitorios Varias Localidades | 086 | Chiapas | Palemeque | Palemeque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$959,545 | \$959,545 | \$959,545 | \$959,545 | \$959,545 | \$479,772 | \$479,772 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 126 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF151020053254 | Construcción de Cuartos Dormitorios Cabezas Municipales | 087 | Chiapas | Palemeque | Palemeque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,635,026 | \$1,635,026 | \$1,635,026 | \$1,635,026 | \$1,635,026 | \$817,513 | \$817,513 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 250 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF151020053256 | Construcción de Cuartos Dormitorios Varias Localidades | 088 | Chiapas | Palemeque | Palemeque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,943,047 | \$2,943,047 | \$2,943,047 | \$2,943,047 | \$2,943,047 | \$1,471,523 | \$1,471,523 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 450 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF151020053260 | Construcción de Cuartos Para Cocinas Varias Localidades | 089 | Chiapas | Palemeque | Palemeque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,458,251 | \$2,458,251 | \$2,458,251 | \$2,458,251 | \$2,458,251 | \$2,345,793 | \$2,345,793 | 95.43 | \$0 | Vivienda | 494 | 0.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF151020053268 | Construcción de Cuartos Para Cocinas Varias Localidades | 090 | Chiapas | Palemeque | Palemeque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,894,385 | \$1,894,385 | \$1,894,385 | \$1,894,385 | \$1,894,385 | \$947,192 | \$947,192 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 740 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF151020053272 | Construcción de Cuartos Para Cocinas | 091 | Chiapas | Palemeque | Palemeque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,614,682 | \$3,614,682 | \$3,614,682 | \$3,614,682 | \$3,614,682 | \$3,465,450 | \$3,465,450 | 95.87 | \$0 | Vivienda | 690 | 0.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF151020053281 | Construcción de Cuartos Para Cocinas Varias Localidades | 092 | Chiapas | Palemeque | Palemeque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,606,814 | \$3,606,814 | \$3,606,814 | \$3,606,814 | \$3,606,814 | \$3,473,846 | \$3,473,846 | 96.31 | \$0 | Vivienda | 700 | 0.00 | 96.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF151020053297 | Construcción de Cuartos Para Cocinas | 094 | Chiapas | Palemeque | Boca de Chancala | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$944,457 | \$944,457 | \$944,457 | \$944,457 | \$944,457 | \$472,329 | \$472,329 | 50.01 | \$0 | Vivienda | 180 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF151020053263 | Construcción de Cuartos Para Cocinas | 095 | Chiapas | Palemeque | Chocojayto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$461,729 | \$461,729 | \$461,729 | \$461,729 | \$461,729 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 95 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF151020053269 | Construcción de Cuartos Para Baños Varias Localidades | 096 | Chiapas | Palemeque | Palemeque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,691,910 | \$3,691,910 | \$3,691,910 | \$3,691,910 | \$3,691,910 | \$1,845,955 | \$1,845,955 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 795 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF1510200532618 | Construcción de Cuartos Para Baños Varias Localidades | 097 | Chiapas | Palemeque | Palemeque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,117,980 | \$3,117,980 | \$3,117,980 | \$3,117,980 | \$3,117,980 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 710 | 0.00 | 1.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF1510200532801 | Construcción de Drenaje Sanitario (2a. Etapa) | 01-01-01-111-033-072 | Chiapas | Francisco León Guadalupe Sardina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,838,759 | \$1,838,759 | \$1,838,759 | \$1,838,759 | \$551,628 | \$551,628 | \$551,628 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 36 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMF1510200532815 | Pavimentación de Calles | 00M-00-00-111-033-013 | Chiapas | Francisco León San Miguel la Sardina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,645,057 | \$1,645,057 | \$1,645,057 | \$1,645,057 | \$493,517 | \$493,517 | \$493,517 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,106 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMF1510200533041 | Aplicación de Red De Energía Eléctrica | 00-02-02-111-033-008 | Chiapas | Francisco León Marañón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$3,860,105 | \$3,860,105 | \$3,860,105 | \$3,860,105 | \$1,158,032 | \$1,158,032 | \$1,158,032 | 30.00 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 39 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMF1510200533061 | Construcción de Cuartos Para Baños Varias Localidades | 098 | Chiapas | Palemeque | Palemeque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,185,217 | \$1,185,217 | \$1,185,217 | \$1,185,217 | \$1,185,217 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 710 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF1510200533069 | Construcción de Cuartos Para Baños Varias Localidades | 099 | Chiapas | Palemeque | Palemeque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,197,376 | \$2,197,376 | \$2,197,376 | \$2,197,376 | \$2,197,376 | \$1,098,688 | \$1,098,688 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 490 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF1510200533081 | Construcción de Cuartos Para Baños Barrio Juan Sabido | 100 | Chiapas | Palemeque | Río Chancala | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$565,279 | \$565,279 | \$565,279 | \$565,279 | \$565,279 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 64 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF1510200533085 | Construcción De Cancha De Uso Múltiple | 00-00-00-111-033-013 | Chiapas | Francisco León San Miguel la Sardina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$784,800 | \$784,800 | \$784,800 | \$784,800 | \$235,440 | \$235,440 | \$235,440 | 30.00 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,106 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMF1510200533106 | Revestimiento De Calle | 00M-00-00-111-033-075 | Chiapas | Francisco León Nuevo Tila | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$391,787 | \$391,787 | \$391,787 | \$391,787 | \$331,194 | \$331,194 | \$331,194 | 84.53 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros cúbicos | 148 | 0.00 | 84.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMF1510200533112 | Construcción De Comedor Comunitario | 102 | Chiapas | Palemeque | Luis I. Cabrera (Tepeucintle) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$466,170 | \$466,170 | \$466,170 | \$466,170 | \$466,170 | \$233,084 | \$233,084 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 142 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF1510200533121 | Construcción De Comedor Comunitario | 103 | Chiapas | Palemeque | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$466,170 | \$466,170 | \$466,170 | \$466,170 | \$466,170 | \$233,085 | \$233,085 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 325 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF1510200533130 | Construcción De Comedor Comunitario | 104 | Chiapas | Palemeque | Nuevo Mérida 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$466,170 | \$466,170 | \$466,170 | \$466,170 | \$466,170 | \$233,085 | \$233,085 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 65 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF1510200533131 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2a. Etapa) | 00-01-09-111-033-014 | Chiapas | Francisco León Sieste Arroyo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$297,421 | \$297,421 | \$297,421 | \$297,421 | \$89,326 | \$89,326 | \$89,326 | 30.00 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 15 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CMF1510200533144 | Construcción De Comedor Comunitario | 105 | Chiapas | Palemeque | Francisco I. Medero Bocca | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$466,170 | \$466,170 | \$466,170 | \$466,170 | \$466,170 | \$233,085 | \$233,085 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF1510200533157 | Construcción De Comedor Comunitario Barrio Bonampak | 106 | Chiapas | Palemeque | Río Chancala | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | \$411,932 | \$411,932 | \$411,932 | \$411,932 | \$411,932 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 357 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF1510200533164 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución | FISM-002-2015 | Chiapas | Arriaga | 5 de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$599,735 | \$599,735 | \$159,841 | \$599,735 | \$179,921 | \$179,921 | \$179,921 | 30.00 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE BENEFICIA CON RECURSO DEL FISM 2015 Y SE REPORTA AL 100% FISCAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200533167 | Construcción De Un Aula Escolar Primaria | 107 | Chiapas | Palemeque | Poblado Nuevo Arroyo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | \$631,775 | \$631,774 | \$631,774 | \$631,774 | \$631,774 | \$315,887 | \$315,887 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 174 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF1510200533175 | Construcción De Un Aula Escolar Primaria | 108 | Chiapas | Palemeque | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | \$635,071 | \$635,071 | \$635,071 | \$635,071 | \$635,071 | \$317,535 | \$317,535 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 112 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF1510200533188 | Construcción De Dos Aulas Primarias | 109 | Chiapas | Palemeque | 30 de Marzo (El Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,062,556 | \$1,062,556 | \$1,062,556 | \$1,062,556 | \$531,278 | \$531,278 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 166 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | | | |
| CMF1510200533206 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Los Pochos | FISM-003-2015 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$973,307 | \$973,307 | \$583,984 | \$973,307 | \$772,790 | \$772,790 | \$772,790 | 79.40 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE BENEFICIA CON RECURSO DEL FISM 2015 Y SE REPORTA AL 100% FISCAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200533238 | Construcción De Camino Domestico | 110 | Chiapas | Palemeque | Nuevo Mérida | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$999,837 | \$999,837 | \$999,837 | \$999,837 | \$999,837 | \$429,918 | \$429,918 | 43.00 | \$0 | Kilómetro | 466 | 0.00 | 43.00 | Financiera / Física / Registro | | |
| CMF1510200533239 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FISM-004-2015 | Chiapas | Arriaga | Nuevo Colosio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,075,821 | \$1,075,821 | \$645,493 | \$1,075,821 | \$322,746 | \$322,746 | \$322,746 | 30.00 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 50 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE BENEFICIA CON RECURSO DEL FISM 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CMF1510200533263 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario | FISM-005-2015 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARIAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$633,419 | \$633,419 | \$380,051 | | | | | | | | | | | | | |

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|---------------------|---------------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|--------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|---------------|-----------------|------------------|-----------|--------------|--|--|---------------------------------|
| Ciudad del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | | |
| Chiapas | Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario | PISM-008-2015 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRILAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$208,701 | \$208,701 | \$125,221 | \$208,701 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 70 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE EFECTUA CON RECURSO DEL PISM 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | | |
| Chiapas | Revestimiento de Camino Rural | 119 | Chiapas | Palenque | División del Norte | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$617,336 | \$617,336 | \$617,336 | \$617,336 | \$617,336 | \$182,201 | \$182,201 | \$29,51 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 630 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Mejoramiento de Vivienda Rural (La Granadilla Alto) | 111-008-2015 | Chiapas | Zinacantan | LA GRANADILLA | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$316,199 | \$316,199 | \$316,199 | \$316,199 | \$316,199 | \$316,199 | \$316,199 | \$316,199 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 62 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | | |
| Chiapas | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-009-2015 | Chiapas | Zinacantan | JOJUELO ALTO | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$305,999 | \$305,999 | \$305,999 | \$305,999 | \$305,999 | \$305,999 | \$305,999 | \$305,999 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 453 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | | |
| Chiapas | Construcción de la Red de Drenaje Sanitario en la Ila. Calle Sur Entre 17a. Y 18a. Av. Poniente | PISM-009-2015 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRILAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$270,244 | \$270,244 | \$162,147 | \$270,244 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE EFECTUA CON RECURSO DEL PISM 2015 Y SE REPORTA AL 100% FISICAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | | |
| Chiapas | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-010-2015 | Chiapas | Zinacantan | MACHIG | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$5,788,355 | \$5,788,355 | \$5,788,355 | \$5,788,355 | \$4,378,702 | \$4,378,702 | \$4,378,702 | \$75,45 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 1,135 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Física / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| Chiapas | Conservación E Casco Rural | 121 | Chiapas | Palenque | El Espigero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$330,254 | \$330,254 | \$330,254 | \$330,254 | \$330,254 | \$165,127 | \$165,127 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 106 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-011-2015 | Chiapas | Zinacantan | NAVONAHUA | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$5,380,496 | \$5,380,496 | \$5,380,496 | \$5,380,496 | \$3,228,297 | \$3,228,297 | \$3,228,297 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 1,055 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| Chiapas | Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario | PISM-010-2015 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRILAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$211,447 | \$211,447 | \$126,868 | \$211,447 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 92 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE EFECTUA CON RECURSO DEL PISM 2015 Y SE REPORTA AL 100% FISICAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | | |
| Chiapas | Apertura, Obras de Drenaje Y Revestimiento de Camino | 122 | Chiapas | Palenque | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$1,095,161 | \$1,095,161 | \$1,095,161 | \$1,095,161 | \$1,095,161 | \$547,581 | \$547,581 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 843 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Apertura, Obras de Drenaje Y Revestimiento de Camino | 123 | Chiapas | Palenque | Eben Ezer | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$800,617 | \$800,617 | \$800,617 | \$800,617 | \$800,617 | \$400,308 | \$400,308 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 970 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Construcción de Drenaje Pluvial | - | Chiapas | Marqués de Comillas | Boque de Chajul | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$248,645 | \$248,645 | \$248,645 | \$248,645 | \$248,645 | \$248,645 | \$248,645 | \$248,645 | 100.00 | \$0 | Piezas | 398 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | | |
| Chiapas | Revestimiento de Calles | 124 | Chiapas | Palenque | Cauahutoc Chanchala (El Ocajal) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 970 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Revestimiento de Calles Varías Colonias | 125 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$999,993 | \$999,993 | \$999,993 | \$999,993 | \$999,993 | \$499,997 | \$499,997 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 42,947 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Aplicación Del Sistema de Agua Potable | PISM-011-2015 | Chiapas | Arriaga | 5 de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRILAGA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$249,831 | \$249,831 | \$149,899 | \$249,831 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE EFECTUA CON RECURSO DEL PISM 2015 Y SE REPORTA AL 100% FISICAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | | |
| Chiapas | Revestimiento de Camino Y Construcción de Camino Coasechero | 126 | Chiapas | Palenque | Orosio Galván | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 221 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Mantenimiento de Camino Rural | 127 | Chiapas | Palenque | Victorico Grajales | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$797,220 | \$797,220 | \$797,220 | \$797,220 | \$797,220 | \$786,929 | \$786,929 | \$8,46 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 2,708 | 0.00 | 98.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Mantenimiento de Camino Coasechero | 128 | Chiapas | Palenque | Zaragoza (Los Cerrillos) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$120,000 | \$120,000 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 60 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Construcción de Drenaje Pluvial | - | Chiapas | Marqués de Comillas | Zamora Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$781,339 | \$781,339 | \$781,339 | \$778,546 | \$778,546 | \$778,546 | \$778,546 | \$778,546 | \$9,44 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 1,734 | 0.00 | 99.64 | Financiera / Física / Registro: |
| Chiapas | Mantenimiento de Camino | 129 | Chiapas | Palenque | Chiacraba | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$500,000 | \$250,000 | \$250,000 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 522 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Mantenimiento de Camino Coasechero | 130 | Chiapas | Palenque | San Francisco Chanchala | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$577,569 | \$577,569 | \$577,569 | \$577,569 | \$577,569 | \$497,970 | \$497,970 | \$6,22 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 273 | 0.00 | 86.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Rehabilitación de Camino Rural | 131 | Chiapas | Palenque | LA UNIÓN | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$3,278,120 | \$3,278,120 | \$3,278,120 | \$3,278,120 | \$3,278,120 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 531 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Mejoramiento de Vivienda Rural (Parte Centro) | 111-012-2015 | Chiapas | Zinacantan | PASE | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$601,799 | \$601,799 | \$601,799 | \$601,799 | \$601,799 | \$601,799 | \$601,799 | \$601,799 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 118 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | | |
| Chiapas | Rehabilitación de Camino Rural Pico de Chiapas-Cruce Chocoma | 132 | Chiapas | Palenque | LA FLOR DE CHIAPAS | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$3,392,245 | \$3,392,245 | \$3,392,245 | \$3,392,245 | \$3,392,245 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 2,664 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-013-2015 | Chiapas | Zinacantan | PASEL | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,504,097 | \$2,504,097 | \$2,504,097 | \$2,504,097 | \$2,504,097 | \$2,504,097 | \$2,504,097 | \$2,504,097 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 491 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | | |
| Chiapas | Rehabilitación de Camino Rural | 133 | Chiapas | Palenque | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$3,373,052 | \$3,373,052 | \$3,373,052 | \$3,373,052 | \$3,373,052 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 3,456 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Mejoramiento de Vivienda Rural (Fotobic Centro) | 111-014-2015 | Chiapas | Zinacantan | FOTOBIC | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$382,499 | \$382,499 | \$382,499 | \$382,499 | \$382,499 | \$382,499 | \$382,499 | \$382,499 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 75 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | | |
| Chiapas | Rehabilitación de Camino Rural | 134 | Chiapas | Palenque | Montebello | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$2,933,653 | \$2,933,653 | \$2,933,653 | \$2,933,653 | \$2,933,653 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 1,265 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-015-2015 | Chiapas | Zinacantan | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$494,699 | \$494,699 | \$494,699 | \$494,699 | \$494,699 | \$494,699 | \$494,699 | \$494,699 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 97 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | | |
| Chiapas | Rehabilitación de Camino Rural | 135 | Chiapas | Palenque | Yumatlan Carranza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 125 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Rehabilitación de Camino Rural | 136 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza Progresista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$3,244,701 | \$3,244,701 | \$3,244,701 | \$3,244,701 | \$3,244,701 | \$1,622,350 | \$1,622,350 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 398 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| Chiapas | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-016-2015 | Chiapas | Zinacantan | San Nicolás Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$244,799 | \$244,799 | \$244,799 | \$244,799 | \$244,799 | \$244,799 | \$244,799 | \$244,799 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 48 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | | |
| Chiapas | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-017-2015 | Chiapas | Zinacantan | Shulvo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Referencial | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------|---------------------------|--------|------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|------------------|-------------|------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CRP1510200534073 | Mejoramiento de Vivienda Rural (Bochojo Bajo) | 111-022-2015 | Chiapas | Zinacantan | Zinacantan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$356,999 | \$356,999 | \$356,999 | \$356,999 | \$356,999 | \$356,999 | \$356,999 | 100.00 | 00 | Vivienda | 70 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica/ Registro/ REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200534084 | Pavimentación de Calles Col. Lomas de Pakal | 146 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,036,157 | \$1,036,157 | \$1,036,157 | \$1,036,157 | \$1,036,157 | \$736,951 | \$736,951 | 71.13 | 00 | Metros Cuadrados | 4,096 | 0.00 | 71.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534099 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-023-2015 | Chiapas | Zinacantan | Ajetic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$372,300 | \$372,300 | \$372,300 | \$372,300 | \$372,300 | \$372,300 | \$372,300 | 100.00 | 00 | Vivienda | 73 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica/ Registro/ REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200534110 | Pavimentación de Calles Barrio Linda Vista Col. Pakalón | 147 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,422,993 | \$1,422,993 | \$1,422,993 | \$1,422,993 | \$1,422,993 | \$426,898 | \$426,898 | 30.00 | 00 | Metros Cuadrados | 4,096 | 0.00 | 30.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534136 | Pavimentación de Calles | 148 | Chiapas | Palenque | San Manuel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$1,350,000 | \$675,000 | \$675,000 | 50.00 | 00 | Metros Cuadrados | 256 | 0.00 | 50.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534144 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-024-2015 | Chiapas | Zinacantan | La Selva | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$413,062 | \$413,062 | \$413,062 | \$413,062 | \$413,062 | \$413,062 | \$413,062 | 100.00 | 00 | Vivienda | 81 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica/ Registro/ REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200534153 | Pavimentación de Calles | 149 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$427,367 | \$427,367 | \$427,367 | \$427,367 | \$427,367 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534170 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-025-2015 | Chiapas | Zinacantan | Jochoboh | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$438,599 | \$438,599 | \$438,599 | \$438,599 | \$438,599 | \$438,599 | \$438,599 | 100.00 | 00 | Vivienda | 86 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica/ Registro/ REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200534186 | Suministro de Tinacos Varías Localidades | 150 | Chiapas | Palenque | San Juan el Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$113,520 | \$113,520 | \$113,520 | \$113,520 | \$113,520 | \$56,760 | \$56,760 | 50.00 | 00 | Piezas | 245 | 0.00 | 50.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534212 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-026-2015 | Chiapas | Zinacantan | Joyel Grande | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$657,899 | \$657,899 | \$657,899 | \$657,899 | \$657,899 | \$657,899 | \$657,899 | 100.00 | 00 | Vivienda | 129 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica/ Registro/ REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200534217 | Rehabilitación de Camino Saca Coesecha del Tramo 0 000 Al 1 310 | - | Chiapas | Marqués de Comillas | La Corona | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$720,505 | \$720,505 | \$720,505 | \$720,505 | 90.06 | 00 | Kilómetro | 0 | 0.00 | 90.06 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534223 | Suministro de Láminas Para Viviendas Varías Localidades | 151 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,739,715 | \$1,739,715 | \$1,739,715 | \$1,739,715 | \$1,739,715 | \$1,702,207 | \$1,702,207 | 97.84 | 00 | Vivienda | 2,064 | 0.00 | 97.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534244 | Suministro de Láminas Varías Colonias | 152 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$991,875 | \$991,875 | \$991,875 | \$991,875 | \$991,875 | \$948,790 | \$948,790 | 95.66 | 00 | Vivienda | 2,525 | 0.00 | 95.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534262 | Suministro de Láminas Varías Localidades | 153 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,272,162 | \$3,272,162 | \$3,272,162 | \$3,272,162 | \$3,272,162 | \$1,636,081 | \$1,636,081 | 50.00 | 00 | Vivienda | 5,910 | 0.00 | 50.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534291 | Suministro de Láminas Varías Localidades | 154 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,553,155 | \$3,553,155 | \$3,553,155 | \$3,553,155 | \$3,553,155 | \$3,535,389 | \$3,535,389 | 99.50 | 00 | Vivienda | 5,520 | 0.00 | 99.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534314 | Suministro de Láminas Varías Localidades | 155 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,207,293 | \$3,207,293 | \$3,207,293 | \$3,207,293 | \$3,207,293 | \$3,191,256 | \$3,191,256 | 99.50 | 00 | Vivienda | 4,125 | 0.00 | 99.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534322 | Construcción de Drenaje Pluvial | - | Chiapas | Marqués de Comillas | San Lázaro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,127,684 | \$1,127,684 | \$1,127,684 | \$681,392 | \$681,392 | \$681,392 | \$681,392 | 60.42 | 00 | Piezas | 352 | 0.00 | 60.42 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534335 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-027-2015 | Chiapas | Zinacantan | Chajoj | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$464,100 | \$464,100 | \$464,100 | \$464,100 | \$464,050 | \$464,050 | \$464,050 | 99.99 | 00 | Vivienda | 91 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica/ Registro/ REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200534362 | Suministro de Láminas | 156 | Chiapas | Palenque | Ampliación Palenque Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$110,400 | \$110,400 | \$110,400 | \$110,400 | \$110,400 | \$55,200 | \$55,200 | 50.00 | 00 | Vivienda | 180 | 0.00 | 50.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534370 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-028-2015 | Chiapas | Zinacantan | El Pig | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$520,199 | \$520,199 | \$520,199 | \$520,199 | \$520,199 | \$520,199 | \$520,199 | 100.00 | 00 | Vivienda | 102 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica/ Registro/ REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200534403 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-029-2015 | Chiapas | Zinacantan | Tzajalhan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$744,566 | \$744,566 | \$744,566 | \$744,566 | \$744,566 | \$744,566 | \$744,566 | 100.00 | 00 | Vivienda | 146 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica/ Registro/ REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200534414 | Suministro de Láminas | 157 | Chiapas | Palenque | Jericó 2da. Sección Rural | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$527,850 | \$527,850 | \$527,850 | \$527,850 | \$527,850 | \$263,915 | \$263,915 | 50.00 | 00 | Vivienda | 510 | 0.00 | 50.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534439 | Mejoramiento de Vivienda Rural (Bochojo Zinacantan Acción) | 111-030-2015 | Chiapas | Zinacantan | Zinacantan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$387,577 | \$387,577 | \$387,577 | \$387,577 | \$387,577 | \$387,577 | \$387,577 | 100.00 | 00 | Vivienda | 76 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica/ Registro/ REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200534471 | Mejoramiento de Vivienda Rural (Venochuc Acción) | 111-031-2015 | Chiapas | Zinacantan | Navenohau | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,025,100 | \$1,025,100 | \$1,025,100 | \$1,025,100 | \$307,530 | \$307,530 | \$307,530 | 30.00 | 00 | Vivienda | 261 | 0.00 | 30.00 | Financiera/ OB PROGRES / Fisica/ / Registro/ REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200534480 | Suministro de Láminas | 158 | Chiapas | Palenque | Victórico Grajales | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$189,750 | \$189,750 | \$189,750 | \$189,750 | \$189,750 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Vivienda | 550 | 0.00 | 0.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534500 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-032-2015 | Chiapas | Zinacantan | Elambo Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,040,399 | \$1,040,399 | \$1,040,399 | \$1,040,399 | \$1,040,399 | \$1,040,399 | \$1,040,399 | 100.00 | 00 | Vivienda | 204 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica/ Registro/ REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200534510 | Suministro de Materia Para Piso Firme | 159 | Chiapas | Palenque | San Martín Chamzal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$193,535 | \$193,535 | \$193,535 | \$193,535 | \$193,535 | \$96,767 | \$96,767 | 50.00 | 00 | Vivienda | 370 | 0.00 | 0.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534536 | Mejoramiento de Vivienda Rural (Ocoatl) | 111-033-2015 | Chiapas | Zinacantan | Jochotal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$45,899 | \$45,899 | \$45,899 | \$45,899 | \$45,899 | \$45,899 | \$45,899 | 100.00 | 00 | Vivienda | 9 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica/ Registro/ REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200534540 | Suministro de Materiales Para Piso Firme Varías Localidades | 160 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$409,368 | \$409,368 | \$409,368 | \$409,368 | \$409,368 | \$204,684 | \$204,684 | 50.00 | 00 | Vivienda | 770 | 0.00 | 50.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534567 | Mejoramiento de Vivienda Rural (Santa Rosa) | 111-034-2015 | Chiapas | Zinacantan | Zinacantan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$275,399 | \$275,399 | \$275,399 | \$275,399 | \$275,399 | \$275,399 | \$275,399 | 100.00 | 00 | Vivienda | 54 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica/ Registro/ REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200534596 | Construcción de Camino Saca Coesecha de 0 000 Al km 2 298 | - | Chiapas | Marqués de Comillas | José López Perillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$804,592 | \$804,592 | \$804,592 | \$803,589 | \$803,589 | \$803,589 | \$803,589 | 99.88 | 00 | Kilómetro | 104 | 0.00 | 99.88 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ |
| CRP1510200534607 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-035-2015 | Chiapas | Zinacantan | Guadalupe Shuón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$351,899 | | | | | | | | | | | | | |

| Total: 8523 | | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|----------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Rescudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Restante | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CRP1510200534869 | Construcción de Drenaje Pluvial | - | Chiapas | Marqués de Comillas | América Libre | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,380,714 | \$1,380,714 | \$1,380,714 | \$880,792 | \$880,792 | \$880,792 | \$880,792 | 63.79 | \$0 | Piezas | 359 | 0.00 | 63.79 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200534881 | Rehabilitación de Sistema de Bombeo de Agua | 005 | Chiapas | La Libertad | Benito Juárez Centro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$415,436 | \$415,436 | \$415,436 | \$415,436 | \$415,436 | \$249,862 | \$249,862 | 60.14 | \$0 | Equipamiento | 3,500 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200534883 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-039-2015 | Chiapas | Zinacantan | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$107,095 | \$107,095 | \$107,095 | \$107,095 | \$107,095 | \$107,095 | \$107,095 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 21 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200534921 | Rehabilitación de Sistema de Drenaje | 006 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$599,610 | \$599,610 | \$599,610 | \$599,610 | \$599,610 | \$359,766 | \$359,766 | 60.00 | \$0 | Metros | 3,500 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200534923 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-040-2015 | Chiapas | Zinacantan | Potobscil Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$270,266 | \$270,266 | \$270,266 | \$270,266 | \$270,266 | \$270,266 | \$270,266 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 53 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200534950 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-041-2015 | Chiapas | Zinacantan | Ajatic Bajo I | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$229,499 | \$229,499 | \$229,499 | \$229,499 | \$229,499 | \$229,499 | \$229,499 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 45 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200534963 | Aplicación de La Red de Energía Eléctrica | 007 | Chiapas | La Libertad | Benito Juárez Centro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$289,500 | \$289,500 | \$289,500 | \$289,500 | \$289,500 | \$173,700 | \$173,700 | 60.00 | \$0 | Metros | 2,500 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200534980 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-042-2015 | Chiapas | Zinacantan | Ajatic Alto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$178,500 | \$178,500 | \$178,500 | \$178,500 | \$178,483 | \$178,483 | \$178,483 | 99.99 | \$0 | Vivienda | 35 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200535016 | Rehabilitación de Drenaje Sanitario | 008 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$423,539 | \$423,539 | \$423,539 | \$423,539 | \$423,539 | \$254,123 | \$254,123 | 60.00 | \$0 | Metros | 3,500 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200535315 | Aplicación de Red de Distribución de Energía Eléctrica | - | Chiapas | Marqués de Comillas | Boca de Chajul | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,248,646 | \$1,248,646 | \$1,248,646 | \$941,404 | \$941,404 | \$941,404 | \$941,404 | 75.39 | \$0 | Piezas | 398 | 0.00 | 75.39 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200535317 | Mejoramiento de Vivienda Rural (Zequentic III) | 111-043-2015 | Chiapas | Zinacantan | Zequentic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$739,499 | \$739,499 | \$739,499 | \$739,499 | \$739,499 | \$739,499 | \$739,499 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 145 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200535374 | Rehabilitación de 7.0 Km de Camino Tramo Km 0 000 Al Km 7 000 | - | Chiapas | Marqués de Comillas | La Corona | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$344,377 | \$344,377 | \$344,377 | \$344,377 | \$344,377 | \$344,377 | \$344,377 | 99.68 | \$0 | Kilometro | 292 | 0.00 | 99.68 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200535446 | Mantenimiento de Tanque Elevado de Agua Potable | 1 | Chiapas | BeneMérito de las Américas | Nuevo Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE BENEHERITO DE LAS AMERICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$58,176 | \$58,176 | \$58,176 | \$58,176 | \$58,176 | \$58,176 | \$58,176 | 100.00 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200535460 | Rehabilitación de 7.4 Km de Camino Tramo Km 0 000 Al Km 7 400 | - | Chiapas | Marqués de Comillas | San Lázaro | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$365,235 | \$365,235 | \$365,235 | \$364,110 | \$364,110 | \$364,110 | \$364,110 | 99.49 | \$0 | Kilometro | 0 | 0.00 | 99.49 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200535583 | Construcción de Cuarto Para Dormitorio de 6.00 X 6.00 Metros | - | Chiapas | Marqués de Comillas | Barrio San José | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,854,907 | \$1,854,907 | \$1,854,907 | \$927,453 | \$927,453 | \$927,453 | \$927,453 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200535687 | Construcción de Cuarto Para Dormitorio de 6.00 X 6.00 Metros | - | Chiapas | Marqués de Comillas | Rio Salinas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,518,824 | \$1,518,824 | \$1,518,824 | \$455,647 | \$455,647 | \$455,647 | \$455,647 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200535763 | Construcción de Cuarto Para Cocina de 6.00 X 6.00 Metros | - | Chiapas | Marqués de Comillas | Santa Marta el Caracol | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,552,978 | \$1,552,978 | \$1,552,978 | \$776,489 | \$776,489 | \$776,489 | \$776,489 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200535881 | Terminación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Colector de Líquido y Bombeo Carcano de Bombeo y Red Eléctrica) | - | Chiapas | Marqués de Comillas | Zanona Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,373,931 | \$1,373,931 | \$1,373,931 | \$1,373,931 | \$1,373,931 | \$1,373,931 | \$1,373,931 | 100.00 | \$0 | Piezas | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200535933 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en Carretera Asfaltada, Calle Olivo Sur, Ocuiltepec y Blvd. Las Palmas, Tuxtla Gutiérrez (Colonia 13 de Julio) | 2.1.3.-101-02-01-05-03-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$685,891 | \$685,891 | \$685,891 | \$685,891 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 65 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro |
| CRP1510200535963 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en Tuxtla Gutiérrez (Colonia Montserrat) | 2.1.1.-101-02-01-05-03-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,014,207 | \$1,014,207 | \$1,014,207 | \$1,014,207 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 62 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro |
| CRP1510200536125 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en Avenida Central, Avenida Saucó, Calle La Lomita y Calle Primavera, Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 de Junio) | 2.1.1.-101-02-01-05-03-017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$992,976 | \$992,976 | \$992,976 | \$992,976 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 60 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro |
| CRP1510200536150 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Pájaras) | 2.1.3.-101-02-01-05-03-018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,142,716 | \$1,142,716 | \$1,142,716 | \$1,142,716 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 31 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro |
| CRP1510200536172 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en Calle Primavera Entre Avenida Central y Avenida Lomas, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Patricia Surval) | 2.1.3.-101-02-01-05-03-019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$498,603 | \$498,603 | \$498,603 | \$498,603 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 30 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro |
| CRP1510200536378 | Construcción de Dispensario Médico | 000102XIV0770212 | Chiapas | Salto de Agua | Agua Clara | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Salud | En Ejecución | 2015 | \$719,994 | \$719,994 | \$719,994 | \$719,994 | \$215,998 | \$215,998 | \$215,998 | \$215,998 | 30.00 | \$0 | Equipamiento | 280 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro |
| CRP1510200536209 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario Sobre Camino de Ancho de Calle Royal hacia Calle Guayacán 2, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Patricia Surval) | 2.1.1.-101-02-01-05-03-020 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$992,334 | \$992,334 | \$992,334 | \$992,334 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 24 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro |
| CRP1510200536243 | Mejoramiento de Vivienda Rural (Zequentic III) | 111-044-2015 | Chiapas | Zinacantan | Zequentic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,014,900 | \$1,014,900 | \$1,014,900 | \$1,014,900 | \$1,014,811 | \$1,014,811 | \$1,014,811 | 99.99 | \$0 | Vivienda | 199 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200536263 | Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en Tuxtla Gutiérrez (Colonia Trocumbak) | 2.1.3.-101-02-01-05-03-021 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,237,001 | \$2,237,001 | \$2,237,001 | \$2,237,001 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 58 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro |
| CRP1510200536283 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-045-2015 | Chiapas | Zinacantan | Zequentic Alto | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$372,299 | \$372,299 | \$372,299 | \$372,299 | \$372,299 | \$372,299 | \$372,299 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 73 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200536316 | Mejoramiento de Vivienda Rural | 111-046-2015 | Chiapas | Zinacantan | Zequentic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$785,400 | \$785,400 | \$785,400 | \$785,400 | \$785,360 | \$785,360 | \$785,360 | 99.99 | \$0 | Vivienda | 154 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200536328 | Aplicación de Energía Eléctrica | VIVAVI0770086 | Chiapas | Salto de Agua | Suclapa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$851,139 | \$851,139 | \$851,139 | \$851,139 | \$681,819 | \$681,819 | \$681,819 | 80.11 | \$0 | Vivienda | 31 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200536351 | Mejoramiento de Vivienda Rural (Bonchen) | 111-047-2015 | Chiapas | Zinacantan | Zinacantan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$178,488 | \$178,488 | \$178,488 | \$178,488 | \$178,488 | \$178,488 | \$178,488 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 35 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP1510200536376 | Mejoramiento de Vivienda Rural (Lechentic II) | 111-048-2015 | Chiapas | Zinacantan | Joch Chentic | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$540,600 | \$540,600 | \$540,600 | \$540,600 | \$540,600 | \$540,600 | \$540,600 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 106 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro | |
| CRP15102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|----------|--------------------|-------------|------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Unidad de Medida | Publicación | Avance Anual |
| CRP1510200536773 | Mejoramiento de Vivienda Rural (Retiro) Bajo | 111-058-2015 | Chiapas | Zinacantan | Pettoj | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$586,478 | \$586,478 | \$586,478 | \$586,478 | \$586,478 | \$586,478 | \$586,478 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 115 | 0.00 | 100.00 | Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200536807 | Construcción de Baños | 104-03-10 | Chiapas | Tirol | Tirol | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIROL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,166,716 | \$1,166,716 | \$1,166,716 | \$1,166,716 | \$599,508 | \$599,508 | \$599,508 | 51.38 | \$0 | Vivienda | 59 | 0.00 | 56.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200536811 | Mejoramiento de Vivienda Rural (Retiro) II | 111-117-2015 | Chiapas | Zinacantan | Jochoch | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$418,111 | \$418,111 | \$418,111 | \$418,111 | \$418,111 | \$418,111 | \$418,111 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 82 | 0.00 | 100.00 | Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200536887 | Rehabilitación de Camino | 104-03-11 | Chiapas | Tirol | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIROL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$61,119 | \$61,119 | \$61,119 | \$61,119 | \$30,018 | \$30,018 | \$30,018 | 49.11 | \$0 | Kilometro | 42 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537046 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 104-03-12 | Chiapas | Tirol | Mirón de Chapultec (El Llano) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIROL, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$802,498 | \$802,498 | \$802,498 | \$802,498 | \$789,813 | \$789,813 | \$789,813 | 98.42 | \$0 | Vivienda | 253 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537124 | Construcción de Techo Firme Para Vivienda | VIVICIV0770178 | Chiapas | Salto de Agua | Cacatael | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$236,855 | \$236,855 | \$236,855 | \$236,855 | \$71,056 | \$71,056 | \$71,056 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 90 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537312 | Construcción de Techo Firme Para Vivienda | VIVICIV077067 | Chiapas | Salto de Agua | Punta Brava Ira. Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$342,124 | \$342,124 | \$342,124 | \$342,124 | \$102,637 | \$102,637 | \$102,637 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 132 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537281 | Construcción de Techo Firme Para Viviendas | VIVOSKIV0770018 | Chiapas | Salto de Agua | Nasareth | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$692,151 | \$692,151 | \$692,151 | \$692,151 | \$207,645 | \$207,645 | \$207,645 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 200 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537369 | Construcción de Muro Para Vivienda | VIVICIV077490 | Chiapas | Salto de Agua | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$271,105 | \$271,105 | \$271,105 | \$271,105 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 32 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537432 | Construcción de Muro Para Vivienda | VIVICIV0770350 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Teresa de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$271,105 | \$271,105 | \$271,105 | \$271,105 | \$81,332 | \$81,332 | \$81,332 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 70 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537484 | Construcción de Drenaje Pluvial | 2 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPID. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,100,079 | \$1,100,079 | \$1,100,079 | \$1,100,079 | \$1,100,079 | \$1,100,079 | \$1,100,079 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537542 | Construcción de Red De Agua | 3 | Chiapas | Benemérito de las Américas | El Molleón Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPID. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,402,916 | \$2,402,916 | \$2,402,916 | \$2,402,916 | \$2,402,916 | \$2,402,916 | \$2,402,916 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537549 | Construcción de Muro Para Viviendas (Tiempo 2da Sección) | VIVICIV0770312 | Chiapas | Salto de Agua | Tiempo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$338,887 | \$338,887 | \$338,887 | \$338,887 | \$101,666 | \$101,666 | \$101,666 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 40 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537565 | Construcción de Muro Para Viviendas | VIVICIV0770128 | Chiapas | Salto de Agua | Chivaltic Viejo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$338,887 | \$338,887 | \$338,887 | \$338,887 | \$101,666 | \$101,666 | \$101,666 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 10 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537567 | Mejoramiento de Vivienda Rural (Retiro) II. | 111-057-2015 | Chiapas | Zinacantan | Pettoj | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$239,693 | \$239,693 | \$239,693 | \$239,693 | \$239,693 | \$239,693 | \$239,693 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 47 | 0.00 | 100.00 | Financiera / OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Fisica / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200537612 | Construcción de Línea de Conducción de Agua | 4 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPID. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$5,450,118 | \$2,628,756 | \$2,628,756 | \$2,628,756 | \$2,628,756 | \$2,628,756 | \$2,628,756 | 48.23 | \$0 | Kilometro | 0 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537672 | Construcción de Red de Energía Eléctrica | VIVAMIV0770370 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$226,378 | \$226,378 | \$226,378 | \$226,378 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 20 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537686 | Construcción de Red de Energía Eléctrica | VIVAMIV077079 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Cruz de Lamija | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,052,380 | \$1,052,380 | \$1,052,380 | \$1,052,380 | \$315,714 | \$315,714 | \$315,714 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 25 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537706 | Construcción de Obras de Drenaje Pluvial | 5 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPID. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$703,431 | \$703,431 | \$703,431 | \$703,431 | \$703,431 | \$703,431 | \$703,431 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537795 | Mantenimiento de Aulas En Escuela Primaria del Edo. Quetzaco Clave 07690439 | 6 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPID. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$206,589 | \$206,589 | \$206,589 | \$206,589 | \$206,589 | \$206,589 | \$206,589 | 100.00 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537901 | Construcción de 2 Aulas Didácticas Tipo 80 (168) En Cocho Clave 07690331 | 7 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Roberto Barrios | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPID. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$252,500 | \$252,500 | \$252,500 | \$252,500 | \$252,500 | \$252,500 | \$252,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537912 | Construcción de Drenaje Sanitario | AYSCIV0770066 | Chiapas | Salto de Agua | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,770,494 | \$2,770,494 | \$2,770,494 | \$2,770,494 | \$831,148 | \$831,148 | \$831,148 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 157 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537955 | Construcción de 2 Aulas Didácticas Tipo 80 (168) En Cocho Clave 07690239 | 8 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Arroyo Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPID. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$252,500 | \$252,500 | \$252,500 | \$252,500 | \$252,500 | \$252,500 | \$252,500 | 100.00 | \$0 | Kilometro cuadrado | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200537973 | Pavimentación de Calles. Comité De Donantes | 019015024 | Chiapas | Comisión de Donantes | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITES DE DONANTES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | \$11,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: X - SISTEMA Para el siguiente nivel. |
| CRP1510200537992 | Construcción de Piso Firme | 13 | Chiapas | Napaatepec | Antigua Valdivia | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAPAATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$342,326 | \$342,326 | \$342,326 | \$342,326 | \$342,326 | \$342,326 | \$342,326 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200538005 | Construcción de Aulas Didácticas Est. Sec. Secundaria General Emiliano Zapata Con Clave 00600583 | SDCKIV077077 | Chiapas | Salto de Agua | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Educación | En Ejecución | 2015 | \$595,554 | \$595,554 | \$595,554 | \$595,554 | \$178,666 | \$178,666 | \$178,666 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 237 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200538040 | Construcción de Piso Firme | 14 | Chiapas | Napaatepec | Barraón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAPAATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$375,622 | \$375,622 | \$375,622 | \$375,622 | \$375,622 | \$375,622 | \$375,622 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 750 | 0.00 | 100.00 | Financiera / OBRA TERMINADA / Fisica / Registro: |
| CRP1510200538052 | Ampliación de Electrificación | 9 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Francisco Julián Grajales | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPID. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,139,982 | \$1,139,982 | \$1,139,982 | \$1,139,982 | \$1,139,982 | \$1,139,982 | \$1,139,982 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200538090 | Rehabilitación Del Camino Del Km 0 000 Al 7 000 | 10 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Sanjo Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPID. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,002,352 | \$1,002,352 | \$1,002,352 | \$1,002,352 | \$1,002,352 | \$1,002,352 | \$1,002,352 | 100.00 | \$0 | Kilometro | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200538093 | Construcción de Piso Firme | 15 | Chiapas | Napaatepec | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAPAATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$373,352 | \$373,352 | \$373,352 | \$373,352 | \$186,676 | \$186,676 | \$186,676 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 600 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200538111 | Instalación de Subestaciones de 10 kva | 11 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPID. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$124,985 | \$124,985 | \$124,985 | \$124,985 | \$124,985 | \$124,985 | \$124,985 | 100.00 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200538146 | Construcción de Piso Firme | 16 | Chiapas | Napaatepec | La Vanilla | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAPAATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$598,492 | \$598,492 | \$598,492 | \$598,492 | \$299,246 | \$299,246 | \$299,246 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 65.00 | Financiera / Fisica / Registro: |
| CRP1510200538151 | Rehabilitación de Obras de Drenaje | MI903IV0418 | Chiapas | Salto de Agua | Punta Brava Ida. Sección | Rural | Aportaciones Federales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------|--|--------|------------------------|---|---|--|------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Publicación | Avance Anual | Avance Acum. |
| CMF1510200538362 | Construcción De 495.1 Ml De Banda Perimetral Del Pantoneo Municipal | 17 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$371.144 | \$206.796 | \$206.796 | \$206.796 | \$206.796 | \$206.796 | \$206.796 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200538384 | Rehabilitación De Energía Eléctrica | 18 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$398.006 | \$398.006 | \$398.006 | \$398.006 | \$398.006 | \$398.006 | \$398.006 | 100.00 | \$0 | Luminaria | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200538402 | Construcción De Red De Agua Potable | 21 | Chiapas | Mapastrépec | Tres de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$2,197,089 | \$2,197,089 | \$2,197,089 | \$2,197,089 | \$2,197,089 | \$1,098,545 | \$1,098,545 | 50.00 | \$0 | Metros lineales | 3,000 | 0.00 | 55.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200538407 | Construcción De Cuarto Para Baño De 1.65x1.45 Metros 2da. Etapa | 19 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nueva Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$711.660 | \$711.660 | \$711.660 | \$711.660 | \$711.660 | \$711.660 | \$711.660 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200538450 | Construcción De Puente Vehicular | 22 | Chiapas | Mapastrépec | La Alianza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREPEC | Transportes y Vialidad | En Ejecución | 2015 | \$995.685 | \$995.685 | \$995.685 | \$995.685 | \$995.685 | \$298,705 | \$298,705 | 30.00 | \$0 | Piezas | 2,500 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200538470 | Construcción De 6 Albas En Estructura U-Zona San. Prim. Milliano Zapata Salazar C.C.T. 07693144 | 003 | Chiapas | IXtután | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Ixtután, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | \$3,946,278 | \$3,946,278 | \$3,946,278 | \$3,946,278 | \$1,462,252 | \$1,462,252 | \$1,462,252 | 37.05 | \$0 | Metros Cuadrados | 47 | 0.00 | 50.00 | Financiera: la obra se encuentra en proceso de ejecución / Física: la obra lleva un avance físico que el financiero por los trabajos ya ejecutados no pagados aun / Registro |
| CMF1510200538474 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 33 | Chiapas | Mapastrépec | Mapastrépec | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTREPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$600,000 | \$600,000 | 50.00 | \$0 | Metros lineales | 3,500 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200538572 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable | H10108XIV077001 | Chiapas | Salto de Agua | Milliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$992,992 | \$992,992 | \$992,992 | \$992,992 | \$297,898 | \$297,898 | \$297,898 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 20 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200538707 | Rehabilitación De Red De Agua | 20 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Chihuahua | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,010,222 | \$505,111 | \$505,111 | \$505,111 | \$505,111 | \$505,111 | \$505,111 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200538725 | Construcción De Yunque Septimo 2da. Etapa | 21 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Arroyo Delicias | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,016,184 | \$304,855 | \$304,855 | \$304,855 | \$304,855 | \$304,855 | \$304,855 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200538748 | Rehabilitación De Comedor En Preescolar Leon Vialarzo, Zona 104, Clave: 07692096 | 22 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Oriaba | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$252,502 | \$126,252 | \$126,252 | \$126,252 | \$126,252 | \$126,252 | \$126,252 | 100.00 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200538767 | Construcción De Comedor Escolar En Telesecundaria 151 Ignacio Manuel Altamirano, Zona. 066, Clave: 07690746 | 23 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Oriaba | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | \$695,708 | \$347,854 | \$347,854 | \$347,854 | \$347,854 | \$347,854 | \$347,854 | 100.00 | \$0 | Equipamiento | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200538777 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa | 24 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$388,863 | \$388,863 | \$388,863 | \$388,863 | \$388,863 | \$388,863 | \$388,863 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200538793 | Instalación De Línea Y Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa | 25 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Galilea | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$689,151 | \$689,151 | \$689,151 | \$689,151 | \$689,151 | \$689,151 | \$689,151 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200538840 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica | 27 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Flor de Cacao | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$697,312 | \$348,656 | \$348,656 | \$348,656 | \$348,656 | \$348,656 | \$348,656 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200538847 | Rehabilitación De Redes De Viviendas Rurales A Base De Dotación Lámina Galvanizada | H10702XIV077082 | Chiapas | Salto de Agua | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,392,000 | \$1,392,000 | \$1,392,000 | \$1,392,000 | \$69,600 | \$69,600 | \$69,600 | 5.00 | \$0 | Vivienda | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: EL RECURSO ES DE ANONAO PRESUPUESTAL 2013 / Física / Registro |
| CMF1510200538856 | Rehabilitación De Camino Rural Del Km 0.800 Al Km 15.000 Tramo (La Unión A San José) | 28 | Chiapas | Benemérito de las Américas | La Nueva Unión | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,012,920 | \$303,876 | \$303,876 | \$303,876 | \$303,876 | \$303,876 | \$303,876 | 100.00 | \$0 | Metros | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200539175 | Instalación De Energía Eléctrica | 26 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Flor de Cacao | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$433,080 | \$216,540 | \$216,540 | \$216,540 | \$216,540 | \$216,540 | \$216,540 | 100.00 | \$0 | Luminaria | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200539862 | Construcción De Muro Firme | FIMDF-04-2015 | Chiapas | El Porvenir | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,137,654 | \$2,137,654 | \$2,137,654 | \$2,137,654 | \$2,077,372 | \$2,077,372 | \$7,218 | 0.34 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200539914 | Construcción De Sanitarios Con Biogestores | FIMDF-05-2015 | Chiapas | El Porvenir | Miravalle | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,016,960 | \$1,016,960 | \$1,016,960 | \$1,016,960 | \$98,291 | \$98,291 | \$98,291 | 9.71 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200539944 | Construcción De Sanitarios Con Biogestores | FIMDF-06-2015 | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$1,089,600 | \$1,089,600 | \$1,089,600 | \$1,089,600 | \$1,058,873 | \$1,058,873 | \$7,727 | 0.71 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200539979 | Construcción De Cuartos Dormitorios Varas Socialidades | 074 | Chiapas | Palempé | Palempé | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$3,071,718 | \$3,071,718 | \$3,071,718 | \$3,071,718 | \$3,071,718 | \$2,896,033 | \$2,896,033 | 94.28 | \$0 | Vivienda | 390 | 0.00 | 94.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200539982 | Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Y Niñas "Jose Martí" Clave 07619378 | FIMDF-06-8-2015 | Chiapas | El Porvenir | Las Nubes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR | Educación | En Ejecución | 2015 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$105,000 | \$105,000 | 30.00 | \$0 | Piezas | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200540000 | Tanque séptimo Conectado A Fosas Sépticas | 101 | Chiapas | Palempé | Palempé | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,015,843 | \$1,016,844 | \$1,016,844 | \$1,016,844 | \$1,016,844 | \$507,962 | \$507,962 | 49.95 | \$0 | Piezas | 246 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200540009 | Ampliación De Tejado De Cancha De Béisbol Múltiple En Rec. Deportivo No. 15/ Colegios De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Chiapas. Clave 07610376 | FIMDF-07-2015 | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR | Educación | En Ejecución | 2015 | \$610,386 | \$610,386 | \$610,386 | \$610,386 | \$585,231 | \$585,231 | \$5,155 | 0.84 | \$0 | Piezas | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200540044 | Construcción De Banda Perimetral En Rec. Primario "Segundo Morelos" C.C.T. 07693974 | FIMDF-08-2015 | Chiapas | El Porvenir | El Cambil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR | Educación | En Ejecución | 2015 | \$2,034,847 | \$2,034,847 | \$2,034,847 | \$2,034,847 | \$1,950,890 | \$1,950,890 | \$5,957 | 0.29 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 70.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200540064 | Construcción De Cuarto Dormitorio | FIMDF-09-2015 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$206,622 | \$206,622 | \$206,622 | \$206,622 | \$206,622 | \$200,796 | \$200,796 | 97.18 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 60.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200540098 | Construcción De Cuarto Dormitorio | FIMDF-10-2015 | Chiapas | El Porvenir | El Cambil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$309,911 | \$309,911 | \$309,911 | \$309,911 | \$309,911 | \$301,171 | \$301,171 | 97.18 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200540134 | Construcción De Cuarto Dormitorio | FIMDF-11-2015 | Chiapas | El Porvenir | Canadá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$361,577 | \$361,577 | \$361,577 | \$361,577 | \$361,577 | \$351,380 | \$351,380 | 97.18 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200540153 | Construcción De Cocina-Comedor | FIMDF-12-2015 | Chiapas | El Porvenir | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$309,911 | \$309,911 | \$309,911 | \$309,911 | \$309,911 | \$301,171 | \$301,171 | 97.18 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200540174 | Construcción De Cocina-Comedor | FIMDF-13-2015 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$135,531 | \$135,531 | \$135,531 | \$135,531 | \$135,531 | \$131,709 | \$131,709 | 97.18 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200540309 | Construcción De Cocina-Comedor | FIMDF-14-2015 | Chiapas | El Porvenir | El Cambil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$203,282 | \$203,282 | \$203,282 | \$203,282 | \$203,282 | \$197,549 | \$197,549 | 97.18 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMF1510200540327 | Construcción De Cocina-Comedor | FIMDF-15-2015 | Chiapas | El Porvenir | Canadá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municip | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Total: 8523 | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|---|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------------|------------------|--------------|---------------|---|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convoque | Programa Fondo Convenio - Repespecífico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Recaudo (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Restante | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | Avance Acum. | |
| CRP15150200540500 | Construcción de Pozo Profundo Para El Sistema de Agua Potable 2a Etapa. Loc. El Santuario Nue | 083-03-0008-2015 | Chiapas | Soohtenango | El Santuario Dos (Caba Castilla) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$826,042 | \$826,042 | \$826,042 | \$826,042 | \$247,813 | \$247,813 | \$247,813 | 30.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 385 | 0.00 | 0.30 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP15150200540538 | Construcción de Techo Firme En Viviendas (Losa de Concreto Armado) | FIMOPF-23-2015 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$91,720 | \$91,720 | \$91,720 | \$91,720 | \$91,720 | \$89,133 | \$89,133 | \$89,133 | 97.18 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200540545 | Rehabilitación de Equipo de Bombeo del Sistema de Agua Potable. Loc. San Miguel Socio | 083-03-0009-2015 | Chiapas | Soohtenango | San Miguel Socio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$58,339 | \$58,339 | \$58,339 | \$58,339 | \$41,760 | \$41,760 | \$41,760 | 71.58 | \$0 | Lote | 95 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP15150200540546 | Construcción de Techo Firme En Viviendas (Losa de Concreto Armado) | FIMOPF-26-2015 | Chiapas | El Porvenir | El Cambil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PORVENIR | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$137,582 | \$137,582 | \$137,582 | \$137,582 | \$137,582 | \$133,702 | \$133,702 | \$133,702 | 97.18 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200540563 | Rehabilitación de Equipo de Bombeo del Sistema de Agua Potable. Loc. Daniel León Brindis | 083-03-0010-2015 | Chiapas | Soohtenango | Doctor Samuel León Brindis | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$79,932 | \$79,932 | \$79,932 | \$79,932 | \$60,000 | \$60,000 | \$60,000 | 75.06 | \$0 | Lote | 145 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP15150200540575 | Rehabilitación de Equipo de Bombeo del Sistema de Agua Potable. Loc. Buenavista Jocotal (El Jocote) | 083-03-0011-2015 | Chiapas | Soohtenango | Buenavista Jocotal (El Jocote) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$62,495 | \$62,495 | \$62,495 | \$62,495 | \$45,077 | \$45,077 | \$45,077 | 72.13 | \$0 | Lote | 85 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP15150200540586 | Rehabilitación de Equipo de Bombeo del Sistema de Agua Potable. Loc. Tierra y Libertad | 083-03-0012-2015 | Chiapas | Soohtenango | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$73,614 | \$73,614 | \$73,614 | \$73,614 | \$54,520 | \$54,520 | \$54,520 | 74.06 | \$0 | Lote | 135 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP15150200540609 | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En Loc. De Belisario Dominguez | 083-03-0023-2015 | Chiapas | Soohtenango | Doctor Belisario Dominguez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,468,828 | \$1,468,828 | \$1,468,828 | \$1,468,828 | \$1,468,828 | \$1,468,828 | \$1,468,828 | \$1,468,828 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 290 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200540622 | Rehabilitación de Equipo de Bombeo del Sistema de Agua Potable En Loc. Miramar | 083-03-0025-2015 | Chiapas | Soohtenango | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$165,830 | \$165,830 | \$165,830 | \$165,830 | \$139,191 | \$139,191 | \$139,191 | 83.94 | \$0 | Lote | 140 | 0.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP15150200540636 | Rehabilitación de La Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable. San Miguel Socio | 083-03-0026-2015 | Chiapas | Soohtenango | San Miguel Socio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,214,419 | \$1,214,419 | \$1,214,419 | \$1,214,419 | \$364,326 | \$364,326 | \$364,326 | 30.00 | \$0 | Lote | 135 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP15150200540652 | Rehabilitación de Techo En Viviendas. Soootenango | 083-03-0027-2015 | Chiapas | Soohtenango | Soohtenango | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$2,026,199 | \$2,026,199 | \$2,026,199 | \$2,026,199 | \$2,026,199 | \$2,026,199 | \$2,026,199 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 4,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO CORRECTAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP15150200540661 | Construcción de Techo En Casa de Habitación En Zona Primaria Lic. Benito Juárez García Cct. 07822072x, Col. Benito Juárez | 083-03-0028-2015 | Chiapas | Soohtenango | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | \$859,271 | \$859,271 | \$859,271 | \$859,271 | \$257,781 | \$257,781 | \$257,781 | 30.00 | \$0 | Lote | 370 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP15150200540671 | Construcción de Cuarto Dormitorio. Adolfo Ruiz Cortines (Ojo de Agua) | 083-03-0029-2015 | Chiapas | Soohtenango | Adolfo Ruiz Cortines (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$439,354 | \$439,354 | \$439,354 | \$439,354 | \$439,354 | \$439,354 | \$439,354 | \$439,354 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 60 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CRP15150200540680 | Rehabilitación de La Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable. Col. Asocio | 083-03-0031-2015 | Chiapas | Soohtenango | Abaalo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,390,677 | \$1,390,677 | \$1,390,677 | \$1,390,677 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 320 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CRP15150200540825 | Construcción de Sistema de Agua Potable | 03-035 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Job | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,848,742 | \$1,848,742 | \$1,821,073 | \$1,848,742 | \$1,821,073 | \$1,821,073 | \$1,821,073 | 98.50 | \$0 | Metros lineales | 385 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CRP15150200540827 | Construcción de Unidad Básica de Vivienda Rural | 03-036 | Chiapas | San Juan Cancuc | San José Chacté | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$919,195 | \$919,195 | \$586,242 | \$919,195 | \$586,242 | \$586,242 | \$586,242 | 63.78 | \$0 | Vivienda | 8 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CRP15150200540840 | Mejora, Revestimiento y Obras de Drenaje de Casio Rural de Chijil | 03-038 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chijil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | \$5,366,416 | \$5,366,446 | \$0 | \$5,366,446 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Kilómetro | 457 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CRP15150200540953 | Construcción de Cuarto Dormitorio- Barrio La Bendición | 24 | Chiapas | Napaitepec | Cobertura municipal n.a. | n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAPAITEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$900,101 | \$900,101 | \$900,101 | \$900,101 | \$900,101 | \$450,050 | \$450,050 | \$450,050 | 50.00 | \$0 | Vivienda | 2,000 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200540957 | Construcción del Sistema de Agua Potable (Primera Etapa) | 25 | Chiapas | Napaitepec | Adolfo Ruiz Cortines | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAPAITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 50.00 | \$0 | Metros lineales | 2,100 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200540979 | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico | 26 | Chiapas | Napaitepec | Cobertura municipal n.a. | n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAPAITEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$654,614 | \$654,614 | \$654,614 | \$654,614 | \$654,614 | \$327,307 | \$327,307 | \$327,307 | 50.00 | \$0 | Metros lineales | 35,000 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200540988 | Construcción de Una Aula - Barrio San Agustín | 27 | Chiapas | Napaitepec | Cobertura municipal n.a. | n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAPAITEPEC | Educación | En Ejecución | 2015 | \$537,148 | \$537,148 | \$537,148 | \$537,148 | \$537,148 | \$268,574 | \$268,574 | \$268,574 | 50.00 | \$0 | Piezas | 3,000 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: |
| CRP15150200541000 | Construcción de Cumecac | 28 | Chiapas | Napaitepec | Barra de Pañón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAPAITEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | \$120,927 | \$120,927 | \$120,927 | \$120,927 | \$60,463 | \$60,463 | \$60,463 | 50.00 | \$0 | Lote | 3,000 | 0.00 | 50.00 | Financiera / Física / Registro: | |
| CRP15150200541074 | Mantenimiento y Rehabilitación De Alumbrado Público | 7-03-04 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal n.a. | n.a. | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$116,870 | \$116,870 | \$116,870 | \$116,870 | \$116,870 | \$116,870 | \$116,870 | \$116,870 | 100.00 | \$0 | Luminaria | 4,461 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: CORRESPONDEN A UNA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO, QUE BENEFICIA A 4661 HABITANTES / Registro: |
| CRP15150200541949 | Mejoramiento de Vivienda Con Techo Firme | 7-03-05 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amansillo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$91,082 | \$91,082 | \$91,082 | \$91,082 | \$91,082 | \$91,082 | \$91,082 | \$91,082 | 100.00 | \$0 | Piezas | 18 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: SE CONTINUO EN LOS TECHOS, BENEFICIANDO A 18 VIVIENDAS / Registro: |
| CRP15150200542004 | Mejoramiento de Vivienda Con Techo Firme | 7-03-06 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampo Chavín | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$273,246 | \$273,246 | \$273,246 | \$273,246 | \$273,246 | \$273,246 | \$273,246 | \$273,246 | 100.00 | \$0 | Piezas | 54 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO FIRME, BENEFICIANDO A 54 VIVIENDAS / Registro: |
| CRP15150200542013 | Mejoramiento de Vivienda Con Techo Firme | 7-03-07 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$131,563 | \$131,563 | \$131,563 | \$131,563 | \$131,563 | \$131,563 | \$131,563 | \$131,563 | 100.00 | \$0 | Piezas | 26 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: MEJORAMIENTO CON TECHO FIRME, BENEFICIANDO A 26 VIVIENDAS / Registro: |
| CRP15150200542028 | Mejoramiento de Viviendas Con Techo Firme | 7-03-08 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$80,962 | \$80,962 | \$80,962 | \$80,962 | \$80,962 | \$80,962 | \$80,962 | \$80,962 | 100.00 | \$0 | Piezas | 16 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: MEJORAMIENTO DE 16 VIVIENDAS CON TECHOS FIRME / Registro: |
| CRP15150200542132 | Mejoramiento de Vivienda Con Techo Firme | 7-03-09 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$86,022 | \$86,022 | \$86,022 | \$86,022 | \$86,022 | \$86,022 | \$86,022 | \$86,022 | 100.00 | \$0 | Piezas | 17 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON 17 TECHOS FIRME / Registro: |
| CRP15150200542140 | Mejoramiento de Vivienda Con Techo Firme | 7-03-10 | Chiapas | Amatenango del Valle | Guadalupe Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$65,781 | \$65,781 | \$65,781 | \$65,781 | \$65,781 | \$65,781 | \$65,781 | \$65,781 | 100.00 | \$0 | Piezas | 13 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: MEJORAMIENTO DE 13 VIVIENDAS CON TECHO FIRME / Registro: |
| CRP15150200542151 | Mejoramiento de Vivienda Con Techo Firme | 7-03-11 | Chiapas | Amatenango del Valle | La Tejonera | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$86,022 | \$86,022 | \$86,022 | \$86,022 | \$86,022 | \$86,022 | \$86,022 | \$86,022 | 100.00 | \$0 | Piezas | 17 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: MEJORAMIENTO DE 17 VIVIENDAS CON TECHOS FIRME / Registro: |
| CRP15150200542161 | Mejoramiento de Vivienda Con Techo Firme | 7-03-12 | Chiapas | Amatenango del Valle | El Paraiso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 8523

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------|----------------------|--------|------------------------|---|---|--|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| CHP1515020542289 | Ampliación De Drenaje Sanitario (2a Etapa) | 7-03-28 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$88,036 | \$88,036 | \$88,036 | \$88,036 | \$86,749 | \$86,749 | \$86,749 | 98.54 | \$0 | Piezas | 4,661 | 0.00 | 99.00 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: AMPLIACIÓN DE DRENAJE BENEFICIANDO A UNA VIVIENDA / Registro: |
| CHP1515020542395 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Acera) | 7-03-29 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,465,794 | \$1,465,794 | \$1,465,794 | \$1,465,794 | \$1,443,047 | \$1,443,047 | \$1,443,047 | 98.45 | \$0 | Lote | 4,661 | 0.00 | 98.00 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: AMPLIACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BENEFICIANDO A 13 VIVIENDAS / Registro: |
| CHP1515020542309 | Ampliación De Drenaje Sanitario (2a Sección) | 7-03-30 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,852,203 | \$1,852,203 | \$1,852,203 | \$1,852,203 | \$1,825,519 | \$1,825,519 | \$1,825,519 | 98.56 | \$0 | Piezas | 4,661 | 0.00 | 99.00 | Financiera: / Física: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BENEFICIANDO A 79 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| CHP1515020542313 | Construcción De Drenaje Para Desahue Pluvial | 7-03-31 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$816,782 | \$816,782 | \$816,782 | \$816,782 | \$805,043 | \$805,043 | \$805,043 | 98.56 | \$0 | Piezas | 4,662 | 0.00 | 98.00 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA DESAHUE PLUVIAL, BENEFICIANDO A 150 VIVIENDAS / Registro: |

PRELIMINAR