

Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP15150200516281	Construcción Integral De Vialidad Urbana (Tramo 11)	HABITAT 06	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,605,569	\$1,003,111	\$481,671	\$1,003,111	\$481,671	\$481,671	\$481,671	48.02	00	Metros Cuadrados	39,180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516317	Construcción Integral De Vialidad Urbana (Tramo 10)	HABITAT 05	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,535,899	\$1,535,899	\$460,770	\$1,535,899	\$460,770	\$460,770	\$460,770	30.00	00	Metros Cuadrados	39,180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516388	C	HABITAT 04	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,451,903	\$1,451,903	\$435,571	\$1,451,903	\$435,571	\$435,571	\$435,571	30.00	00	Metros Cuadrados	39,180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516436	Construcción Integral De Vialidad Urbana (Tramo 8)	HABITAT 03	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,127,251	\$2,127,251	\$435,571	\$2,127,251	\$435,571	\$435,571	\$435,571	20.48	00	Metros Cuadrados	39,180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516512	Construcción Integral De Vialidad Urbana (Tramo 7)	HABITAT 02	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,058,752	\$2,058,752	\$435,571	\$2,058,752	\$435,571	\$435,571	\$435,571	21.16	00	Metros Cuadrados	39,180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516585	Construcción Integral De Vialidad Urbana (Tramo 6)	HABITAT 01	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,003,111	\$1,003,111	\$300,933	\$1,003,111	\$300,933	\$300,933	\$300,933	30.00	00	Metros Cuadrados	39,180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR