

Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140408412327	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo (Octavio Paz), Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Vida Mejor).	2.2.1.-101-0788-09-01-04-105	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	M. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,051	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. Fuente de Recursos: PAFM 2014 con un monto autorizado de \$1,991,085.63; PAFM 2014 (Remanentes) con un monto autorizado de \$268,924.37; PRS 2014 (RAM 15) con un monto autorizado de \$900,000.00; y Estatal (PAPEF) con un monto autorizado de \$1,600,000.00. Este proyecto esta incluido en el Reporte del Cuarto Trimestre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR