

Total: 12066

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anum.
CHI12130400265373	Construcción y Equipamiento Del Centro De Control Asima. Tuxtla Gutierrez (Colonia Cerro Bueco).	2.2.1.-101-SE-16-01-02-001	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutierrez	Salud	En Ejecución	2012	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,675,779	\$3,675,779	\$3,675,779	99.25	00	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Aborro Presupuestal de \$27,618.04 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. La fuente de financiamiento de este proyecto es FAFEP 2012 (Economías). Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013.
CHI15150200528533	Construccion De Biblioteca Virtual Lic. Leticia Coello De Velasco	XII10160300	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,997,390	\$4,997,390	\$4,997,390	\$4,997,390	99.95	00	Lote	1,926	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI15150300570180	Construccion De Calle Av. Isabel La Católica Entre Av. 5 De Mayo Y Av. Luis XIV Y Av. Luis XIV Entre Calle Isabel La Católica Y Calle Napoleon III. Col.Collinas Del Rey. Recurso Del Estado (Fafef 2015)	089UR6100F0001CA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$149,707	\$149,707	\$149,707	29.94	00	Metros Cuadrados	2,026	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO FONDO FAFEP 2015. DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI15150300570211	Construccion De Calle Napoleon III Entre Av. Luis XIV Y Av. Central Norte, Colonia Collinas Del Rey, Recurso Del Estado (Fafef 2015)	089UR6100F0002GA	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$149,679	\$149,679	\$149,679	29.94	00	Metros Cuadrados	1,551	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO FONDO FAFEP 2015. DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI15150300570328	Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario En El Barrio Centro (Carpintería, Serigrafía Y Bordado) Mpio De Teopisca, Chiapas	HA005-2015	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,455,137	\$1,455,137	\$407,437	\$1,047,700	\$407,437	\$407,437	\$407,437	28.00	00	Metros Cuadrados	16,240	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR